

绍兴市卫生健康委员会 重大项目建设工程进展

委重大项目建设指挥部办公室

2020年12月14日

一、上周工作回顾

★12月9日-10日，镜湖开发办陈学军副主任、市卫健委何志良调研员及人民医院相关负责人等赴江苏省人民医院、苏州科技城医院实地考察新院区物流系统（被服收集系统、垃圾收集系统、机器人）设计工作，为后续新院区物流系统建设提供思路，明确下一步工作计划。

1. 市中医院改扩建项目上周工作进展

（1）扩建工程北区域完成地下二次结构至90%，地上后勤保障楼粉刷至40%；越医馆粉刷至30%；地上医技楼二次结构至35%；

（2）扩建工程南区域完成南2区屋面层PC板吊装、钢筋绑扎混凝土浇筑，南3区五层支模架搭设、PC板吊装、钢筋绑扎，南4区5层钢筋绑扎；

（3）召开工程监理例会。

2. 市妇幼保健院（市儿童医院）项目上周工作进展

（1）累计完成底板浇筑33块，顶板浇筑27块，本周完成32、33区顶板和19、20区底板混凝土浇筑，尚余2块底板和8块顶板；

(2) 累计完成 2-1 区块三层钢梁的 70%工程量，2-2 区块二层钢梁的 5%工程量，2-3 区块三层钢梁的 20%工程量；

(3) 12 月 7 日召开智能化和物流系统招标方案专家论证会，12 月 10 日召开专项招标方案专家意见讨论会；

(4) 组织安全质量大检查，召开项目推进会和监理例会。

3. 市人民医院镜湖新院项目上周工作进展

(1) 东地块行政体检楼完成屋面 A-8~A-12/A-B~A-F 轴 8.20 层钢筋绑扎 80%工程量，宿舍科教楼完成三层东区块钢屋架安装及钢筋绑扎；地下室完成 6 区块底板钢筋绑扎及砼浇筑；中间连廊完成楼梯第一块钢筋绑扎 30%工程量；

(2) 西地块完成工程桩（含立柱桩）37 根，累计完成 2273 根，占工作量 98.7%，坑中坑、电梯井基桩 133 根，累计完成 12 根抗压桩和 19 根抗拔桩检测，完成桩头破除 117 根，完成冠梁 27m 和边坡喷锚 27m，完成土方开挖 14640 立方；

(3) 完成平面图纸和消防图审的修改；

(4) 完成西地块幕墙技术复核表上传和图审资料的审核。

二、本周工作安排

1. 市中医院改扩建项目：一是扩建工程北区域完成地下二次结构至 95%，地上后勤保障楼粉刷至 50%，越医馆粉刷至 50%，地上医技楼二次结构至 40%；二是扩建工程南区域完成医技楼屋面层 PC 板吊装、钢筋绑扎及混凝土浇筑，门诊楼屋面层 PC 吊装、钢筋绑扎及混凝土浇筑完成，开始门诊楼二次结构；三是完成扩

建工程室内精装修专项强电施工图上海院审核。

2. 市妇幼保健院（市儿童医院）项目：一是完成 17、18 区底板混凝土浇筑和 22、28 区块顶板混凝土浇筑；二是完成两块 2-1 区块二层楼板浇筑；三是对已完成防水部位全面进行回填；四是继续做好疫情防控和扬尘控制工作。

3. 市人民医院镜湖新院项目：一是西地块完成工程桩（含立柱桩）26 根，坑中坑、电梯井基桩 140 根，桩基检测抗拔桩 4 根，土方开挖 25000 立方，完成冠梁、边坡 50 米；二是东地块完成行政体检楼屋面 V-B-6/A-12 钢筋绑扎，宿舍科教楼完成三层 A-9/A-12 支模架搭设及 C-8/A-12 钢筋绑扎；三是地下室完成 4 区块顶板支模；四是完成中间连廊楼梯第一块钢筋绑扎；五是推进东地块幕墙和电梯招标工作。

三、工作要求

1. 加快年底工作进程，确保资金计划及形象进度完成。要落实主体责任，认真对照年度节点任务和资金使用计划，克服困难、抢抓时间，如期完成年度建设节点目标和专债执行任务。

2. 全面梳理存在问题，逐项整改落实。要会同代建单位，全面细致梳理工程推进中存在的各类问题，建立工作清单，研究会商解决对策，落实责任，明确时限，逐一销号解决。

3. 认真谋划明年工作，精准编制施工计划。要结合发改委省重点项目 2021 年建设计划编制工作，充分考虑工程建设推进中的各项因素，合理确定每月形象进度和投资计划。

报送：委领导、委重大项目建设指挥部成员。

抄送：市级相关医院。

委重大项目建设指挥部办公室

2020年12月14日
