

竣 工 验 收 证 书

施管表 2

工程名称	环城西路（镇鳌山隧道—环城南路）雨污水管网改造提升工程	开工日期	2022 年 5 月 19 日	对 工 程 的 质 量 评 价 本工程道路工程符合《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ1—2008 规范规定，排水工程符合《给排水管道工程施工及验收规范》GB50268—2008，桥梁工程符合《城市桥梁工程施工与质量验收规范》（CJJ2-2008），均达到了市政工程合格标准，评该工程为合格。					
施工单位	浙江恒昌建设有限公司	竣工日期	2023 年 3 月 15 日						
合同造价 （万元）	4384.1033 万元	施工决算 （万元）							
验收范围及数量： 1、道路工程：道路全长 1478.11 米，车道宽约 13 米，北侧非机动车道宽约 3.0~4.0 米，北侧人行道约 1.6~6.0 米，南侧人行道约 4.25~6.0 米。 2、排水工程：排水为雨污水分流制，污水采用 HDPE 缠绕结构壁管，雨水 K0+000~K0+446.1 采用 HDPE 缠绕结构壁管，K0+446.1~K1+403.5 采用混凝土箱涵，中水管采用聚乙烯（PE100）实壁管。污水管 DN300 铺设 715 米、DN500 铺设 320.5 米、DN600 铺设 651.2 米；雨水管 DN600 铺设 134.3 米、DN800 铺设 185.2 米、DN1000 铺设 93.8 米，中水管铺设 321 米，雨水口 DN300 铺设 1125 米。污水检查井 106 座，雨水检查井 66 座，雨水口 220 座。 3、海山桥：桥梁宽 24m，长 13.5m。桩基为高压旋喷桩数量 180 根，松木桩数量 2963 根。涵身采用 C35 混凝土。				竣工验收日期		2023 年 5 月 15 日			
存在问题及处理意见： 1、路侧雨水口内垃圾已清理； 2、人行道侧石破损、下陷处已更换； 3、盲道遇检查井中断处已连接； 4、车道雨、污水检查井盖标识被污染、覆盖，已清理； 5、人行道铺装局部断裂、沉陷、松动，已更换； 6、检查井盖(电力居多)安设不平，有异响，已调整； 7、海狮路北（西人行道）侧石与铺装存在明显高差，已喷绘温馨提示； 8、非机动车道沥青路面破损已修补； 9、路灯配电控制柜，控制回路已按图纸设置漏电保护； 以上 9 点均已进行整改，工程质量评定为合格。				参加竣工验收单位意见					
				建设单位			设计单位		
				监理单位			施工单位		
				勘察单位			邀请单位		