

嘉兴市贯泾港水厂水源生态湿地治理工程
节制闸 2[#]标单位工程质量核定意见

嘉水质[2013]9 号

嘉兴市水利水电工程质量监督站

二〇一三年二月

嘉兴市贯泾港水厂水源生态湿地治理工程 节制闸 2[#]标单位工程质量核定意见

一、基本情况

1、工程概况

工程位于嘉兴市区南部贯泾港水厂东侧，整个水源生态湿地治理工程范围是西以南湖大道为界，东以纺工路为界，北至中南路，南以规划南郊河东段。工程规划建设总面积 4474 亩，其中湿地面积 1208.8 亩，园林绿化面积 3022.2 亩。水源生态湿地工程大致分为 4 个区块，主要由湿地工程、湿地根孔系统及水生植物工程、园林绿化工程，以及控制性建筑物等组成。

本标段工程建设内容：新建泵站 1 座、节制闸 2 座、涵桥 1 座、新开河道 194.71m、河道硬化带 194.7m、新建护岸 364.94m、新建海盐塘防洪墙 95.7m。

2、立项、初设等文件批复

2010 年 1 月 11 日，嘉兴市发改委以(嘉发改[2010]14 号)《关于贯泾港水厂水源生态湿地治理工程立项的批复》，同意立项建设。

2010 年 5 月 26 日，嘉兴市发改委以(嘉发改[2010]194 号)《关于贯泾港水厂水源生态湿地治理工程初步设计的批复》，同意初步设计的方案。

2012 年 8 月 2 日，嘉兴市发改委以(嘉发改[2012]234 号)《关于贯泾港水厂水源生态湿地治理工程项目调整概算的批复》，对工程建设区域项目调整，相应增加土地征迁等费用，概算调整后为 22774.42 万元。

3、设计概况

本工程等别为 II 等，其中城市防洪工程堤防及节制闸等按照原城防工程标准设计。

节制闸(6): 单孔闸净宽 6m, 采用倒卧式平面钢闸门, 液压式启闭机; 上游水位▽2.2m(85 国家高程, 下同), 下游水位▽2.1m, 闸底板顶高程▽-1.20m, 闸墩顶高程▽4.4m, 闸门顶高程▽2.6m, 交通桥荷载等级为公路 II 级, 有通航要求。

节制闸(22): 单孔闸净宽 6m, 采用倒卧式平面钢闸门, 卷扬式启闭机; 上游水位▽2.0m, 下游水位▽1.9m, 闸底板顶高程▽-1.20m, 闸墩顶高程▽3.4m, 闸门顶高程▽2.6m, 交通桥人群荷载为 2.5KN/m^2 , 有通航要求。

泵站(II): 为湿室墩墙式结构, 设计高水位▽2.71m, 常水位▽0.98m, 低水位▽0.22m; 安装 900QZ-100 泵组 5 台, 叶片安放角 0° , 其中 2 台配套电机 280kw、转速 580r/min, 3 台配套电机 155kw、转速 485r/min; 设计总流量 $12\text{ m}^3/\text{s}$; 设置交通桥人群荷载为 3.0KN/m^2 。

涵桥(II): 孔净(宽)6m*(高)5.6m, 涵桥底板顶高程▽-1.7m, 顶高程▽4.4m, 交通桥荷载等级为公路 II 级, 有通航要求。

河道工程(II): 新开河道 1、长度为 64.48m, 新开河道 2、长度 130.23m, 在建护岸 364.94m; 河道硬化带 194.71m; 新建海盐塘防洪墙 95.37m。

4、设计变更

(1)节制闸(6)西侧新开河道 2 增加桥涵 1 座。

(2)新开河道(1)在节制闸(6)南侧增加新建护岸 36m。

(3)泵站(II)出水口连接段护底增加对撑横梁 4 道, 增强两侧翼墙的稳定性。

(4)考虑泵站(II)的行人安全, 上下游翼墙及出水口连接段翼墙等上部增设栏杆。

5、参建单位

建设单位: 嘉兴市水利投资有限公司

设计单位: 嘉兴市水利水电勘察设计研究院

监理单位：浙江求是工程咨询监理有限公司

施工单位：嘉兴市恒德水利建设有限公司(项目经理陆技伟)，中标合同价 559.99 万元；工程于 2011 年 11 月 18 日开工，至 2012 年 9 月 20 日完工。

6、单位工程质量评定与验收

2013 年 1 月 8 日，项目法人组织各参建单位对本标段工程进行了质量评定，嘉兴市水利水电工程质量监督站列席了会议。根据《水利水电建设工程验收规程》SL223-2008，项目法人上报了单位工程评定的质量结论及相关资料，嘉兴市水利水电工程质量监督站核定了本标段单位工程的质量等级。

二、工程项目划分确定

根据《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)与本工程实际情况，要求湿地治理工程按相关行业标准 and 规范进行单位、分部(分项)、单元(批次)工程划分和质量评定，业主(监理)对本标段的工程项目划分如下。

1、单位工程。按每个独立建筑物划分为 1 个单位工程，共划分为五个，分别是泵站(II)单位工程、涵桥(II)单位工程、节制闸(22)单位工程、节制闸(6)单位工程、河道(II)单位工程。

2、分部工程。按设计施工图和水利水电工程的规范规程对各单位进行划分。

单位工程名称	分部工程划分	
	个数	分部名称
泵站(II)	5	地基与基础、前池及进水池、△主机段、出水池、出水口连接段
涵桥(II)	3	地基与基础、△洞身、连接段
节制闸(22)	4	地基与基础、△闸室段、上游连接段、下游连接段
节制闸(6)	5	地基与基础、△闸室段、上游连接段、下游连接段、交通桥
河道(II)	3	护岸工程、新开河道、河道护坡

3、单元工程。单元工程的划分由监理工程师会同施工单位根据工程构造和施工部署划分。

三、工程质量检验与检测

1、原材料检验

(1)施工单位对进场的原材料检验情况见下表。

材料名称	产地	数量	检验次数	试验结果	备注
水泥	嘉兴三塔	250 (t)	1 组	合格	
黄砂	长江	390 (t)	1 组	合格	
钢筋	中天钢铁集团	175.8 (t)	9 组	合格	
商品砼	嘉兴市齐家	1150 (m ³)	有厂家合格证、自检报告		
	海宁鑫桥	3520 (m ³)			

(2)监理对主要原材料的钢筋进行抽检，共抽检了 $\phi 22$ 、 $\phi 20$ 、 $\phi 18$ 、 $\phi 14$ 、 $\phi 12$ 等规格钢筋各 1 组，检验结果合格。

2、混凝土、砂浆试块检验资料

根据《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)要求，对于普通混凝土试块试验数据统计方法、及砂浆强度检验评定标准进行统计分析。

(1)施工单位混凝土（砂浆）试块检验资料见下表：

工程部位		R _设 (MPa)	n 组	$\bar{R}_n$ (MPa)	R _{min} (MPa)	S _n (MPa)	评 定
节制闸(6)	垫层	C15	1	38.4			$R_n \geq 1.15R_{设}$
	铺盖	C20	1	51.3			$R_n \geq 1.15R_{设}$
	闸和翼墙底板、墩墙、压顶	C25	7	37.6	30.2	4.53	$R_n - 0.7S_n \geq R_{设}$ 、 $R_n - 1.60S_n \geq 0.83R_{设}$
	交通桥	C30	1	38.5			$R_n \geq 1.15R_{设}$
	浆砌石砂浆	M10	2	17.6	17.1		$M_{平均} \geq M_{设}$ 、 $M_{min} \geq 0.8M_{设}$
节制闸(22)	垫层	C15	1	27.5			$R_n \geq 1.15R_{设}$
	铺盖	C20	1	36.8			$R_n \geq 1.15R_{设}$
	闸和翼墙底板、墩墙、压顶	C25	9	34.7	27.6	4.7	$R_n - 0.7S_n \geq R_{设}$ 、 $R_n - 1.60S_n \geq 0.83R_{设}$
	浆砌石砂浆	M10	2	24.4	23.6		$M_{平均} \geq M_{设}$ 、 $M_{min} \geq 0.8M_{设}$
涵桥(II)	翼墙底板	C25	1	38.4			$R_n \geq 1.15R_{设}$
	涵桥底板、涵身、顶板、耳墙、搭板	C30	9	45.5	36.4	6.17	$R_n - 0.7S_n \geq R_{设}$ 、 $R_n - 1.60S_n \geq 0.83R_{设}$
	浆砌石砂浆	M10	2	26.0	22.0		$M_{平均} \geq M_{设}$ 、 $M_{min} \geq 0.8M_{设}$
泵站(II)	底板、墩墙、铺盖、护坦、底板连梁	C20	7	28.1	24.4	1.95(取2.0)	$R_n - 0.7S_n \geq R_{设}$ 、 $R_n - 1.60S_n \geq 0.83R_{设}$
	翼墙底板、墙身	C25	19	38.8	30.4	1.05(取2.0)	$R_n - 0.7S_n \geq R_{设}$ 、 $R_n - 1.60S_n \geq 0.83R_{设}$
	交通桥	C30	2	50.8	49.7		$R_n \geq 1.15R_{设}$ 、 $R_{min} \geq 0.95R_{设}$
	水泥搅拌桩	C0.9	9	2.0	1.7	0.21(取1.5)	$R_n - 0.7S_n \geq R_{设}$ 、 $R_n - 1.60S_n \geq 0.80R_{设}$
河道(II)	护岸底板、河道护底	C20	16	33.8	24.8	4.8	$R_n - 0.7S_n \geq R_{设}$ 、 $R_n - 1.60S_n \geq 0.83R_{设}$
	浆砌石砂浆	M7.5	11	17.3	11.8		$M_{平均} \geq M_{设}$ 、 $M_{min} \geq 0.8M_{设}$

(2) 监理平行抽检砼和砂浆试块，试块检验资料见下表：

工程部位		R _设 (MPa)	n 组	R _n (MPa)	R _{min} (Mpa)	S _n (MPa)	评 定
节制闸(6)	砂浆	M10	1	13.5			$M_{+0.1} \geq M_{设}$
节制闸(22)	翼墙底板	C25	1	35.0			$R_n \geq 1.15R_{设}$
	砂浆	M10	1	16.3			$M_{+0.1} \geq M_{设}$
泵站(II)	墩墙	C20	1	34.8			$R_n \geq 1.15R_{设}$
	上游翼墙墙身砼	C25	1	46.1			$R_n \geq 1.15R_{设}$
	拦污栅墩墙砼	C25	1	37.6			$R_n \geq 1.15R_{设}$
	下游翼墙墙身砼	C25	1	38.2			$R_n \geq 1.15R_{设}$
	交通桥	C30	1	35.6			$R_n \geq 1.15R_{设}$
							$R_n \geq 1.15R_{设}$
涵桥(II)	墩墙砼	C30	1	45.1			$R_n \geq 1.15R_{设}$
	顶板	C30	1	44.7			$R_n \geq 1.15R_{设}$
河道(II)	底板	C20	1	48.6			$R_n \geq 1.15R_{设}$

3、建筑物高程测量

完工后由监理、施工单位分别对各闸（站）的闸墩、翼墙，护岸顶高程等主要部位的高程进行测量，测量结果符合设计要求。

4、资料审查意见

根据单位工程施工资料检验与评定资料核查表，工程所用水泥有质量检验报告单；水泥、石子、砂、钢筋等原材料和混凝土试件的检验资料齐全；单元、分部工程施工质量评定资料及竣工图符合要求。

5、第三方工程质量检测

根据水利部《水利工程质量检测管理规定》及《浙江省水利工程质量检测实施办法》，建设单位委托上海勘察设计院工程检测中心对本工程进行了质量检测。2012年10月17日，检测单位对本标段泵站、涵桥、节制闸和护岸等建筑物进行抽检；所检测的结果达到设计要求(见下表)。

建筑物名称及部位		检测方法	强度推定值 (Mpa)	设计强度等级	结论
泵站	底板	钻孔取芯法	33.6	C20	合格
	闸墩	回弹法	42.5	C25	合格
涵桥	墩墙	回弹法	55.3	C30	合格
节制闸(6)	底板	钻孔取芯法	37.0	C25	合格
河道护岸(10+060)	底板	钻孔取芯法	24.5	C20	合格

四、工程质量事故和缺陷处理

无

五、遗留问题及处理

无

六、工程质量等级核定

1、分部工程质量核备

经施工单位自评、监理复评、项目法人认定，嘉兴市水利水电工程质量监督站对分部工程的质量进行核备详见下表：

单位工程	分部工程名称	项目法人认定单元工程优良品率				分部工程质量等级核备
		单元个数	合格(个)	其中优良(个)	优良品率(%)	
泵站(II)	地基与基础	2	2	2	100	优良
	前池及进水池	12	12	9	75	优良
	△主机段	5	5	5	100	优良
	出水池	7	7	6	85.7	优良
	出水池连接段	5	5	3	60.0	合格
涵桥(II)	地基与基础	3	3	3	100	优良
	△洞身	2	2	2	100	优良
	连接段	7	7	6	85.7	优良
节制闸(22)	地基与基础	3	3	3	100	优良
	△闸室段	3	3	3	100	优良
	上游连接段	8	8	5	62.5	合格
	下游连接段	8	8	6	75.0	优良
节制闸(6)	地基与基础	3	3	3	100	优良
	△闸室段	3	3	3	100	优良
	上游连接段	8	8	6	75.0	优良
	下游连接段	8	8	6	75.0	优良
	交通桥	2	2	1	50.0	合格
河道(II)	护岸工程	33	33	28	84.8	优良
	新开河道	4	4	2	50.0	合格
	河道护坡	9	9	6	66.7	合格

2、外观质量核定

护岸标段完工后，由建设、设计、监理和施工等单位成员组成了外观质量评定小组，对各个单位工程外观质量进行了评定，评定情况见下

表:

单位工程名称	外观质量评定小组对单位工程外观质量评分			备注
	应得分	实得分	得分率(%)	
泵站(II)	111	99.1	89.3	
涵桥(II)	111	98.3	88.6	
节制闸(22)	109	94.5	86.7	
节制闸(6)	111	98.3	88.6	
河道(II)	86	73.8	85.8	

在单位工程验收和评定时,各参建单位对现场进行了检查,嘉兴市水利水电工程质量监督站同意外观质量评定小组的意见,核定泵站(II)单位工程外观质量得分率 89.3%、涵桥(II)单位工程外观质量得分率 88.6%、节制闸(22)单位工程外观质量得分率 86.7%、节制闸(6)单位工程外观质量得分率 88.6%、河道(II)单位工程外观质量得分率 85.8%。

3、单位工程质量等级核定

根据《水利水电工程施工质量检验与评定规程》SL176-2007,经法人组织各参建单位对本标段的单位工程进行了验收与质量等级认定,各单位工程的中间产品质量合格;工程施工质量检验资料齐全。嘉兴市水利水电工程质量监督站同意项目法人对各单位工程质量等级的认定,核定如下(详见下表)。

单位工程	分部(个)	其中:优良分部(个)	分部优良率(%)	中间产品质量	质检资料审查	外观质量得分率(%)	质量等级核定
泵站(II)	5	4	80.0	符合标准	齐全	89.3	优良
涵桥(II)	3	3	100	符合标准	齐全	88.6	优良
节制闸(22)	4	3	75.0	符合标准	齐全	86.7	优良
节制闸(6)	5	4	80.0	符合标准	齐全	88.6	优良
河道(II)	3	1	33.3	符合标准	齐全	85.8	合格


本标段共 5 个单位工程,其中泵站(II)单位工程、涵桥(II)单位工程、节制闸(22)单位工程、节制闸(6)单位工程等 4 个单位工程的质量等级为优良,单位工程的优良率为 80%,则核定贯泾港水厂水源生态湿地治理工程节制闸 2*标段施工质量等级为优良。

八、附件目录:

- 1、贯泾港水厂水源生态湿地治理工程泵站(II)单位工程施工质量评定表
- 2、贯泾港水厂水源生态湿地治理工程泵站(II)单位工程水工建筑物外观质量评定表
- 3、贯泾港水厂水源生态湿地治理工程涵桥(II)单位工程施工质量评定表
- 4、贯泾港水厂水源生态湿地治理工程涵桥(II)单位工程水工建筑物外观质量评定表
- 5、贯泾港水厂水源生态湿地治理工程节制闸(22)单位工程施工质量评定表
- 6、贯泾港水厂水源生态湿地治理工程节制闸(22)单位工程水工建筑物外观质量评定表
- 7、贯泾港水厂水源生态湿地治理工程节制闸(6)单位工程施工质量评定表
- 8、贯泾港水厂水源生态湿地治理工程节制闸(6)单位工程水工建筑物外观质量评定表
- 9、贯泾港水厂水源生态湿地治理工程河道(II)单位工程施工质量评定表
- 10、贯泾港水厂水源生态湿地治理工程河道(II)单位工程水工建筑物外观质量评定表







嘉兴市水利水电工程质量监督站

二〇一三年二月二十日



水利水电工程

单位工程施工质量评定表

工程项目名称	嘉兴市贯泾港水厂水源生态湿地治理工程节制闸工程 2#标段			施工单位	嘉兴市恒德水利建设有限公司		
单位工程名称	节制闸 6			施工日期	自 2011 年 11 月 30 日至 2012 年 8 月 27 日		
单位工程量				评定日期	2012 年 12 月 10 日		
序号	分部工程名称	质量等级		序号	分部工程名称	质量等级	
		合格	优良			合格	优良
1	节制闸 6 地基与基础		优良	8			
2	节制闸 6 闸室段		优良	9			
3	节制闸 6 上游连接段		优良	10			
4	节制闸 6 下游连接段		优良	11			
5	节制闸 6 交通桥	合格		12			
6				13			
7				14			
分部工程共 5 个, 全部合格, 其中优良 4 个, 优良率 80 %, 主要分部工程优良率 100%。							
外观质量		应得 111 分, 实得 98.3 分, 得分率 88.6%					
施工质量检验资料		齐全					
质量事故处理情况		无					
观测资料分析结论		符合设计要求					
施工单位自评 等级: 优良 评定人:  项目经理:  (盖公章) 2012 年 12 月 10 日		监理单位复核 等级: 优良 复核人:  总监或副总监:  (盖公章) 2012 年 12 月 10 日		项目法人认定 等级: 优良 认定人:  单位负责人:  (盖公章) 2013 年 1 月 5 日		工程质量监督机构 核定等级: 优良 核定人:  机构负责人:  (盖公章) 2013 年 2 月 20 日	








水利水电工程

水工建筑物外观质量评定表

单位工程名称		嘉兴市贯泾港水厂水源生态湿地 治理工程节制闸工程 2#标段 节制闸 6		施工单位		嘉兴市恒德水利建设有限公司	
主要工程量				评定日期		2012 年 12 月 10 日	
项次	项 目	标准分 (分)	评 定 得 分 (分)				备 注
			一级 100%	二级 90%	三级 70%	四级 0	
1	建筑物外部尺寸	12		√			
2	轮廓线顺直	10		√			
3	表面平整度	10		√			
4	立面垂直度	10		√			
5	大角方正	5		√			
6	曲面与平面联结平顺	9		√			
7	扭面与平面联结平顺	9		√			
8	马道及排水沟	3 (4)					
9	梯步	2 (3)					
10	栏杆	2 (3)		√			
11	扶梯	2					
12	闸坝灯饰	2					
13	混凝土表面无缺陷	10		√			
14	表面钢筋割除	2 (4)		√			
15	砌体 勾缝	宽度均匀、平整	4		√		
16		竖、横缝平直	4		√		
17	浆砌卵石露头均匀、整齐	8					
18	变形缝	3 (4)		√			
19	启闭平台梁、柱、排架	5		√			
20	建筑物表面清洁、无附着物	10		√			
21	升压变电工程围墙 (栏栅)、杆、架、 塔、柱	5					
22	水工金属结构外表面	6 (7)		√			
23	电站盘柜	7					
24	电缆线路敷设	4 (5)					
25	电站油、气、水管路	3 (4)					
26	厂区道路及排水沟	4					
合 计		应得 111 分, 实得 98.3 分, 得分率 88.6%					
外观 质量 评定 组成 员	单位	单位名称		职称		签名	
	项目法人	嘉兴市水利投资有限公司		工程师		王新忠	
	监理	浙江求是工程咨询监理有限公司		监理工程师		陈明	
	设计	嘉兴市水利水电勘察设计研究院		工程师		Tunio	
	施工	嘉兴市恒德水利建设有限公司		项目经理		陆发伟	
运行管理		嘉兴市水利投资有限公司					
工程质量监督机构		核定意见: 同意 核定人: (签名) 加盖公章 2013 年 2 月 20 日					
注: 最大时, 标准分采用括号内数值。							

水利水电工程


单位工程施工质量评定表

工程项目名称	嘉兴市贯泾港水厂水源生态湿地治理工程节制闸工程 2#标段			施工单位	嘉兴市恒德水利建设有限公司		
单位工程名称	节制闸 22			施工日期	自 2011 年 9 月 10 日至 2012 年 6 月 10 日		
单位工程量				评定日期	2012 年 12 月 10 日		
序号	分部工程名称	质量等级		序号	分部工程名称	质量等级	
		合格	优良			合格	优良
1	节制闸 22 地基与基础		优良	8			
2	节制闸 22 闸室段		优良	9			
3	节制闸 22 上游连接段	合格		10			
4	节制闸 22 下游连接段		优良	11			
5				12			
6				13			
7				14			
分部工程共 4 个, 全部合格, 其中优良 3 个, 优良率 75%, 主要分部工程优良率 100%。							
外观质量		应得 109 分, 实得 94.54 分, 得分率 86.7%					
施工质量检验资料		齐全					
质量事故处理情况		无					
观测资料分析结论		符合设计要求					
施工单位自评 等级: 优良 评定人:  项目经理:  (盖公章) 2012 年 12 月 10 日		监理单位复核 等级: 优良 复核人:  总监或副总监:  (盖公章) 2012 年 12 月 10 日		项目法人认定 等级: 优良 认定人:  单位负责人:  (盖公章) 2013 年 1 月 5 日		工程质量监督机构 核定等级: 优良 核定人:  机构负责人:  (盖公章) 2013 年 2 月 20 日	

水利水电工程











水工建筑物外观质量评定表

单位工程名称		嘉兴市贯泾港水厂水源生态湿地治理工程节制闸工程 2#标段 节制闸 22		施工单位		嘉兴市恒德水利建设有限公司	
主要工程量				评定日期		2012 年 12 月 10 日	
项次	项 目	标准分 (分)	评 定 得 分 (分)				备 注
			一级 100%	二级 90%	三级 70 %	四级 0	
1	建筑物外部尺寸	12		√			
2	轮廓线顺直	10		√			
3	表面平整度	10		√			
4	立面垂直度	10		√			
5	大角方正	5		√			
6	曲面与平面联结平顺	9		√			
7	扭面与平面联结平顺	9		√			
8	马道及排水沟	3 (4)					
9	梯步	2 (3)					
10	栏杆	2 (3)					
11	扶梯	2					
12	闸坝灯饰	2					
13	混凝土表面无缺陷	10			√		
14	表面钢筋割除	2 (4)		√			
15	砌体	宽度均匀、平整	4			√	
16	勾缝	竖、横缝平直	4			√	
17	浆砌卵石露头均匀、整齐	8					
18	变形缝	3 (4)		√			
19	启闭平台梁、柱、排架	5		√			
20	建筑物表面清洁、无附着物	10		√			
21	升压变电工程围墙 (栏栅)、杆、架、塔、柱	5					
22	水工金属结构外表面	6 (7)		√			
23	电站盘柜	7					
24	电缆线路敷设	4 (5)					
25	电站油、气、水管路	3 (4)					
26	厂区道路及排水沟	4					
27	厂区绿化	8					
合 计		应得 109 分, 实得 94.54 分, 得分率 86.7%					
外观 质量 评定 组成 员	单位	单位名称	职称	签名			
	项目法人	嘉兴市水利投资有限公司	工程师	孙 强			
	监理	浙江求是工程咨询有限公司	监理工程师	孙 强			
	设计	嘉兴市水利水电勘察设计院	工程师	孙 强			
	施工	嘉兴市恒德水利建设有限公司	项目经理	孙 强			
运行管理		嘉兴市水利投资有限公司					
工程质量监督机构		核定意见: 同意 核定人: (签名) 加盖公章 2013 年 2 月 26 日					
注: 最大时, 标准分采用括号内数值。							



水利水电工程


单位工程施工质量评定表

工程项目名称		嘉兴市贯泾港水厂水源生态湿地治理工程节制闸工程 2#标段		施工单位		嘉兴市恒德水利建设有限公司	
单位工程名称		泵站		施工日期		自 2011 年 12 月 20 日至 2012 年 9 月 18 日	
单位工程量				评定日期		2012 年 12 月 10 日	
序号	分部工程名称	质量等级		序号	分部工程名称	质量等级	
		合格	优良			合格	优良
1	泵站前池及进水池		优良	8			
2	泵站地基与基础处理		优良	9			
3	泵站主机段		优良	10			
4	泵站出水池		优良	11			
5	泵站 出水口连接段	合格		12			
6				13			
7				14			
分部工程共 5 个, 全部合格, 其中优良 4 个, 优良率 80 %, 主要分部工程优良率 100%。							
外观质量		应得 111 分, 实得 99.1 分, 得分率 89.3%					
施工质量检验资料		齐全					
质量事故处理情况		无					
观测资料分析结论		符合设计要求					
施工单位自评 等级: 优良 评定人:  项目经理:  (盖公章) 2012 年 12 月 10 日		监理单位复核 等级: 优良 复核人:  总监或副总监:   (盖公章) 2013 年 1 月 5 日		项目法人认定 等级: 优良 认定人:  单位负责人:   (盖公章) 2013 年 1 月 5 日		工程质量监督机构 核定等级: 优良 核定人:  机构负责人:   (盖公章) 2013 年 2 月 20 日	

利水电工程









水工建筑物外观质量评定表

单位工程名称		嘉兴市贯泾港水厂水源生态湿地治理工程节制闸工程 2#标段 泵站		施工单位		嘉兴市恒德水利建设有限公司	
主要工程量				评定日期		2012年12月10日	
项次	项 目	标准分(分)	评 定 得 分 (分)				备 注
			一级 100%	二级 90%	三级 70%	四级 0	
1	建筑物外部尺寸	12		√			
2	轮廓线顺直	10		√			
3	表面平整度	10		√			
4	立面垂直度	10		√			
5	大角方正	5		√			
6	曲面与平面联结平顺	9		√			
7	扭面与平面联结平顺	9		√			
8	马道及排水沟	3 (4)					
9	梯步	2 (3)					
10	栏杆	2 (3)		√			
11	扶梯	2					
12	闸坝灯饰	2					
13	混凝土表面无缺陷	10		√			
14	表面钢筋割除	2 (4)		√			
15	砌体	宽度均匀、平整	4		√		
16	勾缝	竖、横缝平直	4			√	
17	浆砌卵石露头均匀、整齐	8					
18	变形缝	3 (4)		√			
19	启闭平台梁、柱、排架	5		√			
20	建筑物表面清洁、无附着物	10		√			
21	升压变电工程围墙(栏栅)、杆、架、塔、柱	5					
22	水工金属结构外表面	6 (7)		√			
23	电站盘柜	7					
24	电缆线路敷设	4 (5)					
25	电站油、气、水管路	3 (4)					
合 计		应得 111 分, 实得 99.1 分, 得分率 89.3%					
外观 质量 评定 组成 员	单位	单位名称		职称		签名	
	项目法人	嘉兴市水利投资有限公司		工 程 师		王 利 中	
	监理	浙江求是工程咨询监理有限公司		总监理工程师		王 利 中	
	设计	嘉兴市水利水电勘察设计研究院		工 程 师		王 利 中	
	施工	嘉兴市恒德水利建设有限公司		项目经理		王 利 中	
运行管理		嘉兴市水利投资有限公司					
工程质量监督机构		核定意见: 同意					
		核定人: (签名) 加盖公章 2013年 2月20日					
注: 最大时, 标准分采用括号内数值。							



水利水电工程

单位工程施工质量评定表

工程项目名称		嘉兴市贯泾港水厂水源生态湿地治理工程节制闸工程 2#标段		施工单位		嘉兴市恒德水利建设有限公司	
单位工程名称		涵桥		施工日期		自 2011 年 9 月 10 日至 2012 年 6 月 10 日	
单位工程量				评定日期		2012 年 12 月 10 日	
序号	分部工程名称	质量等级		序号	分部工程名称	质量等级	
		合格	优良			合格	优良
1	涵桥 基础与地基工程		优良	8			
2	涵桥 洞身		优良	9			
3	涵桥连接段		优良	10			
4				11			
5				12			
6				13			
7				14			
分部工程共 3 个, 全部合格, 其中优良 3 个, 优良率 100%, 主要分部工程优良率 100%。							
外观质量		应得 111 分, 实得 98.3 分, 得分率 88.6%					
施工质量检验资料		齐全					
质量事故处理情况		无					
观测资料分析结论		符合设计要求					
施工单位自评 等级: 优良 评定人:  项目经理:  (盖公章) 2012 年 12 月 10 日		监理单位复核 等级: 优良 复核人:  总监或副总监:  (盖公章) 2012 年 12 月 12 日		项目法人认定 等级: 优良 认定人:  单位负责人:  (盖公章) 2013 年 1 月 5 日		工程质量监督机构 核定等级: 优良 核定人:  机构负责人:  (盖公章) 2013 年 2 月 20 日	



水利水电工程









水工建筑物外观质量评定表

单位工程名称		嘉兴市贯泾港水厂水源生态湿地治理工程节制闸工程 2#标段涵桥		施工单位		嘉兴市恒德水利建设有限公司	
主要工程量				评定日期		2012年12月10日	
项次	项 目	标准分(分)	评 定 得 分(分)				备 注
			一级 100%	二级 90%	三级 70%	四级 0	
1	建筑物外部尺寸	12		√			
2	轮廓线顺直	10		√			
3	表面平整度	10		√			
4	立面垂直度	10		√			
5	大角方正	5		√			
6	曲面与平面联结平顺	9		√			
7	扭面与平面联结平顺	9		√			
8	马道及排水沟	3(4)					
9	梯步	2(3)					
10	栏杆	2(3)		√			
11	扶梯	2					
12	闸坝灯饰	2					
13	混凝土表面无缺陷	10		√			
14	表面钢筋割除	2(4)		√			
15	砌体勾缝	宽度均匀、平整	4		√		
16		竖、横缝平直	4		√		
17	浆砌卵石露头均匀、整齐	8					
18	变形缝	3(4)		√			
19	启闭平台梁、柱、排架	5		√			
20	建筑物表面清洁、无附着物	10		√			
21	升压变电工程围墙(栏栅)、杆、架、塔、柱	5					
22	水工金属结构外表面	6(7)		√			
23	电站盘柜	7					
24	电缆线路敷设	4(5)					
25	电站油、气、水管路	3(4)					
26	厂区道路及排水沟	4					
合 计		应得 111 分, 实得 98.3 分, 得分率 88.6%					
外观 质量 评定 组成 员	单位	单位名称		职称	签名		
	项目法人	嘉兴市水利投资有限公司		2 册师	王 伟		
	监理	浙江求是工程咨询监理有限公司		总监理工程师	王 伟		
	设计	嘉兴市水利水电勘察设计研究院		工程 师	王 伟		
	施工	嘉兴市恒德水利建设有限公司		项目经理	王 伟		
运行管理		(13) 嘉兴市水利投资有限公司					
工程质量监督机构		核定意见: 同意 核定人: (签名) 王 伟 加盖公章 2013 年 2 月 20 日					
注: 最大时, 标准分采用括号内数值。							

质量监督站

水利水电工程

单位工程施工质量评定表

工程项目名称	嘉兴市贯泾港水厂水源生态湿地治理工程节制闸工程 2#标段			施工单位	嘉兴市恒德水利建设有限公司		
单位工程名称	河道工程			施工日期	自 2011 年 9 月 10 日至 2012 年 6 月 10 日		
单位工程量				评定日期	2012 年 12 月 10 日		
序号	分部工程名称	质量等级		序号	分部工程名称	质量等级	
		合格	优良			合格	优良
1	护岸工程		优良	8			
2	新开河道	合格		9			
3	新开河道护坡	合格		10			
4				11			
5				12			
6				13			
7				14			
分部工程共 3 个, 全部合格, 其中优良 2 个, 优良率 66.7%, 主要分部工程优良率 84.8%。							
外观质量		应得 86 分, 实得 73.8 分, 得分率 85.8%					
施工质量检验资料		齐全					
质量事故处理情况		无					
观测资料分析结论		符合设计要求					
施工单位自评 等级: 合格 评定人:  项目经理:  (盖公章) 2012 年 12 月 10 日		监理单位复核 等级: 合格 复核人:  总监或副总监:  (盖公章) 2012 年 12 月 12 日		项目法人认定 等级: 合格 认定人:  单位负责人:  (盖公章) 2013 年 1 月 5 日		工程质量监督机构 核定等级: 合格 核定人:  机构负责人:  (盖公章) 2013 年 2 月 20 日	

水利水电工程

水工建筑物外观质量评定表

单位工程名称		嘉兴市贯泾港水厂水源生态湿地 治理工程节制闸工程 2#标段 河道工程		施工单位	嘉兴市恒德水利建设有限公司		
主要工程量				评定日期	2012 年 12 月 10 日		
项次	项 目	标准分 (分)	评 定 得 分 (分)				备 注
			一级 100%	二级 90%	三级 70%	四级 0	
1	建筑物外部尺寸	12		√			
2	轮廓线顺直	10		√			
3	表面平整度	10		√			
4	立面垂直度	10			√		
5	大角方正	5		√			
6	曲面与平面联结平顺	9		√			
7	扭面与平面联结平顺	9		√			
8	马道及排水沟	3 (4)					
9	梯步	2 (3)					
10	栏杆	2 (3)					
11	扶梯	2					
12	闸坝灯饰	2					
13	混凝土表面无缺陷	10		√			
14	表面钢筋割除	2 (4)					
15	砌体	宽度均匀、平整	4			√	
16	勾缝	竖、横缝平直	4			√	
17	浆砌卵石露头均匀、整齐	8					
18	变形缝	3 (4)		√			
19	启闭平台梁、柱、排架	5					
20	建筑物表面清洁、无附着物	10					
21	升压变电工程围墙 (栏栅)、杆、架、塔、柱	5					
22	水工金属结构外表面	6 (7)					
23	电站盘柜	7					
24	电缆线路敷设	4 (5)					
25	电站油、气、水管路	3 (4)					
合 计		应得 86 分, 实得 73.8 分, 得分率 85.8%					
外观 质量 评定 组成 员	单位	单位名称		职称		签名	
	项目法人	嘉兴市水利投资有限公司		工程师		王新华	
	监理	浙江求是工程咨询监理有限公司		总监理工程师		陆松伟	
	设计	嘉兴市水利水电勘察设计研究院		工程师		王新华	
	施工	嘉兴市恒德水利建设有限公司		项目经理		陆松伟	
	运行管理	嘉兴市水利投资有限公司					
工程质量监督机构		核定意见: 同意 核定人: (签名) 陆松伟 加盖公章 2013 年 2 月 20 日					
注: 最大时, 标准分采用括号内数值。							