




01-40

单位工程(工程项目)竣工报告

工程名称: 镇海区陈倪菜场改造提升工程设计施工一体化项目

编号:

施工单位	浙江民欣建设有限公司	建筑面积	1480 m ²	工程地点	宁波市镇海区
建设单位	宁波市镇海区市场建设服务有限公司	结构类型	框架	工程造价	298350元
项目经理	彭碧辉	计划工期	75 天	实际工期	72 天
开工日期	2021年6月9日	竣工日期	2021年8月24日		
技术资料完整情况	齐全。				
竣工达到标准情况	已达到竣工验收标准。				
甩项项目和原因					
监理(建设)单位审核意见:	彭碧辉				
建设单位审批意见:					
施工单位(项目)负责人:  (公章) 彭碧辉 2021年8月24日	总监理工程师:  (公章) 2021年8月24日	建设单位(项目)负责人:  (公章) 2021年8月24日			

单位（子单位）工程质量竣工验收记录

编号: I

工程名称	镇海区陈倪菜场改造提升工程设计施工一体化项目		结构类型	框架结构	层数/建筑面积	层/约1480
施工单位	浙江民欣建设有限公司		技术负责人	王永珍	开工日期	2021年6月9日
项目经理	彭碧辉		项目技术负责人	王永珍	竣工日期	2021年8月24日
序号	项目	验收记录 (施工单位填写)			验收结论 (监理或建设单位填写)	
1	分部工程	共 3 分部, 经查 3 分部, 符合标准及设计要求 3 分部。			王永珍	
2	质量控制资料核查	共 10 项, 经审查符合要求 10 项。			王永珍	
3	分部工程有关安全和功能检测资料	共核查 1 项, 符合要求 1 项。			王永珍	
4	主要功能和安全项目抽查	共抽查 1 项, 符合要求 1 项, 其中经处理后符合要求 1 项。			王永珍	
5	观感质量验收	共抽查 14 项, 符合要求 14 项, 不符合要求 14 项。			王永珍	
6	综合验收结论 (建设单位填写)					
参加验收单位	建设单位	勘察单位	设计单位	施工单位	监理单位	
	(公章)	(公章)	(公章)	(公章)	(公章)	
	单位(项目)负责人:	单位(项目)负责人:	单位负责人:	单位负责人:	总监理工程师:	
	2021年8月24日	年月日	2021年8月24日	2021年8月24日	2021年8月24日	