

附件3

重大项目前期推进情况表

序号	项目名称	6月计划 形象进度	截至6月底 进展情况	预警情况	滞后的原因	考核责任单位	加扣分单位	责任领导	分管领导	备注
	合计：156									
1	青田县稻鱼共生种质资源保护与农遗经济发展项目	完成一期初设编制，开展施工图编制	完成一期初设编制，开展施工图编制			农业农村局		黄鸣君	陈锋	
2	杨梅产业示范园区建设	完成可研编制	完成可研编制			农业农村局		黄鸣君	陈锋	
3	杨梅深加工与冷链储运建设项目	完成可研编制	完成可研编制			农业农村局		黄鸣君	陈锋	
4	青田县省级现代农事服务中心	完成可研编制	完成方案设计			农业农村局		黄鸣君	王伟华	
5	青田县“红绿融合”革命老区乡村振兴示范区建设项目	开展方案编制	完成项目文本制作并上报省农业农村厅和省财政厅，并完成在线评审工作			农业农村局 高湖镇		黄鸣君 陈迪标、刘建波	陈锋 欧阳炬明	
6	巨浦乡塔曹村雾耕基地建设工程	规划调整，开展方案设计	规划调整，开展方案设计			农业农村局 巨浦乡		黄鸣君 李永健、季晶磊	陈锋 季剑宙	

重大项目前期推进情况表

序号	项目名称	6月计划形象进度	截至6月底进展情况	预警情况	滞后的原因	考核责任单位	加扣分单位	责任领导	分管领导	备注
7	青田县侨乡小微食品产业园食材配送及加工项目	完成方案报批	完成编制设计方案			农旅投资公司		季永强	白如冰	
8	青田县侨乡农产品加工储运园区延伸区块通平项目（赛欧二期）	完成方案报批	完成编制设计方案			农旅投资公司		季永强	白如冰	
9	青田县冷链物流仓储项目	完成项目选址	项目选址			农旅投资公司		季永强	白如冰	
10	青田侨乡生态植物园新建项目	完成一期预算，力争完成招投标	地块无规划，属于河道范围，无法直接选址，进行方案调整		未开展招投标工作	农旅投资公司	农旅投资公司	季永强	白如冰	
11	青田县麻宅村古村落活化项目	开展方案编制	完成征收地块测绘，正在进行开发成本测算。开展方案及可研编制			农旅投资公司		季永强	白如冰	
12	青田县仁塘湾农旅融合项目	方案设计可研报批	编制设计方案及可研		可研未报批	农旅投资公司	农旅投资公司	季永强	白如冰	
13	2023年垦造耕地项目	完成项目规划设计评审和开始政策处理	已完成设计方案编制，6月份因部里立项要求，现只能推进2个垦造耕地项目，预计实施面积298亩，开始政策处理			农旅投资公司 自然资源局		季永强 曾邦锋	白如冰 程东海	
14	旱改水耕地质量提升项目	完成项目规划设计评审和开始政策处理	已完成设计方案编制，6月份因部里立项要求，现只能推进3个旱改水项目，预计实施面积590亩，开始政策处理			农旅投资公司 自然资源局		季永强 曾邦锋	白如冰 程东海	

重大项目前期推进情况表

序号	项目名称	6月计划形象进度	截至6月底进展情况	预警情况	滞后的原因	考核责任单位	加扣分单位	责任领导	分管领导	备注
15	建设用地复垦项目	完成项目规划设计方案编制	已完成以前地质灾害搬迁点位建设用地110亩立项，“大搬快聚”搬迁的建设用地60亩已测绘在设计中。			农旅投资公司 自然资源局		季永强 曾邦锋	白如冰 程东海	
16	永久基本农田集中整治项目	完成省自然资源厅初步设计方案集中评审	已完成4500亩整治验收工作；完成1000亩新项目实地踏勘、方案评审及县级立项工作			农旅投资公司 自然资源局		季永强 曾邦锋	白如冰 程东海	
17	青田县市政及新型基础设施建设工程一期	完成预算编制，力争完成招投标	完成标识标牌方案设计		未开展招投标工作	文广旅体局	文广旅体局	叶根长	陈士洪	
18	青田县新时代文化浙江工程新建项目一期	完成预算编制，力争完成招投标	与相关部门对接编制方案		未开展招投标工作	文广旅体局	文广旅体局	叶根长	王志聪	
19	侨乡咖啡产业园项目	完成预算编制及财审	梳理点位清单		未确定选址	文广旅体局	文广旅体局	叶根长	周国华	
20	体育现代化县基础设施补短板项目	完成招投标工作	东源镇笼式足球场、鹤城街道多功能运动场、季宅乡多功能运动场、方山乡百姓健身房和瓯南街道石郭侨苑百姓健身房完成验收；腊口镇笼式足球场已开工，完成进度的30%。高湖镇桐川村村级全民健身广场已完成进度80%。油竹街道小口防洪堤体育设施进公已完成已完成6台二代智能路径、格栅、看台坐凳、草皮，片水沟等安装和建设。环丽步道青田段；环浙步道20公里完成数据牌，标距柱，指引柱数字化点位安装，待省里验收。			体育发展中心		叶根长	周晓鸣	

重大项目前期推进情况表

序号	项目名称	6月计划形象进度	截至6月底进展情况	预警情况	滞后的原因	考核责任单位	加扣分单位	责任领导	分管领导	备注
21	太鹤湖水上运动中心	力争完成招投标	规划方案修改第四稿还未最终确定，运营协议待过协调会		未开展招投标工作	文广旅体局	文广旅体局	叶根长	周晓鸣	
22	耕作层剥离和再利用项目	根据实际土地出让和划拨情况开展	一是完成了船寮镇舒庄工业区块剥离土项目验收，剥离面积226亩。二是完成了三溪口中学建设、祯埠镇养老中心等地块剥离土项目立项工作。			自然资源局		曾邦锋	程东海	
23	青文高速及白岸区块矿地结合项目	完成方案编制	已委托开展矿区范围论证及安全预评价报告的编制，完成初稿编制			自然资源局		曾邦锋	黄万铁	
24	青田县新贵岙水库工程	完成地质勘察外业工作和内业工作，开展项目建议书编制	开展地质勘察外业工作和内业工作，开展项目建议书编制			水利局		陈仰武	杨理荣	
25	青田县新金坑水库工程	完成地形测量、地质勘察，开展项目建议书编制	开展地形测量、地质勘察，开展项目建议书编制			水利局		陈仰武	杨理荣	
26	青田县中西部组团引水工程配套管网项目	完成可研初稿	完成可研初稿			水利局		陈仰武	胡朝阳	
27	青田县良川坑等3条生态清洁小流域水土流失综合治理项目	开展方案编制	开展方案编制			水利局		陈仰武	周超伟	
28	青田县水碓坑水系提升工程	开展可研编制，完成建设项目选址和用地预审	开展可研编制，开展建设项目选址和用地预审			水利局 水投公司		陈仰武 陈王伟	杨理荣 叶灵	

重大项目前期推进情况表

序号	项目名称	6月计划 形象进度	截至6月底 进展情况	预警情况	滞后的原因	考核责任单位	加扣分单位	责任领导	分管领导	备注
29	滩坑青田引水工程	开展可研编制，完成建设项目选址和用地预审	开展可研编制，开展建设项目选址和用地预审			水利局 水投公司		陈仰武 陈王伟	杨理荣 叶灵	
30	青田县章村乡黄肚水库及配套工程	完成用地预审与选址、完成可研编制	完成项目选址及可研编制			水利局 水投公司		陈仰武 陈王伟	胡朝阳 叶灵	
31	青田县祯埠镇陈蒙生态堤岸修复工程	开展可研编制	正在开展可研和初设的编制			水利局 祯埠镇		陈仰武 麻键威、陈叶兰	周超伟 虞柳妙	
32	青田县祯埠港流域综合治理工程	地形测量和地质勘察	完成地形测量、开展地质勘测			水投公司		陈王伟	叶灵	
33	青田县瓯江驮滩生态保护与修复工程	开展可研编制，完成建设项目选址和用地预审	开展可研编制			水投公司		陈王伟	叶灵	
34	青田环巨浦乡生态护岸工程(二期)	完成用地预审与选址	方案编制中(改造提升类无需办理选址)			水投公司		陈王伟	叶灵	
35	青田县船寮镇大路源流域综合治理	完成建设项目选址和用地预审	开展可研编制			水投公司		陈王伟	叶灵	
36	青田县巨浦乡给排水提升改造工程	开展初设编制	开展施工图编制			水投公司		陈王伟	叶灵	

重大项目前期推进情况表

序号	项目名称	6月计划 形象进度	截至6月底 进展情况	预警情况	滞后的原因	考核责任单位	加扣分单位	责任领导	分管领导	备注
37	青田县船寮港流域综合治理工程	完成建设项目选址和用地预审	可研编制中			水投公司		陈王伟	叶灵	
38	巨浦乡人行桥项目	完成可研批复, 开展施工图编制	完成可研编制, 开展施工图编制			水投公司		陈王伟	叶灵	
39	青田黄垟五台山60MW分散式风电	完成核准	完成电力接入方案评审及选址			浙江青洁能源科技有限公司控股子公司		陈王伟	范景东	
40	源网荷储数一体项目	完成项目控规	前期调研, 选址谋划, 是否实施待定			浙江青洁能源科技有限责任公司		陈王伟	范景东	
41	风光多能互补电站	完成项目控规	项目选址谋划, 是否实施待定			浙江青洁能源科技有限责任公司		陈王伟	范景东	
42	老水厂区块提升改造工程	完成可研批复	完成项目备案			建设局		徐灵忠	彭大鹏	
43	青田县天然气利用工程 腊口气源站	完成通平、政策处理	进场道路设计在修改中, 预计7月20日进场道路施工, 8月20日开始场地平整工作			城投公司 腊口镇		王感 刘光毅、夏乐	金帮斌 陈新光	
44	青田县东山区块开发	通过规委会审核	规划方案通过规委会审核			建设局 城投公司		徐灵忠 王感	彭大鹏 金帮斌	

附件3

重大项目前期推进情况表

序号	项目名称	6月计划 形象进度	截至6月底 进展情况	预警情况	滞后的原因	考核责任单位	加扣分单位	责任领导	分管领导	备注
45	青田县农村污水处理设施新建工程(一期)	完成项目选址	完成可研编制			建设局 城投公司		徐灵忠 王感	宋晓锋 金帮斌	
46	青田县生态公墓服务园	开展可研编制	完成可研编制			城投公司 民政局		王感 姚晓月	金帮斌 季焕平	
47	青田县西门山路提升改造工程	完成规划调整	开展方案设计			城投公司 建设局		王感 徐灵忠	金帮斌 彭大鹏	
48	温溪石少地块淤泥处置中心基础设施工程	完成方案设计	完成边坡方案设计和主管部门备案			城投公司		王感	金帮斌	
49	温溪石少地块淤泥处置中心	确定投资主体	确定投资主体			城投公司		王感	金帮斌	
50	石郭小学周边道路工程	完成施工图编制	完成施工图编制			城投公司		王感	金帮斌	
51	青田县江南大道道路改造及景观提升工程	完成施工图编制	完成施工图编制			城投公司		王感	金帮斌	
52	船寮镇法庭周边道路硬化工程	完成施工图编制	完成施工图编制			城投公司		王感	金帮斌	

附件3

重大项目前期推进情况表

序号	项目名称	6月计划 形象进度	截至6月底 进展情况	预警情况	滞后的原因	考核责任单位	加扣分单位	责任领导	分管领导	备注
53	青田县凯旋城市政道路工程	完成项目选址	完成项目选址			城投公司		王感	金帮斌	
54	青田县上岸区块南湾大桥工程	完成初设编制	完成初设编制			城投公司		王感	金帮斌	
55	青田县百川润嘉周边道路工程	涉铁事项对接	完成施工图编制			城投公司		王感	金帮斌	
56	富春苑周边市政配套工程	完成项目选址	完成项目选址, 方案编制			城投公司		王感	金帮斌	
57	三溪口街道石溪大道二期工程	完成方案编制	完成方案编制			城投公司		王感	金帮斌	
58	三溪口街道安置小区及周边市政道路工程	完成方案编制	完成方案编制			城投公司		王感	金帮斌	
59	田步垵保障性住房工程	完成初设批复	完成初步设计编制, 准备审查工作			城投公司		王感	金帮斌	
60	太鹤公园扩建提升工程	完成项目选址	完成可研批复			城投公司		王感	金帮斌	
61	青田县瓯江大桥转盘绿地下停车场及地面景观工程	完成用地预审与选址, 完成可研编制	暂未选址, 完成项目备案			城投公司		王感	金帮斌	

附件3

重大项目前期推进情况表

序号	项目名称	6月计划形象进度	截至6月底进展情况	预警情况	滞后的原因	考核责任单位	加扣分单位	责任领导	分管领导	备注
62	青田县塔山大桥转盘绿地地下停车场及地面景观工程	完成用地预审与选址、完成可研编制	暂未选址，完成项目备案			城投公司		王感	金帮斌	
63	龙津公园鸣山路至华侨饭店段地下空间改造工程	完成用地预审与选址、完成可研编制	暂未选址，完成可研编制			城投公司		王感	金帮斌	
64	青田县鹤城路老供电局段改造工程	完成项目选址	完成施工图编制，正在办理黄蓝本			城投公司		王感	金帮斌	
65	欧洲小镇欧陆风情街一期工程	完成可研编制和方案设计	完成方案设计，需向县里进行汇报确定方案后开展下步工作			城投公司		王感	金帮斌	
66	山口镇矿山公园项目	开展方案比选	完成方案比选			城投公司		王感	胡海波	
67	青田县方山帝景苑农遗研学中心	完成方案编制	完成方案编制			城投公司		王感	胡海波	
68	青田县实验幼儿园新建二期及安置房工程	完成项目选址	完成项目备案，完成方案编制并进行方案预审			城投公司		王感	金帮斌	
69	青田县温溪一中迁建工程	设计方案批复，地勘作业，可研批复	完成选址，编制可研方案，设计方案内部审查			城投公司		王感	金帮斌	







重大项目前期推进情况表

序号	项目名称	6月计划 形象进度	截至6月底 进展情况	预警情况	滞后的原因	考核责任单位	加扣分单位	责任领导	分管领导	备注
70	青田县温溪镇第二幼儿园新建工程	完成可研批复	完成项目备案, 完成选址, 设计方案编制			城投公司		王感	金帮斌	
71	山口镇大安文化艺术村建设项目	完成项目选址	未选址, 开展初设编制			城投公司 山口镇		王感 陈明巧、吴建标	胡海波 严略彰	
72	四都港大田段生态化治理	完成可研批复	开展施工图编制			城投公司 山口镇		王感 陈明巧、吴建标	胡海波 严略彰	
73	青田县匠人石雕艺术文化园(山口镇矿山公园附属配套工程)	完成项目选址	完成项目选址			城投公司 山口镇		王感 陈明巧、吴建标	胡海波 严略彰	
74	仁庄镇下垟欧式南法村建设项目	完成项目选址	未选址, 开展初设编制			城投公司 仁庄镇		王感 尹昊、夏威锋	胡海波 陈琼来	
75	五源坑花园乡村外立面改造	完成项目选址	完成项目备案			城投公司 仁庄镇		王感 尹昊、夏威锋	胡海波 陈琼来	
76	仁庄镇镇区交通路网提升及基础设施工程	完成项目选址	可研审查中			城投公司 仁庄镇		王感 尹昊、夏威锋	胡海波 陈琼来	
77	仁庄镇镇区环境综合整治工程	完成项目选址	可研及选址论证方案编制			城投公司 仁庄镇		王感 尹昊、夏威锋	胡海波 陈琼来	

重大项目前期推进情况表

序号	项目名称	6月计划 形象进度	截至6月底 进展情况	预警情况	滞后的原因	考核责任单位	加扣分单位	责任领导	分管领导	备注
78	230省道仁庄段景观节点打造、亮化及环境整治工程	完成项目选址	完成可研批复，初设审查中			城投公司 仁庄镇		王感 尹昊、夏威锋	胡海波 陈琼来	
79	仁庄镇环镇区美丽河湖及绿道工程	完成项目选址	完成可研批复，开展初设编制			城投公司 仁庄镇	城投公司 仁庄镇	王感 尹昊、夏威锋	胡海波 陈琼来	超前
80	汤垌乡东阚秘境干坑村民宿建设项目	完成项目选址	实行备案制，开展初设编制			城投公司 汤垌乡		王感 林雷、周剑锋	胡海波 高伟锋	
81	方山乡全乡交通基础设施提升项目	完成项目选址	完成项目选址			城投公司 方山乡		王感 陈利永、李怡乐	胡海波 王坚勇	
82	方山乡全乡水利基础设施提升项目	完成项目选址	完成项目选址			城投公司 方山乡		王感 陈利永、李怡乐	胡海波 王坚勇	
83	北山镇吴山区块华侨回乡兴业安居拆迁安置工程基础设施项目（二期）	完成二期工程初步设计编制，可研报告批复，初步设计批复	可研报告、初步设计编制已完成，等待调整。			城投公司 北山镇		王感 陈慧、潘锋波	胡海波 王宁	
84	青田县科技馆项目	完成项目选址及方案编制	未确定建设点位，项目暂停		未确定选址	科技局 城投公司	科技局	章旭阳	郑文虎	
85	青田县一所三队业务技术及生活用房搬迁工程	完成初设批复，施工图编制及预算	施工图待调整			公安局 城投公司		王感	夏辉 金帮斌	

重大项目前期推进情况表

序号	项目名称	6月计划形象进度	截至6月底进展情况	预警情况	滞后的原因	考核责任单位	加扣分单位	责任领导	分管领导	备注
86	交警腊口中队业务技术及生活保障用房建设	完成规划许可	设计方案编制			公安局 经开投公司		林慧峰	夏辉 夏艺勇	
87	浙南油库生物萃取及资源化利用项目	签订协议	项目以租赁厂房的方式已落地			开发区管委会			张超海	
88	油竹田步垟区块省级标杆工业园区提升改造工程	完成初设批复	已完成初设批复			经开投公司		林慧峰	夏艺勇	
89	油竹起步二期地块基础设施工程	完成可研批复	因政策处理原因，地勘进不了场			经开投公司		林慧峰	夏艺勇	
90	山口镇大田村工业用地建设工程	完成方案设计	完成方案设计			经开投公司 山口镇		王感 陈明巧、吴建标	夏艺勇 严略彰	
91	腊口乌坦山二期基础设施工程	完成控规批复	已完成控规批复			经开投公司		林慧峰	夏艺勇	
92	青田生态工业平台舒庄工业园区至船寮大桥东侧连接线工程（新开垵-徐畚桥段）一堤防工程	完成可研编制	已完成可研编制			经开投公司		林慧峰	夏艺勇	
93	东源镇项村入口改造提升及安置区块场地基础设施工程	开展项目选址	开展项目选址			经开投公司		林慧峰	夏艺勇	

重大项目前期推进情况表

序号	项目名称	6月计划 形象进度	截至6月底 进展情况	预警情况	滞后的原因	考核责任单位	加扣分单位	责任领导	分管领导	备注
94	东源镇富源路、育才路等周边市政设施提升改造工程	开展地勘	开展地勘			经开投公司		林慧峰	夏艺勇	
95	船寮镇舒庄安置点基础设施工程	确定项目立项	已办理建设项目选址意见书			经开投公司		林慧峰	夏艺勇	
96	青田县祯埠镇电商产业园基础设施配套工程	1. 编制项目控规 2. 启动项目方案编制	1. 正在编制项目所在村控规 2. 正在子项目-绿色园区项目可研编制 3. 基本完成子项目-祯埠大桥选址论证			经开投公司		林慧峰	夏艺勇	
97	温溪高速出口基础设施项目	完成控规调整	由于未确定规划性质，控规编制调整			经开投公司 温溪镇		林慧峰 詹上峰	夏艺勇 华军	
98	青田县经济开发区温溪白银山区块建设项目基础设施工程	完成控规调整	控规方案论证中			经开投公司 温溪镇		林慧峰 詹上峰	夏艺勇 赵庆	
99	青田县经济开发区温溪小峙-寺下区块建设项目（二期）基础设施工程	完成控规调整	已完成控规调整，等待报批			经开投公司 温溪镇		林慧峰 詹上峰	夏艺勇 徐枫均	
100	青田生态工业平台舒庄工业园区至船寮大桥东侧连接线工程	完成可研编制	已完成可研编制			经开投公司 船寮镇		林慧峰 朱铭、汤晓伟	夏艺勇 孙永晓	
101	青田县船寮镇舒庄大桥扩建工程	完成项目选址用地预审	已完成可研编制，选址意见书因规划问题暂无法办理			经开投公司 船寮镇		林慧峰 朱铭、汤晓伟	夏艺勇 孙永晓	

附件3

重大项目前期推进情况表

序号	项目名称	6月计划 形象进度	截至6月底 进展情况	预警情况	滞后的原因	考核责任单位	加扣分单位	责任领导	分管领导	备注
102	青田高湖工业园区环境提升项目	完成方案设计	完成方案设计			经开投公司 高湖镇		林慧峰 陈迪标、刘建波	夏艺勇 王小伟	
103	高湖镇黄本垵（黄本垵头）区块基础设施工程	完成可研批复	实行备案制，正在申请项目贷（已备案）			经开投公司 高湖镇		林慧峰 陈迪标、刘建波	夏艺勇 徐旭毅	
104	高湖镇徐岸工业园区（原垃圾填埋场）及麻石坑区块基础设施工程	完成可研批复	实行备案制，正在申请项目贷（已备案）			经开投公司 高湖镇		林慧峰 陈迪标、刘建波	夏艺勇 徐旭毅	
105	高湖镇徐岸园区安置区块基础设施工程	完成项目选址	完成项目选址，开展方案设计			经开投公司 高湖镇		林慧峰 陈迪标、刘建波	夏艺勇 徐旭毅	
106	金温货线电气化改造工程（青田南岸至良岸段铁路迁改工程）	与铁路部门对接	与铁路部门对接			交通运输局		傅勇毅	季剑峰	
107	乐清至青田高速公路永嘉至青田段（青田段）	进行方案谋划	进行方案谋划			交通运输局		傅勇毅	季剑峰	
108	温武吉铁路连接线（青田站）	与铁路部门对接	与铁路部门对接			交通运输局		傅勇毅	季剑峰	
109	青田县通用机场	确定项目选址	项目选址基本确定			交通运输局		傅勇毅	季剑峰	
110	青田县X205县道（红光至东源段）改建工程	完成选址预审办理	开展工可编制及审查			交通运输局		傅勇毅	季剑峰	

重大项目前期推进情况表

序号	项目名称	6月计划 形象进度	截至6月底 进展情况	预警情况	滞后的原因	考核责任单位	加扣分单位	责任领导	分管领导	备注
111	青田县章旦至阜山公路工程	开展初步设计编制 勘察设计招标	完成工可审查			交通运输局		傅勇毅	季剑峰	
112	青田万阜至文成南田段公路提升改造工程	完成初步设计及批复	开展初步设计		未完成初设批复	交通运输局	交通运输局	傅勇毅	季剑峰	
113	青田县禳埠岭下至禳旺公路改建工程	完成工可编制及批复	开展政策处理工作			交通运输局		傅勇毅	季剑峰	
114	青田县应急抢险基地建设工程	完成可研批复, 完成初设编制	确定项目选址		未完成可研批复	交通运输局	交通运输局	傅勇毅	季江伟	
115	637国道青田高湖至腊口段	开展工可编制	开展工可编制			交通运输局		傅勇毅	季剑峰	
116	青田县小令至垟坑农村公路	开展工可编制	开展工可审查			交通运输局		傅勇毅	季剑峰	
117	青田县方山至垟坑道路提升改造	开展工可编制	开展工可审查			交通运输局		傅勇毅	季剑峰	
118	瓯海泽雅至青田油竹公路工程	完成用地预审与选址、完成 可研批复	完成工可编制, 等待工可审查			交通运输局		傅勇毅	季剑峰	

重大项目前期推进情况表

序号	项目名称	6月计划形象进度	截至6月底进展情况	预警情况	滞后的原因	考核责任单位	加扣分单位	责任领导	分管领导	备注
119	638国道青田鹤城至北山段公路工程	开展工可编制	开展工可编制			交通运输局		傅勇毅	季剑峰	
120	青田县仁庄镇至方山乡乡村旅游交通连网工程	完成项目选址	开展工可审查			交通运输局		傅勇毅	季剑峰	
121	青田县火车站及站前广场提升改造工程	完成可研批复	开展工可编制，对接铁路部门审查事宜			交通运输局		傅勇毅	季剑峰	
122	青田县瓯江沙埠综合码头	完成工可编制	对项目建设必要性进行充分论证		未开展前期工作	交通运输局	交通运输局	傅勇毅	季剑峰	
123	青田县西部腊口交通运输二级枢纽站	进行方案谋划	进行方案谋划			交通运输局		傅勇毅	季剑峰	
124	青田县中部船寮交通运输三级服务站	进行方案谋划	进行方案谋划			交通运输局		傅勇毅	季剑峰	
125	青田县油竹交通运输综合站二期	开展工可编制	项目红线基本已确定，委托中介单位开展编制可研报告			交通运输局		傅勇毅	季剑峰	
126	新能源游艇制造基地项目	编制招商方案	1. 对合资公司的成立方案进行论证 2. 根据县领导要求，在该地块分割出近20亩土地用于中部物流园建设			投资公司		夏雪民	潘小伟	

重大项目前期推进情况表

序号	项目名称	6月计划形象进度	截至6月底进展情况	预警情况	滞后的原因	考核责任单位	加扣分单位	责任领导	分管领导	备注
127	青田县水利感知体系建设急用先行项目	完成总工程量的20%	完成可研批复，预算编制和招标代理已发布竞价公告并进行中介选取，下一步计划进行公开招标		工程未开工建设	国控公司 水利局	水利局	陈仰武	杨理荣	
128	青田县高湖镇矿地综合开发共同富裕项目	完成项目选址	已完成项目备案（备案制）			国控公司 高湖镇		吴海燕 陈迪标、刘建波	金锋 周菲菲	
129	110千伏赤岩变	完成核准	已完成可研编制，提交省电力公司待审查，地块控规调整已通过自然资源局审查		未完成项目核准	供电公司	供电公司	吴世斌	孙衍	
130	石帆变电所	完成核准	项目站址已确定并纳入了地块控规		未完成项目核准	供电公司	供电公司	吴世斌	孙衍	
131	温溪寺下变电所	完成核准	站址位置已确定		未完成项目核准	供电公司	供电公司	吴世斌	孙衍	
132	青田县温溪镇横溪流域治理工程沙门至大垟下段防洪堤工程（二期）	完成政策处理工作	完成招投标			温溪江滨建设发展有限公司		詹上锋	周建平	
133	青田县农村联网公路温溪镇龙叶至坭山村段新建工程	完成招投标	完成招投标			温溪江滨建设发展有限公司		詹上锋	李爱菊	
134	温溪镇工业园区市政道路改造提升工程	完成项目选址	方案编制			温溪江滨建设发展有限公司		詹上锋	赵庆	

附件3

重大项目前期推进情况表

序号	项目名称	6月计划形象进度	截至6月底进展情况	预警情况	滞后的原因	考核责任单位	加扣分单位	责任领导	分管领导	备注
135	温溪镇双岙大桥新建工程	完成项目选址	完成项目选址			温溪江滨建设发展有限公司		詹上锋	赵庆	
136	温溪镇江岱中路道路新建工程	农转用报批	农转用报批			温溪江滨建设发展有限公司		詹上锋	叶锋	
137	青田县温溪镇汛桥公共停车场新建及边坡治理工程	完成林地审批组件	完成林地审批组件			温溪江滨建设发展有限公司		詹上锋	程新华	
138	千峡湖交通集散中心	待自然资源局完成探矿权问题处置，进行农转用，土地划拨等工作	完成施工图编制，待自然资源局完成探矿权问题处置，进行农转用，土地划拨等工作			千峡湖投资开发有限公司				
139	北山湖东污水处理厂(一期)	待自然资源局完成探矿权问题处置，进行农转用，土地划拨等工作	完成施工图编制，待自然资源局完成探矿权问题处置，进行农转用，土地划拨等工作			千峡湖投资开发有限公司				
140	“两山”理念干部实践现场教学基地(滩坑纪念馆)	完成施工图编制和招投标	进行设计方案编制，已完成初稿			千峡湖投资开发有限公司				
141	华侨未来社区建设项目	编制建设方案	进行建设方案编制，已完成初稿			千峡湖投资开发有限公司				
142	体育中心国际轻奢名品展销中心	完成消防整改	目前暂未确定是否将资产划拨至进口商品城		未明确是否实施	侨乡进口商品城集团有限公司	侨乡进口商品城集团有限公司	潘炎	叶剑伟	

重大项目前期推进情况表

序号	项目名称	6月计划 形象进度	截至6月底 进展情况	预警情况	滞后的原因	考核责任单位	加扣分单位	责任领导	分管领导	备注
143	中共青田县委党校迁建工程	完成用地预审与选址、完成可研批复	正在选址		未确定选址	县委党校	县委党校	刘巧雄	金秀光	
144	青田县青少年未来城市生活新空间	现场踏勘	需县自然资源局等单位进一步明确选址范围			团县委				
145	青田阜山乡100兆瓦农牧光互补共富项目	明确选址范围，签订协议	明确选址范围，签订协议			发改局 农业农村局 阜山乡		叶永青 黄鸣君 林加拨、洪弟	李永达 陈锋 季剑恺	
146	青田县第二人民医院等级创建及功能提升	完成可研批复，完成初设编制	完成可研批复，初设编制			卫健局		章平	管忠群	
147	青田县人民医院门诊改造改造工程	完成初设批复 开展施工图绘制	期完成施工图设计、图审中			青田县人民医院		陈伟杰	范丽民	
148	青田县温溪镇港头幼儿园改扩建工程	完成初步设计批复	完成概算审查，初步设计批复			教育局		陈正彬	梁伟来	
149	青田县天气雷达研学基地建设工程	完成施工图编制	编制选址论证报告		未完成施工图编制	气象局	气象局	赵健林	吴越	
150	青田鼋保护繁育中心(生物多样性科普馆)	确定规划	已向县领导汇报选址方案 已对接相关部门			林业局		周江峰	叶林妹	

重大项目前期推进情况表

序号	项目名称	6月计划 形象进度	截至6月底 进展情况	预警情况	滞后的原因	考核责任单位	加扣分单位	责任领导	分管领导	备注
151	青田县抽水蓄能电站	1、拿到可研阶段所有专题报告审查意见和可研报告审查意见；2、拟开展招标设计阶段和施工图设计阶段设计招标；3、争取项目核准和项目开工、拟开展招标设计阶段和施工图设计阶段设计	完成可研（初设）阶段所有的专题报告审查和批复，完成了可研（初设）报告编制送审，具体全要素项目核准条件			抽水蓄能电站建设指挥部		刘新青	章平	
152	腊口镇浮弋村至北坑村新建道路工程	完成方案编制	开展可研编制			腊口镇	腊口镇	刘光毅 夏乐	应鼎良	超前
153	S218东源武陵安置点配套设施工程	编制可研方案	编制可研方案			东源镇		邹轲 王芳	吴浩淼	
154	全球重要农业文化遗产公园	完成项目选址	项目选址（项目暂停）			方山乡		叶利永 李怡乐	王坚勇	
155	章旦乡共富驿站建设工程项目	完成预算编制，力争完成招标投标	施工图审查			章旦乡		朱丽蔚 舒豪杰	刘贤林	
156	青田县小舟山旅游景区基础设施及配套改造新建工程	开工准备	完成可研编制及方案设计（项目暂停）			小舟山乡		丁小丰 夏艺巧	张峰	