

永嘉县人民政府办公室文件

永政办发〔2007〕110号

永嘉县人民政府办公室 关于全力开展工业发展招商选资电网建设 “双月冲刺”大行动的通知

各有关乡镇人民政府，县政府直属有关单位：

为了强化工作责任、明确目标要求、再造攻坚态势，确保全年工业发展、招商选资、电网建设各项工作任务完成，按照县委主要领导的重要批示精神和县政府第三次全会的总体部署，县政府决定，开展工业发展、招商选资、电网建设“双月冲刺”大行动。现将年底相关工作推进计划印发给你们，希各有关单位和乡镇主要领导引起高度重视，严格对照计划，明确责任，细化方案，强化措施，全面形成攻坚合力，全力抓好工作落实。

附件：1、全县2007年工业性投资推进计划表

- 2、全县标准厂房建设推进计划表
- 3、列入市考核往年进场工业项目开工计划表
- 4、列入市考核当年供地工业项目开工计划表
- 5、列入市考核当年竣工工业项目推进计划表
- 6、12个重大工业项目建设推进计划表
- 7、全县2007年工业总产值推进计划表
- 8、节能降耗年底主要工作任务表
- 9、2007年合同外资项目推进计划表
- 10、2007年实际利用外资项目推进计划表
- 11、2007年国内招商选资到位资金推进计划表
- 12、全县电网建设重点项目推进计划表

二〇〇七年十一月十四日

附件 1:

全县 2007 年工业性投资推进计划表

单位: 万元

单位	年初安排数	1-10月份完成	完成率 (%)	增长率 (%)	双月推进计划		乡镇责任人	部门挂钩
					11月底	12月底		
上塘镇	20000	11918	59.6	8.4	18500	20000	王建新	汤光漫 谢小和
瓯北镇	150000	132128	88.1	44.1	150000	170000	周利平 徐孟鹤	王晓雄 戴明峰
桥头镇	20000	16228	81.1	-19.2	18500	20000	周功巨	吴清峰 虞金定
桥下镇	35000	10574	30.2	-16.4	18500	20000	吴志安	吴清峰 虞金定
乌牛镇	20000	12692	63.5	30.6	18500	20000	徐时斌	王晓雄 戴明峰
沙头镇	10000	6931	69.31	2.7	7500	10000	黄少林	汤光漫 谢小和
合计	255000	190471	74.7	25.4	231500	260000		

附件 2:

全县标准厂房建设推进计划表

项目名称	面积 (平方米)	11月15日	11月30日	12月15日	12月30日	部门责任人	乡镇责任人
乌牛镇河口岙村标准厂房	13593	办理好投标手续与建筑单位签合同	打桩完成	建成 1000 平方米	建成 3000 平方米	徐霖森 王晓雄	徐时斌
乌牛镇西湾村标准厂房	24500	办理好投标手续, 与建筑单位签合同	打桩完成	建成 1000 平方米	建成 3000 平方米	徐霖森 王晓雄	徐时斌
乌牛镇码道村标准厂房	17516	办理好投标手续, 与建筑单位签合同	打桩完成	建成 1000 平方米	建成 3000 平方米	徐霖森 王晓雄	徐时斌
桥头镇石马岙村标准厂房	28600	办理好投标手续, 与建筑单位签合同	打桩完成	建成 1000 平方米	建成 3000 平方米	徐霖森 王晓雄	周功巨
原化工厂地块厂房	15000	办理好投标手续, 与建筑单位签合同	建成 1000 平方米	建成 2000 平方米	建成 5000 平方米	徐霖森 王晓雄	徐孟鹤

附件 3:

列入市考核往年进场工业项目开工计划表

单位: 万元、亩

区域	序号	企业名称	主要产品	总投资	供地面积	供地时间	进场时间	开工时间	计划开工时间	专人负责	乡镇挂钩	经贸局挂钩	备注
瓯北	1	宣达集团	阀门	6000	25.59	2007.4		2007.5		陈雷振	张长超		围墙
	2	县中大五金锁具公司	锁	2100	16	2006	2007.5	2007.5		邹宗国	陈忠		围墙
	3	楠江集团	防爆机电	2100	6.9	2007.1		2007.5		郑进国	杨学敏		打桩
	4	县西炉红柿开发公司	农业	480	4.1	2007.2		2007.5		邹宗国	陈忠		围墙
	5	县减速机三厂	减速机	1260	7	2007.1		2007.5		陈龙	郑焕益		打桩
	6	浙江艾克森阀门公司	阀门	2500	25	2007.2		2007.5		吴旭通	徐孟鹤		打桩
	7	浙江亚洲人鞋业公司	皮鞋	2980	38.5	2006	2007.6	2007.6		吴旭通	徐孟鹤		培方
	8	蜘蛛王集团	皮鞋	3100	34.4	2006	2007.10		2007.11	吴旭通	徐孟鹤	王晓雄	培方
	9	浙江富达公司	清洗机	3100	27.4	2006	2007.10		2007.11	吴旭通	徐孟鹤	王晓雄	培方
	10	浙江变速电机公司	电机	1700	19.06	2006	2007.8	2007.9		吴旭通	徐孟鹤		已开工
	11	县机床附件公司	润滑配件	2898	32.9	2006	2007.9	2007.10		吴旭通	徐孟鹤		
	12	保一集团	阀门	2500	32.2	2006	2007.9	2007.10		吴旭通	徐孟鹤		

	13	浙江大田机器公司	泵	2900	33.6	2006	2007.8		2007.11	吴旭通	徐孟鹤	王晓雄	已进场(培方)
	14	温州百利吉轴承公司	轴承	1800	25.5	2006	2007.10		2007.11	吴旭通	徐孟鹤	王晓雄	培方
	15	良精集团	阀门	9500	69.9	2007.2	2007.10		2007.11	吴旭通	徐孟鹤	王晓雄	施工证
	16	环球阀门集团	阀门	3000	29.6	2007.1	2007.10		2007.11	吴旭通	徐孟鹤	王晓雄	培方
	17	浙江宝利特阀门公司	阀门	5900	40	2007.2		2007.9		吴旭通	徐孟鹤		打桩
	18	浙江国达阀门公司	阀门	570万美元	25	2007.2		2007.9		吴旭通	徐孟鹤		打桩
	19	温州西尔实业公司	电器	700万美元	20	2007.2		2007.9		吴旭通	徐孟鹤		打桩
	20	浙江多邦阀门公司	阀门	600万美元	15	2007.2			2007.12	陈雷振	张长超	王晓雄	施工证
	21	浙江鲟箭皮件公司	皮鞋	636万美元	16.3	2007.2			2007.12	陈雷振	张长超	王晓雄	施工证
	22	县日丰五金装饰公司	五金	2.66	195	2006			2007.12	叶爱钗	郑栋材	王晓雄	受老道路影响
	23	县鑫宇汽摩压铸公司		1500	15.7	2005.1		2007.1		陈雷振	张长超		三层
	24	瓯北良精铸钢厂		300	4.58	2007.1	2007.1	2007.5		邹宗国	陈忠		结顶
上塘	25	浙江贝普医疗器械有限公司		9900	90	2006.4			2007.11	杨臣栋	李世鹏	王晓雄	建筑许可证正在办理,填方取土手续正在审批.
桥下	26	温州日久刀剪有限公司	刀剪	1800	25	2005.11			2007.11	吴介莆	周崛华	虞金定	正在办理土地丈量事宜
	27	浙江中教科技数码有限公司	教学仪器	1500	20	2005.08	2007.9		2007.11	吴介莆	周崛华	虞金定	9月初已进场
	28	县童足鞋服有限公司	鞋服	2200	29	2005.05	2007.9		2007.11	吴介莆	周崛华	虞金定	

桥下	29	县天业建材有限公司	建材	5000	28	2005.10			2007.11	吴介莆	周崛华	虞金定	部分已进场其他正在办理土地丈量事宜
	30	县瓯北童装绣品厂	童装 绣品	2800	29	2005.11	2007.9		2007.11	吴介莆	周崛华	虞金定	9月初已进场
	31	县天鹰服饰有限公司	服装	2800	28	2005.05	2007.8		2007.12	吴介莆	周崛华	虞金定	8月底已进场
	32	县乔龙服饰有限公司	服装	1100	15	2005.12			2007.12	吴介莆	邹寿锡	虞金定	
	33	县百富帝伦鞋服有限公司	鞋服	1100	15	2005.12			2007.12	叶龙有	邹寿锡	虞金定	
	34	县爱迪教仪有限公司	教学仪器	520	7	2005.12			2007.12	叶龙有	邹寿锡	虞金定	
	35	温州伯乐健身娱乐设备有限公司	健身器材	1800	15	2005.12			2007.12	叶龙有	邹寿锡	虞金定	
	36	温州联友特种瓶盖有限公司	瓶盖	1800	15	2005.12			2007.12	叶龙有	邹寿锡	虞金定	
	37	温州康豪电教仪器有限公司	教学仪器	700	6	2005.10			2007.12	叶龙有	邹寿锡	虞金定	
	38	县中验科技设备有限公司	教学仪器	1300	11	2005.11			2007.12	叶龙有	邹寿锡	虞金定	
	39	温州正德仪器设备有限公司	教学仪器	2200	18	2005.12			2007.12	叶龙有	邹寿锡	虞金定	
40	县鸿运科教实验有限公司	教学仪器	1200	10	2005.12			2007.12	叶龙有	邹寿锡	虞金定		

附件 4:

列入市考核当年供地工业项目开工计划表

单位: 万元、亩

区域	序号	企业名称	主要产品	总投资 (万元)	供地面积 (亩)	供地 时间	进场 时间	开工 时间	计划开工 时间	专人 联系	乡镇 挂钩	经贸局 挂钩	备注
瓯北	1	县化学试剂厂	化学试剂	500	3	2007.4			2007.12	陈雷振	张长超	王晓雄	属政策处理和拆迁安置
	2	县振兴电子原件厂	电子原件	150	1.26	2007.4	2007.10		2007.11	邹宗国	陈忠	王晓雄	培方
	3	浙江金坚阀门公司	阀门	700 万美元	15	2007.4			2007.12	陈雷振	张长超	王晓雄	
	4	楠江集团	防爆机电	2100	6.9	2007.1	2007.1	2007.5		郑进国	杨学敏		打桩
	5	县西炉红柿开发公司	农业	480	4.1	2007.2	2007.5	2007.5		邹宗国	陈忠		围墙
	6	浙江艾克森阀门公司	阀门	2500	25	2007.2	2007.2	2007.5		吴旭通	徐孟鹤		三层
	7	良精集团	阀门	9500	69.9	2007.2	2007.10		2007.11	吴旭通	徐孟鹤	王晓雄	培方
	8	环球阀门集团	阀门	3000	29.6	2007.1	2007.10		2007.11	吴旭通	徐孟鹤	王晓雄	培方
	9	浙江宝利特阀门公司	阀门	5900	40	2007.2	2007.8	2007.9		吴旭通	徐孟鹤		打桩
	10	浙江国达阀门公司	阀门	570 万美元	25	2007.2	2007.8	2007.9		吴旭通	徐孟鹤		打桩
	11	温州西尔实业公司	电器	700 万美元	20	2007.2	2007.8	2007.9		吴旭通	徐孟鹤		打桩
	12	浙江多邦阀门公司	阀门	600 万美元	15	2007.2			2007.12	陈雷振	张长超	王晓雄	

	13	浙江鲟剑皮件公司	皮鞋	636 万美元	16.3	2007.2			2007.12	陈雷振	张长超	王晓雄	
	14	县减速机三厂	减速机	1260	7	2007.1	2007.1	2007.5		陈龙	郑焕益		打桩
	15	宣达集团	阀门	6000	25.59	2007.4	2007.5	2007.5		陈雷振	张长超		围墙
	16	永嘉和丰鞋业公司	鞋	2480	23.1	2007.5			2007.12	吴旭通	徐孟鹤	王晓雄	
	17	温州华江实业公司	皮鞋皮件	700 万美元	20	2007.5	2007.10	2007.10		吴旭通	徐孟鹤		
瓯北	18	县沪工阀门厂	阀门	2400	21.14	2007.6			2007.12	陈雷振	张长超	王晓雄	
	19	顺吉集团公司	建筑	9580	42.73	2007.6	2007.8	2007.10		潘丐益	陈平凡		
	20	县万盛阀门公司	阀门	2669	20	2007.6	2007.10	2007.10		吴旭通	徐孟鹤		
	21	浙江亚龙教仪公司	教仪	22000	106	2007.6	2007.10		2007.11	吴旭通	徐孟鹤	王晓雄	培方
	22	浙江宝峰纺织机械有限公司	纺织机械	3600 万美元	100	2007.6			2007.12	陈雷振	张长超	王晓雄	
	23	浙江华光电力成套设备有限公司	电力设备	21600	102	2007.6			2007.12	吴旭通	徐孟鹤	王晓雄	
	24	大众阀门集团	阀门	22000	110.4	2007.6	2007.8	2007.10	2007.11	吴旭通	徐孟鹤	王晓雄	打桩
	25	温州伯威阀门成套设备公司	阀门	3000 万美元	97.55	2007.9			2007.12	叶月省	戴华勋	王晓雄	
	26	温州一立高新科技公司	广告设备	3600 万美元	114.7	2007.9			2007.12	叶月省	戴华勋	王晓雄	
	27	浙江宝龙阀门公司	阀门	1500	10.27	2007.6	2007.10			陈雷振	张长超		培方

	28	县红吉利鞋业公司	鞋	1300	9.99	2007.7	2007.10			吴旭通	徐孟鹤		培方
上塘	29	温州钢宝阀门有限公司	阀门铸造	3600	31	2007.5			2007.12	杨臣栋	李世鹏	王晓雄	施工许可证正在办理之中。
	30	温州海纳金属制品有限公司	高级聚乙烯稀	4745	38.5	2007.6.25			2007.12	郑元者	李世鹏	王晓雄	施工许可证正在办理之中。
	31	永嘉县天士锁具有限公司	锁具五金	800	7.6	2007.6			2007.11	胡明同	李世鹏	王晓雄	施工许可证正在办理之中。
	32	永嘉县欧莱服饰有限公司	服装	650	6.5	2007.6			2007.11	金文宗	李世鹏	王晓雄	施工许可证正在办理之中。
	33	浙江天朗卫浴有限公司	卫浴洁具	200万美元	12.8	2007.6			2007.11	杨建仁	李世鹏	王晓雄	施工许可证正在办理之中。
	34	温州冠族服饰有限公司	服装	200万美元	11.3	2007.6			2007.11	郑元者	李世鹏	王晓雄	施工许可证正在办理之中。
上塘	35	永嘉县凯泉铸造有限公司	阀门铸造	4560	43.7	2007.6			2007.12	叶华星	李世鹏	王晓雄	施工许可证正在办理之中。
	36	浙江宝泰机器有限公司	油气回收系统	14860	47.43	2007.6			2007.12	章秋冬	王建新	王晓雄	补偿费全到位,补偿费未开始发放
	37	温州固特五金有限公司	五金配件	1600	8.82	2007.6			2007.11	戴锦喜	李世鹏	王晓雄	施工许可证正在办理之中。
桥下	38	县康乐明游乐设备有限公司	教学仪器	720	9	2007.4	2007.5	2007.8		郑碎兰	杜亦游		打桩
	39	永嘉县华驰服饰有限公司	服装	2500	31.656	2007.7			2007.12	吴介莆	周崛华	虞金定	

	40	浙江永嘉县恒宇教学设备有限公司	教学仪器	2500	34.364	2007.7			2007.12	吴介莆	周崛华	虞金定	
	41	永嘉县盛泰教具有限公司	教学仪器	560	7	2007.8		2007.10		郑碎兰	杜亦游		打桩
桥头	42	温州梦伊娜服饰有限公司	服装	600	4.73	2007.5	2007.7	2007.7		黄晓利	吴进光		打桩
	43	凯健服饰有限公司		810	9.3	2007.3	2007.9			黄晓利	吴进光		项目负责人联系不上
	44	温州莱顿服饰有限公司	服装	2800	18	2007.2			2007.12	徐伯相	吴进光	汤光漫	
	45	县东大合成化工有限公司	化工	600	5	2007.6	2007.9		2007.12	徐伯相	吴进光	汤光漫	办理建筑工程许可证
	46	石马岙标准厂房		2100	26.51	2007.6	2007.8	2007.10		徐伯相	吴进光	汤光漫	打桩
乌牛	47	温州风车电器公司	电器	288 万美元	9	2007.6	2007.8		2007.11	陈岳庭	余成宽	汤光漫	已填土
	48	温州罗亿丹尼服饰有限公司	服装	200 万美元	10	2007.6	2007.8		2007.11	陈岳庭	陈继平	汤光漫	已填土
	49	河口岙村标准厂房		1260	20.39	2007.6	2007.7	2007.7		叶飞雪	夏益平		一幢已开工, 另一幢暂停
	50	码道村标准厂房		1100	18.5	2007.6	2007.10	2007.10		陈许国	夏益平		打桩
	51	西湾村标准厂房		2000	21.5	2007.6	2007.10	2007.10		陈许国	夏益平		打桩

附件 5:

列入市考核当年竣工工业项目推进计划表

单位: 万元、亩

区域	序号	企业名称	总投资	供地面积	供地时间	进场时间	开工时间	计划竣工时间	实际竣工时间	计划竣工时间	专人联系	乡镇挂钩	经贸局挂钩	备注
瓯北	1	浙江陆陆顺鞋业公司	2000	20	2005.4	2005.12	2005.12	2007.6		2007.11	陈龙	郑焕益	王晓雄	结顶
	2	浙江正光阀门公司	3000	26	2005.1	2005.11	2005.11	2007.6	2007.5		邹宗国	陈忠		完工
	3	县汇通阀门公司	2800	20.4	2005.1	2005.9	2005.9	2007.6	2007.5		陈雷振	张长超		完工
	4	县东海鞋业公司	1800	25.4	2005.1	2005.9	2005.9	2007.6	2007.9		陈龙	郑焕益		完工
	5	县鸿程阀门公司	2400	30	2005.1	2005.9	2005.9	2007.6	2007.5		陈龙	郑焕益		完工
	6	浙江飞球阀门公司	4080	41	2005.1	2005.12	2005.12	2007.6	2007.5		陈雷振	张长超		完工
	7	县嘉丰农业开发公司	200	7.2	2005.5	2005.12	2005.12	2007.6	2007.5		邹宗国	陈忠		完工
	8	县质量检测中心	1300	20	2005.5	2005.9	2005.9	2007.6		2007.12	陈龙	郑焕益	王晓雄	结顶
	9	温州奥光日用品公司	150万美元	25.5	2005.5	2005.9	2005.9	2007.6	2007.6		潘丐益	陈平凡		完工
	10	温州意柏朗服饰公司	2700	17	2005.5	2005.9	2005.9	2007.6	2007.6		潘丐益	陈平凡		完工
	11	县固鼎鞋业公司	2500	26	2004.11	2005.9	2005.9	2007.6	2007.5		潘丐益	陈平凡		完工
瓯北	12	县美加美鞋业公司	1300	20	2005.9	2005.12	2006.6	2007.6	2007.5		潘丐益	陈平凡		完工
	13	温州康牛服饰公司	2200	18.2	2005.6	2005.11	2006.6	2007.6	2007.5		潘丐益	陈平凡		完工
	14	浙江华泰阀门公司	2100	11.3	2005.4	2005.11	2006.6	2007.6	2007.6		陈雷振	张长超		完工
	15	县佳昌长毛绒公司	2000	27	2005.5	2005.9	2006.6	2007.6	2007.9		潘丐益	陈平凡		完工
	16	温州正大轴承公司	3000	41.9	2004.11	2005.11	2005.11	2007.6	2007.5		陈雷振	张长超		完工

	17	县文一办公用品公司	600	8	2005.12	2005.12	2006.6	2007.6		2007.11	陈雷振	张长超	王晓雄	结顶
	18	县先登鞋业公司	1100	15.6	2005.5	2005.9	2006.6	2007.6	2007.5		陈龙	郑焕益		完工
	19	浙江奥贝鞋业公司	1300	17	2005.5	2006.4	2006.4	2007.6	2007.9		陈龙	郑焕益		完工
	20	温州中奥轻工公司	298万 美元	25.5	2005.1	2005.9	2006.6	2007.6	2007.10		陈龙	郑焕益		完工
	21	黄田科奥工艺厂	520	8.8	2005.4	2005.11	2005.11	2007.6	2007.5		叶爱钗	郑栋材		完工
	22	县鑫达钮扣公司	700	7.18	2005.6	2005.11	2005.11	2007.6	2007.5		叶爱钗	郑栋材		完工
瓯北	23	黄田千石大庆钢木工艺厂	500	5	2005.4	2005.11	2005.11	2007.6	2007.5		叶爱钗	郑栋材		完工
	24	县双蝶五金公司	690	6.79	2005.4	2005.11	2005.11	2007.6	2007.6		叶爱钗	郑栋材		完工
	25	县雅利五金装饰公司	500	4.1	2005.4	2005.11	2005.11	2007.6	2007.6		叶爱钗	郑栋材		完工
	26	县亚迪奥妮鞋业公司	2400	32.2	2005.9	2005.9	2006.6	2007.6	2007.9		潘丐益	陈平凡		完工
	27	浙江迷西仕制衣公司	4000	28	2005.3	2005.11	2005.11	2007.12		2007.12	陈龙	郑焕益	王晓雄	结顶
	28	浙江红绣球鞋业公司	3000	30	2005.3	2005.3	2006.1	2007.12	2007.9		陈龙	郑焕益		完工
	29	统邦鞋业公司	2980	23	2005.5	2005.12	2005.12	2007.12	2007.5		陈龙	郑焕益		完工
	30	杰豪鞋业公司	4100	30.3	2005.9	2005.9	2006.8	2007.12		2007.12	陈龙	郑焕益	王晓雄	四层
	31	县蓝天龙鞋业公司	2400	20	2005.8	2005.9	2006.7	2007.12		2007.11	潘丐益	陈平凡	王晓雄	结顶
	32	浙江高圣鸟鞋业公司	2987	18.5	2005.6	2005.9	2006.11	2007.12		2007.12	陈龙	郑焕益	王晓雄	四层
		33	浙江元新实业公司	1160 万美 元	45	2005.5	2006.4	2006.4	2007.12	2007.9		陈龙	郑焕益	
瓯北	34	县鑫宇汽摩压铸公司	1500	15.7	2005.1	2006.3	2006.11	2007.12		2007.11	陈雷振	张长超	王晓雄	结顶
	35	温州安威服装公司	2100	24.7	2005.12	2006.11	2006.11	2007.12		2007.12	陈龙	郑焕益	王晓雄	结顶
	36	瓯北海洋水泵厂	1800	10	2006.8	2006.8	2007.2	2007.12		2007.11	邹宗国	陈忠	王晓雄	基础
	37	县良精环保管阀公司	1980	11	2006.8	2006.8	2006.11	2007.12		2007.12	邹宗国	陈忠	王晓雄	二层

	38	县沪光水泵厂	1000	9	2006.8	2006.8	2006.11	2007.12		2007.12	邹宗国	陈忠	王晓雄	结顶
上塘	39	浙江永盾制服有限公司	3000	2.4	2003	2004.7	车间1000平方米 2006年9月竣工	办公楼及仓库12000平方米 2007年内竣工		2007.11	杨立顶	李世鹏	王晓雄	一期已竣工,二期快结顶,预计11月完工
	40	永嘉县盛鑫纸业有限公司	2000	13.2	2005	2005.12	2007.3	2007年竣工		2007.12	柯爱秋	李世鹏	王晓雄	围墙、工棚已建好
桥下	41	县梅岙教仪模具厂	450	6	2005.12	2006.2					吴介莆	周崛华		条件已具备,企业不配合
	42	温州市佳乐电子有限公司	80	5	2004.8	2006.2					郑碎兰	杜亦游		条件已具备,企业不配合
	43	县瓯江泵阀有限公司	720	9	2005.11	2006.7	2006.12	2008.12			吴介莆	周崛华		开始打桩
	44	县旺明烟具有限公司	1050	14	2004.3	2004.4	2004.7	2007.12		2007.12	吴介莆	周崛华	虞金定	2幢已完工,第三幢将竣工
桥头	45	桥头长虹拉链厂	280	4.5	2005.11	2005.12	2006.11	2007.11		2007.11	徐伯相	吴进光	汤光漫	主体工程
	46	县万克拉链头公司	320	4.27	2005.1	2005.11	2006.6	2007.7	2007.7			吴进光		完工
	47	县汇丰机塑有限公司	1500	17	2005.8	2005.11	2006.11	2007.6	2007.6			吴进光		完工(验收阶段)
	48	县万利达金属制品公司	450	6	2005.12	2006.7	2006.7	2007.8	2007.8			吴进光		完工(验收阶段)
	49	哈顺制衣有限公司	770	10.3	2005.6	2005.10	2006.4	2007.6	2007.6			吴进光		完工(验收阶段)
	50	永嘉县宏发压铸厂	580	7.32	2005.6	2006.7	2006.7	2007.10	2007.8			吴进光		完工(验收阶段)
	51	县中兴塑料有限公司	750	9.95	2005.6	2006.7	2006.7	2007.8	2007.8			吴进光		完工(验收阶段)
乌牛	52	县隆达鞋业有限公司	1000	12.8	2005.11	2005.12	2006.6	2007		2007.12	陈许国	李建林	汤光漫	综合楼已结顶,12月底车间完成二层
	53	诺唯斯皮具拉链公司	2000	17	2005.3		2005.1	2007	2007.10		叶飞雪	李月道		完工
	54	县鑫万利鞋业有限公司	2000	5.22	2003.10		2005.9		2007.6					完工

附件 6:

12 个重大工业项目建设推进计划表

序号	乡镇	企业名称	总投资(万元)	用地(亩)	供地时间	进场时间	开工时间	计划开工时间	专人联系	乡镇挂钩领导	经贸局挂钩领导	备注
1	瓯北	浙江华光电力成套设备有限公司	18760	102	2007.6			2007.12	吴旭通	徐孟鹤	王晓雄	
2		浙江亚龙教仪有限公司	25350	106.05	2007.6	2007.10		2007.11	吴旭通	徐孟鹤	王晓雄	培方
3		大众阀门集团有限公司	25980	110.4	2007.6	2007.8	2007.10		吴旭通	徐孟鹤	王晓雄	打桩
4		温州宝峰纺织机械有限公司	29880	100.05	2007.6			2007.12	陈雷振	张长超	王晓雄	
5		温州一立高新技术有限公司	28080	114.3	2007.9			2007.12	叶月省	戴华勋	王晓雄	
6		温州伯威阀门成套设备有限公司	23400	97.56	2007.9			2007.12	叶月省	戴华勋	王晓雄	
7	桥下	永嘉县源泉环保设备有限公司	22620	94.95				2007.12	邹寿锡	叶龙友	虞金定	因防洪工程而暂缓
8		永嘉爱普自控工程有限公司	22620	90.3				2007.12	邹寿锡	叶龙友	虞金定	因防洪工程而暂缓
9		永嘉县华驰服饰有限公司	2500	31.656	2007.8			2007.12	吴介莆	周崛华	虞金定	
10		浙江永嘉县恒宇教学设备有限公司	2500	34.364	2007.8			2007.12	吴介莆	周崛华	虞金定	
11	上塘	浙江宝泰机器有限公司	14860	47.441	2007.6			2007.12	戴本友	王建新	王晓雄	
12	桥头	温州欣邦实业有限公司	21684	103.8	2007.9			2007.12	周功臣	吴进光	汤光漫	

附件 7:

全县 2007 年工业总产值推进计划表

单位: 亿元

乡镇	瓯北		乌牛		上塘		沙头		桥头		桥下	
督查组人员	王晓雄 戴明峰				汤光漫 谢小和				吴清峰 虞金定			
时 间	总产值	规上产值	总产值	规上产值	总产值	规上产值	总产值	规上产值	总产值	规上产值	总产值	规上产值
1-10 月实际完成数	196.61	151.1	16.05	12.17	16.08	11.97	4.76	2.30	32.9	24.05	13.91	3.97
11 月底计划完成数	223.65	171.59	21.12	16.42	20.19	14.82	5.79	3.13	41.35	31.59	18.35	5.09
12 月底计划完成数	246	187.19	23.1	17.91	22.1	16.17	6.35	3.41	45.3	34.46	20.1	5.55
目标: 实现全县工业总产值 364 亿元, 同比增长 21%; 规上企业产值 264 亿元, 同比增长 24%。												

附件 8:

全县节能降耗年底主要工作任务表

单 位	主 要 工 作			联系人	责任人
	重点用能企业	节能项目推进	基础工作		
统计局	— —	— —	1、签订重点用能企业责任书、开展节能企业调查,并逐家企业建档立卡,11月15日前必须完成; 2、对重点耗能企业进行调查核对,了解重点耗能企业的万元产值能耗情况,对高于永嘉县工业行业万元产值综合能耗指导性指标的企业,实行企业自查、统计执法等手段督促企业实事求是上报; 3、健全规范企业用能月报制度(统计局、经贸局),出台重点用能企业节能实施办法和企业节能降耗目标考核办法(经贸局),11月15日前完成; 4、由当地乡镇负责组织企业申报2007年节能项目,12月31日前完成。	周洪梁	吴清峰
经贸局	40			麻进宽	王晓雄
上塘镇	10	1(楠溪江啤酒厂)		王盛欣	李世鹏
瓯北镇	15			柯一航	王林海
桥头镇	4	1(方圆钮扣)		徐伯相	吴进光
桥下镇	2			郑碎兰	周崛华
乌牛镇	1			陈许国	梅银富
沙头镇	3			郑庆孟	朱文广

注: 经贸局负责年耗能 1000 吨标煤以上用能企业管理; 属地乡镇人民政府负责年耗能 500 至 1000 吨标煤用能企业管理。

附件 9:

2007 年合同外资项目推进计划表

单位: 万美元

	序号	项目名称	所属乡镇	总投资	注册资本	合同外资	责任人	挂钩人	备注
年底待批项目共 6 个, 预计合同外资 5260 万美元	1	永嘉县大昌金属材料实业有限公司合资项目	瓯北		900	540	徐孟鹤	汤光漫	用地 30 亩, 计划 11 月审批
	2	湖南泵阀合资项目	瓯北		450	270	徐孟鹤	汤光漫	用地 15 亩, 计划 11 月审批
	3	良能实业合资项目	瓯北		450	270	徐孟鹤	汤光漫	用地 15 亩, 计划 11 月审批
	4	嘉人数字科技合资项目	瓯北		300	180	徐孟鹤	汤光漫	用地 10 亩, 计划 12 月审批
	5	瓯北五星级宾馆	瓯北		2000	2000	周利平	汤光漫	计划于 12 月审批
	6	瓯北大型购物中心	瓯北		2000	2000	周利平	汤光漫	计划于 12 月审批

注: 全年合同利用外资目标任务 6750 万美元, 1-10 月份, 已实现合同利用外资 1757 万美元。

附件 10:

2007 年实际利用外资项目推进计划表

单位: 万美元

序号	所属乡镇	企业名称	11-12 月应到外资	应到时间	责任人	挂钩人
1	上塘	温州冠族服饰有限公司	55	11 月底	王建新	汤光漫
2	瓯北	温州华江实业有限公司	40	11 月底	徐孟鹤	汤光漫
3		浙江鲟箭皮件有限公司	138	11 月底	徐孟鹤	汤光漫
4		温州达林工艺制品有限公司	55	11 月底	徐孟鹤	汤光漫
5		温州日隆机械有限公司	88	12 月底	徐孟鹤	汤光漫
6		温州市利安德流体控制设备有限公司	80	11 月底	徐孟鹤	汤光漫
7		浙江红黄蓝集团有限公司	32	11 月底	徐孟鹤	汤光漫
8		桥头	温州欣邦实业有限公司	100	12 月底	周功巨
9	桥下	温州振达服饰有限公司	128	12 月底	吴志安	汤光漫
10		永嘉县爱普自控工程有限公司	160	12 月底	吴志安	汤光漫
11		永嘉县源泉环保设备有限公司	144	12 月底	吴志安	汤光漫
12		温州豪特实业有限公司	316	12 月底	吴志安	汤光漫
13		浙江地中海服饰有限公司	150	12 月底	吴志安	汤光漫
14	乌牛	温州嘉人电器有限公司	74	11 月底	徐时斌	汤光漫
15		温州风车电器有限公司	180.4	11 月底	徐时斌	汤光漫
合计		1740.4 万美元				

注: 全年实际利用外资任务 3370 万美元, 1—10 月份, 已到位实际外资 2383 万美元。

附件 11:

2007 年国内招商选资到位资金推进计划表

乡镇	11 月份内资到位企业	12 月份内资到位企业	乡镇 责任人	部门 责任人
上塘	宝泰公司		王建新	滕强授
瓯北 (园区)	元新公司、宝利特公司、亚龙公司、金 伦机械公司、超众阀门公司		徐孟鹤	滕强授
桥头	莱顿服饰公司		周功巨	滕强授
桥下	新课标公司、中教数码公司、南市教仪 公司	正德公司、联谊公司、华弛公 司、	吴志安	滕强授
乌牛			徐时斌	滕强授
沙头			黄少林	滕强授
合计	预计完成 6500 万元	预计完成 1500 万元		滕强授

注：全年任务目标 28600 万元，1-10 月份已完成 21554.8 万元。

附件 12:

全县电网建设重点项目推进计划表

乡 镇	项 目	进 展 情 况	进 度 安 排	责 任 单 位	责 任 人
瓯北	五中变（前期）	已完成初设审查	1、继续做好相关群众工作，努力组织征地谈判，解决相关问题； 2、11月底前要争取签订征地协议； 3、12月底前完成前期各项工作。	瓯北镇电业局	周利平 杜国平 厉志刚 李世林
上塘	溪头变（开工）	已完成供地手续，水、电已报装	1、11月3日前完成土地丈量工作； 2、上塘镇继续做好征地户工作，争取进场前有8户以上领取补偿金； 3、上塘镇牵头、电业局配合，确定保护性进场方案报县府办； 4、11月16日以前实行进场； 5、11月底以前开工建设。	上塘镇电业局	王建新 李世鹏 厉志刚 李世林
乌牛	500KV 乌牛线路政策处理（竣工）	已开挖60%，基础浇制完成10基。十八垄村民以高压辐射有害健康为由，阻止了该村范围内所有铁塔基础施工	1、按照10月20日协调会议精神，乌牛镇继续做好村民思想工作； 2、乌牛镇政府11月15日前制订强制进场施工预案，最迟于11月20日前完成进场，12月底完成工程建设。 3、继续做好宣传引导工作，做好村民稳控，不出现信访。	乌牛镇电业局	徐时斌 梅银富 厉志刚 李世林

主题词：工业发展 招商选资 电网建设 双月冲刺△ 通知

抄送：县委办、人大办、政协办。

永嘉县人民政府办公室

2007年11月14日印发
