

永嘉县2011农村公路难点项目完成倒排时间表

序号	县(市、区)	项目名称	所在乡镇	建设内容	里程(公里)	一月	二月	三月	四月	五月
1	永嘉县	牛角门	上塘镇	路面	9	完成路面1.5公里, 累计完成路面3公里	完成路面1.5公里, 累计完成路面4.5公里	完成路面3.5公里, 累计完成路面7公里	完成路面2公里, 累计完成路面9公里	
2	永嘉县	江北田--岭山	上塘镇	路面	3	完成路面1公里, 累计完成路面1公里	完成路面1公里, 累计完成路面2公里	完成路面1公里, 累计完成路面3公里		
3	永嘉县	上朱山--周山坪	西溪乡	路面	15.5	完成路面1.5公里, 累计完成路面9.8公里	完成路面2公里, 累计完成路面11.8公里	完成路面3.7公里, 累计完成路面15.5公里		
4	永嘉县	大山底	东皋乡	路面	7.5	完成路面1.5公里, 累计完成路面1.5公里	完成路面1.5公里, 累计完成路面3公里	完成路面2.5公里, 累计完成路面5.5公里	完成路面2公里, 累计完成路面7.5公里	
5	永嘉县	里龙村	枫林镇	路面	1.5	完成路面1公里, 累计完成路面1公里	隧道开工完成50米	隧道完成180米路面完成		

永嘉县康庄工程办公室