

## 附件2

## 平阳县2018年重点建设项目执行情况

投资单位: 万元

序号	项目名称	建设规模	总投资	累计完成投资额	2018年资金投入情况			形象进度	存在问题	建设阶段
					计划投资额	1-12月完成投资额	占年度计划的%			
一、实施项目(125个)			8004827	4263446	2112345	2221687.2	105.18%			
(一)农业水利项目(15个)			982271	507104.1	229220	258042.12	112.57%			
1	鳌江干流治理麻萧段防洪工程	按20年一遇防洪(潮)标准设计,两岸新建防洪堤全长20.3公里,其中陶贡段5.5公里,渔塘段2.8公里,麻步北岸段2.1公里,麻步南岸段4.6公里,桃源段5.3公里。沿堤配套新建、重建10座水闸,总净宽60米	93802	108930	20000	20930	104.65%	1-4标建成投用,5标完成工程量约88%,6标完成工程量约92%,7标完成工程量约98%,已完成新建7座水闸,另外3座水闸工程量约91%		建成
2	鳌江干流治理水头段防洪工程	干流整治工程:治理河道长8.4公里,左岸建堤,右岸护坡,河道拓宽至120米;凤卧溪分洪工程:新开河道0.6公里,新建2条隧洞,长1.8公里	166859	111612	44000	52756	119.90%	完成土建工程量约35%,其中隧洞完成约90%,水闸完成工程量约15%		续建
3	鳌江标准堤(钱仓、东江)加固工程	加固堤防9.6公里,沿堤配套重建水闸2座,新建梅浦闸站1座	43076	18843	6000	9843	164.05%	完成土建工程量约30%。其中钱仓段、梅浦水闸处于灌注桩施工阶段		续建
4	鳌江标准堤(萧江)加固工程	加固堤防7.7公里,沿堤配套重建2座水闸,改建西炉水闸单孔净宽3.5米	39905	10400	5000	6156	123.12%	完成土建工程量约25%,其中包岙段灌注桩施工完成,目前处于底板和挡墙施工阶段		续建
5	瑞平塘河平整片水系综合治理工程	鳌江平原河道整治28.5公里,梅溪小流域治理8公里,墨城小流域治理5公里	33389	12200	6000	7500	125.00%	完成土建工程量约15%	资金不到位、政策处理未完成	续建
6	显桥水闸除险加固工程	拆除老闸,建新闸及两侧连线防洪堤,新闻总净宽5孔×8米,设计流量595立方/秒,工程等别为III等,为中型水闸	7078	3400	3500	3400	97.14%	完成土建工程量约25%,目前处于闸室及上下游翼墙灌注桩基础施工阶段		开工

投资单位：万元

序号	项目名称	建设规模	总投资	累计完成投资额	2018年资金投入情况			形象进度	存在问题	建设阶段
					计划投资额	1-12月完成投资额	占年度计划的%			
7	带溪流域综合治理工程	河道整治15公里，建设配套生态堰坝4座	20000	2320	1000	1021	102.10%	完成土建工程量约8%，目前处于框架堤及涵闸基础施工阶段		续建
8	瑞平平原排涝工程	整治河道75公里，昆阳镇段按50年一遇防洪标准建设，其他乡镇20年一遇防洪标准建设	100000	9850	10000	9850	98.50%	完成土建工程量约5%，目前城东段、滨海围区片段河道在施工中		开工
9	鳌江蒲潭垟以上流域综合治理工程	河道整治33.2公里，建设配套生态堰坝25座，慢行系统20公里	45646	2970	2000	1870	93.50%	河道整治：完成顺溪段1.2公里		续建
10	平阳县第八批小型农田水利项目县	灌区渠系改造60.7公里，高效节水灌溉面积8700亩	9000	8895	3000	2895	96.50%	建成		建成
11	鳌江干流显桥至岱口段疏浚及河湖库塘清淤工程	清淤2100000立方米	11520	11656	11520	11656	101.18%	建成		开工
12	美丽河道建设	昆阳镇等15个乡镇建设“游泳河”“景观河”各16条。其中“游泳河”河道总长94.8公里，建设总长6.8公里；“景观河”河道总长96.1公里，建设总长25.6公里	10000	15410	9000	14410	160.11%	完成16条“游泳河”、16条“景观河”建设		建成
13	平阳县南湖分洪工程	新建河道长880米，隧洞长6.7公里	186996	0	5000	0	0.00%	南湖分洪工程项目建议书已批复；抢险应急段于12月开工建设		开工
14	茶产业发展项目	茶叶种植2万亩，茶叶加工技改及品牌建设	15000	10100	3200	3560	111.25%	茶叶种植：新增茶叶种植面积约15000亩；品牌建设：做好中国茶文化之乡、中华文化名茶和平阳黄汤”浙江省区域名牌农产品申报工作；已完成组织茶企参展首届中国国际茶博会、2018全国黄茶斗茶大赛暨岳阳茶业博览会、北京国际茶展、2018浙江绿茶博览会等		续建

投资单位：万元

序号	项目名称	建设规模	总投资	累计完成投资额	2018年资金投入情况			形象进度	存在问题	建设阶段
					计划投资额	1-12月完成投资额	占年度计划的%			
15	美丽乡村示范县创建	建设美丽乡村精品村200个、特色精品村30个(含美丽乡村月亮工程村10个,浙派民居10个村)、示范乡镇4个、风景线4条,历史文化村落4个,农村生活垃圾分类减量化资源化村全覆盖,农房改造10个村,完成农村生活污水治理411个,建设主要公路沿线绿化、景观工程	200000	180518	100000	112195	112.20%	月亮工程村:完成5个村,3个村在建;示范乡镇:基本建成;风景线:4条风景线基本建成;垃圾分类:基本建成;农村生活污水治理:已完成360个村,完成率为87.6%;农房改造:10个村改造基本完成		续建
<b>(二) 综合交通项目(22个)</b>			<b>1682359</b>	<b>757554</b>	<b>293359</b>	<b>289658</b>	<b>98.74%</b>			
16	甬台温高速公路复线(平阳段)	主线全长13.1公里,路基宽度33.5米,设计速度为100公里/小时,鳌江胜利路连接线工程5.8公里	401384	234914	70000	79843	114.06%	1标完成工程量92%;2标完成工程量85%;3标完成工程量95%;13标完成工程量81%	1、二产返回地75亩的农转用指标、“占水补水”指标尚未落实。2、3标段新增增加改河用地7亩农转用指标、耕地占补指标未解决	续建
17	甬台温高速公路平阳北互通新建工程	互通立交区内甬台温高速公路主线长1公里,匝道总长3.1公里,桥梁全长2.3公里,互通连接线全长4.6公里,设4进6出收费站一处	96412	0	5000	0	0.00%	完成可研批复及初设审查		开工
18	甬台温高速公路鳌江互通新建工程	设置连接线与104国道相交,互通连接线全长2公里,设3进5出收费站一处	72497	0	5000	0	0.00%	完成项建书批复及工可文本审查		开工
19	104国道瑞安仙降至平阳萧江段改建工程(含昆水公路)	全长44公里,主线长27公里,支线长17公里,其中一级公路33.1公里,路基宽度32米,二级公路10.9公里,路基宽度12米	459258	228038	60000	71623	119.37%	路基工程量完成20%;桥梁工程量完成40%;隧道工程量完成30%	土地报批手续未审批	续建

投资单位：万元

序号	项目名称	建设规模	总投资	累计完成投资额	2018年资金投入情况			形象进度	存在问题	建设阶段
					计划投资额	1-12月完成投资额	占年度计划的%			
20	万全至鳌江公路工程	全长16.4公里，实际建设长度14.3公里，按一级公路标准，设计时速为80公里/小时，大桥463米/2座，中桥1095米/23座，其中新建路段长9.4公里，起点至昆宋公路交叉6.8公里，路基宽32米；塘下村至终点2.6公里，路基宽36米	94400	91310	12000	19699	164.16%	建成投用		建成
21	万全至瑞安锦湖公路工程	平阳段全长6.2公里，设大桥2座，中小桥4座，下穿高速U槽1座，按一级公路标准建设，设计时速为80公里/小时，路基宽32米	59100	43631	18000	19131	106.28%	桥梁工程量完成100%；路基工程量完成75%		续建
22	228国道平阳榆垟至鳌江段公路工程	全长11.4公里，隧道1座，长3.6公里；设桥梁6座共长1102米，设涵洞25道，按双向六车道一级公路标准建设，结合城市道路功能，设计速度为100公里/小时，路基宽33.5米	181123	57900	40000	33500	83.75%	路基工程量完成29%；桥梁工程量完成20%；隧道工程量完成10%		续建
23	水头镇蒲潭垟村至南雁镇蒲岭村农村道路改造提升工程	按三级公路标准建设，新建路段全长4.2公里，路基宽8米	15517	13344	6200	10004	161.35%	土建工程量完成90%，其中路基工程量完成100%，桥梁、涵洞工程量完成100%，隧道工程量完成70%		续建
24	水头镇中元村至凤卧镇垟头村防洪通道农村公路改造提升工程	按三级公路标准建设，新建路段全长10.6公里，路基宽8米	37555	34573	18000	25376	140.98%	土建工程量完成63%，其中路基工程量完成60%，桥梁、涵洞工程量完成70%，隧道工程量完成60%		续建
25	闹村乡上南村至水头镇贡后村农村道路改造提升工程	按三级公路标准建设，新建路段全长7.3公里，路基宽8米	19692	16582	6200	10018	161.58%	土建工程量完成90%，其中路基工程量完成100%，桥梁、涵洞工程量完成100%，隧道工程量完成71%		续建

投资单位：万元

序号	项目名称	建设规模	总投资	累计完成投资额	2018年资金投入情况			形象进度	存在问题	建设阶段
					计划投资额	1-12月完成投资额	占年度计划的%			
26	南雁至顺溪（及青街支线）红色旅游专用道路迢岩至东门段工程	按三级公路标准建设，全长5.4公里，设计速度为40公里/小时	5744	3780	2159	1850	85.69%	土建工程量完成72%，其中路基工程量完成76%，路面工程量完成42%，桥梁、涵洞工程量完成100%		建成
27	美丽经济走廊创建和生态示范路	美丽经济走廊：包括104国道平阳段，昆宋公路段等26个项目，总里程317公里；生态美丽示范路：包括230省道张基岭隧道至岱口美丽生态路绿化提升工程、57省道复线绿化提升工程、沈海高速公路平阳段出口绿化提升工程等9个项目	45000	25242	12000	14622	121.85%	完成工程量约30%	57复线（二期）因融资工作遇到困难，暂缓建设	续建
28	鳌江客运中心	用地面积42.1亩，建筑面积为12534平方米，按二级汽车站标准建设	7348	6230	1800	1982	110.11%	建成投用		建成
29	综合交通枢纽站（客货运中心）	用地面积150亩，按一级汽车站标准建设，集长、短途客运、货运物流、公交、出租及加油、加气、充电桩及多功能配套用房为一体的综合交通枢纽站	28000	0	3000	0	0.00%	工可文本编制阶段		开工
30	港站城大道鳌江火车站至昆阳段工程（原名称平阳大道）	全长5.7公里，主线全长4公里，其中新建段长度3.7公里，利用老路段长度0.3公里，连接线长1.7公里，全线按双向四车道一级公路标准建设，结合城市道路功能，设计速度为60公里/小时，路基宽32米	97223	0	10000	0	0.00%	施工图审查完成		开工
31	蒲山至满田农村道路提升工程	全长23.3公里（主线长13.8公里），按四级公路标准建设，设计速度为20公里/小时，路基宽度4.5-6.5米	18412	2010	6000	2010	33.50%	路基清表阶段		开工

投资单位：万元

序号	项目名称	建设规模	总投资	累计完成投资额	2018年资金投入情况			形象进度	存在问题	建设阶段
					计划投资额	1-12月完成投资额	占年度计划的%			
32	104国道鳌江段应急工程（昆阳皇岙村至鳌江埭头村农村公路工程）	全长9.1公里，按四级公路标准建设，设计速度为20公里/小时，路基宽度6.5米	5000	0	5000	0	0.00%	一期工程启动施工、监理招标投标工作		开工
33	顺溪至吴垟公路改建工程	全长23.2公里，按四级公路提升改造标准，路基宽度6.5米	9000	0	3000	0	0.00%	完成招标投标工作		开工
34	水头镇南湖至朝阳公路改建工程	路线长15.9公里，四级公路双向二车道，路基宽6.5米	9000	0	2000	0	0.00%	完成招标投标工作		开工
35	海西镇海滨村至鳌江镇岩下村农村道路提升工程	仙口村到西湾景区道路，全长25公里	9900	0	6000	0	0.00%	一期工程启动施工、监理招标投标工作		开工
36	鳌江火车站扩建工程	主站房扩建1000平方米，出站口增设一条自动扶梯，增设电子检票设备	8500	0	1500	0	0.00%	可研审查阶段		开工
37	平阳车渡码头工程（鳌江客运码头扩建工程）	建设300吨级客滚码头泊位1个、上下通道1座和新建客运站1680平方米等	2294	0	500	0	0.00%	一期工程启动施工、监理招标投标工作		开工
<b>（三）能源项目（6个）</b>			<b>115372</b>	<b>64868</b>	<b>47178</b>	<b>37278</b>	<b>79.02%</b>			
38	220千伏榆宋输变电工程	新增主变2台，规模2×240兆伏安，电压等级220/110/10千伏；新建南雁—榆宋220千伏线路2回，改造南雁—珠山220千伏线路1回，改造南雁—龙港220千伏线路2回，路径长度24公里；新建10千伏本期出线24回	22840	23460	9840	10000	101.63%	建成投用		建成
39	110千伏钱仓输变电工程	新增主变2台，规模2×50兆伏安，新建110千伏线路2.3公里，新建10千伏本期出线24回	5678	5578	2678	2578	96.27%	建成投用		建成

投资单位：万元

序号	项目名称	建设规模	总投资	累计完成投资额	2018年资金投入情况			形象进度	存在问题	建设阶段
					计划投资额	1-12月完成投资额	占年度计划的%			
40	220千伏垂杨改造工程	改造后本期建设2×240兆伏安主变，220千伏远景出线4回、110千伏远景出线8回、35千伏远景出线7回	19594	0	2400	0	0.00%	进入招投标阶段	由于国家电网公司对全国220千伏变电站的典型设计方案进行重大调整，220千伏垂杨变改造工程需重新开展项目可研、初设及项目核准等前期手续，整体项目实施环节依次延后约一年	开工
41	平阳2018年配电网改造与新建工程	新建改造线路321.9公里，增容及改造配变24.6兆伏安	12260	12200	12260	12200	99.51%	建成投用		开工
42	平阳巨合35兆瓦农业休闲光伏电站	总装机容量35兆瓦地面集中式光伏发电项目，占地总面积737.6亩，高压并网，采用全部上网方式，年发电量3239.6万度	32000	0	10000	0	0.00%	升压站选址、光伏板铺设区选址已确定	光伏板铺设区域用海审批，目前用海确权审批暂缓	开工
43	甬台温天然气管道平阳段建设工程	管线长17.9公里，管径为813毫米，设计压力6.5兆帕，设分输站及阀室各1座	23000	23630	10000	12500	125.00%	隧道内管道安装800米；平阳分输站土建施工完成85%，工艺完成95%；鳌江阀室桩基础完成；线路管道焊接15公里；鳌江定向钻回拖完成		建成
<b>(四) 城市建设及基础设施项目 (21个)</b>			<b>565983</b>	<b>295795.1</b>	<b>166724</b>	<b>170273.1</b>	<b>102.13%</b>			
44	昆阳镇城东新区环城东路市政工程	全长1.3公里，宽度36米，按城市次干路标准建设	14300	12560	7000	7060	100.86%	完成工程量73%，其中万鳌路至经五路主路沥青已经铺设完毕，部分非机动车道及人行道垫层已经完成		续建
45	鸽巢路二期工程	全长3.4公里，宽30米，按城市主干路标准建设。分两个标段实施，一标段长0.7公里，二标段长2.7公里	31383	26133	6900	6917	100.25%	完成桥梁工程量50%；道路工程量50%；管道工程量35%		续建

投资单位：万元

序号	项目名称	建设规模	总投资	累计完成投资额	2018年资金投入情况			形象进度	存在问题	建设阶段
					计划投资额	1-12月完成投资额	占年度计划的%			
46	兴鳌东路建设工程（一期）	全长1公里，宽36米，按城市主干路标准建设	12659	14562	2660	2760	103.76%	建成投用		建成
47	鳌江镇新河路改造提升工程	全长3.1公里，道路平均宽度28米，进行综合管线、道路、桥梁、排水工程改造等	10000	10200	7000	7200	102.86%	建成投用		建成
48	鳌江镇园林西路延伸段建设工程	全长1.9公里，宽36米，桥梁2座，按城市次干路标准建设	20359	17020	15000	15020	100.13%	桥梁工程量完成60%；道路工程量完成55%；管道工程量完成70%		续建
49	疏港大道延伸段道路工程	全长1.2公里，宽40米，按城市主干路标准建设	12981	5181	5000	5181	103.62%	道路工程量完成50%；管道工程量完成60%		开工
50	平阳县鳌江镇滨江中路二期工程	全长1.3公里，红线宽40米	25222	16610	16500	16610	100.67%	完成软基处理工程量80%；完成路基填筑工程量30%		开工
51	沿江景观带	基地为鳌江畔带状滨水绿地，位于鳌江镇沿江景观轴，面积348亩。广场铺装54500平方米，建筑占地面积5810平方米，停车场面积5750平方米，园路面积19060平方米，人行道面积6500平方米，绿地面积139940平方米	33394	15000	7200	15000	208.33%	完成工程量约45%，其中一期工程建成投用		开工
52	平阳县鳌江镇九叠河生态公园	公园核心区东西长1.1公里，南北宽0.7公里，包括九叠河生态公园景观工程（一期）A标段和瑞平塘河平整片水系综合治理—九叠河，以植物造景为主，主要建设内容包括园路铺装、桥梁、绿化、给排水及照明工程等	59000	36544	15000	23190	154.60%	A标段：完成土建工程量约30%；瑞平塘河平整片水系综合治理—九叠河水系标段：完成土建工程量约20%		续建
53	鳌江四桥	全长1.4公里，宽35.5米，双向六车道，采用独塔斜拉结构，按一级标准设计，设计速度为50公里/小时	73467	76425	11164	11325	101.44%	建成投用		建成
54	鳌江自来水厂二期	二期工程建设规模为7万吨/日，建成后鳌江供水能力达到10万吨/日	7500	0	1000	0	0.00%	完成可研审查	项目暂缓建设	开工



投资单位：万元

序号	项目名称	建设规模	总投资	累计完成投资额	2018年资金投入情况			形象进度	存在问题	建设阶段
					计划投资额	1-12月完成投资额	占年度计划的%			
55	东海、萧江污水处理厂扩容工程	东海污水处理厂新增处理能力2万吨/日，用地面积20.2亩；萧江污水处理厂新增处理能力1.5万吨/日，用地面积27亩	20123	0	1500	0	0.00%	设计勘察阶段	东海污水处理厂一期工程原为BOT项目，特许经营单位为浙江国水环保科技有限公司，二期工程扩容需要一期投资主体参与洽谈，但东海污水处理厂出水水质一直未达标，国水公司对于项目扩容并不积极配合，导致相关工作无法快速推进	开工
56	平阳县垃圾焚烧发电厂二期工程	新增日处理生活垃圾800吨/天	30000	0	5000	0	0.00%	完成ppp招标		开工
57	县垃圾填埋场工程	用地面积142.6亩，库容66.97万立方米	13133	13340	8300	8340	100.48%	建成投用		建成
58	县新兴产业园绿地景观工程	用地面积288.2亩，进行万船大道—新滨路段、横屿路—新园路段、新园路—融和路段、纬一路—横屿河段及纬一路南侧绿地景观工程建设	18208	3300	3000	3300	110.00%	完成万船大道南侧、新滨路、新园路绿化苗木种植工作，整体绿化景观项目成型		开工
59	二中北路改造提升工程	全长0.6公里，内容包括沿线路面改造，强弱电上改下，沿街商铺外立面及绿化改造提升等	15000	5130	5000	5130	102.60%	“上改下”工程施工阶段		开工
60	泾川大道改造提升工程	全长3公里，内容包括外立面、路面、两侧绿化、北渠改造提升等	10794	1900	2000	1850	92.50%	完成泾川大道东段亮化工程及部分绿化工程；完成部分道路改造修复		开工

投资单位：万元

序号	项目名称	建设规模	总投资	累计完成投资额	2018年资金投入情况			形象进度	存在问题	建设阶段
					计划投资额	1-12月完成投资额	占年度计划的%			
61	昆鳌大道改造提升工程	全长14.3公里，包括路面、景观绿化、管线上改下、灯光夜景、主要交叉口改造提升等，新平中前道路9米拓宽至32米，新建104国道至昆鳌大道陈泮埭连接线	46690	31690	30000	31690	105.63%	完成工程量约70%，其中“上改下”、给排水工程完成，道路主体土建完成^65%，绿化工程完成75%		开工
62	昆阳镇凤湖公园三期	三期用地100亩（含水域43亩），建设野汀和梅屿综合体	5000	5050	4500	4550	101.11%	11月份完工		建成
63	昆阳镇联东北路（环城西路-临区街）市政道路工程	全长1.5公里，宽35米，城市次干路标准建设	7000	5150	5000	5150	103.00%	完成工程量约75%		开工
64	迎宾大道项目	全长3.5公里，宽80米，城市主干路标准建设；其中老104国道-万鳌公路段属于甬台温高速出口迁建延伸线城东段的拓宽工程	99770	0	8000	0	0.00%	32米路基范围内目前由交通局打包成昆阳新增高速北出口连接线工程，计划申报省省重点项目		开工
<b>(五) 产业提升项目 (14个)</b>			<b>1043886</b>	<b>628473</b>	<b>206820</b>	<b>196757</b>	<b>95.13%</b>			
65	浙江萧邦控股集团有限公司年产3万吨多层复合医用防护材料、1万吨PE包装膜项目	用地面积125.6亩，建筑面积159000平方米，建成后形成年产3万吨多层复合医用防护材料、1万吨PE包装膜生产能力	50000	38910	6000	9429	157.15%	已于12月一期（73亩）建成并投用；二期完成土建工程量约30%		续建
66	年产250万平方光学膜生产基地建设项目	用地面积103亩，建筑面积137300平方米，建成后形成年产2500000平方米光学膜生产能力	50860	35052	3000	3015	100.50%	一期：已于2017年11月建成并投用；二期（用地34亩）：桩基施工阶段		续建
67	萧江纳美嘉塑包小微创业园(高科技塑料制品项目)	用地面积50亩，建筑面积73000平方米，建成后形成年产25000吨彩印包装袋生产能力	15790	6014	6000	6014	100.23%	完成土建工程量35%	项目方案调整(项目名称为:高科技塑料制品项目)，固定资产投资增加至3.5亿元(含后期设备投资)	开工

投资单位：万元

序号	项目名称	建设规模	总投资	累计完成投资额	2018年资金投入情况			形象进度	存在问题	建设阶段
					计划投资额	1-12月完成投资额	占年度计划的%			
68	萧江镇食品科创园	用地面积27亩，建筑面积50000平方米	11286	6012	6000	6012	100.20%	完成土建工程量40%		开工
69	麻步镇花边小微园建设一期工程	用地面积31.5亩,建筑面积74164平方米	15500	2100	7000	2100	30.00%	桩基施工阶段		开工
70	腾蛟镇南溪工业基地改造提升工程	用地面积263亩，出让土地170亩，引进12家企业，涵盖宠物用品、皮具文具、皮件、印刷等行业	55000	42231	8000	11333	141.66%	出让土地：已完成111.8亩，出让率65.8%；引进企业：已入园企业8家，其中3家投产，5家在建		续建
71	楠盛·瓯南产业城	用地面积118亩，建筑面积190000平方米，项目主要建设内容有综合管理区、科技研发区、生产作业区、生活配套区以及仓储物流区	45990	33092	15000	17092	113.95%	主体建成		续建
72	力邦合信智能制动系统股份有限公司电子制动系统总成增产扩建项目（一期）	用地面积104.5亩，建筑面积74000平方米，其中电子驻车系统扩产项目用地70.5亩，建筑面积44000平方米；研究院建设项目用地34亩，建筑面积30000平方米	47739	16875	20000	9025	45.13%	完成土建工程量约30%		续建
73	温州圣诺小微企业创业创新园	用地面积66.6亩，实施技术改造后建筑面积119900平方米，新增建筑面积79500平方米	13880	16950	9820	12890	131.26%	建成		建成
74	罗赛洛温州明胶新增年产2000吨胶原蛋白项目	用地面积38.2亩，建成后形成年产2000吨胶原蛋白的生产能力	12671	2150	2000	2150	107.50%	桩基施工阶段		开工
75	年产20000吨珠光材料、12000吨化妆品新建项目	项目规划用地169亩，建成后形成年产20000吨珠光材料、12000吨化妆品的生产能力	68970	6041	4000	6041	151.03%	桩基施工阶段		开工
76	益坤电气新建项目	用地面积53亩	14200	2012	2000	2012	100.60%	桩基施工阶段		开工

投资单位：万元

序号	项目名称	建设规模	总投资	累计完成投资额	2018年资金投入情况			形象进度	存在问题	建设阶段
					计划投资额	1-12月完成投资额	占年度计划的%			
77	平阳宠物小镇	规划用地面积3.3平方公里，建设用地上面积1491.9亩。主要建设：主要建设内容含宠物小镇客厅、宠物文化公园、宠物用品小微园、宠物小镇总部经济园、宠物小镇集中供热、宠物小镇安置房、市政道路建设等	522000	411843	100000	100453	100.45%	宠物小镇客厅：已建成投用；宠物文化公园：1期龙涵村入口改造工程和环境提升工程已完成建设，2期完成修改方案初稿；宠物用品小微园项目（一期）：源飞地块已完成一层地上建筑；宠物小镇总部经济园：部分地块出让；安置房：仕静村、溪心村安置地完成农转，无房产安置地农转手续组件报批阶段；集中供热：项目已建成投用		续建
78	时尚家居小镇	主要建设内容：万全时尚家居小镇客厅（建筑面积2300平方米）建设；万全家具园区万祥路河道两岸景观提升工程；宋桥机电小微园二期（400亩）时尚家居产业园区建设	120000	9191	18000	9191	51.06%	小镇客厅：桩基施工完成；河道两岸景观提升工程基本完成		开工
<b>（六）社会发展项目（19个）</b>			<b>791024</b>	<b>565283</b>	<b>150417</b>	<b>149328</b>	<b>99.28%</b>			
79	县文化中心	用地面积352亩，建筑面积185471平方米，建设主要内容有：广场、博物馆、图书馆、档案馆、科技馆、工人文化活动中心、综合健身中心及文化艺术中心	147907	145933	30000	28214	94.05%	广场、工人文化活动中心、综合健身中心等主体建成；文化艺术中心于3月份投用		建成
80	昆阳镇城北小学建设工程	用地面积32.5亩，建筑面积12684平方米，总班级数24班，学生数960人	8114	7010	2500	2350	94.00%	一期：已投入使用；二期：主体结顶，目前处于砖墙砌筑阶段		续建
81	水头镇第三小学迁建工程	用地面积35.3亩，建筑面积14735平方米，总班级数24班，学生数1080人	7196	6506	2446	1756	71.79%	一期工程建成并于9月份投用；二期（综合楼）主体结构施工阶段		建成
82	腾蛟一中迁建工程	用地面积36.6亩，建筑面积15996平方米，总班级数18班，学生数800人	7949	3620	3600	3620	100.56%	主体结顶		开工

投资单位：万元

序号	项目名称	建设规模	总投资	累计完成投资额	2018年资金投入情况			形象进度	存在问题	建设阶段
					计划投资额	1-12月完成投资额	占年度计划的%			
83	鳌江镇滨江小学建设工程	用地面积40亩，建筑面积20311平方米，总班级数30班，学生数1350人	13837	5137	5000	5137	102.74%	完成土建工程量约25%		开工
84	萧江镇实验小学建设工程	用地面积34亩，建筑面积12701平方米，总班级数24班，学生数1080人	7851	2050	2000	2050	102.50%	主体结顶	东面围墙还未调整；学校大门毗邻的民房已张贴拆除告示，即将拆除。	开工
85	平阳职业中专拆扩建设工程	用地面积57亩，建筑面积60000平方米，总班级数70班，学生数3500人，社会培训每年达到2000人次	23891	2562	3000	2562	85.40%	配套工程基础施工阶段		开工
86	万全综合高级中学新校区	用地面积100.4亩，建筑面积77281平方米，总班级数72班，学生数3600人	26000	4000	12000	4000	33.33%	桩基施工阶段		开工
87	平阳县佳诚高级中学	用地面积71.6亩，建筑面积56168平方米，总班级数48班，学生数2100人	21393	29688	12393	20688	166.93%	主体工程完成于9月份建成并投用；目前项目全部建成		建成
88	县第二人民医院迁建工程	用地面积64.5亩，建筑面积63506平方米，等级为二级甲等，床位500张。分两期建设，其中一期用地面积17.7亩，二期用地面积46.8亩	52900	41000	10000	10029	100.29%	一期于6月份完工；二期7月份主体结构结顶，目前处于内外墙粉刷阶段		续建
89	县中医院迁扩建设工程	用地面积100.9亩，建筑面积80208平方米，等级为三级甲等，床位800张	73068	10089	10000	10089	100.89%	施工便道填筑阶段		开工
90	回生堂中医院	用地面积5亩，建筑面积6500平方米	11000	2500	2000	2500	125.00%	完成土建工程量约30%，目前处于主体结构施工阶段		开工
91	平阳体育中心（体育场）项目建设工程	用地面积98.5亩，建筑面积为49610平方米，其中地上建筑面积为17920平方米，地下建筑面积为31690平方米，主要建设内容包括运动员用房、竞赛用房、媒体用房、技术用房、贵宾用房、观众用房、比赛大厅、设备用房、地下停车库、室外配套设施等；座位数为15000座	50260	0	6000	0	0.00%	完成施工图二审	1、老城水路两侧高压电力杆线未迁移完成； 2、昆阳虽已全面清理本地块，但靠近104国道的原物流点还有少量废弃车未全面清理。	开工

投资单位：万元

序号	项目名称	建设规模	总投资	累计完成投资额	2018年资金投入情况			形象进度	存在问题	建设阶段
					计划投资额	1-12月完成投资额	占年度计划的%			
92	顺溪历史文化名镇保护与整治工程	用地面积1095亩，修复建筑53616平方米，改造建筑56780平方米，拆除建筑65290平方米，整治建筑106540平方米	48472	42870	10078	10288	102.08%	保护与整治工程基本完成		建成
93	青街历史文化村落保护与利用（二期）	主要保护与整治主要内容有：房屋立面改造、环境整治、溪流整治、古建修复、线路地埋等	5000	2353	1200	1230	102.50%	完成土建工程量约40%		续建
94	昆阳镇坡南街省级历史文化街区（核心区）保护建设项目	核心保护区范围以坡南街为中心，北至通福门，南到皇岙大桥，全长1.6公里，纵深20—50米不等，用地221.8亩，建筑面积65000平米	40000	11900	9700	9900	102.06%	完成工程量约20%		续建
95	鳌江旧城五期改建工程	用地面积42亩，建筑面积155434平方米，其中住宅面积86542平方米，商业面积35950平方米，农贸市场建筑面积6500平方米，配套用房建设面积2117平方米，机动车位450个	66153	70975	6000	10825	180.42%	建成投用		建成
96	经济开发区安置小区（蓝田花苑一、二期）建设项目	用地面积150.2亩，建筑面积402441平方米，其中地上建筑面积为327162平方米，商业面积为13279平方米，棚户区改造3128户	146833	142540	17300	17540	101.39%	建成投用		建成
97	经济开发区下埭地块安置小区建设项目	用地面积33亩，建筑面积84792平方米，计入容积率建筑面积66094平方米，其中住宅建筑面积为59329平方米，商业建筑面积为5698平方米，其他配套建筑面积1067平方米，共有610套	33200	34550	5200	6550	125.96%	建成投用		建成
<b>七、服务业及其他项目(28个)</b>			<b>2823932</b>	<b>1444369</b>	<b>1018627</b>	<b>1120351</b>	<b>109.99%</b>			
98	中塑国际城	用地面积163亩，建筑面积380000平方米，项目建成后集批发零售、住宿餐饮、商务金融功能于一体	165408	51160	30000	31160	103.87%	商住部分：完成土建工程约45%；商业部分：完成土建工程量约30%（暂缓施工）		续建

投资单位：万元

序号	项目名称	建设规模	总投资	累计完成投资额	2018年资金投入情况			形象进度	存在问题	建设阶段
					计划投资额	1-12月完成投资额	占年度计划的%			
99	鳌江镇火车站站前B-3-1-1地块建设项目	用地面积98亩，建筑面积238411平方米，项目建成后集商业、办公、住宅、酒店、休闲娱乐功能为一体	76469	20211	15000	20211	134.74%	完成主体结构工程量约60%		开工
100	昆阳镇临区工业区A07-3-1地块建设项目	用地面积49.3亩，建筑面积86437平方米，其中计容建筑面积65678平方米，不计容建筑面积20759平方米	82885	64548	64400	64548	100.23%	完成土建工程量约80%		续建
101	昆阳镇城东B73地块建设项目	用地面积48.3亩，建筑面积85308平方米，其中计容面积64440平方米，不计容面积20868平方米	67900	40000	27000	27600	102.22%	完成土建工程量约65%		续建
102	鳌江镇鹤巢路B-17地块建设项目	用地面积30.4亩，建筑面积51488平方米，其中计容面积36862平方米，地下室面积14626平方米	40281	31027	20620	20760	100.68%	完成土建工程量约70%		续建
103	鳌江镇鹤巢路B-10-2地块建设项目	用地面积20.9亩，建筑面积36198平方米，其中计容面积27710平方米，不计容面积8488平方米	23900	17673	9637	9661	100.25%	完成土建工程量约75%		续建
104	昆阳镇城北片A-13-1地块建设项目	用地面积60亩，建筑面积64902平方米，其中住宅40423平方米，地下室面积为23760平方米	43600	28600	25000	26759	107.04%	主体结顶，目前处于外墙粉刷阶段		续建
105	昆阳镇城东新区D18-5地块建设项目	用地面积39.7亩，建筑面积71996平方米，计容建筑面积52976平方米，非计容建筑面积19020平方米，其中地上架空层面积320平方米，地下车库面积18700平方米	58500	31146	15000	15180	101.20%	主体结顶，处于砖砌体施工阶段		续建
106	鳌江镇滨江F-04-01建设项目	用地面积51.5亩，建筑面积83272平方米，其中住宅面积为60780平方米，物业管理用房240平方米，居家养老122平方米，其他配套用房420平方米，地下室21500平方米	68300	39198	22000	27820	126.45%	完成主体结构工程量约80%		续建
107	鳌江镇滨江中心片D-15-03地块建设项目	用地面积57.1亩，建筑面积101840平方米，其中计容面积68513平方米，地下室面积31205平方米	73236	43000	32000	37100	115.94%	完成主体结构工程量约85%		续建

投资单位：万元

序号	项目名称	建设规模	总投资	累计完成投资额	2018年资金投入情况			形象进度	存在问题	建设阶段
					计划投资额	1-12月完成投资额	占年度计划的%			
108	鳌江镇鸽巢路C-06-01地块建设项目	用地面积54.7亩，建筑面积99944平方米，其中计容面积72956平方米，地下室面积25885平方米	68798	46406	26000	30008	115.42%	完成主体结构工程量约70%		续建
109	县农村信用合作联社大楼建设工程	用地面积8.5亩，建筑面积24010平方米	18727	6100	5000	6100	122.00%	完成土建工程量约45%，目前处于主体结构施工阶段		开工
110	无线城市建设-平阳移动4G全覆盖（六期）暨4G+升级工程	新建4G+站点100个，升级改造4G+站点700个，实现平阳全县行政村、商住楼宇等4G+基本覆盖；建设传输全业务接入机房6个、通信管道200孔公里、敷设光缆600皮长公里、设立光缆交接箱100座等配套建设；建设无线城市WLAN热点100个、公安视频监控300个	11500	11700	11500	11700	101.74%	建成投用		开工
111	“雪亮工程”	新建（改建）高清视频监控2596个点位、联网整合重点行业领域高清视频监控1344个点位、社会面新建视频监控5400个点位，实现一类点位视频监控覆盖率、重点行业领域的重要部位视频监控覆盖率和一类点高清摄像机应用率达到100%	12637	4300	4000	4300	107.50%	完成工程量约30%		开工
112	南雁旅游景区提升工程	按5A景区创建要求，启动南雁荡山景区工程，该项目主要以PPP项目合作方式实施，主要项目包括碧海天城景区开发、东西洞改造提升工程、旅游配套交通道路和景区内景观大道，建设内容包括景区基础设施、旅游配套设施、景观节点建设、景区环境整治等	225000	0	6500	0	0.00%	可研文本完成编制待审查		开工
113	南麂岛海洋资源保护开发项目	规划用地面积7.6平方公里，新建建筑面积70090平方米，改建建筑面积57400平方米，修复海岸线6.2公里，改建绿道17.3公里，道路提升改造21公里，植被林相改造1.6平方公里	95500	35800	11000	10400	94.55%	新建建筑面积3454.7平方米，改建建筑面积8000平方米，改建绿道5公里，道路提升改造1.2公里		续建



投资单位：万元

序号	项目名称	建设规模	总投资	累计完成投资额	2018年资金投入情况			形象进度	存在问题	建设阶段
					计划投资额	1-12月完成投资额	占年度计划的%			
114	吴山风情旅游小镇	规划用地面积318亩，主要进行风情旅游街区、民宿开发、旅游服务中心建设等，打造南雁景区东大门，完善景区东入口服务区、配套游步道景观设施功能等	60000	45351	20000	25658	128.29%	吴山安置小区：主体结顶，目前处于管网安装阶段；旅游服务中心：基本建成		续建
115	星际科幻谷文化园	用地面积1260亩，建筑面积154970平方，主要建设内容有：场馆、室内游乐购物中心、酒店、景观绿化、道路广场、停车场、供水、供电及排水配套工程建设	103850	69300	40000	0	0.00%	主体施工招标阶段		续建
116	中国数学文化园	规划用地面积1500亩，包括数学奥妙体验馆用地面积17.8亩，建筑面积8500平方米；带溪绿道长5.1公里；亭子街外立面改造面积2460平方米；道路广场等建设面积13334平方米；卧牛山户外拓展营地用地面积50亩	38000	13847	8000	7900	98.75%	数学奥妙体验馆：完成土建工程量80%，完成室内基础装修工程量60%，同步启动室外景观工程		续建
117	蒙垟山生态休闲农业园	规划用地面积367亩，一期用地252亩	60000	950	1000	950	95.00%	完成部分道路及园区基础设施建设		开工
118	平阳城市中心区“生态新城”一期	规划面积3平方公里，主要建设内容有市民公园、环形水上公园、街心公园等绿地250000平方米、10公里城市绿道，开通水上巴士；建设长度12公里市政道路网；建设1所中学、1所小学和2所幼儿园及安置房；建设智慧城市前期物联网、开展智能化应用；城市电网电缆化长度6公里等	450000	160087	130000	131671	101.29%	市民公园：完成土建工程量约40%；城市绿道：完成工程量的62%；城东小学：桩基施工完成，目前处于基础开挖阶段；安置房：完成工程量约80%，其中c28、c29、b30地块已交付使用，b43地块一期基本建成		续建
119	鳌江镇古鳌商埠及基金会客厅项目	用地面积115.3亩，建筑面积62980平方米，主要建设有基金会客厅（会议中心、共享办公及会议区、公共服务区、后勤配套区、工匠技艺馆）、百年商埠改造以及公园绿地、室外管网等	59341	38800	16000	34600	216.25%	基金岛客厅基本建成；金融街房屋立面改造完成约50%		续建

投资单位：万元

序号	项目名称	建设规模	总投资	累计完成投资额	2018年资金投入情况			形象进度	存在问题	建设阶段
					计划投资额	1-12月完成投资额	占年度计划的%			
120	南拳文化园	用地面积7.5亩，建筑面积为3405平方米，包括名人堂，藏兵阁，宗史馆，南拳派别馆，武艺DIY，武术馆，兵器堂，拳艺购物中心，拳服屋，南拳VR馆，美食中心，景区服务中心，会展中心以及室外配套设施等	2418	604	1500	604	40.27%	完成桩基施工，目前处于地下室开挖阶段	部分必需的费用没有列入平阳县武术小镇（南拳文化园）平阳县财政性资金投资项目估算审核表里，造成开支费用报销工作比较滞后，影响手续办理进程。	开工
121	昆阳镇平瑞塘河环水生态旅游工程	规划用地面积3946亩（其中用地面积130亩，水域面积3816亩），道路全长6.6公里，宽4米，包含七座桥梁	7000	5050	5000	5050	101.00%	游步道：处于路基施工阶段；绿化工程及桥梁工程：基本完成		开工
122	木偶生态文化园	用地面积10亩，建筑面积8082平方米，建设有剧场、木偶制作体验中心、非遗展示中心、办公用房、底层车库等	7782	3530	3470	3530	101.73%	完成基础施工		开工
123	平阳世界温州人家园西湾北片项目	西湾北片围垦围堤工程：建设3条海堤共长5公里和一座5孔×4米纳排闸；北片荒滩未利用地试点区块建设工程：道路基础填方工程和区内回填工程等，项目分两期实施，一期达到荒滩未利用地试点验收要求，二期达到建设用地标准	65900	36421	21000	18421	87.72%	完成土建工程量约45%，其中主堤提高和闭气土方按计划推进，一期工程区块基本达到荒滩未利用地试点验收标准	石料严重不足	续建
124	平阳世界温州人家园西湾南片项目	市政道路桥梁建设工程：13条道路长总长18.2公里，桥梁11座长539米；水系建设工程：南片水系总长9.7公里；A10地块新湖海上明珠广场及入口公园建设工程：建筑面积16130平方米；A10地块住宅项目：建筑面积200000平方米；景观绿化工程：月亮湖核心及其他景观绿化467000平方米；区内土石方回填和场地平整工程：用地面积2928亩	337000	100080	48000	49180	102.46%	完成土建工程量约30%，其中横山大道、东海大道一标段路面工程、横山桥、广源桥、碧雨桥主体工程完工；区内水系设计完成，河道开挖完成80%；五星级酒店围挡等附属工程开工建设；入口公园场地平整全部完成；南片区内土石方回填和场地平整工程完成工程量50%	石料严重不足	续建

投资单位：万元

序号	项目名称	建设规模	总投资	累计完成投资额	2018年资金投入情况			形象进度	存在问题	建设阶段
					计划投资额	1-12月完成投资额	占年度计划的%			
125	平阳县2018年度棚户区（城中村）改造项目	全县计划实施棚户区（城中村）改造20个村（片区），计划完成改造户数7000户以上，完成改造面积100万平方米以上。包括昆阳镇棚户区（城中村）改造项目（三、四、五期）；鳌江镇棚户区（城中村）改造项目（三期）；水头镇棚户区（城中村）改造项目；萧江镇棚户区（城中村）改造项目；麻步镇棚户区（城中村）改造项目	500000	499480	400000	499480	124.87%	完成拆除6109户、84.62万平方米		开工
<b>二、预备项目（7个）</b>			<b>914494</b>							
1	温州市江西垟平原排涝工程	江西垟平原平阳片河道整治及水闸、泵站建设	50000					可研审查阶段		预备
2	南连高速	主线设枢纽互通立交3处（起点接龙丽温高速、中间接甬台温高速公路、终点接甬台温复线高速公路）；互通5处，分别为腾蛟互通（预留）、水头互通、104国道西过境互通、云岩互通、望里互通。桥梁43座，长16984米，隧道7座，长8105米	535000					完成可研审查		预备
3	57省道至104国道连接线公路（萧麻大道）	一级公路，里程长5.6公里	47000					可研在编		预备
4	省道216（临安至苍南公路）平阳闸村至怀溪段	全长32.8公里。采用二级公路标准，设计速度为60公里/小时，桥梁与路基同宽（双向二车道）	170000					完成可研审查		预备

投资单位：万元

序号	项目名称	建设规模	总投资	累计完成投资额	2018年资金投入情况			形象进度	存在问题	建设阶段
					计划投资额	1-12月完成投资额	占年度计划的%			
5	鳌江镇胜利路延伸段拓宽工程	道路全长约2.26公里，共设置桥梁7座，圆管涵4处，道路标准路幅宽度为60米。	44092					完成可研审查		预备
6	体育公园	包括体育用地及文化设施用地，其中体育用地133.2亩，文化用地116.8亩。建有游泳馆、综合训练馆、室外运动休闲设施等内容，另外配建辅助训练及部分商业	48000					完成可研编制		预备
7	南麂岛大陆联网工程	新建一座35千伏变电站，新建南麂到至浙江大陆1回35千伏海缆线路，海缆在炎亭镇登录后，接入苍南220千伏白沙变35千伏，线路总长60.5公里，其中海缆长45公里	20402					前期论证阶段		预备