

永嘉县人民政府办公室文件

永政办发〔2010〕53号

永嘉县人民政府办公室 关于永嘉县病险水库除险加固工作进度 (第一季度)的通报

各有关乡镇人民政府，病险水库除险加固工程各建设单位：

按照省委、省政府关于实施“强塘固房”工程的决策部署，我县进一步加大了对病险水库的加固治理工作。2008年以来，列入保安工程建设计划并经省水利厅核定的水库共15座，其中2008年6座、2009年3座、2010年3座、2011年2座、2012年1座。为进一步推动病险水库除险加固工作顺利开展，强化监督，现将有关情况通报如下：

一、截至今年第一季度工程进展情况

截止今年3月底，列入病险水库除险加固实施计划的15座病

险水库中已完工的 4 座，在建 5 座（分别是沙头镇和花坦乡的三条龙水库、西源乡云山水库、瓯北镇野树山二级水库、东联水库、麻山水库），开展前期工作 3 座（分别是岩头镇龙潭坑水库和上塘镇大坦、大岙底水库）。

二、下一步工作要求

根据我县和市政府签订的责任书要求，在建的 5 座水库要于 2010 年年底前完成，开展前期工作的 3 座水库要求今年汛期过后要开工建设，县政府已与有关乡镇签订了建设任务责任书。

鉴于今年我县病险水库除险加固工作任务重、责任大、时间紧，特别是沙头镇和花坦乡的三条龙水库、西源乡云山水库主体工程仍未施工，已严重影响我县病险水库除险加固工作整体进度。因此，各有关乡镇要充分认识该项工作的重要性和紧迫性，认真对照责任目标，逐个分析施工进度滞后的原因，进一步加大工作力度，采取有力的措施，保质保量保安全，确保今年年底前完成建设任务。

附件：永嘉县病险水库除险加固工程实施进度（第一季度）情况表

二〇一〇年四月二十九日

主题词：水利 病险水库△ 进度 通报

抄送：市千库保安工程建设领导小组办公室，县委办、人大办、政协办。

永嘉县人民政府办公室

2010年4月30日印发
