

永嘉县人民政府办公室文件

永政办发〔2010〕100号

永嘉县人民政府办公室 关于永嘉县病险水库除险加固工作进度 第二季度的通报

各乡镇人民政府，各病险水库除险加固工程建设单位：

按照省政府与温州市政府签订的病险水库除险加固工作责任书要求，2008～2010年永嘉县要完成14座病险水库除险加固任务，其中中央重点小型项目2座。目前，我县的病险水库除险加固已完成9座，尚有5座在施工中。此外，按照省政府与温州市新签定的“强塘”责任书，我县2010年病险水库除险加固任务3座，目前尚在前期工作阶段。我县水库除险加固工程建设进度滞后已引起省、市领导的高度重视和关注。为进一步加快病险水库除险加固工作，强化监督，现将有关情况通报如下：

一、第二季度工程进展情况

1、截止今年6月底，仍在施工的5座水库分别是中央重点小型项目岩坦镇龙潭背水库，省三年实施方案责任书项目沙头镇与花坦乡的三条龙水库、西源乡云山水库和瓯北镇东占岙、麻山水库。这5座水库目前仅完成20%左右的工程量，建设进度严重滞后，受到省政府办公厅通报和会议点名批评以及市政府政务督查。

2、岩坦镇列入2009年度中央小农水项目的三座山塘整治工程仅完成工程量的10%，进度缓慢，距省、市要求差距甚大。

3、列入2010年除险加固任务的3座分别是岩头镇龙潭坑水库和上塘镇大坦、大岙底水库，目前工程在设计修编阶段。

二、下一步工作要求

（一）任务要求

根据我县和市政府签订的责任书，明确要求2010年11月底前完成除险加固任务，12月底前完成完工验收。2010年度的3座水库要求今年汛期过后开工建设，县政府和有关乡镇相应签订了建设任务的责任书。岩坦镇的三座山塘整治工程省里明确要求今年8月底前完成施工任务。

（二）保障措施

1、我县今年病险水库除险加固工作任务重、责任大、时间紧，根据7月2日县政府召开的水库除险加固工程建设推进会精神和张加波县长重要指示，各有关乡镇要充分认识该项工作的重要性和紧迫性，认真对照年度责任目标，进一步加大工作力度，采取更坚决更有力的措施，确保目标任务按期完成。

2、各施工单位五大员要驻库实施工程建设，按照 11 月底前（合同完工时间在前的按合同时间）完成工程的时间节点，倒排工期，结合水库实际情况制定科学的实施方案，进一步优化细化施工组织和计划，在确保工程质量与安全的前提下，千方百计加班加点，加快施工进度，确保今年年底前完成建设任务。

3、岩坦镇 3 座山塘施工单位按照 8 月底前为时间节点完成编制实施方案，保证按期完成建设任务。

（三）责任追究

1、我县将成立水库除险加固专项督察组督办工程建设，对水库除险加固工作职责履行不到位，工作不落实，导致不能按期完成或工程质量、安全出现重大问题，将严格对责任单位和责任人进行责任追究。

2、县水利局、资管办对存在标后管理问题严重，挂靠分包并造成水库除险加固项目进度滞后、工程质量安全出现问题的施工单位，根据相关法律法规进行通报，限制其在我县水利建设市场活动，并追究相关人员责任。对监理单位及其从业人员未能很好履行职责的将给予不良行为记录。

附件：永嘉县病险水库除险加固工程实施进度第二季度情况表

二〇一〇年七月八日

主题词：水利 病险水库△ 进度 通报

抄送：市千库保安工程建设领导小组办公室，县委办、人大办、
政协办。

永嘉县人民政府办公室

2010年7月8日印发
