

浙江省住房和城乡建设厅文件

建村发〔2018〕152号

关于5月份全省农村危房治理改造 进度情况的通报

各市、县（市、区）建委（建设局）、规划局：


全省农村危房治理改造已进入冲刺阶段，现将农村危房治理改造工作推进情况通报如下：

一、2018年目标任务完成情况

截至5月底，全省完成C级危房治理改造120983户，占年度目标任务的99.0%。其中拆除（新建）的36075户，修缮加固44621户，腾空防控40287户。尚有1162户未彻底解危，其中防控未腾空983户，未防未治179户。各地治理改造率分别为宁

波市 100%、温州市 100%、湖州市 100%、嘉兴市 100%、绍兴市 100%、金华市 100%、衢州市 100%、台州市 100%、舟山市 98.0%、杭州市 97.2%、丽水市 96.7%。从全省治理改造情况看，8 个地市已完成年度目标任务，舟山市、杭州市、丽水市也即将完成治理改造任务。具体详见下图。

2018 年全省农村危房治理改造率



二、下步工作要求

一是进一步加快治理改造。杭州市、舟山市、丽水市要切实增强危房治理改造的紧迫感，狠抓责任落实，对全省 1162 户防控未腾空及未防未治的农房，切实采取有效措施，加快治理改造工作进度，确保全省 2018 年 6 月底前完成治理改造任务。丽水市、衢州市、湖州市要加大拆除、修缮加固力度，降低腾空防控比例，做到彻底治危解危，确保人民群众生命财产安全。

二是进一步加强危改绩效管理。全省农村危房改造治理两年任务即将完成，各地、各部门要切实履行职责，加强农村危房治理改造的绩效管理；对危房的改造政策、监督管理、档案管理、改造质量、完成任务等落实情况进行全面督查，切实巩固治理改造成果。

三是进一步落实安全管理责任。当前，我省已进入汛期，防汛防台形势严峻。各地要牢固树立以人民为中心的发展思想，切实履行属地安全管理责任，落实农房监测人和责任人，建立完善常态化网格化巡查监管预警机制。落实风险防范和应急处置措施，完善各项应急预案，一旦发现险情要立即启动应急工作，坚决守住不发生因农房倒塌引起的群死群伤事件这条底线。

附件：2018 年全省农村危房治理改造完成情况进度表

浙江省住房和城乡建设厅

2018 年 6 月 4 日



抄送：省政府办公厅，各市、县（市、区）人民政府

浙江省住房和城乡建设厅办公室

2018年6月4日印发

附件:

2018年全省农村危房治理改造完成情况进度表（截止2018年5月25日）

单位：户

设区市	C级（不含涉及公共安全的C级危房）										
	2018年任务数	改造率	治理改造								未防未治
			合计	拆除				修缮加固	防 控		
				小 计	原址改造重建	异地新建	只拆不建		腾空	未腾空	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
全省合计	122145	99.0%	120983	36075	9841	4684	21428	44621	40287	983	179
杭州市	12924	97.2%	12566	3387	914	299	2174	4944	4235	201	157
宁波市	8331	100.0%	8331	1515	568	209	738	4518	2298	0	0
温州市	7125	100.0%	7125	1740	816	280	644	5385	0	0	0
湖州市	2299	100.0%	2299	650	339	157	154	399	1250	0	0
嘉兴市	1372	100.0%	1372	576	129	310	137	552	244	0	0
绍兴市	9372	100.0%	9372	5117	611	197	4309	2024	2231	0	0
金华市	26538	100.0%	26538	15468	3575	1921	9872	9165	1905	0	0
衢州市	20472	100.0%	20472	3453	1680	382	1391	5766	11253	0	0
舟山市	3446	98.0%	3377	48	20	4	24	2621	708	47	22
台州市	8127	100.0%	8127	2631	666	812	1153	3423	2073	0	0
丽水市	22139	96.7%	21404	1490	523	113	832	5824	14090	735	0

注：合计=4+8+9；改造率=3/1