

绍兴市城乡住房工作协调委员会办公室文件

绍市城乡住办〔2018〕6号

关于 2018 年 3 月全市棚户区改造计划项目 开工情况的通报

各区、县（市）人民政府，袍江开发区管委会：

根据省、市政府城镇住房保障工作目标责任考核要求，今年以来我市各地迅速推进棚户区改造，切实改善棚户区居民住房条件。现将有关情况通报如下：

一、全市棚户区改造开工情况。经省建设厅公示，全市列入 2018 年省棚户区改造计划项目 59 个、45888 套。截至 3 月份，已有 31 个棚改项目实现开工 23172 套，开工率 50.5%。开工总量居全省第一，实现了第一季度“开门红”。

二、各地棚户区改造开工情况。截至 3 月份，袍江开发区已有 4 个项目实现开工 3083 套，开工率 125.43%；诸暨市已有 2

个项目实现开工 3627 套，开工率 103.1%；新昌县已有 4 个项目实现开工 3467 套，开工率 83.26%；越城区已有 17 个项目实现开工 9078 套，开工率 54.11%；上虞区已有 3 个项目实现开工 2764 套，开工率 45.89%；柯桥区已有 1 个项目实现开工 1153 套，开工率 15.48%；嵊州市未上报开工项目（详见附件）。

各地要高度重视棚户区改造工作，加快项目前期，尽早完成开工，开工信息及时录入省住房保障统一管理系统。确保 6 月底前开工率达 70%，已公示的 59 个项目全部开工，9 月底前完成全部开工任务。

附件：2018 年 3 月棚改计划项目开工情况统计表

绍兴市城乡住房工作协调委员会办公室

2018 年 4 月 10 日

附件

2018年3月棚改计划项目开工情况统计表

截至时间：2018年3月26日

地区	经省建设厅公示情况		已开工项目情况			按项目类型 分项开工情况		按安置方式 分项开工情况	
	项目数 (个)	计划 开工数 (套)	项目数 (个)	计划开工 完成数 (套)	计划套数 开工率	城中村 改造 (套)	城市 危旧房 (套)	货币安置 (套)	安置房 建设 (套)
越城区 (高新区)	26	16777	17	9078	54.11%	8398	680	9078	0
柯桥区	7	7450	1	1153	15.48%	1153	0	1153	0
上虞区	6	6023	3	2764	45.89%	2764	0	2764	0
诸暨市	2	3518	2	3627	103.10%	3627	0	3627	0
嵊州市	3	5498	0	0	0.00%	0	0	0	0
新昌县	7	4164	4	3467	83.26%	1521	1946	3467	0
袍江开发区	8	2458	4	3083	125.43%	3083	0	3083	0
全市合计	59	45888	31	23172	50.50%	20546	2626	23172	0

注：已开工项目情况以省住房保障统一管理系统核定有效数据为准。

序号	姓名	性别	出生年月	身份证号	学历	专业	工作单位	职务	备注
1	王明	男	1985.12	33060219851201XXXX	本科	土木工程	绍兴市住房和城乡建设局	科长	
2	李华	女	1990.05	33060219900505XXXX	本科	城乡规划	绍兴市住房和城乡建设局	科员	
3	张强	男	1988.03	33060219880315XXXX	本科	建筑学	绍兴市住房和城乡建设局	科员	
4	赵伟	男	1982.08	33060219820820XXXX	本科	土木工程	绍兴市住房和城乡建设局	科员	
5	陈静	女	1987.11	33060219871110XXXX	本科	城乡规划	绍兴市住房和城乡建设局	科员	
6	吴昊	男	1989.06	33060219890608XXXX	本科	建筑学	绍兴市住房和城乡建设局	科员	
7	孙莉	女	1991.02	33060219910212XXXX	本科	城乡规划	绍兴市住房和城乡建设局	科员	
8	周涛	男	1986.09	33060219860903XXXX	本科	土木工程	绍兴市住房和城乡建设局	科员	
9	郑宇	男	1984.04	33060219840418XXXX	本科	建筑学	绍兴市住房和城乡建设局	科员	
10	马飞	男	1983.07	33060219830725XXXX	本科	土木工程	绍兴市住房和城乡建设局	科员	

抄送：市府办

绍兴市城乡住房工作协调委员会办公室

2018年4月10日印发