

# 嘉兴市住房和城乡建设局

## 嘉兴市建设局关于 2024 年省政府、市政府民生 实项目 1-6 月进展情况的公示

2024 年市建设局承接省政府民生实项目 4 项，市政府民生实项目 7 项，截至 6 月 30 日，省民生实项目平均进度率 96.15%，平均完成率 94.08%。市政府民生实项目平均进度率 91.02%，平均完成率 80.31%，具体情况公布如下：

### 一、民生实项目当前进度

#### （一）省政府民生实项目

##### 1、新开工改造城镇老旧小区

**任务目标：**2024 年全市计划开工改造城镇老旧小区 13 个。

**任务进展：**截至 6 月 30 日，已完成开工改造 12 个，完成率 92.3%，进度率 98.46%。

##### 2、新改建城市地下市政管网

**任务目标：**2024 年全市计划新改建燃气管网 62 公里、公共供水管网 38 公里、生活污水管网 32.2 公里、雨水管网 15 公里。

**任务进展：**截至 6 月 30 日，燃气管网已完成新改建 62 公里，完成率为 100%，进度率为 100%；公共供水管网已完成新改建 36.1 公里，完成率为 95%，进度率为 95%；生活污水管网已完成新改

建 28.658 公里，完成率为 89%，进度率为 92%；雨水管网已完成新改建 15.36 公里，完成率为 102.4%，进度率为 91%。

### 3、新（改）造农村生活污水处理设施

**任务目标：**2024 年全市计划新（改）造农村生活污水处理设施 80 个。

**任务进展：**截至 6 月 30 日，已完成新（改）造 66 个，完成率为 82.5%，进度率为 95.75%。

### 4、改造提升历史文化街区

**任务目标：**2024 年全市计划改造提升历史文化街区 1 个（海宁市长安镇西街寺弄文化景观提升项目）。

**任务进展：**截至 6 月 30 日，进度率为 100%，已完成全年建设任务，项目为绿码。

## （二）市政府民生实事

### 1、在交通拥堵的学校医院新增停车位项目

**任务目标：**2024 年计划在交通拥堵的学校医院新增 5000 个停车位。

**任务进展：**截至 6 月 30 日，完成率为 19%，进度率为 78%。

### 2、瓶装燃气安全用气保障项目

**任务目标：**为全市 3 万户瓶装燃气居民用户更换燃气专用金属波纹管、带丝口连接减压阀。

**任务进展：**截至 6 月 30 日，已完成更换 28500 户，完成率为 95%，进度率为 95%。

### 3、建成社区嵌入式服务综合体项目

**任务目标：**2024 年全市计划建成社区嵌入式服务综合体项目 20 个。

**任务进展：**截至 6 月 30 日，已建成 16 个，完成率为 80%，进度率为 93%。

### 2、新改建城市地下市政管网

**任务目标：**2024 年全市计划新改建燃气管网 62 公里、公共供水管网 38 公里、生活污水管网 32.2 公里、雨水管网 15 公里。

**任务进展：**截至 6 月 30 日，燃气管网已完成新改建 62 公里，完成率为 100%，进度率为 100%；公共供水管网已完成新改建 36.1 公里，完成率为 95%，进度率为 95%；生活污水管网已完成新改建 28.658 公里，完成率为 89%，进度率为 92%；雨水管网已完成新改建 15.36 公里，完成率为 102.4%，进度率为 91%。

### 5、新开工改造城镇老旧小区

**任务目标：**2024 年全市计划开工改造城镇老旧小区 13 个。

**任务进展：**截至 6 月 30 日，已完成开工改造 12 个，完成率 92.3%，进度率 98.46%。

### 6、建成“家门口好去处”儿童户外空间项目

**任务目标：**2024 年全市计划建成“家门口好去处”儿童户外空间项目 100 个。

**任务进展：**截至 6 月 30 日，已建成 67 个，完成率为 67%，进度率为 82%。

## 7、完成既有住宅加装电梯项目

**任务目标：**2024 年全市计划完成既有住宅加装电梯 100 台。

**任务进展：**截至 6 月 30 日，已完成加装 55 台，完成率为 55%，进度率为 80%。