

2021年度舟山市重点建设项目投资及形象进度计划表

单位：万元

序号	项目名称	建设规模及内容	计划总投资	计划年限	至2020年底累计完成投资	2021年计划投资	2021年形象进度计划	项目实施或责任单位	类型
总计		155	46206266		20716157	6592246			
市本级		13	6030277		1885097	477767			
结转		11	4847130		1856002	391767			
1	宁波至舟山铁路	线路起自宁波东站，途经宁波鄞州、北仑，跨越金塘、西堠门、桃天门、富翅门水道登陆舟山本岛，终于定海白泉，全长约77公里，客运专线，设计时速250公里/小时。	2700000	2020-2026	30000	150000	金塘海底隧道和西堠门大桥等控制性工程进入施工阶段	舟山市甬舟铁路建设指挥部	交通基础设施
2	宁波舟山港主通道（鱼山石化疏港公路）公路工程	工程主线全长约27.96千米，鱼山支线全长约8.82千米。共设置桥梁31.84千米/15座，其中短隧道1.03千米/2座，互通5处，互通收费站6处，临时监控收费通信分中心1处，养护工区1处，富翅门大桥监控站1处，超限运输检查站2处等。	1632443	2016-2021	1490332	120000	12月项目全线建成通车	浙江舟山北向大通道有限公司	交通基础设施
3	虾峙门口外30万吨级人工航道扩建工程	疏浚航道底高程由-22.5米加深至-23.5米，通航宽度由390米增至440米，疏浚量1660.95万立方米。	31142	2019-2021	11000	20000	完成航道疏浚施工	舟山市港航事业发展中心	交通基础设施
4	鱼山进港航道二期北向5万吨级航道	新建航道约62.1千米，航道宽度500米，包括疏浚、航标、扫海和锚地调整等。疏浚工程量约559.7万立方米。	38756	2019-2022	16500	18000	完成航道疏浚施工	舟山市港航事业发展中心	交通基础设施
5	宁波舟山港双屿门航道一期工程	双屿门口外主航道段（佛渡水道）为30万吨级满载油船单向乘潮通航，口外支航道段（中奥能源）为30万吨级满载油船单向全潮通航，双屿门航道口内段为30万吨级满载油船单向全潮通航、宽度满足30万吨油轮+3万吨级杂货船双向通航。	11207	2020-2022	1100	2000	开展航道炸礁施工	舟山市港航事业发展中心	交通基础设施
6	舟山市大陆引水三期工程	引水管线全长180公里，调蓄水库总库容888万立方米，多年平均引水量3082万立方米。	236204	2016-2022	231537	20000	金塘引水、信息化系统、宁波陆上段工程施工	舟山开源供水有限责任公司	渔农水利
7	舟山群岛新区定海强排工程	实施舟山本岛重要区域23座闸站加固改扩建工程，3个重点流域河道整治，8座重要水库扩容整治工程。	123227	2017-2021	55518	24000	实施8项强排工程建设、2条流域水系治理、3座水库扩容整治	定海、普陀各乡镇街道	渔农水利
8	舟山市特殊教育学校	占地面积45亩，建筑面积1.65万平方米，30班规模。	19100	2021-2023	700	12200	完成主体工程	舟山市特殊教育学校	社会民生
9	舟山市公共安全视频监控建设联网应用项目	重点完成视频监控铺设、监控联网、雪亮指挥平台等基础设施建设。对基础设施层、数据支撑层、能力开放层、业务应用层铺开建设。	14882	2019-2021	12315	2567	年内完工投用	市委政法委	社会民生
10	浙江舟山新港（集聚）220千伏输变电工程	线路长度59公里，变电容量48万千伏安。	26716	2020-2021	7000	15000	变电工程建成	舟山供电公司	能源动力
11	舟山新港（集聚）220千伏变电站110千伏送出工程	线路长度54.4公里。	13453	2020-2022	0	8000	完成总工程80%	舟山供电公司	能源动力
新增		2	1183147		29095	86000			
12	甬舟高速公路复线金塘至大沙段工程	线路全长18.74千米，采用双向六车道高速公路标准，设计速度100千米/小时，全线设桥梁10.33千米/14座（含公铁合建主桥4.5千米），设山岭隧道6.18千米/7座（左右线平均），设枢纽2处，终点设置连接线和临时收费站接鸭东线，连接线长0.815千米。	1093238	2021-2027	2095	33000	工可批复，初设批复，施工图批复，西堠门公铁合建桥开工建设	舟山市甬舟铁路建设指挥部	交通基础设施
13	舟山洛迦～鱼东220千伏线路工程	线路长度67.15公里。	89909	2020-2022	27000	53000	完成钢平台、鱼山侧陆缆安装	国网舟山公司	能源动力
定海区		28	1915198		761551	421400			
结转		22	1626853		688551	333400			

序号	项目名称	建设规模及内容	计划总投资	计划年限	至2020年底累计完成投资	2021年计划投资	2021年形象进度计划	项目实施或责任单位	类型
14	西码头中心渔港扩建工程	建设6座码头包括5000吨级1座、1000吨级3座、500吨级2座，护岸511米、陆域形成122亩，并进行炸礁疏浚等工程。	18651	2015-2021	17651	1000	完工	舟山市定海区渔港开发有限公司	渔农水利
15	嵎泗至定海公路马岙至定海疏港公路工程	建设一级公路14公里，其中利用老路3公里，新改扩建公路11公里。	68200	2018-2022	45000	5000	虹桥互通至G526国道长春岭水库段完工	定海区交通运输局	交通基础设施
16	新泰三期安置小区	新建小区总建筑面积约6.04万平方米，总用地面积约2.2万平方米，新增安置房414户。	46000	2018-2022	30000	10000	主体结构完成	定海城区建设开发有限公司	社会民生
17	工农路安置小区	新建小区总建筑面积约19.5万平方米，总用地面积约4.5万平方米，新增安置房690户。	164000	2018-2022	76000	12000	主体结构完成50%	定海城区建设开发有限公司	社会民生
18	白虎山路安置小区	新建小区总建筑面积11.6万平方米，总用地面积约3.88万平方米，新增安置房615户。	83400	2018-2021	67000	16400	完工	定海城区建设开发有限公司	社会民生
19	小洋岙安置小区	新建小区总建筑面积15.8万平方米，总用地面积约4.9万平方米，新增安置房924户。	105000	2018-2021	65000	40000	完工	定海城区建设开发有限公司	社会民生
20	定海匈牙利馆国际广场西侧商住综合项目	建设高层住宅、商业等相关配套设施，总建筑面积9.2万平方米。	65000	2019-2021	58000	7000	完工	舟山宝龙房地产开发有限公司	现代服务业
21	竹山门安置项目	建造高层住宅、物业及养老用房、配套公建以及相应配套工程，总建筑面积约5.7万平方米。	28500	2018-2021	26000	2500	完工	定海城区建设开发有限公司	社会民生
22	海富村安置项目	建设高层住宅、物业及养老用房、配套公建以及相应配套工程，总建筑面积约4.2万平方米。	22500	2019-2021	20000	2500	完工	定海城区建设开发有限公司	社会民生
23	念亩墩安置项目	建设10栋高层住宅及相关配套用房，总建筑面积10.1万平方米。	86000	2019-2022	50000	15000	装饰工程完成	定海城区建设开发有限公司	社会民生
24	庄家湾安置项目	建设高层住宅、物业及养老用房、配套用房、门卫以及相关配套设施，总建筑面积2.6万平方米。	51000	2019-2022	30000	12000	附属工程完成30%	定海城区建设开发有限公司	社会民生
25	西山路西侧安置项目	建设9栋高层住宅楼及其他相关配套设施，总建筑面积8.8万平方米。	62000	2019-2022	40000	12000	装饰工程完成	定海城区建设开发有限公司	社会民生
26	浙江同舟环保科技有限公司15万吨/年油泥包处置项目	建设15万吨/年油泥包处置工程及配套设施项目，配建2000吨码头1个。	26550	2020-2022	5000	7000	完成第一条生产线的建设，准备投料生产	浙江同舟环保科技有限公司	生态环保
27	大洋世家海洋食品加工冷藏物流基地项目	总建筑面积约15万平方米，建设金枪鱼分拣中心、综合生产厂房、金枪鱼鱼柳罐头生产厂房、生物制品厂房、超低温金枪鱼物流加工中心和健康食品厂房。采购布置金枪鱼、鱿鱼、虾、海洋生物制品、健康食品等先进水产品精深加工生产线。	120726	2020-2023	20000	20000	陆域部分基建基本完成	大洋世家（舟山）优品有限公司	工业信息
28	舟山定海城西社区	总用地面积24.5公顷，总建筑面积50万平方米，包括蔡家墩安置小区、邻里中心大楼及周边人才配套住宅建设，植入未来九大场景建设。	400000	2020-2023	70000	90000	安置地块主体结构完成，出让地块地下工程基本完成	舟山市定海城区建设开发有限公司	社会民生
29	定海海塘加固及生态修复工程	实施6条海塘加固兼生态修复工程，总长度8.5千米，其中海塘生态修复约3.87千米。	23600	2020-2022	10000	10000	完成金塘和建海塘加固及生态修复；完成岑港蛟下海塘I标段工程，加固海塘1095米；完成马岙胜利海塘除险加固工程	定海区水利投资开发有限公司	渔农水利
30	舟山市定海中心片区排涝提升工程（五山生态旅游带建设项目）	新建截洪沟长16.67千米、排水涵管长6.66千米、隧洞长2.6千米、箱涵长172米、泵站6座设计排涝流量43立方米/秒、控制闸3座闸孔总净宽9.6米及其他配套附属工程。	90113	2020-2023	2000	18000	工程全面开工建设，2021年底完成1座泵站主体工程	舟山市定海旅游发展集团有限公司	渔农水利
31	森森集团智能化生产基地	新建4间生产车间，总建筑面积2.6万平方米。	13000	2020-2021	9000	4000	完工	森森集团股份有限公司	工业信息

序号	项目名称	建设规模及内容	计划总投资	计划年限	至2020年底累计完成投资	2021年计划投资	2021年形象进度计划	项目实施或责任单位	类型
32	东升村胜丰自然村整体拆迁安置建设项目	拆迁东升社区偏远村庄约200户村民，建设安置房。	45000	2019-2024	15000	8000	完成基础工程	舟山国家远洋渔业基地基础设施建设开发有限公司	社会民生
33	舟渔明珠工业园项目（一期）	建设冷库、水产加工车间、仓库、综合楼等，一期总建筑面积约3.45万平方米。	20000	2019-2022	7000	8000	完成主体工程	浙江明珠海洋食品有限公司	工业信息
34	中央储备粮舟山直属库有限公司新建物流设施项目	新建9.6万吨浅圆仓及其办公生活等辅助设施。	53766	2020-2022	22600	18000	浅圆仓主体完工	中央储备粮舟山直属库有限公司	社会民生
35	中央储备粮舟山直属库有限公司新建物流仓项目	新建19.2万吨浅圆仓。	33847	2020-2022	3300	15000	浅圆仓主体完工	中央储备粮舟山直属库有限公司	社会民生
新增		6	288345		73000	88000			
36	册子-马目油库输油管道项目	4000万吨/年炼化一体化项目配套册子-马目油库输油管道工程，设计全长约9.8千米，册子岛3#阀室、舟山本岛4#阀室及铺设通信光缆一条。	72000	2020-2022	30000	30000	管道主体基本完工	浙江石油化工有限公司	能源动力
37	定海区老旧小区环境提升工程	对449幢老旧住宅及小区进行环境改造，改造面积约71.76万平方米。主要建设内容包括道路、绿化景观、防疫设施、给排水供电设施管网等公共基础设施以及房屋改造和建筑整体加固。	45000	2020-2021	30000	15000	完成150幢老旧小区住宅改造，截止到12月底共累计完成449幢老旧小区住宅改造	舟山市定海区住建资产经营有限公司	社会民生
38	邬家塘安置项目	建设8栋安置房及相关配套工程，总建筑面积约5.74万平方米。	40500	2020-2023	5000	10000	地下室结构完成	舟山市定海城区建设开发有限公司	社会民生
39	长岗山安置项目	建造6栋安置房及相关配套工程，总建筑面积约5.5万平方米。	36000	2020-2023	5000	12000	主体结构完成80%	舟山市定海城区建设开发有限公司	社会民生
40	舟山国家远洋渔业基地小微企业园一期	建设集远洋渔业精深加工、冷链仓储综合信息服务为一体的示范园。	18000	2021-2025	0	4000	完成基础工程的50%	远洋渔业基地	工业信息
41	浙江交工集团年产20万立方砼结构构件产品项目	新建厂房及附属设施，总建筑面积17.4万平方米，总用地面积20.3万平方米。项目建成后，主要生产砼结构构件，预计年产量20万立方。	76845	2020-2023	3000	17000	厂房基本完成，办公楼主体结构完成	浙江交工集团舟山建筑工业化分公司	工业信息
金塘		7	1199000		179591	87400			
结转		3	560000		179591	64000			
42	大浦口集装箱码头二阶段工程	建造2个10万吨级和1个7万吨级集装箱泊位。	340000	2016-2025	105808	50000	购置桥吊3台、轨道吊12台；完成5-7#引桥、3-1堆场、4-2堆场工程；完成4#泊位工程量的65%、5#泊位工程量的20%、2-1堆场工程量的80%	舟山甬舟集装箱码头有限公司	交通基础设施
43	金塘文旅健康物流小镇一期工程	规划总用地404.45亩，总建筑面积15.9万平方米，其中华业地块27亩、李园酒店22.45亩、物流园区355亩。第一阶段项目主要建设华业地块，规划用地27亩，建筑面积3.9万平方米；李园酒店地块规划用地22.45亩，建筑面积2.1万平方米。	160000	2018-2025	58783	4000	李园酒店竣工验收	舟山铭隆置业发展有限公司	现代服务业
44	光明智能减速箱装备中心工程	规划用地97亩，建筑面积3.8万平方米，新建厂房、办公楼、宿舍楼等。	60000	2020-2023	15000	10000	完成工程量的40%	浙江光明塑料机械有限公司	工业信息
新增		4	639000		0	23400			
45	金塘塑机产业园工程（一期）	规划用地88亩，新建单层厂房、多层厂房、定制厂房及配套设施。	25000	2021-2023	0	5000	完成工程量的25%	舟山市冠腾小微园开发有限公司	工业信息

序号	项目名称	建设规模及内容	计划总投资	计划年限	至2020年底累计完成投资	2021年计划投资	2021年形象进度计划	项目实施或责任单位	类型
46	金塘丽港新天地商业综合体工程	位于金塘沥港原金星公司老厂区地块，规划用地16.5亩，新建建筑面积3万平方米的商业综合体。	20000	2021-2023	0	6000	完成工程量的30%	舟山鑫港房地产开发有限公司	现代服务业
47	浙石化金塘物流有限公司金塘原油储运基地项目罐区工程	新建总储量480万方，配套建设总变电所、中控室、工艺泵区、外输泵区、消防站、消防泵区、污水处理场、事故水池等辅助设施。单罐罐容10万立方，储存介质为原油，原油通过码头至罐区，通过长输泵加压，输送至马目库区或鱼山罐区。	580000	2021-2025	0	10000	完成4个10万方储罐建设	浙石化金塘物流有限公司	能源动力
48	金塘水网净化提升项目（一期）	新建一条总长约40千米的管网和5座污水提升泵站，以及原有管道的修复、改造。	14000	2021-2023	0	2400	完成沥港和西墩管网修复改造施工，占总工程量的20%	舟山市金塘城乡开发建设有限公司	现代服务业
普陀		25	2561046		598033	359944			
结转		14	1471027		571633	163944			
49	东白莲岛油品储运工程	总规划450万方储油罐，总用地面积1600亩，建设15万吨、3万吨、5000吨级油品码头各一座，1000吨级工作船码头一座及相关配套设施。	600000	2017-2025	99125	16000	2月启动码头桩基础施工，到年底完成全部桩基础施工；完成上部结构50%；完成全部工程的70%；3月启动库区基础桩施工，7月完成；罐基础到年底完成90%；罐体完成20%；行政区建筑到底完成70%；库区建筑完成70%	舟山华泰石油有限公司	能源动力
50	嵊泗至定海公路普陀鲁家峙至东港公路工程	总用地面积约64亩，起于沈家门鲁家峙岛东侧，穿沈家门渔港、终点与东港海洲路相接，路线全长约2.2千米，按一级公路标准设计。	112700	2018-2022	101590	10000	4月盾构段西洞贯通；10月盾构段东洞贯通。年底隧道全线贯通，完成机电工程80%	舟山市凯腾建设工程管理有限公司	交通基础设施
51	半升洞高端休闲街区项目	总用地面积152.8亩，总建筑面积17.4万平方米，主要建设独具渔港风情的街巷式商业街区、高端地标式酒店、高品质住宅小区等。	250000	2018-2023	194410	15000	住宅项目6月交付使用，商业项目9月竣工验收，酒店项目6月主体结构施工	舟山龙宇商业投资有限公司	现代服务业
52	舟山（普陀）万洋众创城项目	包含厂房及配套设施建设，内部装修及生产设备采购安装等，建筑总面积约为19.84平方米。分三期实施，第一期A-05地块，总建筑面积5.77万平方米，第二期A-20地块，总建筑面积5.99万平方米，第三期A-04地块，总建筑面积8.08万平方米。	100000	2019-2023	20000	10000	05地块8月底交付；04地块4月完成基础，11月主体工程完成，装饰工程施工；20地块10月主体结项	舟山万洋众创城开发有限公司	工业信息
53	海欣海洋生物精深加工及海洋肽制造项目	用地面积40亩，主要建设生产车间、仓库及配套设施，总建筑面积约2.7万平方米，生产鱼板等中高端海洋生物制品、海洋鱼蛋白源抗氧化肽、抗冻肽、抗疲劳肽等系列产品。	11550	2020-2022	1000	4000	8月完成基坑施工，12月完成地下室工程并启动主体结构施工	浙江海欣水产有限公司	工业信息
54	普陀水街旅游综合开发项目	总用地面积约5.05万平方米，总建筑面积约5.68万平方米，包括水街主题酒店、水街健康邻里中心、水街城市花厅等建筑体。其中地上建筑面积3.31万平方米，地下建筑面积2.37万平方米。	62714	2020-2022	20000	9000	10月完成08A、03B、C11三个地块的主体结构工程	普陀港福开发有限公司	现代服务业
55	东港（半升洞）客运站场（码头）及城市广场建设工程	用地面积2.1万平方米，用海面积1.4万平方米，总建筑面积4.3万平方米，新建客运站场、北侧服务设施综合体，新建道路长380米，宽23米以及3个1000吨级客运泊位等。	76000	2020-2023	20000	12000	站场部分4月完成桩基工程；8月完成土方工程；2021年12月月底完成地下结构。码头部分完成工程量的70%	舟山普陀交通投资发展集团有限公司	交通基础设施
56	普陀区朱家尖西岙旅游交通集散中心站场建设工程	建设一座集商业、旅游、餐饮与客运设施于一体的集散中心，总建筑面积约2.1万平方米，并配套建设相应的码头引桥连廊工程和站场道路工程。	22000	2019-2021	14500	7500	年4月主体完工；10月竣工投用	舟山普陀交通投资发展集团有限公司	交通基础设施

序号	项目名称	建设规模及内容	计划总投资	计划年限	至2020年底累计完成投资	2021年计划投资	2021年形象进度计划	项目实施或责任单位	类型
57	东港陈家后新农村改造项目	一期总建筑面积约13.05万平方米，总安置户数825户。其中碾子墩地块建筑面积1.4万平方米，安置户数60户；夹地片地块建筑面积11.66万平方米，安置户数765户。二期碾子墩地块总用地面积约0.92万平方米，地上建筑面积约1.74万平方米，地下建筑面积约0.47万平方米，安置户数142户。	74000	2019-2022	26808	18000	第一季度完成土建工程55%；第二季度完成土建工程75%，附属景观绿化工程10%；第三季度完成土建工程90%，附属景观绿化工程30%；第四季度完成土建工程，附属景观绿化工程50%，二期开工	舟山普陀城市投资发展集团有限公司	社会民生
58	杉杉普陀天地商务大楼项目	东港29-12地块开发建设包括商场、商务写字楼、停车场等，占地7.9亩，建筑面积约4.25万平方米。	50000	2019-2021	38000	12000	1-5月份完成剩余30%幕墙工程；完成市政景观工程。5-8月份竣工验收	杉杉泽华（浙江自贸区）实业有限公司	现代服务业
59	东港健康养生馆项目	原海边人家地块，主要建设集健康文化休闲养生于一体的商业园区，总建筑面积2.8万平方米，其中地上建筑面积2.4万平方米，地下建筑面积0.4万平方米。	26000	2020-2022	10000	4000	10月底主体结顶，开始外墙涂料、幕墙施工；12月底完成中间结构验收，完成外墙涂料、幕墙80%	浙江舟山东大置业有限公司	现代服务业
60	东港新建初中建设工程	总用地面积3.8万平方米，主要建设综合教学楼、食堂、体艺中心、图书信息中心、300米环形塑胶跑道及其他附属配套设施，总建筑面积3.9万平方米。	18144	2020-2021	6200	11944	3月完成地下室工程并开始主体施工，10月主体完工，11月竣工交付	普陀区教育局	社会民生
61	东港邻里中心建设工程	建设一栋集福利、公共服务于一体的社区服务中心，项目总建筑面积约1.6万平方米，其中地上建筑面积1.03万平方米，包括服务用房建筑面积0.98万平方米，老年活动中心及附属配套建筑面积480平方米，地下面积0.6万平方米。	13000	2020-2021	6000	7000	9月完成建筑主体施工，10月完工	舟山普陀城市投资发展集团有限公司	社会民生
62	舟山污水处理厂配套主管网工程	新建污水提升泵站1座、DN1800污水重力管道约2.9千米、2XDN1200污水压力管道约11.7千米、施工及检修支洞约0.5千米。	54919	2019-2022	14000	27500	管网及泵站主体完工，工程通水	舟山市污水处理有限公司	生态环保
新增		11	1090019		26400	196000			
63	夏新未来社区建设项目	位于普陀城西片区，实施单元总用地面积323亩，总建筑面积48万平方米，主要建设普通住宅、人才住宅、人才公寓、安置房、众创中心、邻里中心、配套商业、物业服务及托幼服务中心等，安置总户数约1140户。	400000	2021-2024	0	127000	完成桩基础及地下室开挖	舟山市普陀区智创城西开发建设有限公司	社会民生
64	普陀区金钵孟岛临港产业园	在虾峙金钵孟岛分期建设年产70万吨宽幅精密不锈钢冷轧钢带生产基地、30万吨不锈钢精加工项目、物流、仓储、保税加工贸易、绿色建材制造、大宗商品线上线下融合电子交易平台及相关附属配套设施。项目总建筑面积约15万平方米。	220000	2021-2025	0	10000	完成矿山招拍挂，项目一期陆域建设工程完成40%。原码头改造工程开始施工；基本完成新码头图纸设计工作	浙江青山数科科技有限公司	工业信息
65	永兴村地块安置房建设工程	黄陀岙安置地块，用地面积2.9万平方米，总建筑面积为7.53万平方米，地上总建筑面积5.6万平方米，地下总建筑面积1.9万平方米。黄岙南侧地块位置，用地面积为4.85万平方米，总建筑面积为13.1万平方米，地上总建筑面积9.7万平方米，地下总建筑面积3.4万平方米。	100000	2021-2023	0	9000	黄沙湾地块完成桩基工程，完成地下室开挖，完成地下室结构工程，地上结构完成三层；黄陀岙地块完成政策处理	舟山普陀城市投资发展集团有限公司	社会民生
66	普陀金融大厦建设项目	总用地面积约17亩，总建筑面积约5万平方米，建筑限高100米，项目用于引进普陀区域内的金融服务类企业集中办公。	70000	2021-2023	0	10000	完成工程量的20%	舟山普陀城市投资发展集团有限公司	现代服务业
67	城北大道建设工程	道路全长约5.54千米，标准横断面宽20米~32米，道路等级为城市次干路，设计速度30~40千米/小时，机动车道及非机动车道均为沥青混凝土路面。	90000	2021-2023	0	4000	进场施工，完成灵秀街隧道西入口山体开挖工程	舟山普陀城市投资发展集团有限公司	交通基础设施
68	普陀北部海洋科技产业孵化基地项目	在B-05地块、B-14地块新建孵化基地用房，对原孵化用房改造，报考景观绿化、地下管网、道路改造，新建孵化基地周边景观、道路、地下管网及其他设施建设等。	64000	2020-2023	2100	5000	B-05完成主体建设	海创投资发展集团有限公司	工业信息

序号	项目名称	建设规模及内容	计划总投资	计划年限	至2020年底累计完成投资	2021年计划投资	2021年形象进度计划	项目实施或责任单位	类型
69	鲁家峙童世界	用地面积2.7万平方米，总建筑面积3万平方米，其中地上建筑面积2万平方米，包括商业建筑面积1.3万平方米，儿童梦幻岛建筑面积0.3万平方米，儿童趣味营建筑面积0.35万平方米，以及配套用房；地下建筑面积1万平方米。	45000	2020-2023	14000	10000	商业1#、2#、3#楼外立面完成、砌体抹灰完成	舟山银亿房地产开发有限公司	现代服务业
70	江湾滨海公园建设工程	建设内容包括景观构筑物，园林景观、幼儿园、办公及配套用房、社区用房及开闭所、道路、人行天桥，屋顶绿化，景观铺装、水体景观给排水等，总建筑面积3.17万平方米。	21719	2021-2022	0	4500	完成桩基工程、地下室结构工程和防水工程，完成土方回填，开始结构一层施工	舟山普陀城市投资发展集团有限公司	社会民生
71	现代智能冷链物流平台项目	总建筑面积4万方，布局建设智能冷藏区、智能仓储区、物流配送区、商务服务区四大物流功能区，配套建设智能冷藏库、智慧冷链管理系统，配置先进的冷藏运输设备，冷藏能力2.5万吨，集装箱运输量达到3000标箱/年以上。	15000	2021-2022	0	4500	完成主体工程的90%	浙江烽顺物流有限公司	现代服务业
72	普陀海洋生态创新谷污水处理厂	建设5000吨/日污水处理厂一座，包括业务用房、初沉调节池、水解酸化池，A2O池等配套设施建设，总建筑面积2220平方米。	14300	2020-2021	10300	4000	完成主体工程及设备安装，调试投运	海创投资发展集团有限公司	生态环保
73	普陀区沈家门老城区有机更新水水管网提升改造工程	建设路基路面工程、雨污水工程、人行道铺装、路灯工程、边坡治理和泵站等三十处改造节点，共改造污水管网13.85千米。	50000	2021-2023	0	8000	完成工程量的20%	舟山普陀城市投资发展集团有限公司	生态环保
六横		7	2753985		150481	89071			
结转		4	1490985		141981	54071			
74	浙能舟山六横液化天然气接收站项目	一期设计规模为年接收能力600万吨，配套一座15GT专用码头、一座综合码头、6座20万方以上储罐，配套建设外输管道，一期征地面积670亩。	1050000	2021-2025	3000	29071	储罐工程开工	浙江浙能六横液化天然气有限公司	能源动力
75	中奥能源油品储运扩建工程项目	新建储罐29座，储罐规模87.6万立方米，储存油品主要包括汽油、柴油、燃料油和原油。	230969	2019-2022	93735	10000	完成土建工程80%，完成安装工程30%	自在盛达集团有限公司	能源动力
76	盛达保税燃料油中转加注基地项目	总用地面积18.71万平方米（折合约281亩），结合油品储运扩建工程规划，新建8#、9#、10#三个罐组，储罐25座，总罐容79.4万平方米。并在原油品储运扩建工程和浙江海港中奥石化储运项目规划预留的场地，规划新建长输管道输送首站和码头油气回收装置。本工程不新建码头工程，油品进出依托浙江海港中奥已建码头设施和规划的长输输油管道。	200016	2020-2022	40246	10000	完成开山工程90%，完成土建工程49%，安装单位进场	自在盛达集团有限公司	能源动力
77	浙江盛海六横清洁能源项目	总用地约89亩，依托浙能煤炭中转基地的堆场及码头，建设清洁能源生产基地，年加工产能500万吨。其中一期用地50亩，建设年产能250万吨。	10000	2020-2021	5000	5000	完成主体工程，试生产	浙江盛海新能源有限公司	能源动力
新增		3	1263000		8500	35000			
78	中石化浙江舟山六横LNG项目	一期建设1座8-26.6万方LNG码头、1座LNG装船码头（2个4万方泊位），陆域建设4座22万方储罐及气化外输、LNG装车等工艺设施，接转规模达700万吨/年。	1200000	2021-2024	2500	18000	拍得土地并开工建设接收站及码头工程。	中国石化天然气有限责任公司	能源动力
79	万洋众创城投资集团有限公司六横仪表、船配产业园建设项目	总用地约339亩，其中一期约111亩，建设生产车间15.8万平方米，非生产性用房2.8万平方米。	50000	2020-2022	5000	5000	完成产业园区一期总工程量的25%	万洋众创城投资集团有限公司	工业信息
80	舟山市鑫亚船舶修造有限公司1号舾装码头（20万吨级）改造工程项目	对原1号舾装码头（20万吨级）的平台进行改造，在原海域新增透水构筑物约1公顷，及相应的设备设施，不新增岸线。改造后舾装码头可满足20万吨级集装箱船靠泊舾装修理需求。	13000	2020-2021	1000	12000	完工	舟山市鑫亚船舶修造有限公司	工业信息
普朱		7	669913		83125	133200			
结转		2	41626		22419	11000			

序号	项目名称	建设规模及内容	计划总投资	计划年限	至2020年底累计完成投资	2021年计划投资	2021年形象进度计划	项目实施或责任单位	类型
81	朱家尖污水处理厂改扩建工程	扩建污水处理能力设计规模为2万立方米/日，采用一次规划分期建设，并对现有9500吨级一级A排放标准的污水处理厂进行改造。	15626	2020-2022	6917	5000	2月基本土建主体结构；8月完成进水泵房、调节池、AAO池等工程安装。12月完成总图管道、除臭系统、高压配电、电气系统	舟山市普陀区朱家尖水务有限公司	生态环保
82	朱家尖大洞岙城区危房拆迁安置小区	总用地面积约1.28万平方米，总建筑面积约3.81万平方米，主要建设7幢小高层住宅。	26000	2020-2022	15502	6000	2月份完成主体结构结顶，12月份完成建安工程，准备附属工程进场	浙江舟山旅游集团投资开发有限公司	社会民生
新增		5	628287		60706	122200			
83	保利朱家尖四柱山文旅综合体一期项目-康体文化中心	一期总用地面积约23万平方米，总建筑面积28.3万平方米。建筑内容为康体文化中心、配套酒店、停车库及设备用房。	309100	2020-2024	10000	60000	室内乐园及酒店完成打桩，主体配套用房工程在建	浙江保泓生态文化旅游区开发有限公司	现代服务业
84	保利朱家尖四柱山文旅综合体二期	二期总用地面积约3.9万平方米，总建筑面积约11.6万平方米，由4幢产权式酒店及配套用房组成。	67800	2020-2024	24166	15000	7月份完成主体50%，12月份结构封顶，进行中间结构验收	浙江保泓生态文化旅游区开发有限公司	现代服务业
85	舟山长乔海洋世界科技馆项目	总用地178亩，建设四个展览馆及配套用房、其他辅助用房以及相应的道路、给排水、绿化、停车场等相关配套设施。总建筑面积12.8万平方米，其中展览馆建筑面积6.1万平方米。	106175	2020-2022	10000	22000	12月底土建结构基本完成（三大展馆金属屋顶除外），室内二次结构完成50%，室室外墙装饰完成30%	浙江广远有限公司	现代服务业
86	览海圣境（一期）项目	开发建设用地面积约10.5万平方米，建设总建筑面积约11.05万平方米，计容建筑面积约10.33万平方米，主要建设主题酒店、静修堂、产权式酒店主体建筑及中央景观道等市政景观。	106479	2021-2025	0	16000	一期土建结构封顶完成50%，室内砌体、二次结构完成35%，室室外墙装饰完成20%	上海人寿保险股份有限公司	现代服务业
87	朱家尖棉增安置房	新建7幢高层建筑、停车场、配电房、道路、绿化景观等配套工程，总用地2.1万平方米，总建筑面积约6.5万平方米。	38733	2020-2023	16540	9200	12月份基本完成土建部分	浙江舟山旅游集团投资开发有限公司	社会民生
岱山		27	25428672		15401792	3810202			
结转		13	24645249		15401792	3585702			
88	526国道岱山段改建工程	新建道路全长约29.87公里，其中主线长23.64公里，沿线设特大桥2140米/2座、大桥2542米/9座，中小桥502米/14座，匝道桥516米/2座，隧道627米/2座，设互通2处，超限检测站1处；支线一路线长1.44公里，沿线布设中小桥48米/1座；支线二路线长4.794公里，沿线设大桥550米/1座、中小桥192米/5座、改路设小桥32米/2座。	446600	2018-2022	306000	80000	12月完成岱西至南峰段的主体工程，争取启动城区段填海工程	岱山县交通运输局	交通基础设施
89	岱山县燕窝山陆岛交通码头及防波堤工程	新建3000吨级车渡泊位2个，1000吨级客运泊位2个以及相关附属工程。新建防波堤1条，长约650米。	68494	2019-2021	51792	16702	12月完工	岱山县交投集团	交通基础设施
90	中广核岱山4#海上风电项目（一期）	拟安装总装机容量216MW风力发电机组，同步配建220kV海上升压站和陆上集控站各一座；敷设35KV及220kV电缆总长约103公里，其中35kV海底电缆长约59公里，220kV海底电缆长约35公里，陆上220kV电缆长约9公里。项目风电场区面积约237.39万平方千米，用地面积约1万平方米。	360000	2018-2021	322000	38000	完工	中广核新能源浙江分公司	能源动力
91	浙江友联升级改造项目	对原有修船设备进行改造，完善厂区管网、污水处理系统、宿舍、办公楼等生产、生活等配套设施建设；配套船体联合车间、涂装车间、工艺管子加工车间、污水处理站等生产配套设施。用地面积8.13万平方米，建筑面积3.84万平方米。	17780	2021-2023	0	5000	完成主体工程的30%	浙江友联修造船有限公司	工业信息
92	4000万吨炼化一体化项目	4000万吨/年炼油+1040万吨/年芳烃+280万吨/年乙烯，项目分两期实施，滚动建设，其中一期2000万吨/年炼油+520万吨/年芳烃+140万吨/年乙烯，一、二期规模相同。	17308485	2017-2021	12000000	2560000	项目二期建成	浙江石油化工有限公司	工业信息
93	舟山绿色石化基地围填海二期工程	工程填海成陆总面积17.35平方公里,其中西区填海面积8.65平方公里，东区填海面积8.70平方公里；新建围堤12.85公里,其中西堤1551米,北堤3204米，东堤8097米。	1837500	2015-2022	1200000	46000	主体施工	舟山石化园区投资发展有限公司	渔农水利

序号	项目名称	建设规模及内容	计划总投资	计划年限	至2020年底累计完成投资	2021年计划投资	2021年形象进度计划	项目实施或责任单位	类型
94	舟山绿色石化基地动力中心配套项目	一期：5台670吨/小时的超高压煤粉锅炉(4开1备)+2台35MW抽背机组（抽高压备低压）+2台20MW抽背机组（抽高压备低低压）；二期：7*800t/h高压煤粉锅炉+3*CB60抽背机组。	538462	2018-2021	420000	80000	完工	浙江石油化工有限公司	工业信息
95	4000万吨/年炼化一体化项目配套取排水口工程	项目分北区和南区，分期实施。其中一期北区设计取水量为25.7万立方米/小时，排水24.9万立方米/小时，二期海水取水量和排水量约24万立方米/小时；南区取水量为7万立方米/小时，排水量6.2万立方米/小时。	168157	2018-2021	135000	22000	完工	浙江石油化工有限公司	渔农水利
96	舟山绿色石化基地海水淡化工程项目	一期工程总计18万吨/天的海水淡化规模，其中，膜法海水淡化规模为7.5万吨/天，热法海水淡化规模10.5万吨/天，并预留一套1.5万吨/天膜法淡化装置。二期：8*1.5万吨/日膜法装置；三期：8*2.5万吨/日热法装置。	355000	2018-2021	255000	45000	完工	浙江石油化工有限公司	渔农水利
97	舟山绿色石化基地污水处理厂项目	总规模为29万吨/天。其中一期为9万吨/天，二期为9万吨/天，三期为11万吨/天。项目总用地面积约66公顷。	205000	2018-2021	178000	27000	完工	浙江石油化工有限公司	生态环保
98	舟山绿色石化基地工业固体废物处置中心建设项目	包含焚烧装置区和填埋处置区两个厂区，焚烧装置区分两期实施，每期污泥离心脱水、污泥干化和焚烧装置总处理规模分别为60吨/小时、120吨/天和120吨/天；填埋处置区危废填埋场设计总库容约60万立方米，一般工业固体废物设计库容10万立方米，总体理论填埋年限为20年。二期建设2*120t/天焚烧装置及配套设施。	39771	2018-2021	34000	6000	完工	浙江石油化工有限公司	生态环保
99	4000万吨炼化一体化项目二期工程产品结构优化项目	建设140万吨及下游装置，包括140万吨乙烯裂解、环氧乙烷/乙二醇、苯酚/丙酮、PO/SM、聚醚多元醇、ABS、SBR醋酸乙烯等。	3000000	2020-2021	400000	500000	主体施工	浙江石油化工有限公司	工业信息
100	浙石化乙烯裂解副产品综合利用项目	C5和C9分离及下游树脂装置。	300000	2020-2021	100000	160000	完工	浙江德荣化工有限公司	工业信息
新增		14	783423		0	224500			
101	7000吨/年丙烷脱氢催化剂和1000吨/年银催化剂产业化项目	新建7000吨/年丙烷脱氢催化剂生产装置，1000吨/年银催化剂生产装置，配套原材料和成品仓库，配套动力设置（含锅炉、空压机、高低压配电室、液化气站及管道），配套水处理及污水处理装置，配套办公室、分析化验室、职工食堂、厂区道路、停车场等。	57080	2021-2022	0	17500	完成丙烷脱氢车间建设	四川润和催化新材料股份有限公司	工业信息
102	黄泽山至鱼山原油管道项目	建设管道全长52.6千米，首末站2座，首站位于黄泽山油品储运贸易基地，末站位于鱼山岛。管道设计输量3000*104t/a，设计压力8.0MPa，管道直径DN800。	113029	2021-2025	0	15000	开工建设	浙江浙石油储运有限公司	能源动力
103	卓然化工装置制造项目	拟建2万吨级码头1座，集成制造车间1座，产业链配套车间3座（其中2层配套车间2座），新龙门吊重装组装区，翻新生活楼1座，新建综合楼1座，研发中心2栋及其他配套设施楼。	215260	2021-2023	0	60000	完成办公楼装修、钢结构厂房建设；部分厂房试产	上海卓然工程技术股份有限公司	工业信息
104	岱山县污水处理厂扩建工程	扩建两个厂区，污水预处理厂区工程规模4000m3/d，综合处理厂区工程规模3万立方米/日。主要建设格栅及提升泵房、生化池、二沉池、高效沉淀池、水解酸化池、污泥脱水车间、鼓风机房、加药间、综合楼等相关配套设施。其中综合处理厂区内中新扩建工程规模2万立方米/日，现有污水厂提标改造工程规模1万立方米/日。	32110	2021-2022	0	10000	完成工程量65%	岱山县住建局	生态环保
105	岱山交通集散中心	新建集散中心一座，占地面积约50万平方米，建设面积约1万平方米。	15000	2021-2022	0	10000	完成总工程量的85%	岱山县交投集团	交通基础设施
106	岱山县燕窝山客运中心工程	新建客运中心大楼，建筑为地上二层、地下一层的公共建筑，总建筑面积约3.19万平方米。包括综合大厅、首末公交站、商业配套以及其他设备用房等设施。	22912	2021-2022	0	8000	完成主体结构工程	岱山县交投集团	交通基础设施
107	岱山县鹿栏晴沙景区配套工程（岱山上船跳至大嘴头至鹿栏晴沙绿道工程）	建设景区配套道路，包含一条主线和一条支线，主线全长7.03公里，沿线设桥梁一座，全长35米，涵洞29处；支线全长1.87公里，沿线设桥梁一座，全长81米，涵洞6处。	12036	2021-2022	0	2800	完成总工程量的80%	岱山县交投集团	现代服务业

序号	项目名称	建设规模及内容	计划总投资	计划年限	至2020年底累计完成投资	2021年计划投资	2021年形象进度计划	项目实施或责任单位	类型
108	岱山县水系连通及水资源综合利用工程	包括库库联网工程、河道综合整治工程、雨洪综合利用工程和闸站工程。其中库库联网工程：磨心水库新建输水管道3条，长1.94千米；董家岙水库-岱南平地水库新建输水管道长2.62千米。河道综合整治工程：治理洛沙湾河道长2.32千米，新建和改建护岸长4.63千米，新建水闸2座等；治理岱南标准河道长2.08千米，改建护岸长4.16千米，清障1.5万平方米等；治理大蛟支河长0.82千米，新建并改建护岸1.62千米，新建桥涵3座等；治理长西河道长1.57千米，新建并改建护岸长3.64千米等。雨洪综合利用工程：磨心山流域新建引水渠4条共5.84千米，新建输水管道共3.11千米，新建加压泵站3座。闸站工程：小高亭闸站新建强排泵站1座。	10000	2021-2021	0	10000	完工	岱山县农业农村局	渔农水利
109	岱山第一人民医院迁建项目	总建筑面积约8.01万平方米，其中地上建筑面积约5.7万平方米，地下建筑面积2.31万平方米。新建门急诊、医技、住院等医疗用房和预防保健、健康体检等相关配套设施用房，以及地下停车场、海岛医疗应急救援救助直升机停机坪等。	68910	2021-2025	0	10000	主体动工建设	岱山县卫健局	社会民生
110	岱山经济开发区新材料产业园污水厂工程一期	一期工程新增污水处理能力1万立方米/日，设备安装0.5万立方米/日，总建筑面积约0.29万平方米，总用地面积约2.16万平方米。	14872	2021-2022	0	7200	完成清水调试，根据实际污水量确定竣工验收	岱山县开投集团	生态环保
111	浙石化浙优科技有限公司催化剂项目	新建催化剂厂房一座，建筑面积5246平方米，新建变电所一座，建筑面积为1041平米，新建综合楼一座，建筑面积约927平米，新建罐区、配料站、三废处理装置等其他公辅设施，形成年产2万吨催化剂产能。	41720	2021-2022	0	30000	8月施工机械竣工；10月设备调试；10月下旬投产	浙石化浙优科技有限公司	工业信息
112	黄泽山石油中转储运工程二期罐区项目	新建104万方原油、燃料油和稀释沥青罐，其中6座10万方钢制外浮顶储罐、6座5万方钢制外浮顶储罐、2座4万方钢制外浮顶储罐和2座3万方钢制外浮顶储罐，及油罐区相应的给排水、消防、供电、自控系统等配套设施建设。总用地面积18.06万平方米。	125559	2021-2022	0	20000	完成工程量的25%	广厦（舟山）能源集团有限公司	工业信息
113	岱山新材料产业技术创研中心	新建新材料产业技术创研中心，总建筑面积约3.29万平方米，其中地上建筑面积约2.55万平方米，包括生产车间约2.15万平方米和配套用房0.39万平方米；地下建筑面积约0.75万平方米。	20935	2020-2022	0	10000	完成主体工程的80%	岱山县开投集团	工业信息
114	岱山新材料产业园基础设施提升工程	主要建设园区道路工程、岱山海丰至浪仇线公路工程、园区景观节点打造工程、园区场地平整工程、提升改造园区码头、园区污水管网工程、东沙汽船配小镇整体提升工程、新材料产业技术智控中心工程及配套基础设施工程等。	34000	2021-2024	0	14000	完成智控中心主体结构	岱山县开投集团	工业信息
嵊泗		12	2103662		889348	665800			
结转		8	1835879		852501	574800			
115	小洋山上海LNG项目储罐扩建	扩建LNG储罐20万立方米2座，建设LNG汽化器等附属设施。	300000	2016-2022	154897	18000	冷能发电装置土体施工完成主体框架	上海液化天然气有限责任公司	能源动力
116	马关围填海工程	新建1号海堤长1.9千米，2号海堤长679米，闭气加固已建3号、4号海堤480米，新建水闸1座；围海造地1116.4亩。	91669	2015-2021	77000	3000	6月完工	嵊泗县农垦公司	渔农水利
117	526国道嵊泗段改建工程	建设路线全长34.6公里，其中二级公路27公里，三级公路7.6公里，新建桥梁5座，涵洞102座等。	112500	2018-2022	102000	5000	完成公路主体建设	嵊泗建安交通投资有限公司	交通基础设施
118	嵊泗至定海公路嵊泗嵊山至枸杞段改建工程	建设线路全长11.74公里，其中二级公路1.666公里，三级公路10.07公里。	24400	2018-2021	20100	4300	10月完成公路主体建设；12月完工	嵊泗建安交通投资有限公司	交通基础设施
119	中广核嵊泗5#、6#海上风电场项目	建设5#、6#海上风电场总装机容量300MW。	500000	2019-2022	197171	200000	完成全部风机安装	中广核新能源浙江分公司	能源动力
120	浙江浙能嵊泗2号海上风电场项目	建设海上风机总装机容量为400MW，同步配建1座220KV升压站和1座计量站，敷设16组35KV海缆和2回220KV海缆。	686355	2019-2022	246277	290000	完成80%风机安装	浙江浙能国电投嵊泗海上风力发电有限公司	能源动力

序号	项目名称	建设规模及内容	计划总投资	计划年限	至2020年底累计完成投资	2021年计划投资	2021年形象进度计划	项目实施或责任单位	类型
121	泗礁本岛污水处理厂迁建工程	中柱山新建2万吨/日污水处理厂一座，一期1.2万吨/日；新建管网工程总长度约11千米。	17500	2019-2021	8000	9500	5月完成厂区土建部分；12月完工	嵊泗县城乡建设投资开发有限公司	生态环保
122	小洋山围垦一期工程Ab区海堤提标及场地吹填项目	现有防护促淤潜堤加高堤顶至7.0米，长度2843.1米，防浪标准为20年一遇；1#-a围堤潜堤段加高堤顶至7.0米，长度79.8米，防浪标准为50年一遇；新增围区（可收储土地）面积约101.29万平方米，交地高程为+6.5米。	103455	2019-2021	47056	45000	11月完成回填区吹填工程；12月堤身结构全部完工	浙江海海洋山投资开发有限公司	渔农水利
新增		4	267783		36847	91000			
123	嵊泗县大陆（小洋山）引水工程	铺设DN700管道约36公里，其中海底管道30公里、路上管道约6公里, 以及配套增加泵站一座。	50000	2021-2025	0	5000	完成前期手续，11月开工建设	嵊泗县大陆引水工程指挥部（自来水公司）	渔农水利
124	小洋山港口公共设施及资源综合利用区陆域形成工程	加高潜堤长2.5千米，吹填成陆回填区面积约228.5公顷。	133239	2020-2022	24652	58000	完成陆域吹填50%工程量	洋山同盛联合投资发展有限公司	渔农水利
125	大洋山生态高效养殖暨屋顶分布式光伏示范基地项目	新建循环水养殖车间97栋，海水养殖储备水池38亩，海水净化池3只，污水处理站1座，配套建设屋顶光伏、电力管线及附属设施。项目年产凡纳滨对约3130吨；分布式屋顶光伏6MWp, 年均发电量约582.5万度。	58746	2019-2022	12195	20000	完成主体工程	国家电投集团舟山智慧海洋能源科技有限公司	渔农水利
126	嵊泗旅游交通集散中心工程	新增旅游交通集散中心建筑面积28928.22平方米，最高聚集人数5000人。	25798	2021-2022	0	8000	完成主体结构60%	嵊泗县交通运输局	交通基础设施
海洋产业集聚区		9	584294		163870	72250			
结转		4	439814		161500	55000			
127	浙江舟山液化天然气（LNG）接收及加注站项目（二期）	项目（一期）基础上增建2座16万立方米LNG储罐及配套罐内设施和LNG外输工艺系统设施。建成后LNG接收能力达到500万吨/年。	125614	2019-2021	88600	14000	完成储罐内外部工程施工，进行调试及投用	新奥（舟山）天然气有限公司	能源动力
128	宏发舟山产业园项目	拟投资传感器、出口继电器零部件等制造基地，项目总占地约407亩。	133200	2018-2022	40000	14000	一标段建成、二标段主体完成建设	浙江宏发电子科技有限公司	工业信息
129	富通住电海缆生产项目	在陆缆及光缆生产线基础上，新增建设海缆生产线，形成年生产7千公里的生产能力。	150000	2020-2022	27000	15000	1#厂房整体土建工程基本完成，进行设备安装	富通住电海缆有限公司	工业信息
130	碳景光电信息材料项目（一期）	建设光电信息新材料项目，一期项目用地70亩。	31000	2020-2021	5900	12000	工程完工，设备安装进行投入运行	浙江碳景科技有限公司	工业信息
新增		5	144480		2370	17250			
131	全球LNG罐式集装箱转运供应链基地项目（一期）	建设以“江海联运”为核心的LNG罐箱物流体系，开展LNG罐箱堆存转运、槽车集卡停放以及相关配套服务。项目分两期建设，规划用地总面积85亩，一期规划用地35亩，二期用地规划50亩，全部投产后将达到年转运LNG200万吨的经营规模，预计年总营收30亿元人民币。	30000	2021-2022	0	1000	完成基础处理，启动土建工程	准时达能源科技（舟山）有限公司	工业信息
132	浙江黎明智造股份有限公司发动机及精密冲裁件建设项目	在公司现有厂区内新建厂房、购置专业生产设备新增发动机缸内制动装置产品生产线，项目达产后年均新增发动机缸内制动装置年生产能力25万套，同时，建设4条精密冲裁件（亦称“精冲零件”）产品生产线。包括2条综合生产线，1条泵盖滑片生产线，1条离合器摩擦片生产线，均采用精密冲裁工艺。	26180	2021-2023	0	1750	启动项目建设，完成土建工程20%	浙江黎明智造股份有限公司	工业信息
133	集聚区机械智造小微园区项目	总用地面积116.48亩，其中105亩为厂区用地，市政道路及配套用地为11.48亩，建设集聚区机械智造小微园区项目。	25300	2021-2022	0	4000	启动项目建设，完成土建工程70%	海洋产业集聚区管理委员会	工业信息
134	浙江原邦材料科技有限公司年产100万平米噪声抑制片项目	总用地40亩，项目分二期建设，建成投产后主营产品有电磁波吸收剂、柔性吸波贴片、雷达波吸收涂层和吸收/承载一体化材料。	12000	2021-2022	2370	4500	一期完成主要厂房建设，二期土建完成70%	浙江原邦材料科技有限公司	工业信息
135	舟山市污泥处理工程	新建污泥处理设施近期300t/d，远期500t/d。	51000	2020-2022	0	6000	完成主体建设	舟山市城投环保	生态环保

序号	项目名称	建设规模及内容	计划总投资	计划年限	至2020年底累计完成投资	2021年计划投资	2021年形象进度计划	项目实施或责任单位	类型
新城管委会		20	2960219		603269	475212			
结转		13	2089862		568569	253877			
136	中央公园	在新城中心区南北绿轴核心位置建造复合型城市综合绿地。项目立体化衔接周边设施，将建设成为新城核心区内的品质公园。主要建设市政道路、公共景观绿化、水景工程、园路铺装、下沉广场、儿童活动场地、下穿通道和空中栈桥等附属工程。总建筑面积约3.1万平方米，其中地上建筑面积约0.12万平方米，地下建筑面积约3万平方米，建筑占地面积约0.14万平方米，配建小客车停车位760个。	34951	2019-2021	18000	15951	完工	舟山海城建设有限公司	社会民生
137	舟山·海港城	总用地面积约8.95万平方米，总建筑面积约33.53万平方米，容积率2.5；总地上建筑面积约21.94万平方米，总地下建筑面积约11.64万平方米。分两期实施，一期用地约2.61万平方米，总建筑面积约9.62万平方米，包括住宅、配套建筑等；二期用地约6.33万平方米，包括酒店、办公、购物中心、商业街等。	270000	2018-2022	122235	45000	项目主体施工，附属设施同步施工	浙江舟山中轴置业有限公司	现代服务业
138	杜家岭安置小区七期	由北区、南区两个地块组成，项目总建筑面积35.6万平方米，其中地上建筑面积25.5万平方米，地下建筑面积10.1万平方米，总户数2516套。	184926	2017-2021	150000	34926	完工	舟山海城置业有限公司	社会民生
139	舟山自贸金融中心	打造成以现代海洋产业为主导，集智慧企业总部办公、政府服务、星级酒店及商务配套等功能于一体的城市商务综合体；建设总建筑面积约20.58万平方米，其中地下室面积约5.2万平方米，写字楼面积约11.31万平方米，酒店面积约3.3万平方米，商业面积约0.59万平方米。	220823	2019-2024	30000	20000	完成总工程量的22%	中交舟山千岛中央商务区开发有限公司	现代服务业
140	舟山千岛中央商务区基础设施建设项目	控规规划范围内的基础设施建设项目，包括市政道路、桥梁工程、景观绿化及地下空间等。	1000000	2018-2030	165000	60000	6条市政道路项目完工，环岛南路完成形象进度的50%，小干长峙通道完成主体结构，生态环境提升改造工程（一期）完成形象进度的10%，同步推进港岛大桥接线、纬五路、纬八路工程施工	浙江自由贸易试验区小干岛商务区建设控股有限公司	交通基础设施
141	新城旅游集散中心	建新城集散中心及配套设施，总面积约3.7万平方米，停车位200只，总用地面积约1.87万平方米，其中适用地面积约1.67万平方米，道路用地面积0.2万平方米，容积率≤2.0，建筑密度≤15%，绿地率≥15%。	22000	2019-2021	19676	2000	主体施工完成，内部进行装修，基本完工	舟山新城旅游集散中心有限公司	现代服务业
142	蒲东拆迁安置小区项目	主要建设包括14幢小高层、1个民间信仰点、文化礼堂和物业、管理用房等配套用房以及相应的围墙、道路、绿化、给排水、电力照明等配套工程；总建筑面积约12万平方米，其中地上建筑面积7.71万平方米，地下建筑面积4.25万平方米。总户数725套，机动车停车位748个。	68693	2020-2023	5000	18000	结构封顶	舟山海城置业有限公司	社会民生
143	山门拆迁安置小区项目（二期）	主要建设包括14幢小高层住宅(8幢10层、6幢11层)、1幢多层住宅(6层)和物业、管理用房、居家养老服务用房等配套用房以及配套工程；总建筑面积13.18万平方米，其中地上建筑面积8.77万平方米，地下建筑面积4.41万平方米。总户数805套，机动车停车位876个。	80833	2020-2023	7000	20000	结构封顶	舟山海城置业有限公司	社会民生
144	鼓吹山西侧区块幼儿园	在新城北部鼓吹山区块新建一座15班制幼儿园，主要建设包括幼儿园活动用房、综合用房、附属用房、塑胶跑道、附属道路、绿化景观、停车位等相关设施；总用地面积0.82万平方米，总建筑面积0.66万平方米，其中地上建筑面积约0.63万平方米，地下设备用房建筑面积310平方米。	6219	2019-2022	0	5000	完成工程进度80%	舟山海城置业有限公司	社会民生
145	滨海大道（千岛路-体育路）市民中心停车场	由海景道（临长路~体育路）提升改造、中心广场和社会公共停车场三部分组成。项目总用地面积约13.28万平方米(约199.19亩)，其中道路改造用地面积约7.3万平方米、新增用地面积约6万平方米，主要建设包括道路提升改造、中心广场、道路下穿工程、配套建筑、社会公共停车场、地下车库、桥梁工程、公共景观绿化等附属工程。道路全长约2267米，中心广场总建筑面积约1.12万平方米，停车位共886个。	42000	2020-2022	3100	10000	主体施工	舟山海城建设有限公司	交通基础设施

序号	项目名称	建设规模及内容	计划总投资	计划年限	至2020年底累计完成投资	2021年计划投资	2021年形象进度计划	项目实施或责任单位	类型
146	新城长峙岛禾仁颐养院	建设老年公寓，疗养公寓，老年介护，附属配套等；规划用地面积2.18万平方米，建筑总面积3.24万平方米，容积率1.2，建筑密度35%，绿地率30%，建筑限高24米。	24817	2019-2022	11696	8000	项目土建施工	舟山禾仁养老产业发展有限公司	社会民生
147	慧峰（中国）舟山海洋科技园	建设为以海洋经济为主的高新技术产业园，产业涉及远洋渔业LED集鱼照明系统，渔业机器人自动钓机，水下机器人，利用太阳能发电机余热海水淡化技术，同时通过“招商引资”，引进海内外研发机构和海内外高层次人才，促进海洋科学城高新企业发展。总用地面积2.91万平方米，容积率3.40，建筑密度40%，绿地率20%，建筑总面积12.38万平方米，其中地上建筑面积9.89万平方米，地下建筑面积为2.5万平方米。	79600	2020-2023	22762	5000	主体结构施工，完成总工程量的34%	浙江自贸区慧峰投资发展有限公司	现代服务业
148	新城万丈塘（中段）提升改造工程	提升改造原新城万丈塘中段海塘，总长度约3100米，配套建设田螺峙排涝泵站一座，泵站规划总流量为20立方米/秒，工程等别均为Ⅱ等，主要建筑物级别2级，防潮标准为100年一遇（允许部分越浪）。沿原海堤前沿线增设消浪平台；改造万丈塘中段内侧至海景道两侧的景观绿化与百里滨海长廊景观配套；田螺峙水闸西侧原蓝焰煤气工业区改造为遗址公园。	55000	2020-2023	14100	10000	工程量完成45%	舟山海城建设有限公司	渔农水利
新增		7	870357		34700	221335			
149	万达商业广场海运学院西侧地块项目	新增商业建筑面积29.76万平方米，主要建设城市商业综合体。	266307	2020-2022	15000	89000	主体结构初步完成	舟山万达置业有限公司	现代服务业
150	城北拆迁安置小区	新建安置房总建筑面积28.22万平方米。	180000	2020-2024	0	25000	主体施工，完成总工程量的13%	舟山海城置业有限公司	社会民生
151	荷花安置小区项目	新建安置房总建筑面积19.92万平方米。	123642	2020-2023	7000	28000	完成结构封顶	舟山海城置业有限公司	社会民生
152	东荡田安置小区	总建筑面积9.22万平方米。	60000	2021-2023	0	8000	主体施工，完成总工程量的13%	舟山海城置业有限公司	社会民生
153	茶山浦水街环境整治	总建筑面积8.5万平方米。	94373	2020-2023	0	8000	主体施工，完成总工程量的9%	舟山海城置业有限公司	社会民生
154	浙江自贸区国际航运中心项目	建设航运总部经济发展的示范楼宇、高端航运服务要素集聚的创新平台。建筑总量为6.12万平方米。	80000	2021-2025	0	10000	完成基桩工程及地下室围护工程	浙江省交投地产集团舟山有限公司	现代服务业
155	中化兴中六期扩建项目	新建油品储罐两个，总罐容41万立方米，配套建设相关附属设施。	66035	2020-2021	12700	53335	完成主体建设，基本完工，分部分项验收	中化兴中石油转运（舟山）有限公司	能源动力