

舟山市发展和改革委员会文件

舟发改基综〔2024〕2号

舟山市发展和改革委员会 关于印发2024年市重点建设项目投资及形象 进度计划的通知

各县（区）人民政府，各功能区管委会，市（新区）直属各单位：

经市政府同意，现将2024年市重点建设项目投资及形象进度计划印发你们。2024年共安排市重点建设项目245个，总投资5672.8亿元，年度计划投资885.7亿元，请按相关要求精心组织实施。现将有关事项通知如下：

一、全面完成年度投资及形象进度计划

2024年是全面贯彻落实党的二十大精神的关键之年，是深入实施“十四五”规划的攻坚之年，为奋力推进全市经济实现高质量跨越式发展，各地各部门要牢固树立“抓项目抓投资就是抓发

展抓未来”理念，提振大干之志，狠下实干之功，把完成市重点年度目标作为全年主要工作任务，做到项目招引落地能多则多、开工计划能早则早、建设进度能快则快，充分发挥市重点建设项目拉动全市有效投资“压舱石”作用。

二、全面优化保障项目要素需求

及时协调帮助解决项目建设中遇到的困难和问题。各级政府要切实负起征地拆迁、政策处理第一责任人重任，依法安排并保障建设用地、供电、供水、供油等。各金融单位要依法安排市重点建设项目贷款融资，县（区）政府和有关部门要及时、足额到位配套资金。各项目建设单位要建立健全惩治和预防腐败体系及制度建设，规范招投标和采购行为，努力创建廉洁工程。

三、全面落实安全生产和创新发展

各地各部门要牢固树立安全生产理念，以抓铁有痕的力度抓好重点项目安全生产与文明施工，从源头上防范和化解重大安全风险，努力争创精品工程。各项目建设单位作为工程建设安全生产的责任主体，要建立完善的安全生产管理体系，落实安全生产责任制。全市上下要压实责任链条，凝聚条块合力，坚持以项目看发展论英雄，持续加大项目谋划、招引和推进力度，形成“干今年、备明年、想后年”工作思路，不断为全市重点建设项目注入新动能。

四、全面夯实投资数据质量和工作联络制度

各项目建设单位要及时做好月度纳统工作，向主管部门报送

工程形象进度完成情况，由各县（区）、功能区和有关部门核实汇总后，于每月 8 日前通过重点项目全生命周期服务管控平台报送项目进展。同时，各地可对项目实施中存在的突出问题、好的经验做法，以问题清单和信息简报方式及时报送。

联系人：俞越 联系电话：15257068292

附件： 2024 年市重点建设项目投资及形象进度计划表

舟山市发展和改革委员会

2024 年 1 月 25 日

附件

2024年市重点建设项目投资及形象进度计划表

单位：万元

序号	项目名称	建设规模及内容	计划总投资	计划年限	自开工累计完成投资	2024年计划投资	2024年形象进度计划	项目实施单位	责任单位	责任领导	类型
	合计	245	56727887		9156399	8856992					
	结转项目	137	46417350		8859296	7101592					
	新增项目	108	10310537		297103	1755400					
市本级		12	5786935		564428	443300					
	结转项目	6	4003768		560928	411200					
1	新建宁波至舟山铁路	项目西起宁波东站，经宁波市鄞州区、北仑区，并跨金塘水道、西堠门水道、桃夭门水道、富翅门水道登陆舟山本岛，终于舟山白泉，线路全长约77公里。	2698931	2022.11-2028.11	362256	200000	金塘海底隧道开始盾构段掘进；西堠门大桥主墩完成下部结构，具备主塔施工条件；桃夭门、富翅门大桥基本完成基础施工；其余陆域段重点工程全面进场施工；全年完成的工程量15%	甬舟铁路有限公司	甬舟铁路指挥部 定海区人民政府 金塘管委会	裘烨	交通强省
2	甬舟高速公路复线金塘至大沙段工程PPP项目	路线全长18.935km，连接线长0.63km。主线采用双向六车道高速公路标准，设计速度100公里/小时。主线桥梁10.34km/15座；隧道约6.3km/7座。	1093238	2022.11-2028.11	171052	160000	推进公铁合建桥、陆域段建设；累计完成工程量26%	浙江甬舟复线一期高速公路有限公司	市大桥管理中心 定海区人民政府 金塘管委会	柴可立	交通强省
3	S308舟山本岛环岛公路白泉至三官堂公路	路线全长约5.62公里，沿线设桥梁2635.6米/7座（含匝道桥2座、线外桥1座）、隧道1269.5米/2座、互通立交1处、平面交叉3处，主线采用双向六车道一级公路标准，兼顾城市道路功能，设计速度为80公里/小时，路基标准宽度36.5米。	154800	2023.10-2026.10	0	30000	推进塘高岭隧道施工，项目整体累计完成工程形象进度25%。	舟山市南环快速路项目建设指挥部	市交通局 定海区人民政府 新城管委会	柳杰	交通强省
4	舟山本岛水源提升利用综合工程——岛北输水管道提升工程	改造原岛北引水工程输水管道；新建马岙泵站至临城水厂输水管道、白泉岭水库至临城水厂输水管道和一座浮船式泵站。	10011	2022.10-2024.10	6109	1200	完工	舟山开源供水有限责任公司	市水利局 定海区人民政府 新城管委会	王军	水网安澜提升
5	舟山市区万二110千伏输变电工程	线路长19.5公里，变电容量10万千瓦安。	13108	2023.9-2024.6	3029	8000	完工	国网舟山供电公司	国网舟山供电公司	钱钢	清洁能源保供
6	舟山普陀北塘110千伏输变电工程	线路长度50公里，变电容量10万千瓦安。	33680	2023.3-2024.6	18482	12000	完工	国网舟山供电公司	国网舟山供电公司 普陀区人民政府	钱钢	清洁能源保供
	新增项目	6	1783167		3500	32100					
1	沪甬甬通道（G92杭州湾地区环线高速公路）-甬舟高速公路复线宁波戚家山至舟山金塘段工程	本项目起点位于宁波市北仑区戚家山街道，终点位于舟山金塘化成寺水库，路线全长约18.038km。本项目主线采用双向六车道高速公路标准，设计速度100公里/小时（金塘海底隧道段采用80公里/小时）。	1598600	2024.12-2030.6	3500	10000	取得工可批复，力争年底取得初设批复及先导工程开工。	甬舟高速公路复线宁波戚家山至舟山金塘段项目建设专班	甬舟铁路指挥部 (复线二期建设专班) 金塘管委会	罗士瑾	交通强省

序号	项目名称	建设规模及内容	计划总投资	计划年限	自开工累计完成投资	2024年计划投资	2024年形象进度计划	项目实施单位	责任单位	责任领导	类型
2	舟山市区双桥110千伏输变电工程	线路长10.7公里，变电容量10万千瓦安。	10667	2024.3-2025.3	0	4000	电气安装阶段	国网舟山供电公司	国网舟山供电公司	钱钢	清洁能源保供
3	舟山岱山岱西110千伏输变电工程	线路长20.2公里，变电容量10万千瓦安。	11247	2024.3-2025.3	0	3000	电气安装阶段	国网舟山供电公司	国网舟山供电公司	钱钢	清洁能源保供
4	舟山普陀沈家门（海洲）110千伏输变电工程	线路长度7.1公里，变电容量10万千瓦安。	10653	2024.6-2025.6	0	2200	电气安装阶段	国网舟山供电公司	国网舟山供电公司 普陀区人民政府	钱钢	清洁能源保供
5	舟山市高铁新城回字形商业综合体新建工程	总投资约11亿元，占地面积2.7万平方米，总建筑面积10.8万平方米，其中地上面积7万平方米，地下面积3.8万平方米，主要功能为商业、办公、酒店、公寓。	110000	2024.8-2028.6	0	5400	完成土地出让，启动基础施工	舟山交投建设开发有限公司	市交投集团 定海区人民政府	应能杰	交通强省
6	舟山市高铁新城配套市政道路新建工程	总投资约4.2亿元，配套市政道路包含白泉大道、站南一路、站南二路、高铁路、规划二路局部。	42000	2024.6-2026.12	0	7500	高铁新城内部路网开工	舟山交投建设开发有限公司	市交投集团 定海区人民政府	应能杰	交通强省
定海区		32	3259078		760597	711000					
	结转项目	20	2506863		749480	573000					
1	舟山市妇女儿童医院门急诊楼建设工程	新建一幢约12000m²的医疗业务用房。	9700	2023.12-2026.1	2500	3000	主体完工	市卫健委	市卫健委 定海区人民政府	金秀国	民生设施
2	舟山国家远洋渔业基地小微企业园一期	主要建设远洋渔业精深加工、冷链仓储综合信息服务等为一体的示范园。	39495	2022.1-2024.12	30000	8000	完工	远洋渔业基地基础设施建设开发有限公司	定海区人民政府 市远洋渔业集团	刘世君	先进制造业基地
3	国能浙江舟山发电厂三期2×660MW扩建工程项目	新建2台660MW超超临界、二次再热燃煤发电机组，配套建设高效、先进环保设施。	587735	2021.12-2024.6	230355	180000	双机投产发电、完工	国能浙江舟山发电有限责任公司	定海区人民政府 市发改委	夏泉	清洁能源保供
4	东湾安置项目	总用地面积为4.4万平方米，总建筑面积约15.1万平方米，总户数880户。	144059	2022.1-2024.12	94000	50000	完工	定海城区建设开发有限公司	定海区人民政府 市住建局	朱朝辉	民生设施
5	舟山外钓岛光汇油库储运基地项目（四期）	建设原燃料油（原油）储罐总库容为116万立方米，16座外浮顶储罐。	210000	2021.1-2024.12	156300	10000	完工	盐田港光汇石油储运（舟山）有限公司	定海区人民政府 市发改委	夏泉	清洁能源保供
6	舟山中天重工有限公司海工装备制造项目	新建海工装备车间、集配车间、机电管工车间、堆场仓库、生产辅助楼、食堂等，总建筑面积约54157.54平方米。	58800	2020.2-2025.12	43648	12000	3号码头完成工程量的90%，3号船坞完成工程量的80%，海工坞和集配车间计划开工建设。	舟山中天重工有限公司	定海区人民政府 市经信局	刘世君	先进制造业基地
7	中央储备粮舟山直属库有限公司仓储项目	新建21.6万吨浅圆仓及相关配套设施。	49998	2022.9-2025.12	13115	15000	完成总工程量70%	中央储备粮舟山直属库有限公司	定海区人民政府 市商务局	刘世君	先进制造业基地
8	中奥万达油品储运物流基地	总库容220万立方米，建一个40万立方米地上罐组、五个36万立方米半地下储罐。	220000	2022.12-2027.12	8509	5000	完成护岸工程，争取启动开山工程。	浙江中奥万达能源有限公司	定海区人民政府 市发改委	刘世君	清洁能源保供

序号	项目名称	建设规模及内容	计划总投资	计划年限	自开工累计完成投资	2024年计划投资	2024年形象进度计划	项目实施单位	责任单位	责任领导	类型
9	森森集团年产300万台水族箱及年产4000万台智能泵相关产品项目	新建厂房仓库及相关配套设施，总建筑面积97800平方米。	30754	2022. 9-2024. 1	26000	4000	完工	森森集团有限公司	定海区人民政府市经信局	夏泉	先进制造业基地
10	浙石化马目油库扩容工程项目	建设规模为70.5万方，包括7套储罐，配套包括：给油泵区、首末站、消防泵房及泡沫站、工艺管廊、雨水池及事故水池。	99900	2023. 8-2025. 6	2647	15000	开山完成60%工程量	浙江石油化工有限公司	定海区人民政府市发改委	朱朝辉	清洁能源保供
11	舟山华康生物科技有限公司年100万吨玉米深加工健康食品配料项目	新建车间及相关配套设施，总建筑面积216630平方米。	247888	2023. 3-2027. 11	40197	110000	完成总工程量60%，生产线部分投产	舟山华康生物科技有限公司	定海区人民政府市经信局	刘世君	先进制造业基地
12	浙江聚泰新能源材料有限公司新能源电池正极材料项目	项目分两期，一期建设20万吨/年新能源电池正极原材料及18.5万吨/年关联产品生产线，二期建造500MWH储能电站1座、模块式储能电池生产线、电堆及装备生产线、电解液储存系统生产线、研发中心及相关配套设备和辅助设施。	573733	2023. 5-2027. 12	34430	90000	项目一期基本建成，部分投产	浙江聚泰新能源材料有限公司	定海区人民政府市经信局	刘世君	先进制造业基地
13	城北小学新建项目	新建城北小学一座，总建筑面积约31807.06平方米。	22837	2021.10-2024. 8	16439	1000	完工	定海区教育局	定海区人民政府市教育局	余舟	民生设施
14	万马（舟山）海洋装备智造园项目一期	新建单层厂房、多层厂房、定制厂房、配套设施等。	21000	2023. 5-2025. 3	10069	8000	主体工程基本完成	舟山万兴实业有限公司	定海区人民政府市经信局	刘世君	先进制造业基地
15	龙源电力共享储能电站项目	规划储能容量100MW/200MWh，规划用地面积约26亩。	39647	2023.10-2025. 12	0	25000	一期完工	舟山龙源新能源有限公司	定海区人民政府市发改委	刘世君	清洁能源保供
16	浙江聚宸生物科技有限公司项目	建设厂房及相关配套设施，总建筑面积约42021.78平方米。	12954	2023. 4-2024. 12	6169	4500	完工	浙江聚宸生物科技有限公司	定海区人民政府市经信局	刘世君	先进制造业基地
17	舟山市定海区海塘安澜工程（本岛西北片海塘）	实施提标加固海塘15.7千米。	58522	2022.10-2025. 7	9955	9500	完成总工程量的70%	定海区水利投资开发有限公司	定海区人民政府市水利局	王其锋	水网安澜提升
18	太平洋海工装备制造项目	新建码头及厂房、宿舍楼和综合办公楼。	43792	2023. 7-2025. 7	12237	12000	宿舍楼和厂房基本完工。	太平洋海洋工程（舟山）有限公司	定海区人民政府市经信局	刘世君	先进制造业基地
19	中水金枪鱼研发中心项目	用地约25亩，建设超低温、低温冷库及金枪鱼产品研发中心，总建筑面积1.6万平方米，建筑总建筑面积32073.85平方米。	19029	2023. 6-2025. 12	5388	10000	主体基本完工	浙江中水海洋食品有限公司	定海区人民政府市经信局	刘世君	先进制造业基地
20	舟山市定海区海塘安澜工程（洋螺、锡丈等海塘）	提标加固龙王跳海塘、锡丈海塘、洋螺海塘、长白岛峙中岙海塘、西蟹峙大岙塘等5条海塘，总长度4.98km。	17020	2022. 6-2025. 6	7522	1000	完成总工程量的85%	定海水利投资开发有限公司	定海区人民政府市水利局	王其锋	水网安澜提升
	新增项目	12	752215		11117	138000					

序号	项目名称	建设规模及内容	计划总投资	计划年限	自开工累计完成投资	2024年计划投资	2024年形象进度计划	项目实施单位	责任单位	责任领导	类型
1	南北海工海上新能源及海工装备制造基地项目	新建总装场地、综合仓库等场所及综合办公楼等配套生产设施、设备。	70000	2024. 6-2027. 12	0	7500	完成前期手续并开工建设	南北海洋工程（舟山）有限公司	定海区人民政府市经信局	刘世君	先进制造业基地
2	东门车站北侧安置项目	项目用地面积为28865平方米，规划总建筑面积111700平方米，其中地下室两层，建筑面积为39500平方米。	114314	2023. 6-2026. 7	10623	25000	完成主体结构75%	定海区新农房建设开发有限公司	定海区人民政府市住建局	朱朝辉	民生设施
3	机场路安置项目	项目用地面积为20436平方米，规划总建筑面积55910. 86平方米，其中地上计容建筑面积38278. 66平方米。	42100	2024. 5-2026. 6	0	14000	完成主体结构50%	定海区新农房建设开发有限公司	定海区人民政府市住建局	朱朝辉	民生设施
4	白泉高铁新城安置项目	项目总用地面积为56581平方米，规划总建筑面积159962平方米，其中地上建筑面积113162平方米。	123600	2024. 6-2026. 9	0	30000	完成主体结构20%	定海区农村住房建设投资开发有限公司	定海区人民政府市住建局	朱朝辉	民生设施
5	南环快速路北向延伸段（东河路快速化改造一期工程）	路线全长1. 28公里，设下穿隧道1037米/1座、平面交叉1处，采用双向四车道一级公路标准，设计速度为60公里/小时。	63000	2024. 9-2026. 9	0	2000	开工建设	市交通局	市交通局 定海区人民政府	柳杰	交通强省
6	浙江舟山定海海洋农村商业银行股份有限公司总行营业办公大楼	项目总用地面积为6112. 70平方米，总建筑面积为29513. 81平方米，其中地上建筑面积为19945. 75平方米，地下建筑面积为9568. 06平方米，机动车停车位有163个。	26700	2024. 2-2026. 7	0	10000	完成总工程量的40%	定海海洋农村商业银行股份有限公司总行	定海区人民政府市金融办	夏泉	民生设施
7	园企互联舟山科技港项目	新建高标准厂房，包括多层厂房、高层厂房、双拼厂房、研发及中试楼、员工公寓、园区配套、道路及相关附属设施等。	22924	2024. 3-2025. 7	0	6000	一期竣工预验收完成	上海园企互联网络科技有限公司	定海区人民政府市科技局	刘世君	科技创新强基
8	定海工业园区新材料产业园5000吨级公共液体化工码头工程	建设一个5千吨级液体化工泊位及陆域配套设施，岸线总长148米，设计通过能力75万吨/年。	14000	2024. 1-2025. 1	0	6000	完成主体工程建设，完成总工程量的80%	舟山国际粮油集散中心开发有限公司	定海区人民政府市港航和口岸局	刘世君	交通强省
9	舟山市虹桥水库至大沙水库隧洞连通工程	拟建排涝泵站，虹桥水库至大沙水库分洪隧洞、出口水闸等，设计排涝流量20立方米每秒，主洞长约7. 79km，支洞长约0. 73km。	42990	2023. 12-2027. 11	494	13000	完成工程形象进度36%	舟山市原水管理中心	市水利局 定海区人民政府	王其锋	水网安澜提升
10	浙江天赋宏云能源科技有限公司生物燃料项目	项目用地面积约215亩，分三期建设：一期20万吨/年生物柴油生产装置，调和100万吨/年船用生物燃料生产设施及配套设施；二期20万吨/年生物柴油装置；三期10万吨/年生物航煤（组分）生产装置。	164587	2024. 10-2026. 12	0	5000	开工	浙江天赋宏云能源科技有限公司	定海区人民政府市经信局	刘世君	先进制造业基地

序号	项目名称	建设规模及内容	计划总投资	计划年限	自开工累计完成投资	2024年计划投资	2024年形象进度计划	项目实施单位	责任单位	责任领导	类型
11	定海城区排水管网建设工程	1、新建6m×1.6m×2m双孔排水箱涵约0.61km、6m×1.6m×1m排水箱涵约1.25km、3mX1.2m排水箱涵约0.605km；2、新建DN600—DN1200雨水管网共3.7km。	29000	2024.5—2025.12	0	11000	完成总工程量的50%	舟山市定海区城乡建设集团有限公司	定海区人民政府市住建局	朱朝辉	城镇有机更新
12	舟山市定海区海塘安澜工程（洋螺、锡丈等海塘）二期	提标加固海塘长度6.6公里，设计防潮标准50年一遇。	39000	2023.9—2025.12	0	8500	完成总工程量的50%	定海水利投资开发有限公司	定海区人民政府市水利局	王其锋	水网安澜提升
普陀区		49	3386309		1027532	627800					
	结转项目	28	2204590		965532	413100					
1	条帚门航道扩建工程	条帚门15万吨级航道扩建至30万吨级。	89106	2023.10—2026.12	0	9000	完成口内段、佛渡段基建疏浚；完成工程量25%	舟山市港航事业发展中心	市港航和口岸局普陀区人民政府	王世军	交通强省
2	东港（半升洞）客运站场（码头）及城市广场建设工程	新建客运站场和北侧服务设施综合体，总建筑面积4.3万平方米；新建道路长380米、3个1000吨级客运泊位等。	76000	2020.4—2024.12	60411	5000	完工	普陀交通投资发展集团有限公司	普陀区人民政府市交通局	王海涛	交通强省
3	东港健康养生馆项目	建设健康养生馆、边坡治理及周边配套附属工程，总建筑面积4.18万平方米，其中地上建筑面积2.37万平方米，地下建筑面积1.81万平方米。	57000	2020.2—2024.12	28721	19000	项目精装修、幕墙、室外附属景观等工程基本完工，并根据现场施工进度适时开展各项验收工作	浙江舟山东大置业发展有限公司	普陀区人民政府市住建局	朱彦波	民生设施
4	夏新未来社区建设项目	建设普通住宅、人才住宅、人才公寓、安置房、众创中心、邻里中心、配套商业、物业服务及托幼服务中心等，总建筑面积58万平方米。	400000	2021.6—2025.6	289755	83000	ABCDEF地块完工，H地块主体结构完成，室内装饰装修完成70%，外墙立面完成60%	普陀区智创城西开发建设有限公司	普陀区人民政府市住建局	周吉敏	城镇有机更新
5	金钵孟岛年产70万吨精密不锈钢板带及配套精加工项目	建设年产70万吨五机架连轧连退酸洗线及配套精加工生产线，包括五机架连轧连退酸洗车间、不锈钢精加工车间、酸再生系统、中性盐回收系统、LNG站、配套环保、用电等公辅设施等内容。	200000	2022.10—2025.10	43033	40000	冷轧车间投产	浙江青山数科科技有限公司	普陀区人民政府市经信局	周吉敏	先进制造业基地
6	永兴村地块安置房建设工程	总用地面积119.8亩，包括两个地块。其中黄沙湾地块，总建筑面积11.37万平方米，安置用房796套；黄陀岙地块，总建筑面积为13.55万平方米，安置用房896套。	220000	2021.7—2025.12	118043	22000	黄沙湾地块完工，黄陀岙地块完成主体结构施工，完成水电安装70%，完成内墙粉刷70%，完成总工程量80%	普陀城市投资发展集团有限公司	普陀区人民政府市住建局	朱彦波	民生设施
7	普陀区科技产业孵化园建设工程	建设孵化园，总用地面积约23.38亩，总建筑面积约7万平方米。	70000	2022.02—2025.2	51560	17000	完成主体工程	普陀城市投资发展集团有限公司	普陀区人民政府市科技局	朱彦波	科技创新强基
8	兴普大道（海天大道）南侧城市次干道一期工程	建设灵秀街隧道及接线工程，路线全长1302米，道路等级为城市次干路，设计速度40km/h。	32000	2021.11—2025.2	28089	3000	完工	普陀城市投资发展集团有限公司	普陀区人民政府市住建局	朱彦波	交通强省

序号	项目名称	建设规模及内容	计划总投资	计划年限	自开工累计完成投资	2024年计划投资	2024年形象进度计划	项目实施单位	责任单位	责任领导	类型
9	普陀北部海洋科技产业孵化基地项目	新建孵化基地、周边景观、道路、地下管网及其他设施，对原孵化用房改造。	64000	2021.6-2025.3	50303	12000	完成主体工程	海创投资发展集团有限公司	普陀区人民政府 市科技局	周吉敏	科技创新强基
10	普陀区沈家门老城区有机更新水系管网提升改造工程	建设路基路面工程、雨污水工程、人行道铺装、路灯工程、边坡治理和泵站等三十处改造节点，共改造污水管网13.85千米。	50000	2021.3-2025.2	15745	5000	完成总工程量85%	普陀城市投资发展集团有限公司	普陀区人民政府 市住建局	朱彦波	城镇有机更新
11	普陀区市民中心新建工程	建设1栋高层办公楼、1栋多层办公楼、3层地下室及供电、供水、道路、绿化等附属设施，总建筑面积5.3万平米。	65000	2021.9-2025.3	32157	6000	完成总工程量80%	普陀城市投资发展集团有限公司	普陀区人民政府 市住建局	朱彦波	民生设施
12	大蒲湾地块安置房建设工程	总建筑面积17万平方米，安置户数1268套；建设停车位1135位。	135000	2022.12-2026.12	38473	30000	完成工程量60%	普陀城市投资发展集团有限公司	普陀区人民政府 市住建局	朱彦波	民生设施
13	舟山市普陀区海塘安澜工程（乡镇海塘）	28条海塘提升加固及5个单独的海塘配套闸站建设，海塘加固全长25.59千米，建设规划标准为20-50年一遇。	64200	2021.11-2025.12	16138	7900	完成工程量的78%	普陀区农业农村局	普陀区人民政府 市水利局	胡乃利	水网安澜提升
14	东塘线市政道路改造工程	建设一条长约4.9公里、宽度8-15米的标准道路。	30000	2022.5-2025.12	10482	3700	一期完工；二期完成90%	普陀城市投资发展集团有限	普陀区人民政府 市住建局	朱彦波	城镇有机更新
15	东港新建学校项目	新建15班规模幼儿园，总建筑面积9300平方米，包括建造幼儿活动用房、幼儿生活用房，办公用房等；新建30班规模小学，建筑面积29693平方米，包括建造教学用房、综合用房以及250米环形塑胶跑道等。	24770	2022.6-2024.12	15728	5000	完工	普陀区教育局	普陀区人民政府 市教育局	胡乃利	民生设施
16	普陀医院改扩建工程	建设一座包含肿瘤中心、康复中心、血透中心、医学研究、教学培训等用途为一体的综合医疗大楼，配套实施大楼水电、消防、环保、通风、手术室空气净化等附属工程，总用地面积7577平方米，总建筑面积59770平方米。	70000	2023.6-2026.12	9853	13000	桩基完成，地下室结构完成，主体结构完成50%	普陀区人民医院	普陀区人民政府 市卫健委	胡乃利	民生设施
17	未来智创城科技产业园一期建设项目	建设内容包括厂房及相关附属配套设施，总建筑面积为80055.25平方米，配套建设环线道路长1130米，宽20-32米。	35000	2022.11-2025.1	18375	10000	完成工程量90%	普陀区智创城西开发建设有限公司	普陀区人民政府 市科技局	周吉敏	科技创新强基
18	西白莲修船基地配套工程项目	新建两座8万吨级舾装码头、一座2000吨级物资码头、一座交通浮码头及配套陆域车间、堆场等；2个船坞除险加固工程；扩建宿舍楼2幢，建筑面积2.8万平方米。	60000	2022.10-2024.10	49858	3000	完工	舟山亚泰船舶修造工程有限公司	普陀区人民政府 市经信局	周吉敏	先进制造业基地

序号	项目名称	建设规模及内容	计划总投资	计划年限	自开工累计完成投资	2024年计划投资	2024年形象进度计划	项目实施单位	责任单位	责任领导	类型
19	沈家门第一小学扩建工程	扩建沈家门第一小学至42班规模，主要建造教学楼、综合楼、食堂、图书馆等用房，总用地面积26189平方米，总建筑面积3.35万平方米。	20000	2023.6-2026.12	1058	8000	完成主体结构施工，装修工程施工	普陀区教育局	普陀区人民政府 市教育局	胡乃利	民生设施
20	沈家门综合教育中心建设项目	总建筑面积31991平方米，其中地上7141平方米，地下24850平方米，地下机动车总泊位380辆。	30000	2023.6-2026.12	8570	6000	完成边坡工程，完成小学扩建区域地下室主体结构施工	普陀城市投资发展集团有限公司	普陀区人民政府 市教育局	朱彦波	民生设施
21	城北新建幼儿园项目	新建21班规模幼儿园，总建筑面积16331平方米，主要建造幼儿活动用房、幼儿生活用房，办公用房、食堂及30米塑胶直跑道、戏水玩沙等附属设施。	11723	2023.9-2025.12	3545	4500	完成主体结构施工，启动装修工程	普陀区教育局	普陀区人民政府 市教育局	胡乃利	民生设施
22	普陀经开区装备制造项目	海勤智能机械制造有限公司建筑面积27615平方米、力创智能科技有限公司建筑面积20500平方米、科伊达智能电气制造厂房建筑面积11322平米。	23740	2023.9-2025.2	2300	10000	完成主体结构施工	舟山海勤智能机械制造有限公司	普陀区人民政府 市经信局	周吉敏	先进制造业基地
23	普陀城西夏新PT-14-03-06地块安置房建设项目	建设住宅及附属配套设施，总建筑面积为123552.02平方米，安置总户数730户。	100000	2022.12-2025.8	26853	26000	完成工程量80%	普陀区智创城西开发建设有限公司	普陀区人民政府 市住建局	周吉敏	民生设施
24	东大智城商务楼建设项目	本项目为一栋相连接的办公建筑，总用地面积为11.36亩，设计总建筑面积为14698平方米，其中地上建筑面积为12110平方米，地下为2588平方米。	12169	2023.8-2025.1	3514	5000	完成主体建筑建设、开始附属设施建设	舟山东大城市运营服务有限公司	普陀区人民政府 市住建局	朱彦波	先进制造业基地
25	登步岛213MWp渔光互补光伏发电项目	该项目升压站建设用地约11.26亩，总建筑面积约1000平方米；光伏阵区租地约3350亩，建成后预计年平均发电小时数1100h，年发电量2.2亿千瓦时。	98484	2023.9-2025.12	694	28000	完成总工程量的40%	舟山龙源雄亚新能源有限公司	普陀区人民政府 市发改委	吴红卫	清洁能源保供
26	普陀万洋众创城预制菜产业建设一期项目	占地面积232亩，总建筑面积20万平方米，建设中央厨房专业产业园及其相关产业链群配套企业。	100500	2023.8-2026.8	4555	25000	总工程量的27%	舟山万洋众创城开发有限公司	普陀区人民政府 市经信局	周吉敏	先进制造业基地
27	中国海洋石油东海有限公司舟山员工周转业务大楼建设项目	建设150间员工倒班周转公寓及厨房餐厅等功能，用地面积6000平方米，总建筑面积约14222.08平方米。	15898	2022.10-2025.3	5920	5000	完成总工程量80%	中国海洋石油东海有限公司	普陀区人民政府 市住建局	朱彦波	民生设施
28	普陀区DT-07地块养老公寓建设工程	用地面积18.25亩，建设人才公寓、老年公寓、农贸市场等，总建筑面积3.94万平方米。	50000	2021.12-2025.1	31799	2000	完成主体工程	普陀城市投资发展集团有限公司	普陀区人民政府 市民政局	朱彦波	民生设施
	新增项目	21	1181719		62000	214700					

序号	项目名称	建设规模及内容	计划总投资	计划年限	自开工累计完成投资	2024年计划投资	2024年形象进度计划	项目实施单位	责任单位	责任领导	类型
1	普陀海洋生态创新谷工业园区雨污管网提升改造工程	修复雨水管网约8000米，改建污水管网约10776米，建设一座7000T/H污水一体化泵站；提升改造梁横区块4条道路。	37000	2023. 7-2025. 2	8000	10000	完成总工程量85%	海创投资发展集团有限公司	普陀区人民政府 市住建局	周吉敏	城镇有机更新
2	普陀海洋生态创新谷绿美乡村蓝领公寓建设工程	工程内容包括新建一幢蓝领公寓及相关附属配套用房，总用地面积5868m²，总建筑面积14502m²，其中公寓建筑面积10504m²，地下室建筑面积3998m²。	12000	2023. 11-2025. 05	3000	7000	完工	海创投资发展集团有限公司	普陀区人民政府 市住建局	周吉敏	民生设施
3	浙江中科立泰年产3gwh储能系统建设项目	项目总建筑面积约20700平方米，包含储能系统装备生产单层厂房两幢、配套仓库及其他附属用房。	10000	2023. 09-2024. 12	2000	5000	完工	浙江中科立泰新能源有限公司	普陀区人民政府 市经信局	周吉敏	先进制造业基地
4	普陀山佛教造像研究院建设项目	总建筑面积约20001. 83平方米，其中地上建筑面积11822. 42平方米，含地上阁和南北两侧厢房；地下共4层，包含佛像展示厅、研究用房、设备用房及附属用房。	40969	2023. 10-2025. 12	0	8000	完成总工程量的40%	普陀山佛教协会	普陀区人民政府 市民宗局	屠定玉	文化旅游融合
5	普陀新能源汽车集合店项目	建设新能源汽车品牌4S集合店。主要建造二层总面积21000平方的主体大楼，含整车销售展示区、零配件更换、维修中心、行政办公区及部分参观、购物区。	10600	2024. 1-2024. 12	0	10000	完工	舟山翔达汽车销售服务有限公司	普陀区人民政府 市经信局	周吉敏	先进制造业基地
6	浙江康宏检测有限公司综合检测中心项目	建设集室内环境检测、建设工程质量检测、机动车检验检测服务、消防技术服务等一体的综合性检测办公大楼，地面建筑面积25962平方米。	11350	2024. 1-2025. 12	0	3500	完成总工程量的50%	浙江康宏检测有限公司	普陀区人民政府 市经信局	周吉敏	先进制造业基地
7	普陀桃花岛旅游开发配套道路一期工程	项目路线总长约11. 71公里。其中，主线长约10. 53公里，按三级公路标准建设，路基宽8. 5m；支线路长约1. 18公里，按四级公路标准建设，路基宽6. 5m。	54000	2024. 1-2025. 12	0	12000	完成至总工程量的40%	普陀交通投资发展集团有限公司	普陀区人民政府 市交通局	王海涛	农业农村优先
8	星辰大海上的天空之城项目	建设集旅宿、温泉、矿山、艺术、餐饮和休闲娱乐于一体的文旅地标度假综合体，总建筑面积约为27万平方米。	220000	2024. 3-2026. 12	0	40000	主体建筑到第二层，完成总工程量的15%	那云（舟山）文旅投资发展有限公司	普陀区人民政府 市文广旅体局	屠定玉	文化旅游融合

序号	项目名称	建设规模及内容	计划总投资	计划年限	自开工累计完成投资	2024年计划投资	2024年形象进度计划	项目实施单位	责任单位	责任领导	类型
9	万邦重工绿色渔业装备制造示范基地技术改造项目	总建筑面积21600平方米，包括综合仓库和下料车间各一座、其他生产车间两座，移动涂装棚一座等；改建港池一座；购置车间配套相关设备设施；配套建设主干道、管网、道路、绿化等附属设施。	19500	2024. 6-2026. 12	0	5000	完成工程量的30%	万邦船舶重工（舟山）有限公司	普陀区人民政府市经信局	周吉敏	先进制造业基地
10	舟山国际水产城冷链物流园区建设项目（暂名）	总建筑面积17. 4万平方米。建设冷链中央仓、冷链服务中心、数字化码头、综合交易中心、渔事服务中心、电商产业中心、海鲜新零售中心等。	150000	2024. 9-2026. 12	0	15000	开工建设，完成总工程量的5%	舟山水产品中心批发市场有限责任公司	普陀区人民政府市商务局	吴红卫	先进制造业基地
11	城西海洋数据中心建设工程项目	占地面积20亩，建设商务写字楼、裙楼、配套功能用房及周边附属设施，总建筑面积59000平方米。	40000	2024. 6-2026. 12	0	14000	完成总工程量的30%	普陀区智创城西公司	普陀区人民政府市科技局	周吉敏	科技创新强基
12	西白莲绿色海工制造与运维基地项目	建造长690米×宽119. 6米的海工制造与运维船坞一座、8万吨级舾装码头四座及各类生产生活配套设施，配置相应绿色智能、数字化生产等设备。	230000	2024. 10-2026. 12	0	20000	完成总工程量的5%	浙江鑫泰海工科技有限公司	普陀区人民政府市经信局	周吉敏	先进制造业基地
13	网驿产业园一期项目	用地面积120亩，总建筑面积约17. 8万平方米。其中，一期用地面积约60亩，总建筑面积约9. 2万平方米，建造以海洋智能装备制造、海洋生物科技、海洋电子信息和海洋现代服务业等产业为主的综合性产业园。	48000	2024. 7-2026. 12	0	12000	完成一期工程量30%	浙江网驿产业园运营管理有限公司	普陀区人民政府市科技局	周吉敏	科技创新强基
14	东白莲岛油品储运一期二阶段工程	占地330亩，库容77万方。	68800	2024. 10-2025. 12	0	10000	完成总工程量的14%	舟山市华泰石油有限公司	普陀区人民政府市发改委	吴红卫	清洁能源保供
15	欣悦海“海洋产品‘中央厨房’及供应链二期项目	用地面积19. 797亩，主要建设中式海鲜预制菜、高端冷冻调理食品列产品的研发、生产及供应链总部基地。	15000	2024. 1-2025. 2	0	8000	完成总工程量的70%	舟山欣悦海食品科技有限公司	普陀区人民政府市经信局	周吉敏	先进制造业基地
16	东港电信大楼	项目总用地面积6317. 19平方米，拟建1幢电信大楼及相关配套设施，总建筑面积约为19946平方米，其中地上15792平方米，地下4154平方米。	12200	2024. 6-2026. 12	0	4500	完成工程量40%	中国电信股份有限公司舟山普陀区分公司	普陀区人民政府市科技局	周吉敏	科技创新强基
17	舟山罕见病药物研发中心项目（一期）	项目占地面积约24亩，拟建药物研发实验室、药物筛选和小试车间、产品和技术展示中心、前沿医疗技术治疗中心、大数据中心、专家住房。	65000	2024. 10-2026. 12	0	4000	开工建设，完成总工程量的10%	浙江自贸区蓝盛置业有限责任公司	普陀区人民政府市卫健局	胡乃利	科技创新强基
18	浙江丰宇海洋生物制品有限公司二期研发大楼新建项目	总建筑面积1. 9万平方米，拟建设药品研发车间及相关配套附属设施。	10000	2024. 1-2025. 06	0	4000	完成总工程量80%	浙江丰宇海洋生物制品有限公司	普陀区人民政府市科技局	周吉敏	先进制造业基地

序号	项目名称	建设规模及内容	计划总投资	计划年限	自开工累计完成投资	2024年计划投资	2024年形象进度计划	项目实施单位	责任单位	责任领导	类型
19	夏新未来社区商务服务中心建设工程	位于夏新未来社区，总用地面积28.27亩，主要建设写字楼、人才公寓及相关附属配套设施，总建筑面积9.4万平方米	80000	2022.06-2025.02	40000	12000	完成总工程量85%	普陀区智创城西公司	普陀区人民政府市住建局	周吉敏	民生设施
20	普陀城市山体公园建设工程	总用地面积69万平方米，主要改造绿化、景观及相应附属设施，其中包括绿化改造面积19.8万平方米，景观配套建筑物改造面积13100平方米，道路及铺装面积68500平方米等。	27300	2020.10-2025.1	9000	7000	完成森林防火道	普陀城市投资发展集团有限公司	普陀区人民政府市住建局	朱彦波	民生设施
21	白沙岛柴山村村民中心	总用地面积26817.86平方米，总建筑面积21868.65平方米，建设村民健身综合活动中心和养老服务中心，配套建筑公共设施和活动区，道路、景观、绿化等。	20000	2024.6-2026.12	0	3700	完成总工程量30%	白沙港村股份经济合作社	普陀区人民政府市农业农村局	屠定玉	农业农村优先
岱山县		33	5026837		961267	946400					
	结转项目	15	4058446		926137	716200					
1	国储基地项目（QS基地）	-	2513800	2022.12-2026.12	425943	320000	-	-	市港航和口岸局岱山县人民政府	王世军	-
2	岱山第一人民医院迁建项目	新建门急诊综合楼、传染病楼、宿舍楼、高压氧舱、变配电及生活垃圾站、医疗垃圾站、救护车洗消用房及其他配套设施。	92319	2021.11-2025.3	49545	16000	完成工程量90%	浙江省岱山县第一人民医院	岱山县人民政府市卫健委	唐燕妮	民生设施
3	岱山县磨心水库及河库联网工程	总库容约789万方，包括1.6公里截洪沟工程、4.1公里水库联网工程、13.8公里水系综合整治工程、8公里骨干河道综合整治工程和岱山本岛、秀山岛、长涂岛以及衢山岛四个区域供水设施改造工程。	91333	2022.9-2025.12	19988	17000	完成工程量80%	岱山县瀛洲农业水利发展有限公司	岱山县人民政府市水利局	郁曙军	水网安澜提升
4	岱山高亭至石化小区至双峰新城公路工程	路线全长5.137千米，其中穿越磨心山设左右双洞隧道右2173米+左2149米，桥梁2座共87米，涵洞8个，平面交叉4处，隧道管理用房1处。	69884	2022.2-2024.12	24429	26000	完工	岱山蓬莱交通投资集团有限公司	岱山县人民政府市交通局	赵红波	交通强省
5	岱山产业新城综合配套提升工程（星浦未来社区）	A地块新建住宅及相关配套用房，总建筑面积16万平方米；B地块建设体育活动中心、综合办事大厅、居民养老服务站等，总建筑面积9.83万平方米；C地块实施大楼外立面改造，并增设地面连廊；D地块对已建多层住宅楼进行立面改造。	210200	2022.1-2024.11	127873	40000	完工	岱山县开投集团	岱山县人民政府市住建局	叶军	城镇有机更新

序号	项目名称	建设规模及内容	计划总投资	计划年限	自开工累计完成投资	2024年计划投资	2024年形象进度计划	项目实施单位	责任单位	责任领导	类型
6	华能岱山1号海上风电场项目	建设总装机容量304MW的海上风电场、配套建设220千伏海上升压站及送出工程。	371694	2023. 3-2025. 3	120087	160000	风机并网	华能（浙江岱山）海上风电有限公司	岱山县人民政府市发改委	陈华清	清洁能源保供
7	岱山县双峰新城体育中心	新建各类运动场馆，配套道路、水电、消防、围墙、景观绿化等基础设施建设，总建筑面积5.8万平方米，其中地上部分3.7万平方米，地下部分2.1万平方米。	56619	2022. 12-2025. 6	17131	18000	完成主体结构	岱山蓬莱交通投资集团有限公司	岱山县人民政府市文广旅体局	唐燕妮	民生设施
8	岱山县海塘安澜工程（城防海塘）	提标加固现状海塘10.17公里，加固水闸2座，新建旱闸20座，新增水利管理用房1450平方米。	166835	2022. 11-2027. 11	38153	30000	完成工程量的30%	岱山县中心渔港开发有限公司	岱山县人民政府市水利局	赵红波	水网安澜提升
9	岱山县高亭镇板井潭BJT-02地块安置小区	建设两栋8层住宅、两栋11层住宅，总建筑面积28516.2平方米，总户数216户。	14167	2023. 2-2024. 3	10102	1000	完工	岱山县安亭城乡建设有限公司	岱山县人民政府市住建局	赵红波	民生设施
10	岱山县海塘安澜工程（城防海塘）融合项目	综合提升滨海大道8.1公里，景观融合总面积23.5万平方米。	150499	2023. 9-2027. 11	0	15000	完成工程量的7%	岱山县中心渔港开发有限公司	岱山县人民政府市水利局	赵红波	水网安澜提升
11	润和3万吨/年固体废催化剂资源化综合利用项目	新建3.0万吨/年废催化剂回收再生装置以及相应的辅助装置。	59000	2023. 3-2025. 6	33131	10000	完成工程量90%	润和催化材料（浙江）有限公司	岱山县人民政府市经信局	叶军	先进制造业基地
12	浙江自贸区（舟山）海事服务产业园配套基础设施提升改造项目	A地块（海景花园）总建筑面积50741.07平方米；B地块（万豪商业中心）总建筑面积23494平方米；配套建设停车场、绿化、道路、水、电等公用配套设施。	46688	2023. 3-2025. 4	15947	7200	完成工程量80%	岱山县瀛泰小城市建设开发有限公司	岱山县人民政府市住建局市商务局	方明	城镇有机更新
13	岱山竹屿新区核心区B-2地块商业综合体开发项目	总建筑面积144214平方米，含3万方商业综合体和10万方产权式公寓。	45000	2023. 3-2025. 12	18329	25000	完成工程量70%	岱山海中洲宝盛大酒店有限公司	岱山县人民政府市商务局	赵璞	文化旅游融合
14	衢山岛双龙湾风情渔港一期建设项目	建设内容包含狗嘴巴山滨海栈道项目、岛则山栈道节点提升项目、凉峙山海林廊及节点平台建设项目、东岙村村口景观提升项目、双龙湾立面及道路及亮化工程。	28870	2023. 1-2024. 3	19066	1000	完工	岱山县瀛岛旅游开发有限公司	岱山县人民政府市文广旅体局	方明	文化旅游融合
15	岱山县双峰新城基础设施配套一期工程	完成重要公共建筑的配套道路。9条道路，总长7.1km。	141538	2023. 9-2026. 12	6413	30000	完成工程量40%	岱山县安澜城市建设投资集团有限公司	岱山县人民政府市住建局	赵红波	城镇有机更新
	新增项目	18	968391		35130	230200					
1	S201嵊泗至定海公路岱山浪激咀至双合改扩建工程（双合-前岸）	路线全长4.316km，主要对高双线进行改扩建，改扩建后为四车道一级公路，路基宽24.5m，设计速度80km/h。	23688	2024. 3-2025. 10	0	11000	完成主体工程30%	岱山蓬莱交通投资集团有限公司	岱山县人民政府市交通局	赵红波	交通强省

序号	项目名称	建设规模及内容	计划总投资	计划年限	自开工累计完成投资	2024年计划投资	2024年形象进度计划	项目实施单位	责任单位	责任领导	类型
2	岱山县海塘安澜工程（秀山、长涂片海塘）	提标加固或改造加固海塘共计10条，总长12.874公里，防潮标准20至50年一遇。	28741	2022.9-2025.3	7000	14000	基本完工	岱山县瀛洲农业水利发展有限公司	岱山县人民政府市水利局	郁曙军	水网安澜提升
3	岱山物流邮政中心	新建邮政分拣中心一座，选址在岱西，位于526国道与国道支线交叉口区域，地块北侧为岱山交通集散中心，占地面积40亩。	10000	2024.3-2025.6	0	4000	完成总工程量50%	岱山蓬莱交通投资集团有限公司	岱山县人民政府市邮政管理局	赵红波	民生设施
4	岱山县粮食物资储备库工程	主要建设内容包括岱山县中心粮库、救灾物资仓库、粮食加工厂、生产辅助及配套用房、消防水池、泵房等配套工程。	18995	2024.1-2025.6	0	10000	完成主体工程	岱山县开投集团	岱山县人民政府市商务局	叶军	民生设施
5	岱山县岱北水厂工程	新建4万m³/d净水厂、铺设DN800清水管线以及道路、绿化等相关配套设施建设，总建筑面积6661平方米。	18797	2023.8-2025.3	3020	7200	完成工程量90%	岱山自来水有限公司	岱山县人民政府市水利局	郁曙军	民生设施
6	岱山县衢山镇文体中心项目	新建体育场1座，含体育馆、户外健身场所和绿化、道路、水、电等公用配套设施。	24121	2024.9-2025.12	0	7000	完成工程量35%	岱山衢投文化旅游发展有限公司	岱山县人民政府市文广旅体局	方明	文化旅游融合
7	华润电力岱山双剑涂二期150MW渔光互补项目	建设规模为150MW的渔光互补光伏电站。	60000	2024.1-2025.6	0	40000	部分并网	华润新能源（岱山）有限公司	岱山县人民政府市发改委	陈华清	清洁能源保供
8	3万吨/年含油废物资源化利用项目	本项目包括3万吨/年含油废物处理装置、3000吨/天市政污水处理装置以及配套公用工程。	17622	2024.6-2025.12	0	5000	完成工程量20%	科苑（舟山）环保科技有限公司	岱山县人民政府市经信局	方明	先进制造业基地
9	世倍尔新材料标准厂房及基础设施建设项目	项目新增建设用地120亩，主要建设内容为世倍尔新材料标准厂房、综合楼、公用工程、道路及配套设施等。	23068	2023.10-2025.5	0	12000	主体完工	浙江世倍尔新材料有限公司	岱山县人民政府市经信局	叶军	先进制造业基地
10	舟山惠生海洋工程有限公司2#海工装备配套码头	建设8万总吨级（GT）码头一座及相应的配套工程，码头为海工装备配套码头。	22900	2024.1-2025.8	0	16000	完成工程量60%	舟山惠生海洋工程有限公司	岱山县人民政府市港航和口岸局	陈华清	交通强省
11	国储项目(XQS)	-	600000	2024.10-2027.12	0	80000	-	-	岱山县人民政府市发改委	陈华清	-
12	岱山县衢山环岛公路潮头门至小黄沙公路	项目起点位于潮头门区域友联船厂南侧，终点至衢山客运中心。路线全长4.968km，沿线布设高桩平台131.3m/1座，涵洞105.2m/6座，平交口11处。	21740	2022.11-2024.12	8550	2000	完工	浙江省岱山蓬莱交通投资集团有限公司	岱山县人民政府市交通局	赵红波	交通强省
13	卓然（浙江）集成科技有限公司拆船平台及港池技术改造项目	将现有拆船平台和港池提升改造，接岸端新建组装场地，总面积约12044.2平方米。	15000	2023.1-2024.6	6000	1000	完工	卓然（浙江）集成科技有限公司	岱山县人民政府市经信局	叶军	先进制造业基地
14	舟山绿色石化基地配套综合体	新建舟山绿色石化基地配套综合体，建筑面积约34000平方米，地块总用地面积18110平方米。	17600	2024.8-2025.12	0	4000	建设配套综合体建筑，完成工程量50%	舟山北部项目管理有限公司	岱山县人民政府市住建局	陈华清	民生设施

序号	项目名称	建设规模及内容	计划总投资	计划年限	自开工累计完成投资	2024年计划投资	2024年形象进度计划	项目实施单位	责任单位	责任领导	类型
15	捷胜海洋工程装备有限公司年产3000套甲板机械和渔具项目	建设厂房、宿舍、食堂及相关配套设施，总建筑面积28643平方米，其中厂房23225平方米，宿舍食堂5208平方米。	11346	2022. 9-2024. 4	6000	2000	完工	捷胜海洋工程装备有限公司	岱山县人民政府市经信局	叶军	先进制造业基地
16	岱山县蓬莱森林体育公园工程（一期）	改造提升原蓬莱公园，主要包括景观生态工程、亮化工程、市政附属配套等工程，总占地面积约34.1公顷。	19773	2022. 11-2024. 12	4560	8000	完工	岱山县安澜城市建设投资集团有限公司	岱山县人民政府市住建局市城管局	赵红波	城镇有机更新
17	晨光电器高性能无刷直流电机扩产项目	项目用地50亩，新建办公楼厂房等设施。建筑面积约60000平方米，年产2000万台高端电机。	15000	2024. 10-2025. 12	0	5000	完成工程量30%	舟山晨光电机股份有限公司	岱山县人民政府市经信局	赵璞	先进制造业基地
18	衢山岛双龙湾风情渔港二期	建设内容包括海岛共富精品民宿村、东岙及涨网套景观提升工程、凉峙码头综合体项目、凉峙铅锌矿民宿综合体项目和双龙湾露营基地项目。	20000	2024. 9-2026. 12	0	2000	完成施工总工程量的10%	衢山镇政府	岱山县人民政府市文广旅体局	方明	文化旅游融合
嵊泗县		17	9601303		885888	881000					
	结转项目	10	8437238		885888	780000					
1	国储基地项目（MJS基地）	-	1411900	2022. 12-2025. 12	245433	240000	-	-	市港航和口岸局嵊泗县人民政府	王世军	-
2	上海LNG站线扩建项目	新建1座15万吨级LNG专用码头、10座22万方以上储罐（含相关配套设施）和洋山岛-上海约70公里输气管道。	1692553	2022. 11-2029. 12	224994	260000	储罐内衬板安装完成50%，码头水工工程完工,输气管道工程累计完成60%	申能洋山液化天然气有限公司	嵊泗县人民政府市发改委	陈完章	清洁能源保供
3	嵊泗县大陆（小洋山）引水工程	铺设DN700管道约36公里，其中海底管道30公里、路上管道约6公里；配套建设泵站一座。	47885	2021. 9-2024. 7	22700	5000	完工	嵊泗县自来水有限公司	嵊泗县人民政府市水利局	朱云飞	水网安澜提升
4	小洋山北作业区集装箱码头及配套工程	新建7个7万吨级和15个2万吨级集装箱泊位及工作船码头、防波堤、航道、锚地等配套设施。	5130000	2022. 11-2030. 12	324923	230000	接岸结构完成沉桩、承台浇筑、挡土墙；工作船码头大圆桶预制和安装完成、西1区吹填Ⅰ-Ⅲ区完成，Ⅳ区开启吹填施工	上海盛东国际集装箱码头有限公司	嵊泗县人民政府市港航和口岸局	陈完章	交通强省
5	舟山全民健身中心嵊泗分中心（嵊泗体育馆）项目	总用地面积约11552m²，总建筑面积26037.37m²，建筑层数4层。	32000	2023. 5-2025. 5	6723	12000	完成主体结构施工	嵊泗县城乡建设投资开发有限公司	嵊泗县人民政府市文广旅体局	周国宏	民生设施
6	大洋山海工基地项目	建设2000吨级材料码头1座、2000吨级泊位出运码头1座、构件制作与堆存场地、搅料站、砂石料堆存仓库、水泥粉料中转仓库、综合楼等。	32000	2022. 7-2024. 12	20000	10000	完工	中交三航（舟山）科技有限公司	嵊泗县人民政府市港航和口岸局	陈完章	交通强省
7	西城区幼儿园新建工程	新建一所18班规模的一级幼儿园，总用地面积约14亩，总建筑面积约1.5万平方米。	15200	2023. 3-2025. 5	4976	2000	完成全部主体结构施工，进行附属及景观施工	嵊泗县城乡建设投资开发有限公司	嵊泗县人民政府市教育局	周国宏	民生设施
8	嵊泗小洋山薄刀咀120MW光伏电站项目	新建120MW集中式光伏电站1座、配套陆上升压站，年均发电量14220万千瓦时。	55700	2023. 3-2025. 6	31951	12000	完成桩基施工31886根，升压站完工，组件支架安装完成50%	中广核新能源（嵊泗）有限公司	嵊泗县人民政府市发改委	宋晖	清洁能源保供

序号	项目名称	建设规模及内容	计划总投资	计划年限	自开工累计完成投资	2024年计划投资	2024年形象进度计划	项目实施单位	责任单位	责任领导	类型
9	新中心渔港南港区水产品交易市场新建工程	新建1栋2层水产品交易综合市场，总建筑面积14442平方米；其中地下水泵房100平方米。	10000	2023. 9-2025. 5	2303	4000	除水、电、消防、弱电设备安装及室外附属工程、绿化工程外基本完工	嵊泗县绿色小微园区指挥部	嵊泗县人民政府市商务局	周国宏	先进制造业基地
10	嵊泗沈家湾交通旅游集散中心工程	改造原沈家湾客运站，新建客运站建筑面积7119平方米及停车场地等配套设施。	10000	2023. 6-2025. 12	1885	5000	主楼结构封顶	嵊泗县交通运输局	嵊泗县人民政府市交通局	陈完章	交通强省
	新增项目	7	1164065		0	101000					
1	嵊泗3#、4#海上风电场项目	规划总装机容量408MW，拟安装34台单位容量为12MW的风电机组，配套建设海上升压站、陆上集控中心等。	763762	2024. 6-2026. 7	0	60000	风机基础施工，海上升压站陆上加工等	中规（舟山）新能源有限公司	嵊泗县人民政府市发改委	宋晖	清洁能源保供
2	中广核嵊泗7#海上风电项目	规划总装机容量250MW，拟安装21台单位容量为12MW的风电机组。	314397	2024. 6-2026. 6	0	10000	海上桩基施工	中广核（嵊泗）新能源有限公司	嵊泗县人民政府市发改委	宋晖	清洁能源保供
3	中能建新能源装备制造产业园项目	建设5GWh储能系统设备生产、配套储能系统设备生产组装。	25000	2024. 1-2025. 6	0	15000	完成5GWh储能系统设备生产配套厂房建设	中规（舟山）新能源有限公	嵊泗县人民政府市经信局	陈完章	先进制造业基地
4	嵊泗县泗礁岛陆上客运中心工程	项目总用地面积22309平方米，北区占地面积约11053平方米，总建筑面积为3902.2平方米，南区占地面积约11256平方米，总建筑面积599.4平方米。	13600	2024. 4-2026. 12	0	3000	完成南区道路停车场及其配套基础设施施工，开展场站部分桩基施工	嵊泗县交通投资有限公司	嵊泗县人民政府市交通局	陈完章	交通强省
5	上海LNG公司两站协同生产辅助用房工程	在上海LNG一期项目内新建两站协同生产辅助用房工程，包含维修车间、备品备件库、联合中心控制室等。	16106	2024. 3-2026. 2	0	3000	维修车间、联合中心控制室土建完工	上海液化天然气有限责任公司	嵊泗县人民政府市经信局	陈完章	先进制造业基地
6	洋山江海直达总部基地项目	建设船舶设备维修厂房、仓储用房以及办公楼、宿舍楼等辅助设施用房；1艘海事服务专用船、2艘400TEU全电动新能源集装箱船。	15200	2024. 7-2025. 12	0	2000	完成船舶设备维修厂房、仓储用房以及办公楼、宿舍楼等辅助设施用房建设。	浙江中淮舟航运科技有限公司	嵊泗县人民政府市经信局	陈完章	先进制造业基地
7	中矿生活配套区建设项目	配套区土地总面积66亩，新建员工宿舍、办公楼、食堂、园区附属设施及配套交通设施。一期建筑规模约18000平方米，后续扩大建筑规模。	16000	2024. 5-2026. 9	0	8000	启动生活配套区建设并完成40%一期建设。	中国矿产资源集团舟山发展有限公司	嵊泗县人民政府市住建局	宋晖	民生设施
高新区管委会		19	2896254		353270	458800					
	结转项目	9	2276818		351970	316000					
1	舟山海洋产业集聚区危化品码头工程	新建危化品码头一座，含泊位2个。	28000	2022. 4-2024. 12	19705	5000	项目完工	舟山市海涂围垦综合开发有限公司	高新区管委会市港航和口岸局	陈博	交通强省
2	舟山绿色石化基地拓展区（高新区区块）公共配套项目	建设园区卡口及围网、园区公共管廊、化工污水处理厂、应急指挥中心、危化品车辆停车场及公共灌区等。	120000	2022. 10-2026. 12	13690	30000	配套I标段完成	舟山市海涂围垦综合开发有限公司	高新区管委会市资源规划局	陈博	城镇有机更新

序号	项目名称	建设规模及内容	计划总投资	计划年限	自开工累计完成投资	2024年计划投资	2024年形象进度计划	项目实施单位	责任单位	责任领导	类型
3	浙江舟山液化天然气（LNG）接收及加注站三期LNG储罐及配套设施	建设内容主要包括4座22万立方米LNG储罐及配套罐内设施、LNG外输工艺系统，项目新增LNG周转规模为350万吨/年。	380886	2022. 9-2025. 9	109717	75000	内罐焊接完成，外罐穹顶完成	新奥(舟山)液化天然气有限公司	高新区管委会 市发改委	刘志辉	清洁能源保供
4	国投吉能（舟山）燃气发电有限公司2×745兆瓦燃气发电项目	建设2台9H燃气机组，总容量149万千瓦。	355632	2022. 11-2025. 11	18194	80000	主要设备基本就位，土建工程收尾，主厂房封闭	国投吉能（舟山）燃气发电公司	高新区管委会 市发改委	刘志辉	清洁能源保供
5	华润电力12GW超高效率异质结太阳能电池及组件项目	24条500兆瓦二代异质结太阳能电池生产装备线和24条500兆瓦电池组件封装生产线等主体工程。	1100000	2021. 9-2025. 12	173598	80000	二期项目开工，土建工程完成20%	浙江润海新能源有限公司	高新区管委会 市经信局	刘志辉	先进制造业基地
6	浙江埃维恩智能制造有限公司无人机智能装备研发生产基地项目	建设无人机智能装备研发生产基地项目，主要建设无人机组装、航空零部件及智能装备生产线。	10000	2023. 4-2024. 12	3044	2000	项目完工	浙江埃维恩智能制造有限公司	高新区管委会 市经信局	刘志辉	先进制造业基地
7	浙江国恩化学有限公司先进高分子材料及光学、光伏膜片一体化项目	投资建设年产5000万片光学材料项目及年产5万吨绿色阻燃聚材料项目。	250000	2023. 6-2025. 12	3200	31000	土建工程完成70%	浙江国恩化学有限公司	高新区管委会 市经信局	刘志辉	先进制造业基地
8	浙江语鸿科技有限公司集装箱智能绑扎（系统）设备研发制造项目	建设集装箱智能绑扎（系统）设备生产线、研发中心等。	14000	2023. 7-2024. 12	1598	7000	项目完工	浙江语鸿科技有限公司	高新区管委会 市经信局	刘志辉	先进制造业基地
9	浙江迈睿沙科技有限公司高性能合金、靶材新材料及正渗透膜制造项目	建设四幢生产厂房和一幢仓库及公辅工程，总建筑面积48997. 93平方。配置全自动高纯镍提纯生产线150条及相关配套环保设备。	18300	2022. 5-2024. 5	9224	6000	项目完工	浙江迈睿沙科技有限公司	高新区管委会 市经信局	刘志辉	先进制造业基地
	新增项目	10	619436		1300	142800					
1	浙江一塑新材料科技有限公司数字化智能包装、立体仓储一体化项目	投资建设包装线体8条，规划建筑面积17381. 5平米。	50000	2024. 6-2025. 5	0	5000	土建工程完成30%	浙江一塑新材料科技有限公司	高新区管委会 市经信局	刘志辉	先进制造业基地
2	浙江长阳科技有限公司年产12亿平方米储能和动力汽车用锂离子电池隔膜生产车间，购置流延机、涂布机、复合机、分层机、分切机、拉伸机及配套实验设备等。	建设年产12亿平方米储能和动力汽车用锂离子电池隔膜生产车间，购置流延机、涂布机、复合机、分层机、分切机、拉伸机及配套实验设备等。	78000	2023. 12-2025. 12	0	30000	一期项目完工，二期开工	浙江长阳科技有限公司	高新区管委会 市经信局	刘志辉	先进制造业基地
3	中铁建港航局集团（舟山）建筑智造科技有限公司PHC大管桩年产64万延米智慧化产业园项目	建设 5000T 级码头1座、12240m²智慧化节段梁厂 1 座、钢筋加工车间 1 座；在升级改造成管桩生产线 4 条、轻型钢结构加工车间1座；新建3000m² 办公楼。	100136	2024. 1-2025. 12	0	40000	厂房改造基本完成	中铁建港航局集团（舟山）建筑智造科技有限公司	高新区管委会 市经信局	刘志辉	先进制造业基地

序号	项目名称	建设规模及内容	计划总投资	计划年限	自开工累计完成投资	2024年计划投资	2024年形象进度计划	项目实施单位	责任单位	责任领导	类型
4	舟山城联实业有限公司2000吨级公共通用码头工程	新建1座2000吨级龙门档码头，两侧各布置1个2000吨级泊位（突堤式布置），码头货种主要为渣土，吞吐量为400万吨/年，设计通过能力420万吨/年。	16000	2024. 6-2025. 6	0	6000	完成工程量的50%	舟山城联实业有限公司	高新区管委会 市港航和口岸局	王伟	交通强省
5	宁波九龙气体制造有限公司工业气体生产制造项目	主要建设空分、氮气、丙烷、氢气以及特种电子气生产线，用地面积50亩。	16000	2024. 10-2026. 12	0	4800	项目开工	宁波九龙气体制造有限公司	高新区管委会 市经信局	刘志辉	先进制造业基地
6	自贸大道整修	整修长度约7公里，宽50米。	15000	2024. 9-2026. 12	0	3000	完成工程量的20%	舟山市海涂围垦综合开发有限公司	高新区管委会 市住建局	陈博	城镇有机更新
7	舟山高新区职业学校新建项目	建筑面积约7.7万平方米，新建一所设计规模3500人的中等职业学校。	67600	2024. 8-2026. 8	0	10000	完成基础及地下室施工	市教育局	市教育局 高新区管委会	王靖军	民生设施
8	浙江宏发电声有限公司年产4.9亿只核心基础元器件项目	建设一个智能化、绿色化、低碳化的核心基础元器件生产基地，含28条全自动智能化生产线和9条其他生产线。	27700	2022. 8-2024. 12	1300	9000	项目完工	浙江宏发电声有限公司	高新区管委会 市经信局	刘志辉	先进制造业基地
9	北方特气年产5万吨电子级硅烷特气及7万吨硅碳负极材料生产基地项目（一期）	新建生产装置、公用工程设施、辅助生产设施、厂内行政生活设施、全厂性设施，实验室设立、研发中心建设等，合计总建筑面积约15万平米，年产2万吨硅烷电子特气和2万吨硅碳负极材料。	230000	2024. 6-2026. 6	0	30000	一期项目土建工程完成30%	舟山群岛北部海洋开发投资有限公司	高新区管委会 市经信局	刘志辉	先进制造业基地
10	博雅聚力（舟山）特种材料有限公司年产12600吨高性能聚酰亚胺树脂及600吨电子级聚酰亚胺薄膜投资建设	规划土地总面积23353m²，新建树脂车间、薄膜车间、动力车间、仓库、罐组、综合楼、消防水站、控制室等，合计总建筑面积17108m²，年产12600吨高性能聚酰亚胺树脂及600吨电子级聚酰亚胺薄膜。	19000	2024. 4-2025. 6	0	5000	土建工程完成60%	博雅聚力（舟山）特种材料有限公司	高新区管委会 市经信局	刘志辉	先进制造业基地
新城管委会		27	2214793		460757	363350					
结转项目		20	1131293		460757	236000					
1	城北安置房	新建21幢11层高层住宅、8幢17层高层住宅、1幢4层和1幢6层非住宅用房，总套数1643套，机动车停车位1795只，总建筑面积285886.51平方米。	161181	2021. 7-2025. 3	117240	36000	项目主体结构完成，市政附属设施施工	舟山海城置业有限公司	新城管委会 市住建局	高福元	民生设施
2	东荡田安置房	新建10幢11层高层住宅、2幢5层多层住宅、沿街商业文化礼堂1座及相关配套工程，总套数579套，总建筑面积103452.6平方米。	108126	2021. 12-2025. 3	72222	32000	项目主体结构完成，市政附属设施施工	舟山海城置业有限公司	新城管委会 市住建局	劳剑虹	民生设施

序号	项目名称	建设规模及内容	计划总投资	计划年限	自开工累计完成投资	2024年计划投资	2024年形象进度计划	项目实施单位	责任单位	责任领导	类型
3	新城滨海城市带“欢乐海湾”项目-A地块	建设服务设施配套用房、酒店装修、公共景观绿化、硬质铺装、相应的给排水、照明、等附属工程以及招商项目经营费用等。	28000	2022.6-2024.6	22036	3500	完工	舟山海城建设投资集团有限公司	新城管委会市文广旅体局	郑光明	文化旅游融合
4	新城滨海城市带“欢乐海湾”项目-B地块	建设服务设施配套用房、酒店装修、公共景观绿化、硬质铺装、给排水、照明等附属工程以及招商项目经营费用等。	37000	2022.6-2024.6	27731	6500	完工	舟山海城建设投资集团有限公司	新城管委会市文广旅体局	郑光明	文化旅游融合
5	长峙岛CZ-b-6地块医院项目（长峙岛医院）	总建筑面积约69500平方米，采购医疗设施、健康管理等相关配套服务设施。	90226	2022.6-2025.5	22496	20000	外立面完成；裙楼装修基层完成，管线铺完；景观基层面完成，市政完成	城建中稷（浙江）实业发展有限公司	新城管委会市卫建委	周朝阳	民生设施
6	长峙岛CZ-b-8a地块项目（长峙岛东部商业中心）	新建13栋建筑，建筑面积29591.7平方米。	37612	2022.6-2025.7	14407	7000	公区精装修开始施工，市政附属工程施工	舟山市明程房地产开发有限公司	新城管委会市商务局	周朝阳	文化旅游融合
7	舟山市本级海塘安澜工程（新城片长峙海塘）	建设海塘工程、水闸工程、桩基工程、增压层工程、照明工程及相关配套工程，其中：一期为长山咀海塘段，长约2200米；二期为谢家山海塘段，长约1270米。	13945	2022.8-2024.12	3150	5000	项目完工	临城街道办事处	新城管委会市水利局	杨玉斌	水网安澜提升
8	浙江自贸区国际航运中心	总用地面积6373平方米，建筑面积74124平方米，拟建1幢地上34层、地下2层的主楼和地上四层裙楼。	74416	2022.9-2026.12	10094	10000	推进塔楼上部结构施工，完成11层结构施工	浙江省交投控股集团舟山分公司	新城管委会市商务局	乐舟龙	先进制造业基地
9	舟山东海实验室（智慧海洋实验室）总部产业园区一期项目	新建2幢科研办公楼、裙房及地下室，总建筑面积约86307平方米。	70000	2022.12-2026.8	22693	16000	主体结构完成，装饰装修完成60%，完成总工程量的70%	舟山城投城市运营有限公司	新城管委会市科技局	施佳波	科技创新强基
10	老硇安置房（舟山市新城LC-11-02-26地块项目）	新建6幢住宅楼，总建筑面积79513.66平方米，其中地上总面积57079.99平方米。	49178	2022.12-2025.3	25134	20000	结构封顶，外脚手架拆除，室外工程现场施工	舟山海锐建设有限公司	新城管委会市住建局	施佳波	民生设施
11	浙江海事局船员评估中心建设项目	新建专业评估室、学员训练室、航海图书资料室、教练员站、综合讲评室、机房等功能区，地下停车库及其他相关配套用房，总建筑面积约35545平方米。	21500	2023.3-2026.12	4576	5500	完成主体结构封顶及二次结构，完成形象进度的60%	舟山市小干岛开发建设指挥部	新城管委会市住建局	乐舟龙	先进制造业基地
12	舟山千岛中央商务区生态环境提升改造工程(一期)-环岛南路南岸沿海工程	建设景观园建工程、景观绿化工程、景观给排水工程、景观照明工程、建筑工程等，用地面积130352.33平方米，全长约4174米。	27448	2022.2-2024.6	14668	10000	完工	浙江自由贸易试验区小干岛商务区建设控股有限公司	新城管委会市城管局	朱晓青	城镇有机更新

序号	项目名称	建设规模及内容	计划总投资	计划年限	自开工累计完成投资	2024年计划投资	2024年形象进度计划	项目实施单位	责任单位	责任领导	类型
13	舟山千岛中央商务区生态环境提升改造工程(一期)-中央绿谷生活谷	建设园建、绿化、水系、桥梁、综合管线、雨水进化系统、亮化、停车场、运动场、配套建筑及附属配套工程等，用地面积100729.95平方米。	44827	2022.9-2024.6	21775	15000	完工	浙江自由贸易试验区小干岛商务区建设控股有限公司	新城管委会市城管局	朱晓青	城镇有机更新
14	长峙岛CZ-b-12b地块项目（安置房项目）	用地面积28784.20平方米，总建筑面积79008.40平方米。	63041	2022.09-2025.3	44236	11500	项目主体结构完成，市政附属设施施工	城建中稷（浙江）实业发展有限公司	新城管委会市住建局	高福元	民生设施
15	滨海大道新城湾西段（惠飞路）建设项目	建设长3750米、宽23米的双向四车道道路，其中道路用地面积约85800平方米，景观绿化面积约15620平方米。	40000	2023.6-2025.12	2645	10000	完成工程量的70%	舟山市新城建设管理服务中心	新城管委会市住建局	竺最波	城镇有机更新
16	国际会展中心及配套服务大楼（双子塔）项目	项目建筑面积约14万平方米，包括国际会展中心及双子塔项目。	180000	2023.6-2027.12	0	10000	完成桩基施工40%	浙江自由贸易试验区小干岛商务区建设控股有限公司	新城管委会市商务局	乐舟龙	先进制造业基地
17	小干岛国际海事服务产业园项目(二期)	主要包括二期范围内的码头修复，新建联检中心、保健中心、船员换班中心、消防水池、水泵房及相关附属配套工程。	10000	2023.4-2025.3	3454	2000	完成总工程量的80%	浙江自由贸易试验区小干岛商务区建设控股有限公司	新城管委会市商务局	乐舟龙	先进制造业基地
18	铁塔5G建设项目	全市5G基站达到5000个，同步实施塔桅升级改造、电源配套扩容。	12000	2021.1-2027.12	5400	3000	累计建设完成4600个5G基站、室分建设	中国铁塔股份有限公司舟山市分公司	新城管委会市经信局	毛润洲	城镇有机更新
19	南海实验学校长峙初中校区项目	新建一所24班规模的初中学校，新增学位1200个，建筑面积约19800平方米。	18193	2023.9-2024.10	4707	7000	整体完工并交付使用	南海实验学校	新城管委会市教育局	朱维军	民生设施
20	舟山千岛中央商务区ZS-LC-20-08-05地块项目	本项目总用地面积12791平方米，总建筑面积44318平方米，主要为5栋15层高的住宅；地下一层。	44600	2023.1-2025.12	22093	6000	完成05地块主体结构及附属工程施工，完成分户验收	中交舟山小干岛置业有限公司	新城管委会市商务局	乐舟龙	文化旅游融合
	新增项目	7	1083500		0	127350					
1	荷花住宅地块项目	项目用地面积217亩，规划建设住宅及商业配套，容积率小于等于1.3，限高80米。	290000	2024.9-2026.12	0	20000	基础设施施工	浙江省交投控股集团舟山有限公司	新城管委会市住建局	施佳波	文化旅游融合
2	舟山海洋综合科研保障基地项目（陆上工程）	项目建筑总面积3.4万平方米，包括科普展示用房、海岛植物标本库、综合检测维修用房、应急指挥大厅、海域海岛监控大厅、无人机控制室、船舶调度室等。	25000	2023.3-2025.12	0	15000	主体结构施工	城投集团	新城管委会市科技局	竺最波	科技创新强基
3	大青岙安置小区建设项目	项目总用地面积约43亩，总建筑面积约47000平方米，安置房总套数183套，新建停车位183个。	41000	2024.9-2026.12	0	4350	桩基结构施工	新城土地与房屋征收中心	新城管委会市住建局	施佳波	民生设施
4	国储项目（AS）	-	600000	2024.9-2027.12	0	70000	-	-	新城管委会市发改委	竺最波	-

序号	项目名称	建设规模及内容	计划总投资	计划年限	自开工累计完成投资	2024年计划投资	2024年形象进度计划	项目实施单位	责任单位	责任领导	类型
5	勾山区域学校小学部新建项目	勾山区域小学调整为九年一贯制学校，一期建设36班小学部，项目总建筑面积约22400平方米，用地面积约46.2亩。	23500	2024.4-2025.12	0	6000	主体建筑基本完工	舟山市勾山小学	新城管委会 市教育局	杨玉斌	民生设施
6	勾山区域高中新建项目	新建48班规模普通高中，总建筑面积约54000m²，用地面积约141亩。	64000	2024.9-2026.8	0	10000	完成基础及地下室施工	市教育局	新城管委会 市教育局	朱维军	民生设施
7	鸡金山酒店	拟规划建设星级酒店、配套商业用房和住宅的综合性文旅社区。	40000	2024.11-2027.11	0	2000	桩基施工	舟山旅游集团 投资开发有限公司	新城管委会 市文广旅体局	施佳波	文化旅游融合
普朱管委会		11	681100		351638	124642					
	结转项目	4	350900		213138	37892					
1	保利朱家尖四柱山文旅综合体一期项目-康体文化中心	总建筑面积340050平方米，建筑内容为康体文化中心、配套酒店、停车场及设备用房。	305100	2020.11-2026.12	198714	16000	一标段酒店乐园完工开业；二标段完成基础部分；三标段完成方案调整	舟山保泓生态文化旅游区开发有限公司	普朱管委会 市文广旅体局	丁维东	文化旅游融合
2	普陀山保障性住房建设工程	建设 6 幢保障性租赁住房，总建筑面积 24144.23平方米。	16800	2023.6-2025.6	1526	10000	完成主体工程，装修及附属工程基本完工，完成总工程量的90%	舟山市普陀山旅游集团有限	普朱管委会 市住建局	林迪	民生设施
3	白山拆迁安置房建设工程（二期）	项目内容为新建白山安置小区内的60 幢安置房，安置户数120户；项目总用地面积约 20.4亩，总建筑面积约 32640 m2。	23000	2023.3-2024.8	12898	7500	完工	朱家尖街道莲兴股份经济合作社	普朱管委会 市住建局	夏培一	民生设施
4	禅意小镇白山安置小区附属工程（一期）	用地面积40047平方米，拟建道路、广场、绿化等安置小区配套附属工程。	6000	2023.6-2024.12	0	4392	完工	舟山市普陀山土地与房屋征收中心	普朱管委会 市住建局	夏培一	民生设施
	新增项目	7	330200		138500	86750					
1	朱家尖ZS-ZJ-07-04A地块商业综合体建设项目	项目主要建设商业综合体、相应道路、绿化、给排水等配套工程，总建筑面积67466.4平方米。	38000	2024.1-2024.12	0	38000	完工	舟山蓝枫置业发展有限公司	普朱管委会 市商务局	林迪	文化旅游融合
2	朱家尖城区ZJ-07-J03-06a地块	总用地7.4亩，建设度假酒店。	10000	2024.3-2025.3	0	5000	完成工程量的50%	舟山市兰茗酒店管理有限公司	普朱管委会 市文广旅体局	丁维东	文化旅游融合
3	保利朱家尖四柱山文旅综合体三期项目	总建筑面积约30.5万平方米，其中地上建筑面积约25.3万平方米，地下建筑面积约5.2万平方米，由19幢酒店及配套用房组成	200700	2021.4-2025.6	138500	27000	三期C1标段精装修完成，C2标段土建、市政园林，外立面完成	舟山保泓生态文化旅游区开发有限公司	普朱管委会 市住建局	丁维东	文化旅游融合
4	普陀山生活污水处理设施扩建工程项目	扩建污水处理规模预计日处理量达到7000-10000吨，主要采用AAO+MBR+反硝化滤池工艺。	15000	2024.12-2026.12	0	1000	完成前期并开工	普陀山环卫管理服务有限公司	普朱管委会 市城管局	林迪	城镇有机更新
5	朱家尖南岸酒店项目	总建筑面积约55924.16平方米，主要建设旅游配套及服务设施，主要功能为酒店、公寓及配套用房。	50000	2024.4-2026.10	0	8500	完成总工程量的25%	舟山南岸酒店管理公司	普朱管委会 市文广旅体局	丁维东	文化旅游融合
6	大青山景区“星辰大海”项目	景区游步道新建、景区道路提升、四季花海打造以及透景线、观景平台等建设。	10000	2024.3-2025.9	0	2000	完成总工程量的40%	朱家尖大青山公司	普朱管委会 市文广旅体局	夏培一	文化旅游融合

序号	项目名称	建设规模及内容	计划总投资	计划年限	自开工累计完成投资	2024年计划投资	2024年形象进度计划	项目实施单位	责任单位	责任领导	类型
7	朱家尖盐厂河道建设工程	新建排涝河道300米，宽6米，增设两侧堤岸600米，河道管线300米；新建排水管线620米，提高城市排水防涝能力。	6500	2024. 5-2025. 3	0	5250	完成工程量的80%	舟山市普陀山土地与房屋征收中心	普朱管委会市住建局	夏培一	城镇有机更新
	金塘管委会	19	8938302		579060	1449500					
	结转项目	10	8052400		533504	1303500					
1	金塘原油储运基地项目	新建3座30万吨级以上原油码头、12组40万立方共480万立方罐区、3条直径813毫米输油管道；升级改造2公里海塘。	900000	2022. 2-2027. 12	91994	15000	完成工程量 20%；西堠门水道3#完工	浙石化金塘物流有限公司	金塘管委会市发改委	韦华舟	清洁能源保供
2	金塘新材料项目	建设聚氨酯、高端树脂、工程塑料、可降解塑料、特种聚酯及纤维新材料等高端化学品生产装置34套及配套公辅设施。	6750000	2022. 3-2025. 12	323641	1200000	部分装置开工，完成总工程量的20%	荣盛新材料（舟山）有限公司	金塘管委会市经信局	程致高	先进制造业基地
3	金塘水网净化提升项目（一期）	新建一条总长约40千米的管网和5座污水提升泵站，对原有管道进行修复、改造。	14000	2021. 7-2024. 12	4348	1700	完工	金塘城乡开发建设有限公司	金塘管委会市住建局	陈杰	城镇有机更新
4	金塘金鹏跨海大桥工程	建设一条全长1.86千米的公路大桥，设计速度60千米/小时，路基标准宽度22米。	94000	2022. 9-2025. 12	10342	20000	完成工程量的50%	金塘北部开发投资有限公司	金塘管委会市交通局	徐嵎军	交通强省
5	舟山市金塘乐居花园安置房工程	总建筑面积90521.62平方米，其中地上总建筑面积 64971.62平方米，地下建筑面积25550平方米；总共由9栋建筑组成。	56400	2022. 1-2025. 12	30748	15000	完成总工程量的90%	金塘城乡开发建设有限公司	金塘管委会市住建局	陈杰	民生设施
6	浙江昱进精密机械有限公司智能注塑机制造项目	新建年生产专用设备500台的生产线，用地面积约50亩。	16000	2023. 6-2024. 12	5479	2400	主体工程完工	浙江昱进精密机械有限公司	金塘管委会市经信局	韦华舟	先进制造业基地
7	舟山润鼎新材料有限公司人工合成碳合物制造项目	新建年生产专用设备约50套（台）的生产线，用地面积约60亩。	18000	2023. 6-2024. 12	6054	2400	主体工程完工	舟山润鼎新材料有限公司	金塘管委会市经信局	韦华舟	先进制造业基地
8	宇能机电化工泵及其集成制造项目	新建年生产专用设备约100台套的生产线，用地面积约35亩。	15000	2023. 6-2024. 12	6514	2000	完工	舟山市宇能机电科技有限公司	金塘管委会市经信局	韦华舟	先进制造业基地
9	宁波舟山港金塘港区大浦口集装箱码头能力提升工程	新建集装箱重箱堆场26.75万m2，空箱堆场11.81万平方米。	106000	2023. 6-2025. 12	18559	30000	堆场建设基本完成，轨道吊到港	舟山甬舟集装箱码头有限公司	金塘管委会市港航和口岸局	韦华舟	交通强省
10	金塘穆岙区域路网提升改造工程	项目包括路网提升工程及相关绿化提升工程和污水泵站工程，其中路网提升工程总长约7665.5米，道路总用地面积179763平方米；提升绿化面积103354平方米。	83000	2023. 2-2025. 12	35825	15000	完成工程量的90%	舟山市金塘城乡开发建设有限公司	金塘管委会市交通局	陈杰	城镇有机更新
	新增项目	9	885902		45556	146000					
1	荣盛金塘电厂项目	建设2台66万千瓦超超临界燃煤发电机组及配套工程。	668000	2024. 3-2026. 12	0	100000	完成工程量的15%	荣盛新材料（舟山）有限	金塘管委会市发改委	韦华舟	清洁能源保供
2	富洲整机机械设备制造项目	建设用于研发、生产专业机械设备的标准厂房。	11000	2024. 9-2026. 9	0	3000	完成工程量的40%	宁波富洲机械设备有限公司	金塘管委会市经信局	韦华舟	先进制造业基地

序号	项目名称	建设规模及内容	计划总投资	计划年限	自开工累计完成投资	2024年计划投资	2024年形象进度计划	项目实施单位	责任单位	责任领导	类型
3	赛敖新型室内装饰材料生产设备制造项目	建设用于生产、检验、研发的标准厂房及办公、展览等综合配套用房。	11500	2024. 9-2026. 9	0	3000	完成工程量的40%	宁波市赛敖新材料有限公司	金塘管委会市经信局	韦华舟	先进制造业基地
4	鑫润新能源电池用配套产品生产研发项目	建设用于生产新能源电池用零部件的多层厂房及研发大楼。	10000	2024. 9-2026. 9	0	3000	完成工程量的40%	浙江鑫润新能源科技有限公司	金塘管委会市经信局	韦华舟	先进制造业基地
5	宇胜舟高端智能整机设备制造项目	建设用于生产塑料机械整机专用装备的厂房及相关配套设施，包括专用设备加工、制造、检测等设施。	10000	2024. 9-2026. 9	0	3000	完成工程量的40%	宁波宇胜舟机械装备制造有限公司	金塘管委会市经信局	韦华舟	先进制造业基地
6	铭荣精密智能设备制造项目	建设用于研发、检测、生产造粒设备标准厂房。	11000	2024. 9-2026. 9	0	3000	完成工程量的40%	宁波铭荣科技有限公司	金塘管委会市经信局	韦华舟	先进制造业基地
7	浙江精宏智能高速高效机筒螺杆项目	建设用于研发、生产PE管道挤出设备和相应用于挤出设备测试和检验的标准厂房。	11000	2024. 9-2026. 9	0	3000	完成工程量的40%	浙江精宏机械有限公司	金塘管委会市经信局	韦华舟	先进制造业基地
8	舟山市定海区海塘安澜工程（金塘片北部海堤）	提标加固海塘13. 38千米，50-100年一遇。	119000	2022. 9-2025. 12	45556	20000	完成工程量的70%	舟山市定海区金塘北部开发投资有限公司	金塘管委会市水利局	程致高	水网安澜提升
9	舟山金塘220千伏输变电工程	线路长度25. 4公里，变电容量48万千伏安。	34402	2024. 11-2025. 11	0	8000	电气安装阶段	国网舟山供电公司	国网舟山供电公司	钱钢	清洁能源保供
六横管委会		20	4633638		824962	811200					
	结转项目	12	4461496		824962	774700					
1	宁波舟山港六横公路大桥项目二期工程	路线全长约18. 78公里。全线共设主线桥梁约17764m/4. 5座，其中特大桥约16877m/2. 5座，大桥约887m/2座；设互通2处，匝道收费站1处，主线收费站1处，管理中心1处、养护工区1处，交警和路政管理用房各1处以及必要的综合用房等设施	1328929	2022. 10-2027. 10	284197	230000	推进双屿门大桥承台及索塔施工，推进青龙门大桥承台及主塔施工；推进积峙桥，双屿门引桥，青龙门引桥和青龙门大桥边、辅墩的下部结构施工；2024年完成总体工程量的17. 3%	舟山市六横大桥二期工程建设指挥部	六横大桥指挥部六横管委会	陈岱杰	交通强省
2	中石化浙江舟山六横LNG项目	建设5座22万立方米储罐、1座3~26. 6万平方米LNG码头、1座LNG装船码头，设计规模700万吨/年。	1025086	2022. 6-2026. 12	14976	73000	完成两台储罐桩基施工，完成工艺区石料堆载预压，地基处理工程形象进度达到60%	中石化舟山液化天然气有限公司	六横管委会市发改委	李俊伟	清洁能源保供
3	浙能舟山六横液化天然气接收站项目	建设一座15GT专用码头、一座综合码头、4座22万方储罐及相应工艺配套设施，设计规模为年接收能力600万吨。	945536	2022. 6-2026. 12	91583	140000	首座储罐完成气顶升，码头桩基基本完成	浙江浙能六横液化天然气有限公司	六横管委会市发改委	李俊伟	清洁能源保供
4	盛达原油兼燃料油储运物流基地项目	新建25座储罐、长输管道输送首站以及码头油气回收装置。	200016	2022. 8-2024. 4	135512	30000	项目完工	自在盛达集团有限公司	六横管委会市发改委	李俊伟	清洁能源保供
5	浙能六横电厂二期工程	建设2台100万千瓦级利用先进环保节能技术、高参数大容量机组。	732848	2022. 6-2025. 12	236493	220000	3号、4号机组并网试运行	浙江浙能中煤舟山煤电有限责任公司	六横管委会市发改委	李俊伟	清洁能源保供

序号	项目名称	建设规模及内容	计划总投资	计划年限	自开工累计完成投资	2024年计划投资	2024年形象进度计划	项目实施单位	责任单位	责任领导	类型
6	普陀区舟山群岛水系六横岛中小流域（双塘片）综合治理工程	整治千丈塘河、双塘河、青萝河等河道28.12km及周边水生态环境。	21528	2022.8-2025.12	9781	7500	完成总工程量的70%	六横镇资产经营有限公司	六横管委会市水利局	白希勇	农业农村优先
7	中远四号船坞	建设30万吨级船坞一座，船坞主尺度为长430米，宽120米，深15.2米；主要设备2台50吨门座式起重机。	77900	2022.7-2027.6	0	13000	完成五口围堰工程	舟山中远海运重工有限公司	六横管委会市经信局	李俊伟	先进制造业基地
8	六横小郭巨垦造耕地项目	新增耕地面积2155.62亩，建设内容包括土地平整、灌溉与排水、田间道路、农业防护与生态环境保护、其他工程等。	71413	2022.4-2024.12	40126	30000	完工	六横港城建设开发有限公司	六横管委会市自然资源和规划局	周金荣	农业农村优先
9	自在盛达集团有限公司3号码头项目	新建1座5万吨级油品3#码头，配套建设2座码头工作平台、5座系缆墩、1座引桥、1座管廊桥、1座码头综合楼平台和1座码头综合楼；港池疏浚约8万立方米。	21147	2023.11-2025.6	994	15000	完成总工程量的70%	自在盛达集团有限公司	六横管委会市港航和口岸局	李俊伟	交通强省
10	35KV输变电和研发大楼新建工程	新建一座35KV输变电站、两幢13层研发大楼及相应配套设施。	13800	2023.1-2025.4	6245	5000	研发大楼主体工程完工，装修工程基本完工	舟山市鑫亚船舶修造有限公司	六横管委会市经信局	李俊伟	先进制造业基地
11	舟山（六横）万洋众创城项目一期工程	项目一期工程主要建设厂房、非生产性配套用房，总建筑面积31302.2平方米。	14600	2023.5-2025.12	3449	5000	一期主体工程基本结顶，进行室外附属施工	舟山六横万洋众创城开发建设有限公司	六横管委会市经信局	李俊伟	先进制造业基地
12	舟山中远海运重工2号码头加长工程	新建舟山中远海运重工有限公司2号码头加长段、1座配套建设引桥和1个箱式变电所平台。	8693	2023.11-2024.12	1606	6200	完工	舟山中远海运重工有限公司	六横管委会市港航和口岸局	李俊伟	交通强省
	新增项目	8	172142		0	36500					
1	六横大岙码头改扩建工程	新建2个3000总吨级车渡泊位和1个1000总吨级客运泊位，改扩建1个1000总吨级客运泊位。	14000	2024.1-2025.12	0	6000	完成总工程量的60%	普陀区交投	六横管委会市交通局	周金荣	交通强省
2	六横海洋牧场渔旅项目	建设国家级海洋牧场人工鱼礁、海洋牧场多功能综合平台、空中索道、生态渔旅体验平台、海钓主题公园、海洋牧场主题民宿等。	56000	2024.4-2025.12	0	10000	完成对面山渔旅平台建设100%；海洋牧场多功能平台建设完成30%；生态苗种基地完成20%；舟山渔场研究院完成50%	舟山六横文化旅游投资集团有限公司	六横管委会市海洋渔业局	白希勇	文化旅游融合
3	新力三汽车液压阀精加工项目	项目用地35亩，建设汽车液压阀等零部件生产基地。	13000	2024.10-2025.12	0	2000	完成总工程量15%	浙江力三不锈钢制品有限公司	六横管委会市经信局	李俊伟	先进制造业基地
4	宏邺自动化灌溉控制系统生产项目	项目用地20亩，主要建设洒水器配件、智能电子阀门、软管水龙头、灌溉定时器等产品生产线。	10000	2024.10-2025.12	0	1500	完成总工程量15%	浙江宏邺科技有限公司	六横管委会市经信局	李俊伟	先进制造业基地

序号	项目名称	建设规模及内容	计划总投资	计划年限	自开工累计完成投资	2024年计划投资	2024年形象进度计划	项目实施单位	责任单位	责任领导	类型
5	旭工工程机械部件生产项目	项目用地19.4亩，建设挖掘工程机械等零部件的生产基地；利用数控机床等先进设备生产精密阀块、法兰、管接头等产品。	11000	2024.10-2025.12	0	1500	完成总工程量15%	浙江旭工精密机械制造有限公司	六横管委会市经信局	李俊伟	先进制造业基地
6	舟山中远海运重工八号九号码头	新建八号码头，30万吨级舾装码头，九号码头平面尺寸长350m*宽40m，15万吨级舾装码头。	45142	2024.7-2025.12	0	12000	基本完成桩基施工	舟山中远海运重工有限公司	六横管委会市港航和口岸局	李俊伟	交通强省
7	华隆高性能新能源汽车电控模块及船舶关键配件生产项目	项目用地21.7亩，建设高性能新能源汽车电控模块及船舶关键配件生产基地，主要生产汽车专用调节器芯片及IC电压调节器、智能数字点火控制模块、整流桥、无触点分电器总成、船舶配件等产品。	12000	2024.10-2025.12	0	2000	完成总工程量15%	浙江荣广科技有限公司	六横管委会市经信局	李俊伟	先进制造业基地
8	弘烨金属拉紧器生产项目	项目用地15.2亩，建设金属拉紧器等五金零配件生产基地，主要利用冲床精加工技术组装成套成品。	11000	2024.10-2025.12	0	1500	完成总工程量15%	浙江弘烨金属制品有限公司	六横管委会市经信局	李俊伟	先进制造业基地
石化管委会		6	10303338		2387000	2040000					
	结转项目	3	8933538		2387000	1540000					
1	浙江石油化工有限公司高端新材料项目	新建1#50万吨/年1,4-丁二醇装置、1#20万吨/年PBS、1#27万吨/年硝酸装置、1#2×15万吨/年己二酸装置、1#25万吨/年己二腈装置、28万吨/年己二胺装置、50万吨/年尼龙66盐装置、等32套生产装置。	6410000	2022.12-2025.12	917000	1000000	完成总工程的40%	浙江石油化工有限公司	石化基地管委会市经信局	陈官平	先进制造业基地
2	浙江石油化工有限公司高性能树脂项目	新建1#3×6万吨/年PMMA装置、2#30万吨/年EVA/LDPE（管式）、2#40万吨/年LDPE（管式）、2#20万吨/年DMC装置、1#10万吨/年EVA/LDPE（釜式）装置、2#120万吨/年ABS装置及配套设备设施。	1923538	2022.9-2025.12	1470000	450000	完成总工程的90%	浙江石油化工有限公司	石化基地管委会市经信局	陈官平	先进制造业基地
3	中煤岱山鱼山电厂项目	建设2台66万千瓦超超临界燃煤机组，同步建设高效烟气脱硫、脱硝及除尘装置。	600000	2023.8-2026.7	0	90000	完成形象进度20%	中煤（舟山）发电有限公司	石化基地管委会市发改委	陈官平	清洁能源保供
	新增项目	3	1369800		0	500000					
1	舟山-宁波石化基地互联互通管道项目	建设鱼山至宁波镇海的燃料油、石脑油、PX、液烃、乙烷、乙二醇6条产品管道和1条通信光缆，管道路由全长48.3千米。	389800	2024.10-2026.10	0	100000	完成形象进度10%	浙江石油化工有限公司	石化基地管委会市发改委	陈官平	清洁能源保供

序号	项目名称	建设规模及内容	计划总投资	计划年限	自开工累计完成投资	2024年计划投资	2024年形象进度计划	项目实施单位	责任单位	责任领导	类型
2	炼化一体化改造提升工程（化工部分）	改造优化一体化化工装置，增加低碳烯烃等化工原料产能。	400000	2024. 6-2025. 12	0	150000	完成形象进度20%	浙江石油化工有限公司	石化基地管委会 市经信局	陈官平	先进制造业基地
3	炼化一体化改造提升工程（炼油部分）	新建3#浆态床渣油加氢装置、1#重芳烃轻质化装置，改造1#油渣制氢、1#2#浆态床渣油加氢装置等。	580000	2023. 3-2025. 12	0	250000	完成形象进度50%	浙江石油化工有限公司	石化基地管委会 市经信局	陈官平	先进制造业基地