

温州市鹿城区人民政府办公室文件

温鹿政办〔2021〕8号

温州市鹿城区人民政府办公室 关于印发鹿城区2021年政府投资项目计划、 项目前期计划的通知

各街道办事处、镇人民政府，区政府直属各单位：

《鹿城区2021年政府投资项目计划》《鹿城区2021年政府投资项目前期计划》已经九届区政府第46次常务会议审议通过，现印发给你们，请各项目建设单位加强组织领导，强化要素保障，保障年度计划顺利完成。

温州市鹿城区人民政府办公室

2021年3月5日

（此件公开发布）

鹿城区 2021 年政府投资项目计划

单位：万元

序号	项目名称	建设性质	建设内容和规模	总投资	建设起止日期	2021 年投资计划		2021 年资金安排			项目责任单位
						工程形象进度	计划投资	一般公共预算	政府性基金	债券资金	
一、农林水利项目（13 个）											
1	瓯江治理温州市鹿城区戍浦江河道（藤桥至河口段）整治工程	续建	整治河道 7.8 千米，新建堤（岸）17.27 千米，防洪标准 20 年一遇。	114255	2014 年 9 月 -2025 年 12 月	4 月底前启动土地征收公告；6 月底前完成林地征占用审批及土地规划调整；12 月底前完成征地安置补偿公告颁发。	10000	0	10000	0	区农业农村局
2	温州市温瑞平原西片排涝工程-鹿城段	续建	整治滨江西丰门河水系 7 条河道，全长约 13.15 千米，新建 1 座流量为 15 立方米/秒十里排涝泵站、4 座水闸以及箱涵 2.21 千米等。	78266	2018 年 6 月 -2022 年 6 月	3 月丰门河拓宽段进场，岩门水闸开始基础施工；6 月十里闸站完成；9 月练敦河截弯取直完成；12 月岩门水闸主体完成。	6000	0	6000	0	区农业农村局

序号	项目名称	建设性质	建设内容和规模	总投资	建设起止日期	2021年投资计划		2021年资金安排			项目责任单位
						工程形象进度	计划投资	一般公共预算	政府性基金	债券资金	
3	七都岛标准堤塘(西堤段)除险加固工程	续建	根据市水利局鉴定报告,需对西堤进行加固除险,包括堤塘温州中心段557米堤后桩基加固,堤顶提升,温州中心至七都大桥段833米需要对堤前进行抛石加固保护。	9225	2020年12月-2022年6月	填充沙袋跟混凝土模块,至6月完成30%,至12月完成70%。	1500	0	1400	0	七都街道
4	温州市城市中心区横渎河西河道(A-19-1段)整治工程	续建	位于横渎河西A-19地块东侧河道,驳坎长度约207米。工程内容包括:新建驳坎及河道开挖等。	700	2020年11月-2021年12月	7月完工。	78.1	0	78.1	0	南汇街道
5	山根河断头河整治工程(二期)	续建	二期工程护岸总长度为76.5米,桩号Z0+249.6~Z0+326,采用景石+预制方桩斜坡式断面。	905.98	2021年3月-5月	2月完成招投标、设计,3月进场施工,5月完成施工。	81	0	80.8	0	蒲鞋市街道
6	集新未来社区河道整治	续建	规划河道总长度1248米,宽度14-31米,设计河底高程0.5米,新建护岸总长度2444.3米。新开挖河道水域面积17426平方米,回填水域面积9738平方米。外运土方约6.79万立方米,运程约42千米。	4904.07	I标段2021年1月-2021年8月,II标段2020年9月30日-2021年8月,III标段2023年-2024年	I标段II标段完工,III标段前期。	908	0	2250	0	广化街道

序号	项目名称	建设性质	建设内容和规模	总投资	建设起止日期	2021年投资计划		2021年资金安排			项目责任单位
						工程形象进度	计划投资	一般公共预算	政府性基金	债券资金	
7	营楼河工程	新开工	本工程主要为双屿街道营楼桥河新开河道，本项目北起鹿城路，南至过境公路，总长551米，规划河宽为10米，河道底高程开挖至1米高程，新建护岸长度1102米。	3370.73	2021年11月-2023年6月	11月份开工。	200	0	200	0	双屿街道
8	藤桥镇前林河整治工程	新开工	新建堰坝、机埠，引水渠道修建，闸门提升，河道疏浚等。	300	2021年12月-2023年12月	完成政策处理，工程开工。	150	0	100	0	藤桥镇
9	藤桥镇广厂垟溪林山村段河道治理工程等三个工程	新开工	本工程包括广厂垟溪林山村段河道治理工程、广厂垟溪上埠头村段河道治理工程、上寺西河上寺西上游段河道治理工程等三个子项工程。主要是河道进行疏浚清理，对部分卡口拓宽，驳坎修复等。	54.16	2021年3月-2021年12月	3月开工，年内工程完工。	50	0	40	0	藤桥镇
10	山福镇金岙溪美丽河流建设工程	续建	整治河道总长度706.8米，其中主河道长度为639米，支流长度67.8米，并在沿线修建5座堰坝。主流河道规划河宽不小于8米，支流河道规划河宽不小于6米，新建护岸挡墙形式采用“干砌块石+景观石”。	847.86	2019年10月-2021年12月	12月完工。	547.86	0	547.86	0	山福镇

序号	项目名称	建设性质	建设内容和规模	总投资	建设起止日期	2021年投资计划		2021年资金安排			项目责任单位
						工程形象进度	计划投资	一般公共预算	政府性基金	债券资金	
11	鹿城区山福镇小城镇环境综合整治工程-横山河河道整治工程（一期）	续建	整治河道总长度为269米，治理护岸总长度为331.2米。	429.42	2018年7月-2020年11月	整治河道总长度为269米，治理护岸总长度为331.2米。	255.59	0	255.59	0	山福镇
12	鹿城区山福镇小城镇环境综合整治工程-后支河河道整治工程二期	续建	后支河治理河道总长200米，新建护岸总长180.2米。	233.85	2018年9月-2021年12月	年底前完工。	172.22	0	172.22	0	山福镇
13	鹿城区山福镇小城镇环境综合整治工程-后支河河道整治工程一期	续建	护岸长度335米。	207.18	2018年4月-2018年12月	6月前完成验收、办理审价。	111.58	0	111.58	0	山福镇
二、城市综合交通项目（28个）											
14	104国道温州西过境永嘉张堡至瓯海桐岭改建工程（鹿城段）	续建	主线全长约9.8千米，采用六车道一级公路技术标准兼顾城市道路功能设计。	292367	2017年10月-2021年12月	主体建设基本完成。	11000	0	6500	0	区交通运输局
15	缙云至苍南公路鹿城临江至藤桥段工程	续建	起点位于瓯江五桥南汊桥桥头，终点位于藤桥镇雅漾，与渔藤公路相接，全长10.2千米，采用二级公路标准建设，设计速度80千米/小时，路基宽度12米。	79212	2020年11月-2023年11月	完成路基30%，桥梁25%，隧道30%。	10000	0	3917	0	区交通运输局

序号	项目名称	建设性质	建设内容和规模	总投资	建设起止日期	2021年投资计划		2021年资金安排			项目责任单位
						工程形象进度	计划投资	一般公共预算	政府性基金	债券资金	
16	330国道鹿城官岭隧道改建工程	续建	项目起于仰义后京加油站,终于藤桥镇下岸村,与330国道老路顺接,路线全长2.5千米,采用二级公路技术标准设计,右幅利用老路,左幅新建一条二级公路与老路形成双向四车道一级公路路幅,并兼顾市政道路功能,新建段设计速度80千米/小时,路基宽度15.8米。	30958	2019年10月-2022年10月	完成路基100%,官岭隧道贯通。	6000	0	2285	0	区交通运输局
17	鹿城区“四好农村路”新改建工程	续建	完成农村公路新改建20千米,按照四级公路标准建设,实施范围为藤桥镇、山福镇、七都街道、仰义街道。	5000	2018年7月-2021年12月	8月份完工,10月前完成验收。	3000	1500	0	0	区交通运输局
18	瓯江路道路及景观改造提升工程(鹿城段)	续建	东瓯大桥东起海港大厦,西至西垟巷,全长约900米,实施望江路下穿隧道);同时水门头段南侧部分路段设置地上建筑。	152684	2018年3月-2023年12月	瓯江路道路及景观改造提升工程-望江路下穿工程计划2月底开工,全年计划完成35%(支护、开挖及部分底板施工)。	17000	0	20000	0	区综合行政执法局

序号	项目名称	建设性质	建设内容和规模	总投资	建设起止日期	2021年投资计划		2021年资金安排			项目责任单位
						工程形象进度	计划投资	一般公共预算	政府性基金	债券资金	
19	划龙桥路(车站大道—牛山北路)道路综合整治工程	续建	东起车站大道，西至牛山北路，长2.35千米，红线宽40米，道路综合整治。	8441	2020年12月—2021年10月	10月完工。	3500	0	6000	0	区综合行政执法局
20	温州市温瑞大道二期(黎明路—瓯海大道)道路整治提升工程鹿城段	续建	工程北起黎明路，南至瓯海大道，道路实施长度约5122.8米，其中，黎明路至温迪路长约2950米，红线宽度45米(温迪路口50米，其余路口48米)，温迪路至瓯海大道段保持红线宽度50米。拓宽段道路用地面积95936(最后以地籍图为准)。道路建设标准为交通性城市主干道，设计车速50千米/小时。主要建设内容包括道路改造、桥梁改造、市政管网改造、建筑立面修饰、景观绿化、路灯及其他配套设施等。	59000	2018年4月—2021年5月	5月份完成工程施工。	15413.6	0	15413.6	0	区国资经营集团

序号	项目名称	建设性质	建设内容和规模	总投资	建设起止日期	2021年投资计划		2021年资金安排			项目责任单位
						工程形象进度	计划投资	一般公共预算	政府性基金	债券资金	
21	2020年鹿城区灰桥浦桥应急拆建工程	续建	本项目对桥梁和桥台原拆原建,利用老桥桩基础,新建桥墩桩、基础,桥梁宽度不变。本工程采用两跨20米+20米桥面连续简支梁桥,角度正交,桥梁宽度50.5米。主要工程内容包括桥梁工程、给排水工程、交通工程、市政管线迁改、电力迁改、综合通讯迁改等。	5344.42	2020年4月-2021年4月	4月份完成工程施工。	1266.28	0	1266.28	0	区国资经营集团
22	智联街(环岛路至沙洲路段)工程	续建	道路长458.8米,宽20米,用地面积8853.1平方米。	2555	2020年12月-2021年12月	12月完工。	2455	0	2555	0	七都街道
23	智源街(环岛路至沙洲路段)工程	续建	道路长207米,宽16米,用地面积4714.5平方米。	1057	2020年12月-2022年6月	6月完工。	957	0	1057	0	七都街道
24	绣山路、横渎南路、横渎西路工程	续建	绣山路:西起A-37a-2地块,东至惠民路,道路长约454米,红线宽度为30米。横渎南路:西起横渎南路,东至惠民路,道路长约335米,红线宽度为18米。横渎西路:北起绣山路,南至横渎南路,道路长约240米,红线宽度为18米。	34183	2020年12月-2022年12月	12月完成桥梁基础施工。	2400	0	2400	0	南汇街道

序号	项目名称	建设性质	建设内容和规模	总投资	建设起止日期	2021年投资计划		2021年资金安排			项目责任单位
						工程形象进度	计划投资	一般公共预算	政府性基金	债券资金	
25	南汇街道前网路南段、前陈路市政道路工程	新开工	前网路位于锦源路至温州大道，长约380米，宽为16米，面积为6190平方米。	2400	2021年3月-2021年12月	3月进场，12月完工。	1600	0	1600	0	南汇街道
26	方正路(东屿中路—东龙路)	续建	长约240米，宽16米。	1000	2020年11月-2021年6月	6月通车。	500	0	500	0	南郊街道
27	里垟新路、里垟南路建设工程	新开工	里垟新路长393米，宽26米；里垟南路长415米，红线宽度16米。	7007	2021年6月-2022年6月	6月开工。	3000	0	1500	0	南郊街道
28	里垟南路西段、蛟尾路南段建设工程	新开工	全长分别为215.83米、193.83米，宽16米。	2800	2021年8月-2022年8月	8月开工。	700	0	700	0	南郊街道
29	牛山中路三期	新开工	用地8711平方米，长约332米，红线宽24米。	1300	2021年5月-2021年12月	5月开工，12月完工。	1300	0	1250	0	南郊街道

序号	项目名称	建设性质	建设内容和规模	总投资	建设起止日期	2021年投资计划		2021年资金安排			项目责任单位
						工程形象进度	计划投资	一般公共预算	政府性基金	债券资金	
30	集新未来社区市政道路	新开工	本工程位于黄龙商贸城范围，商贸城西路北接鹿城路，南接过境公路，总长约830米；商贸城东路北接鹿城路，南接过境公路，总长约850米；商贸城北路东接广化桥路，西接翠微大道，总长约830米；商贸城南路东接广化桥路，西接翠微大道，总长约830米；商贸城环路西接商贸城西路，南接商贸城北路，总长520米。	20000	2021年11月-2023年12月	11月开工。	800	0	/	0	广化街道
31	双屿街道仰双片区双岙西路市政道路工程	续建	项目位于双岙村，北起丰门街道嵇师村，南至双岙南路，总长约1388米，包括两座跨西排大河桥梁，用地面积约33000平方米。	12369	2018年12月-2021年12月	12月份完工。	2000	0	1800	0	双屿街道
32	鹿城区双屿街道黄龙7号地块南入口市政桥梁工程	续建	工程位于双屿街道黄龙7号地块南侧，桥梁为两跨车行桥，跨度为2×10米。工程内容包括桥梁工程、道路工程等。	427	2020年10月-2021年8月	8月份完工。	100	0	100	0	双屿街道

序号	项目名称	建设性质	建设内容和规模	总投资	建设起止日期	2021年投资计划		2021年资金安排			项目责任单位
						工程形象进度	计划投资	一般公共预算	政府性基金	债券资金	
33	温州市仰双片区瓯斯达路(鹿城路至过境公路)道路工程	新开工	瓯斯达路南段道路工程总长约25米,宽24米,总用地面积约7000平方米。北至鹿城路,南至过境路。中铁建代建。	2501	2021年7月-2022年12月	7月份开工,年底路基施工。	700	0	100	0	双屿街道
34	温州市仰双片区营楼路道路工程	新开工	规划营楼路工程红线范围东起规划下寅路,西至规划瓯斯达路,道路长约370米,红线宽度为16米,总用地面积6110平方米。中铁建代建。	2221	2021年7月-2022年12月	7月份开工,年底路基施工。	600	0	100	0	双屿街道
35	温州市仰双片区黄龙山路道路工程	新开工	长320米,宽约16米,总用地面积7000平方米,中铁建代建。	2178	2021年7月-2022年12月	7月份开工,年底路基施工。	600	0	100	0	双屿街道
36	沿荣路延伸段工程	续建	位于仰义街道前京村,按城市次干道I级标准设计,道路东接瓯江路西延线,西接沿兴路,长度190米,宽度31米。	870	2020年6月-2021年6月	6月完工。	200	0	279	0	仰义街道
37	汤堡路延伸段工程	续建	位于仰义街道前京村,按城市支路标准设计,道路东接瓯江路西延线,西接沿兴路,长230米,宽16米。	728	2020年9月-2021年9月	9月完工。	260	0	260	0	仰义街道

序号	项目名称	建设性质	建设内容和规模	总投资	建设起止日期	2021年投资计划		2021年资金安排			项目责任单位
						工程形象进度	计划投资	一般公共预算	政府性基金	债券资金	
38	纬八路道路(沿兴路-经一三七路)整治提升工程	续建	位于仰义街道前京村,该道路为东西向城市支路,东接沿兴路,西接经一三七路,道路长度243米,宽度12米,含桥梁一座。	857	2020年12月-2021年12月	12月完工。	600	0	600	0	仰义街道
39	木西岙路	新开工	位于仰义街道后京村,该道路为L型城市支路,下穿金丽温高速公路,道路东接104国道,南至330国道,道路长度357米,宽度16米,用地面积5900平方米。	6753	2021年11月-2023年11月	11月开工。	450	0	450	0	仰义街道
40	连墩路	新开工	位于仰义街道后京村,该道路为东西向城市支路,道路西接104国道,东至瓯江路西延线,道路长度278米,宽度12米,用地面积3300平方米拟在红线外建设箱涵两座。	3626	2021年11月-2023年4月	11月开工。	300	0	300	0	仰义街道
41	鹿城区山福镇金岙村至金岙谷联网公路工程	续建	道路总长2.786千米,宽5.5-6.5米。	2490	2018年8月-2022年6月	12月完工。	455	0	455	0	山福镇

序号	项目名称	建设性质	建设内容和规模	总投资	建设起止日期	2021年投资计划		2021年资金安排			项目责任单位
						工程形象进度	计划投资	一般公共预算	政府性基金	债券资金	
三、市政公共设施项目（60个）											
42	惠民路（前网）垃圾转运站改扩建工程	续建	扩建一座压缩式垃圾转运站，用地面积1326.22平方米。总建筑面积1055平方米。工程内容包括土建、给排水、强弱电、通风、室外工程等。扩建一座压缩式垃圾转运站，用地面积1326.22平方米。总建筑面积1055平方米，其中地上建筑面积355平方米、地下建筑面积700平方米（不计容）。工程内容包括土建、给排水、强弱电、通风、室外工程等。	2100	2020年6月-2021年12月	完成土建及设备安装，并开展竣工验收。	590	0	590	0	区综合行政执法局
43	鹿城区城市生活垃圾转运作业市场化PPP项目垃圾转运站改造提升	续建	对鹿城区垃圾转运站进行改造提升，主要包括土建项目、以及配备整套压缩设备、除臭设备、车辆（包括直运车、应急车）等。	20998	2019年8月-2024年12月	完成2座垃圾转运站的改造提升，并配备车辆及配套设备。	2779	0	1948	0	区综合行政执法局

序号	项目名称	建设性质	建设内容和规模	总投资	建设起止日期	2021年投资计划		2021年资金安排			项目责任单位
						工程形象进度	计划投资	一般公共预算	政府性基金	债券资金	
44	2020年鹿城区排水管网整治项目	续建	雨、污管整治（含管道、立管、检查井等疏通、增设、调整、修复等）及路面修复，新建污水提升泵、截洪渠沟、改造或提升污水终端处理系统、三级管网排查等。	40593.15	2020年4月-2022年8月	12月基本完工，其中鹿城区丰门街道鞋都二期、鞋都三期截洪沟整治工程2022年8月完工。	9796	0	7836.95	0	区综合行政执法局、属地街镇
45	鹿城区公厕综合改造提升工程	新开工	分批次提升改造鹿城区297座公厕。根据辖区内公厕建筑面积的大小，将本项目分为60平方米以上公厕综合改造提升工程（共涉及96座公厕），40—60平方米公厕综合改造提升工程（共涉及94座公厕），40平方米以下公厕综合改造提升工程（共涉及107座公厕）等3个子项目。主要工程内容包括紫外线照射灯安装、氨气、温、湿度三合一监测装置、智能水表电表、泡洗式洁具、无害化处理系统、驿站建设等。	13727	2021年4月-2024年12月	完成鹿城区20座公厕的改造提升。	1400	0	0	1400	区综合行政执法局

序号	项目名称	建设性质	建设内容和规模	总投资	建设起止日期	2021年投资计划		2021年资金安排			项目责任单位
						工程形象进度	计划投资	一般公共预算	政府性基金	债券资金	
46	鹿城区城市公园提升工程	新开工	建设内容：本项目包括15个公园的5G公园建设、绿化景观改造提升等。建设规模：项目开展5G公园建设2.21平方千米，绿地改造提升205263平方米，硬质铺装92679平方米、休闲配套用房改造提升。	30460	2021年4月-2023年12月	1.完成杨府山、绣山、世纪广场、马鞍池、九山、墨池、翠微山、江滨带状公园等5G智慧园林基础设施建设和设备2000万元；2.马鞍池公园、九山公园、华盖山海坛公园、杨府山公园综合管网、路灯、道路、绿地提升改造2100万元；3.世纪广场绿地综合提升300万元；4.各公园指示牌、垃圾分类设施、后勤配套设施提升等综合改造提升1200万元；5.各公园植物系统调整彩化建设400万元。	7200	0	0	6000	区综合行政执法局
47	温州解放街和五马历史文化商圈南片区二期(纱帽河、柴桥巷、登选坊等)改造提升工程	续建	主要工程内容包括道路与街巷两侧建筑立面修复、改造提升，路面改造铺装、市政设施改造建设，建筑亮化及其附属工程等。道路整治改造长度约为2450米，涉及房屋建筑面积约18.6万平方米。	16995	2020年9月-2022年1月	7月完成纱帽河立面改造，10月完成登选坊、柴桥巷序化提升，12月基本完工。	5000	0	6000	0	区历史文化街区建设服务中心

序号	项目名称	建设性质	建设内容和规模	总投资	建设起止日期	2021年投资计划		2021年资金安排			项目责任单位
						工程形象进度	计划投资	一般公共预算	政府性基金	债券资金	
48	新四军驻温州通讯处旧址红色纪念点布展工程	新开工	项目位于温州市鹿城区五马街道九柏园头。建设内容主要包括新四军驻温州通讯处旧址室内装修改造、结构加固、建筑外立面改造、陈列布展、室外总图改造、九柏园头道路改造等，建筑面积约470平方米、室外工程154平方米、道路面积499平方米	2665	2021年6月-2021年12月	完成工程前期工作及房屋征收，6月开工。	2665	0	2450	0	区历史文化街区建设服务中心、五马街道
49	横渎河东岸(锦绣路文明桥—惠民路上新桥段)绿道贯通提升建设工程	续建	南起惠民路鹿城建设大厦沿河与惠民路上新桥交接处，东至上陡门九组团与锦绣路文明桥交界处，建设用地面积约11630平方米，绿道全长750米，平均宽度2.5米。主要建设内容：沿河绿道，活动健身场地，阳光草坪，休憩空间，观景平台，悬挑方式1.5米宽栈道等。	1761	2020年12月-2021年12月	12月完工。	1000	0	750	0	区温瑞塘河工程建设中心、蒲鞋市街道

序号	项目名称	建设性质	建设内容和规模	总投资	建设起止日期	2021年投资计划		2021年资金安排			项目责任单位
						工程形象进度	计划投资	一般公共预算	政府性基金	债券资金	
50	锦绣路锦瓯桥至过境路三维桥(勤奋河东侧)绿道贯通提升工程	续建	绿道位于勤奋河东侧,起始点为锦绣路锦瓯桥,终点为过境路三维桥。建设用地面积11359平方米,绿道全长840米,平均宽度2.5米,道路广场面积5573平方米,绿地面积5737平方米,公厕建筑占地面积60平方米。主要建设内容:沿河绿道,活动健身场地,阳光草坪,休憩空间,观景平台等。	1630	2020年12月-2021年12月	12月完工。	680	0	520	0	区温瑞塘河工程建设中心、松台街道
51	横河南小区沿河(双井头河南岸)绿道贯通提升工程	续建	绿道位于横河南小区北侧临横河处,起始点为民航路横河南小区西入口,终点为小区东入口。建设用地面积6936平方米,绿道全长760米,平均宽度2.7米,道路广场面积4020平方米,绿地面积2916平方米。主要建设内容:沿河绿道,活动健身场地,阳光草坪,休憩空间,观景平台等。	1016	2020年12月-2021年12月	12月完工。	560	0	500	0	区温瑞塘河工程建设中心、蒲鞋市街道

序号	项目名称	建设性质	建设内容和规模	总投资	建设起止日期	2021年投资计划		2021年资金安排			项目责任单位
						工程形象进度	计划投资	一般公共预算	政府性基金	债券资金	
52	鹿城区城市中心区 A-42、A-43、A-19-2、A-27 地块横渎河沿河公园建设工程	续建	本项目总用地面积为 22885 平方米，新建驳岸总长 1000 米，新建绿道总面积 14876 平方米，总建筑面积 2170 平方米。其中 A-42 地块用地面积 6839 平方米，岸线长度 225 米；A-19-2 地块用地面积 4198 平方米，新建驳岸长 286 米；A-27 地块用地面积 5579 平方米，新建驳岸长 277 米；A-43 地块用地面积 6269 平方米，岸线长度 212 米。工程采用分地块、分标段组织实施。工程由温州浙同置业有限公司予以代建。	35883	A-42 地块、A-19-2 地块于 2021 年 6 月完工。A-27 地块、A-43 地块于 2022 年 7 月完工。	1. A-42 地块、A-19-2 地块于 6 月完工； 2. A-27 地块、A-43 地块于 8 月进场施工，7 月完工。	1100	0	50	0	区温瑞塘河工程建设中心、南汇街道
53	鹿城区横渎河滨水公园(城市中心区 A-50 地块)建设工程	续建	总用地面积 11463 平方米，总建筑面积 2705.72 平方米，其中地上新建建筑面积 833.40 平方米，地下建筑面积 1872.32 平方米。景观总面积 10040 平方米，其中铺装总面积 2050 平方米，绿化总面积 8040 平方米，驳坎长度 372 米。工程由温州浙同置业有限公司予以代建。	1861	2020 年 9 月-2021 年 6 月	6 月完工。	770	0	50	0	区温瑞塘河工程建设中心、南汇街道

序号	项目名称	建设性质	建设内容和规模	总投资	建设起止日期	2021年投资计划		2021年资金安排			项目责任单位
						工程形象进度	计划投资	一般公共预算	政府性基金	债券资金	
54	大南商圈塘河沿岸绿道贯通及提升工程	续建	本项目范围包括东侧山前河、北侧蝉河以及西南两侧温瑞塘河主航道沿岸，途径河道长度约4.7千米。主要建设内容包括山前河——蝉河文化休闲带沿河景观绿化、滨水走廊绿道贯通、灯光照明、桥梁整治、历史文化节点等工程（建设分三年期开展）。	3997	2019年6月-2021年12月	一、续建：1. 绿道打卡提升节点（1）东日大厦沿河绿道贯通提升工程（2）高乐大厦沿河绿道贯通提升工程。2. 山前历史文化遗脉节点：（1）郑公驻巽；（2）美人戏台；（3）南门会市。 二、新建：山前历史文化遗脉节点：（1）黄土遗丘；（2）百亨旧事；（3）武穆遗书。	300	0	240	0	区温瑞塘河工程建设中心、大南街道
55	核心片区葡萄棚单元A-04地块西山河沿河绿化工程	新开工	温州市核心片区葡萄棚单元A-04地块公园绿地项目规划总建设用地面积10487平方米（具体以办理实际土地证为准），岸线长度约300米。工程内容：游步道、景观小品、绿化、亮化等。	1983	2021年5月-2022年10月	5月进场施工。	700	0	50	0	区温瑞塘河工程建设中心

序号	项目名称	建设性质	建设内容和规模	总投资	建设起止日期	2021年投资计划		2021年资金安排			项目责任单位
						工程形象进度	计划投资	一般公共预算	政府性基金	债券资金	
56	划龙桥河东段E-23地块临时绿道贯通工程	新开工	本项目北面为划龙桥河，东面为旺增桥河，南面侧近临市府路；设计面积约13590平方米（已建设面积2998平方米），本次建设面积约10592平方米，沿河区域有居住区、公园、燃气公司以及基督教堂。工程总投资为1298.77万元，其中工程费用1088.36万元，其他费用148.56万元，基本预备费61.85万元。	1299	2021年4月-2021年12月	4月进场施工。	800	0	600	0	区温瑞塘河工程建设中心、南汇街道
57	鹿城区吕浦桥西北侧绿道改建提升工程	新开工	改造提升面积为313平方米。其中绿地面积117平方米，铺装面积196平方米。主要提升内容有：桥下通道过渡优化、绿化、硬质铺地、灯光照明、附属配套设施等。	107	2021年4月-2021年10月	10月完工。	103	0	55	0	区温瑞塘河工程建设中心、蒲鞋市街道

序号	项目名称	建设性质	建设内容和规模	总投资	建设起止日期	2021年投资计划		2021年资金安排			项目责任单位
						工程形象进度	计划投资	一般公共预算	政府性基金	债券资金	
58	江心屿改造提升工程（东园）	续建	项目总用地面积283089平方米，总建筑面积23321平方米，绿化景观工程面积163307平方米。建设内容包括：土建、驳岸景观提升、水质净化、音画剧设备系统等。	26783	2019年5月-2021年	6月份完成清辉浴光区块建设，整体工程进行验收。	4000	0	5000	0	区文化和广电旅游体育局
59	江心屿码头改造提升工程	续建	江心屿码头由江心屿南码头和江心屿北码头两部分组成，为方便施工期施工组织安排以及景区日常运营组织安排，确定本次江心屿码头提升改造分为两期，其改造提升的主要内容是码头设施提升改造、管理用房提升改造；本工程共6个泊位，江心屿南码头4个泊位，占用岸线185米。江心屿北码头2个泊位，占用岸线92米。	7293	2020年12月-2023年12月	完成一期码头泊位、岸线；购置游船1艘。	2000	0	0	2400	区文化和广电旅游体育局

序号	项目名称	建设性质	建设内容和规模	总投资	建设起止日期	2021年投资计划		2021年资金安排			项目责任单位
						工程形象进度	计划投资	一般公共预算	政府性基金	债券资金	
60	温州江心屿改造提升工程(东园二期)	续建	位于江心屿东园, 主要内容包括外立面改造提升工程、夜游亮化改造提升工程、视频监控系统改造提升工程、共青湖游湖改造提升工程、文化提升工程、绿化景观等零星内容提升工程等6个方面内容。	7292	2020年12月-2022年5月	12月前完成工程量的30%, 完成“两馆”外立面、智能监控和灯光。	2400	0	2400	0	区文化和广电旅游体育局
61	续建生活小区“污水零直排”项目(打包项目)	续建	建设内容包括管网排查、小区立管改造、管道破损修复、管道错接混接改造等。(具体项目清单以区政府发文为准)	16388.89	2020年11月-2021年1月	1月完工。	4489	0	4489	0	区住建局、属地街镇
62	金融科技文化中心	续建	建设内容包括3个房建地块、10个公园绿地工程以及5条市政道路工程(6个标段); 项目总用地面积约18万平方米, 其中房建用地3个地块, 地上建筑面积约10万平方米; 公园绿地地块用地面积约9万平方米, 市政道路4万平方米。	230446	2016年11月-2023年11月	4月二期房建进场, 10月景观部分地块完工, 12月市政道路工程(七彩路一期、智联街一期、板桥一路一期)完工; 04-B-07B地块房建工程、04-B-14地块房建工程完成基础桩基施工。	15000	0	5414	0	七都街道

序号	项目名称	建设性质	建设内容和规模	总投资	建设起止日期	2021年投资计划		2021年资金安排			项目责任单位
						工程形象进度	计划投资	一般公共预算	政府性基金	债券资金	
63	七都美丽城镇建设工程	续建	1. 美丽乡村风貌整治; 2. 四好农村公路; 3. 建城区环境提升; 4. 美丽河湖; 5. 环岛景观带(二期、三期); 6. 沈海高速两侧环境整治。	51000	2020年5月-2022年12月	3月份环岛景观带三期进场施工; 4月份环岛景观带二期进场施工, 完成四好农村里扫尾工作; 5月份建成区环境提升、美丽乡村风貌整治、美丽河湖进场施工; 6月份完成沈海高速两侧环境整治; 12月份完成全部项目, 完成投资额10000万元。	10000	0	0	15000	七都街道
64	鹿城区七都片区北单元03-B-22出让地块公园绿地、市政道路、社区综合体、河流水域建设工程	新开工	本项目位于鹿城区七都街道中心区域, 本项目包括4个公园绿地、2条市政道路、1个社区综合体地块和3条河道整治, 总用地面积52219平方米(不含河道水域面积)。其中公园绿地用地面积34905平方米, 市政道路用地面积10710平方米, 社区综合体地块用地面积6604平方米。另有河道整治面积18923平方米。	25850	2021年6月-2023年12月	社区综合体: 10月完成桩基及支护, 12月完成地下室施工。河道、市政道路、公园等部分开展前期工作, 计划2022年开工。	4000	0	/	0	七都街道

序号	项目名称	建设性质	建设内容和规模	总投资	建设起止日期	2021年投资计划		2021年资金安排			项目责任单位
						工程形象进度	计划投资	一般公共预算	政府性基金	债券资金	
65	南汇街道小城镇环境综合整治项目	续建	含环境卫生、乡容镇貌、城镇秩序相关整治项目。	1200	2019年11月-2021年2月	5月完工，6月完成竣工验收，8月完成结算。	175	0	175	0	南汇街道
66	温州市城市中心区横渎河西A-19-1地块绿化景观工程	续建	位于横渎河西横西锦园东侧，横渎河西岸，北至锦绣路，南至温迪路，项目用地面积5245平方米。其中滨水步道1048.77平方米，绿地面积4196平方米。工程内容包括：景观绿化，给排水、电气照明等。	500	2020年12月-2021年12月	6月完工。	244	0	244	0	南汇街道
67	城市中心区D-49-1、D-49-2景观绿化工程	新开工	前网D-47、D-48地块配套绿化带，合计总面积5516平方米。	1100	2021年3月-2022年3月	3月进场，12月完工。	900	0	900	0	南汇街道
68	城市中心区D-13-1-a、D-15-1景观绿化工程	新开工	划龙桥D-14、D-17地块配套绿化带，合计总面积13308平方米。	1000	2021年3月-2021年12月	3月进场，12月完工。	900	0	900	0	南汇街道
69	城市中心区D-49-1、D-49-2地块沿河驳坎工程	新开工	前网D-47、D-48地块配套绿化带，合计总面积5516平方米。工程内容包括：新建驳坎及河道开挖等。	800	2021年3月-2022年3月	3月进场，12月完工。	600	0	600	0	南汇街道

序号	项目名称	建设性质	建设内容和规模	总投资	建设起止日期	2021年投资计划		2021年资金安排			项目责任单位
						工程形象进度	计划投资	一般公共预算	政府性基金	债券资金	
70	城市中心区D-13-1-a、D-15-1地块沿河驳坎工程	新开工	划龙桥D-14、D-17地块配套绿化带的河岸驳坎，工程内容包括：新建驳坎及河道开挖等。	771	2021年3月-2021年12月	3月进场，12月完工。	700	0	700	0	南汇街道
71	城市中心区D-16-3地块道路及广场建设项目	新开工	用地面积2219平方米，其中道路944平方米，广场1000平方米，人行道159平方米，绿化50平方米。	200	2021年5月-2021年12月	5月进场施工。12月完工。	180	0	180	0	南汇街道
72	温州城市数字科创园核心区基础设施提升工程一期(园区客厅建设工程、市政道路改造和综合环境提升工程炬光园区片、厂房改造提升工程意迈达试点项目、数字化园区改造工程南郊园区、炬光园区片)	续建	总改造面积约20153.9平方米，其中室内改造面积约12424.57平方米、立面改造面积约7729.33平方米。包括园区客厅建设工程、市政道路改造和综合环境提升工程炬光园区片、厂房改造提升工程意迈达试点项目、数字化园区改造工程南郊园区、炬光园区片四个小项。	7946.67	2020年12月-2024年6月	园区客厅建设工程、厂房改造提升工程意迈达试点项目、市政道路改造和综合环境提升工程炬光园区片于12月竣工。数字化园区改造工程12月底完成部分软件编程设计和硬件安装。	5000	0	0	5000	南郊街道

序号	项目名称	建设性质	建设内容和规模	总投资	建设起止日期	2021年投资计划		2021年资金安排			项目责任单位
						工程形象进度	计划投资	一般公共预算	政府性基金	债券资金	
73	温州市鹿城区南郊街道德政村牛桥底基督教堂西侧边坡崩塌地质灾害勘查暨治理工程	续建	牛山牛桥底教堂安置周边山体整治,措施:危岩清除+预应力锚杆(索)+主动防护网+随机锚杆+拦挡墙+截排水沟+防护栏网和警示牌的综合治理措施。	579	2020年9月-2021年6月	6月完工。	260	0	260	0	南郊街道
74	东屿沿河绿化二、三期	续建	二期用地面积3681平方米;三期工程用地面积2434平方米。	890	2020年6月-2021年6月	6月完工。	500	0	500	0	南郊街道
75	温州城市数字科创园核心区基础设施提升工程二期(自建)	新开工	项目地址位于德政工业区和炬光园工业区,其中德政园区4000平方米用地建设,炬光园工业区为牛山东单元HX-14-A06地块;建筑面积约8.8万平方米。	102318	2021年11月-2027年12月	12月底完成德政工业区拆征;12月完成牛山东单元HX-14-A06地块项目开工。	60000	0	0	60000	南郊街道
76	葡萄棚A-04地块沿河绿化工程二期	新开工	葡萄棚A-04地块,用地面积15366平方米。包括沿河驳坎建设和沿河绿化建设。	3000	2021年11月-2023年3月	11月开工。	300	0	240	0	南郊街道
77	葡萄棚单元控规B-10b、B-11b地块沿河绿化带建设项目	新开工	里垟安置房沿河绿化带,B-10b地块用地面积2740平方米;B-11b地块用地面积4097平方米。	2000	2021年6月-2022年6月	6月开工。	1000	0	650	0	南郊街道

序号	项目名称	建设性质	建设内容和规模	总投资	建设起止日期	2021年投资计划		2021年资金安排			项目责任单位
						工程形象进度	计划投资	一般公共预算	政府性基金	债券资金	
78	牛山东单元E-27地块公园及炬光路(翠柏路至蛟凤路)建设项目	新开工	E-27公园地块用地2324平方米;道路用地4761平方米。	1660	2021年5月-2022年5月	5月开工。	1000	0	500	0	南郊街道
79	温州市核心片区葡萄棚单元B-13b地块绿化项目	新开工	位于葡萄棚单元B-13b地块,用地4998平方米,包括沿河驳坎建设和沿河绿化建设。	1500	2021年10月-2022年8月	10月开工。	300	0	/	0	南郊街道
80	人民路沿线基础设施微改造	续建	管网的勘察和微改造,包含污水、废水管改造、施工管道保护,道路修护等改造项目。	2600	2020年7月-2021年12月	12月底完工。	500	0	1500	0	五马街道
81	温州市广化街道E-08、09、21、22、23地块河岸驳坎工程	续建	本工程位于温州市鹿城区广化街道,地块北侧为过境公路,西侧为双星路,南侧为上桥E-24地块。河道长301米,新建驳坎总长820.6米。	1829	2020年12月-2021年12月	部分开工。	1200	0	1200	0	广化街道
82	龙瑞大厦外围附属景观绿化提升工程	续建	项目位置东侧为广化桥路,西侧为规划商贸城环路,南侧为规划商贸城北路,北侧为建设大楼。本次红线总用地面积10803平方米,绿化改造面积2026平方米,硬质改造面积2807.4平方米。	349	2020年12月-2021年4月	4月完工。	242	0	242	0	广化街道

序号	项目名称	建设性质	建设内容和规模	总投资	建设起止日期	2021年投资计划		2021年资金安排			项目责任单位
						工程形象进度	计划投资	一般公共预算	政府性基金	债券资金	
83	广化单元双桥村街坊 E-09、E-21、E-23 地块公园绿地及双星路(上桥路至双南线)项目	新开工	地块为公园绿地，用地面积约 5862 平方米。温州市核心片区广化单元双桥村街坊双星路（上桥路至双南线）市政道路，用地面积为 6225 平方米。	2480	2021 年 2 月-2022 年 2 月	2 月开工。	1800	0	1440	0	广化街道
84	温州市鹿城区双屿街道丰门河垟田段河道整治工程	续建	本工程治理范围为宁波路至规划炉田北路河段（K0+000-K1+030.92），新建护岸总长 1231.68 米，其中左岸（南侧）长 213.34 米，右岸长 1018.34 米（北侧、西侧）；河道两岸绿化带宽度为 10 米-15 米，设计河底高程为 1.0 米，景观绿化面积为 11841 平方米，现状桥梁保护一座，用于规划桥梁未建成前周边小学通行。	27735	2020 年 10 月-2021 年 12 月	12 月份完工。	1200	0	1080	0	双屿街道

序号	项目名称	建设性质	建设内容和规模	总投资	建设起止日期	2021年投资计划		2021年资金安排			项目责任单位
						工程形象进度	计划投资	一般公共预算	政府性基金	债券资金	
85	鹿城区双屿街道新泽旧村、双岙旧村、箬笠岙旧村建筑废弃物资源化利用和无害化处理工作项目	续建	本项目为双屿街道新泽旧村、双岙旧村、箬笠岙旧村等三个旧村建筑废弃物处理与再利用，建筑垃圾总处理方量约为66万立方米，占用拆迁后临时用地面积约9000平方米。	1436	2020年6月-2021年12月	年底前完工。	840	0	840	0	双屿街道
86	仰双片区中央涂单元C-33地块绿化建设工程(现控规C27、C28地块)	新开工	用地面积为4656平方米。建设内容包括园林绿化种植、道路广场铺装、景观小品、室外水电(景观喷灌、景观照明、监控设施、背景音乐等)等。新希望代建。	279	2021年6月-2022年12月	12月完成。	279	0	279	0	双屿街道
87	温州市鹿城中国鞋都产业园区有机更新项目(鞋艺小镇二期)	新开工	1.岩门山山体公园景观绿化工程;2.岩门B-19地块周转房建设工程;3.鞋都三期潘前路新建工程;4.鞋都三期鼓山路新建工程;5.鞋都三期尚信路新建工程。	240947	2021年6月-2023年	6月份开工。	2700	0	0	2700	丰门街道

序号	项目名称	建设性质	建设内容和规模	总投资	建设起止日期	2021年投资计划		2021年资金安排			项目责任单位
						工程形象进度	计划投资	一般公共预算	政府性基金	债券资金	
88	仰义街道小城镇环境综合整治	续建	总投资4896万元,建设内容包括文化氛围提升、城市绿化提升、桥下空间利用、重要节点打造、建筑外立面改造、交通设施完善、城市乱象整治、户外线缆规范、环卫设施更新、河道景观整治等。	4896	2020年9月-2021年6月	6月工程完工。	2200	0	2940	0	仰义街道
89	藤桥镇小岙村小城镇环境综合整治	续建	含环境卫生、乡容镇貌、城镇秩序相关整治项目。	1993.3	2020年7月-2021年4月	4月竣工验收,6月结算报审。	400	0	710	0	藤桥镇
90	浙江省温州市鹿城区轻工产业园区一期改造提升项目	续建	包括戍浦江路、园区绿化一期改造提升工程等配套建设及改造提升工程。	251983	2020年6月-2024年2月	继续推进绿化提升工程施工。纵八支三路、园区污水处理厂清洁排放技术改造工程项目年内开工建设。	1500	0	0	1200	藤桥镇
91	浙江温州鹿城轻工产业园区横一西路(纵九路-上沈河)建设工程	续建	道路长为223米,宽为20米,用地面积约4604.07平方米。按城市支路I级设计,包括道路、给排水、电力及其他管线、路灯、交通标志、绿化等	1110	2020年8月-2021年6月	年内完工。	70	0	0	0	藤桥镇

序号	项目名称	建设性质	建设内容和规模	总投资	建设起止日期	2021年投资计划		2021年资金安排			项目责任单位
						工程形象进度	计划投资	一般公共预算	政府性基金	债券资金	
92	“先瓯原乡·戍浦新韵”乡村振兴示范带基础配套工程	续建	“先瓯原乡·戍浦新韵”乡村振兴示范带基础配套工程全面打造集体旅、文旅、农旅三大融合组团于一体的乡村振兴示范带，示范带始于戍浦江公园，经联江村、中河村、姜村村、枫林岙村、潮埠村、江池村、呈岸村，直至岙底村，全长12.5千米。	20323	2020年7月-2021年12月	年内基本完工。	8000	0	6000	0	藤桥镇、区农业农村局
93	藤桥镇美丽城镇建设工程	新开工	藤桥镇区域关键节点环境提升改造，含交通、市政、通讯、住房、教育、医疗、产业、文化、旅游等内容项目。	12000	2021年5月-2022年4月	5月开工，11月基本完工。	6500	0	5800	0	藤桥镇
94	鹿城区山福镇“文韵山水·养心福地”美丽城镇建设项目	续建	包括实施环境美、生活美和人文美三个层面共15类项目27个配套子工程的提升改造。	12545	2020年11月-2021年12月	3月份完成投资额2000万元，6月份完成投资额4000万元，11月份完成投资额8000万元，项目完工。	8000	0	0	8000	山福镇

序号	项目名称	建设性质	建设内容和规模	总投资	建设起止日期	2021年投资计划		2021年资金安排			项目责任单位
						工程形象进度	计划投资	一般公共预算	政府性基金	债券资金	
95	山福镇双潮村小城镇环境综合整治	续建	含环境卫生、乡容镇貌、城镇秩序相关整治项目。	1433.55	2019年12月-2021年2月	2月完工，3月竣工验收，5月完成结算。	300	0	437	0	山福镇
96	鹿城区山福镇沙头村下岙2号隧洞西侧(原1号和2号隧洞上方)滑坡地质灾害治理工程	续建	工程采取“拦挡墙+锚杆格构+谷坊+桩板墙+截排水沟”的治理方案，工期为120天。	477.5	2020年10月-2021年3月	3月项目完工。	431.99	0	431.99	0	山福镇
97	鹿城区临江镇前盈普通建筑石料矿区生态环境治理工程	续建	工程采取“堆渣清理+挡土墙+截排水沟+隔离栅+宕底水坑填埋+警示牌+绿化”的治理方案，工期为6个月。	300.3	2020年10月-2021年4月	4月完工。	269.06	0	269.06	0	山福镇
98	鹿城区山福镇西坑村西侧泥石流地质灾害治理工程	续建	工程采取“清方+拦挡坝”的治理方案，工期3个月。	255	2021年3月-2021年6月	1月进行项目招投标，3月进场施工，6月底前完工	255	0	255	0	山福镇
99	鹿城区山福镇东坑村徐祥兴等屋后滑坡地质灾害治理工程	续建	工程采取“修坡+桩板式拦挡墙+被动防护网+拦砂坝+护岸+横肋+截排水沟”的治理方案，工期为80天。	240.2	2020年10月-2021年1月	1月项目完工。	219.83	0	219.83	0	山福镇

序号	项目名称	建设性质	建设内容和规模	总投资	建设起止日期	2021年投资计划		2021年资金安排			项目责任单位
						工程形象进度	计划投资	一般公共预算	政府性基金	债券资金	
100	鹿城区山福镇荫溪潮埠村溪北路48号屋后崩塌地质灾害治理工程	续建	工程采取“修坡+护面墙+主动网锚杆+截排水”的治理方案，工期为60天。	195.9	2020年10月-2021年1月	1月项目完工。	175.78	0	175.78	0	山福镇
101	山福镇农村生活污水治理改造提升工程	续建	建设内容为鹿城区山福镇横山村、西洲村、金岙村、驿头驿阳村、驿头山根村，雨、污管整治(含管道、立管、检查井等疏通、增设、调整、修复等)及路面修复、新建终端处理池、终端处理池提升改造，标准化运维改造等。	3500	2020年10月-2021年12月	6月完成招投标、11月完工、12月完成竣工验收。	2000	0	2000	0	山福镇
四、社会民生事业项目 (38个)											
102	鹿城区社区矫正中心	续建	项目位于广化街道龙祥嘉园1-2幢二楼东侧，建筑面积约1200平方米，设置四大功能区：综合办公区；执法监管区；教育帮扶区；其他功能区。	150	2020年12月-2021年6月	3月进场施工。	140	120	/	0	区司法局

序号	项目名称	建设性质	建设内容和规模	总投资	建设起止日期	2021年投资计划		2021年资金安排			项目责任单位
						工程形象进度	计划投资	一般公共预算	政府性基金	债券资金	
103	温州市鹿城区档案新馆建设项目	续建	项目位于中央涂单元E-11地块，西侧为温金路、北侧为三开路。总用地面积0.8万平方米。项目总建筑面积3.44万平方米，其中地上建筑面积2.41万平方米，地下建筑面积1.03万平方米。	24470.37	2019年9月-2022年12月	6月主体封顶，11月完成土建完工，12月装修、智能化、配电等工程进场。	4500	0	0	5400	区档案馆
104	集新未来社区温州市实验中学新校区建设工程	续建	本项目总用地面积63819平方米，总建筑面积116583平方米，办学规模为30个班小学和42个班初中。	286042	2020年12月-2023年8月	8月桩基工程完成，地下室施工。	20000	0	37000	0	区教育局
105	温州市三十四中学建设项目	续建	42班全日制初级中学，按I类标准。总用地面积39038平方米。总建筑面积102338平方米，其中地上计容建筑面积39038平方米，地下建筑面积63300平方米。	68021	2019年12月-2021年6月	4月完工。	200	0	6000	0	区教育局
106	温州市第二十四中学	续建	项目位于鹿城区康兴路，总建筑面积45088平方米，其中地上建筑面积23776平方米，地下建筑面积21312平方米，规模为30班。	32216	2020年11月-2023年11月	12月桩基工程完成20%。	1900	0	1710	0	区教育局

序号	项目名称	建设性质	建设内容和规模	总投资	建设起止日期	2021年投资计划		2021年资金安排			项目责任单位
						工程形象进度	计划投资	一般公共预算	政府性基金	债券资金	
107	温州市城市中心A-18-2地块小学工程	续建	总用地面积 27878.9 平方米,为 36 班小学总建筑面积 42597.09 平方米,其中地上建筑面积 24859.09 平方米,地下室面积 17738 平方米。	30775	2020年12月-2023年11月	12月完成桩基工程。	5000	0	/	0	区教育局
108	温州市七都片区北单元 03-C-13 地块小学建设工程	续建	新建 48 班全日制完全小学,总用地面积 30452.72 平方米,总建筑面积 44940.05 平方米,其中地上计容建筑面积 26074.93 平方米,包括教学及辅助用房,行政办公用房,生活服务用房,公共走廊,10 千伏环网站,架空不计容部分 2320.76 平方米,地下建筑面积 16544.36 平方米。	29122	2020年11月-2022年10月	6月完成桩基工程12月完成正负零施工。	7000	0	/	0	区教育局

序号	项目名称	建设性质	建设内容和规模	总投资	建设起止日期	2021年投资计划		2021年资金安排			项目责任单位
						工程形象进度	计划投资	一般公共预算	政府性基金	债券资金	
109	温州市七都片区北单元03-C-14地块中学建设工程	续建	新建30班全日制初级中学，项目总用地面积32478平方米，总建筑面积36588.22平方米，其中地上计容建筑面积30492.7平方米，包括教学及辅助用房，行政办公用房，生活服务用房，公共走廊，架空计容部分2538.6平方米，地上不计容建筑面积1760平方米，地下建筑面积4335.52平方米。	23325	2020年10月-2022年10月	4月完成桩基工程10月完成正负零施工。	4000	0	/	0	区教育局
110	葡萄棚学校建设工程	续建	幼儿园、小学、社区用房；用地面积19900.92平方米，建筑面积30084.6平方米。	19069	2018年6月-2023年12月	二期教学楼12月开始桩基工程。	450	0	370	0	区教育局
111	温州市鞋革职业中专学校改扩建工程	续建	项目总用地面积29686平方米，总建筑面积42968平方米，地下室建筑面积为6803平方米。	17624	2020年12月-2023年8月	桩基工程。	2800	0	0	2000	区教育局

序号	项目名称	建设性质	建设内容和规模	总投资	建设起止日期	2021年投资计划		2021年资金安排			项目责任单位
						工程形象进度	计划投资	一般公共预算	政府性基金	债券资金	
112	五星小学工程	续建	18班，占地12000平方米，总建筑面积12030.98平方米。	8975	2019年8月-2021年6月	4月完工。	400	0	2000	0	区教育局
113	山福镇中心幼儿园建设工程	续建	用地面积6050平方米，建筑面积5702平方米，规模为12个班级。	4505	2020年12月-2023年12月	12月完成桩基工程。	800	0	0	640	区教育局
114	鹿城区矛调中心二期建设工程	续建	二期选址绣源佳苑5-6幢1-2层，面积约868平方米，计划用于矛调中心15人、区信访局29人和区公安分局8人入驻，作为矛调中心办公用房。	190.1	2020年12月-2021年5月	完成二期建设，实现矛调中心、信访、公安等部门入驻办公。	190.1	190.1	0	0	区社会矛盾纠纷调处化解中心
115	鹿城区养老服务中心	续建	项目选址已确定在鹿城区仰双片区双岙单元A-06地块，用地面积3.63万平方米，总床位1500张，其中护理型床位是51%以上，项目分2期建设。	58656	一期：2020年9月-2022年12月	6月完成桩基及支护，12月完成地下室施工。	6000	0	0	6000	区民政局

序号	项目名称	建设性质	建设内容和规模	总投资	建设起止日期	2021年投资计划		2021年资金安排			项目责任单位
						工程形象进度	计划投资	一般公共预算	政府性基金	债券资金	
116	鹿城区“智·平安”信息平台建设项目开发	续建	项目根据省矛调中心规范化建设指引要求，打造集信访和矛盾纠纷调处化解平台、社会治理事件处置平台、社会风险研判平台等三个平台为一体的现代社会治理共同体。	545.75	2020年11月-2021年5月	完成平台开发，正式投入使用。	545.75	545.75	0	0	区委政法委
117	纺织路庄头地块滨州景园安置营业房二次分隔工程	续建	安置营业房二次分隔工程建筑面积约4711.45平方米，工程内容包括：土建、安装（弱电智能）、配电、消防设施等。	200	2020年11月-2021年2月	6月完工。	80	0	50	0	区温瑞塘河工程建设中心
118	“雪亮工程”四期	续建	加装1000路人脸、新建500路高清监控建设，一总两分平台架构升级改造、视频智能化应用。	3633	2020年-2021年	3月份完成100路人脸加装、50路新建高清监控建设，7月份完成500路人脸加装、250路新建高清监控建设，11月份完成所有点位建设并进入试运行，12月份完成验收。	17.8	17.8	0	0	区公安分局

序号	项目名称	建设性质	建设内容和规模	总投资	建设起止日期	2021年投资计划		2021年资金安排			项目责任单位
						工程形象进度	计划投资	一般公共预算	政府性基金	债券资金	
119	鹿城区政法一体化办案管理中心建设项目	续建	政法一体化执法办案中心坐落于鹿城区丰门街道悦丰嘉园1号楼一楼商业02-08，二楼商业02-08,2号楼一楼和二楼，总建筑面积约4654平方米。	1995	2020年10月-2021年2月	完成建设，实现入驻办公。	886.7	886.7	0	0	区公安分局
120	广化社区卫生服务中心装修工程	新开工	西城路天灯下广化社区卫生服务中心新增业务用房300平方米（原西郊法庭），现原中心及新增用房一并装修改造，总装修面积约为1789平方米。	245	2021年5月-2021年12月	5月开工，12月主体装修完成。	245	245	0	0	广化街道、区卫生健康局
121	“城市大脑”鹿城分平台	新开工	建设“城市大脑”鹿城分平台，包括运营中心、展示中心、指挥中心、双创空间等。地址位于龙瑞大厦B座3楼和4楼，总建筑面积约3800平方米。	12000	2021年2月-2021年10月	基本建成“城市大脑”鹿城分平台和“数字驾驶舱”，建成3个以上鹿城创新应用场景，按需建设街镇“数据驾驶舱”。	2400	2400	0	0	区政府办公室
122	鹿城区人民法院东郊法庭技术用房建设项目	新开工	建设内容包括：加固工程、室内装修、智能化设备、家具、空调采购等。总建筑面积1402平方米	696.59	2021年1月-2021年7月	完成总体工程建设。	655.59	695.59	0	0	区法院

序号	项目名称	建设性质	建设内容和规模	总投资	建设起止日期	2021年投资计划		2021年资金安排			项目责任单位
						工程形象进度	计划投资	一般公共预算	政府性基金	债券资金	
123	第十一幼儿园映翠园区改扩建工程	新开工	用地4053平方米,建筑面积3603平方米,6个班级规模。	2227	2021年9月-2023年12月	10月完成桩基工程,地下室施工。	600	0	0	480	区教育局
124	鹿城区政协委员之家	新开工	位于松台广场松台山脚下的架空层,建设面积约350平方米。建设鹿城政协委员之家,包括室内展示区、协商区装修和外立面改造。	300	2021年1月-2021年5月	建成政协陈列馆,展示区和协商堂投入使用,展示区接待市民群众参观,协商堂用于开展民主协商。	300	300	0	0	区政协办公室
125	山福镇社区卫生服务中心	新开工	项目总用地约9300平方米,建筑面积约6000平方米。	5000	2021年9月-2023年12月	9月开工,主体施工。	2000	0	0	2000、	山福镇、区卫生健康局
126	藤桥镇社区卫生服务中心	新开工	建设用地面积约9300平方米,建筑面积≥10000平方米。	7000	2021年9月-2022年12月	9月开工。	2000	0	0	1800	藤桥镇、区卫生健康局
127	鹿城区七都街道“院士岛”配套设施建设一期工程	续建	项目包括房建、公园绿地以及市政道路,其中房建用地面积55618.2平方米。包括青年科学家学术交流中心、区块链研究院、院士专家公寓、特殊建筑安置房等项目;公园绿地用地面积25156.4平方米;市政道路用地面积28415平方米。	236609	2020年10月-2021年12月	老涂特殊建筑安置房:4月完成桩基,7月份完成主体结项,12月份完工。	1031	0	100	0	七都街道

序号	项目名称	建设性质	建设内容和规模	总投资	建设起止日期	2021年投资计划		2021年资金安排			项目责任单位
						工程形象进度	计划投资	一般公共预算	政府性基金	债券资金	
128	七都街道03-C-10地块农贸市场、文化站建设工程	续建	建设农贸市场、文化站、公厕以及室外工程等。总建筑面积5627平方米，其中地上总建筑面积4092平方米，地下建筑面积1535平方米。	2000	2019年4月-2021年6月	4月主体结顶，6月完工。	500	0	1000	0	七都街道
129	上陡门单元11-B-10a地块保障性安居工程	续建	总用地面积34000平方米，新增建筑面积约14.46万平方米，建设内容包括住宅、菜市场、配电房、商业建筑等。	213000	2020年8月-2023年12月	12月主体结顶。	24000	0	14999.5	0	蒲鞋市街道
130	蒲鞋市街道山根自然村前庄片区安居工程	续建	项目位于温州市上陡门单元11-B-08地块，总用地面积11720平方米，地上总建筑面积23444平方米，住宅为主兼容商业、配套物业用房、居家养老场所等。	64000	2020年8月-2023年12月	12月主体结顶。	21498	0	13436	0	蒲鞋市街道
131	葡萄棚单元B-13a地块安置房建设项目	续建	位于葡萄棚单元B-13a地块，用地面积7.23万平方米，地上总建筑面积238646.1平方米。	475208	2020年3月-2022年8月	12月完成主体结构结顶。	50000	0	7000	0	南郊街道

序号	项目名称	建设性质	建设内容和规模	总投资	建设起止日期	2021年投资计划		2021年资金安排			项目责任单位
						工程形象进度	计划投资	一般公共预算	政府性基金	债券资金	
132	汇昌河葡萄居住区6-4地块城中村改造工程	续建	总用地面积5084平方米，总建筑面积21285平方米，其中地上建筑面积17285平方米，地下建筑面积4000平方米。	11908	2019年9月-2022年12月	9月主体结顶，12月砌体工程完成80%。	4000	0	3500	0	南郊街道
133	葡萄6-3地块(二期)建设工程	续建	用地2327平方米，地上建筑面积12426平方米。	8000	2020年12月-2024年12月	12月完成桩基工程，进行地下室开挖。	3000	0	3000	0	南郊街道
134	河通桥保障性安居工程二期	续建	九山单元A-11地块总用地面积40110.20平方米，计容地上总建筑面积为109584平方米，其中河通桥保障性安居工程二期用地面积7226.98平方米，位于A-11地块内南侧，建筑面积24750平方米。	11976	2020年3月-2023年7月	主体结顶。	4000	0	6200	0	松台街道
135	温州市鹿城区下桥城中村改造工程E-29地块建设工程	续建	项目位于广化单元双桥村街坊，东侧为广化路、南侧为上桥路、西侧为双桥路、北侧隔绿地为双桥河。规划总用地面积约为17840平方米。项目总建筑面积9.28万平方米，其中地上计容建筑面积6.52万平方米，架空层面积524平方米，地下建筑面积2.7万平方米。	61983	2019年4月-2023年1月	主体结顶，砌墙完成70%。	8000	0	/	0	广化街道

序号	项目名称	建设性质	建设内容和规模	总投资	建设起止日期	2021年投资计划		2021年资金安排			项目责任单位
						工程形象进度	计划投资	一般公共预算	政府性基金	债券资金	
136	温州市鹿城区黄龙单元D-03地块小学建设工程	续建	项目位于温州市仰双片区黄龙单元D-03地块。本项目为全日制公办完全小学，总用地面积18716平方米，总建筑面积为25047.4平方米，校舍建筑面积14972.8平方米，架空层面积1664.6平方米，地下建筑面积8410平方米。有24个完全小学班级、全日制小学在校生1080人。瓯海新房开代建。	17520	2020年12月-2024年12月	地下室结构完成80%。	1500	0	300	0	双屿街道
137	温州市鹿城区中央涂C-23地块小学建设工程	新开工	本项目为全日制公办完全小学，总建筑面积为23540平方米，校舍建筑面积18685平方米，架空层面积600平方米，地下建筑面积4255平方米。有24个完全小学班级、全日制小学在校生1080人。新希望代建。	14756	2021年11月-2024年12月	11月份开工。	300	0	300	0	双屿街道

序号	项目名称	建设性质	建设内容和规模	总投资	建设起止日期	2021年投资计划		2021年资金安排			项目责任单位
						工程形象进度	计划投资	一般公共预算	政府性基金	债券资金	
138	温州中国鞋都(26a号地块)文化活动中心工程	续建	项目总用地面积为3405平方米,分两期建设,一期工程用地面积1635.8平方米,二期工程用地面积1769.2平方米,项目总建筑面积为7858.35平方米。其中地上建筑面积为5393.86平方米,地下建筑面积为2464.49平方米。约180套,满足约700名鞋都蓝领工人的生活需要以及文化活动需求。	3800	2020年9月-2022年3月	7月完成土建,12月完成绿化。	1400	0	1400	0	丰门街道
139	鹿城鞋艺小镇基础设施配套项目	新开工	1.鞋都蓝领公寓(岩门A-09a地块)项目,2.鞋都鞋义路工程;3.屿头山山体公园景观绿化工程4.石降坑A-02地块园区道路新建工程。	299569	2021年11月-2023年6月	11月开工。	2922	0	0	2922	丰门街道

序号	项目名称	建设性质	建设内容和规模	总投资	建设起止日期	2021年投资计划		2021年资金安排			项目责任单位
						工程形象进度	计划投资	一般公共预算	政府性基金	债券资金	
五、其他类项目（5个）											
140	民兵综合训练场	新开工	项目总用地面积 6932 平方米，射击场草坪面积 4241 平方米，人工草坪 500 平方米。建设内容包括：射击场草坪、人工草坪、避弹坑、人行混凝土道路、混凝土停车场等。	1157.18	2021年3月-2022年6月	3月开工。	1157.18	771.46	0	0	区政府办公室、区人武部
141	城市中心区 D-9 地块特殊建筑项目	新开工	建设宗教场所，占地面积 1000 平方米，容积率 0.9，建筑面积 900 平方米。	1254	2021年6月-2022年6月	6月进场施工。	500	0	500	0	南汇街道
142	隔岸垟片区农行大厦附属办公楼建设工程	续建	在现有农行大厦西侧新建约 3000 平方米附属办公楼。	3000	2020年9月-2023年12月	1月完成桩基及支护，10月完成地下室施工，12月完成主体建设 4 层。	800	0	/	0	大南街道
143	温州市仰双片区中央涂单元 A-12 地块特殊建筑及文化礼堂建设工程	新开工	位于双屿街道仰双片区中央涂单元新控规 A-12 地块，用于集中安置双屿街道牛岭村已拆除的 5 座庙宇和 1 座道观，并增设一处文化礼堂。总用地面积 5146 平方米，容积率 1.0。	2090	2021年12月-2023年12月	争取 12 月份开工（涉铁工程，需要铁路部门审批）。	300	0	300	0	双屿街道

序号	项目名称	建设性质	建设内容和规模	总投资	建设起止日期	2021 年投资计划		2021 年资金安排			项目责任单位
						工程形象进度	计划投资	一般公共预算	政府性基金	债券资金	
144	科创大厦公共区域装修	新开工	鹿城轻工业园区科技创新大厦西幢一、三、四、五层装修及配套设施工程。	598.1	2020年3月-2021年7月	7月份完成工程施工。	598.1	0	300	0	藤桥镇

鹿城区 2021 年政府投资项目前期计划

单位：万元

序号	项目名称	建设性质	建设内容和规模	总投资	建设起止日期	2021 年投资计划		2021 年资金安排			项目责任单位
						工程形象进度	计划投资	一般公共预算	政府性基金	债券资金	
一、农林水利项目（19 个）											
1	温州市鹿城区单村饮用水工艺及自动化提标改造工程	落地类	对藤桥、山福 19 个山区村农饮水工程进行提升改造,提升内容包括制水工艺提升改造、单村水厂供电、水质监测及流量自动控制等智能化设备、新增水源建设及上山道路等方面。	2200	2021 年 6 月 -2022 年 8 月	6 月开工。	1000	0	1000	0	区农业农村局、藤桥镇、山福镇
2	2021 年五水共治项目	落地类	2021 年五水共治项目,包括水利工程项目续建河道清淤河道保洁等,为打包项目。	6000	2021 年 1 月 -2021 年 12 月	12 月完工。	6000	6000	0	0	市生态环境局鹿城分局(区治水办)、区农业农村局、区温瑞塘河建设中心

序号	项目名称	建设性质	建设内容和规模	总投资	建设起止日期	2021年投资计划		2021年资金安排			项目责任单位
						工程形象进度	计划投资	一般公共预算	政府性基金	债券资金	
3	温州市鹿城区瓯江治理二期工程	落地类	新建荫溪、横山、后支、选岙4座水闸。	19000	2021年11月-2025年6月	12月底前完成初步设计批复,启动土地组件报征工作。	5000	0	5000	0	区农业农村局
4	鹿城区卧旗山连接段海塘工程	预备类	新建百年一遇海塘133米。西起卧旗山海塘,东至城区四期防洪堤。	5000	2022年-2023年	年内完成前期方案和立项审批。	/	0	/	0	区农业农村局
5	戍浦江河口大闸枢纽工程修复提升工程	预备类	大闸机电设备修理、自动化、信息化提升工程,高低压电气设备维修更换、液压启闭机大修、水工建筑物的改造、景观绿化提升、房建修缮。	1074	2021年9月-2022年12月	前计划完成项目立项,启动招投标;11月进场施工。	/	0	300	0	区农业农村局
6	鱼鳞泮河道整治项目	落地类	对鱼鳞泮河进行改道并实施驳坎,开挖水域约8000平方米,回填水域约8000平方米。驳坎长度约1100米。	2000	2021年10月-2022年10月	10月开工。	1000	0	1000	0	南汇街道
7	丰门河(黄龙康城段)及瓯浦垟河清淤工程	落地类	清淤河道长度2.4千米,起始点为双桥河围堰处,至双屿变电所段。	712	2021年7月-2021年12月	年内完成。	500	0	450	0	双屿街道

序号	项目名称	建设性质	建设内容和规模	总投资	建设起止日期	2021年投资计划		2021年资金安排			项目责任单位
						工程形象进度	计划投资	一般公共预算	政府性基金	债券资金	
8	康强路箱涵	预备类	康强路箱涵东至新104国道，西至宁波路，长约共1150米。	14000	2023年-2025年	完成立项等前期工作。	/	0	20	0	双屿街道
9	双桥河	预备类	规划双桥河，水域河道用地面积约4029平方米（包括驳坎、河道开挖回填）总投资约4000万元。碧桂园代建。	4000	2022年-2023年	年内完成施工图设计。	/	0	/	0	双屿街道
10	双岙西路箱涵东侧接水工程	预备类	双岙西路箱涵东侧接水工程，连通双岙西路新建箱涵和卧旗大河。	200	2022年-2022年	完成施工图设计。	/	0	20	0	双屿街道
11	丰门街道“水岸同治”河道水质提升应急工程	落地类	开展涉及丰门河丰门段、正岙河、潘岙河、上伊河、嵇师河、屿头河的河道入河口、陆源污染问题、水生态修复等“水岸同治”应急工作，以及生态调水、河道水质改善提升等，开展正岙河、潘岙河、潘岙上庄段箱涵清淤项目，其中正岙河长1584米，宽16米；潘岙河长500米，宽8米；上庄段长680米，宽6米。	620	待定	4月份开工。	620	0	620	0	丰门街道

序号	项目名称	建设性质	建设内容和规模	总投资	建设起止日期	2021年投资计划		2021年资金安排			项目责任单位
						工程形象进度	计划投资	一般公共预算	政府性基金	债券资金	
12	丰门街道屿头河改道工程	预备类	屿头河改道长度600米，宽18米涉及河道改线、清淤、驳坎等工程。	1500	2022年3月-2024年2月	完成前期。	/	0	50	0	丰门街道
13	鹿城区仰义街道澄沙桥型田河排洪整治工程	落地类	位于仰义澄沙桥型田河至陈村，河道全长约1900米，宽2米-7.2米。	1600	2021年11月-2022年12月	完成前期审批手续办理，11月进场施工。	640	0	640	0	仰义街道
14	戍浦江河口大闸江堤外移工程	落地类	江堤岸线全长约1.2千米，按50年一遇防洪建设。	16343	2021年12月-2022年12月	完成用地审批手续，力争11月开工。	200	0	200	0	藤桥镇
15	园区上沈河工程	落地类	新建护岸约1460米，以及两岸绿化。	6000	2021年8月-2023年4月	8月开工。	1200	0	0	0	藤桥镇
16	园区垟心河整治工程	落地类	河道整治约550米，以及两岸绿化。	1800	2021年8月-2022年12月	8月开工。	1000	0	0	0	藤桥镇
17	林山新村溪流整治工程	落地类	河道清淤驳坎约3千米。	300	2021年8月-2022年12月	8月开工，工程完成50%。	210	0	150	0	藤桥镇
18	玉林溪樟村段卡口河整治工程	落地类	打通河道卡口150米，新建护岸及绿化。	3000	2021年12月-2022年12月	完成政策处理，工程开工。	/	0	0	0	藤桥镇
19	山福镇江南村幸福河项目	预备类	修复山塘，修建河道、堤防。	800	2021年-2022年	预计年底前完成前期工作并进场施工。	/	0	400	0	山福镇

序号	项目名称	建设性质	建设内容和规模	总投资	建设起止日期	2021年投资计划		2021年资金安排			项目责任单位
						工程形象进度	计划投资	一般公共预算	政府性基金	债券资金	
二、城市综合交通项目（74个）											
20	2021年农村公路大中修工程	落地类	农村公路大中修工程路面维修16千米，实施范围为藤桥镇，山福镇，七都街道。	1080	2021年8月-2021年12月	8月开工，11月完工，12月底完成验收。	1080	650	0	0	区交通运输局
21	鹿城区仰义街道后京至瓯江大桥段道路附属工程	落地类	道路起止为仰义街道后京至瓯江大桥段，长约700米，建设内容包括路基、人行道、交安、绿化等附属工程建设，总投资约1250万元。	1248.95	2021年9月-2021年12月	12月完工。	1250	1250	0	0	区交通运输局
22	2021年普通国省道养护大中修工程	落地类	G104京岚线鹿城段K1903+430-K1903+635、K1910+000-K1911+000、K1911+000-K1911+700、K1911+700-K1911+962共计2.167千米。	500	2021年8月-2021年12月	8月份开工，12月份完工。	500	500	0	0	区交通运输局
23	2021年鹿城区公路安全隐患整治	落地类	根据上级部门及交警排查后确定，对发现的安全隐患进行整治。	120	2021年1月-2021年12月	全年排查出的隐患点进行分批整治	120	120	0	0	区交通运输局

序号	项目名称	建设性质	建设内容和规模	总投资	建设起止日期	2021年投资计划		2021年资金安排			项目责任单位
						工程形象进度	计划投资	一般公共预算	政府性基金	债券资金	
24	2021年鹿城区国道交通标志标线增设和维护工程	落地类	计划实施鹿城区境内G104（京岚线）K1903+500-K1911+962、G330（洞合线）K98+948-K124+450标志标线增设维护工作，工程建设内容为标志牌、立柱、基础及其他交安设施，共34.11千米，共80万元。	80	2021年8月-2021年11月	8月开工，11月完工。	80	80	0	0	区交通运输局
25	2021年鹿城区农村公路交通标志标线增设和维护工程	落地类	计划实施县道石林环线、壬临线、瓯湖线、瓯海大道等的标志标线增设维护工作，工程建设内容为标志牌、立柱、基础及其他交安设施，共38.37千米，共80万元。	80	2021年8月-2021年11月	8月开工，11月完工。	80	80	0	0	区交通运输局
26	330国道鹿城藤桥段改建工程	预备类	起点为瓯江大桥，穿越330国道官岭隧道后利用渔藤公路改建工程（前期），终点与瓯海大道三期西延相接，按设计速度80千米/小时的双向六车道一级公路标准设计，路基宽度40米，全长约10.9千米	285000	2023年-2027年	完成工可审查。	/	0	500	0	区交通运输局

序号	项目名称	建设性质	建设内容和规模	总投资	建设起止日期	2021年投资计划		2021年资金安排			项目责任单位
						工程形象进度	计划投资	一般公共预算	政府性基金	债券资金	
27	金温铁路鹿城外垵至双岙段迁建工程	预备类	该项目属于多式联运枢纽项目之一，以藤桥外垵站为改线起点，穿越黄牛山，跨越绕城高速藤桥连接线北线，104国道L2连接线，与104国道并行，再穿越官山，经嵇师村，于下岙接入既有金温货线，整体线位外移沿山边绕开中国鞋城、仰义商住区，全长11.3千米，占地面积约133000平方米。	230000	2025年-2027年	完成工可审查。	/	0	300	0	区交通运输局
28	温州西铁路货运站场	预备类	该项目属于多式联运枢纽项目之一，温州西铁路货运站场位于藤桥外垵及上桥，规划用地面积333000平方米，拆迁2.67万平方米。	160700	2024年-2027年	完成工可审查。	/	0	300	0	区交通运输局
29	鹿城区下岸作业区码头建设工程	预备类	该项目属于多式联运枢纽项目之一，鹿城区下岸作业区位于藤桥下岸，瓯江和戍浦江交汇处，码头总长度863米，一期拟新建9个1000吨级泊位，占地约558000平方米。	100000	2024年-2027年	完成工可审查。	/	0	300	0	区交通运输局

序号	项目名称	建设性质	建设内容和规模	总投资	建设起止日期	2021年投资计划		2021年资金安排			项目责任单位
						工程形象进度	计划投资	一般公共预算	政府性基金	债券资金	
30	双屿至藤桥公路二期工程	预备类	项目起点位于瓯江路西延线，终点位于鞋都经六路西侧石鼓岭山麓，接双藤公路一期设计起点。路线全长1.22千米，按设计速度60千米/小时一级公路兼顾市政功能标准。	37700	2023年-2026年	完成施工图编制。	/	0	328	0	区交通运输局
31	绕城高速公路北线藤桥连接线改建工程	预备类	起点为绕城高速北线仰义收费站广场，终点与渔藤公路交叉，改建按照公路工程技术标准中的60千米/小时的一级公路设计，整体式路基宽度23.5米，路线全长3.44千米。	25600	2021年11月-2024年12月	完成施工图设计批复，力争开工。	0	0	500	0	区交通运输局
32	鹿城区瓯江路西延道路三期卧旗山连接段市政工程	落地类	瓯江路西起金灶中路，东至江湾路，道路全长579米。保障江滨路全线贯通。道路宽度30米，为市政次干道。	20000	2021年-2022年	完成项目前期审批，并进场开工。	2000	0	1000	0	区农业农村局
33	桑树桥维修加固工程	落地类	对卧旗大河桑树桥进行维修加固，将桥面以下构件进行针对性处治，确保桥梁安全。	400	2021年-2022年	完成初设批复，开工进场。	200	0	100	0	区农业农村局

序号	项目名称	建设性质	建设内容和规模	总投资	建设起止日期	2021年投资计划		2021年资金安排			项目责任单位
						工程形象进度	计划投资	一般公共预算	政府性基金	债券资金	
34	瓯江西延(江滨A线西段)道路交通设施工程	落地类	瓯江西延(江滨A线西段)5.55千米道路沿线的交通设施,包括电警全球眼、SCATS、测速设备及信号灯,基础开挖和路面恢复等。	1479	2021年11月-2022年12月	9月前完成前期审批,11月进场施工。	500	0	500	0	区农业农村局
35	飞霞南路(南站一划龙桥路)道路综合整治	落地类	飞霞南路(南站一划龙桥路)道路综合整治,长约2600米,宽42米,道路综合整治;同步开展周边龟湖路的道路整治,并实施上改下工程,以提升亚运场馆周边市容环境品质。	11000	2021年6月-2021年12月	6月开工,12月完工。	3500	0	8800	0	区综合行政执法局
36	过境路(双金路-广化桥路)道路综合整治	落地类	过境路(双金路-广化桥路)长约4700米,宽50米,道路综合整治。	16500	2021年6月-2022年5月	工程进场施工,道路主体部分完成。	5000	0	11000	0	区综合行政执法局
37	横河南路整治	落地类	实施白改黑,人行道翻新等内容,并实施景观美化。	600	2021年7月-2021年12月	7月份开工,年底前完工。	200	0	480	0	区综合行政执法局
38	德政东路大修	落地类	德政东路(车站大道-洪殿桥)长约980米,宽25米,道路沥青路面大修。	370	2021年7月-2021年9月	7月开工,国庆前完工。	300	300	0	0	区综合行政执法局

序号	项目名称	建设性质	建设内容和规模	总投资	建设起止日期	2021年投资计划		2021年资金安排			项目责任单位
						工程形象进度	计划投资	一般公共预算	政府性基金	债券资金	
39	沿兴路道路大修工程	落地类	水泥砼路面白加黑，合计面积约2.7万平方米；人行道整治面积约9000平方米。	810	2021年7月-2021年9月	国庆前完工。	/	244	0	0	区综合行政执法局
40	南汇街道站西路(原春晖路)市政道路工程	落地类	双龙路至鱼鳞泱路。长度约300米。	6000	2021年10月-2023年10月	10月开工。	500	0	500	0	南汇街道
41	南汇街道前网路北段、锦源路市政道路工程	预备类	位于南汇街道龙源社区，其中前网路长度215米，宽度16米，用地面积3515平方米。锦源路长度332米，宽度18米，用地面积6291.9平方米。	2100	2022年6月-2023年6月	3月完成可研，12月完成立项。	/	0	20	0	南汇街道
42	龙沈路、府江路、云锦路市政道路工程	预备类	位于南汇街道开源社区，其中龙沈路：城市支路等级，全长251.668米，标准路段红线宽度12米，渠化段宽度15米；府江路：城市支路等级，全长238.101米，市府路-龙沈路段红线宽度8米，龙沈路-云锦路段红线宽度12米。云锦路：城市支路等级，全长123.01米，道路红线宽度12米。	2000	2022年6月-2022年12月	8月完成可行性研究报告编制。争取12月完成立项。	/	0	20	0	南汇街道

序号	项目名称	建设性质	建设内容和规模	总投资	建设起止日期	2021年投资计划		2021年资金安排			项目责任单位
						工程形象进度	计划投资	一般公共预算	政府性基金	债券资金	
43	横河南路道路拓宽延伸与气象桥建设	落地类	横河南路东向延伸拓宽，横跨横河，建设一座双向通行的道路便桥。	1400	2021年6月-2022年2月	6月进场施工。	1400	0	1400	0	蒲鞋市街道
44	快鹿路(甲里路—过境路)	落地类	位于葡萄棚单元，西起甲里路，东至过境路，用地面积约5050平方米。	1300	2021年11月-2022年11月	11月开工。	300	0	300	0	南郊街道
45	炬光园北路(炬光园东路-巨龙桥)道路整治工程	落地类	道路范围自炬光园东路至巨龙桥，道路纵坡3.5%，接坡长度95米，需将泰力实业有限公司出入口西移10米，厂区内场地加高0.3米，检查井雨水口相应抬高，并重建绿化带、围墙、厂牌、门卫室等。	447.37	2021年6月1日	6月建成。	400	0	400	0	南郊街道
46	游泳桥路改造工程	落地类	南起游泳桥，北至蛟翔巷，道路长度约480米，宽约16米。工程内容：道路、给水、排水、雨水、电力缆沟、路灯及标志线等。	1000	2021年10月-2022年3月	10月开工。	800	0	800	0	松台街道

序号	项目名称	建设性质	建设内容和规模	总投资	建设起止日期	2021年投资计划		2021年资金安排			项目责任单位
						工程形象进度	计划投资	一般公共预算	政府性基金	债券资金	
47	原菜篮子地块规划一路道路工程	落地类	<p>工程范围：本项目位于温州市原菜篮子地段1-1号地块内，北侧为锦绣路，南侧与规划二路相交，西侧为居住用地，东侧为温州电力局用地。</p> <p>工程用地规模：工程总用地面积1194.4平方米。</p> <p>工程规模：规划一路全长177.3米，红线宽度8米。</p> <p>工程内容：道路、给排水、雨水、电力缆沟、通信、路灯及标志标线等。</p>	336	2021年7月-2021年12月	7月开工。	336	0	336	0	松台街道

序号	项目名称	建设性质	建设内容和规模	总投资	建设起止日期	2021年投资计划		2021年资金安排			项目责任单位
						工程形象进度	计划投资	一般公共预算	政府性基金	债券资金	
48	温州市杏花路延伸段道路工程	预备类	<p>工程范围：本项目位于温州市原菜篮子地段，是已建道路杏花路与锦绣路相交后的延伸段，道路北侧为锦绣路，西侧为温州电力局地块，东侧为居住地块。</p> <p>工程用地规模：工程总用地面积 2832 平方米。</p> <p>工程规模：杏花路延伸段全长 118 米，红线宽度 24 米，道路北起锦绣路，南至规划二路，整体呈南北走向，全程为直线。</p> <p>工程内容：道路、给水、排水、雨水、电力缆沟、路灯及标志标线等。</p>	487	2022年-2026年	年内完成立项。	/	0	/	0	松台街道

序号	项目名称	建设性质	建设内容和规模	总投资	建设起止日期	2021年投资计划		2021年资金安排			项目责任单位
						工程形象进度	计划投资	一般公共预算	政府性基金	债券资金	
49	原菜篮子地块规划二路道路工程	落地类	本项目位于温州市原菜篮子地段1-1号地块内，北侧为居住地块，西侧为过境路，南侧为公园绿地，东侧与规划一路相交。工程总用地面积4334.5平方米。规划二路全长287.7米，红线宽度16米。工程内容包括：道路、给水、排水、雨水、电力缆沟、通信管线、路灯及标志标线等。	806	2021年4月-2021年12月	4月开工。	806	0	806	0	松台街道
50	鹿城区双桥村(上桥自然村)保障性安居工程配套市政道路上桥路(二期)工程	落地类	上桥路道路东接双桥路，西至双乐住宅区，路线全长200米。	1171	2021年11月-2023年12月	11月开工。	600	0	200	0	广化街道
51	鹿城区双桥村(下桥自然村)保障性安居工程配套市政道路双桥路、上桥路(一期)工程	落地类	双桥路道路北接过境路，南至上桥路，路线全长225.7米；上桥路道路西接双桥路，东至广化路，路线全长224.1米。	1100	2021年11月-2023年12月	11月开工。	600	0	200	0	广化街道
52	鹿城区双桥村(上桥自然村)保障性安居工程双星路(断头路)市政工程	落地类	双星路位于双桥村上桥自然村，该部分断头路用地规模3670.4平方米	500	2021年7月-2022年5月	7月开工。	400	0	320	0	广化街道

序号	项目名称	建设性质	建设内容和规模	总投资	建设起止日期	2021年投资计划		2021年资金安排			项目责任单位
						工程形象进度	计划投资	一般公共预算	政府性基金	债券资金	
53	商贸城东路(商贸城环路-鹿城路)、商贸城北路(商贸城环路-广化桥路)市政道路工程	预备类	商贸城东路(商贸城环路-鹿城路)、商贸城北路(商贸城环路-广化桥路)位于黄龙商贸城北侧,该两条路为商贸城东路、商贸城北路的断头路	1000	2022年12月-2023年12月	年内完成立项等前期工作。	/	0	30	0	广化街道
54	双岙单元路网工程三期	落地类	本工程包括康强路(双岙东路-宁波路)、双岙南路(双岙东路-箬笠岙路)、双岙北路(南起康强路,向北延伸约103米)、现划道路(康强路-双岙南路)及康强路雨水泵站(双岙单元B-35地块)。总用地面积约35927平方米。	25476	2021年12月-2024年12月	争取12月份开工(涉铁工程,需要铁路部门审批)。	500	0	500	0	双屿街道
55	牛岭路	预备类	牛岭路长约600米,宽50米,工程内容包括道路、给排水、电力及其他管线、路灯、交通标志、绿化等。	11000	2023年-2025年	完成立项等前期工作。	/	0	20	0	双屿街道

序号	项目名称	建设性质	建设内容和规模	总投资	建设起止日期	2021年投资计划		2021年资金安排			项目责任单位
						工程形象进度	计划投资	一般公共预算	政府性基金	债券资金	
56	江湾路北段	预备类	江湾路北段工程红线范围北起瓯江西延，南至鞋都大道，道路长度约522米，局部渠化宽度43米，用地面积21648平方米。工程内容给排水、电力及其他管线、路灯、交通标志、绿化等。	9943	2023年-2025年	完成立项等前期工作。	/	0	20	0	双屿街道
57	马坑路(箬笠岙)	预备类	长1550米，宽约20米，主要建设内容包括道路工程、地下综合管线(给水、雨水、污水、电力、燃气、通信)、照明、交通设施、绿化等。	9500	2023年-2025年	完成立项等前期工作。	/	0	20	0	双屿街道
58	牛岭西路	预备类	本工程北起鞋都大道，南至过境公路，道路总长701米，红线宽度为16米，用地面积的11655平方米，工程内容包括道路、给排水、电力及其他管线、路灯、交通标志、绿化等。	9340	2023年-2025年	完成立项等前期工作。	/	0	20	0	双屿街道

序号	项目名称	建设性质	建设内容和规模	总投资	建设起止日期	2021年投资计划		2021年资金安排			项目责任单位
						工程形象进度	计划投资	一般公共预算	政府性基金	债券资金	
59	温州市仰双片区黄龙单元瓯浦路市政道路工程(一期)建设项目	预备类	规划瓯浦路工程红线范围北起黄龙南路,南至规划南山西路,道路长约796米,红线宽度为20米,总用地面积约16878平方米。主要建设内容包括道路工程、地下综合管线(给水、雨水、污水、电力、燃气、通信)、照明、交通设施、附属设施(路灯、行道树、垃圾箱)等。碧桂园代建。	5000	2022年-2023年	施工图完成。	/	0	20	0	双屿街道
60	下林路	预备类	下林路约长750米,宽16米。主要建设内容包括道路工程、地下综合管线(给水、雨水、污水、电力、燃气、通信)、照明、交通设施、绿化等。	3600	2023年-2025年	完成立项等前期工作。	/	0	20	0	双屿街道
61	朱梓路(双岙)	预备类	长690.7米,宽16米,主要建设内容包括道路工程、地下综合管线(给水、雨水、污水、电力、燃气、通信)、照明、交通设施、附属设施(路灯、行道树、垃圾箱)等。	3350	2023年-2025年	完成立项等前期工作。	/	0	20	0	双屿街道

序号	项目名称	建设性质	建设内容和规模	总投资	建设起止日期	2021年投资计划		2021年资金安排			项目责任单位
						工程形象进度	计划投资	一般公共预算	政府性基金	债券资金	
62	箬笠岙路（箬笠岙）	预备类	长660米，宽度约16米，主要建设内容包括道路工程、地下综合管线（给水、雨水、污水、电力、燃气、通信）、照明、交通设施、绿化等。	3170	2023年-2025年	完成立项等前期工作。	/	0	20	0	双屿街道
63	箬笠岙河（箬笠岙）	预备类	河道长约510米，宽约14米，主要建设内容河道清淤，河道驳坎工程，河道景观绿化等。	3000	2023年-2025年	完成立项等前期工作。	/	0	20	0	双屿街道
64	温州市仰双片区黄龙单元南山西路市政道路工程（一期）建设项目	预备类	道路长约444米，红线宽度为20米，总用地面积约9356平方米。主要建设内容包括道路工程、地下综合管线（给水、雨水、污水、电力、燃气、通信）、照明、交通设施、附属设施（路灯、行道树、垃圾箱）等。碧桂园代建，	2700	2022年-2023年	施工图完成。	/	0	10	0	双屿街道

序号	项目名称	建设性质	建设内容和规模	总投资	建设起止日期	2021年投资计划		2021年资金安排			项目责任单位
						工程形象进度	计划投资	一般公共预算	政府性基金	债券资金	
65	温州市仰双片区黄龙单元瓯浦中路市政道路工程建设项目	预备类	规划瓯浦中路工程红线范围北起规划瓯浦路，南至规划东瓯路，道路长约174米，红线宽度为20米，总用地面积约2303平方米。主要建设内容包括道路工程、地下综合管线、照明、交通设施、附属设施（路灯、行道树、垃圾箱）等。（碧桂园代建）	2700	2022年-2023年	施工图完成。	/	0	10	0	双屿街道
66	大鹏山西路	预备类	大鹏山西路750米，宽12米。工程内容包括道路、给排水、电力及其他管线、路灯、交通标志、绿化等。	2700	2023年-2025年	完成立项等前期工作。	/	0	20	0	双屿街道
67	马坑新街（箬笠岙）	预备类	长约710米，宽度约12米，主要建设工程内容包括道路、给排水、电力及其他管线、路灯、交通标志、绿化等	2550	2023年-2025年	完成立项等前期工作。	/	0	20	0	双屿街道

序号	项目名称	建设性质	建设内容和规模	总投资	建设起止日期	2021年投资计划		2021年资金安排			项目责任单位
						工程形象进度	计划投资	一般公共预算	政府性基金	债券资金	
68	新泽路（新泽）	预备类	长 520 米，宽 12-16 米，主要建设内容包括道路工程、地下综合管线（给水、雨水、污水、电力、燃气、通信）、照明、交通设施、绿化等	2490	2023 年-2025 年	完成立项等前期工作。	/	0	20	0	双屿街道
69	温州市仰双片区黄龙单元南山东路市政道路工程建设项目	预备类	规划南山东路工程红线范围北起规划瓯浦路，南至翠微大道，道路长约 504 米，红线宽度为 16-20 米，总用地面积约 9647 平方米。（碧桂园代建）	2400	2022 年-2023 年	施工图完成。	/	0	10	0	双屿街道
70	下岙路（双岙）	预备类	长约 400 米，宽约 20 米工程内容包括道路、给排水、电力及其他管线、路灯、交通标志、绿化等。	2400	2023 年-2025 年	完成立项等前期工作。	/	0	20	0	双屿街道
71	北头路	预备类	北头路约 300 米，宽 24 米。工程内容包括道路、给排水、电力及其他管线、路灯、交通标志、绿化等。	2160	2023 年-2025 年	完成立项等前期工作。	/	0	20	0	双屿街道
72	桥下西路	预备类	桥下西路长约 300 米，宽 18 米。工程内容包括道路、给排水、电力及其他综合管线、路灯、交通标志标线、绿化等。	2100	2023 年-2025 年	完成立项等前期工作。	/	0	20	0	双屿街道

序号	项目名称	建设性质	建设内容和规模	总投资	建设起止日期	2021年投资计划		2021年资金安排			项目责任单位
						工程形象进度	计划投资	一般公共预算	政府性基金	债券资金	
73	规划瓯斯达路中段	预备类	长250米，宽30米。C-13地块配套道路，地块还没出让。工程内容包括道路、给排水、电力及其他管线、路灯、交通标志、绿化等。	2100	2023年-2025年	完成立项等前期工作。	/	0	20	0	双屿街道
74	康强路延伸段	预备类	康强路延伸段长约220米，宽31.5米，工程内容包括道路、给排水、电力及其他管线、路灯、交通标志、绿化等。	2080	2023年-2025年	完成立项等前期工作。	/	0	20	0	双屿街道
75	温州市仰双片区黄龙单元东瓯路市政道路工程建设项目	预备类	规划东瓯路工程红线范围西起规划南山西路，东至规划南山东路，道路长约357米，红线宽度为20米，总用地面积约7514平方米。碧桂园代建。	1900	2022年-2023年	施工图完成	/	0	10	0	双屿街道
76	山庄路	预备类	山庄路约230米，宽8米工程内容包括道路、给排水、电力及其他管线、路灯、交通标志、绿化等。	2000	2023年-2025年	完成立项等前期工作。	/	0	20	0	双屿街道

序号	项目名称	建设性质	建设内容和规模	总投资	建设起止日期	2021年投资计划		2021年资金安排			项目责任单位
						工程形象进度	计划投资	一般公共预算	政府性基金	债券资金	
77	规划翠微山路	预备类	C-13 地块房开绿城代建规划翠微山路工程红线范围南起鹿城路，北至鞋都大道路，道路长约 446 米，红线宽度为 20 米，总用地面积约 9572.57 平方米。主要建设内容包括道路工程、地下综合管线（给水、雨水、污水、电力、燃气、通信）、照明、交通设施、附属设施（路灯、行道树、垃圾箱）等。	1800	2022 年-2023 年	年内完成施工图设计。	/	0	/	0	双屿街道
78	双岙南路延伸段	预备类	双岙南路延伸段长约 161 米，宽约 16 米。工程内容包括道路、给排水、电力及其他管线、路灯、交通标志、绿化等。	780	2023 年-2025 年	完成立项等前期工作。	/	0	20	0	双屿街道
79	垞田城中村改造市政桥梁工程	预备类	项目位于鹿城区双屿街道垞田村，四座单跨 16 米的简支桥梁，桥宽分别为 18.5 米、16.5 米、6.5 米、18.5 米，其中一座为人行桥。	1500	2022 年-2023 年	完成立项等前期工作。	/	0	50	0	双屿街道

序号	项目名称	建设性质	建设内容和规模	总投资	建设起止日期	2021年投资计划		2021年资金安排			项目责任单位
						工程形象进度	计划投资	一般公共预算	政府性基金	债券资金	
80	南山西路延伸段(上景山道路)	预备类	项目位于鹿城区双屿街道瓯浦垟村,长200米,宽16米,主要建设内容包括道路工程、地下综合管线(给水、雨水、污水、电力、燃气、通信)、照明、交通设施、附属设施(路灯、行道树、垃圾箱)等。	800	2022年-2023年	完成立项等前期工作。	/	0	30	0	双屿街道
81	官岭南路(一期)	落地类	位于仰义街道周岙底,道路长度约355米,宽度约24米,总用地面积为8471平方米。	2000	2021年9月-2023年11月	9月开工。	400	0	400	0	仰义街道
82	周岙底路	落地类	位于仰义街道周岙底,道路长度110米,宽度14米,用地面积约1600平方米,含12米长、14米宽的桥梁一座。	1000	2021年9月-2023年11月	9月开工。	200	0	200	0	仰义街道
83	官岭南路西延工程	预备类	位于仰义街道前京村,按城市支路标准设计,道路东至官岭西路,西接104国道L2连接线,道路长度560米,宽度24米,用地面积13700平方米。同时,该项目系中国鞋都产业园拓容工程(申报政府专项债券项目)子项目。	6100	2022年6月-2024年6月	完成方案设计、开展施工图设计等。	/	0	170	0	仰义街道

序号	项目名称	建设性质	建设内容和规模	总投资	建设起止日期	2021年投资计划		2021年资金安排			项目责任单位
						工程形象进度	计划投资	一般公共预算	政府性基金	债券资金	
84	沿兴路延伸段	预备类	位于仰义街道前京村、十里村等，按城市支路标准设计，道路长度860米（含80米桥梁一座），道路宽度16-20米，用地面积15500平方米。	4500	2022年12月-2024年12月	年内完成立项等前期工作。	/	0	175	0	仰义街道
85	渔渡四路	预备类	位于仰义街道渔渡村，按城市支路标准设计，道路东至规划瓯江路西延线，西接渔藤公路，道路长度130米（含12米桥梁一座），宽度12米，用地面积6400平方米。	1200	2022年6月-2023年9月	年内完成立项等前期工作。	/	0	225	0	仰义街道
86	沿盛路	预备类	位于仰义街道十里村，按城市支路标准设计，道路东接瓯江路西延线，西至规划沿兴路，道路长度150米，宽度30米，用地面积4600平方米。	858	2022年6月-2023年9月	年内完成立项等前期工作。	/	0	35	0	仰义街道
87	仰锦路	预备类	位于仰义街道澄沙桥村，按城市支路标准设计，道路北至现在仰义新街，南至规划澄沙桥路，道路长度约184米，宽度24米，用地面积4600平方米。	720	2022年3月-2023年3月	完成控规修编，开展项目前期研究。	/	0	147	0	仰义街道

序号	项目名称	建设性质	建设内容和规模	总投资	建设起止日期	2021年投资计划		2021年资金安排			项目责任单位
						工程形象进度	计划投资	一般公共预算	政府性基金	债券资金	
88	官岭南路(二期)及连接线	预备类	位于仰义街道周岙底,其中官岭南路(二期)道路长260米,宽15-24米,用地面积约6394平方米,含51米长、24米宽的桥梁一座,同时道路建设涉及山体开挖、山体护坡等工程。连接线长110米,宽27米,用地面积2454平方米,因现状地势较低,采用填方或高架方式铺设。	5000	2022年6月-2024年6月	完成方案设计、开展施工图设计等。	/	0	200	0	仰义街道
89	观潮路建设工程	落地类	建设下岸钢材市场周边市政道路长629米,红线宽18米。	1750	2021年12月-2022年12月	完成政策处理情况下开工。	500	0	400	0	藤桥镇
90	下岸路建设工程	落地类	建设下岸钢材市场周边市政道路长335米,宽36米。	1800	2021年12月-2022年12月	完成政策处理情况下开工。	1000	0	800	0	藤桥镇
91	下巨-后垟农村道路	预备类	道路全长约3千米,宽度8米。	1000	2021年12月-2022年12月	完成政策处理,力争开工。	/	0	0	0	藤桥镇
92	公园路(支岙大桥)建设工程	预备类	道路设计宽度为24米,设计长度为1935.573米。	2600	2021年12月-2023年12月	落实土地指标,完成立项等前期工作。	/	0	/	0	藤桥镇

序号	项目名称	建设性质	建设内容和规模	总投资	建设起止日期	2021年投资计划		2021年资金安排			项目责任单位
						工程形象进度	计划投资	一般公共预算	政府性基金	债券资金	
93	鹿城区山福镇沙头组团区间道路(人行道)提升工程	落地类	人行道提升内容:沙头组团区间人行道建设面积1.2万平方米,包括面层、基础、侧石、树池、花坛等。	271	2021年12月	12月完工。	271	0	271	0	山福镇
三、市政公共设施项目(55个)											
94	广场路188号公厕提升改造	落地类	约20个卫生间。	150		3月开工,9月完工。	150	150	0	0	区机关事务管理中心
95	温州市第21中学沿河绿道贯通提升工程	落地类	温州市第21中学沿河绿道贯通提升工程位于第21中学东侧、南塘大桥南侧、温瑞塘河西侧沿岸公共绿地。修复提升范围面积约5700平方米,主要工程量:植物补植约900平方米,修复景观木亭3座,园路局部修复一项;新建南塘大桥南侧上桥人行楼梯一座、桥下沿河石材栏杆35米、桥下铺装600平方米、桥下绿化1600平方米;新建公共绿地与中学之间的围栏370米;新建南侧跨温瑞塘河支流人行景观桥一座。	250	2021年6月-2021年12月	6月进场施工。	150	0	130	0	区温瑞塘河工程建设中心

序号	项目名称	建设性质	建设内容和规模	总投资	建设起止日期	2021年投资计划		2021年资金安排			项目责任单位
						工程形象进度	计划投资	一般公共预算	政府性基金	债券资金	
96	温州市城市中心区A-24地块公园绿地建设工程	落地类	建设用地面积13024平方米，岸线长度535米。(具体以办理实际土地证为准)工程内容：沿河驳坎、绿化、景观小品、广场铺装、文化宗教建筑、公厕、给排水、电气照明、步行道、骑行道、行人桥梁等。工程由上海泓喆房地产开发有限公司代建。	3000	2021年11月-2022年12月	12月进场施工。	150	0	/	0	区温瑞塘河工程建设中心、南汇街道
97	中央绿轴区域E-27地块划龙桥河沿河绿化工程	落地类	温州市城市中央绿轴区域E-27地块公园绿地项目总建设用地面积：约8541平方米(具体以办理实际土地证为准)，岸线长度约415米。工程内容：沿河驳坎、绿化、景观小品、广场铺装、文化宗教建筑、公厕、给排水、电气照明、步行道、骑行道、行人桥梁等。工程由中建国际投资(杭州)有限公司代建。	2000	2021年10月-2022年12月	12月完成30%工程量。	500	0	/	0	区温瑞塘河工程建设中心、南汇街道
98	金桥、城中大桥、文明桥、坝接新桥、西山大桥、蒲州河桥沿河绿道贯通与提升工程	落地类	金桥、城中大桥、文明桥沿河绿道卡口打通，绿化景观提升。	816	2021年8月-2022年7月	8月进场施工。	262	0	210	0	区温瑞塘河工程建设中心、蒲鞋市街道、南汇街道

序号	项目名称	建设性质	建设内容和规模	总投资	建设起止日期	2021年投资计划		2021年资金安排			项目责任单位
						工程形象进度	计划投资	一般公共预算	政府性基金	债券资金	
99	江心屿西园改造提升工程	落地类	项目总用地面积约306000平方米，建设内容包括：土建、驳岸景观提升等。	75570	2021年10月-2024年10月	完成西园回收和设计方案编制，9月底开工。	1000	0	20000	0	区文化和广电旅游体育局
100	新建生活小区“污水零直排”项目（打包项目）	落地类	建设内容包括管网排查、小区立管改造、管道破损修复、管道错接混接改造等。（具体项目清单以区政府发文为准）	10000	2021年8月-2021年12月	3月立项，4月-5月开展前期，8月进场施工，12月完工。	10000	0	10000	0	区住建局、属地街镇
101	九山公园-松台山历史文化提升改造工程	落地类	连接禅街历史文化街区西延，打造松台山历史文化新亮点，提高旅游吸引力，对九山-松台山17万平方绿地进行历史文化挖掘、夜景灯光秀、绿地景观及基础设施等进行综合提升改造。	11092	2021年4月-2021年12月	10月完成公园主体项目内容建设。	11092	0	7500	0	区综合行政执法局
102	2021年鹿城区排水管网整治工程	落地类	新建雨污水管道，雨水立管增设，破损管道的开挖修复，雨水口新建，路面修复，临时排水等。	25000	2021年4月-2022年12月	4月份开工，总体12月完工。（个别项目需跨年实施）	12000	0	15000	0	区综合行政执法局、属地街镇
103	道路绿化提升	落地类	道路绿化、彩化、小游园、树池等提升。	1300	2021年1月-2021年12月	12月完工。	1300	1300	0	0	区综合行政执法局

序号	项目名称	建设性质	建设内容和规模	总投资	建设起止日期	2021年投资计划		2021年资金安排			项目责任单位
						工程形象进度	计划投资	一般公共预算	政府性基金	债券资金	
104	墨池公园二期建设	预备类	拆迁面积 5571 平方米，建设面积 4505 平方米。	21300	2022 年-2024 年	规划设计和前期拆迁准备。	/	0	400	0	区综合行政执法局
105	九柏园头 29 号 D 级危房原拆原建建设项目	落地类	重建建筑面积约 870 平方米。	515	2021 年 9 月-2022 年 5 月	9 月开工，12 月主体结构施工。	300	0	270	0	区历史文化街区建设服务中心
106	温州军分区机关营房外立面改造提升工程	落地类	项目位于县学前，建设内容主要包括外立面改造，市政设施提升、管线梳理等。	750	2021 年 6 月-2021 年 12 月	9 月完成管线迁改，12 月完工。	750	0	600	0	区历史文化街区建设服务中心
107	花园巷片区改造提升工程	预备类	总用地面积约 1 万平方米，花园巷片区房屋改造提升，街巷路面、市政设施改造提升，景观亮化、导视系统及其他附属工程等。	70000	2022 年 7 月-2026 年 3 月	完成项目立项。	/	0	100	0	区历史文化街区建设服务中心、五马街道
108	云锦花苑划龙桥河沿河绿道贯通提升工程	预备类	沿河长度约 120 米，当前为周转房占用，实施前需予以拆除。	200	2021 年 12 月-2022 年 6 月	10 月完成立项，年内争取进场施工。	/	0	20	0	南汇街道
109	葡萄棚单元 B-04b 地块沿河驳坎及绿化建设工程	预备类	位于葡萄棚单元 B-04b 地块，用地约 3643 平方米，包括沿河驳坎建设和沿河绿化建设。	1500	2022 年 3 月-2023 年	年内完成立项。	/	0	80	0	南郊街道

序号	项目名称	建设性质	建设内容和规模	总投资	建设起止日期	2021年投资计划		2021年资金安排			项目责任单位
						工程形象进度	计划投资	一般公共预算	政府性基金	债券资金	
110	温州市旧城隔岸垟出让地块公园绿地、市政道路建设工程	预备类	温州市旧城隔岸垟地块出让需代建市政道路（荷花路），用地面积3815平方米；代建公园绿地（E-24b地块），用地面积6299平方米。	1890	2022年12月—2024年12月	已完成立项，争取预开工。	/	0	/	0	大南街道
111	温州市旧城丰收新村出让地块公园绿地、市政道路建设工程	预备类	温州市旧城丰收新村地块出让需代建市政道路（丰收路），用地面积3474平方米；代建公园绿地（E-30e-1），用地面积9532平方米。	1750	2023年12月—2025年12月	完成立项。	/	0	/	0	大南街道
112	五马街道屯前街区块环境综合整治工程	落地类	五马街道屯前街区块关键节点环境提升改造，含交通、市政、通讯、产业、文化、旅游等内容项目。	565	2021年4月—2021年12月	6月完成电力线路梳理，8月完成外立面整治，10月完成绿化提升，11月完成道路及亮化提升，12月完成整体提升。	400	0	387	0	五马街道

序号	项目名称	建设性质	建设内容和规模	总投资	建设起止日期	2021年投资计划		2021年资金安排			项目责任单位
						工程形象进度	计划投资	一般公共预算	政府性基金	债券资金	
113	华盖山地质灾害点治理工程	落地类	五马街道横井巷20号屋后山体地质灾害点，岩质边坡高9-11米，工程涉及山体治理以及横井巷18-26号房屋部分构筑物拆除，待山体治理完成后予以重建。	200	2021年10月至2021年12月	12月底完成治理。	150	0	150	0	五马街道
114	九山外河西侧绿道改造提升工程	落地类	范围长约1.5千米，宽约10米，涉及内容：沿河景观、绿化、驳坎、护栏、排水、路面修复改造等。	2000	2021年9月-2022年4月	9月开工。	1000	0	1000	0	松台街道
115	隔岸路温茶大桥至锦绣路市政大桥(温瑞塘河西岸)绿道提升工程	落地类	绿道范围隔岸路温茶大桥至锦绣路市政大桥(温瑞塘河西岸)，沿河绿道全长约1.2千米。需贯穿联通湖滨小区、南隔岸小区、丰泰小区及市工科所等单位。	3000	2021年11月-2026年	预计11月开工。	500	0	500	0	松台街道
116	原菜篮子4-1地块绿化工程	落地类	项目位于原菜篮子4-1地块，主要建设内容：景观、绿化。	220	2021年6月-2021年12月	6月开工，12月底完工	220	0	220	0	松台街道

序号	项目名称	建设性质	建设内容和规模	总投资	建设起止日期	2021年投资计划		2021年资金安排			项目责任单位
						工程形象进度	计划投资	一般公共预算	政府性基金	债券资金	
117	九山内河绿道改造提升工程	预备类	项目沿九山内河原有休闲步道进行改造提升，实施绿荫跑道、自行车道、九山内河亮化等工程。	5000	2022年-2026年	年内完成立项。	/	0	/	0	松台街道
118	鹿城区广化街道E-27、28、30、31地块河岸驳坎工程	落地类	本工程位于温州市鹿城区广化街道，地块北侧为双南线，其间有广化路穿过，西侧为双桥路，南侧为上桥路。河道长227.5米，左岸新建驳坎170.1米，右岸新建驳坎228.4米，新建驳坎总长398.5米。	500	2021年11月-2023年12月	11月开工。	300	0	200	0	广化街道
119	集新未来社区C-01、C-11、C-12-1、C-19、C-21、C-25等地块附属绿化工程	预备类	本工程位于黄龙商贸城范围，C-01地块用地面积10660平方米，C-11地块用地面积9183平方米，C-12-1地块用地面积3665平方米，C-25地块用地面积15814平方米，C-19地块用地面积6457平方米，C-21地块用地面积435平方米。	8000	2022年12月-2024年12月	年内完成立项等前期工作。	/	0	190	0	广化街道

序号	项目名称	建设性质	建设内容和规模	总投资	建设起止日期	2021年投资计划		2021年资金安排			项目责任单位
						工程形象进度	计划投资	一般公共预算	政府性基金	债券资金	
120	温州市广化街道E-27、28、30、31沿河绿地景观工程	预备类	本工程位于温州市鹿城区广化街道，地块北侧为双南线，其间有广化路穿过，西侧为双桥路，南侧为上桥路。用地面积4084平方米，由四块沿河绿地围绕双桥河组成，绿地面积3109平方米。	600	2022年6月-2023年6月	年内完成立项等前期工作。	/	0	20	0	广化街道
121	温州市广化街道E-08、22沿河绿地景观工程	预备类	本工程位于温州市鹿城区广化街道，地块北侧为双南线，西侧为云天楼，南侧为双桥新型社区，东侧为双桥路。绿地面积1704平方米。	300	2022年6月-2023年12月	年内完成立项等前期工作。	/	0	20	0	广化街道
122	江湾路电力杆线迁改工程	落地类	位于双屿街道江湾路，迁改制革456线HWG7044A-1#至制革456线HWG7044A-4#等4根电力杆线。	100	2021年8月-2021年12月	8月开工，年内完成。	100	0	100	0	双屿街道
123	中央涂D31公园绿化	落地类	项目位于温州市仰双片区中央涂单元D-31地块，占地3853平方米。建设内容包括园林绿化种植、景观小品、室外水电、景观照明、监控设施等。	300	2021年9月-2021年12月	年内完工。	300	0	300	0	双屿街道

序号	项目名称	建设性质	建设内容和规模	总投资	建设起止日期	2021年投资计划		2021年资金安排			项目责任单位
						工程形象进度	计划投资	一般公共预算	政府性基金	债券资金	
124	双岙 B-03 地块、鞋都一期 A-31 地块停车场	落地类	项目位于鹿城区双岙街道双岙 B-03 地块、鞋都一期 A-31 地块，分别占地 3600 平方米和 1878 平方米，建设停车设施。	200	2021 年 9 月 -2022 年 12 月	9 月份开工。	100	0	100	0	双岙街道
125	规划 A-43 公园绿地	预备类	瓯浦垟街坊 A-43 地块为公园绿地，用地面积为 7122 平方米。建设内容包括园林绿化种植、景观小品、室外水电、景观照明、监控设施等。（碧桂园代建）	430	2022 年-2023 年	年内完成施工图设计。	/	0	/	0	双岙街道
126	规划 A-18-2 绿地	预备类	瓯浦垟街坊 A-18-2 地块为公园绿地，用地面积为 4539 平方米。建设内容包括园林绿化种植、景观小品、室外水电、景观照明、监控设施等（碧桂园代建）	270	2022 年-2023 年	年内完成施工图设计。	/	0	/	0	双岙街道

序号	项目名称	建设性质	建设内容和规模	总投资	建设起止日期	2021年投资计划		2021年资金安排			项目责任单位
						工程形象进度	计划投资	一般公共预算	政府性基金	债券资金	
127	温州市仰双片区中央涂 C-39 地块绿化广场	预备类	仰双片区中央涂单元 C-39 为广场用地，用地面积为 2032 平方米。建设内容包括山体开挖、边坡防护、园林绿化种植、道路广场铺装、景观小品、室外水电（景观喷灌、景观照明、监控设施、背景音乐等）等。绿城代建。	160	2022 年-2023 年	年内完成施工图设计。	/	0	/	0	双屿街道
128	黄龙单元 D-10 绿化工程	预备类	仰双片区黄龙单元垟田村二期 D-10 为公园绿地，用地面积为 2123 平方米。建设内容包括园林绿化种植、道路广场铺装、景观小品、室外水电（景观喷灌、景观照明、监控设施、背景音乐等）等。总投资约 127 万元，绿地单方造价投入不少于 600 元/平方米。瓯海新房开代建。	127	2022 年-2023 年	年内完成施工图设计。	/	0	/	0	双屿街道

序号	项目名称	建设性质	建设内容和规模	总投资	建设起止日期	2021年投资计划		2021年资金安排			项目责任单位
						工程形象进度	计划投资	一般公共预算	政府性基金	债券资金	
129	温州市仰双片区中央涂 C-33 地块绿化工程	预备类	仰双片区中央涂单元 C-33 为公园绿地，用地面积为 1275 平方米。建设内容包括园林绿化种植、景观小品、室外水电、景观照明、监控设施等。绿城代建。	80	2022 年-2023 年	年内完成施工图设计。	/	0	/	0	双屿街道
130	温州市仰双片区中央涂 C-30 地块绿化工程	预备类	仰双片区中央涂单元 C-30 为防护绿地，用地面积为 1206 平方米。建设内容包括绿化种植等。	70	2022 年-2023 年	年内完成施工图设计。	/	0	/	0	双屿街道
131	双岙河 A37 段河道两侧驳坎	预备类	项目位于鹿城区双屿街道双岙村双岙河 A37 段，河道长约 226 米，驳坎总长约 452 米。	260	2022 年-2023 年	完成立项等前期工作。	/	0	50	0	双屿街道
132	鞋艺小镇智慧工程（二期）	落地类	构建个人码体系，地址码体系，企业码体系，同时在 APP 和小程序端进行 N 项的功能应用。	300	2021 年 5 月-2021 年 12 月	5 月开工。	300	0	300	0	丰门街道

序号	项目名称	建设性质	建设内容和规模	总投资	建设起止日期	2021年投资计划		2021年资金安排			项目责任单位
						工程形象进度	计划投资	一般公共预算	政府性基金	债券资金	
133	潘岙河河堤修复绿化提升工程	落地类	河道修复长度约 173 米,护岸拆除重建长度 173 米,护岸绿化面积约 1384 平方米。	300	2021年6月-2021年12月	6月份开工。	300	0	300	0	丰门街道
134	鹿城鞋艺小镇范围综合整治工程	落地类	1. 鞋艺小镇“白改黑”市政道路提升工程; 2. 鹿城鞋艺小镇园区道路电网线路“上改下”工程。	33166	2021年6月-2022年6月	6月开工。	13000	0	13000	0	丰门街道
135	鞋都园区一、二、三期环境整治提升工程	落地类	对鞋都三期园区内的环境、边角地等进行整治提升。	2000	2021年5月-2022年12月	5月开工。	1000	0	1000	0	丰门街道
136	丰门街道 330 国道沿线景观绿化工程	落地类	330 国道沿线范围约 3.3 千米,对道路两侧绿化提升整治工程。	3000	2021年9月-2023年2月	9月份开工。	2000	0	2000	0	丰门街道
137	丰门街道与仰义街道交界处 B-12 地块景观绿化工程	落地类	总用地面积 5255 平方米,设计绿化 4093 平方,车位 21 个,道路面积 873.9 平方米。	150	2021年4月-2021年12月	4月份开工。	150	0	150	0	丰门街道

序号	项目名称	建设性质	建设内容和规模	总投资	建设起止日期	2021年投资计划		2021年资金安排			项目责任单位
						工程形象进度	计划投资	一般公共预算	政府性基金	债券资金	
138	温州市鹿城区新104国道新温化附近垃圾堆场治理工程	落地类	项目位于鹿城区丰门街道鞋都二期温化总厂西北约1千米，堆填垃圾分布于6个堆填区块，多位于规划建设的新104国道区域内，各垃圾堆填区块的总占地面积约4869.1平方米，垃圾填埋量约1.71万立方米。	1168	待定	6月份开工。	880	0	880	0	丰门街道
139	鹿城鞋艺小镇AAA级景区建设工程	落地类	鹿城鞋艺小镇3.7平方千米内打造AAA级景区，总投资约5000万元。	5000	待定	11月开工。	1000	0	1000	0	丰门街道
140	戴宅山山体开挖工程	预备类	项目位于鞋都产业园区，北至上伊路，南至化工路，西至新104国道，东至鞋义路，涉及用地面积41万平方米，总山体开挖487万立方米。	35000	待定	可行性研究方案编制，控规修编。	/	0	60	0	丰门街道
141	2021年藤桥镇农村生活污水治理改造提升工程	落地类	石埠等4个村农村生活污水治理，雨污水分流整治，检查井及路面修复等。	5000	2021年10月-2022年4月	10月开工。	2000	0	2000	0	藤桥镇

序号	项目名称	建设性质	建设内容和规模	总投资	建设起止日期	2021年投资计划		2021年资金安排			项目责任单位
						工程形象进度	计划投资	一般公共预算	政府性基金	债券资金	
142	藤桥镇美丽经济交通走廊建设工程	落地类	停车位、景观绿化、标识标牌等。	180	2021年6月-2021年12月	6月开工。	130	0	130	0	藤桥镇
143	藤桥镇服饰园区排水管网整治工程	落地类	雨污水管网分流整治，破损管道修复，检查井及路面修复等。	1000	2021年10月-2022年4月	10月开工。	500	0	450	0	藤桥镇
144	110千伏藤五输变电配套工程	落地类	进线电缆管沟长度为350米左右（土建政策处理除外）。	180	2021年10月-2022年6月	10月开工。	120	0	100	0	藤桥镇
145	鹿城区藤桥镇上寺西河服饰园区段河道整治驳坎工程	落地类	河道疏浚、驳坎及护岸修复等。	600	2021年8月-2022年7月	8月开工，工程完成50%。	300	0	150	0	藤桥镇
146	“古埠人家·藤南雅韵”乡村振兴示范带基础配套工程	落地类	“古埠人家·藤南雅韵”乡村振兴示范带基础配套工程打造以乡村文化体验为核心，具备城市生活功能的近郊生活区，示范带始于林山新村，经上寺西村、石埠村、镇南村、上埠头村，终于雅漾村，全场9.4千米。	16250	2021年10月-2022年10月	年内完成立项、招投标并争取10月开工。	7000	0	6000	0	藤桥镇、区农业农村局
147	鹿城区山福镇朱下村茅垟下徐锦林等5户屋后边坡二期治理工程	落地类	工程采取“锚杆格构+坡体排水”治理方案，工期为2个月。	92.77	2021年3月-2021年5月	3月进场施工，5月完工。	92.77	0	92.77	0	山福镇

序号	项目名称	建设性质	建设内容和规模	总投资	建设起止日期	2021年投资计划		2021年资金安排			项目责任单位
						工程形象进度	计划投资	一般公共预算	政府性基金	债券资金	
148	2021年山福镇农村生活污水治理改造提升工程	落地类	双溪等6个村农村生活污水治理，雨污水分流整治，检查井及路面修复等。	6000	2021年10月-2022年4月	10月开工。	2000	0	2000	0	山福镇
四、社会民生事业项目（66个）											
149	新葡萄棚农贸市场	落地类	新葡萄棚农贸市场位于建筑一、二层，面积约为2120平方，建设内容有室内装修（顶面、墙面、地面等）、消防、暖通、强电、弱电、给排水，“五化”智能设备。	585	2021年1月-2021年12月	年内完工。	585	0	585	0	区市场监管局
150	新东屿农贸市场	落地类	新东屿农贸市场位于建筑一、二层、三层，总面积约为2223.07平方米，建设内容有室内装修（顶面、墙面、地面等）、消防、强电、弱电、给排水。	660	2021年1月-2021年12月	年内完工。	660	0	660	0	区市场监管局
151	农贸市场“五化”改造	落地类	对天雷、水心、蒲鞋市、马鞍池、新桥头五家区属国有农贸市场按照省“五化”市场标准改造。	236	2021年1月-2021年12月	21年完工。	236	0	236	0	区市场监管局

序号	项目名称	建设性质	建设内容和规模	总投资	建设起止日期	2021年投资计划		2021年资金安排			项目责任单位
						工程形象进度	计划投资	一般公共预算	政府性基金	债券资金	
152	老旧小区、民房消防设施建设工程	落地类	<p>1. 消防设施改造提升。增配消防水喉、微型消防站、室外消火栓配套箱、灭火器、设置应急照明灯、施划消防车道标线、标记，对老旧民房集中区域巷内宽度超过4米的电业线路进行迁移，打通生命通道。涉及96个老旧小区，共约2600万元。</p> <p>2. 电气线路集中改造。对五马街道、松台街道10000户老旧民房区域内户内电气线路开展专业性排查和改造，投资约190万元。</p> <p>3. 火灾智能预警防控。对五马街道、松台街道10000户老旧民房区域补助智能感烟探测器、安装智能电动自行车充电桩，共需218万元。</p> <p>4. 灭火救援力量提升。丰门街道丁桥社区区域、松台街道庆年坊区域、五马街道墨池坊区域选址建立3个小型消防救援站，共需1270.64万元。</p>	4278	2021年5月-2021年12月	5月开工，12月份完成工程施工。	4278	0	4278	0	区消防救援大队

序号	项目名称	建设性质	建设内容和规模	总投资	建设起止日期	2021年投资计划		2021年资金安排			项目责任单位
						工程形象进度	计划投资	一般公共预算	政府性基金	债券资金	
153	黎明社区卫生服务中心蒲源卫生服务站装修工程	落地类	建筑面积约为300平方米业务用房装修工程。	48	2021年8月-2021年12月	8月开工,12月主体装修完成。	48	48	0	0	滨江街道、区卫生健康局
154	南郊社区卫生服务中心分中心	落地类	南郊社区卫生服务中心新增葡萄分中心业务用房,建筑面积约为1500平方米业务用房装修工程。	330	2021年6月-2021年12月	6月开工,12月主体装修完成。	300	231	0	0	区卫生健康局
155	双屿社区卫生服务中心	落地类	温金路136弄3号区人民医院搬迁后闲置用房建筑面积约为5533平方米用于双屿社区卫生服务中心业务用房进行装修。	1217	2021年7月-2021年12月	计划7月开工,12月主体装修完成。	1100	852	0	0	双屿街道、区卫生健康局
156	仰义社区卫生服务中心	落地类	位于仰义街道澄沙桥村,仰义中路、仰义新街交叉口东北侧,规划建设用地面积6500平方米,拟建建筑面积约9000平方米。	6100	2021年11月-2024年5月	11月开工,桩基施工。	650	0	0	650	仰义街道、区卫生健康局
157	区卫生健康局机关办公楼装修工程	预备类	区卫生健康局宽带路办公楼面临拆迁,恰好江滨西路331号妇幼保健中心2021年搬迁至广润锦园,该用房2000平方米装修后用于区卫生健康局机关办公。	100	2022年	完成前期立项工作,争取开工。	/	0	/	0	区卫生健康局

序号	项目名称	建设性质	建设内容和规模	总投资	建设起止日期	2021年投资计划		2021年资金安排			项目责任单位
						工程形象进度	计划投资	一般公共预算	政府性基金	债券资金	
158	广场片区礼堂及周边附属建设(原市府礼堂)	落地类	广场片区礼堂及周边附属建设占地面积约5096平方米。	30200	2021年9月-2023年12月	9月开工。	26000	0	26000	0	区机关事务管理中心
159	广场后巷40.41号(现门牌号45.46号)修缮加固工程	落地类	广场后巷45号,面积约1800平方米,修缮加固。	700	2021年6月-2022年12月	6月开工。	509	509	0	0	区机关事务管理中心
160	新营楼小学改扩建工程	落地类	30个班级(小班化),占地面积23358平方,地上建筑面积约23358平方,地下建筑面积暂定10000平方米(按学校停车加180个社会停车计算),合计建筑面积约33358平方。	23350	2021年12月-2024年6月	完成前期,争取进场施工。	100	0	100	0	区教育局
161	广场路小学上陡门校区二期扩建	落地类	用地面积21407平方米,建筑面积17125平方米,其中新建建筑11000平方米;规模为30个班级。	12000	2021年12月-2024年6月	完成前期,争取进场施工。	300	0	300	0	区教育局
162	温州市蒲鞋市小学黎明校区	落地类	18班完全小学,总建筑面积约18012平方米,由于地块西侧有在使用的临时周转房,短期内难以拆除,故项目分两期实施,总投资约11860万元,其中一期约9899万元,二期约1961万元。	11860	2021年10月-2024年6月	10月开工。	500	0	500	0	区教育局

序号	项目名称	建设性质	建设内容和规模	总投资	建设起止日期	2021年投资计划		2021年资金安排			项目责任单位
						工程形象进度	计划投资	一般公共预算	政府性基金	债券资金	
163	南郊随迁子女学校	落地类	项目用地面积 13340 平方米,总建筑面积 10672 平方米, 班级规模为 24 个。	7000	2021 年 11 月 - 2024 年 6 月	10 月完成前期, 11 月进场施工。	200	0	200	0	区教育局
164	2021 年度幼儿园装修工程	落地类	桃花岛第一幼儿园装修工程项目用地面积约 4800 平方米, 总建筑面积约 3840 平方米, 总投资约 750 万元。谢池巷幼儿园(原少美校)项目用地面积约 5000 平方米, 总建筑面积约 3300 平方米, 总投资约 1200 万元。蛟翔巷幼儿园(原蛟翔巷和卫生干校)项目用地面积约 6000 平方米, 总建筑面积约 4000 平方米, 班级规模为 9 个, 总投资约 1500 万元。葡萄棚幼儿园二次改造项目用地面积约 4690 平方米, 总建筑面积约 4530 平方米, 主要内容为增设阳台、局部墙体砌筑及立面改造, 并涉及相关加固, 总投资约 200 万元。	3650	2021 年 5 月 - 2022 年 5 月	5 月开工。	800	0	800	0	区教育局

序号	项目名称	建设性质	建设内容和规模	总投资	建设起止日期	2021年投资计划		2021年资金安排			项目责任单位
						工程形象进度	计划投资	一般公共预算	政府性基金	债券资金	
165	黄龙三期幼儿园	落地类	总用地面积约 5615 平方米，建筑面积约 5000 平方米，班级规模为 9 个。	4500	2021 年 12 月 - 2024 年 6 月	完成前期，争取进场施工。	100	0	0	100	区教育局
166	温州市第八中学西侧宿舍楼原拆原建工程	落地类	八中西侧原宿舍楼总建筑面积为 902.88 平方米，占地面积 190.08 平方米，建筑高度为 14.0 米。新建后设置厨房、餐厅、师生读书阅览中心。	3340	2021 年 11 月 - 2022 年 11 月	10 月完成前期，11 月进场施工。	300	0	250	0	区教育局

序号	项目名称	建设性质	建设内容和规模	总投资	建设起止日期	2021年投资计划		2021年资金安排			项目责任单位
						工程形象进度	计划投资	一般公共预算	政府性基金	债券资金	
167	2021年度中小学装修工程	落地类	仰义林里小学装修工程用地面积约 23333 平方米，建筑面积约 14207 平方米，班级规模为 24 个，总投资约 300 万元。七都小学临时周转装修工程项目用地面积约 1406 平方米，总建筑面积约 4224 平方米，班级规模为 12 个，总投资约 300 万元。温州市二十八中装修改造工程学校总用地面积约 17000 平方米，建筑面积约 10032.35 平方米，设计规模 30 个班级 1500 人，总投资约 2500 万元。三十四中装修工程 42 班全日制初级中学，按 I 类标准，总用地面积约 39038 平方米，总建筑面积约 102338 平方米，其中地上计容建筑面积约 39038 平方米，地下建筑面积约 63300 平方米，总投资 1300 万元。	4400	2021年8月-2022年8月	8月开工。	3600	0	3600	0	区教育局

序号	项目名称	建设性质	建设内容和规模	总投资	建设起止日期	2021年投资计划		2021年资金安排			项目责任单位
						工程形象进度	计划投资	一般公共预算	政府性基金	债券资金	
168	第十六中改造工程	落地类	项目分二期实施，用地面积 16675 平方米，总建筑面积 15000 平方米，班级规模为 18 个。一期先启动办公楼装修改造，二期启动教学楼、风雨操场等装修改造。	2500	2021 年 3 月 - 2022 年 12 月	3 月开工。	1500	0	1500	0	区教育局
169	温州建设小学(五马校区)	落地类	包括校内 1#、2#楼原拆原建及校区西侧打铁巷 13 号加固及装修等内容，总建筑面积约 3000 平方米，班级规模为 12 班。	2500	2021 年 9 月 - 2023 年 12 月	9 月进场施工。	200	0	200	0	区教育局
170	双屿中学新校工程	预备类	项目用地面积 28488.1 平方米，总建筑面积 42000 平方米，班级规模为 30 班。	34000	2022 年 9 月 - 2025 年 9 月	完成立项等前期工作。	/	0	100	0	区教育局
171	双屿中心小学新校工程	预备类	项目用地面积 30850 平方米，总建筑面积 46000 平方米，班级规模为 36 班。	30000	2022 年 9 月 - 2025 年 9 月	完成立项等前期工作。	/	0	100	0	区教育局
172	广化单元双桥村街坊 E-14、17 地块小学建设工程	预备类	项目用地面积 29334 平方米，总建筑面积 45000 平方米，班级规模为 36 班。	25000	2022 年 9 月 - 2025 年 9 月	完成立项等前期工作。	/	0	100	0	区教育局

序号	项目名称	建设性质	建设内容和规模	总投资	建设起止日期	2021年投资计划		2021年资金安排			项目责任单位
						工程形象进度	计划投资	一般公共预算	政府性基金	债券资金	
173	南汇小学改扩建	预备类	用地面积 41100 平方米，建筑面积 37969.8 平方米，其中新建建筑 29223 平方米，拆除原有建筑 2080 平方米；规模为 48 班。	19000	2022 年 12 月 - 2025 年 6 月	完成立项等前期工作。	/	0	100	0	区教育局
174	仰双片区双岙单元控规 A-44 幼儿园建设工程	预备类	项目用地面积 3254.66 平方米，总建筑面积 2600 平方米，班级规模为 9 班。	2000	2022 年 9 月 - 2025 年 1 月	完成立项等前期工作。	/	0	100	0	区教育局
175	少艺校拆建工程	预备类	总用地面积约 5000 平方米，建筑面积 8000 平方米。	8000	2022 年 11 月 - 2025 年 11 月	完成立项等前期工作。	/	0	50	0	区教育局
176	五马街道养老服务中心	落地类	墨池社区的河西桥 29 号，该空地南邻墨池公园，东侧为河西桥路，总占地约 500 平方米，系原 D 级危房河西桥 29 号的拆后空地。根据区政府主要领导的指示，已收购 D 级危房的资产交由区国资经营集团管理。	950	2021 年 11 月 - 2022 年 8 月	3-4 月完成设计，5-6 月完成立项和审批，7-8 月完成施工招投标，12 月开工。	450	0	450	0	区民政局、五马街道

序号	项目名称	建设性质	建设内容和规模	总投资	建设起止日期	2021年投资计划		2021年资金安排			项目责任单位
						工程形象进度	计划投资	一般公共预算	政府性基金	债券资金	
177	老旧小区改造项目	落地类	老旧小区改造提升，包括绿化、亮化、市政等多方面多角度提升。(具体项目清单以区政府发文为准)	10000	2021年8月-2021年12月	4月立项，5月-7月开展前期，8月进场施工，12月完工。	10000	0	10000	0	区住建局、属地街镇
178	温州城市管理实践体验窗口展示馆	落地类	世纪广场世纪之光地下空间改造，总面积约1200平方米，包括室内装修、布展、灯光、数字设备、电梯更换和宣传内容拍摄制作。	809	2021年5月-2021年12月	5月工程开工，10月基本完工。	809	0	681	0	区综合行政执法局
179	2021年开放式旧小区路面及架空线改造整治工程	落地类	改造区间道路、楼栋间通道面积约16万平方米，并同步对架空线进行下放及整规。	9000	2021年6月-2021年12月	6月开工，12月完工。	1000	0	7200	0	区综合行政执法局
180	万源路外立面整治工程	落地类	对万源路建筑立面进行整治。	300	2021年5月-2021年12月	5月开工，年底前完工。	/	240	0	0	区综合行政执法局
181	鹿城区音乐艺术综合体建设项目	预备类	卧旗山上及鞋都文化广场A区，内设音乐艺术空间、文化类众创空间。	1500	2022年1月-2022年12月	完成立项。	/	0	30	0	区文化和广电旅游体育局
182	鹿城公安指挥训练中心	落地类	用地面积11066平方米，建筑面积33000平方米。	40000	2021年9月-2025年12月	完成前期和立项工作，完成初步勘探和设计，9月开工。	2000	0	2000	0	区公安分局

序号	项目名称	建设性质	建设内容和规模	总投资	建设起止日期	2021年投资计划		2021年资金安排			项目责任单位
						工程形象进度	计划投资	一般公共预算	政府性基金	债券资金	
183	“雪亮工程”五期	落地类	全区范围内加装1000路人脸监控、新建500路高清监控。	2700	2021年11月--2022年11月	6月完成项目前期勘察设计，7月完成编制、完成可行性研究方案，9月完成资金审批、大数据审批及发改项目立项，11月份完成项目监理招标，12月完成建设项目招标，开工建设。	540	540	0	0	区公安分局
184	蒲鞋市派出所(上陡门七组团22幢)	落地类	装修、消防改造、智能系统安装等。	460	2021年6月--2021年10月	年初完成设计、立项，当年完成建设。	460	300	0	0	区公安分局
185	广化派出所(天灯下1号)	落地类	装修、消防改造、智能系统安装等。	460	2021年6月--2021年10月	年初完成装修设计方、完成前期立项工作，当年完成建设。	460	300	0	0	区公安分局
186	双屿派出所	预备类	装修、消防改造、智能系统安装等。	620	2021年6月--2021年10月	完成初步勘探、前期设计和立项工作。	/	0	/	0	区公安分局

序号	项目名称	建设性质	建设内容和规模	总投资	建设起止日期	2021年投资计划		2021年资金安排			项目责任单位
						工程形象进度	计划投资	一般公共预算	政府性基金	债券资金	
187	中山派出所(县学前19号)	预备类	结构加固, 装修、消防改造、智能系统安装等。	500	2021年6月--2021年10月	完成初步勘察、装修改造设计和立项。	/	0	/	0	区公安分局
188	双乐社区服务中心(出入境管理大队)	预备类	装修、消防改造、智能系统安装等。	400	2021年6月--2021年10月	完成初步勘察, 年初完成装修改造设计、立项工作。	/	0	/	0	区公安分局
189	藤桥派出所(藤桥镇南岸村双叶住宅区5幢1号)	预备类	结构加固, 装修、消防改造、智能系统安装等。	300	2021年6月--2021年10月	待选址确定, 进行前期立项和设计工作。	/	0	/	0	区公安分局
190	黄龙派出所(黄龙三区映翠)	预备类	装修、消防改造、智能系统安装等。	320	2021年6月--2021年10月	完成前期勘察, 年初完成装修设计、立项。	/	0	/	0	区公安分局
191	三官殿巷58号(特殊功能用房)	预备类	装修、消防改造、智能系统安装等。	100	2021年6月--2021年10月	年初完成装修改造方案、完成立项工作。	/	0	/	0	区公安分局
192	小南路26号(特殊功能用房)	预备类	结构加固, 装修、消防改造、智能系统安装等。	150	2021年6月--2021年10月	年初完成装修设计、立项。	/	0	/	0	区公安分局

序号	项目名称	建设性质	建设内容和规模	总投资	建设起止日期	2021年投资计划		2021年资金安排			项目责任单位
						工程形象进度	计划投资	一般公共预算	政府性基金	债券资金	
193	两个健康法治研究中心提升工程	落地类	鹿城检察院“两个健康”法治研究中心在去年建设1200平方米展厅基础上增加硬件设备LED屏、软件、拍摄等宣传内容。	500	2021年4月-2021年12月	12月完成。	500	0	500	0	区检察院
194	温州市鹿城区政务服务中心大楼提升改造工程	落地类	位于宽带路18号政务服务中心，内容包括1-6楼办公室、大厅改造装修（合计改造面积4160平方米）、大楼外立面翻新、智能化建设。	1400	2021年5月-2021年12月	待大楼腾空后，5月开工，年底前完工。	1400	0	1400	0	区政务服务中心
195	山前河诗路文化工程	预备类	山前河扈屿桥至万里桥沿河段，拟实施白鹿诗社等文化景观，深度挖掘“文化塘河”工程精品项目。	待定	待定	项目方案设计，前期谋划。	/	0	50	0	区温瑞塘河工程建设中心、大南街道
196	鹿城区人民法院审判庭及办公室（南楼）拆除重建工程	预备类	建设内容包括：旧楼拆除、重建、室内装修、智能化设备、家具采购、空调采购、电梯工程等。总建筑面积（待定）。	待定	暂定2022年-2026年	年内完成立项。	/	0	/	0	区法院

序号	项目名称	建设性质	建设内容和规模	总投资	建设起止日期	2021年投资计划		2021年资金安排			项目责任单位
						工程形象进度	计划投资	一般公共预算	政府性基金	债券资金	
197	七都街道 04-A-15 地块安置房工程	落地类	项目地块总用地面积 5011 平方米，容积率 1.8，主要为解决七都万国花园拆迁安置安置需求，总户数 34 套，剩余可预留解决七都其他拆迁需要。	4000	2021 年 8 月 -2024 年 8 月	8 月进场，年内完成桩基施工。	1500	0	900	0	七都街道
198	七都街道板桥村社区、文化配套用房及沿河绿化带	落地类	项目总用地面积 4889 平方米，其中配套用房用地面积 1655 平方米，容积率 1.0，沿河公共绿化 3234 平方米，建设板桥片文化设施、社区配套用房以及沿河绿化带。	1100	2021 年 10 月 -2022 年 10 月	10 月开工。	200	0	200	0	七都街道
199	鱼鳞泱动力头周转用房（F-13 地块）	落地类	拟用于建设动力头市场安置点，F-13 地块地块面积约 1 万平方米，建筑面积约 1.2 万平方米。	3000	2021 年 8 月 -2022 年 6 月	8 月进场施工。	1000	0	1000	0	南汇街道
200	南汇街道开源社区综合服务中心	落地类	项目东至横渎西路（规划），南至 A-37a-5 地块，西至 A-37a-1 地块，北至绣山路（规划），用地面积 7337 平方米，建筑面积 19076 平方米。	20000	2021 年 12 月 -2023 年 10 月	3 月完成立项。争取 12 月进场施工。	2000	0	2000	0	南汇街道

序号	项目名称	建设性质	建设内容和规模	总投资	建设起止日期	2021年投资计划		2021年资金安排			项目责任单位
						工程形象进度	计划投资	一般公共预算	政府性基金	债券资金	
201	鹿城区南汇街道桥儿头老旧小区改造工程（东片）	落地类	桥儿头东片（迎春组团、金菊组团）老旧小区改造，面积约80745平方米。	3500	2021年11月-2022年5月	11月进场施工。	/	0	1846	0	南汇街道
202	鹿城区南汇街道桥儿头老旧小区改造工程（中片）	落地类	桥儿头中片（茶绿组团、石榴组团）老旧小区改造，面积约92991平方米。	4000	2021年11月-2022年5月	11月进场施工。	/	0	2125	0	南汇街道
203	鹿城区南汇街道桥儿头老旧小区改造工程（西片）	落地类	桥儿头西片（蔷薇组团、紫薇组团、木兰组团、金桂组团）老旧小区改造，面积约115746平方米。	5000	2021年11月-2022年5月	11月进场施工。	/	0	2646	0	南汇街道
204	城市中心区D-20-1、D-20-2地块配套服务设施工程	预备类	用于建设划龙桥农贸市场、办公楼等设施，占地面积2034平方米，容积率1.1，建筑面积2237.4平方米。	2000	2022年12月-2024年	年内完成立项、设计等前期工作。	/	0	20	0	南汇街道
205	城市中心区D-43-4综合服务中心	预备类	前网农贸市场、办公楼等设施，占地面积7181平方米，容积率1.5，建筑面积10771.5平方米。	3500	2022年12月-2024年	12月完成可研。	/	0	20	0	南汇街道
206	城市中心区A-50地块特殊场所	预备类	位于城市中心区A-50地块内，占地面积900平方米，建筑面积900平方米。为宗教特殊场所。	2000	2021年12月-2023年6月	完成方案设计。	/	0	20	0	南汇街道

序号	项目名称	建设性质	建设内容和规模	总投资	建设起止日期	2021年投资计划		2021年资金安排			项目责任单位
						工程形象进度	计划投资	一般公共预算	政府性基金	债券资金	
207	温州体育中心周边老旧小区改造提升项目（基础类）	落地类	蒲鞋市横河南片区（城中锦园、东盛锦园、横河南新村）改造提升。	9408	2021年8月-2022年3月	8月进场施工。	7526	0	7526	0	蒲鞋市街道
208	绿色生活方式试点工作	落地类	创建区域2.59平方千米，打造全国首个全域化推行绿色生活方式试点基层街道。项目在“衣、食、住、行、用、育、游、养”八个方面，按照“8+X”创建体系，沿大南商轴布局，制定了闻宅巷商业街区改造提升、大南里绿色示范一条街、山前河（蝉河、汇车桥河）及沿线综合整治、垃圾分类、主题生态公厕、生态游步道建设、绿色车棚新能源充电桩、绿色建筑光伏发电、立体式花园绿色学校、绿色物业楼宇等，项目包括绿色餐厅、绿色农贸、绿色公园、绿色建筑、绿色出行、绿色商场、绿色学校、绿色物业等36个以上创建子项目。	6000	2021年1月-2025年12月	完成闻宅巷、大南里商业街区改造提升方案及基础施工；完成绿色餐厅创建；完成生态公厕建设；完成绿色建筑光伏发电项目；完成绿色公园创建；启动山前河（蝉河、汇车桥河）及沿线综合整治。	2000	0	2000	0	大南街道

序号	项目名称	建设性质	建设内容和规模	总投资	建设起止日期	2021年投资计划		2021年资金安排			项目责任单位
						工程形象进度	计划投资	一般公共预算	政府性基金	债券资金	
209	丰收新村片区配套服务设施工程	落地类	在丰收新村片区出让地块内建设配套设施:1.养老服务中心建筑面积≥9000平方米;2.社区卫生服务中心建筑面积≥7000平方米;3.菜市场建筑面积≥2000平方米,建成后由区政府回购;4.开闭所套内建筑面积≥120平方米。	4500	2021年12月-2025年12月	11月开工。	500	0	/	0	大南街道
210	七枫巷60号危房修缮工程	落地类	七枫巷60号,第一批历史建筑,建筑面积约700平方米,2016年经鉴定属于D级危房,需按照文保要求实施落架大修进行修缮加固。	430	2021年10月-2022年6月	完成方案审批,并进行施工。	80	0	80	0	五马街道

序号	项目名称	建设性质	建设内容和规模	总投资	建设起止日期	2021年投资计划		2021年资金安排			项目责任单位
						工程形象进度	计划投资	一般公共预算	政府性基金	债券资金	
211	鹿城区关爱之家	落地类	位于松合街道珠冠大厦，建设面积约427平方米。一层建设反邪教警示教育展厅，二层建设心理辅导教育转化基地。	150	2021年3月-9月	3月开工，10月份完成工程施工。	150	0	150	0	松合街道
212	温州市仰双片区双岙单元A-50地块安置房建设工程	预备类	项目位于仰双片区双岙单元A-50地块，总用地面积20027平方米。本项目总建筑面积72867平方米，其中计容建筑面积48064平方米、架空层（不计容）1803平方米，地下室建筑面积23000平方米。	41333	2022年-2025年	完成初步设计。	/	0	500	0	双屿街道
213	戴宅安置性商品房项目	预备类	总用地约20000平方米，其中代建道路配套约6700平方米，建设住宅约200余套。	35000	2021年-2025年	完成政策处理，做地出让并力争12月开工。	0	0	280	0	藤桥镇
214	北岸安置性商品房项目	预备类	总用地约25000平方米，其中代建道路配套6700平方米，建设住宅约200余套。	20000	2021年-2025年	完成政策处理，做地出让并力争12月开工。	0	0	180	0	藤桥镇

序号	项目名称	建设性质	建设内容和规模	总投资	建设起止日期	2021年投资计划		2021年资金安排			项目责任单位
						工程形象进度	计划投资	一般公共预算	政府性基金	债券资金	
五、其他类项目（8个）											
215	执法训练后勤基地（植物标本馆）	预备类	本案位于翠微山公园西北角，北接鞋都大道、东临东瓯大道。占地约9800平方米。基地利用东瓯大道高架桥下的废弃空间及公园部分已建绿地进行整合和规划，设置主入口、停车场、运动场、接待中心、培训中心、会议中心及办公用房等功能区域。同时在该区域配置植物标本馆。	357	2022年-2023年	开展项目前期研究。	/	0	60	0	区综合行政执法局
216	财富大厦亮化提升工程	落地类	财富大厦外立面轮廓整体亮化提升。	300	2021年7月-2021年12月	7月进场施工。	230	0	195	0	区温瑞塘河工程建设中心、南汇街道
217	科创大厦运营区域装修	落地类	鹿城轻工业园区科技创新大厦出租运营区域的约1.5万平方米公共空间装修、配套设施工程，约2.5万平方米办公区域装修补贴。	1800	2021年10月-2022年10月	10月开工。	1800	0	1800	0	区工业发展集团

序号	项目名称	建设性质	建设内容和规模	总投资	建设起止日期	2021年投资计划		2021年资金安排			项目责任单位
						工程形象进度	计划投资	一般公共预算	政府性基金	债券资金	
218	中央绿轴 G-05 地块 (大罗官祖庭)	预备类	位于中央绿轴 G-05 地块惠民路以东, 月落垌路以南, 用地面积 5094 平方米。建筑面积约 3000 平方米。	3000	2022 年 6 月 - 2023 年 12 月	8 月完成可行性研究报告编制。争取 12 月完成立项。	/	0	20	0	南汇街道
219	城市中心区 D-50-1 地块特殊建筑项目及绿化项目	预备类	拟建设前网宗教场所, 占地面积 7036 平方米。	3000	2022 年 12 月 - 2024 年	年内完成立项、设计等前期工作。	/	0	20	0	南汇街道
220	中央绿轴区域 E-28b 地块特殊建筑项目	预备类	建设巨一旺增宗教场所, 占地面积 2979.7 平方米。	3000	2022 年 12 月 - 2024 年	年内完成立项、设计等前期工作。	/	0	20	0	南汇街道
221	德政蛟尾堡特殊建筑项目	落地类	建设三港股、德福寺等, 规划方案拟与沿河绿化一并建设, 总建筑面积约 546 平方米。	500	2021 年 10 月 - 2025 年 11 月	10 月开工。	300	0	300	0	南郊街道
222	五马街道桥上市特殊建筑工程	落地类	五马街道桥上市特殊建筑工程, 含溥泽官改造、显洪道观、观音楼、忠烈道观安置等内容项目。	1000	2021 年 12 月至 2022 年 12 月	完成前期工作, 12 月进场施工。	100	0	100	0	五马街道

抄送：区委各部门，区人大常委会、政协办公室，区人武部，区法院，区检察院，各群众团体。

温州市鹿城区人民政府办公室

2021年3月10日印发
