

2023 年鹿城区政府民生实项目半年度进展表

序号	项目名称	项目内容	牵头单位	进展情况
1	幼有所育	新增 0-3 岁幼儿托育机构托位 400 个。	区卫生健康局	已建设 15 家，托位 440 个。
		完成 10 座公园适儿化项目综合改造提升。	区综合行政执法局	已完成 6 座公园适儿化改造提升，剩余 4 座推进中。
2	学有所教	新开工中小学、幼儿园 8 所；	区教育局	已累计开工 4 所幼儿园，已开工 1 个小学项目，已完成 65%。
		新投用中小学、公办幼儿园 10 所。		7 所中小学建设工程总体进展顺利，部分学校装修投用工程已开工，力争 7 月初全部进场实施；截止 6 月底共完成 5 所中小学验收工作；3 所幼儿园建设工程已竣工待投用。整体已完成 90%。
		实施“温馨教室”工程，为 750 个教室进行电力改造、安装空调和新风系统。		已摸排学校情况确定学校名单，已发招标文件。整体已完成 60%。
		新改造交互式班级多媒体设备 300 套。		完成交互式多媒体的招投标工作，已完成 65%。
3	劳有所获	开展职业技能培训 13000 人次，新增取证技能人才 5200 人、高技能人才 2600 人。	区人社局	已开展各类人员职业技能培训 16737 人次，完成年度计划的 129%。新增技能人才 6680 人，完成年度计划的 128%。新增高技能人才 1532 人，完成年度计划的 59%。
		新增城镇就业人员 10000 人。		鹿城区城镇新增就业 0.70 万人。
4	病有所医	实现困难群众资助参保率 100%、医疗救助率 100%、困难群众 5 万元以上高额费用化解率 100%。	市医疗保障局鹿城分局	对全区困难群众资助参保 100%，医疗救助率 100%，对全区 7 名困难群众高额费用化解率 100%。
		在公共场所新增 AED（自动体外除颤仪）10 台。	区红十字会	已在公共场所布点 10 台 AED，均已安装到位；已按照每个点位至少 5 名救护员标准对 AED 点位人员开展培训，培训完成率已达 100%；10 个 AED 布点均已有协议、制度。

序号	项目名称	项目内容	牵头单位	进展情况
5	老有所养	新改建老年食堂 50 家。	区民政局	1 家选址、21 家图纸设计、17 家施工装修、1 家完成建设、12 家投入运营。
		创建提升老年友好社区学校 3 个, 新增老年学位 450 个。	区教育局	滨江街道社区学校、广化街道社区学校、七都街道社区学校创建提升均在有序推进中, 同时三所学校均在原场所按计划开展教育教学活动, 累计完成学位数 229 个。
		为 70 周岁及以上鹿城区户籍老年人购买意外伤害保险 90000 人。	区卫生健康局	已完成。
6	住有所居	打造“共享社·幸福里”单元 200 个。	区委组织部	1. 按照全年4月、7月、10月3个时间节点推进创建工作。目前第二批重点单元已全部启动创建, 其中已完工59个, 完成率64%; 第三批重点单元创建已启动72个, 进展比较顺利。 2. 聚焦“一老一小”需求导向, 稳步推进邻里系列服务场景打造, 截至 6 月底, 共新建(提升) 5 家邻里食堂, 打造便民共享生活服务圈。
		交付安置房 2000 套	区城乡改造和编研中心	已完成建成交付 4 个安置房小区、1803 套。
		建设筹集保障性租赁住房 3780 套。	区住建局	民生地图管理系统已导入保障性租赁住房项目 11 个, 计 3782 套(间), 其中已开工 10 个, 计 2650 套(间), 剩余 1 个项目预计 7 月份取得施工许可证后可录入省政府民生地图管理系统开工。
		完成老旧小区改造 20 个。	区住建局	已完工 12 个小区。
		既有住宅加装电梯 50 台。	区住建局	已完成既有住宅加装电梯 43 台。
		完成 20 个居民小区二次供水设施改造。	区综合行政执法局	20 个小区的方案已经通过, 均已进场施工。

序号	项目名称	项目内容	牵头单位	进展情况
7	居有所安	改造提升隐患整改难度大的高层建筑消防设施 100 幢。	区消防救援大队	10 幢已完成整改，50 幢正在维修中，40 幢处于前期准备筹划阶段。
		改造提升社区微型消防站 20 个。	区消防救援大队 区应急管理局	各街镇已启动开展采购，14 个社区采购运输途中。
8	弱有所扶	新增认知障碍者床位 60 张。	区民政局	已完成。
		为 100 户残疾人家庭实施无障碍改造。	区残联	已完成 100 户残疾人家庭无障碍改造需求入户评估。
9	食有所依	创建省级放心农贸市场 6 家。	区市场监管局	已全部完成 6 家农贸市场放心创建任务，全部通过市级局实地核查，已向市局上传验收情况，总投入资金 90 万元，总体进度 90%。
		打造数字化“未来农贸”10 家。		已全部完成数字化“未来农贸”10 家。
10	行有所畅	打通断头路 10 条。	区住建局	七条断头路已完工，其他正按计划节点加快推进。
		打通绿道卡口 10 处。	区水利建设管理中心	上陡门十组团小区沿河绿道、划龙桥河东段北岸绿道、上新桥至前庄桥段沿河绿道完成工程形象进度 100%；上陡门二组团小区沿河等 3 处绿道完成工程形象进度 75%；三板桥双侧桥下通等 4 处绿道完成工程形象进度 50%。
		建成停车位 5000 个（其中公共停车位 1000 个）。	区住建局	停车位已完成 6100 个，其中专用停车位 5529 个，公共停车位 571 个。
		设立电动自行车智能充电桩（柜）1000 个。	区住建局 区国资经营集团	已完成自行车充电桩约 800 个。