

棚改项目开工进度月报表

单位盖章：开化县住房和城乡建设局

日期：2022年11月22日

序号	设区市	县(市、区)	项目名称	项目地址	实施主体	项目类别	计划开工时间	计划开工安置房套数	开工进展	备注
1	衢州	开化县	开化县芹南一区危旧房改造项目	解放街10号	开化县城镇有机更新有限公司	拆迁改造项目	2022.2	108	完成总工程量的40%，其中1#完成七层，2#完成六层，3#完成七层，4#完成七层。	

