

2025年柯桥区政府投资项目建设计划汇总表（实施类）

单位：万元

序号	建设责任单位		基本情况								2025年计划				
			项目	总投资	资金来源				建设用地 (亩)	拆迁面积 (平方米)	投资额	资金来源			
					个数	财政	自筹	贷款				其他	财政	自筹	贷款
全区	合计	84	2693977	580429	772556	355000	985992	2564	41010	570844	147867	158833	0	264144	
	续建	42	2328174	419720	681053	355000	872401	2186	26485	488235	122382	119580	0	246273	
	新建	42	365803	160709	91503	0	113591	378	14525	82609	25485	39253	0	17871	
区级部门	小计	42	1342625	347470	225353	355000	414802	1130	13335	322604	97147	10663	0	214794	
	续建	27	1065522	189261	214250	355000	307011	938	13335	283195	74162	9250	0	199783	
	新建	15	277103	158209	11103	0	107791	192	0	39409	22985	1413	0	15011	
1	应急管理局	小计	1	1322	661	0	0	661	0	0	140	140	0	0	0
		续建	1	1322	661	0	0	661	0	0	140	140	0	0	0
		新建													
2	建设局	小计	3	13500	6000	0	0	7500	0	0	7795	4232	0	0	3563
		续建	2	11500	4000	0	0	7500	0	0	5795	2232	0	0	3563
		新建	1	2000	2000	0	0	0	0	0	2000	2000	0	0	0
3	交通运输局	小计	7	79632	23316	125	0	56191	0	0	29219	7305	13	0	21901
		续建	3	68550	18100	0	0	50450	0	0	27460	6720	0	0	20740
		新建	4	11082	5216	125	0	5741	0	0	1759	585	13	0	1161
4	农业农村局	小计	4	202293	197293	4000	0	1000	393	0	32800	29800	3000	0	0
		续建	3	66800	61800	4000	0	1000	284	0	19800	16800	3000	0	0
		新建	1	135493	135493	0	0	0	109	0	13000	13000	0	0	0
5	教体局	小计	7	172750	87200	0	0	85550	161	10000	46650	35400	0	0	11250
		续建	5	151000	74500	0	0	76500	161	10000	38500	29500	0	0	9000
		新建	2	21750	12700	0	0	9050	0	0	8150	5900	0	0	2250
6	卫生健康局	小计	5	75528	3000	11228	0	61300	31	3335	14950	3000	1650	0	10300
		续建	2	64550	3000	250	0	61300	29	3335	13550	3000	250	0	10300
		新建	3	10978	0	10978	0	0	2	0	1400	0	1400	0	0
7	气象局	小计	1	2000	0	0	0	2000	5	0	1380	0	0	0	1380
		续建	1	2000	0	0	0	2000	5	0	1380	0	0	0	1380
		新建													
8	公安分局	小计	2	11800	11800	0	0	0	6	0	6500	6500	0	0	0
		续建	1	9000	9000	0	0	0	0	0	5000	5000	0	0	0
		新建	1	2800	2800	0	0	0	6	0	1500	1500	0	0	0
9	发改局	小计	1	600	600	0	0	0	5	0	570	570	0	0	0
		续建	1	600	600	0	0	0	5	0	570	570	0	0	0
		新建													
10	自然资源分局	小计	1	17200	17200	0	0	0	0	0	9900	9900	0	0	0
		续建	1	17200	17200	0	0	0	0	0	9900	9900	0	0	0
		新建													
11	未来之城建管中心	小计	8	750500	0	195000	355000	200500	513	0	166300	0	0	0	166300
		续建	5	657500	0	195000	355000	107500	438	0	154700	0	0	0	154700
		新建	3	93000	0	0	0	93000	75	0	11600	0	0	0	11600
12	退役军人局	小计	1	500	400	0	0	100	0	0	400	300	0	0	100
		续建	1	500	400	0	0	100	0	0	400	300	0	0	100
		新建													

序号	建设责任单位		基本情况								2025年计划					
			项目	总投资	资金来源				建设用地 (亩)	拆迁面积 (平方米)	投资额	资金来源				
					个数	财政	自筹	贷款				其他	财政	自筹	贷款	其他
13	总工会	小计	1	15000	0	15000	0	0	16	0	6000	0	6000	0	0	
		续建	1	15000	0	15000	0	0	16	0	6000	0	6000	0	0	
		新建														
	国有企业	小计	5	277439	206539	8910	0	61990	100	0	71200	45000	3510	0	22690	
		续建	4	276439	206539	8910	0	60990	100	0	70200	45000	3510	0	21690	
		新建	1	1000	0	0	0	1000	0	0	1000	0	0	0	1000	
1	建设集团	小计	4	267539	206539	0	0	61000	100	0	67300	45000	0	0	22300	
		续建	3	266539	206539	0	0	60000	100	0	66300	45000	0	0	21300	
		新建	1	1000	0	0	0	1000	0	0	1000	0	0	0	1000	
2	水务集团	小计	1	9900	0	8910	0	990	0	0	3900	0	3510	0	390	
		续建	1	9900	0	8910	0	990	0	0	3900	0	3510	0	390	
		新建														
	发展平台	小计	17	1027093	11000	523193	0	492900	1212	20489	153400	2500	134000	0	16900	
		续建	8	958993	11000	456593	0	491400	1111	13150	125100	2500	106400	0	16200	
		新建	9	68100	0	66600	0	1500	101	7339	28300	0	27600	0	700	
1	临空示范区	小计	2	2900	0	0	0	2900	0	0	1900	0	0	0	1900	
		续建	1	1400	0	0	0	1400	0	0	1200	0	0	0	1200	
		新建	1	1500	0	0	0	1500	0	0	700	0	0	0	700	
2	兰亭度假区	小计	6	217200	11000	116200	0	90000	376	7459	20400	2500	17900	0	0	
		续建	3	193200	11000	92200	0	90000	350	3120	8900	2500	6400	0	0	
		新建	3	24000	0	24000	0	0	26	4339	11500	0	11500	0	0	
3	科技城建管委	小计	1	360000	0	230000	0	130000	421	30	60000	0	60000	0	0	
		续建	1	360000	0	230000	0	130000	421	30	60000	0	60000	0	0	
		新建														
4	柯桥经开区	小计	4	342393	0	112393	0	230000	394	13000	50000	0	50000	0	0	
		续建	2	324393	0	94393	0	230000	340	10000	40000	0	40000	0	0	
		新建	2	18000	0	18000	0	0	54	3000	10000	0	10000	0	0	
5	鉴湖度假区	小计	4	104600	0	64600	0	40000	21	0	21100	0	6100	0	15000	
		续建	1	80000	0	40000	0	40000	0	0	15000	0	0	0	15000	
		新建	3	24600	0	24600	0	0	21	0	6100	0	6100	0	0	
	镇、街道	小计	20	46820	15420	15100	0	16300	122	7186	23640	3220	10660	0	9760	
		续建	3	27220	12920	1300	0	13000	37	0	9740	720	420	0	8600	
		新建	17	19600	2500	13800	0	3300	85	7186	13900	2500	10240	0	1160	
1	柯桥街道	小计	1	600	0	600	0	0	0	0	600	0	600	0	0	
		续建														
		新建	1	600	0	600	0	0	0	0	600	0	600	0	0	
2	钱清街道	小计	6	4600	0	4600	0	0	12	0	3900	0	3900	0	0	
		续建														
		新建	6	4600	0	4600	0	0	12	0	3900	0	3900	0	0	
3	马鞍街道	小计	3	3700	0	3700	0	0	0	0	3200	0	3200	0	0	
		续建														
		新建	3	3700	0	3700	0	0	0	0	3200	0	3200	0	0	
4	齐贤街道	小计	5	28600	11900	3700	0	13000	0	0	9500	0	1500	0	8000	
		续建	1	24900	11900	0	0	13000	0	0	8000	0	0	0	8000	
		新建	4	3700	0	3700	0	0	0	0	1500	0	1500	0	0	

序号	建设责任单位		基本情况								2025年计划				
			项目	总投资	资金来源				建设用地 (亩)	拆迁面积 (平方米)	投资额	资金来源			
					个数	财政	自筹	贷款				其他	财政	自筹	贷款
5	安昌街道	小计	1	1000	0	1000	0	0	0	0	1000	0	1000	0	0
		续建													
		新建	1	1000	0	1000	0	0	0	0	1000	0	1000	0	0
6	兰亭街道	小计	1	2500	2500	0	0	0	11	7186	2500	2500	0	0	0
		续建													
		新建	1	2500	2500	0	0	0	11	7186	2500	2500	0	0	0
7	夏履镇	小计	1	3500	0	200	0	3300	62	0	1200	0	40	0	1160
		续建													
		新建	1	3500	0	200	0	3300	62	0	1200	0	40	0	1160
8	平水镇	小计	1	650	0	650	0	0	14	0	600	0	0	0	600
		续建	1	650	0	650	0	0	14	0	600	0	0	0	600
		新建													
9	稽东镇	小计	1	1670	1020	650	0	0	23	0	1140	720	420	0	0
		续建	1	1670	1020	650	0	0	23	0	1140	720	420	0	0
		新建													

2025年柯桥区政府投资项目建设计划汇总表（储备类）

单位：万元

序号	建设责任单位		基本情况							
			项目个数	总投资	资金来源				建设用地(亩)	拆迁面积(平方米)
					财政	自筹	贷款	其他		
全区		合计	14	555096	393396	0	0	161700	2940	193500
区级部门		小计	13	554096	392396	0	0	161700	2940	193500
1	农业农村局	小计	2	474356	333356	0	0	141000	2783	193500
2	教体局	小计	8	68000	47300	0	0	20700	58	0
3	公安分局	小计	2	6740	6740	0	0	0	24	0
4	综合执法局	小计	1	5000	5000	0	0	0	75	0
镇、街道		小计	1	1000	1000	0	0	0	0	0
1	王坛镇	小计	1	1000	1000	0	0	0	0	0

2025年柯桥区政府投资项目建设计划表（实施类）

单位：万元

序号	项目名称	建设内容及规模	建设性质	基本情况								2025年计划						备注	项目责任单位		
				总投资	其中				建设地点	建设用地(亩)	拆迁面积(平方米)	计划开竣工时间	2024年底累计完成投资	投资额	其中					当年底形象进度	
					财政	自筹	贷款	其他							财政	自筹	贷款				其他
合计（84）				2693977	580429	772556	355000	985992		2562	41010.05		904379	570844	147867	158833	0	264144			
1	自然灾害应急能力提升工程项目	项目内容包括预警指挥工程和基层防灾工程。包括新建M370通信共12个基站点位，救援能力和基层防灾工程、我区16个镇（街道）及1支区级队伍按实际需求配备应急救援装备等	续建	1322	661	0	0	661	各有关镇（街道）	0	0	2024.01-2025.05	1182	140	140	0	0	0	完工	根据《浙江省财政厅关于下达增发2023年国债自然灾害应急能力提升工程补助资金的通知》（浙财资环〔2024〕10号）文件要求实施	应急管理局
应急管理局续建小计，共1个项目				1322	661	0	0	661		0	0		1182	140	140	0	0	0			
1	既有建筑外墙脱落整治维修	全区已交付使用且存在外墙脱落安全隐患的居民住宅小区。重点整治建筑年代久远且外墙脱落安全隐患危险性较大的老旧小区和已发生过脱落或市民投诉反映的既有建筑	续建	8500	1000	0	0	7500	各有关镇（街道）	0	0	2024.07-2026.12	4312	3995	432	0	0	3563	完成工程量90%		建设局
2	城市生命线及地下空间综合治理三期二标	对桥隧、燃气、给排水、内涝、路面塌陷、地下管线等“6+x”领域进行风险评估、监测预警、决策辅助、处置反馈。三期：东起镜水路，西至鉴水路，南至柯南大道，北至柯袍线，涉及面积23.31平方公里	续建	3000	3000	0	0	0	东起镜水路，西至鉴水路，南至柯南大道，北至柯袍线	0	0	2024.12-2027.11	0	1800	1800	0	0	0	完成工程量50%	根据《绍兴市柯桥区人民政府办公室关于柯桥区城市生命线及地下空间综合治理监测感知网建设的实施意见》（绍柯政办发〔2023〕6号）文件相关要求，将燃气阀门井纳入监测对象。通过城市燃气安全运行监测，实现监测区域内燃气管线泄漏的快速感知	建设局
建设局续建小计，共2个项目				11500	4000	0	0	7500		0	0		4312	5795	2232	0	0	3563			
1	2025年老（旧）高层住宅小区电气线路和消防栓系统改造提升工程	2个及以上电气线路和消防栓系统存在缺陷或不足的老（旧）高层小区改造提升	新建	2000	2000	0	0	0	各有关镇（街道）	0	0	2025.03-2025.12	0	2000	2000	0	0	0	完工	根据《浙江省人民政府办公厅关于全面加强新时代消防安全工作的意见》（浙政办发〔2023〕35号）文件精神，将老旧高层住宅改造纳入民生实事等内容；《绍兴市柯桥区人民政府关于印发柯桥区推动大规模设备更新和消费品以旧换新若干措施的通知》（绍柯政发〔2024〕5号）文件精神，每年改造提升影响消防安全的老旧高层住宅小区1个以上	建设局
建设局新建小计，共1个项目				2000	2000	0	0	0		0	0		0	2000	2000	0	0	0			
1	柯桥区公路治超非现场执法电子检测系统维保（2022-2025年度）	对现有公路治超非现场执法电子检测系统进行维保及部分破损路面、设备维修更换等	续建	1500	1500	0	0	0	各有关镇（街道）	0	0	2022.09-2025.12	900	600	600	0	0	0	完工		交通运输局
2	柯桥区“四好农村路”2.0版提质改造三年计划（2024-2026年）	通过三年时间，对全区200多公里次差公路进行提升改造	续建	64550	15000	0	0	49550	柯桥区	0	0	2024.07-2026.12	10000	25110	5000	0	0	20110	完成工程量45%		交通运输局

序号	项目名称	建设内容及规模	建设性质	基本情况								2025年计划								备注	项目责任单位
				总投资	其中				建设地点	建设用地(亩)	拆迁面积(平方米)	计划开竣工时间	2024年底累计完成投资	投资额	其中				当年底形象进度		
					财政	自筹	贷款	其他							财政	自筹	贷款	其他			
3	2024年农村公路病危桥梁改造项目	涉及全区农村公路病危桥提升改造	续建	2500	1600	0	0	900	柯桥区	0	0	2024.07-2025.12	750	1750	1120	0	0	630	完工		交通运输局
交通运输局续建小计,共3个项目				68550	18100	0	0	50450		0	0		11650	27460	6720	0	0	20740			
1	柯桥区“四好农村路”2.0版精细化管理提升工程三年行动计划	安全设施精细化提升:增设标志标线、整治平交口、增设错车道,临水临崖、急弯陡坡等险要路段警告标志增设、路侧护栏增设等;运输服务设施精细化提升:改建农村公交候车亭站点、建设五有交通驿站、新增数字化服务设施等	新建	1500	0	125	0	1375	柯桥区	0	0	2025.07-2028.12	0	484	0	13	0	471	完成工程量30%	根据《绍兴市人民政府办公室关于高质量建设“四好农村路”2.0版的实施意见》(绍政办发〔2024〕15号)、《关于高水平建设“四好农村路”的实施意见》文件精神实施,包括省补资金1375万	交通运输局
2	2025-2027年农村公路病危桥病隧等改造项目	涉及全区农村公路病危桥提升改造及农村公路突发性水毁应急项目	新建	7500	4800	0	0	2700	柯桥区	0	0	2025.06-2028.12	0	750	480	0	0	270	完成工程量10%	根据《绍兴市人民政府办公室关于高质量建设“四好农村路”2.0版的实施意见》(绍政办发〔2024〕15号)、《关于高水平建设“四好农村路”的实施意见》文件精神实施	交通运输局
3	柯桥区公路交通传统基础设施数字化转型升级建设项目	1.兰亭治超站区域监管试点改造;2.一站多用基础数据采集、高低联合分析等;3.四个场外视频监控。4.更新两个外场交调	新建	325	65	0	0	260	兰亭治超站	0	0	2025.07-2025.12	0	325	65	0	0	260	完工	根据《关于支持引导公路水路交通基础设施数字化转型升级的通知》(财建〔2024〕96号)文件精神实施,根据区财政局、区交通运输局承诺函,省补资金260万	交通运输局
4	柯桥区水路交通传统基础设施数字化转型升级建设项目	完成2座水上服务区数字化改造,完成47公里内河航道巡查设备全覆盖、航道养护数据治理、电子航道图数据采集与生产发布、航道运行监测数字化改造	新建	1757	351	0	0	1406	柯桥区	0	0	2025.09-2027.12	0	200	40	0	0	160	完成工程量10%	根据关于支持引导公路水路交通基础设施数字化转型升级的通知》(财建〔2024〕96号)文件精神实施,根据区财政局、区交通运输局承诺函,省补资金260万	交通运输局
交通运输局新建小计,共4个项目				11082	5216	125	0	5741		0	0		0	1759	585	13	0	1161			
1	柯桥区滨海现代化农事服务中心	建立惠农服务平台、农机农资仓储维修、农事研学、工厂化育秧等综合农事服务场所,建筑面积约12000平方米;建立粮食烘干、农业废弃物资源化利用处理中心和农业技术推广示范基地,建筑面积2000平方米;以及相应的农机、数字化管理、服务办公等配套设施设备	续建	5000	0	4000	0	1000	马鞍街道	14	0	2024.09-2026.05	1000	3000	0	3000	0	0	完成工程量70%		农业农村局、浙江省绍兴水利围垦综合开发场
2	柯桥区全域幸福河湖提升及水网防洪提标工程一期	对柯桥城区主要排涝骨干河道进行疏浚整治,治理河道长度14.1公里,清淤疏浚土方约28万立方米,疏浚河道卡口3处	续建	3000	3000	0	0	0	柯桥城区	0	0	2024.11-2026.12	500	1000	1000	0	0	0	完成工程量50%		农业农村局、水利发展中心
3	柯桥区海塘安澜工程(绍门口门丘北线海塘加固工程)	提标加固300年一遇海塘5.85公里	续建	58800	58800	0	0	0	马鞍街道	270	0	2022.06-2025.12	43000	15800	15800	0	0	0	完工验收		农业农村局、水利发展中心、马鞍街道
农业农村局续建小计,共3个项目				66800	61800	4000	0	1000		284	0		44500	19800	16800	3000	0	0			

序号	项目名称	基本情况											2025年计划					备注	项目责任单位		
		建设内容及规模	建设性质	总投资	其中				建设地点	建设用地(亩)	拆迁面积(平方米)	计划开工时间	2024年底累计完成投资	投资额	其中					当年底形象进度	
					财政	自筹	贷款	其他							财政	自筹	贷款				其他
1	绍兴市柯桥区新三江闸排涝泵站及配套河道拓浚工程	新建新三江闸排涝泵站1座，设计排涝流量300立方米每秒；拓浚大坂湖直江7.4公里，其中拓浚段0.64公里，整治余渚桥涵卡口0.3公里，疏浚三江大河2.7公里；新建水利管理房1座（建筑面积1786平方米）。绿化苗木及种植约15400平方米，铺装平台2500平方米	新建	135493	135493	0	0	0	马鞍街道、柯岩街道、华舍街道	109	0	2025.06-2029.09	500	13000	13000	0	0	0	完成工程量10%	完善平原防洪排涝体系，改善柯桥城区内涝、区域水生态环境，提升浙东水资源配置效率。项目已列入《浙江省水安全保障“十四五”规划》《浙江水网建设规划》	农业农村局、水利发展中心
农业农村新建小计,共1个项目				135493	135493	0	0	0		109	0		500	13000	13000	0	0	0			
1	科技城小学新建工程	按48班小学配建，用地约61亩，建筑面积约45500平方米，其中地下室约13000平方米	续建	50000	15000	0	0	35000	金柯桥大道以西，下大线以北	64	0	2023.09-2025.09	37000	13000	6500	0	0	6500	完工		教体局、柯桥经开区、文昌街道
2	科技城幼儿园新建工程	按30班规模建设，用地约33亩，建筑面积约23000平方米（含地下室6000平方米）	续建	33000	6500	0	0	26500	金柯桥大道以东，彩虹府以南	33	0	2023.09-2025.09	28000	5000	2500	0	0	2500	完工		教体局、柯桥经开区、文昌街道
3	华舍小学扩建改造工程（一期）	42班规模，用地约71亩，新建教学综合楼、竞技体育馆、网球射击馆及其他附属用房，部分旧校舍内部功能改造。建筑面积约45000平方米（含地下人防工程兼停车场约15700平方米）	续建	45000	30000	0	0	15000	育才路西，绸缎路南	64	10000	2023.12-2025.09	35000	10000	10000	0	0	0	完工		教体局、华舍街道、建设集团
4	柯桥区职业教育中心扩建改造工程	建造约22000平方米教学实训楼（含地下车库约9000平方米），教学实训等设备采购，跑道翻新等	续建	15000	15000	0	0	0	越州大道2777号	0	0	2023.09-2025.09	8000	7000	7000	0	0	0	完工		教体局
5	柯桥中学拆建改造工程提升（二期）	新建体育艺术综合楼约9500平方米；同时对原校舍图书馆、配电房、室外球场等进行改造	续建	8000	8000	0	0	0	柯桥中学校内	0	0	2023.09-2025.09	4500	3500	3500	0	0	0	完工		教体局
教体局续建小计,共5个项目				151000	74500	0	0	76500		161	10000		112500	38500	29500	0	0	9000			
1	安昌中学扩建改造工程	按初中36班规模扩建，新征用地约18亩，新建建筑面积约22540平方米（其中地下面积约4500平方米），并对部分老校舍进行改造	新建	17400	8700	0	0	8700	安昌街道朱家坂西岸78号	0	0	2025.09-2027.09	0	3800	1900	0	0	1900	桩基施工	学校设计规模36个班，预计2年后将达到38个班，5年内将达到48个班级，其他资金8700万元由柯桥经开区出资	教体局、柯桥经开区、文昌街道
2	2025年学校提升改造打包项目	部分学校（幼儿园）大型改造提升	新建	4350	4000	0	0	350	各校校内	0	0	2025.06-2025.12	0	4350	4000	0	0	350	完工	提升学校办学条件，改善学校办学环境，促进全区教育的优质均衡	教体局、钱清街道、杨汛桥街道
教体局新建小计,共2个项目				21750	12700	0	0	9050		0	0		0	8150	5900	0	0	2250			
1	柯桥区马鞍山医院建设工程	按二级甲等综合医院标准，结合现有马鞍街道卫生服务中心地块设计，改扩建成马鞍山医院（区级医院）。总用地32.11亩，新增土地11.43亩。新建建筑面积约50000平方米，总床位300张，并配置相关医疗、信息、后勤设施设备	续建	54500	0	0	0	54500	马鞍社区卫生服务中心内	29	3335	2021.12-2026.06	22335	8000	0	0	0	8000	门诊综合楼、医技楼B区和感染楼结顶，幕墙及装修完成40%		卫生健康局、马鞍街道、柯桥经开区
2	绍兴市中心医院综合改造提升工程（一期）	改造面积约为14825平方米，主要改造内容为对住院楼进行升级改造，将住院病房改造成两人间、三人间，增加单人间比例；将绍兴市中心医院内原体检中心600平方米，增加到2000平方米；原内镜中心500平方米增加至1000平方米；新增一个复合手术室面积约为600平方米，内含一个数字减影血管造影（DSA），信息一体化系统的安装，医疗设备更新等，整体提升患者就医体验	续建	10050	3000	250	0	6800	绍兴市中心医院医共体总院内	0	0	2024.10-2025.12	4500	5550	3000	250	0	2300	完工		卫生健康局
卫生健康局续建小计,共2个项目				64550	3000	250	0	61300		29	3335		26835	13550	3000	250	0	10300			

序号	项目名称	基本情况											2025年计划					备注	项目责任单位		
		建设内容及规模	建设性质	总投资	其中				建设地点	建设用地(亩)	拆迁面积(平方米)	计划开工时间	2024年底累计完成投资	投资额	其中					当年底形象进度	
					财政	自筹	贷款	其他							财政	自筹	贷款				其他
1	绍兴市中心医院综合改造提升工程(二期)	按照争创三甲综合医院要求,改造面积约21845平方米,主要包括新建门诊楼与发热门诊之间的2层连廊、新建急诊抽血,等候区、新建高压氧舱中心、新建行政楼与住院部连廊电梯,住院部4-10层整体升级改造等	新建	7670	0	7670	0	0	绍兴市中心医院医共体总院内	0	0	2025.09-2026.12	0	800	0	800	0	0	完成门诊楼与发热门诊之间的2层连廊、急诊抽血,等候区及行政楼与住院部连廊电梯建设;高压氧舱中心主体完成	为柯桥区的医疗服务工作提供更好的基础条件,为柯桥人民群众提供更好的医疗保障	卫生健康局
2	绍兴第二医院延安路院区整体病房改造工程	项目总投资2088万元,绍兴第二医院延安路院区开展门诊及病房改造提升,对住院楼进行升级改造,将住院病房改造成两人间、三人间,增加单人床比例,项目实施后将整体提升患者就医体验	新建	2088	0	2088	0	绍兴第二医院医共体总院内	0	0	2025.09-2027.08	0	200	0	200	0	0	完成血透室改造工程	结合医院实际发展需要对门诊病房改造,整体提升患者就医体验。该项目列入省、市、区卫生健康领域设施设备更新改造行动方案	卫生健康局	
3	绍兴市柯桥区中医医院医共体柯岩分院医疗用房改造装修工程	门诊楼旁拼接医疗用房约900平方米,同时对中心改造面积约1700平方米,主要包括输液厅、药房、等候区、种植手术室等升级改造,提升院内消防、安防基础设施水平	新建	1220	0	1220	0	绍兴市柯桥区柯岩街道柯南大道1002号	1.5	0	2025.06-2026.07	0	400	0	400	0	0	完成医疗用房土建工程	根据柯桥区卫生健康领域设施设备更新改造行动方案和缓解院内业务用房紧张现状,进一步优化医疗用房结构、改善医疗条件、提高服务水平	卫生健康局	
卫生健康局新建小计,共3个项目				10978	0	10978	0		1.5	0		0	1400	0	1400	0	0				
1	柯桥区生态气候监测站	新建柯桥区生态气候监测站,建设用地面积,控制在5亩左右,建筑面积约600-800平方米	续建	2000	0	0	2000	南部山区交通便利的区块	5	0	2024.01-2025.12	620	1380	0	0	0	1380	完工		气象局	
气象局续建小计,共1个项目				2000	0	0	2000		5	0		620	1380	0	0	0	1380				
1	鉴湖大院提升改造项目	鉴湖大院原有建筑幕墙及墙面、消防设施、供水供电、排污管道、停车场及业务用房改造等	续建	9000	9000	0	0	鉴湖大院内	0	0	2024.09-2027.12	1000	5000	5000	0	0	0	完成2标段主楼、食堂楼及场外工程70%的工程量		公安分局	
公安分局续建小计,共1个项目				9000	9000	0	0		0	0		1000	5000	5000	0	0	0				
1	夏履派出所综合业务技术用房	根据省公安厅浙公通字〔2022〕42号文件精神及业务技术用房建造标准,对夏履派出所业务技术用房进行提升改造,包括窗口业务用房、执法办案用房、综合指挥中心、智能装备用房、值班备勤用房,后勤保障用房、设备用房及附属用房等约4255平方米	新建	2800	2800	0	0	夏履镇莲中村	5.94	0	2025.03-2026.12	0	1500	1500	0	0	0	开工建设,完成基础施工		公安分局	
公安分局新建小计,共1个项目				2800	2800	0	0		5.94	0		0	1500	1500	0	0	0				
1	柯桥区南钱清仓库提升改造项目	原有建筑改造翻新,室外地坪、围墙、大门等提升改造,设施设备采购,原有物资库相关货物,设备、货架等搬迁	续建	600	600	0	0	钱清街道上浦西村	4.5	0	2024.11-2025.12	30	570	570	0	0	0	完工		发改局	
发改局续建小计,共1个项目				600	600	0	0		4.5	0		30	570	570	0	0	0				
1	柯桥区废弃矿山生态修复三年提升治理计划(2024—2026年)	完成全区涉及4个镇街的5处废弃矿山治理工作,计划投入工程治理费用约1.72亿元(不含政策处理费),可产生石料资源约110万m ³ ,可新增土地约90亩	续建	17200	17200	0	0	福全、兰亭街道等14个镇街	0	0	2024.06-2026.12	600	9900	9900	0	0	0	完成4个项目		自然资源分局	
自然资源分局续建小计,共1个项目				17200	17200	0	0		0	0		600	9900	9900	0	0	0				

序号	项目名称	基本情况											2025年计划						备注	项目责任单位	
		建设内容及规模	建设性质	总投资	其中				建设地点	建设用地(亩)	拆迁面积(平方米)	计划开竣工时间	2024年底累计完成投资	投资额	其中						当年底形象进度
					财政	自筹	贷款	其他							财政	自筹	贷款	其他			
1	柯桥科创园区建设项目—善行路(湖东路—双浣路)工程	新建道路,长度220米,宽度18米,总用地面积约6.5亩,设置桥梁一座	续建	1800	0	0	0	1800	柯桥未来之城	25	0	2024.04-2025.09	800	1000	0	0	0	1000	完工		未来之城建管中心
2	柯桥科创园区建设项目—兴川路(上方山大道—创意路)工程	新建道路,长度270米,宽度18米,总用地面积约8亩	续建	1500	0	0	0	1500	柯桥未来之城	30	0	2024.09-2025.06	600	900	0	0	0	900	完工		未来之城建管中心
3	柯桥未来医学中心	按三甲标准筹建一家综合性医院,项目位于华舍街道,创意路以北、育才路以西原沙地王地块,规划用地约236826.9平方米(355.24亩),总建筑面积约50万平方米(地上36万平方米、地下14万平方米),包括医疗、教学、科研、行政和后勤用房等,规划病床1500张	续建	650000	0	195000	355000	100000	华舍街道,创意路以北、育才路以西原沙地王地块	355.2	0	2022.09-2026.12	290000	150000	0	0	0	150000	完成工程量90%		未来之城建管中心
4	柯桥科创园区建设项目—瑞宝路(创意路—运河路)工程	新建道路,长度320米,宽度18米,总用地面积约10亩,设置桥梁一座	续建	2200	0	0	0	2200	柯桥未来之城	10	0	2024.05-2025.06	700	1500	0	0	0	1500	完工		未来之城建管中心
5	柯桥科创园区建设项目—湖东路(创意路—善行路)工程	新建道路,长度290米,宽度28米,总用地面积约18亩	续建	2000	0	0	0	2000	柯桥未来之城	18	0	2024.05-2025.06	700	1300	0	0	0	1300	完工		未来之城建管中心
未来之城建管中心续建小计,共5个项目				657500	0	195000	355000	107500		438.2	0		292800	154700	0	0	0	154700			
1	柯桥科创园区建设项目—善行路(双浣路—兴川路)工程	新建道路,长度约500米,宽度18米,总用地面积约14亩	新建	3000	0	0	0	3000	齐贤街道兴浦村	14	0	2025.06-2026.06	0	600	0	0	0	600	完成工程量20%	作为浙江省现代纺织技术创新中心项目的配套建设道路	未来之城建管中心
2	柯桥科创园区建设项目—浙江省现代纺织技术创新中心(科创服务区)项目	总投资约8.5亿元,建筑面积约8.5万平方米,主要由综合服务中心、科研人才及研究生公寓等组成	新建	85000	0	0	0	85000	齐贤街道兴浦村拆迁地块	45	0	2025.03-2026.12	0	10000	0	0	0	10000	完成地下室施工	项目为浙江省现代纺织技术创新中心科研创新区的配套服务区,浙江省现代纺织技术创新中心为全省六大“创新”平台之一	未来之城建管中心
3	柯桥科创园区建设项目—兴川路(创意路—运河路)工程	新建道路,长度约610米,宽度18米,总用地面积约16亩,设置桥梁一座	新建	5000	0	0	0	5000	齐贤街道兴浦村拆迁地块	16	0	2025.09-2026.09	0	1000	0	0	0	1000	完成工程量20%	作为浙江省现代纺织技术创新中心的配套道路	未来之城建管中心
未来之城建管中心新建小计,共3个项目				93000	0	0	0	93000		75	0		0	11600	0	0	0	11600			
1	柯桥区烈士陵园建设工程	新建烈士英名墙、烈士墓、监控设施,新种植绿化等	续建	500	400	0	0	100	柯岩街道永进柯桥区烈士陵园	0	0	2024.11-2025.05	100	400	300	0	0	100	完工		退役军人局
退役军人局续建小计,共1个项目				500	400	0	0	100		0	0		100	400	300	0	0	100			
1	柯桥区职工之家建设项目	项目建设以柯桥区工人文化宫(含柯桥职工驿站、母婴室、职工维权室)、柯桥工运史馆、柯桥劳模工匠馆为重要内容的综合性场所,使用土地面积15.57亩,总建筑面积为19000平方米	续建	15000	0	15000	0	0	纺都路以南、档案馆以西、公交中转站以东地块	15.57	0	2024.06-2026.12	3000	6000	0	6000	0	0	完成主体结项		总工会
总工会续建小计,共1个项目				15000	0	15000	0	0		15.57	0		3000	6000	0	6000	0	0			
1	淤泥固化厂区建设项目	项目主要涉及滨海泥浆固化产业园建设,总用地面积约100亩	续建	30000	0	0	0	30000	马鞍街道	100	0	2024.12-2028.12	0	10000	0	0	0	10000	完成工程量20%	配合建设需要	建设集团
2	体育场馆提升运营改造项目	体育馆塑胶跑道、游泳馆屋顶、排球馆座位改造等,引进运营商、市场化运作	续建	30000	0	0	0	30000	华舍街道	0	0	2024.04-2026.12	5200	11300	0	0	0	11300	完成工程量50%		建设集团

序号	项目名称	基本情况											2025年计划					备注	项目责任单位		
		建设内容及规模	建设性质	总投资	其中				建设地点	建设用地(亩)	拆迁面积(平方米)	计划开竣工时间	2024年底累计完成投资	投资额	其中					当年底形象进度	
					财政	自筹	贷款	其他							财政	自筹	贷款				其他
3	镜水路（钱滨线-329国道段）快速化改造工程（北段）	镜水路（钱滨线-329国道段）快速化改造工程（北段），由东西向的钱滨线及南北向的壶瓶山老路段两段组成，项目全长约4公里。其中钱滨线段长约3.5公里，西起钱滨线梅林分离跨线桥东侧桥台，东接钱滨线与绿云路平交口；壶瓶山路段长约0.5公里，北起钱滨线、南至步锦路。建设规模包括主线高架+地面道路双层道路	续建	206539	206539	0	0	0	齐贤街道	0	0	2022.12-2027.06	79500	45000	45000	0	0	0	完成工程量60%	建设集团、交通运输局、柯桥经开区、齐贤街道	
建设集团续建小计，共3个项目				266539	206539	0	0	60000		100	0		84700	66300	45000	0	0	21300			
1	柯桥区KQ-072-19地块周边提升运营	包括铺装园路、廊架小品、绿化等	新建	1000	0	0	0	1000	华舍街道	0	0	2025.03-2025.12	0	1000	0	0	0	1000	完工	配合城市建设、提升需要资金从已经出让的香湖朗月地块的收益金中列支	中心城市建设管理委员会
建设集团新建小计，共1个项目				1000	0	0	0	1000		0	0		0	1000	0	0	0	1000			
1	柯桥区生活小区排水设施改造提升三年行动计划（2023-2025年）-平水镇生活小区等排水设施建设改造工程（2024年）项目	平水镇山水人家、中厦公寓等7个小区部分生活排水设施微改精提，天工开墅、阳滩绿庭、房管宿舍、东桃、新桥等镇中村排水设施提升改造及越崎中学、平水中学、二院平水分院、镇政府、派出所等企事业单位排水设施提升改造	续建	9900	0	8910	0	990	柯桥区	0	0	2024.08-2025.06	6000	3900	0	3510	0	390	完工		水务集团、平水镇
水务集团续建小计，共1个项目				9900	0	8910	0	990		0	0		6000	3900	0	3510	0	390			
1	顾家荡路临时改造提升工程	改扩建道路约330米，同时对道路内管线进行迁改	续建	1400	0	0	0	1400	钱清街道	0	0	2024.09-2025.12	200	1200	0	0	0	1200	完工	为了优化临空示范区整体路网规划	临空开发集团、临空示范区
临空示范区续建小计，共1个项目				1400	0	0	0	1400		0	0		200	1200	0	0	0	1200			
1	临空示范区环境提升项目	对临空开发集团投资新建、改建的市政项目进行维护管养，主要对道路、路灯、监控、围挡等进行维护，应急抢险工程、绿化、保洁养护等内容。包括临空市政综合管养项目I标、II标、III标，临空应急抢险工程I标、II标、III标等项目	新建	1500	0	0	0	1500	钱清街道、杨汛桥街道、夏履镇	0	0	2025.03-2026.12	0	700	0	0	0	700	完成工程量45%	保障临空开发集团投资的市政道路、绿化、路灯等设施的有效使用，项目资金由临空示范区管委会本级财政承担	临空开发集团、临空示范区、钱清街道、杨汛桥街道、夏履镇
临空示范区新建小计，共1个项目				1500	0	0	0	1500		0	0		0	700	0	0	0	700			
1	浙江农业商贸职业学院（会稽山校区）入口大道新建工程	浙江农业商贸职业学院（会稽山校区）入口大道新建工程，规划选址于柯桥区平水镇，位于丁香公馆和平铜集团牛山生活区中间，起点与绍甘线以西接壤，终点为浙江农业商贸职业学院（会稽山校区）大门广场，道路总长度约270米，宽度约18米。其中包含新建一座桥梁，道路北侧沿线景观和学校周边灌溉渠的提升改造。规划总用地面积约4223平方米，用地性质为城镇道路用地S2	续建	2200	0	2200	0	0	平水镇	6.33	0	2024.11-2025.08	800	1400	0	1400	0	0	完工		兰亭度假区
2	柯桥区民兵训练基地拆建改造工程	项目建设地点为城南九街道九里村，总用地面积约28456平方米，拆除原有营房3210平方米，新建总建筑面积约10000平方米及配套建设训练场、靶场等场外工程	续建	11000	11000	0	0	0	越城区城南街道九里村	43.58	3120	2023.06-2025.12	8500	2500	2500	0	0	0	完工		兰亭度假区
3	兰亭森林公园提升改造项目	项目范围约1179亩，其中新（改）建现有的道路、游步道、入口广场、动植物科普园、公厕等设施，提档升级绿化景观等	续建	180000	0	90000	0	90000	绍大线以东，绍诸高速连接线以北	300	0	2020.03-2026.12	170000	5000	0	5000	0	0	完成工程量90%		兰亭度假区
兰亭度假区续建小计，共3个项目				193200	11000	92200	0	90000		349.9	3120		179300	8900	2500	6400	0	0			
1	平水镇日铸路项目	位于浙江农业商贸职业学院（会稽山校区）北侧，东至绍甘线，西至农田，道路长度约450米，宽度18米，设置桥梁一座，箱涵一座	新建	16000	0	16000	0	0	平水镇	10.32	4339	2025.05-2027.09	0	8000	0	8000	0	0	完成工程量50%	作为浙江农业商贸职业学院（会稽山校区）新建工程主要配套工程，建成后将为学校主要出入口大道，项目资金由兰亭度假区管委会本级财政承担	兰亭度假区

序号	项目名称	基本情况											2025年计划					备注	项目责任单位		
		建设内容及规模	建设性质	总投资	其中				建设地点	建设用地(亩)	拆迁面积(平方米)	计划开竣工时间	2024年底累计完成投资	投资额	其中					当年底形象进度	
					财政	自筹	贷款	其他							财政	自筹	贷款				其他
2	兰亭街道求学路项目	位于兰亭教育科创服务中心东侧，北至兰一路，南至绍大线。道路长度约500米，宽度18米	新建	5000	0	5000	0	0	兰亭街道	6.3	0	2025.05-2027.09	0	2500	0	2500	0	0	完成工程量50%	作为兰亭教育科创服务中心工程项目的配套工程，建成后将为学校主要出入口大道，项目资金由兰亭度假区管委会本级财政承担	兰亭度假区
3	兰亭街道环山路二期工程	位于兰亭街道，接二院南侧环山路（在建），向东延伸至山下路。道路总长约368米，道路宽度16米	新建	3000	0	3000	0	0	兰亭街道	9.02	0	2025.06-2027.12	0	1000	0	1000	0	0	完成工程量30%	配套完善二院地块交通路网，缓解交通压力，项目资金由兰亭度假区管委会本级财政承担	兰亭度假区
兰亭度假区新建小计，共3个项目				24000	0	24000	0	0		25.64	4339		0	11500	0	11500	0	0			
1	柯桥杭州湾科创中心	总用地约275亩，新建科创园约49万平方米，配套建设园区内市政道路、滨河景观等工程	续建	360000	0	230000	0	130000	齐贤街道	421	30.05	2023.08-2027.12	60000	60000	0	60000	0	0	一期完成工程量95%，二期地下室完成		柯桥经开区
科技城管委续建小计，共1个项目				360000	0	230000	0	130000		421	30.05		60000	60000	0	60000	0	0			
1	柯北科创教育中心新建工程	48班规模，征地约137亩，建筑面积约80000平方米（含地下室15000平方米）；包含拆迁费用1.5亿元	续建	75000	0	35000	0	40000	柯海大道以南，齐贤小学以西	137	10000	2023.09-2026.09	20000	10000	0	10000	0	0	地下室基本完工，完成总工程量的30%		柯桥经开区、教体局、齐贤街道
2	柯桥时尚服饰产业园项目	时尚服饰产业园功能主要涵盖总部办公、研发孵化、生产制造、展示展览、公共服务、旅游购物、生活配套等七大空间布局，园区地块被规划鉴水路划分为东西两个片区，其中东片区用地面积约98.57亩，西片区用地面积约104.47亩。项目总建筑面积约340631平方米，其中地上建筑面积270631平方米，地下室建筑面积约70000平方米	续建	249393	0	59393	0	190000	安昌街道	203	0	2024.11-2028.09	15400	30000	0	30000	0	0	地下室完工		柯桥经开区
柯桥经开区续建小计，共2个项目				324393	0	94393	0	230000		340	10000		35400	40000	0	40000	0	0			
1	北四路北区块基础配套工程	高新路配套工程：北至东进河、南至北四路，长约820米，宽约24米，桥（涵）一座；北五路（柯海线-兴滨路）改造提升工程：北五路柯海线至兴滨路段，长约1.6公里，宽约12米。主要对道路进行改造升级，绿化提升，管线迁改等	新建	10000	0	10000	0	0	马鞍街道	29	0	2025.06-2028.12	0	7000	0	7000	0	0	开工建设	柯桥经开区重点企业基础配套，项目资金由柯桥经开区管委会本级财政承担	柯桥经开区
2	柯北科创教育中心周边配套提升工程	柯北科创教育中心周边配套道路建设：猫山路西延、规划支路、后沃路北延等，道路总长约1000米，宽约16~18米	新建	8000	0	8000	0	0	齐贤街道	25	3000	2025.06-2028.12	0	3000	0	3000	0	0	开工建设	柯北科创教育中心基础配套道路，项目资金由柯桥经开区管委会本级财政承担	柯桥经开区
柯桥经开区新建小计，共2个项目				18000	0	18000	0	0		54	3000		0	10000	0	10000	0	0			
1	十里湖塘文化产业园	园区建筑及配套基础设施改造完成后引进精品酒店、超市、文创、体育场馆等业态	续建	80000	0	40000	0	40000	湖塘街道	0	0	2024.10-2026.12	25000	15000	0	0	0	15000	完成工程量70%		鉴湖度假区
鉴湖度假区续建小计，共1个项目				80000	0	40000	0	40000		0	0		25000	15000	0	0	0	15000			
1	104国道南复线（柯岩、湖塘段）改造提升工程	西起临杭大道，东至镜水南路，设计全长11.677km，本次维修保持现状宽度34m不变，对道路、桥梁、雨污水、路灯、交通设施等内容进行改造提升	新建	16000	0	16000	0	0	鉴湖度假区	0	0	2025.06-2026.12	0	4000	0	4000	0	0	开工建设	基础设施提升需要，项目资金由鉴湖度假区管委会本级财政承担	鉴湖度假区
2	KQ-14-02-42地块配套道路（文明路-柯南大道）工程（水都路）	KQ-14-02-42地块配套道路。长约536米，宽度18米，配套建设雨污水、交安设施、照明等附属设施	新建	6500	0	6500	0	0	柯岩街道	14.12	0	2025.09-2026.12	0	1500	0	1500	0	0	开工建设	项目配套、完善路网，项目资金由鉴湖度假区管委会本级财政承担	鉴湖度假区
3	kq-28-03-08地块配套道路工程（支三路）	kq-28-03-08地块项目进出通道，全长约260米，宽18米	新建	2100	0	2100	0	0	湖塘街道	7	0	2025.06-2026.12	0	600	0	600	0	0	开工建设	项目配套、完善路网，项目资金由鉴湖度假区管委会本级财政承担	鉴湖度假区

序号	项目名称	基本情况											2025年计划					备注	项目责任单位		
		建设内容及规模	建设性质	总投资	其中				建设地点	建设用地(亩)	拆迁面积(平方米)	计划开竣工时间	2024年底累计完成投资	投资额	其中					当年底形象进度	
					财政	自筹	贷款	其他							财政	自筹	贷款				其他
鉴湖度假区新建小计,共3个项目				24600	0	24600	0	0		21.12	0		0	6100	0	6100	0	0			
1	柯桥派出所提升改造项目	按照枫桥式派出所创建要求,对接处警及民警服务展厅升级改造	新建	600	0	600	0	0	柯桥街道山阴路619号	0	0	2025.03-2025.12	0	600	0	600	0	0	完工	柯桥街道、公安分局	
柯桥街道新建小计,共1个项目				600	0	600	0	0		0	0		0	600	0	600	0	0			
1	钱清街道念眼桥周边绿地公园建设工程	在念眼桥东、西两侧地块进行环境整治、美化提升,将原有地块改造提升,建设成东岸公园及西岸公园	新建	600	0	600	0	0	集镇	1	0	2025.03-2025.12	0	600	0	600	0	0	完工	打造美丽钱清形象,展示念眼桥周边以及西小江畔美丽风光,同时为周边居民提供休闲娱乐场所	钱清街道
2	钱清街道外公墓E区新建项目	占地约4744平方米,建设832个穴位,包括周边环境整治,边坡治理等	新建	1200	0	1200	0	0	栎里村	11	0	2025.09-2026.12	0	500	0	500	0	0	完工	为缓解当前墓穴数量不足的现状,对现有公墓进行扩建	钱清街道
3	钱清街道星城社区基础设施配套建设项目	配套建设星城社区党群服务中心、社区乐龄中心等基础设施,打造集办公、食堂、阅览、视听等功能一体的服务综合场所	新建	800	0	800	0	0	集镇	0	0	2025.06-2025.12	0	800	0	800	0	0	完工	为更好地服务群众,优化社区资源配置,展示美丽钱清新形象	钱清街道
4	钱茅线(钱清段)改造提升工程	对钱茅线(钱清段)进行改造提升,主要是对破损板块进行修复,沥青铺设、绿化带改造提升	新建	500	0	500	0	0	前梅村等	0	0	2025.06-2025.12	0	500	0	500	0	0	完工	为保障道路交通安全,方便群众出行,配合上级部门做好四好农村路建设	钱清街道
5	钱安线(钱清段)改造提升工程	对钱安线(钱清段)进行改造提升,主要是对破损板块进行修复,沥青铺设、绿化带改造提升	新建	1000	0	1000	0	0	新甸村、遗风村、蜀风村等	0	0	2025.06-2025.12	0	1000	0	1000	0	0	完工	为保障道路交通安全,方便群众出行,配合上级部门做好四好农村路建设	钱清街道
6	钱清街道集镇老区道路改造提升工程	对集镇老区(东后街、西后街)主要道路进行提升改造	新建	500	0	500	0	0	集镇	0	0	2025.03-2025.12	0	500	0	500	0	0	完工	为保障道路安全,方便群众出行,提升钱清老区整体形象	钱清街道
钱清街道新建小计,共6个项目				4600	0	4600	0	0		12	0		0	3900	0	3900	0	0			
1	马鞍街道秋实路及姚长线两侧综合提升工程	项目位于柯桥区马鞍街道秋实路东北侧及姚长线西侧,总提升面积约58100平方米,包含游步道及停车位建设,绿化及照明提升等	新建	1500	0	1500	0	0	马鞍街道	0	0	2025.06-2025.12	0	1500	0	1500	0	0	完工	为了改善马鞍街道商贸区环境,提高街道城市功能,改善周边区域居民的居住环境,提升周边群众的生活质量	马鞍街道
2	马鞍街道六九丘环塘河两侧改造提升工程	项目位于六九丘环塘河两侧,建设内容包含河坎改造、现有公园提升、步道整治等	新建	1500	0	1500	0	0	马鞍街道	0	0	2025.06-2025.12	0	1500	0	1500	0	0	完工	为了改善马鞍街道商贸区六九丘环塘河两侧环境,改善周边区域居民的居住环境,方便周边百姓文化休闲活动	马鞍街道
3	马鞍桥路新建工程	南接马鞍桥北桥头,北至圆架桥路,全线总长约208米,路基宽度约15.5米	新建	700	0	700	0	0	南接马鞍桥北桥头,北至圆架桥路,	0	0	2025.09-2026.12	0	200	0	200	0	0	完成工程量20%	为进一步完善市政设施,着力完善提升区域路网建设,为确保马鞍集镇周边区域交通畅通和群众出行方便并提升周边环境质量,积极争做民生实事	马鞍街道
马鞍街道新建小计,共3个项目				3700	0	3700	0	0		0	0		0	3200	0	3200	0	0			
1	绍兴市柯桥区齐贤医院重建项目	二乙综合性医院标准设计,原地进行重建绍兴市中心医院医共体齐贤分院,总用地28.5亩,新建建筑面积约27300平方米(其中地下室面积5800平方米),设计床位120张,新建临时工作用房,并配建相关医疗、信息、后勤等设施	续建	24900	11900	0	0	13000	齐贤街道群贤村齐贤医院内	0	0	2021.12-2026.12	13900	8000	0	0	0	8000	室内装修完成80%、场外工程完成50%进度	齐贤街道、柯桥经开区、卫生健康局	
齐贤街道续建小计,共1个项目				24900	11900	0	0	13000		0	0		13900	8000	0	0	0	8000			

序号	项目名称	建设内容及规模	建设性质	基本情况								2025年计划								备注	项目责任单位
				总投资	其中				建设地点	建设用地(亩)	拆迁面积(平方米)	计划开工时间	2024年底累计完成投资	投资额	其中				当年底形象进度		
					财政	自筹	贷款	其他							财政	自筹	贷款	其他			
1	齐贤街道镜湖村后高桥新建项目	因河道拓浚，新建桥梁一座，包括排水、照明、管线迁改及老路改造等	新建	800	0	800	0	0	齐贤街道	0	0	2025.06-2026.10	0	400	0	400	0	0	开工建设	配合杭州湾南翼平原排涝工程而实施	齐贤街道
2	齐贤街道镜湖村吉马郎桥改建项目	对老桥进行拆除，新建桥梁一座，改造施工范围及周边区域排水、照明，道路等设施	新建	900	0	900	0	0	齐贤街道	0	0	2025.06-2026.11	0	400	0	400	0	0	开工建设	配合杭州湾南翼排涝工程而实施	齐贤街道
3	齐贤街道回龙桥改建项目	对老桥进行拆除，新建桥梁一座，同步改造施工区域及周边排水、照明、道路等设施	新建	1300	0	1300	0	0	齐贤街道	0	0	2025.09-2026.10	0	400	0	400	0	0	开工建设	盐长江拓浚需要	齐贤街道
4	齐贤街道北湖大桥改建项目	对老桥进行拆除重建，改造施工区域及周边排水、照明、道路等设施	新建	700	0	700	0	0	齐贤街道	0	0	2025.06-2026.10	0	300	0	300	0	0	开工建设	盐长江拓浚需要	齐贤街道
齐贤街道新建小计,共4个项目				3700	0	3700	0	0		0	0		0	1500	0	1500	0	0			
1	2025年安昌街道基础设施提升工程	对安昌街道范围内城镇交通、学校、医院等基础设施进行提档升级	新建	1000	0	1000	0	0	安昌街道	0	0	2025.03-2025.12	0	1000	0	1000	0	0	完工	保障交通出行秩序和教育医疗环境的需要	安昌街道
安昌街道新建小计,共1个项目				1000	0	1000	0	0		0	0		0	1000	0	1000	0	0			
1	兰亭人民法庭审判技术用房	按照《人民法院法庭建设标准》(建标[138-2010])项目一类法庭标准，新建人民法庭审判执行综合大楼，包括审判用房、审判人员工作用房、执行工作室、附属用房	新建	2500	2500	0	0	0	娄宫村	10.78	7186	2025.04-2025.12	0	2500	2500	0	0	0	完工	兰亭街道法庭现租用兰亭街道娄宫村委房屋，房屋面积不足、设施陈旧，严重影响法庭正常功能区设置和审判工作开展。该项目建设资金2500万元来自区法院	兰亭街道、法院
兰亭街道新建小计,共1个项目				2500	2500	0	0	0		10.78	7186		0	2500	2500	0	0	0			
1	夏履镇双叶村森林防火巡护道与农村公路共建项目	项目起点位于夏履镇双叶村双桥自然村，终点位于夏履镇双叶村黎明自然村，设计线路里程3.6公里，路基宽度约4.5米，征用土地面积约62亩，拟按四级公路II类标准执行，设置21道涵洞及相关排水、边坡防护设施，并同步实施前端C239村道提质改造，消除“交通瓶颈”	新建	3500	0	200	0	3300	双叶村	62.3	0	2025.06-2027.12	0	1200	0	40	0	1160	完成工程量20%	财政补助资金约200万元，剩余3300万元资金由临空示范区管委会本级财政保障	夏履镇、临空示范区
夏履镇新建小计,共1个项目				3500	0	200	0	3300		62.3	0		0	1200	0	40	0	1160			
1	兰若湖景区旅游配套道路项目(湖滨段)	项目位于平水ZD2023-14地块，新建沥青道路约1300米，路宽6-10米，配套建设路灯，景观节点等道路附属设施	续建	650	0	650	0	0	平水镇	14	0	2024.11-2025.12	50	600	0	0	0	600	完工		平水镇
平水镇续建小计,共1个项目				650	0	650	0	0		14	0		50	600	0	0	0	600			
1	稽东镇焦坞-上阳防火巡护道与农村公路共建项目	起于Y008(胜岭-蔡家山)，终于C887(上阳-焦坞)，总长度为1.51公里	续建	1670	1020	650	0	0	稽东镇	22.5	0	2024.09-2025.12	200	1140	720	420	0	0	完成工程量80%		稽东镇、交通运输局
稽东镇续建小计,共1个项目				1670	1020	650	0	0		22.5	0		200	1140	720	420	0	0			

2025年柯桥区政府投资项目建设计划表（储备类）

单位：万元

序号	项目名称	建设内容及规模	基本情况					建设地点	建设用地 (亩)	拆迁面积 (平方米)	计划开竣工 时间	2025年底形象进度	项目责任单位
			总投资	其中									
				财政	自筹	贷款	其他						
合计（14）			555096	393396	0	0	161700		2940.39	193500			
1	绍兴市柯桥区平水江水库灌区续建配套与现代化改造工程	改造骨干渠道约11.35km，骨干渠道改造渠道建筑物19处，改造管理房1处、新建巡查道路10.33km等	4356	4356	0	0	0	平水镇	0	0	2026.11-2028.04	可研报批及完成相关专题报告	农业农村局
2	柯桥区夏泽水库工程	水库总库容为2337万立方米，正常蓄水位65米，防洪库容611万立方米，兴利库容1484万立方米，工程主要包括拦河坝、泄水建筑、放水建筑物及交通工程、管理用房等	470000	329000	0	0	141000	湖塘街道、夏履镇	2783	193500	2026.06-2029.12	完成可研报告及相关专题编制	农业农村局、水利发展中心、鉴湖度假区、湖塘街道、夏履镇
农业农村局小计，共2个项目			474356	333356	0	0	141000		2783	193500			
1	浙光幼儿园运河园区新建工程	规划18班，拆除道观沿园区，新建浙光幼儿园运河校区，总建筑面积13500平方米，其中地下面积约5000平方米。拆迁成本、征地费用待定	10000	5000	0	0	5000	钱清村	16	0	2026.09-2028.09	前期论证	教体局
2	浙光小学运河校区新建工程	新建浙光小学运河校区，计划设班36个	24000	12000	0	0	12000	钱清街道	42	0	2026.09-2028.09	前期论证	教体局
3	秋瑾小学赵家坂校区改建改造工程	拆除原体育馆，建一幢三层多功能综合楼约4500平方米，同时对老校舍进行提升改造	3000	1500	0	0	1500	福全街道欣华村委会	0	0	2026.09-2028.09	前期论证	教体局、鉴湖度假区、福全街道
4	平水中心小学综合教学楼扩建改造工程	拆除原行政楼约720平方米，新建综合教学楼约8800平方米作为专用教室，将原专用教室改成普通教室；玉安小学运动场地等改造	5500	3300	0	0	2200	平水镇工商路328号	0	0	2026.09-2028.09	前期论证	教体局、兰亭度假区、平水镇
5	鲁迅高级中学扩建改造工程	新建多功能教学楼一幢约2500平方米；对学生宿舍、艺术馆、食堂、教学楼、田径场、场外等进行改造	6000	6000	0	0	0	城南大道367号	0	0	2026.09-2028.09	前期论证	教体局
6	绍兴鲁迅中学扩建改造工程	新建一幢四层艺综合楼，建筑面积约15000平方米；对校内部分专用室等进行改造	9000	9000	0	0	0	柯桥街道湖东路1号	0	0	2026.09-2028.09	前期论证	教体局
7	华舍小学扩建改造工程（二期）	新建体艺馆与报告厅、门卫约3500平方米，增加食堂与运动员教练员宿舍4000平方米，总建筑7500平方米，同时对部分田径场进行改造等	4500	4500	0	0	0	育才路西，绸缎路南	0	0	2026.09-2028.09	前期论证	教体局、华舍街道
8	中国轻纺城小学综合教学楼扩建改造工程	拆除原一层风雨操场1100平方米，新建四层综合教学楼约8000平方米，同时对原校舍部分专用室、走廊、广场、场外管道、消防设施、篮球场等进行改造	6000	6000	0	0	0	兴越路1122号	0	0	2026.09-2028.09	前期论证	教体局、柯桥街道
教体局小计，共8个项目			68000	47300	0	0	20700		58	0			
1	巡特警警犬基地新建工程	新建警犬教育训练综合楼一幢约1750平方米，犬舍约900平方米，新增采购巡特警警犬基地新购机器狗二只、运犬车各二辆	1740	1740	0	0	0	湖塘街道监管中心内	12	0	2026.06-2027.12	完成方案设计	公安分局

序号	项目名称	建设内容及规模	基本情况								2025年底形象进度	项目责任单位	
			总投资	其中				建设地点	建设用地(亩)	拆迁面积(平方米)			计划开工时间
				财政	自筹	贷款	其他						
2	齐贤派出所综合业务技术用房新建工程	新建综合指挥室、群众接待区、值班用房、食堂等综合业务技术用房建筑面积8600平方米	5000	5000	0	0	0	齐贤街道下方桥社区	12.39	0	2026.06-2028.06	完成土地征迁和划拨手续，完成方案设计	公安分局
公安分局小计,共2个项目			6740	6740	0	0	0		24.39	0			
1	三江垃圾填埋场整治改造提升工程二期项目	堆体整形覆膜和覆绿植被维护、地下水导排系统、填埋库区垂直防渗阻隔系统等	5000	5000	0	0	0	马鞍街道	75	0	2026.06-2026.10	前期准备	综合执法局
综合执法局小计,共1个项目			5000	5000	0	0	0		75	0			
1	2024年绍兴市柯桥区王坛镇高标准农田建设项目	预计投资900万元，用于建设位于喻宅、孙岙、银沙、舜皇、坎上等村的1339亩土地	1000	1000	0	0	0	喻宅、孙岙、银沙、舜皇、坎上等村	0	0	2026.06-2026.09	建设位于喻宅、孙岙、银沙、舜皇、坎上等村的1339亩土地，预计完成进度25%	王坛镇
王坛镇小计,共1个项目			1000	1000	0	0	0		0	0			