

2024年市县（市、区）年度投资计划完成情况

序号	市、县（市、区）	年度目标 亿元	省级补助资金 亿元	投资计划完成情况		2024年中央投资计划及完成情况			
				1~3月完成投资 亿元	1~3月投资 完成率	投资计划 万元	中央资金 万元	完成投资 计划 万元	投资 计划 完成率
	总计	750	90.8	192.7	25.7%	89956	43314	22007	24.5%
一	杭州市	100.6	14.8	24.49	24.3%	20090	7080	4769	23.7%
1	杭州市本级	25.1	3.0	7.30	29.1%	23	19	4	17.4%
2	西湖区	5.2	0.5	1.28	24.6%	/	/	/	/
3	萧山区	5.4	0.1	1.67	31.0%	39	32	0	0.0%
4	余杭区	19.2	4.8	5.31	27.7%	465	188	174	37.5%
5	富阳区	8.5	0.1	0.55	6.5%	510	455	80	15.7%
6	桐庐县	3.1	0.6	0.83	26.7%	1651	553	287	17.4%
7	临安区	11.1	2.3	2.59	23.3%	837	433	142	17.0%
8	建德市	8.9	2.2	1.90	21.3%	14937	4395	3650	24.4%
9	淳安县	9.8	1.1	1.75	17.8%	1618	995	432	26.7%
10	临平区	1.3	0.0	0.41	31.2%	/	/	/	/
11	钱塘区	3.0	0.2	0.91	30.3%	10	10	0	0.0%
二	宁波市	141.3	/	36.19	25.6%	/	/	/	/
11	宁波市本级	20.3	/	3.85	19.0%	/	/	/	/
12	海曙区	20.0	/	6.10	30.5%	/	/	/	/
13	江北区	3.0	/	1.12	37.2%	/	/	/	/
14	镇海区	3.0	/	0.41	13.8%	/	/	/	/
15	北仑区	7.0	/	0.96	13.7%	/	/	/	/
16	鄞州区	10.0	/	1.11	11.1%	/	/	/	/
17	奉化区	8.0	/	2.56	32.0%	/	/	/	/
18	余姚市	20.0	/	5.36	26.8%	/	/	/	/
19	慈溪市	20.0	/	7.03	35.2%	/	/	/	/
20	宁海县	22.0	/	6.10	27.7%	/	/	/	/
21	象山县	8.0	/	1.58	19.7%	/	/	/	/
三	温州市	97.3	15.9	23.72	24.4%	18650	10149	4896	26.3%
22	温州市本级	16.0	0.6	5.82	36.4%	15	14	0	0.0%
23	鹿城区	4.1	0.2	1.14	27.8%	312	121	40	12.8%
24	瓯海区	3.3	0.3	0.74	22.5%	145	140	4	2.6%
25	龙湾区	5.0	0.3	0.61	12.2%	43	15	0	0.0%
26	洞头区	3.6	0.2	0.66	18.3%	65	36	0	0.0%
27	乐清市	11.4	1.2	2.35	20.6%	219	211	0	0.0%
28	瑞安市	12.4	3.5	4.14	33.4%	877	428	175	20.0%
29	永嘉县	5.9	0.6	0.90	15.2%	1177	600	135	11.4%
30	平阳县	9.1	1.4	2.70	29.7%	13453	6842	4292	31.9%

序号	市、县(市、区)	年度目标	省级补助资金	投资计划完成情况		2024年中央投资计划及完成情况			
				1~3月完成投资	1~3月投资完成率	投资计划	中央资金	完成投资计划	投资计划完成率
				亿元	亿元	万元	万元	万元	万元
31	苍南县	7.4	0.9	2.23	30.2%	282	282	0	0.0%
32	文成县	1.9	1.0	0.25	13.1%	1031	429	251	24.3%
33	泰顺县	2.5	1.1	0.20	8.1%	959	959	0	0.0%
34	龙港市	14.7	4.6	1.97	13.4%	72	72	0	0.0%
四	嘉兴市	49.9	5.2	13.01	26.1%	1199	1007	331	27.6%
35	嘉兴市本级	9.5	1.7	2.42	25.5%	62	53	20	33.0%
36	南湖区	2.0	0.2	0.58	28.9%	12	10	0	0.0%
37	秀洲区	6.0	0.9	0.80	13.4%	64	58	26	40.0%
38	海宁市	10.1	0.9	3.42	33.9%	175	175	30	17.1%
39	平湖市	5.9	0.3	1.53	26.0%	652	500	250	38.3%
40	桐乡市	4.1	0.3	0.60	14.5%	124	107	0	0.0%
41	嘉善县	6.8	0.6	1.78	26.1%	67	61	0	0.0%
42	海盐县	5.5	0.4	1.88	34.1%	43	43	5	11.6%
五	湖州市	46.4	8.1	13.27	28.6%	2461	1355	672	27.3%
43	湖州市本级	8.8	1.6	1.83	20.8%	67	42	21	31.6%
44	吴兴区	4.5	1.0	1.30	28.9%	230	124	25	10.9%
45	南浔区	10.7	2.2	3.55	33.1%	366	184	128	35.0%
46	德清县	7.0	1.6	2.41	34.5%	202	162	0	0.0%
47	安吉县	10.5	1.3	2.67	25.4%	815	348	258	31.7%
48	长兴县	5.0	0.5	1.51	30.2%	781	495	240	30.7%
六	绍兴市	82.5	5.8	23.36	28.3%	9733	3611	3413	35.1%
49	绍兴市本级	32.6	0.3	0.57	1.7%	10	5	0	0.0%
50	越城区	19.2	0.5	11.14	58.0%	30	15	0	0.0%
51	柯桥区	4.7	0.0	2.38	50.6%	1020	207	230	22.5%
52	上虞区	5.5	0.9	3.09	56.1%	724	275	0	0.0%
53	诸暨市	8.0	1.5	3.12	39.0%	3075	1573	2610	84.9%
54	嵊州市	8.9	2.2	2.08	23.3%	4158	937	408	9.8%
55	新昌县	3.6	0.3	0.99	27.4%	716	599	165	23.1%
七	金华市	58.8	5.7	13.25	22.5%	7758	4970	1752	22.6%
56	金华市本级	4.8	0.1	2.07	43.1%	18	13	0	0.0%
57	婺城区	4.8	0.1	1.02	21.2%	686	403	90	13.1%
58	金东区	6.2	0.5	2.08	33.6%	369	242	0	0.0%
59	兰溪市	5.3	1.3	1.13	21.4%	591	525	84	14.2%
60	东阳市	11.2	0.6	0.99	8.8%	486	396	89	18.3%
61	义乌市	5.0	1.1	1.69	33.8%	3056	1897	900	29.5%
62	永康市	5.7	0.1	1.77	31.1%	346	346	75	21.7%
63	浦江县	5.0	0.5	0.33	6.6%	399	289	88	22.1%
64	武义县	7.8	0.9	1.52	19.4%	509	442	186	36.5%

序号	市、县(市、区)	年度目标	省级补助资金	投资计划完成情况		2024年中央投资计划及完成情况			
				1~3月完成投资	1~3月投资完成率	投资计划	中央资金	完成投资计划	投资计划完成率
				亿元	亿元	万元	万元	万元	万元
65	磐安县	3.0	0.5	0.66	21.8%	1298	417	240	18.5%
八	衢州市	53.6	8.5	9.59	17.9%	12175	4506	3951	32.5%
66	衢州市本级	2.2	0.5	0.37	17.0%	109	109	0	0.0%
67	柯城区	8.7	1.2	2.21	25.4%	2649	1243	2174	82.1%
68	衢江区	5.6	0.9	1.23	22.0%	2136	814	347	16.2%
69	江山市	7.2	0.5	1.40	19.5%	974	410	241	24.8%
70	龙游县	9.5	3.6	0.82	8.7%	1092	457	152	13.9%
71	常山县	9.1	0.9	0.76	8.3%	1929	586	376	19.5%
72	开化县	11.2	0.9	2.79	24.9%	3287	887	661	20.1%
九	舟山市	26.1	4.0	3.72	14.2%	1015	760	139	13.7%
73	舟山市本级	3.6	0.1	0.23	6.4%	49	49	0	0.0%
74	定海区	9.3	1.7	1.22	13.2%	299	259	62	20.7%
75	普陀区	5.3	0.8	0.72	13.6%	370	197	39	10.5%
76	岱山县	7.0	1.4	1.21	17.2%	219	177	38	17.4%
77	嵊泗县	1.0	0.0	0.34	33.7%	78	78	0	0.0%
十	台州市	52.6	8.9	14.99	28.5%	6182	2799	842	13.6%
78	台州市本级	5.0	0.3	1.83	36.6%	9	6	4	40.0%
79	椒江区	4.0	0.2	0.75	18.8%	357	84	16	4.4%
80	黄岩区	2.8	0.4	0.83	29.5%	186	134	47	25.3%
81	路桥区	1.5	0.0	0.34	22.7%	10	10	0	0.0%
82	温岭市	8.8	0.9	2.14	24.3%	372	177	75	20.2%
83	临海市	10.2	1.9	3.75	36.8%	1028	376	92	9.0%
84	玉环市	5.3	0.5	0.58	11.0%	179	119	0	0.0%
85	三门县	4.2	1.3	1.34	31.9%	725	315	100	13.8%
86	天台县	4.5	0.4	1.50	33.2%	1872	634	508	27.2%
87	仙居县	6.3	3.0	1.94	30.8%	1444	944	0	0.0%
十一	丽水市	58.6	11.1	16.57	28.3%	10694	7077	1241	11.6%
88	丽水市本级	6.9	0.1	0.89	12.8%	10	6	0	0.0%
89	莲都区	3.0	0.7	0.30	10.2%	685	645	124	18.1%
90	龙泉市	3.5	0.5	0.60	17.0%	1516	793	0	0.0%
91	青田县	8.0	0.8	2.36	29.5%	1322	876	438	33.1%
92	云和县	3.7	1.2	0.70	18.8%	529	524	103	19.5%
93	庆元县	4.2	1.0	1.70	40.4%	812	764	15	1.8%
94	缙云县	13.4	2.9	5.22	39.0%	1025	931	113	11.0%
95	遂昌县	4.9	0.8	1.52	31.0%	3180	1031	0	0.0%
96	松阳县	7.3	2.3	2.68	36.7%	737	628	185	25.2%
97	景宁县	3.7	0.7	0.62	16.6%	879	879	263	29.9%
	省本级	/	2.8	0.57	/	/	/	/	/

2024年水网安澜提升等重大水利项目进展情况表（建设类）

单位：万元

序号	市	县（市、区）	项目名称	总投资（亿元）	截至2023年底累计完成投资	2024年计划			
						年度目标	1-3月计划投资	1-3月完成投资	进展情况
合 计				2809	9229844	3836000	975690	1182668	
1	杭州市	市本级	扩大杭嘉湖南排后续西部通道工程（南北线）▲	78.0	130068	80000	20000	24796	正常
2	杭州市	市本级	扩大杭嘉湖南排后续西部通道（西线）工程▲	45.0	10063	34000	9000	8159	正常
3	杭州市	市本级	杭州市本级海塘安澜工程（三堡船闸段海塘）▲	1.7	10951	4500	1200	1503	正常
	杭州市	市本级	杭州市本级海塘安澜工程（三堡至乔司段海塘）一期▲	32.1	66219	80000	20000	32676	正常
4	杭州市	市本级	杭州市本级海塘安澜工程（珊瑚沙海塘）	2.1	14561	6000	1500	4095	正常
5	杭州市	市本级	钱塘江北岸五堡排涝泵站工程★	2.8	6500	8000	2000	1726	正常
6	杭州市	西湖区	杭州市本级海塘安澜工程（上泗南北大塘）一期▲	4.5	29979	14000	4000	3010	正常
	杭州市	西湖区	杭州市本级海塘安澜工程（上泗南北大塘）二期▲	15.3	3000	23000	6000	9771	正常
7	杭州市	萧山区	萧山区钱塘江沿江一线闸站改建工程（一工段、外十工段、廿工段）▲★	7.9	0	10000	1000	1128	正常
8	杭州市	余杭区	东苕溪防洪后续西险大塘达标加固工程（杭州市段）▲	57.7	208001	100000	25000	47969	正常
9	杭州市	钱塘区	杭州市萧围西线（一工段至四工段）提标加固工程▲	8.7	33905	30000	8000	9088	正常
10	杭州市	富阳区	杭州市富阳区富春江治理工程	28.5	217057	5000	1300	0	正常
11	杭州市	临安区	临安区青山湖综合治理保护工程-库区整治项目▲	10.3	78800	10000	2500	1700	正常
12	杭州市	临安区	杭州市临安区里畝水库加高扩容工程▲	22.8	3600	77500	3500	5382	正常
13	杭州市	建德市	建德市寿昌江流域综合治理工程（二期）	5.9	39572	15000	4000	3505	正常
14	杭州市	建德市	建德市水系连通及水美乡村建设县	3.5	21001	14000	4000	3511	正常
15	杭州市	建德市	建德市“三江”治理提升改造工程	8.5	36001	21000	6000	3498	滞后
16	杭州市	桐庐县	桐庐县富春江堤防提升工程（干堤加固四期）	1.9	5294	5000	1300	1177	正常
17	宁波市	市本级	宁波市水库群东西线联通工程▲	20.3	43001	32000	8000	5000	正常
18	宁波市	市本级	宁波杭州湾新区海塘安澜工程	23.0	50720	7000	1800	452	正常
19	宁波市	市本级	慈溪市慈西水库工程	19.7	71922	60000	15000	16000	正常
20	宁波市	海曙区	宁波市海曙区沿江泵站群工程	2.8	19156	1000	250	732	正常
21	宁波市	海曙区	宁波市海曙区西枢纽区域排涝工程	40.0	24549	10000	2500	1967	正常
22	宁波市	海曙区	海曙区沿山干河河道整治工程▲★	54.2	36832	40000	2000	52581	正常
23	宁波市	北仑区	宁波市北仑区海塘安澜工程	8.2	45910	22000	6000	1861	严重滞后
24	宁波市	鄞州区	宁波市鄞州区东钱湖北排工程	6.9	49856	7000	1800	909	滞后

序号	市	县(市、区)	项目名称	总投资(亿元)	截至2023年底累计完成投资	2024年计划			
						年度目标	1-3月计划投资	1-3月完成投资	进展情况
25	宁波市	鄞州区	宁波市鄞州区界牌泵站工程	5.7	12600	5000	1300	1102	正常
26	宁波市	鄞州区	鄞州区栎树泵站配套河道整治工程	4.9	1040	15000	4000	340	滞后
27	宁波市	奉化区	宁波市奉化区柏坑水库扩容工程▲	11.8	42443	30000	8000	2812	严重滞后
28	宁波市	奉化区	宁波市奉化区海塘安澜工程▲	8.3	55481	18000	5000	2855	滞后
29	宁波市	余姚市	余姚市海塘安澜工程▲	6.5	29827	15000	4000	4698	正常
30	宁波市	余姚市	余姚市扩大北排工程-二通道▲	46.3	243200	50000	13000	25117	正常
31	宁波市	余姚市	余姚市下姚江堤防整治工程▲	42.0	44151	35000	9000	13502	正常
32	宁波市	慈溪市	慈溪市建塘江拓疏工程▲	10.2	37532	12000	3000	9541	正常
33	宁波市	慈溪市	慈溪市三塘横江拓疏工程▲	16.1	119018	24000	6000	8172	正常
34	宁波市	慈溪市	慈溪市水库群联网联调工程	4.5	7948	6500	1700	3153	正常
35	宁波市	宁海县	宁海县中心城区防洪排涝工程	25.0	92823	9100	2300	8542	正常
36	宁波市	宁海县	宁海县东部沿海防洪排涝工程	22.8	196581	5000	1300	4928	正常
37	宁波市	宁海县	宁海县清溪水库工程▲	44.2	90087	145600	37000	27521	正常
	台州市	天台县	宁海县清溪水库工程(天台部分)▲	9.1	19335	17000	5000	5637	正常
38	宁波市	宁海县	宁海县海塘安澜工程▲	12.9	87499	15000	4000	8575	正常
39	宁波市	象山县	象山县海塘安澜工程▲	23.3	54861	16000	4000	1113	滞后
40	宁波市	象山县	象山县白仙山水库新建工程▲	14.3	11400	20000	500	3988	正常
41	温州市	市本级	温州市瓯江引水工程▲	55.0	217241	55500	14000	37857	正常
42	温州市	市本级	温州国家海洋经济发展示范区海塘安澜工程(浅滩二期生态堤)▲	30.0	84845	50000	13000	17987	正常
43	温州市	鹿城区	鹿城区海塘安澜工程(仰义塘)▲	7.1	19503	12000	3000	1987	正常
44	温州市	瓯海区	温州市温瑞平原西片排涝工程(仙湖调蓄工程)	14.6	124064	15000	4000	1592	滞后
45	温州市	瓯海区	温州南部新区南湖排涝调蓄工程	7.0	17276	8000	2000	682	滞后
46	温州市	龙湾区	温州市龙湾区海塘安澜工程(蒲山水闸至炮台山段海塘)▲	16.2	16597	10000	2500	948	滞后
	温州市	龙湾区	温州市龙湾区海塘安澜工程(炮台山至龙江路段海塘)▲	6.7	12203	10000	2500	4014	正常
47	温州市	龙湾区	温州市温瑞平原东片排涝工程(龙湾区)	24.0	124450	5000	1300	584	滞后
	温州市	龙湾区	温州市温瑞平原东片排涝工程(经开区)	11.5	63749	1000	250	362	正常
48	温州市	洞头区	温州市洞头区陆域引调水工程	7.2	30509	5000	1300	7503	正常
49	温州市	洞头区	温州市洞头区海塘安澜工程	7.2	5200	10000	2500	651	正常
50	温州市	乐清市	乐清市乐柳虹平原排涝工程(一期)▲	16.3	115605	15000	4000	3000	正常
51	温州市	乐清市	乐清市海塘安澜工程(翁垟等海塘)▲	8.1	22432	17000	5000	3126	正常

序号	市	县(市、区)	项目名称	总投资(亿元)	截至2023年底累计完成投资	2024年计划			
						年度目标	1-3月计划投资	1-3月完成投资	进展情况
52	温州市	乐清市	乐清市大荆分洪工程	3.8	19362	10000	2500	5416	正常
53	温州市	乐清市	乐清市海塘安澜工程(港区海塘)▲	5.5	22037	25000	7000	1739	严重滞后
54	温州市	乐清市	乐清市海塘安澜工程(中心区海塘)▲	4.7	11906	7000	1800	3501	正常
55	温州市	瑞安市	赵山渡引水工程渠系扩能保安工程	3.4	993	1000	300	1708	正常
56	温州市	瑞安市	瑞安市林溪水库加固改造提升工程(除险加固项目)	2.0	5891	5000	1300	1833	正常
57	温州市	瑞安市	瑞安市海塘安澜工程(丁山二期海塘)▲	7.7	14177	18400	5000	3847	正常
	温州市	瑞安市	瑞安市丁山三期北区南堤综合提升工程▲	1.3	2353	6000	1500	1183	正常
58	温州市	瑞安市	瑞安市海塘安澜工程(阁巷围区海塘)▲	3.4	8895	10000	2500	1805	正常
59	温州市	瑞安市	瑞安市海塘安澜工程(下埠至瑞安大桥段海塘)▲★	1.5	0	8000	1000	0	正常
60	温州市	瑞安市	瑞安市海塘安澜工程(滨江城防东延伸段海塘)▲★	6.8	0	5000	800	0	正常
61	温州市	平阳县	平阳县鳌江标准堤(下厂段、下埠水闸、雁门水闸)加固工程▲	4.9	26368	15000	4000	5106	正常
62	温州市	平阳县	平阳县海塘安澜工程(宋埠西湾海塘)▲	4.1	15200	10000	2500	5085	正常
63	温州市	平阳县	平阳县水系连通及水美乡村建设县	3.2	20119	11000	3000	7037	正常
64	温州市	平阳县	平阳县瑞平平原排涝工程	12.0	11000	5000	0	0	正常
65	温州市	苍南县	苍南县海塘安澜工程(南片海塘)▲	19.5	70678	24000	6000	8615	正常
66	温州市	苍南县	苍南县海塘安澜工程(北片)▲	7.5	11630	19815	5000	5629	正常
67	温州市	苍南县	苍南城乡一体化供水提升工程	6.3	42985	3000	800	478	正常
68	温州市	苍南县	温州市江西垟平原排涝工程(三期)▲	2.6	11509	12000	3000	4211	正常
69	温州市	苍南县	苍南县江南垟平原骨干排涝工程(苍南片)▲	8.2	65148	10000	2500	1634	正常
70	温州市	龙港市	苍南县江南垟平原骨干排涝工程(龙港片)▲	16.4	105422	12000	3000	1595	滞后
71	温州市	龙港市	龙港市海塘安澜工程(双龙汇龙段海塘)▲	3.9	27213	12143	3100	4754	正常
	温州市	龙港市	龙港市新城排涝调蓄工程▲	14.8	13108	15000	4000	3472	正常
72	温州市	龙港市	龙港市海塘安澜工程(城区片海塘)▲	26.9	10135	42000	11000	7644	正常
73	温州市	龙港市	龙港市海塘安澜工程(江南涂肥膾港海塘)▲	10.4	2396	10000	2500	0	滞后
74	温州市	龙港市	龙港市海塘安澜工程(新城片青龙湖海塘)▲★	10.0	1169	17100	4300	0	滞后
75	温州市	瑞安市	瑞安市南滨江生态科技园综合配套工程—滨江景观带一期工程	5.2	42787	7000	1800	6888	正常
76	温州市	瑞安市	瑞安市金潮港流域防洪排涝综合治理工程▲	23.9	0	16800	0	208	正常
77	温州市	瑞安市	瑞安市飞云江治理二期工程▲	23.6	0	15000	0	9750	正常
78	温州市	永嘉县	永嘉县海塘安澜工程(乌牛堤)▲	2.3	13268	9000	2300	2147	正常

序号	市	县(市、区)	项目名称	总投资(亿元)	截至2023年底累计完成投资	2024年计划			
						年度目标	1-3月计划投资	1-3月完成投资	进展情况
79	温州市	永嘉县	永嘉县三江标准堤闸泵配套工程▲	3.2	14171	5000	1300	281	滞后
80	温州市	永嘉县	永嘉县菇溪分洪工程▲	11.1	1526	15000	4000	2868	正常
81	温州市	文成县	文成县西北部城乡一体化供水提升工程	6.0	20117	10000	2500	2493	正常
82	湖州市	市本级	湖州市南太湖新区启动区防洪排涝工程▲	16.0	20000	65000	17000	5852	严重滞后
83	湖州市	市本级	安吉两库引水工程	24.0	230875	8980	2300	2800	正常
84	湖州市	南浔区	杭嘉湖北排通道后续工程(南浔段)▲	18.1	80978	66110	17000	22737	正常
85	湖州市	南浔区	湖州市太湖水厂接入管工程(独横头-太湖水厂)▲	10.5	0	35000	3500	4600	正常
86	湖州市	长兴县	环湖大堤(浙江段)后续工程▲	24.2	227389	13000	4000	6375	正常
87	湖州市	长兴县	苕溪清水入湖河道整治后续工程(长兴段)▲	11.0	84566	24992	7000	5504	正常
	湖州市	德清县	苕溪清水入湖河道整治后续工程(德清段)▲	1.5	13653	1027	260	260	正常
88	湖州市	德清县	东苕溪(德清段)防洪能力提升工程	14.4	15072	40000	10000	15301	正常
89	湖州市	安吉县	安吉县西苕溪主要支流流域综合治理(一期)工程▲	12.0	78651	18000	5000	7662	正常
90	嘉兴市	市本级	嘉兴港区海塘安澜工程(乍浦港三期至山湾段海塘)▲	3.6	19064	16943	5000	1564	滞后
91	嘉兴市	市本级	扩大杭嘉湖南排后续东部通道(麻泾港枢纽工程)▲	21.3	0	25000	7000	3854	正常
92	嘉兴市	嘉善县	嘉兴中心河拓浚及河湖连通工程(一期)	3.5	30200	5000	1300	2020	正常
93	嘉兴市	嘉善县	长三角生态绿色一体化发展示范区生态水网工程▲	51.0	27353	20000	5000	8572	正常
94	嘉兴市	嘉善县	城镇防洪排涝工程(绿谷片防洪排涝口门控制工程)一期	3.7	19400	8000	2000	5000	正常
95	嘉兴市	平湖市	平湖市平湖塘流域水系综合治理	8.7	25470	2500	700	1640	正常
96	嘉兴市	平湖市	平湖市海塘安澜工程(嘉兴独山煤炭中转码头海塘)▲	3.0	14097	8000	2000	3637	正常
97	嘉兴市	平湖市	嘉兴港区海塘安澜工程(嘉兴电厂海塘)▲	0.8	300	4000	1000	2028	正常
98	嘉兴市	海盐县	海盐县海塘安澜工程(长山至杨柳山段海塘)▲	2.9	12449	9480	2400	2368	正常
99	嘉兴市	海盐县	扩大杭嘉湖南排南台头排涝后续工程▲	17.0	140196	25000	7000	2130	滞后
100	嘉兴市	海宁市	海宁市百里钱塘综合整治提升工程一期(盐仓段)▲	46.1	216179	30000	8000	21896	正常
101	嘉兴市	海宁市	海宁市百里钱塘综合整治提升工程二期(尖山段海塘)▲	13.4	40676	13660	4000	8493	正常
102	绍兴市	市本级	绍兴市汤浦水库扩容工程	10.0	23200	6000	1500	3000	正常
103	绍兴市	市本级	绍兴市本级海塘安澜工程(曹娥江大闸段)▲	5.6	5116	15000	4000	2656	正常
104	绍兴市	越城区	杭州湾南翼平原排涝及配套工程▲	46.9	18652	188000	47000	105388	正常
105	绍兴市	越城区	绍兴市袍江片东入曹娥江排涝工程	25.6	170758	10000	3000	2026	正常
106	绍兴市	越城区	绍兴市越城区海塘安澜工程	4.5	3015	8000	2000	0	滞后

序号	市	县(市、区)	项目名称	总投资(亿元)	截至2023年底累计完成投资	2024年计划			
						年度目标	1-3月计划投资	1-3月完成投资	进展情况
107	绍兴市	柯桥区	绍兴市柯桥区兰亭江综合治理工程	7.1	62002	8638	2200	0	滞后
108	绍兴市	柯桥区	绍兴市柯桥区海塘安澜工程▲	5.8	42565	15500	4000	7733	正常
109	绍兴市	柯桥区	柯桥区西小江流域综合治理工程	6.3	0	10000	0	4057	正常
110	绍兴市	上虞区	绍兴市上虞区海塘安澜工程▲	21.6	59075	40500	11000	11585	正常
111	绍兴市	上虞区	绍兴市上虞区崧北河综合治理工程	7.0	66098	3600	1000	2500	正常
112	绍兴市	诸暨市	诸暨市浦阳江治理三期工程▲	18.8	47403	30000	8000	4148	滞后
113	绍兴市	嵊州市	嵊州市三溪水库工程▲	19.3	5043	67400	17000	3145	严重滞后
114	绍兴市	嵊州市	嵊州市曹娥江流域防洪能力提升工程(东桥至丽湖段)	7.6	25503	15000	4000	2400	滞后
115	金华市	婺城区	婺城区长湖出口段河道生态治理及排涝泵闸工程▲	1.6	11000	5467	1400	1777	正常
116	金华市	婺城区	金华市婺城区桐溪水库工程▲	7.3	9500	25000	7000	1286	严重滞后
117	金华市	金东区	金义高教园区水系综合治理工程	5.2	30742	10000	2500	3200	正常
118	金华市	金东区	金华市金东区金华江治理二期工程	1.7	13500	3000	800	143	正常
119	金华市	兰溪市	兰溪市“三江”防洪安全提升工程▲	10.2	5050	15000	0	4800	正常
120	金华市	义乌市	义乌市双江水利枢纽工程	35.9	326010	8000	2000	2200	正常
121	金华市	义乌市	义乌市义乌江美丽城防工程	5.8	41745	2400	600	300	正常
122	金华市	东阳市	东阳市石马潭水库工程▲	38.5	0	90000	0	789	正常
123	金华市	武义县	武义县武义江流域综合防洪减灾能力提升工程▲★	9.9	0	45000	11250	6951	正常
124	金华市	磐安县	浙江省好溪水利枢纽流岸水库工程▲	15.7	143308	13442	4000	3062	正常
125	衢州市	市本级	衢州市西片区水系综合整治工程	12.2	110077	10000	3000	2315	正常
126	衢州市	市本级	衢州市铜山源水库灌区“十四五”续建配套与现代化改造工程	2.4	18666	5300	1330	970	正常
127	衢州市	市本级	乌溪江引水工程灌区(衢州片)“十四五”续建配套与现代化改造工程	3.6	32700	3000	800	450	正常
128	衢州市	柯城区	衢州市柯城区寺桥水库工程▲	23.5	145123	32000	8000	10053	正常
129	衢州市	柯城区	柯城区大俱源流域水库(茗坑口)扩容引水工程▲	16.9	2000	10000	0	500	正常
130	衢州市	柯城区	柯城区寺桥水库灌区工程▲★	7.0	0	10500	0	0	正常
131	衢州市	衢江区	衢江区芝溪流域综合治理二期工程▲	9.5	42712	15000	4000	3101	正常
132	衢州市	衢江区	衢江区江山港流域综合治理工程(后溪段)▲	1.0	3103	5000	1300	830	正常
133	衢州市	龙游县	钱塘江源头重点流域水生态治理工程(龙游县)--幸福水岸龙南片区一期项目	2.9	19343	4000	1000	1222	正常
134	衢州市	龙游县	钱塘江干流防洪提升工程(龙游县段)▲	5.9	21332	18000	4500	2500	滞后
135	衢州市	龙游县	龙游县佛乡水库工程▲	40.2	3819	20000	0	1000	正常
136	衢州市	龙游县	龙游县龙王殿水库工程▲★	3.4	8000	18000	4500	0	正常

序号	市	县(市、区)	项目名称	总投资(亿元)	截至2023年底累计完成投资	2024年计划			
						年度目标	1-3月计划投资	1-3月完成投资	进展情况
137	衢州市	开化县	浙江省开化水库工程▲	45.5	374615	80000	20000	21298	正常
138	舟山市	市本级	舟山市本级海塘安澜工程(新城片海塘)▲	6.0	9775	5000	1300	686	滞后
139	舟山市	市本级	舟山市海洋集聚区海塘安澜工程	7.0	0	1800	500	0	正常
140	舟山市	市本级	舟山市海塘加固工程(市本级段)	7.2	68688	3312	900	86	滞后
141	舟山市	市本级	舟山本岛水资源优化利用工程	1.3	8238	4000	1000	863	正常
142	舟山市	定海区	定海区海塘安澜工程(金塘片海塘-大鹏海塘、小樟树岙塘及大樟树岙塘)▲	0.8	4500	3500	900	783	正常
	舟山市	定海区	定海区海塘安澜工程(金塘片北部海堤)▲	11.1	58999	20000	5000	6104	正常
143	舟山市	定海区	定海区海塘安澜工程(洋螺、锡丈等海塘)	1.7	16000	1000	250	101	正常
	舟山市	定海区	定海区海塘安澜工程(洋螺、锡丈等海塘)二期▲	3.9	0	10000	2500	993	正常
	舟山市	定海区	定海区海塘安澜工程(本岛西北片海塘)▲	5.9	19700	20000	5000	2252	滞后
144	舟山市	岱山县	岱山县磨心水库及河库联网工程▲	9.1	42106	13700	4000	2342	滞后
145	舟山市	岱山县	岱山县海塘安澜工程(城防海塘)▲	16.7	50163	25000	7000	6230	正常
146	舟山市	嵊泗县	嵊泗县大陆引水(上海至泗礁岛)工程	4.8	44433	3288	900	1901	正常
147	舟山市	普陀区	普陀区海塘安澜工程(乡镇海塘)▲	8.4	49827	21850	6000	2419	滞后
148	舟山市	岱山县	岱山县海塘安澜工程(秀山、长涂片海塘)▲	2.9	17000	11700	3000	1320	滞后
149	台州市	市本级	台州市循环经济产业集聚区海塘提升工程▲	31.7	160521	22000	6000	8226	正常
150	台州市	市本级	台州市洪家场浦强排工程(台州湾新区段)▲	10.0	1200	10000	2500	4000	正常
151	台州市	市本级	台州市南片水资源优化利用工程	16.3	2148	5000	1300	4103	正常
152	台州市	椒江区	台州市洪家场浦排涝调蓄工程	21.7	20000	10000	2500	0	滞后
153	台州市	椒江区	台州市七条河拓浚工程(椒江段)	1.9	6898	6000	1500	120	滞后
154	台州市	椒江区	台州市椒江区海塘安澜工程(江南、城西段海塘)▲	7.4	30152	12500	4000	7231	正常
155	台州市	黄岩区	台州市黄岩区海塘安澜工程(椒江黄岩段海塘)▲	5.2	18783	10000	3000	3928	正常
156	台州市	路桥区	台州市路桥区青龙浦排涝工程	31.8	101198	3000	800	1206	正常
157	台州市	临海市	临海市大田平原排涝二期工程(外排工程)	10.0	56517	15000	4000	6502	正常
158	台州市	临海市	临海市东部平原排涝工程	12.2	27820	5000	1300	2201	正常
159	台州市	临海市	临海市尤汛分洪工程▲	18.4	23118	20000	5000	11001	正常
160	台州市	临海市	临海市方溪水库引水及配套水厂工程	7.6	23723	10000	2500	8610	正常
161	台州市	临海市	临海市海塘安澜工程(南洋涂海塘)	12.3	0	5000	1300	0	滞后
162	台州市	天台县	台州市椒江治理工程(天台始丰溪段)	16.6	160370	6000	1500	1723	正常
	台州市	临海市	台州市椒江治理工程(临海段)	4.3	31395	8000	2000	5104	正常

序号	市	县(市、区)	项目名称	总投资(亿元)	截至2023年底累计完成投资	2024年计划			
						年度目标	1-3月计划投资	1-3月完成投资	进展情况
163	台州市	温岭市	温岭市南排工程▲	38.6	73959	19000	5000	2917	滞后
164	台州市	温岭市	温岭市九龙汇调蓄工程▲	15.9	6070	12000	3000	11114	正常
165	台州市	温岭市	温岭市海塘安澜工程(东部新区海塘)▲	8.7	23951	15000	4000	5289	正常
166	台州市	玉环市	玉环市漩门湾拓浚扩排工程▲	11.6	57498	15000	4000	4007	正常
167	台州市	玉环市	玉环市海塘安澜工程(普竹、苔山北、连屿、永福闸)	0.7	4153	2000	500	0	正常
168	台州市	仙居县	仙居县永安溪综合治理与生态修复二期工程▲	7.6	54116	10000	2500	4118	正常
169	台州市	仙居县	仙居县北岙水库工程▲	13.4	5065	26000	7000	4360	滞后
170	台州市	三门县	三门县海塘加固工程	12.0	87126	10000	2500	5800	正常
171	台州市	三门县	三门县海游溪系统治理工程★	12.6	0	6000	800	1360	正常
172	丽水市	市本级	丽水市大溪治理提升改造工程▲	7.8	33500	20000	5000	1873	正常
173	丽水市	市本级	丽水南城防山洪排涝项目(桐岭溪段)▲	8.4	30058	12000	3000	2548	正常
174	丽水市	莲都区	丽水市莲都区碧湖平原水系综合治理工程(一期)	1.5	11022	3682	1000	915	正常
	丽水市	莲都区	丽水市莲都区碧湖平原水系综合治理工程(二期、三期)	7.5	0	2000	1000	0	滞后
175	丽水市	龙泉市	龙泉市竹垟一级水库及供水工程	4.4	22827	8000	2000	2751	正常
176	丽水市	青田县	青田县小溪水利枢纽工程▲	14.6	105100	22000	6000	7311	正常
177	丽水市	青田县	青田县中部、西部引水工程	4.5	14402	11000	3000	2772	正常
178	丽水市	云和县	云和县浮云溪流域综合治理工程	7.5	47848	7000	1800	941	正常
179	丽水市	云和县	云和县龙泉溪云和段综合治理工程	5.0	15500	10000	2500	2200	正常
180	丽水市	庆元县	庆元县兰溪桥水库扩建工程▲	19.1	154279	15000	4000	3561	正常
181	丽水市	庆元县	庆元县松源溪流域综合治理工程	6.1	52183	4000	1000	1172	正常
182	丽水市	缙云县	缙云县好溪流域综合治理工程▲	26.9	155678	30000	8000	9800	正常
183	丽水市	缙云县	缙云县棠溪水库工程▲★	24.5	0	90000	17500	30785	正常
184	丽水市	松阳县	松阳县松古平原水系综合治理工程	28.7	64558	35000	9000	15676	正常
	丽水市	松阳县	“松阳水网”-松古平原水系综合治理工程(二期)▲	8.1	32828	26000	7000	5290	正常
185	丽水市	景宁县	景宁县小溪流域综合治理工程(一期)	4.2	32457	5000	1300	1800	正常
186	丽水市	景宁县	景宁畲族自治县双港水库及供水工程▲	11.5	11096	20000	5000	724	滞后
187	省本级	省本级	钱塘江西江塘闻堰段海塘提标加固工程▲	4.0	26378	8900	2300	5399	正常
188	各地	各地	特别国债防洪排涝项目▲	103.9	/	327804	82000	51462	正常

注：★为2024年新开工项目共11项；▲为“千项万亿”水网安澜提升工程

2024年水网安澜提升等重大水利项目进展情况表（前期类）

序号	市	县（市、区）	项目名称	规划投资（亿元）	年度目标	截至3月完成进度	进展情况
合计				2946.7			
一	年度推进前期新开工项目（30项）			683.0			
1	杭州	临安区	杭州市临安区里畈水库加高扩容工程	22.8	开工建设	初设批复	正常
2	杭州	富阳区	富阳区南北渠分洪隧洞工程(一期)	19.6	开工建设	初设已审	正常
3	杭州	萧山区	萧山区海塘安澜工程（七甲船闸至九上顺坝盘头段）	10.7	开工建设	可研评估	正常
4	杭州	萧山区	萧山区钱塘江沿江一线闸站改建工程（一工段、外十工段、廿工段）	7.9	开工建设	开工建设	正常
5	宁波	海曙区	宁波市海曙区沿山干河河道整治工程	54.2	开工建设	开工建设	正常
6	宁波	象山县	象山县白仙山水库新建工程	14.3	开工建设	初设批复	正常
7	温州	平阳县	鳌江南港流域江西垟平原排涝工程（四期）	12.4	开工建设	可研报审	滞后
8	温州	龙港市	龙港市海塘安澜工程（新城片青龙湖海塘）	10.0	开工建设	开工建设	正常
9	温州	瑞安市	瑞安市飞云江治理二期工程	23.6	开工建设	初设已审	正常
10	温州	瑞安市	瑞安市海塘安澜工程（滨江城防东延伸段海塘）	6.8	开工建设	开工建设	正常
11	湖州	南浔区	湖州市太湖水厂接入管工程（独横头-太湖水厂）	10.5	开工建设	初设批复	正常
12	湖州	安吉县	安吉县老石坎水库加高扩容工程	76.7	开工建设	可研评估	正常
13	嘉兴	秀洲区	京杭大运河（嘉兴秀洲段）综合治理和保护工程	25.0	开工建设	可研已审	正常
14	绍兴	市本级	浙江镜岭水库工程	125.0	开工建设	可研评估	滞后
15	绍兴 金华	诸暨市	安华水库扩容提升工程（诸暨部分）	38.5	开工建设	可研已审	滞后
16	绍兴	上虞区	上虞区曹娥江中上游标准江堤提升加固一期工程	13.7	开工建设	可研批复	正常
17	金华	武义县	武义县武义江流域综合防洪减灾能力提升工程	9.9	开工建设	开工建设	正常
18	衢州	龙游县	龙游县龙王殿水库工程	3.4	开工建设	开工建设	正常
19	衢州	江山市	江山市张村水库工程	24.5	开工建设	可研已审	正常
20	衢州	常山县	常山县龙潭水库工程	23.9	开工建设	可研已审	正常
21	衢州	柯城区	柯城区大俱源流域水库（茗坑口）扩容引水工程	16.9	开工建设	可研委托	滞后
22	衢州	柯城区	衢州市柯城区寺桥水库灌区工程	7.0	开工建设	开工建设	正常

序号	市	县(市、区)	项目名称	规划投资(亿元)	年度目标	截至3月完成进度	进展情况
23	舟山	普陀区	舟山市普陀区海塘安澜工程(小郭巨五星社区海塘)	4.7	开工建设	可研报审	正常
24	台州	临海市	临海市东部平原排涝工程(二期)	25.0	开工建设	可研已审	正常
25	台州	临海市	台州市椒江治理工程(临海段二期)	13.2	开工建设	可研批复	正常
26	台州	三门县	三门县海游溪系统治理工程	12.6	开工建设	开工建设	正常
27	丽水	缙云县	缙云县棠溪水库工程	24.5	开工建设	开工建设	正常
28	丽水	青田县	青田县新八源水库工程	18.8	开工建设	可研已审	正常
29	丽水	龙泉市	龙泉市均溪三级水库改建工程	11.5	开工建设	可研报审	正常
30	省本级	省本级	钱塘江北岸海塘安澜工程(老盐仓至尖山段海塘)	15.5	开工建设	初设已审	正常
二	年度推进前期主体开工项目(10项)			191.5			
1	杭州	市本级	钱塘江北岸五堡排涝泵站工程	2.8	主体开工建设	开工建设	正常
2	杭州	淳安县	淳安县秋口水库工程	36.4	主体开工建设	可研已审	滞后
3	温州	瑞安市	瑞安市金潮港流域防洪排涝综合治理工程	23.9	主体开工建设	初设已审	正常
4	温州	乐清市	乐清市银溪水库工程	12.3	主体开工建设	可研已审	正常
5	温州	瑞安市	瑞安市海塘安澜工程(下埠至瑞安大桥段海塘)	1.5	主体开工建设	开工建设	正常
	温州	瑞安市	瑞安市海塘安澜工程(瑞安大桥至上望段海塘)	5.5	主体开工建设	开工建设	正常
6	绍兴	柯桥区	绍兴市柯桥区西小江流域综合治理工程	6.3	主体开工建设	开工建设	正常
7	金华	东阳市	东阳市石马潭水库工程	38.5	主体开工建设	可研批复	正常
8	金华	浦江县	浦江县双溪水库工程	13.9	主体开工建设	可研已审	滞后
9	金华	兰溪市	兰溪市“三江”防洪安全提升工程	10.2	主体开工建设	初设已审	正常
10	衢州	龙游县	龙游县佛乡水库工程	40.2	主体开工建设	可研批复	正常
三	年度推进前期力争新开工项目(11项)			313.0			
1	杭州	萧山区	萧山区永兴河流域综合治理工程	14.2	力争开工建设	可研报审	正常
2	宁波	余姚市	四明湖灌区总干渠整治及下游河道提升工程	0.4	力争开工建设	可研委托	滞后
3	温州	文成县	文成县城防洪提升工程	10.2	力争开工建设	可研批复	正常
4	温州	乐清市	乐清市乐柳虹平原排涝工程(二期)	10.0	力争开工建设	初设已审	正常
5	金华	市本级	浙中城市群水资源配置工程(金华)	120.0	力争开工建设	可研已审	正常
	衢州	市本级	浙中城市群水资源配置工程(衢州)	120.0	力争开工建设	可研已审	正常

序号	市	县(市、区)	项目名称	规划投资(亿元)	年度目标	截至3月完成进度	进展情况
6	衢州	市本级	衢州市钱塘江干流防洪提升工程(市本级信安湖段)	8.4	力争开工建设	可研报审	正常
7	衢州	衢江区	衢州市钱塘江干流防洪提升工程(衢江段)	11.8	力争开工建设	可研报审	正常
8	舟山	普陀区	舟山市普陀区岛际引水连通工程	4.0	力争开工建设	可研委托	正常
9	台州	玉环市	玉环市海塘安澜工程(漩门三期干江段海塘)	5.3	力争开工建设	可研委托	正常
10	台州	温岭市	温岭市海塘安澜工程(松门东部海塘)	8.5	力争开工建设	可研评估	正常
11	省本级	省本级	杨渡科研创新基地灌排设施提升项目	0.3	力争开工建设	可研已审	正常
四	年度推进前期项目(60项)			1759.3			
1	杭州	市本级	杭州市青山水库分洪通道工程	139.0	前期方案研究	方案研究	正常
2	杭州	市本级	杭州分水江配水工程	100.0	前期方案研究	方案研究	正常
3	杭州	桐庐县	桐庐县分水江堤防提升工程	4.5	完成可研编制	可研委托	正常
4	宁波	余姚市	余姚市西岙水库工程	40.0	完成可研审批	可研委托	正常
5	宁波	余姚市	余姚市北排一通道(临海大浦南延)工程	9.7	可研编制	可研委托	正常
6	宁波 台州 温州 丽水	宁波 台州 温州 丽水	浙东引水-滩坑至葛岙配水通道工程	350.0	力争完成项建审查	方案研究	正常
7	温州	乐清市	乐清市海塘安澜工程(经开区海塘)	10.0	完成可研审查	可研批复	正常
8	温州	瑞安市	瑞安市六科水库工程	10.5	力争完成可研审批	可研报审	正常
9	温州	平阳县	平阳县岳溪水库工程	8.7	完成规模论证	可研委托	正常
10	温州	瑞安市	瑞安市温瑞平原南部排涝(二期)工程	15.1	力争完成可研审批	可研委托	正常
11	温州	乐清市	乐清市水库联网联调工程一期	2.3	完成可研审批,力争开工建设	项建委托	正常
12	湖州	德清县	德清县对河口水库综合能力提升工程	11.2	可研编制	项建委托	正常
13	嘉兴	市本级	扩大杭嘉湖南排后续东部通道(南台头干河整治)	40.0	可研编制	可研委托	正常
14	嘉兴	平湖市	平湖市海塘安澜工程(白沙湾沿江围堤延伸段)	0.5	完成可研审批,力争开工建设	可研报审	正常
15	嘉兴	平湖市	平湖市海塘安澜工程(白沙湾至水口段海塘)	9.1	完成可研审批	可研已审	正常
16	嘉兴	平湖市	扩大杭嘉湖南排新通道平湖市外环河工程(一期)	25.8	完成可研审批,力争开工建设	可研委托	正常

序号	市	县(市、区)	项目名称	规划投资(亿元)	年度目标	截至3月完成进度	进展情况
17	嘉兴	秀洲区	扩大杭嘉湖南排后续(秀洲区林舍港连通)	16.8	完成可研审批, 力争开工建设	可研委托	正常
18	嘉兴	海盐县	扩大杭嘉湖南排后续(海盐县长山河连通)	17.0	委托开展前期工作	委托开展前期工作	正常
19	嘉兴	海盐县	海盐县海塘安澜工程(黄沙坞至长山闸段海塘)	7.5	可研编制	项建委托	正常
20	嘉兴	海盐县 钱塘江中心	钱塘江北岸海塘安澜工程(海盐秦山至救海庙段海塘)	15.6	项目建议书编制	方案对接	正常
21	嘉兴	嘉善县	太浦河后续工程(浙江段)	20.0	完成可研审批, 力争开工建设	可研报审	正常
22	嘉兴	嘉善县	马斜湖生态治理工程	8.0	完成可研编制	可研委托	正常
23	嘉兴	嘉善县	嘉善县芦墟塘综合整治工程	36.0	力争完成可研审查	可研委托	正常
24	嘉兴	嘉善县	嘉善县和尚塘综合整治工程	30.0	力争完成可研审查	可研委托	正常
25	嘉兴	嘉善县	嘉善县嘉善塘综合整治工程	50.0	力争完成可研审查	可研委托	正常
26	嘉兴	平湖市	平湖市广陈塘流域水系综合治理工程	8.1	委托开展前期工作	前期未委托	正常
27	绍兴	诸暨市	诸暨市同山蓄滞洪工程	47.9	完成可研编制	可研委托	正常
28	绍兴	柯桥区	绍兴市新三江闸排涝配套河道拓浚工程(柯桥片)	13.9	完成可研审批	可研批复	正常
29	绍兴	柯桥区	绍兴市柯桥区夏泽水库工程	33.5	完成可研编制	可研委托	正常
30	绍兴	新昌县	新昌县长诏水库—软寸水库连通工程	2.0	完成可研编制	可研委托	正常
31	绍兴	诸暨市	诸暨市高湖蓄滞洪区现代化改造工程	10.2	完成可研编制	可研委托	正常
32	金华	浦江县	浦江县外胡水库扩容工程	6.7	完成可研审批, 力争开工建设	可研委托	正常
33	金华	金东区	金华市金东区洞源水库扩容工程	35.0	完成可研审批	可研委托	正常
34	金华	永康市	永康市城市防洪工程	19.7	完成可研审批, 力争开工建设	可研已审	正常
35	金华	兰溪市	兰溪市赤溪游埠溪流域综合治理工程	3.8	完成可研审批, 力争开工建设	可研委托	正常
36	金华	武义县	武义县八百水库工程	28.7	完成可研审批	可研委托	正常
37	衢州	市本级	衢州市钱塘江源头重点流域水生态治理工程(市本级信安湖片区)	14.0	可研编制	可研委托	正常
38	衢州	衢江区	衢州市钱塘江源头重点流域水生态治理工程(衢江区)	15.0	可研编制	可研委托	正常

序号	市	县(市、区)	项目名称	规划投资(亿元)	年度目标	截至3月完成进度	进展情况
39	衢州	江山市	衢州市钱塘江源头重点流域水生态治理工程(江山市)	10.0	可研编制	可研委托	正常
40	衢州	常山县	衢州市钱塘江源头重点流域水生态治理工程(常山县)	13.0	可研编制	可研委托	正常
41	衢州	衢江区	衢州市衢江区罗樟源水库工程	28.6	完成可研审批, 力争开工建设	可研已审	正常
42	衢州	衢江区	衢州市湖南镇水库防洪能力提升工程	19.7	力争完成可研审查	可研委托	正常
43	衢州	常山县	常山县芙蓉水库引水二期工程	3.3	完成可研审批, 力争开工建设	可研委托	正常
44	衢州	江山市	江山市碗窑灌区现代化改造工程	12.0	可研编制	可研委托	正常
45	舟山	市本级	舟山市岑港水库扩容工程	23.4	主体方案研究	项建委托	正常
46	舟山	普陀区	舟山市普陀区海塘安澜工程(小郭巨双塘社区海塘)	5.0	委托开展前期工作	可研委托	正常
47	台州	市本级	浙江省椒江河口水利枢纽工程	212.7	完成可研编制	项建已审	正常
48	台州	三门县	三门县海塘加固工程二期	9.9	完成可研编制	可研批复	正常
49	台州	临海市	临海市海塘安澜工程(灵江段海塘)	5.0	前期方案研究	项建委托	正常
50	台州	临海市	临海市海塘安澜工程(杜桥、上盘片海塘一期)	4.8	完成可研审批, 力争开工建设	可研报审	正常
51	台州	玉环市	玉环市海塘安澜工程(海山环岛海塘)	14.9	完成可研审批, 力争开工建设	可研委托	正常
52	台州	玉环市	玉环市海塘安澜工程(漩门三期坎门段海塘)	7.3	力争完成可研批复	可研委托	正常
53	台州	临海市	临海市古城墙段防洪能力提升工程	5.4	完成可研编制	项建受理	正常
54	台州	临海市	临海市大田平原排涝二期工程(分洪截洪工程)	15.3	力争完成可研审查	项建委托	正常
55	台州	天台县	天台县茶园水库工程	22.1	完成可研审批	可研委托	正常
56	丽水	莲都区	丽水市莲湖水库工程	60.0	力争完成可研审批	可研已审	滞后
57	丽水	遂昌县	遂昌县成屏二级水库扩建工程	25.7	完成可研审批	可研委托	正常
58	丽水	遂昌县	湖南镇水库岸线保护及水生态修复工程	12.6	力争完成可研审查	可研报审	正常
59	丽水	青田县	浙东水资源配置通道(青田)引水工程	20.0	完成项建批复	项建委托	正常
60	丽水	景宁县	景宁县滩坑水库库尾消落带水生态修复与综合治理工程	13.0	力争完成可研审批	可研报审	正常