

# 2023 年 10 月份县政府工作报告抓落实情况

## （量化项目）

2023 年 11 月

## 2023年10月份政府工作报告进度滞后项目（量化项目）

序号	目标任务	牵头单位	进度偏慢部分	偏慢原因	下一步工作举措	牵头领导
1	新增上市企业2家，培育“双创苗圃板”后备企业10家以上	县金融工作中心	新增上市企业2家	一是整个经济大环境影响企业上市步伐放缓；二是毅达资本对肯特上市影响问题还在观察；三是金晟业绩恢复不理想对其上市影响	1. 指导肯特加强对毅达资本问题关注，做好大股东回购可行性研究； 2. 指导金晟环保做好明年重新报会工作。金晟环保原计划10月重新报会，因业绩恢复不理想，现计划明年3-4月重新启动报会并做好二轮反馈意见回复材料完善工作	何晔
2	完成工业用地供应1000亩以上	仙居县自然资源和规划局	1. 已完成土地征收地块无项目落地； 2. 有项目地块目前仍在土地征收报批阶段	10月份，经济开发区流拍了一块地（仙居县经济开发区现代区块西环路以东灵秀路以北地块，用地面积92亩）。瑾达汽车搬迁安置项目，用地面积30亩，未启动。司太立A厂区东侧地块，用地面积53亩，未供地。其余地块还在土地征收报批阶段	已倒排土地征收节点，加快土地征收流程。根据开发区的计划节点，预计12月底能完成今年供地任务	梁一澍
3	完成耕地垦造2000亩以上、建设用地复垦1000亩以上	仙居县自然资源和规划局	政策处理时间长，项目种植竣工慢，工期拖长导致验收进度慢	政策处理不到位。客观上今年很多立项的项目为老百姓自留地，面积小户数多，工作量大政策处理难；许多乡镇街道政策处理慢，开工进场时间滞后。部分乡镇项目施工过程中又时常出现阻工，导致项目未能按节点竣工	1. 加快在建项目施工，重点督促计划十一月底竣工的项目，催促所属乡镇尽快完成政策处理，确保无障碍施工； 2. 加快项目种植，统筹安排好施工种植同步进行，确保竣工种植同步完成，完成变更调查拍照核实； 3. 加快项目验收，督促已竣工仍在整改的项目同步进行验收与变更，确保今年入库指标	梁一澍
4	悦柳酒店、锦和养生度假酒店、悦城童话世界、艾绿花乐园对外营业	神仙居旅游度假区开发中心	锦和养生度假酒店对外营业	投资商整改滞后导致土建竣工验收滞后	督促投资商内装尽快进场	杨含呈
5	开工建设仙山天空之城B地块、snowpeak度假营地	神仙居旅游度假区开发中心	开工建设仙山天空之城B地块	原仙山天空之城一期项目规划约115亩，方案已通过县规划委评审通过。后因土地指标难以解决，分成A、B、C三个区块，其中A区块已于2019年开工建设，目前已结项；B区块与C地块紧密相连。C地块目前土地还未摘牌，预计11月上旬完成土地成交。三个地块分开出让，开发商为保证项目的整体性和效果，将原有方案全部调整重新设计，设计过程较为复杂，加之C地块土地未成交，开发商希望成交后B、C两个地块同时开工建设	待11月一期C地块土地成交后，督促开发商加快施工图设计，尽快开工	杨含呈

## 一、何晔常务副县长牵头重点工作

序号	目标任务	牵头单位	1-10 月份计划	1-10 月份进展情况	备注
1	固定资产投资增长 15%	县发改局	固定资产投资增长 15%	1-9 月固定资产投资增长 15.4%，预计 1-10 月增长 17.4%	正常
2	新储备符合省“千项万亿”工程标准的重大项目 10 个以上		新储备符合省“千项万亿”工程标准的重大项目 13 个		已完成
3	谋划储备专项债项目 40 个以上，资金需求 30 亿元以上		2023 年前两批共向上申报专项债项目 54 个，资金需求 47.12 亿元		已完成
4	重大前期项目转化率 40%以上		10 月计划：转化率达 35%	36 个项目已开工，前期转化率 39.5%	正常
5	年度新开工项目 40 个以上，一季度开工率 30%、二季度 60%以上，完成投资 10 亿元以上		计划开工 34 个	新开工项目 34 个	正常
6	8 个首批省“千项万亿”工程重大项目完成投资 30 亿元以上		1-9 月，我县“千项万亿工程”完成投资 40.19 亿元		已完成
7	137 个重点建设项目完成投资 110 亿元以上		10 月计划：累计完成投资 82 亿元以上	1-9 月累计完成投资 89.77 亿元，10 月数据未出	正常
8	广度抽水蓄能项目完成预可研报告编制		已完成广度抽水蓄能预可研编制工作		已完成
9	新增光伏发电装机容量 1.6 万千瓦		1-9 月完成 2.71 万千瓦		已完成
10	新增充电桩 100 个	县发改局 县交通水利集团	1-9 月已完成 122 个充电桩建设任务		已完成
11	“两山合作社”收储古屋、山林等资源资产项目 5 个以上，落地运营项目 2 个以上	县发改局 县城发集团	跟进工作进展，协调解决工作推进中的问题，持续跟进省级两山合作社绩效评价工作开展结果	截至目前，累计新增资源资产收储项目 1 个，新增运营项目 5 个	正常
12	全年争取上级转移支付 28 亿元以上	县财政局	做好当年转移支付争取及接收工作。统计转移支付到位进度，及时接收及分配上级直达资金。密切关注转移支付到位情况	截至 9 月底共计到位转移支付 25.75 亿元	正常

13	在仙居落地签约产业基金项目 2 个以上		1. 完成时代伯乐新能源产业链招商基金的项目论证、立项审批、尽职调查； 2. 上报时代伯乐新能源产业链招商基金项目至基金领导小组和县长办公会议进行审议决策； 3. 完成时代伯乐新能源产业链招商基金项目公示、合伙协议签订和合伙协议基金协会备案； 4. 时代伯乐新能源产业链招商基金项目开展项目考察； 5. 完成生物材料直投项目的项目论证、立项审批、尽职调查及基金领导小组审议； 6. 进行招引项目对接	1. 时代伯乐新能源产业链招商基金已完成项目的论证、立项审批、尽职调查和公示、合伙协议签订、工商注册，首批出资款已到位，项目已通过中基协备案； 2. 众创生物材料直投项目通过县长办公会议审议，项目公司已完成工商注册，首期注册资本金已到位	正常
14	盘活国有资产 15 亿元以上，新增融资 20 亿元以上，新增信用 AA 企业 1 家		1. 做好蟠滩山下和枫树桥、白塔吕桥头等地块招拍挂等工作，做好有关地块土地出让金补缴工作；2. 根据三季度国有企业融资计划实时跟踪资金下放情况，并报送四季度融资计划；3. 县交通水利集团取得主体评级 AA	1. 已盘活资产 54.43 亿元； 2. 国有企业新增融资 67.63 亿元； 3. 县交通水利集团主体评级已完成上会，已经正式取得 AA 评级通知书	正常
15	引进大学生 5000 人以上		1-10 月引进大学生 5458 人		已完成
16	新增技能人才 3000 人，其中高技能人才 1500 人。开展职业技能培训 9200 人次，新增就业人数 5000 人	县人社局	根据省一体化平台 3.0 的培训要求指导仙居职业技能培训公司有序开展职业技能培训；做好企业自主认定备案挖掘和发动工作，深入推广职业技能等级自主认定；指导职业中专做好毕业年度学生的技能等级证书考证发动工作，配合完成新增技能人才任务数；1-10 月计划累计新增就业人数 3900 人	1-10 月已开展职业技能培训 2.09 万人次，完成率排全市第一；新增技能人才 4822 人，其中高技能人才 1515 人，已提前完成全年指标任务；根据社保参保取数，截至 9 月份新增就业人数 3733 人，10 月数据暂未出	正常
17	新增企业职工基本养老保险扩面 2300 人		截至 9 月底累计新增企业职工基本养老保险扩面 3800 人		已完成
18	新建省级博士后科研工作站 1 家		走访企业，宣传博士后工作相关政策。神州药业已获批浙江省博士后科研工作站并引进博士 1 人，全县各博士后工作站共引进博士 7 人		已完成
19	落地台州“500 精英”创业创新人才 6 人以上，新引育高层次人才 15 人，其中高端以上人才 4 人以上，新引进社会事业创新类紧缺人才 24 人以上	县人社局 县委人才办	1-10 月计划台州 500 精英创业创新人才落地 4—6 人左右。	1-10 月已落地发文台州 500 精英创业人才 6 人，创新人才 2 人	正常
20	完成避灾安置场所规范化建设 20 家	县应急管理局	20 家创建规范化避灾安置场所已全部通过省厅审核		已完成
21	信保基金在保余额超 13 亿元	县金融工作中心	1. 出台《关于开展经营性担保贷款费用补助工作的通知》； 2. 通过走访发动银行、召开新闻发布会、银企对接会等途径大力推广经营性担保贷款费用补贴政策，第一期担保补助费用已达 100 万。目前信保基金在保余额已超 16 亿，提前超额完成年度任务； 3. 截至目前已开展 5 场银企对接活动，惠及企业超 210 家次		已完成

22	新增上市企业 2 家，培育“双创苗圃板”后备企业 10 家以上		<p>1. 继续做好“浙里企业上市集成服务应用”工作的宣传推广，企业动员工作，指导企业入驻系统；</p> <p>2. 做好上市挂牌政策出台筹备工作；</p> <p>3. 做好肯特、金晟、优亿等重点拟上市企业上市指导工作；</p> <p>4. 做好双创苗圃板企业挂牌工作及双创苗圃基金投资企业工作</p>	<p>1. 积极对接省市“凤凰丹穴”等服务平台，推进我县企业上市“一件事”集成改革，截至目前，积极引导我县企业入驻凤凰丹穴共计 29 家；</p> <p>2. 完成上市挂牌政策出台筹备工作，制定出台了《仙居县支持企业上市（挂牌）和高质量发展 17 条》（仙上市办〔2023〕2 号）；</p> <p>3. 指导肯特加强对毅达资本问题关注，做好大股东回购可行性研究，指导优亿做好毅达资本退出相关工作，初步明确 12 月的报会；金晟原计划 10 月重新报会，因业绩恢复不理想，现计划明年 3 月重新启动报会并做好二轮反馈意见回复材料完善工作；</p> <p>4. 指导优亿、丰安、兴宇、神洲双创苗圃板挂牌材料申报工作，现已收集企业申报材料。积极对接双创苗圃基金与县产业基金对桐轩医疗股权投资，为全市第二家双创苗圃基金投资企业；目前双创苗圃基金、县国投初步完成对兴宇汽车股权投资的前期尽调工作</p>	滞后
23	杭温高铁仙居段完成铺轨，具备通车条件	县铁路办	<p>做好站房电力专线施工的政策处理工作，完成主线二次补征、四电变更用地补征 37 亩政策处理工作，完成四电用地清理进场工作，完成桥梁、隧道主体施工，完成站房基础施工，完成通所道路变更方案确定，完成李宅隧道出口处改路征地政策处理工作，完成通所变更用地政策处理工作，完成桥梁、隧道附属工程，完成站房主体结构，完成安置用地政策处理工作，完成进站房钢结构施工，完成安置用地基础设施建设，完成无砟道床 60%，完成候车大厅钢结构施工，完成救援通道变更用地政策处理工作，完成无砟道床施工，开始轨道铺设，完成维修工区三改用地政策处理工作，继续轨道铺设，完成投资 6.3 亿元。</p>	<p>已做好站房电力专线施工的政策处理工作，完成主线二次补征、四电变更用地补征 37 亩政策处理工作，完成四电用地清理进场工作，完成桥梁、隧道主体施工，完成站房基础施工，完成通所道路变更方案确定，完成李宅隧道出口处改路征地政策处理工作，完成通所变更用地政策处理工作，完成桥梁、隧道附属工程，完成站房主体结构 100%，完成安置用地政策处理工作，安置用地完成三通一平，完成站房钢结构 70%，完成救援通道变更用地政策处理工作，完成无砟道床，完成候车大厅钢结构施工，完成维修工区三改用地政策处理工作，完成轨道铺设 38 公里，完成投资 8.3 亿元。</p>	正常

## 二、梁一滢常委、副县长牵头重点工作

序号	目标任务	牵头单位	1-10 月份计划	1-10 月份进展情况	备注
1	完成工业用地供应 1000 亩以上	县自然资源局	累计完成 800 亩	累计已完成 628 亩	滞后
2	完成县乡两级国土空间规划编制		开展乡镇级总规规划公示，征求公众意见	县级总规经市级审查后，已上报至省政府进行审批。乡镇级国土空间总规编制因上级规划未批准，仍在初稿阶段	正常
3	处置“三未”土地 600 亩以上		累计完成 500 亩	累计已完成 676 亩	正常
4	完成耕地垦造 2000 亩以上、建设用地复垦 1000 亩以上		1. 垦造耕地完成项目累计竣工验收 1800 亩； 2. 建设用地复垦累计完成 770 亩	1. 垦造耕地完成项目累计竣工验收 1420 亩； 2. 建设用地复垦累计完成 776 亩	滞后
5	完成做地开发 760 亩以上		累计完成 500 亩	累计已完成 760 亩	正常
6	下各、双庙、朱溪、大战等东部片区跨乡镇全域土地综合整治项目列入省级试点		推进垦造耕地项目	下各镇等 4 个乡镇土地综合整治项目通过市级评审，并上报省级	正常
7	制造业投资增长 60%以上	县经信局	制造业投资增速同比增长 60%以上	1-9 月，全县制造业投资增速 92.4%，增速全市排名第一	正常
8	完成企业数字化改造 40 家以上，新建 5G 基站 260 个以上，新增智能工厂（数字化车间）1 个以上		完成企业数字化改造 20 家；累计新建 5G 基站 220 个；根据省厅安排，开展 2023 年智能工厂（数字化车间）正式申报工作，力争 1 家以上企业列入省级名单	已完成企业数字化改造 51 家。累计新建 5G 基站 273 个。兴宇汽车零部件列入省未来工厂试点企业名单；神州药业等 3 家企业列入 2023 年省智能工厂（数字化车间）培育名单	正常
9	数字经济核心制造业增加值增长 50%以上		数字经济核心制造业增加值增长 30%以上	1-9 月，规上数字经济核心产业制造业增加值完成 5.41 亿元，同比增长 41.4%，增速全市排名第 1，高于全市平均增速 33.2 个百分点	正常
10	新增产值 10 亿元企业 2 家、亿元以上企业 10 家、“小升规”企业 20 家，新增国家专精特新小巨人企业 1 家、省专精特新中小企业 12 家、省创新型中小企业 30 家以上		会同乡镇（街道），实地走访小升规培育企业，做好政策宣传及升规辅导工作	1-9 月，我县实现规上产值 199.11 亿元，同比增速 4.86%。新增省专精特新中小企业 8 家、省创新型中小企业 18 家。排摸“小升规”潜力企业 30 家	正常
11	完成低效用地处置 100 亩以上，实施“零增地”技改项目 22 个以上		督促县经济开发区、乡镇（街道）上报完成处置的低效工业用地企业相关佐证材料；累计建设 18 个以上“零增地”技改项目	1-10 月累计建设零增地技改项目 22 个	正常
12	入库 EOD 项目不少于 2 个	市生态环境局仙居分局	根据项目评选情况，做好项目修改工作，补充完善项目资料。未入选项目做好与省生态环境厅对接，查找问题原因，对项目进行调整或重新谋划	目前，EOD 项目已完成实施方案编制和相关申报材料的准备，并已通过生态环保金融支持项目库系统申报	正常
13	达到省级“无废城市”创建标准，列入国家城市生物多样性保护试点、省级减污降碳协同试点		开展 2023 年无废城市建设工作总结	仙居医械小镇已入选第三批省级减污降碳协同试点。加快“无废城市”创建，10 月第二批 11 个无废细胞已提交创建申报材料，并做好市级迎检准备，截至目前累计创成“无废细胞”96 个，其中 1 个为省级百优“无废城市细胞”	正常

### 三、杨含呈常委牵头重点工作

序号	目标任务	牵头单位	1-10 月份计划	1-10 月份进展情况	备注
1	完成全国义务教育优质均衡发展县创建省级评估，县域教育现代化发展水平监测排名前移 10 位以上	县教育局	报地市级复核	完成义务教育优质均衡发展县省级督导评估意见整改落实情况汇总；对接省教育厅沟通优质均衡县创建工作	正常
2	开工建设东区精品高中、九年一贯制华东师范大学附属仙居学校		东区精品高中初步设计完善；华东师范大学附属仙居学校地下施工	东区精品高中：勘探完成，初步设计完善中；华东师范大学附属仙居学校：地下室顶板全部完成，主体结构施工完成 25%	正常
3	撤并小规模学校 2 所以上，投用幼儿园 4 所，新增学位 1530 个；开工建设幼儿园 3 所		迎晖幼儿园城北分园交付使用；春晖幼儿园城南分园土建工程完成，装修工程完成 70%，完成投资额 100 万元；千和园区（二中北侧配套幼儿园）装修施工，设备安装；横溪幼儿园地梁浇筑；水利局幼儿园地梁浇筑；下各幼儿园完成预算审核报告	迎晖幼儿园城北分园：交付使用；春晖幼儿园城南分园：交付使用；千和园区（二中北侧配套幼儿园）：交付使用；横溪幼儿园：完成地梁浇筑；水利局幼儿园：土方开挖完成 75%；下各幼儿园：完成预算审核，预计 11 月开工	正常
4	开工建设仙居技师学院（筹），职教中心培训楼土建完工		技师学院食堂主体施工、宿舍主体施工。职教培训楼装修施工	技师学院：宿舍主体施工中；职教培训楼：装修施工完成 60%	正常
5	城市文化综合体剧院部分建成投用	县文化广电旅游体育局	舞台机械工程：完成台上设备、音响系统安装；室内装修工程：完成装修装饰修边，门窗、墙面施工	舞台机械工程：基本完成剧院主舞台区台上、台下机械及剧院外场喇叭安装，完成灯光系统硅箱接线；室内装修工程：剧院部分装修基本完成，完成文化馆拆墙、博物馆拆墙与建墙，完成文化馆图书馆智能化布线，文化馆水电布线	正常
6	新增非遗工坊 8 个。创成市级“百县千碗”旗舰店 1 家、体验店 4 家		优选市级非遗工坊培育筹备申报下一批省级非遗工坊；做好市级“百县千碗”旗舰店、体验店创建验收准备工作	已完成 8 家首批县级非遗工坊培育创建，并发文公布；2023 年创成“百县千碗”省级体验店 2 家，市级“百县千碗”体验店 3 家	正常
7	创成省等级民宿 4 家		督促培育单位完成创建台账、汇报材料等评定相关资料	培育单位完成等级民宿评定报告书并上报，已通过市级初审	正常
8	新建文化驿站 2 家、和合书吧 5 家、乡村博物馆 2 家		完成第 5 家和合书吧建设，做好已建成和合书吧、文化驿站的免费开放工作；完成 2 家乡村博物馆建设	完成南峰街道省耕文化驿站、安洲街道文化驿站建设；今年重点建造了 5 家和合书吧，分别为城市之星分馆、双庙分馆（翁森书吧）、步路分馆（仙梅书吧）、溪港分馆（安山书吧）、淡竹分馆（云溪书吧），4 家已向市民开放，淡竹分馆（云溪书吧）即将开放；已完成 2 家乡村博物馆建设，已通过省局验收并发文公布	正常
9	承办省级以上体育赛事 5 场		已承办省级以上体育赛事 5 场		已完成

10	第五人民医院室内装修工程完工，下各中心卫生院初步竣工验收	县卫生健康局	第五人民医院：完成装饰工程 97%，完成总工程量 67%。下各中心卫生院：1. 实施标牌标识、窗帘采购流程；2. 完成空调节能检测，完成智能化调试；3. 开始消防第三方检测。整体工程完成 80%	第五人民医院：已完成装饰工程 97%，完成总工程量 67%。下各中心卫生院：1. 实施标牌标识、窗帘采购流程；2. 完成空调节能检测，完成智能化调试；3. 开始消防第三方检测。整体工程完成 80%	正常
11	新增普惠托位 100 个		计划新增 160 个托位，其中普惠托位 100 个	新增托位 240 个，均为普惠托位（在横溪中心幼儿园溪头园区，中心幼儿园西门街分园、埠头中心幼儿园、锦绣明珠幼儿园、实验幼儿园孟溪分园、实验幼儿园西郭垵分园、下各中心幼儿园怀厦分园、广视托育中心、白塔镇第一幼儿园新增托班）	正常
12	户籍人口基本医疗保险参保率达 99%以上	县医疗保障局	动态征缴；启动 2024 年城乡居民医疗保险费征缴工作	10 月 26 日召开 2024 年度城乡居民医保征缴工作动员部署会。截至 10 月 24 日，我县户籍人口基本医疗保险参保率为 99.5%	正常
13	院士创新中心主体结顶	神仙居旅游度假区开发中心	宴会厅结顶、主楼四层施工，3-6 号楼一层施工	1. 地下室结构施工完成； 2. 酒店主楼 1 三层浇筑、主楼 2 三层混凝土浇筑完成，主楼 3 三层支模架搭设； 3. 会议中心三层混凝土浇筑完成； 4. 院士之家别墅一层浇筑完成。	正常
14	悦柳酒店、锦和养生度假酒店、悦城童话世界、艾绿花乐园对外营业		悦柳完成竣工验收；锦和内装施工；艾绿花乐园二期施工；悦城童话世界：二次装修施工	悦柳酒店：1. 主体结顶；2. 完成智能化管线、幕墙、配电房土建施工；3. 内装基层完工，装饰面完成 90%。锦和养生度假酒店：1. 主体结顶；2. 土建竣工验收完成，内装施工单位商务谈判中。艾绿花乐园：1. 花乐园一期 200 亩已营业；2. 二期围墙工程施工完成 80%，与白塔镇正在对接政策处理遗留问题。悦城童话世界：1. 墙体砌筑、粉刷、外立面幕墙埋件、水电安装、幕墙方管安装、喷漆完成，铝板安装完成 30%；2. 市政雨污管道、供水管道、供电管道已基本完成；3. 室外消防管完成 80%；4. 室外土方回填完成 60%；5. 摩托过山车、自旋滑车、旋转弹跳塔、花园转杯等部分游乐设施已订购	滞后



15	雅高铂尔曼酒店工程完工,悦榕庄酒店、韦羌物语古建筑博览园主体完工,温都水城室外乐园结顶		韦羌物语:内装进场施工;温都水城:室外水乐园主体结构施工;雅高铂尔曼酒店:装修一标段、二标段、市政绿化同步施工	雅高铂尔曼酒店:1.一标段拆改、水电、阳台瓷砖,吊顶、消防通道等完成,墙面瓷砖、地面石材、油漆完成45%,1#石材铺贴完成30%,已完成两间样板房的木饰面施工;2.装修二标段消防、暖通、水电安装完成55%,吊顶龙骨安装完成45%。悦榕庄酒店:1.边坡上排桩、二排桩平台完工;2.二排桩完成,扶壁式挡墙完成45%。羌物语古建筑博览园:1.主体完工;2.内部结构基本完成;3.展示参观区内装施工完成35%。温都水城室外乐园:1.酒店区域1#楼三层模板安装完成,2号楼四层钢筋绑扎60%,3号楼四层支模架搭设完成;2.p2回填土完成,p3模板拆除完成,p4模板拆除完成,p5/w2屋面模板安装70%,p6机房7.05米结构梁板模板完成;3.造浪池一二区段混凝土浇筑完成,翻江倒海钢柱基础浇筑完成,章鱼滑道钢柱基础垫层浇筑完成,漂流河垫层浇筑30%;4.W1基础浇筑完成,W3屋面模板安装30%;5.项目弱电智能化招标已发标;6.完成项目地块四土地摘牌	正常
16	开工建设仙山天空之城B地块、snowpeak度假营地		仙山天空之城B地块:施工图完成	1.一期B地块建筑方案设计完成; 2.一期C地块土地拍卖公告已发布; 3.飞翔营地第三方机构已进行林地审批报件; 4.游乐项目玻璃水滑道、滑翔平台,潜水基地、七彩滑道、悬崖秋千等游乐设施基础结构基本完成; 5.入口广场道路工程林地已上报市里审批	滞后
17	完成饭蒸岩基础设施建设	神仙居景区建设指挥部	瓷砖铺贴施工	已全部完成栈道施工3500米,完成3个公厕服务点主结构施工,公厕服务点装修已完成水电管线预埋,正在铺贴瓷砖。	正常

## 四、黎绍齐副县长牵头重点工作

序号	目标任务	牵头单位	10月份计划	10月份进展情况	备注
1	完成城市内涝点治理4个，城南排水及基础设施配套提升工程完工，新建污水管网5公里、雨水管网4公里、供水管网5公里	县建设局	完成2个城市内涝项目；新建污水、雨水、供水管网项目完成60%	已完成2个城市内涝项目，新建污水、雨水、供水管网项目完成80%	正常
2	创成省级县城风貌样板区1个		完成样板区年度投资额90%，并申请验收	已完成样板区年度投资额90%，并申请验收	正常
3	完成城区街区路面改造1条、“白改黑”7条，新增公共停车位500个		已完成城区街区路面改造1条、“白改黑”7条，新增公共停车位已达500个		已完成
4	提标改造农村生活污水处理设施终端35个		完成第一批10个开工项目竣工验收	已完成第一批10个开工项目竣工验收	正常
5	建设山体公园3座，完成市民体育公园景观提升，完成旧改类未来社区建设2个		完成山体公园施工图设计；东门未来社区项目建设完成100%	已完成山体公园施工图设计，项目预算编制中；东门未来社区项目建设已完成100%	正常
6	完成北岸绿洲13、14号地块房屋主体验收，完成晨曦路安置区地下工程建设，打通晨曦路东延段	县建设局 城发集团 南峰街道	北岸绿洲13号地块别墅主体结构验收，洋房外立面施工；晨曦路安置区地下工程建设项目完成地下室结构施工75%；晨曦路东延段项目开标	北岸绿洲13号地块别墅主体结构已完成验收，洋房外立面正在施工；晨曦路安置区地下工程建设项目完成地下室结构施工75%；晨曦路东延段项目已开标	正常
7	跨部门“综合查一次”实施率20%以上，执法监管“一件事”拓展至100件	县综合执法局	跨部门监管率保持20%以上；执法监管“一件事”达95件	跨部门监管率保持20%以上；执法监管“一件事”达95件	正常
8	城西环卫综合体投入使用		完成综合体辅助用房主体结构砌筑工程，完成综合体垃圾中转站二楼浇筑	城西环卫综合体已完成辅助用房1-3层结构砌筑工程，综合体垃圾中转站二楼楼面浇筑工作已完成	正常
9	县人民医院迁建工程、未来社区工业路以北安置区、未来社区工业路以南安置区、未来社区南侧安置区等4个项目主体结顶，完成投资10亿元以上	高铁新城开发指挥部	未来社区安置区主体结构完成100%；累计完成投资78000万元	未来社区安置区主体结构完成100%；累计完成投资78000万元	正常
10	理想之城一号院主体结顶，开工建设三桥溪以东省耕西路以南开发区块，完成投资8亿元以上		理想之城一号主体工程完成90%，理想之城二号主体工程完成75%。累计完成投资66000万元	理想之城一号主体工程完成93%，理想之城二号主体工程完成80%。累计完成投资67217万元	正常
11	开工建设仙祥路品质提升工程（暂缓实施）、三桥溪景观休憩带等5个项目，完成投资2.5亿元以上		三桥溪景观带建设（生态人工湖）完成施工图设计，累计完成投资16100万元	三桥溪景观带建设（生态人工湖）已完成施工图设计，已发布施工招标公告。累计完成投资16400万元	正常
12	开工建设南三路等道路3条		推进溪滨南路、人民医院迁建项目西侧道路建设	溪滨南路开工建设、人民医院迁建项目西侧道路建设基本完成	正常

## 五、骆骏骞副县长牵头重点工作

序号	目标任务	牵头单位	1-10 月份计划	1-10 月份进展情况	备注
1	托管福利中心一期养老中心，横溪养老服务中心主体完工，福利中心二期、下各养老服务中心主体结顶，新增养老床位 308 张	县民政局	完成福利中心公建民营项目托管运营招标。福利中心二期完成部分主体结顶。横溪养老院完成外立面墙体砌筑。下各养老院完成三层楼面浇筑	已完成福利中心公建民营招投标工作，运营机构已进场装修。福利中心二期已完成 3、4、5、6、7 号楼结顶。横溪养老服务中心基本完成外立面墙体砌筑。下各养老服务中心完成主体工程结顶	正常
2	新建社区服务综合体 2 个		完成社区服务综合体建设。	东门社区服务综合体已完成建设并投入使用，西郭垟社区服务综合体建设中。	正常
3	县殡仪馆改扩建项目一期主体结顶，投用乡镇生态公墓 3 个		完成仙居县殡仪馆改扩建项目一期主体结顶。下各公墓完工。埠头公墓墓区挡墙完成 40%，横溪公墓墓区挡墙完成 5%	完成仙居县殡仪馆改扩建项目一期主体结顶，完成殡仪馆改扩建一期内部装修及配套设施建设招标。下各公墓完工并通过验收。埠头公墓东侧 46—58 道挡土墙完成，排水沟完成，墓穴安装完成。横溪公墓南墓区表土清理完成，护坡挡墙完成，南侧停车场及道路的重力式挡墙完成；扶壁式挡墙基础开挖完成，北区山顶护坡挡墙完成度 90%	正常
4	建成县级电商公共服务中心 1 个、农村物流站点 200 个	县商务局	完成网易“严选仙居城市馆”活动上架。验收 200 个三级物流站点，打通县乡村三级物流配送体系壁垒，降低物流成本费用，提高电商企业竞争力	正在拟定仙居严选城市馆活动招商运营活动方案，预计月底完成商品选品及招商活动；已完成仙居元宇宙沉浸式互动展厅样例，计划同严选仙居城市馆同步上线为企业营销服务。有序开展三级物流站点验收工作，目前已完成 90 个站点验收	正常
5	组织企业组团出国（境）2 次以上，新增跨境电商企业 10 家以上，实现销售额 3 亿元以上，新增公共海外仓 1 家以上		组织企业参加 35 场以上境外展会。新增跨境电商企业 10 家以上，实现销售额 3 亿元以上。新增 1 家省级公共海外仓	已组织企业参加 39 场境外展会。新增跨境电商企业 11 家，全县跨境电商销售达 4.07 亿元。已新培育 1 家省级公共海外仓（浙江艾德科生活家居有限公司美国加州洛杉矶仓）	正常
6	创成省级食品安全示范县	县市场监管局	全面完成第一、二、三季度食品安全“两个责任”包保督导；印发县级食品安全监督抽检年度计划。完成校园食品安全应急演练、你点我检以及食品巡回课堂等系统活动，广泛发动乡镇街道开展宣传，营造创建氛围。完成创建申请、台账等资料提交	召开国家食品安全示范城市暨浙江省食品安全示范县创建推进会，准备国创省级初评迎检工作，其他任务节点按时完成	正常

## 六、王娴静副县长牵头重点工作

序号	目标任务	牵头单位	1-10 月份计划	1-10 月份进展情况	备注
1	50%行政村集体经济年收入 30 万元以上，经营性收入 15 万元以上	县农业农村局	督查全县各乡镇街道相对薄弱村巩固提升工作，验收已完成的壮大村集体经济项目	对乡镇街道相对薄弱村巩固提升工作进行督查，集体经济年收入 30 万元以上，经营性收入 15 万元以上已完成 58%	正常
2	低收入农户人均可支配收入增长 10%以上		完成低收入农户“雨露计划”工作	已完成低收入农户“雨露计划”工作，共补助 234 人，共 70.2 万元	正常
3	盘活闲置农房 1100 幢以上，建设农业“标准地”1 万亩以上，开工建设省级高标准农田改造提升（绿色农田）项目 2085 亩		共盘活闲置农房 900 幢，共建设农业标准地 8600 亩。绿色农田进度 80%	共盘活闲置农房 1080 幢，共建设农业标准地 13600 亩。已完成绿色农田建设进度 80%	正常
4	打造未来乡村、特色精品村、乡村振兴示范村等省市特色村 10 个以上		组织自验省市精品村、第三批未来乡村基本完成建设 2 个以上，继续推进第三批未来乡村建设	精品村建设、未来乡村建设进度基本完成，正在进行收尾、自验工作	正常
5	建成“神仙大农”示范基地 8 个		已经完成杨丰山等八个示范基地建设，并进一步加强管护		已完成
6	建成“共富工坊”10 家以上		已完成新建共富工坊 10 家以上		已完成
7	开工建设省级现代化农事服务中心		完成 70%左右进度	已完成 70%进度	正常
8	建成病死动物无害化处理中心		建成并正常运行		已完成
9	开工建设北岙水库	县水利局	北岙水库工程（先行段）已开工建设		已完成
10	完成河道治理 6 公里、水土流失综合治理 30 平方公里、山塘水库除险加固 18 座。孟溪上游段整治及孟溪补水工程完工		累计完成河道治理 6 公里	累计完成河道治理 6.5 公里	正常
11	朱溪水库建成投用	县朱溪水库工程建设指挥部	做好水库遗留问题扫尾工作		已完成
12	实现 3000 名以上群众进城安居	“大搬快聚”专班	累计完成 3000 名以上群众签约；累计完成 2500 名以上群众房屋腾空和购房补助证明发放	完成 1238 户 3778 人民群众签约，累计完成 1238 户 3778 名群众房屋腾空和购房补助证明发放	正常

## 七、王建红副县长牵头重点工作

序号	目标任务	牵头单位	1-10 月份计划	1-10 月份进展情况	备注
1	建成山海协作乡村振兴示范点 1 个	县发改局	1、推进示范点产业项目建设：上叶村未来农场项目完工。 2、推进示范点援建项目建设	上叶村洗涤服务中心项目已完成建设	已完成

## 八、林森副县长牵头重点工作

序号	目标任务	牵头单位	1-10 月份计划	1-10 月份进展情况	备注
1	规上工业企业研发费增长 10%以上，高新技术产业投资增长 12%以上、高新技术产业增加值增长 8.5%以上	县科技局	召开季度乡镇（街道）指标分析会，将相关指标反馈各乡镇（街道）	1-8 月份规上工业企业研发费 7.55 亿元，同比增长 31.3%；1-9 月高新技术产业投资 37.82 亿元，同比增长 130.8%，高新技术产业增加值 40.42 亿元，同比增长 12.7%	正常
2	新增国家高新技术企业 10 家、科技型中小企业 50 家		申报四批省级科技型企业，争取上报 10 家	申报第四批省级科技型企业 10 家，累计 90 家；国家高新技术企业申报新认定企业共计 26 家，其中 25 家通过专家评审	正常
3	新认定市级以上研发机构 3 家、市级以上孵化器（众创空间）1 家		做好企业培育指导	新认定市级高企研发中心 10 家，市级重点实验室通过 1 家。上报省级高企研发中心上报 9 家，市级孵化器 1 家；申报省级科技孵化器 1 家并通过专家评审	正常
4	新增省级及以上研发计划 1 项		做好企业培育指导	组织 2 家企业准备省重点研发项目答辩	正常
5	科创飞地完成台州“500 精英计划”以上人才项目申报 3 个，新引进产业化项目 1 个		进一步推进产业化项目落地事宜	完成台州市“500 精英计划”人才项目申报 9 人；目前已和微脑科技沟通对接，企业有意向在仙居落地，下一阶段重点推进项目落地	正常

## 九、邵波副县长牵头重点工作

序号	目标任务	牵头单位	1-10 月份计划	1-10 月份进展情况	备注
1	开工建设“情指行”合成作战中心	县公安局	完成立项、概算和效果图，做好招投标准备，10月计划完成招投标	已完成招投标，11月1日进行招投标公示，11月初开工建设	正常
2	实现下叶至幡滩道路通车	县交通运输局	已于5月31日通车		已完成
3	提升改造农村公路30公里，创成国家级“四好农村路”示范县		提升改造农村公路30公里，创成国家级“四好农村路”示范县	提升改造农村公路30公里，已创成国家级“四好农村路”示范县，待交通运输部发文	正常
4	开工建设诸永高速埠头互通改造项目	县交通运输局 县交通水利集团	完成初步设计	省厅已出具行业审查意见，省发改上会材料电子版已报发改基综处；初步设计待省发改上会	正常
5	实现S321朱溪至白塔段工程通车	县交通水利集团	已于5月31日通车		已完成
6	完成下各至官路公路及351连接线项目初步设计审查		仙居县下各至官路公路工程（职教中心至官路段）完成初步设计批复，351国道连接线工程完成初步设计批复		已完成

## 十、吕振宏副县长牵头重点工作

序号	目标任务	牵头单位	1-10 月份计划	1-10 月份进展情况	备注
1	全年新招引 10 亿元以上产业项目 5 个、亿元以上产业项目 25 个，其中制造业项目占比 80%以上	县投资促进中心	累计招引 10 亿元以上产业项目 4 个，亿元以上产业项目 18 个	已累计招引 10 亿元以上产业项目 5 个，亿元以上产业项目 22 个	正常
2	实际利用外资 2400 万美元以上		全年累计到位外资 2400 万美元	已到位外资 2058.15 万美元	正常
3	弗迪新能源动力电池项目一季度投产	县经济开发区	厂区内基建基本完成，第一模块三条生产线投产，第四条生产线调试；第二模块设备安装、内部装修；宿舍区、综合楼内部装修		已完成
4	仙琚制药高端制剂、伟杰信融合蛋白药物、鸿燕一期等 5 个医化项目竣工投产		仙药设备安装调试	伟杰信、鸿燕、君业、晟创已投产，仙药正在设备安装调试、道路施工	正常
5	完成工业污水处理厂 50%工程量	县经发集团	主体施工，设备安装	已完成土建主体 48%	正常
6	启动建设工艺小微园二期	下各镇 县经济开发区 县经发集团	施工图设计	已完成初步设计编制，正在施工图编制及调概	正常
7	完成现代医化园区 350 亩土地征收及 35 省道南侧 123 户民房拆迁，开工建设海莱康等 3 个亿元以上制造业项目	福应街道 县经济开发区	完成西环路北延段农转用报件村级手续办理	已完成 35 省道南侧 123 户民房拆迁，海莱康、健立、合益 3 个亿元以上制造业项目已开工建设。已完成现代医化园区 321 亩土地征收，西环路北延段地已发布征地预公告	正常
8	完成医械小镇路小线以南 94 户民房拆迁及周边 200 亩土地征收。新建产业空间 15 万平方米，开工建设公共实训基地，新招引医疗器械项目 5 个以上	白塔镇 县经济开发区 县经发集团	浙大产业园厂房室外工程施工，总部基地二期室外工程施工，产业加速器二期主体施工	已完成路小线以南 94 户民房拆迁工作，已启动 200 亩土地 7 个地块征收工作；浙大产业园厂房安装工程基本完工，总部基地二期室外管线安装完成，产业加速器二期主体结构验收完成	正常
9	完成湖头村 90 户民房拆迁	下各镇 县经发集团	已完成湖头村 90 户民房拆迁		已完成
10	启动建设弗迪新能源动力电池西侧生活配套项目、永安商务中心项目	县经发集团 下各镇 福应街道	弗迪新能源动力电池西侧生活配套项目土地摘牌	弗迪新能源动力电池西侧生活配套项目农转用报批中；永安商务中心项目：设计方案报批中，其他前期工作有序开展	正常
11	完成朱溪港两侧 1300 亩土地征收，完成张店区块道路、排水渠等配套基础设施工程建设	下各镇 县经济开发区 县经发集团	张店大桥及延伸段工程开工	朱溪港西侧处于预公告张贴阶段，东侧华博、纬二路、曙光大道、曙光大道西延段四个地块在签征地补偿协议，东侧 768 地块正在阳光征迁系统录入中。张店大桥及延伸段工程施工图图审中；张店排水渠工程渠道全线贯通	正常

