

2023 年 7 月份县政府工作报告抓落实情况

(量化项目)

2023 年 8 月

2023年7月份政府工作报告进度滞后项目（量化项目）

序号	目标任务	牵头单位	进度偏慢部分	偏慢原因	下一步工作举措	牵头领导
1	县殡仪馆改扩建项目一期主体结顶，投用乡镇生态公墓3个	县民政局	横溪镇生态公墓推进偏慢	1. 墓区专用道路项目于2月份招投标，需新增园地、林地14.5亩，与初设批复有冲突，林地一直未获审批； 2. 大型器械设备进不了场，土方无法外运严重影响工程进度； 3. 墓区南面区域尚有一坟墓未迁移	1. 推进墓区配套道路项目施工，保障大型器械设备进场，加快土方外运； 2. 加快政策处理，完成墓区南面区域坟墓迁移	梁一滢
2	完成耕地垦造2000亩以上、建设用地复垦1000亩以上	县自然资源规划局	垦造耕地完成项目竣工验收亩数偏少	1. 因2023年度第一批项目招投标中设置土地整治项目业绩为投标资格前置条件违反了营商环境要求，需重新发布招标公告，致使该批次项目整体延后； 2. 部分乡镇街道政策处理慢，开工进场时间滞后，开工时还未清表，部分项目施工过程中又出现阻工现象	1. 在施工中项目，督促施工队加班加点赶进度，计划8月底前完成竣工验收1400亩； 2. 尚未进场开工的项目，每日一报督促属地乡镇（街道）完成政策处理，保障项目进场开工	
3	开工建设横溪智造共富产业园	横溪镇	1. 正鼎股东对总平布置存在较大分歧； 2. 同期在磐安拿了一块工业地产土地，资金压力大		1. 提交工规证公示，8月初办理工规证； 2. 计划8月份完成审批并开工建设	杨含呈
4	雅高铂尔曼酒店工程完工，悦榕庄酒店、韦羌物语古建筑博览园主体完工，温都水城室外乐园结顶	神仙居旅游度假区开发中心	悦榕庄酒店推进偏慢	边坡施工难度大，地下地形复杂，入岩实际深度与预计深度相差较大，正在走变更程序。边坡桩基前期因李山地块政策处理缓慢，道路无法支持大型设备及材料进场	加快推进边坡桩基施工，在确保安全的前提下，增加施工设备和施工班次，确保项目提速推进	骆骏骞

一、何晔常务副县长牵头重点工作

序号	目标任务	牵头单位	1-7 月份计划	1-7 月份进展情况	备注
1	固定资产投资增长 15%	县发改局	累计增长 15%	1-6 月，已累计增长 22%，预计增长 15%以上	正常
2	新储备符合省“千项万亿”工程标准的重大项目 10 个以上		累计新储备项目 5 个	已累计储备项目 5 个	正常
3	谋划储备专项债项目 40 个以上，资金需求 30 亿元以上		跟进专项债项目进度，继续滚动储备专项债项目	2023 年前两批共向上申报专项债项目 54 个，资金需求 47.12 亿元	正常
4	重大前期项目转化率 40%以上		转化率达 25%	1-6 月，转化率达 27%	正常
5	年度新开工项目 40 个以上，一季度开工率 30%、二季度 60%以上，完成投资 10 亿元以上		累计新开工项目 28 个	已累计新开工项目 30 个	正常
6	8 个首批省“千项万亿”工程重大项目完成投资 30 亿元以上		累计完成 17.5 亿元	1-6 月，已累计完成投资 27.14 亿元，年度计划投资完成率 87.7%，全市排名第 1	正常
7	137 个重点建设项目完成投资 110 亿元以上		累计完成投资 57 亿元以上	1-6 月，已累计完成投资 59.98 亿元	正常
8	广度抽水蓄能项目完成预可研报告编制		做好预可研外审沟通协调工作	委托华东院完成预可研报告文本编制工作，跟进与省发改委能源局沟通对接	正常
9	新增光伏发电装机容量 1.6 万千瓦		累计并网 1.2 万千瓦	已累计并网 1.4 万千瓦	正常
10	新增充电桩 100 个	县发改局 县交通水利集团	竣工验收充电桩 22 个，累计完成 68 个充电桩	已建成 108 个充电桩	正常
11	“两山合作社”收储古屋、山林等资源资产项目 5 个以上，落地运营项目 2 个以上	县发改局 县城发集团	跟进工作进展，协调解决工作推进中的问题	协调将神仙大农跟两山业务贯通，指导仙里公司和神仙大农做好半年度两山合作社信息填报工作。1-6 月，已累计填报新增资源资产收储项目 1 个，新增运营项目 5 个	正常
12	全年争取上级转移支付 28 亿元以上	县财政局	做好当年转移支付争取及接收工作	截至 7 月底共计到位转移支付 25.15 亿元	正常
13	在仙居落地签约产业基金项目 2 个以上		1. 完成时代伯乐新能源产业链招商基金的项目论证、立项审批、尽职调查，首批出资到位； 2. 完成生物材料直投项目的项目论证、立项审批、尽职调查及基金领导小组审议。进行招引项目对接。	1. 时代伯乐新能源产业链招商基金完成项目的论证、立项审批、尽职调查和公示、合伙协议签订、工商注册，首批出资款已到位； 2. 众创生物材料直投项目通过县长办公会议审议，项目公司已完成工商注册，首期注册资本金已到位	正常

14	盘活国有资产 15 亿元以上，新增融资 20 亿元以上，新增信用 AA 企业 1 家		1. 根据三季度国有企业融资计划实时跟踪资金下放情况； 2. 完成主体评级现场访谈和现场尽调工作，完成评级报告初稿	1. 已盘活资产 51.74 亿元。 2. 国有企业新增融资 28.91 亿元。 3. 评级公司 7 月初到仙居进行现场访谈工作；完成相关底稿整理、财务数据核查、重点项目实地考察等尽调工作；已完成评级报告初稿	正常
15	引进大学生 5000 人以上		计划引进大学生 1650 人	已引进大学生 1732 人	正常
16	新增技能人才 3000 人，其中高技能人才 1500 人。开展职业技能培训 9200 人次，新增就业人数 5000 人	县人力社保局	根据省一体化平台 3.0 的培训要求指导仙居职业技能培训公司有序开展职业技能培训；指导职业中专做好毕业年度学生的技能等级证书考证发动工作，配合完成新增技能人才任务数；累计新增就业人数 3500 人	已开展职业技能培训 15443 人次，完成率 167.86%，提前完成省厅任务数，新增技能人才 3955 人，完成率 131.83%；新增高技能人才 1220 人，完成率 81.33%；根据社保参保取数，截至 6 月份已新增就业人数 3429 人	正常
17	新增企业职工基本养老保险扩面 2300 人		累计新增企业职工基本养老保险扩面 1320 人	累计新增企业职工基本养老保险扩面 4000 人	正常
18	新建省级博士后科研工作站 1 家		走访重点企业，排摸企业需求，与有意向建站的企业加强沟通，宣传博士后工作等相关人才政策，推荐符合条件企业申报台州市博士后创新基地，鼓励督促博士后设站企业引进新的博士后	走访企业，宣传博士后工作相关政策。神州药业已获批浙江省博士后科研工作站并引进博士 1 人，全县各博士后工作站共引进博士 5 人	正常
19	落地台州“500 精英”创业创新人才 6 人以上，新引育高层次人才 15 人，其中高端以上人才 4 人以上，新引进社会事业创新类紧缺人才 24 人以上	县人力社保局 县委人才办	计划台州 500 精英创业创新人才落地 3—5 人左右	已落地发文台州 500 精英创业人才 4 人，创新人才 2 人	正常
20	完成避灾安置场所规范化建设 20 家	县应急管理局	督促指导创建场所按照《避灾安置场所建设与管理规范》落实建设工作	20 家创建规范化避灾安置场所已全部通过省厅审核	正常
21	杭温高铁仙居段完成铺轨，具备通车条件	县铁路办	做好站房电力专线施工的政策处理工作，完成主线二次补征、四电变更用地补征 37 亩政策处理工作，完成四电用地清理进场工作，完成桥梁、隧道主体施工，完成站房基础施工，完成通所道路变更方案确定，完成李宅隧道出口处改路征地政策处理工作，完成通所变更用地政策处理工作，完成桥梁、隧道附属工程，完成站房主体结构，完成安置用地政策处理工作，完成进站房钢结构施工，完成投资 3.16 亿元	已做好站房电力专线施工的政策处理工作，已完成主线二次补征、四电变更用地补征 37 亩政策处理工作，已完成四电用地清理进场工作，已完成桥梁、隧道主体施工，已完成站房基础施工，完成通所道路变更方案确定，已完成李宅隧道出口处改路征地政策处理工作，已完成通所变更用地政策处理工作，已完成桥梁、隧道附属工程，完成站房主体结构 85%，已完成安置用地政策处理工作，完成进站房钢结构 5%，完成投资 3.97 亿元	正常

二、梁一澎常委、副县长牵头重点工作

序号	目标任务	牵头单位	1-7 月份计划	1-7 月份进展情况	备注
1	托管福利中心一期养老中心，横溪养老服务中心主体完工，下各养老服务中心主体结顶，新增养老床位 308 张	县民政局	下各养老院完成地下室底板浇筑	下各养老院已完成地下室底板浇筑	正常
2	新建社区服务综合体 2 个		西郭垟综合体开展施工、东门综合体开展施工	西郭垟综合体开展施工、东门综合体已开展施工	正常
3	县殡仪馆改扩建项目一期主体结顶，投用乡镇生态公墓 3 个		县殡仪馆改扩建项目：后勤服务中心墙体及火化区 8.4 米立柱浇筑；乡镇生态公墓：1. 下各镇生态公墓完成西区挡土墙 50%，排水沟、压顶 45%；2. 埠头镇生态公墓西侧 1—17 道墓穴边坡挡土墙基础开挖完成 70%；3. 横溪镇生态公墓 7 月 10 日开工，挡墙完成 5%，土方开挖 15%	县殡仪馆改扩建项目：后勤服务中心墙体及火化区 8.4 米立柱浇筑已完成；乡镇生态公墓：1. 下各镇生态公墓完成西区挡土墙 60%，排水沟、压顶 50%；2. 埠头镇生态公墓边坡挡土墙基础开挖完成 80%；3. 横溪镇生态公墓挡墙完成 2%，土方开挖 10%，目前道路正在扩宽	滞后
4	完成工业用地供应 1000 亩以上	县自然资源局	累计完成 420 亩	已累计完成 426 亩	正常
5	完成县乡两级国土空间规划编制		完成县级总规上报市级审查	完善县级总规，形成送审稿上报市政府审查。乡镇级总规根据前期调研情况，正在编制一批初稿	正常
6	处置“三未”土地 600 亩以上		累计完成 250 亩	已累计完成 542 亩	正常
7	完成耕地垦造 2000 亩以上、建设用地复垦 1000 亩以上		1. 垦造耕地完成项目竣工验收 1400 亩； 2. 建设用地复垦累计完成 470 亩	1. 垦造耕地已完成项目竣工验收 521 亩； 2. 建设用地复垦累计完成 487.4 亩	滞后
8	完成做地开发 760 亩以上		累计完成 656 亩	已累计完成 760 亩	正常
9	下各、双庙、朱溪、大战等东部片区跨乡镇全域土地综合整治项目列入省级试点		根据省市要求，上报实施计划	已争取到台州市第二批跨乡镇土地综合整治项目试点上报名额。下各镇等 4 镇（乡）土地综合整治项目实施计划，根据省市统一部署，已上报省自然资源厅待省厅批复	正常
10	入库 EOD 项目不少于 2 个	市生态环境局仙居分局	完成项目可研报告、立项备案或批复	已完成 EOD 申报技术单位的招标。计划以仙居县国家公园生物多样性与医药产业融合暨共同富裕 EOD 项目为谋划思路，目前上海同济工程咨询有限公司已完成实施方案初稿编制	正常
11	达到省级“无废城市”创建标准，列入国家城市生物多样性保护试点、省级减污降碳协同试点		开展 10 个无废细胞建设，确定细胞名单；根据初审意见更新 G8 城市生物多样性试点方案	1. 已成功创建 5 个无废细胞，新一批 6 个无废细胞已通过市无废办审核。“无废工地”成功入选省百优无废细胞评选； 2. 中国区 G8 城市生物多样性试点项目已叫停。 3. 已加入工商业生物多样性保护联盟试点	正常

三、杨含呈常委牵头重点工作

序号	目标任务	牵头单位	1-7 月份计划	1-7 月份进展情况	备注
1	制造业投资增长 60%以上	县经信局	制造业投资增速同比增长 58%以上	1-6 月, 全县制造业投资增速 176.1%, 增速全市排名第 1	正常
2	完成企业数字化改造 40 家以上, 新建 5G 基站 260 个以上, 新增智能工厂 (数字化车间) 1 个以上		完成企业数字化改造 5 家; 累计新建 5G 基站 150 个; 根据省厅安排, 开展 2023 年智能工厂 (数字化车间) 正式申报工作, 力争 1 家以上企业列入省级名单	1.1-6 月份, 完成企业数字化改造 23 家; 累计建设 5G 基站 176 座, 完成全年目标的 57.7%, 全市排名第 1; 2.6 月份, 神州、得乐康、晟创 3 家企业列入 2023 年省智能工厂 (数字化车间) 培育名单; 7 月份, 兴宇汽车零部件股份有限公司列入 2023 年浙江省未来工厂试点企业	正常
3	数字经济核心制造业增加值增长 50%以上		数字经济核心制造业增加值增长 15%以上	1-6 月份, 规上数字经济核心产业制造业增加值完成 2.97 亿元, 同比增长 30.8%, 全市排名第 2	正常
4	新增产值 10 亿元企业 2 家、亿元以上企业 10 家、“小升规”企业 20 家, 新增国家专精特新小巨人企业 1 家、省专精特新中小企业 12 家、省创新型中小企业 30 家以上		建立小升规培育企业动态清单	新增省专精特新中小企业 8 家、省创新型中小企业 16 家	正常
5	完成低效用地处置 100 亩以上, 实施“零增地”技改项目 22 个以上		累计建设 12 个以上“零增地”技改项目	累计建设 15 个零增地技改项目	正常
6	全年新招引 10 亿元以上产业项目 5 个、亿元以上产业项目 25 个, 其中制造业项目占比 80%以上	县投资促进中心	累计招引 10 亿元以上产业项目 3 个, 亿元以上产业项目 12 个	已累计招引 10 亿元以上产业项目 5 个: 合益化学甲基四氢苯酚固化剂项目、海莱康高纯度心血管原料药及制剂项目、君业高端食品级维生素及制剂全流程智能生产项目 (框架)、中芯能高性能锂电池正极材料生产基地项目 (框架)、永泰数能储能及核心部件配套产业基地项目 (框架), 亿元以上产业项目 16 个	正常
7	实际利用外资 2400 万美元以上		全年累计到位外资 2400 万美元	已到位外资 2057.65 万美元	正常

8	信保基金在保余额超 13 亿元		出台《关于开展经营性担保贷款费用补助工作的通知》，发动银行大力推广经营性担保贷款费用补贴政策，推动信保基金保持在保余额超目标任务态势	出台了《关于开展经营性担保贷款费用补助工作的通知》，通过走访发动银行、召开新闻发布会等途径大力推广经营性担保贷款费用补贴政策，第一期保费补助 100 万已完成分配。目前信保基金在保余额已超 13 亿	正常
9	新增上市企业 2 家，培育“双创苗圃板”后备企业 10 家以上	县金融工作中心	1. 做好肯特催化过会注册指导与服务工作； 2. 指导金晟环保做好重新报会工作； 3. 指导优亿医疗做好会前准备工作； 4. 做好上市挂牌政策修订工作	1. 协助肯特催化做好过会后的无重大违规证明开具工作； 2. 指导金晟环保做好重新申报工作及无重大违规证明开具工作； 3. 指导优亿医疗处理好毅达资本投资对企业上市影响问题； 4. 做好上市挂牌政策修订工作，形成讨论稿	正常
10	弗迪新能源动力电池项目一季度投产		第二模块厂房设备安装调试	1 号宿舍楼、综合楼内部装修；第一模块第一条、第二条生产线已投产，第三条生产线安装调试；第二模块厂房土建扫尾、设备安装调试	正常
11	仙琚制药高端制剂、伟杰信融合蛋白药物、鸿燕一期等 5 个医化项目竣工投产	县经济开发区	仙药主体施工	仙药土建基本完工，进行室外配套管廊、管架施工、设备安装；鸿燕设备安装完成、土建验收通过，试生产前准备；晟创设备安装完成，进行设备调试阶段；君业一期设备安装及调试	正常
12	完成工业污水处理厂 50% 工程量	县经发集团	主体施工并完成土建 25%	已完成土建 26%，污泥脱水机房和臭氧发生器间主体完成，预处理综合池基础施工	正常
13	启动建设工艺小微园二期	下各镇 县经济开发区 县经发集团	完成征地补偿协议签订	已完成征地补偿协议签订；明确了工艺小微园二期方案	正常
14	完成现代医化园区 350 亩土地征收及 35 省道南侧 123 户民房拆迁，开工建设海莱康等 3 个亿元以上制造业项目	福应街道 县经济开发区	启动蔚坦边角地、规划十九号路征地	已发布蔚坦边角地、规划十九号路征地补偿公告。合益化学、海莱康项目已开工建设，已完成 35 省道南侧 123 户民房拆迁。	正常
15	完成医械小镇路小线以南 94 户民房拆迁及周边 200 亩土地征收。新建产业空间 15 万平方米，开工建设公共实训基地，新招引医疗器械项目 5 个以上	白塔镇 县经济开发区 县经发集团	浙大产业园厂房装饰安装施工；总部基地二期厂房单体验收；产业加速器二期主体施工	实训基地项目已完成设计招投标；已完成新建 12.7 万平方米厂房主体施工，其中浙大产业园外墙真石漆施工；总部基地（二期）1-9 号厂房收尾施工，现准备资料计划 8 月份初单体验收；加速器（二期）3#、4#厂房已结顶，2#、5#厂房完成 3 层结构施工	正常

16	完成湖头村 90 户民房拆迁	下各镇 县经发集团	完成湖头村 90 户民房拆迁	已完成湖头村 90 户民房拆迁	正常
17	启动建设弗迪新能源动力电池西侧生活配套项目、永安商务中心项目	县经发集团 下各镇 福应街道	弗迪新能源动力电池西侧生活配套项目设计方案对接调整,风险评估情况(与健立化学项目)对接,土壤污染调查工作对接;永安商务中心项目摘牌	弗迪新能源动力电池西侧生活配套项目设计方案已与下各镇、村民代表召开座谈会,已完成征地补偿安置公告编制报县政府审批;土壤污染调查已与第三方调查单位对接,视土地报批完成可启动调查工作;永安商务中心项目已完成土地摘牌	正常
18	完成朱溪港两侧 1300 亩土地征收,完成张店区块道路、排水渠等配套基础设施工程建设	下各镇 县经济开发区 县经发集团	张店大桥及延伸段工程完成招标;比亚迪配套东侧道路完工;张店排水渠渠道施工	张店大桥及延伸段工程(EPC工程总承包)7月28日开标。比亚迪配套道路工程已完成北侧道路施工,东侧道路完成沥青路面浇筑;比亚迪配套张店区块排水渠工程完成80%施工	正常
19	开工建设横溪智造共富产业园	横溪镇	开工建设	建筑方案完成规委会评审,提交工规证公示,8月1日公示结束	滞后

四、黎绍齐副县长牵头重点工作

序号	目标任务	牵头单位	7月份计划	7月份进展情况	备注
1	完成城市内涝点治理4个，城南排水及基础设施配套提升工程完工，新建污水管网5公里、雨水管网4公里、供水管网5公里	县建设局	城南排水及基础设施配套提升工程完工；城市内涝项目开工；新建污水、雨水、供水管网项目完成30%	城南排水及基础设施配套提升工程已完工；城市内涝项目已开工；新建污水、雨水、供水管网项目已完成30%	正常
2	创成省级县域风貌样板区1个		完成样板区年度投资额60%	已完成样板区年度投资额60%	正常
3	城区路面改造1条、“白改黑”7条，新增公共停车位500个		完成“白改黑”1条	已完成“白改黑”1条	正常
4	提标改造农村生活污水处理设施终端35个	县建设局	第一批开工项目试运行	第一批开工项目已试运行	正常
5	建设山体公园3座，完成市民体育公园景观提升，完成旧改类未来社区建设2个		完成山体公园项目初步设计；市民体育公园景观提升项目招标、开工；旧改类东门社区进场施工，省耕社区完成施工图设计	已完成山体公园项目初步设计；市民体育公园景观提升项目已招标、开工；旧改类东门社区已进场施工，省耕社区已完成施工图设计	正常
6	完成北岸绿洲13、14号地块房屋主体验收，完成晨曦路安置区地下工程建设，打通晨曦路东延段	县建设局 城发集团 南峰街道	13号地块洋房主体结构施工，14号地块高层小高层砌体施工；晨曦路安置区地下工程建设项目完成土方开挖50%，第三方检测机构对晨曦路现状桥梁进行安全及抗震检测评估	13号地块洋房正在主体结构施工，14号地块高层小高层正在砌体施工；晨曦路安置区地下工程建设项目已完成土方开挖50%；第三方检测机构对晨曦路现状桥梁进行安全及抗震检测评估	正常
7	跨部门“综合查一次”实施率20%以上，执法监管“一件事”拓展至100件	县综合执法局	跨部门监管率保持20%以上；执法监管“一件事”达85件	跨部门监管率达47.88%；执法监管“一件事”达85件	正常
8	城西环卫综合体投入使用		主体工程建设	中转站基坑已完成抗浮锚杆及垫层浇筑	正常
9	县人民医院迁建工程、未来社区工业路以北安置区、未来社区工业路以南安置区、未来社区南侧安置区等4个项目主体结顶，完成投资10亿元以上	高铁新城 开发指挥部	县人民医院迁建工程健康楼主体结顶。累计完成投资43000万元	县人民医院迁建工程主体全面结顶。已累计完成投资46000万元	正常
10	理想之城一号院主体结顶，开工建设三桥溪以东省耕西路以南开发区块，完成投资8亿元以上		理想之城一号主体工程完成60%，二号主体工程完成45%。累计完成投资43000万元	理想之城一号主体工程完成70%，二号主体工程完成45%。已累计完成投资52000万元	正常
11	开工建设仙祥路品质提升工程、三桥溪景观休憩带等5个项目，完成投资2.5亿元以上		高山移民东侧安置区开工建设，累计完成投资6800万元	高山移民东侧安置区土石方开挖，围护桩完成83%。累计完成投资6800万元	正常
12	开工建设南三路等道路3条		溪滨南路完成施工许可证办理。人民医院迁建项目西侧道路完成天然气管道、给水管道施工	溪滨南路完成施工许可证办理。人民医院迁建项目西侧道路已完成天然气管道、给水管道施工	正常

五、骆骏骞副县长牵头重点工作

序号	目标任务	牵头单位	1-7 月份计划	1-7 月份进展情况	备注
1	创成省级食品安全示范县	县市场监管局	1. 全面完成一、二季度食品安全“两个责任”包保督导；印发县级食品安全监督抽检年度计划。 2. 开展系列你送我检、你点我检惠民点检活动； 3. 开展创建动员部署，广泛发动乡镇街道开展宣传，营造创建氛围； 4. 开展食品安全应急演练	1. 完成一、二季度包保督导，印发年度抽检计划； 2. 今年来累计开展“百姓点检”惠民改革活动41场次，打造20个基层食安小站； 3. 制作食品安全县创建海报及创建宣传读本，在乡镇街道广泛宣传发放，同时制作创建食品安全宣传科普视频； 4. 已完成食品安全应急预案修订和食品安全应急演练脚本制作，开展演练场景拍摄	正常
2	建成县级电商公共服务中心1个、农村物流站点200个	县商务局	建设完成县级电商公共服务中心、农村物流站点	已完成农村物流站点200个建设。已完成国家级电子商务进农村示范县电商农产品展厅、县级电商公共服务中心建设	正常
3	组织企业组团出国（境）2次以上，新增跨境电商企业10家以上，实现销售额3亿元以上，新增公共海外仓1家以上		1. 组团4月份的巴西圣保罗国际汽车配件展览会； 2. 新增公共海外仓1个	1. 组团4家外贸企业参加4月份的巴西圣保罗国际汽车配件展览会； 2. 指导艾德科准备省级公共海外仓申报材料并参与省评审会，艾德科被选入2023年省级海外仓公示名单	正常
4	完成全国义务教育优质均衡发展县创建省级评估，县域教育现代化发展排名前移10位以上	县教育局	1. 推进生均运动场馆面积不足学校的改造； 2. 调整招生计划，消除两所超规模学校	1. 生均体育运动场馆面积不足的学校正按计划推进规划、招标及工程施工； 2. 已经消除两所超规模学校	正常
5	开工建设东区精品高中、九年一贯制华东师范大学附属仙居学校		东区精品高中可研编制；华东师范大学附属仙居学校土建工程开工	东区精品高中：可行性研究报告7月28日开标，正式红线图已出具；华东师范大学附属仙居学校：土建工程已开工	正常
6	撤并小规模学校2所以上，投用幼儿园4所，新增学位1530个；开工建设幼儿园3所		迎晖幼儿园城北分园完成设备采购招标；春晖幼儿园城南分园完成土建工程75%，装修工程完成30%，完成投资额100万元；千和园区（二中北侧配套幼儿园）装修施工；田市幼儿园装修施工，室外场地施工，设备采购与安装；横溪幼儿园统计入库；水利局幼儿园完成房屋拆除、苗木移栽、场地清理；下各幼儿园完成施工图图审	迎晖幼儿园城北分园：完成室外场地；春晖幼儿园城南分园：完成土建工程75%，装修工程30%、投资额100万元；千和园区（二中北侧配套幼儿园）：装修施工完成20%；田市幼儿园：完成装修施工，室外场地施工，设备采购完成50%；横溪幼儿园：已完成统计入库；水利局幼儿园：已完成房屋拆除、苗木移栽、场地清理；下各幼儿园：已完成施工图图审	正常

7	开工建设仙居技师学院（筹），职教中心培训楼土建完工		技师学院学生宿舍基础施工；职教培训楼装修施工	技师学院：完成 C4 基础地梁，C3 基础平，A3 一半基础平，C2 持力层下 C20 素砼 10 只回填完成； 职教培训楼：完成龙骨验收	正常
8	城市文化综合体剧院部分建成投用	县文化广电旅游体育局	完成防火幕安装、吊顶面板安装工程、博物馆展陈图审及概算	已完成舞台防火幕制作、外场布线，启动吊笼轨道制作，渡桥制作。舞台机械加工件全部完成可随时发货。舞台灯光音响线材已采购，根据现场进度发货至现场；已完成舞台上空铁结构、墙体拆除、砌筑、粉刷、强弱电布线、转化层、轻钢龙骨安装等工作，基本完成剧院内场棚顶	正常
9	新增非遗工坊 8 个。创成市级“百县千碗”旗舰店 1 家、体验店 4 家		等待市级非遗工坊公示并公布；完成县级非遗工坊复检验收，并公示；与相关县市区就“百县千碗”创建工作进行交流、考察学习	2 家市级非遗工坊等待市局公示并公布；启动县级非遗工坊实地验收；指导云溪景澜酒店做好百县千碗美食店铺创建工作	正常
10	创成省等级民宿 4 家		督促培育单位对标创建进度	组织培育单位研读浙江省民宿评定实施意见及等级民宿评分细则，对创建进度进行督促	正常
11	新建文化驿站 2 家、和合书吧 5 家、乡村博物馆 2 家		推进第 4 家和合书吧建设，完成第 2 家文化驿站设计；李宅村村史馆筹备申请省局第二批验收	安洲文化驿站（和合书吧）施工图基本确认，已进场施工；完成 3 家和合书吧建设，图书馆溪港分馆安山书吧和淡竹分馆已开工建设；第二家乡村博物馆点位更换为下汤遗址考古展示馆，已完成省局第二批验收迎检，等待公布	正常
12	承办省级以上体育赛事 5 场		计划举办省级以上赛事 3 场	举办第九届长三角运动休闲体验季暨台州市第十一届旅游休闲节仙居站、浙江省农趣运动会、全省桥牌公开赛、浙江省男子篮球超级联赛总决赛首赛、2023 年浙江省业余围棋比赛	正常
13	第五人民医院室内装修工程完工，下各中心卫生院初步竣工验收	县卫生健康局	第五人民医院：完成装饰工程 88%，确定室外设计初步方案，完成总工程量 62%	第五人民医院：完成装饰工程 88%，确定室外设计初步方案，完成总工程量 62%； 下各中心卫生院：准备消防节能等前期检测工作，完成手术室工程 50%，食堂工程进场施工，完成总工程量 73%	正常
14	新增普惠托位 100 个		计划新增 160 个托位，其中普惠托位 100 个	在横溪中心幼儿园溪头园区，中心幼儿园西门街分园、埠头中心幼儿园、锦绣明珠幼儿园、实验幼儿园孟溪分园、实验幼儿园西郭垵分园、下各中心幼儿园怀厦分园、广视托育中心新增托班，新增托位共计 200 个，均为普惠托位	正常
15	户籍人口基本医疗保险参保率达 99%以上	县医疗保障局	通过省“智慧医保”系统以及公安局、民政局出生、死亡人口比对，确定 2023 年城乡居民医保未缴费人员名单	截至目前，我县户籍人口基本医疗保险参保率 99.53%	正常

16	院士创新中心主体结顶	神仙居旅游度假区开发中心	地下室主体结构全部完成	地下室主体结构已全部完成	正常
17	悦柳酒店、锦和养生度假酒店、悦城童话世界、艾绿花乐园对外营业		悦柳智能化、内装出形象；锦和内装施工；艾绿花乐园二期进场施工；悦城童话世界：室外工程基本完工	悦柳：智能化、内装所有管线完成。锦和：土建竣工验收未完成，内装施工图完成，正在进行预算。艾绿：花乐园一期已试营业，二期计划月底前进场施工。悦城童话世界：幕墙方管安装完成约70%，水电安装完成约92%	正常
18	雅高铂尔曼酒店工程完工，悦榕庄酒店、韦羌物语古建筑博览园主体完工，温都水城室外乐园结顶		悦榕庄：边坡锚索施工，主体工程施工；温都水城：室外水乐园主体结构施工；雅高铂尔曼酒店：装修一标段、二标段、市政绿化同步施工	悦榕庄：上排桩完工、二排桩基平台施工完成60%。温都水城：造浪池区域锚杆桩施工完成，正在开展底板施工；1、2、3号楼主体结构地下室基础防水施工。雅高铂尔曼酒店：装修一标段、二标段、市政绿化同步施工	滞后
19	开工建设仙山天空之城B地块、snowpeak度假营地		仙山天空之城B地块：完成建筑设计方案	B地块建筑方案设计完成	正常
20	完成饭蒸岩基础设施建设	神仙居景区建设指挥部	完成栈道施工2400米；完成第二处公厕服务网点的土建工程	完成栈道施工3500米，栈道工程基本完工；完成三处公厕服务点土建工程，启动内部装饰工程	正常

六、王娴静副县长牵头重点工作

序号	目标任务	牵头单位	1-7 月份计划	1-7 月份进展情况	备注
1	50%行政村集体经济年收入 30 万元以上，经营性收入 15 万元以上	县农业农村局	督促重点扶持村级集体经济项目实施落实，研究解决项目推进过程中困难和问题，开展专项检查，强化跟踪服务	1. 福应街道孟溪村项目 3 座房屋已结顶和大路村厂房项目已结顶； 2. 今年新的抱团项目已在谋划中，意向确定为绍兴飞地抱团、顺丰仓储物流中心，目前就细节与困难进行积极协调推进	正常
2	低收入农户人均可支配收入增长 10%以上		完成低收入农户政策性保险工作	已完成低收入农户政策性保险工作，与中国人保公司仙居分公司签订合同	正常
3	盘活闲置农房 1100 幢以上，建设农业“标准地”1 万亩以上，开工建设省级高标准农田改造提升（绿色农田）项目 2085 亩		共盘活闲置农房 580 幢，共建设农业标准地 5800 亩。绿色农田进度 50%	累计共盘活闲置农房 640 幢，共建设农业标准地 7600 亩。绿色农田进度 50%	正常
4	打造未来乡村、特色精品村、乡村振兴示范村等省市特色村 10 个以上		推进未来乡村建设和省市特色精品村建设，精品村建设完成 60%，未来乡村建设完成 20%，推进善治村、清廉村居等创建	推进未来乡村和省市精品村建设，精品村进度达到 70%，未来乡村进度 89%。正在打造善治村、清廉村居	正常
5	建成“神仙大农”示范基地 8 个		督促基地建设进度，进度达到 60%	筛选了仙居大米、蔬菜、杨梅等 10 个基地，各站所按要求指导基地开展建设，进度已达到 60%	正常
6	建成“共富工坊”10 家以上		完成 50%	已新建 6 家，进度 60%	正常
7	开工建设省级现代化农事服务中心		建设中，完成 10%左右进度	已完成招投标并开工建设，完成进度 10%	正常
8	建成病死动物无害化处理中心		病死动物无害化处理中心初步建成，开始设备调试和试运行，逐步停止运往临海处理病死动物	已建成，开始试运行	正常
9	开工建设北岙水库	县水利局	完成移民安置规划、环境影响评价、水土保持方案	已完成移民安置规划报告编制、环境影响评价及水土保持方案初稿编制	正常
10	完成河道治理 6 公里、水土流失综合治理 30 平方公里、山塘水库除险加固 18 座。孟溪上游段整治及孟溪补水工程完工		累计完成河道治理 4.5 公里，完工十三都坑（义岸一下陈朱村）治理工程	累计完成河道治理 6 公里，完工十三都坑（义岸一下陈朱村）治理工程	正常
11	朱溪水库建成投用	县朱溪水库工程建设指挥部	做好水库遗留问题扫尾工作	做好水库遗留问题扫尾工作	正常
12	实现 3000 名以上群众进城安居	“大搬快聚”专班	累计完成 1600 名群众签约；累计完成 1200 名群众房屋腾空和购房补助证明发放	已累计完成 3727 名群众签约、1200 名群众房屋腾空和购房补助证明发放	正常

七、王建红副县长牵头重点工作

序号	目标任务	牵头单位	1-7 月份计划	1-7 月份进展情况	备注
1	建成山海协作乡村振兴示范点 1 个	县发改局	1. 推进示范点援建项目建设:继续推进上叶村洗涤服务中心项目建设; 景东村光伏项目开工建设; 2. 推进示范点产业项目建设:上叶村未来农场项目明确投资商	1. 推进示范点援建项目建设:上叶村洗涤服务中心项目有序建设中, 现已完成主体钢结构搭建; 景东村光伏项目已开工建设; 2. 推进示范点产业项目建设:上叶村未来农场项目已完工	正常

八、林森副县长牵头重点工作

序号	目标任务	牵头单位	1-7 月份计划	1-7 月份进展情况	备注
1	规上工业企业研发费增长 10%以上, 高新技术产业投资增长 12%以上、高新技术产业增加值增长 8.5%以上	县科技局	召开半年度乡镇(街道)指标分析会, 将走访相关指标反馈各乡镇(街道), 查漏补缺	1-5 月, 规上工业研发费增速 24.9%, 占营业收入比重 4.3%, 全市第 1; 1-6 月, 高新技术产业投资增长 289.5%, 增速全市第 1; 高新技术产业增加值增长 15.4%, 增速全市第 2	正常
2	新增国家高新技术企业 10 家、科技型中小企业 50 家		审核国家高新技术企业申报材料	完成新增第一批、第二批省级科技型中小企业 36 家, 上报第三批省级科技型中心企业 4 家; 上报第一批国家高新技术企业 29 家, 其中首次认定上报 12 家, 重新认定上报 17 家	正常
3	新认定市级以上研发机构 3 家、市级以上孵化器(众创空间) 1 家		再次排摸符合企业条件的名单	已完成新认定市级以上研发机构 11 家, 上报省级研发中心 9 家, 上报省科技小巨人 2 家。中车产业园已申请市级孵化器认定, 并完成现场评审	正常
4	新增省级及以上研发计划 1 项		指导企业组织申报研发项目需求	组织赛宁、优亿、仙琚制药、君业药业、车头、得乐康填上报 12 项攻关需求, 为申报省级重点研发项目做好准备	正常
5	科创飞地完成台州“500 精英计划”以上人才项目申报 3 个, 新引进产业化项目 1 个		开展项目路演活动, 排摸第二批“500 精英”计划项目申报人选	上海、杭州飞地累计推荐“500 精英”计划项目 5 个; 杭州飞地推进的美美科技与仙居医械小镇正在对接落地事宜	正常

九、邵波副县长牵头重点工作

序号	目标任务	牵头单位	1-7 月份计划	1-7 月份进展情况	备注
1	开工建设“情指行”合成作战中心	县公安局	完成图纸设计	对图纸设计进行调整，确定最终方案	正常
2	实现下叶至蟠滩道路通车	县交通运输局	实现通车	已于5月31日通车	正常
3	提升改造农村公路30公里，创成国家级“四好农村路”示范县		提升改造农村公路20公里。“四好农村路”示范县创建工作：持续推进路域环境整治	提升改造农村公路20公里。“四好农村路”示范县创建工作：持续推进路域环境整治	正常
4	开工建设诸永高速埭头互通改造项目	县交通运输局 县交通水利集团	完成工可批复	完成工可批复	正常
5	实现S321朱溪至白塔段工程通车	县交通水利集团	交付使用通车	已于5月31日通车	正常
6	完成下各至官路公路及351连接线项目初步设计审查		完成初步设计审查	已完成初步设计审查	正常