

2023年全市重点建设项目用地报批进展情况表（2023年开工--至6月末农转用项目）

序号	项目名称	责任部门	建设单位	市自然资源局联系领导	联络员	是否已销号	项目业主是否已确定用地范围	是否已选址预审	是否完成征地前期工作					前期审批情况		是否涉及林地		项目用地面积（公顷）				10月进度	存在问题	下一步措施	新增建设用地计划指标保障措施					
									是否	是否发布土地征收预公告	是否完成土地现状调查	是否发布征地补偿安置公告	是否公布征地补偿安置方案	是否完成补偿安置协议	可研批复文号	初设批复文号	是否	林地审批文号	总面积	新增建设用地	其中农用地					其中耕地	是否已组件上报			
																												是/否	是	是
1	义龙庆高速公路义乌至龙泉段（丽水段）	市交通运输局	省交通集团	张颖洁	留双艺	否	是	是	否	否	否	否	否			是		321.2366	311.1981	296.5324	64.2219	否	因省发改委暂停项目核准、审批，项目可研、初步设计未批复。	项目业主、市发改委积极对接省发改委，完成可研、初设批复。	国家保障					
(1)	义龙庆高速公路义乌至龙泉段（松阳段）	松阳县政府					是	是	否	否	否	否	否			是		124.2797	121.0471	115.92	19.9156	否								
(2)	义龙庆高速公路义乌至龙泉段（遂昌段）	遂昌县政府					是	是	否	否	否	否	否			是		23.9846	23.7673	21.291	9.9944	否								
(3)	义龙庆高速公路义乌至龙泉段（龙泉段）	龙泉市政府					是	是	否	否	否	否	否			是		161.1322	155.4845	149.0129	31.2284	否								
2	丽水市大溪治理提升改造工程	市水利局	市城投公司（市水发公司）	张颖洁	留双艺	否	是	是	是	是	是	是	是	浙发改项目字（2021）323号	浙发改项目字（2022）306号	是	林地地许长（2022）190号	27.3	16.14	11.22	2.315	否	省厅完成技术性审查	按省厅意见积极完成补正重新上报审核。	国家保障					
3	S219临安至苍南公路莲都太平至联城段改建工程	市交通运输局	市交投公司	张颖洁	留双艺	否	是	是	否	是	是	是	否	丽发改基础	丽发改项管	是		2.1432	2.1432	2.1365	0	否	积极开极土地使用权协议签订	完成土地所有权、土地使用权协议签订	奖励指标					
4	联城区块雨污水管网一期工程	市建设局	市城投公司（市基	张颖洁	留双艺	否	是	是	否	是	是	是	是																	奖励指标
(1)	常平路	市建设局	市城投公司（市基	张颖洁	留双艺	否	是	是	是	是	是	是	是			否		1.3778	0.4181	0.4181	0.4181	否	完成土地所有权、土地使用权协议签订	积极组件，完成农转用审批。	奖励指标					
(2)	白前路	市建设局	市城投公司（市基	张颖洁	留双艺	否	是	是	是	是	是	是	是			否		3.6528	0.8437	0.8437	0.5388	否	完成征地协议签订等前期材料。	完成组件报批	奖励指标					
(3)	樟树路	市建设局	市城投公司（市基	张颖洁	留双艺	否	是	是	是	是	是	是	是			否		1.447	0.0067	0.0067	0.0067	否	完成征地协议签订等前期材料。	完成组件报批	奖励指标					
5	天宁雨污水管网二期工程（天宁水厂南侧支路）	市建设局	市城投公司（市基	张颖洁	留双艺	否	是	是	是	是	是	是	是			是		1.3109	0.0444	0.0444	0.0444	否	完成林地审批	积极组件，完成农转用审批。	奖励指标					
6	丽水市区建筑垃圾消纳场（二期）	市建设局	市文旅公司	张颖洁	留双艺	否	是	是	否	是	是	是	否	丽发改投资[2022]4		是		10.803	10.1623	10.0451	3.8143	否	完成补偿安置公告发布与方案张贴	加快进度推进协议签订	民生工程					
7	丽水南城防洪排涝项目（桐岭溪段）	丽水经开区建管中心	丽水开发区城市建设投资有限公司	张颖洁	留双艺	否	是	是	是	是	是	是	是	丽发改开审（2021）91号	丽发改开审（2022）180号	是	林地地许长（2022）160号	1.0131	1.0131	1.0131	0.5123	是	用地获省政府批准。		奖励指标					
8	碧湖大桥改扩建工程	莲都区经济开发区管委会	莲都区经济开发区管委会	张颖洁	留双艺	否	是	是	否	是	是	否	否	莲发改审批（2022）79号	莲发改审批（2022）129号	否		2.8162	1.4191	0.2133	0.0512	否	省政府已批复生态保护红线内允许有限人为活动的意见。	加快征地及其他前置审批事项报批进度，后期待征收前置工作完成后，根据指标下达情况及时组件报批	奖励指标					
9	莲都区一县一县道项目	莲都区交通局	莲都区交通局	张颖洁	留双艺																								国家保障	
(1)	莲都区桃碧线改造提升工程（下圳至保定段）	莲都区交通局	莲都区交通局	张颖洁	留双艺	否	是	是	是	是	是	是	是	莲发改审批（2023）63号	莲发改审批（2023）76号	否		9.5671	5.6988	5.6988	4.7784	否	完成征地工作，积极组件，区政府召开协调会，在文保批复前同意先行开展农转用报批。	项目一期正在容缺开展农转用组件工作；项目二期加快征地及其他前置审批事项报批进度，后期根据指标下达情况及时组件报批	项目一期正在容缺开展农转用组件工作；项目二期加快征地及其他前置审批事项报批进度，后期根据指标下达情况及时组件报批	国家保障				
(2)	丽水东西岩客运综合交通枢纽连接线工程	莲都区交通局	莲都区交通局	张颖洁	留双艺	否	是	是	否	是	否	否	否	莲发改审批（2023）88号	莲发改审批（2023）134	是		7.956	7.0989	6.3617	3.0485	否	发布补偿安置公告，取得初步设计批复。申报列入省级人民政府重大项目清单。	加快征地及其他前置审批事项报批进度，后期根据指标下达情况及时组件报批	国家保障					
10	新建衢州至丽水铁路衢州至松阳段	市铁委办	浙江衢松铁路有限公司	潘惠健	金志勇	否	是	是	是	是	是	是	是	浙发改项目字（2022）246号	浙发改项目字（2022）488号	是	林资许准（浙）[2023]12号	52.5905	48.8249	48.2619	2.8861	是	根据省厅审查意见完成补正	跟踪项目用地报批进度，争取11月上报自然资源部。	国家保障					
(1)	新建衢州至丽水铁路衢州至松阳段（松阳段）						是	是	是	是	是	是	浙发改项目字（2022）246号	浙发改项目字（2022）488号	是	14.0079		12.3080	12.0335	0.0000	否									
(2)	新建衢州至丽水铁路衢州至松阳段（遂昌段）						是	是	是	是	是	是	浙发改项目字（2022）246号	浙发改项目字（2022）488号	是	38.5826		36.5169	36.2284	2.8861	否									
11	龙窑路西延工程	龙泉市交通运输局	龙泉市交通投资有限责任公司	潘惠健	金志勇	否	是	是	是	是	是	是	是	龙发改投资（2022）	龙发改投资（2022）	是	林地地许长【2023】95号	5.5331	2.9102	2.0638	1.5482	否	完成农转用审批	已完成	民生工程					

序号	项目名称	责任部门	建设单位	市自然资源局联系领导	联络员	是否已销号	项目主是否已确定用地范围	是否已选址预审	是否完成征地前期工作					前期审批情况		是否涉及林地		项目用地面积(公顷)				是否已组件上报	10月进度	存在问题	下步措施	新增建设用地计划指标保障措施		
									是/否	是否发布土地征收预告	是否完成土地现状调查	是否发布征地补偿安置	是否公布征地补偿安置	是否完成补偿安置协议	可研批复文号	初设批复文号	是/否	林地审批文号	总面积	新增建设用地	其中农用地						其中耕地	
12	322国道龙泉安仁段改建工程	龙泉市交通运输局	龙泉市交通投资有限责任公司	潘惠健	金志勇	否	是	是	是	是	是	是	是	浙发改项字〔2020〕1	浙发改项字〔2022〕	是		22.1394	18.1064	18.0258	3.372	是	完成省厅预检		及时跟踪审批进度，争取11月完成用地审批	国家保障		
13	528国道龙泉西街至兰巨段改建工程	龙泉市交通运输局	龙泉市交通投资有限责任公司	潘惠健	金志勇	否	是	是	是	是	是	是	是	浙发改项字〔2021〕173号	浙发改项字〔2022〕534号	是		68.484	57.245	54.818	29.698	是	上报省厅预检		根据省厅意见积极补正，及时跟踪审批进度，争取11月完成用地审批	国家保障		
14	龙泉市安仁镇集镇综合体项目	龙泉市安仁镇政府	龙泉市东鑫置业有限公司	潘惠健	金志勇	是	是	是	是	是	是	是	是	/	/	否		0.6377	0.3581	0.3581	0.3207	是	用地获省政府批准。		已完成农转用审批	奖励指标		
15	龙泉市棋盘山区块基础设施综合提升项目	龙泉市城发集团	龙泉市城投公司	潘惠健	金志勇	是	是	是	是	是	是	是	是			否		4.6452	3.0121	3.0121	2.8213	是	用地获省政府批准。		已完成农转用审批	民生工程		
16	龙泉市“一县一县道”项目龙泉市屏南至查田公路工程	龙泉市交通运输局	龙泉市交通投资有限责任公司	潘惠健	金志勇	否	否	否	否	否	否	否	否										现阶段由于财政压力较大，根据龙泉市政府统筹规划，暂缓实施该项目。	现阶段由于财政压力较大，根据龙泉市政府统筹规划，暂缓实施该项目。	现阶段由于财政压力较大，根据龙泉市政府统筹规划，暂缓实施该项目。	国家保障		
17	638国道庆元县景庆交界至照田圩段改建工程	庆元县交通运输局	庆元县交通投资有限公司	丁勇方	徐彬	否	是	是	是	是	是	是	是	浙发改项字〔2023〕122号		是	浙林地许长〔2023〕217号	48.2093	45.6572	43.2886	6.1572	否	省厅经办人完成用地材料审查。		及时跟踪审批进度，争取11月完成用地审批	国家保障		
18	庆元百花岩风电场项目	庆元县发改局	中能建浙江电力设计院有限公司	丁勇方	徐彬	是	是	是	是	是	是	是	是	丽发改能源〔2022〕454号		是	林资许准〔浙〕〔2022〕38号	4.6694公顷	0	4.6694	0.4006	是	用地获省政府批准。		无	国家保障		
19	庆元抽水蓄能电站	庆元县发改局	杭州钢铁集团	丁勇方	徐彬	否	是	是	是	是	是	是	是	浙发改项字〔2023〕38号	(浙发改项字〔2023〕138号)	是		114.4420公顷	113.5659公顷	112.9392	8.3802	否	完成征地等用地报批前期工作，正在县级审查、组件中。		抓紧完成组件上报审批。	国家保障		
20	庆元县“一县一县道”项目(漾杨线农村公路改造提升工程)	庆元县交通运输局	庆元县交通投资有限公司	丁勇方	徐彬	否	是	是	是	是	是	是	是	庆发改投〔2023〕45号	庆发改投〔2023〕55号	是	浙林地许长〔2023〕126号	11.5114	5.0323	5.9773	0	否	目前省自然资源厅审批处正在审查中。		下周争取完成审批处审查，报厅领导会签。	国家保障		
21	青田县“一县一县道”项目	青田县交通运输局	青田县交通运输局	洪勇杰	朱岩华																							
(1)	青田县海口至海溪公路改建工程			洪勇杰	朱岩华	否	是	是	否	是	是	是	是	否	青发改审〔2023〕148号	青发改审〔2023〕159号	是	否	16.1519	12.7275	12.0586	2.0825	否	已出具用地预审与选址意见书，已发布补偿安置方案公告。		加快推进土地征收、林地审批等工作。	国家保障	
(2)	青田县章且至阜山公路工程			青田县交通运输局	青田县交通运输局	洪勇杰	朱岩华	否	否	否	否	否	否	否			是	否	19.9312	19.7537	19.6756	5.7395	否	督促项目业主完善项目红线		督促业主确定红线范围，加快推进用地预审与选址论证工作	国家保障	
(3)	青田县被埠岭下至祯旺公路改建工程	青田县交通运输局	青田县交投公司	洪勇杰	朱岩华	否	否	否	否	否	否	否			是	否	18.3912	11.839	9.4266	2.803	否	督促项目业主完善项目红线		督促业主确定红线范围，加快推进用地预审与选址论证工作	国家保障			
22	S218安吉至龙港公路缙云方溪至青田季宅段公路工程(青田段)	青田县交通运输局	青田县交投公司	洪勇杰	朱岩华	否	是	是	是	否	否	否	否	丽发改基础〔2023〕285号	丽发改项管〔2023〕344号	是	否	24.5841	23.7215	22.6856	7.3014	否	已取得用地预审与规划选址意见书，征收预告已发布。		加快推进征收组件、林地审批等工作。	国家保障		
23	S218安吉至龙港公路青田高湖至船寮段改建工程	青田县交通运输局	青田县交投公司	洪勇杰	朱岩华	是	是	是	是	是	是	是	是	丽发改基础〔2022〕183号	丽发改项管〔2023〕162号	是	丽林地许长〔2023〕78号	12.5839	8.8924	7.0993	5.1792	是	用地获省政府批准。		完成农转秀审批。	国家保障		
24	S209奉化至庆元公路缙云早宅至洋山段改建工程	缙云县交通运输局	缙云县交投公司	徐礼琼	吴昀晖	是	是	是	是	是	是	是	是	丽发改基础〔2023〕66号	丽发改项管〔2023〕135号	是	丽林地许长〔2023〕52号	21.5805	19.7615	19.6133	13.1735	是	用地获省政府批准。		完成农转秀审批。	国家保障		
25	S218安吉至龙港公路缙云方溪至青田季宅段公路工程(缙云段)	缙云县交通运输局	缙云县交投公司	徐礼琼	吴昀晖	否	是	是	否	是	否	否	否	丽发改基础〔2023〕238号	丽发改项管〔2023〕297号	是		16.4395	15.1687	14.6113	3.5946	否	正在征地补偿安置方案签订阶段		加快推进征地工作，待征收组件完成后上报农转用。	国家保障		

序号	项目名称	责任部门	建设单位	市自然资源局联系领导	联络员	是否已销号	项目业主是否已确定用地范围	是否已选址预审	是否完成征地前期工作					前期审批情况		是否涉及林地		项目用地面积(公顷)				是否已组件上报	10月进度	存在问题	下步措施	新增建设用地计划指标保障措施	
									是/否	是否发布土地征收预公告	是否完成土地现状调查	是否发布征地补偿安置公告	是否公布征地补偿安置标准	是否完成补偿安置协议	可研批复文号	初设批复文号	是/否	林地审批文号	总面积	新增建设用地	其中农用地						其中耕地
26	缙云县“一县一县道”项目(缙云县金安线(金钩至大源段)提升改造工程)	缙云县交通运输局	缙云县交通运输发展中心	徐礼琼	吴昀晖	否	是	否	否	否	否	否	否	否	预计10月	预计11月	是		15.3539	15.1926	7.4532	1.5997	否	确定红线	选址公示期已满,需根据反馈意见进一步优化线位	督促业主做好可研初设编制,尽快开展用地预审。	国家保障
27	遂昌县共同富裕生态产业平台拓展市政基础设施配套项目	浙江遂昌经济开发区管理委员会	遂昌县经济投资发展集团有限公司	朱铭	李波	否	是	是	是	是	是	是	是			是	浙林地许长[2022]499号	3.8573	3.8573	3.8573	0.4154	否	目前已完成土地征收工作,正在组件报批中		加强对接,10月底前完成农转用组件上报。	奖励指标	
28	遂昌县“一县一县道”项目(遂昌县峡北线北界至应村段改建工程)	遂昌县交通运输局	遂昌县交通投资发展有限公司	朱铭	李波	否	是	是	否	否	否	否	否	遂发改投(2017)2号	遂发改投(2017)58号	是	浙林地许延(2023)2号	26.5101	22.6667	20.3502	8.6332	否	完成初设批复		加快征地及其他前置审批事项,后期根据指标下达情况及时组件报批	国家保障	
29	松阳抽水蓄能电站	松阳县水利局	浙江松阳抽水蓄能有限公司	朱铭	李波	否	是	是	是	是	是	是	是	浙发改项字(2022)337号	浙发改项字(2023)18号	是	林资许准(浙)[2022]27号	136.8483	73.4694	74.4694	0	是	已通过省厅审查		省政府出征请示上报自然资源部	国家保障	
30	“松阳水网”-松古平原水系综合治理工程	松阳县水利局	松阳三峡水环境治理有限责任公司	朱铭	李波	否	是	是	是	是	是	是	是	松发改可研(2021)443号	松发改初设(2022)56号	是	浙林地许长[2022]82号	3.2462	3.2462	3.1215	0	是	按省厅意见核减规模		做好省厅行政审批处审查对接	奖励指标	
31	紫水滩抽水蓄能电站	云和县发改局	浙江电力实业总公司	柯平松	吕继丽	否	是	是	否	是	是	是	是	浙发改项字(2023)16号		否		15.0289	8.0296	8.0296	0.4933	否	完成土地现状调查,发布征地补偿安置方案;林地审批中。	初设未审批,林地审批中。	县市发改加强和省发改委沟通对接,尽快完成初设批复,督查业主抓紧项目区内林地审批、政策处理、及农转用征收组件相关工作	国家保障	
32	云和县“一县一县道”项目(局龙线一期改建工程)	云和县交通运输局	云和县投资公司	柯平松	吕继丽	否	是	是	否	是	是	是	是	云发改投(2022)183号	云发改投(2022)228号	是	浙林地许长[2023]220号	14.9289	10.1621	10.1621	2.4638	否	征地补偿协议签订中。		指导项目业主做好农转用征收前期相关材料组织	国家保障	
33	景宁抽水蓄能电站	景宁县发改局	中国电建集团	朱道伟	周华伟	否	是	是	是	是	是	是	是	浙发改项字(2022)336号	浙发改项字(2023)137号	是	林资许准(浙)[2022]30号	115.771	113.8029	111.7277	7.7461	否	省厅审查中		完成省厅审查后尽快上报自然资源部	国家保障	
34	丽水景宁浮丘社区一期项目	景宁县建设局	景宁县城投集团	朱道伟	周华伟	是	是	是	否	是	是	是	是	景发改投资(2022)184号		是	丽林地许长[2023]90号、丽林地许长[2023]92号	11.7818	8.4325	5.5544	1.7999	否	已完成组件,目前处于省厅抽查阶段,正在补件中。		根据抽查意见积极完成补正。	专项指标	
35	235国道景宁东坑至景泰交界段改建工程	景宁县交通局	景宁县交通集团	朱道伟	周华伟	否	是	是	是	是	是	是	是	浙发改项字[2023]16号	浙发改项字(2023)171号	是	林资许准(浙)[2023]13号	30.5169	29.6249	29.4807	4.3479	否	县级组件已完成,已报市局初审。		完成市级初审后尽快上报省厅。	国家保障	
36	638国道景宁九龙至红星段改建工程	景宁县交通局	景宁县交通集团	朱道伟	周华伟	否	是	是	否	否	否	否	否			是		35.3795	11.1746	11.1555	1.1603	否	已完成项目用地预审及选址审批。		需要项目业主加快项目可研、初设审批。	国家保障	

备注:标注绿色项目用地已批准已销号,标注橙色项目用地报批已上报审批,标注红色项目进度严重滞后。