

丽水市2023年“千项万亿”工程用地报批进展情况表（2023年开工--至6月末农转用项目）

序号	项目名称	责任部门	建设单位	市自然资源局 联系领导	联络员	销号	已选址 预审	是否完成征地前期工作					前期审批情况		林地审批		项目用地面积(公顷)				组件 上报	8月进度	存在问题	下步措施	新增建设用 地计划指标 保障措施		
								是否	发布土 地征收 预告	完成土 地现状 调查	发布征 地补偿 安置公 告	公布征 地补偿 安置方 案	完成 补偿 安置 协议 签订	可研 批复	初设 批复	是否 涉及	批准 文号	总面积	新增建设 用地	农用地						耕地	
1	义龙庆高速公路义乌至龙泉段（丽水段）	市交通运输局	省交通集团	张颖洁	留双艺	否	是	否	否	否	否	否			是		321.2366	311.1981	296.5324	64.2219	否	召开初步设计审查会。	因省发改委暂停项目核准、审批，项目可研、初步设计未批复。	项目业主、市发改委积极对接省发改委，完成可研、初设批复。	国家保障		
(1)	义龙庆高速公路义乌至龙泉段（松阳段）	松阳县政府					是	否	否	否	否	否			是		124.2797	121.0471	115.92	19.9156	否						
(2)	义龙庆高速公路义乌至龙泉段（遂昌段）	遂昌县政府					是	否	否	否	否	否			是		23.9846	23.7673	21.291	9.9944	否						
(3)	义龙庆高速公路义乌至龙泉段（龙泉段）	龙泉市政府					是	否	否	否	否	否			是		161.1322	155.4845	149.0129	31.2284	否						
2	丽水市大溪治理提升改造工程	市水利局	市城投公司（市水发公司）	张颖洁	留双艺	否	是	是	是	是	是	是	浙发改项字（2021）323号	浙发改项字（2022）306号	是		27.3	16.14	11.22	2.315	否	积极推进征地协议签订工作。		安排人员力量开展分村、分户协议签订	国家保障		
3	丽水南城防洪山洪排涝项目（桐岭溪段）	丽水经开区建管中心	丽水开发区城市建设投资有限公司	张颖洁	留双艺	否	是	是	是	是	是	是	丽发改开审（2021）91号	丽发改开审（2022）180号	是	丽林地许长（2022）160号	1.0131	1.0131	1.0131	0.5123	是	报省政府审批。		完成用地审批。	奖励指标		
4	新建衢州至丽水铁路衢州至松阳段	市铁委办	浙江衢松铁路有限公司	潘惠健	金志勇	否	是	是	是	是	是	是	浙发改项字（2022）246号	浙发改项字（2022）488号	是		52.5905	48.8249	48.2619	2.8861	是	已通过用地重新预审自然资源部审批，土地报批已组件上报到省厅技术审查。	跟踪项目用地技术审查进度，及时补正提出的问题，争取10月上报自然资源部。	国家保障			
(1)	新建衢州至丽水铁路衢州至松阳段（松阳段）						是	是	是	是	是	是	是	是	是	浙发改项字（2022）	浙发改项字（2022）	是		14.0079	12.3080				12.0335	0.0000	否
(2)	新建衢州至丽水铁路衢州至松阳段（遂昌段）						是	是	是	是	是	是	是	是	是	浙发改项字（2022）	浙发改项字（2022）	是		38.5826	36.5169				36.2284	2.8861	否
5	322国道龙泉安仁段改建工程	龙泉市交通运输局	龙泉市交通投资有限责任公司	潘惠健	金志勇	否	是	是	是	是	是	是	浙发改项字[2020]119号	浙发改项字（2022）317号	是		22.1394	18.1064	18.0258	3.372	是	完成省厅预检	涉及文保未批复	待文保批复后重新上报省厅审查	国家保障		
6	528国道龙泉西街至兰巨段改建工程	龙泉市交通运输局	龙泉市交通投资有限责任公司	潘惠健	金志勇	否	是	否	是	是	是	是	浙发改项字（2021）173号	浙发改项字（2022）534号	是		68.484	57.245	54.818	29.698	是	上报省厅预检	省厅预检补件中	完成补件后上报省厅审查	国家保障		
7	庆元百花岩风电场项目	庆元县发改局	中能建浙江电力设计院有限公司	丁勇方	徐彬	否	是	是	是	是	是	是	丽发改能源[2022]454号		是	林资许准（浙）[2022]38号	4.6694公顷	0	4.6694	0.4006	是	建设用地通过厅处室审查。		尽快取得批文。	国家保障		
8	浙江省庆元抽水蓄能电站	庆元县发改局	杭州钢铁集团	丁勇方	徐彬	否	是	否	是	是	是	否	浙发改项字（2023）38号	（浙发改项字（2023）138号）	是		114.4420公顷	113.5659公顷	112.9392	8.3802	否	先行用地已经自然资源部批准。已完成初设审批，		加快推进征地工作。	国家保障		
9	松阳抽水蓄能电站	松阳县水利局	浙江松阳抽水蓄能有限公司	朱铭	李波	否	是	是	是	是	是	是	浙发改项字（2022）337号	浙发改项字（2023）18号	是	林资许准（浙）[2022]27号	136.8483	73.4694	74.4694	0	是	已通过省厅审查		省政府出征请示上报自然资源部	国家保障		
10	“松阳水网”-松古平原水系综合治理工程	松阳县水利局	松阳三峡环境治理有限责任公司	朱铭	李波	否	是	是	是	是	是	是	松发改可研（2021）443号	松发改初设（2022）56号	是	浙林地许长[2022]82号	3.2462	3.2462	3.1215	0	是	一期用地报批上报省厅技术审查补件，月底通过技术性审查	项目用地报批分一期和三期，一期已上报省自然资源厅，项目已列入《长三角一体化发展规划“十四五”实施方案重大项目库（表）》，	做好省厅行政审批处审查对接	奖励指标		
11	紧水滩抽水蓄能电站	云和县发改局	浙江电力实业总公司	柯平松	吕继丽	否	是	否	是	是	是	否	浙发改项字（2023）16号	否	否	否	15.0289	8.0296	8.0296	0.4933	否	完成土地现状调查，发布征地补偿安置方案；林地审批中。	初设未审批，林地审批中。	县市发改加强和省发改委沟通对接，尽快完成初设批复，加强对接，使水保尽快批复，督查业主抓紧项目区内林地审批、政策处理、及农转用征收组件相关工作	国家保障		
12	景宁抽水蓄能电站	景宁县发改局	中国电建集团	朱道伟	周华伟	否	是	是	是	是	是	是	浙发改项字（2022）336号	浙发改项字（2023）137号	是	林资许准（浙）[2022]30号	115.771	113.8029	111.7277	7.7461	否	已完成组件及市级审查，目前已上报省厅进行技术性审查。	1.进出平衡实地已完成，目前处于系统上传、挂钩阶段。2.技术性审查阶段，征地材料的审查进度需要上级给予关注。	争取10月中上旬完成进出平衡挂钩，根据省厅审查情况，抓紧补正。	国家保障		