

## 附件 2

# 生产建设项目水土保持方案报告书编制质量自检清单

序号	评价结论	
一	是否涉及应避免的情形	
二	项目立项依据是否充分	
三	编制是否符合标准规范	
1	防治责任范围完整性	防治责任范围是否完全覆盖项目人为扰动区域
2		防治责任范围是否落图并带坐标
3		防治标准等级是否根据水土保持敏感程度和水土流失影响程度确定
4	土石方平衡成果可靠性	是否明确挖方、填方、借方、弃方和调配情况
5		借方是否有合理来源
6		弃渣综合利用的, 是否有相关综合利用依据
7		表土资源剥离、防护、利用等保护利用措施是否明确
8	弃渣场(堆场)设置安全性	弃渣场级别、设计标准是否符合规范要求
9		4级及以上弃渣场是否按规范要求进行地质勘察
10		弃渣场和拦挡工程的稳定性结论是否明确可靠
11		弃渣场是否对周边存在安全隐患
12	水土保持措施布设合理性	防治分区是否根据地貌类型、水土流失类型及强度、工程布局、施工组织设计等划分
13		措施总体布局是否根据区域水土流失状况、行业特点及施工组织等明确综合防治措施体系
14		水土保持措施工程级别与设计标准是否准确
15		工程措施、植物措施、临时措施是否设计合理
16		取土场防护措施、后期恢复方案是否合理可行
17		弃渣场防护措施、后期恢复方案是否合理可行
18	其他方面	水土流失防治目标确定是否准确
19		水土保持补偿费计征是否准确
20		水土保持附图是否满足水土保持制图规范要求
自评结论		是否合格

说明: 1、涉及应避免的情形或立项依据不充分的, 自检结论应为不合格;

2、不涉及应避免的情形且立项依据充分的, 但 1~20 条中有 6 条不符合要求的, 自检结论应为不合格。