# 拱墅区2021年政府投资项目计划汇总表（前期储备项目）

| 序号 | 项目大类 | 项目名称 | 建设主体 | 责任单位 | 实施主体 | 四至范围 | 用地面积（亩） | 建筑面积（平方米） | 总投资（万元） | | | | | 截至2020年预计累计投资（万元）(以财务支出数据为准) | | | | | 2021年计划投资（万元）(以财务支出数据为准) | | | | 2020年底进度 | 2021年进度计划 | | | | 是否EPC或代建 | 项目存在问题 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 合计数 | 其中市级以上资金 | 区财政资金 | 自筹资金 | 其中征地拆迁款 | 合计数 | 其中市级以上资金 | 区财政资金 | 自筹资金 | 其中已支付征地拆迁款 | 合计数 | 其中市级以上资金 | 区财政资金 | 自筹资金 | 年底前已完成前期审批节点或工程建设节点 | 工作目标 | 具体目标内容 | 拟开工时间 | 拟竣工（完工或投用）时间 | | |
| **共249个** | | | | | | | **4070** | **1938448** | **2604134** | **372567** | **686748** | **1544820** | **894798** | **457676** | **44080** | **16141** | **397455** | **439849** | **46652** | **2530** | **3882** | **40240** | | | | | | | |
| 1 | 社会事业 | 杭州市长寿桥小学长寿校区重建工程 | 杭州市长寿桥小学 | 区教育局 | 杭州市长寿桥小学 | 孩儿巷234号 | 5.28 | 3040 | 8000 | | 8000 | | | 0 | | | | | 200 | 0 | 200 | 0 | 前期准备 | 前期控规选址论证、容积率调整工作和前期审批工作、力争开工 | 前期工作 | 2022.12 | 2024.12 | 否 | 因本项目地处市中心延安路地段，涉及容积率调整及过渡搬迁等事宜，项目实施存在不确定因素，具有一定难度。 |
| 2 | 社会事业 | 杭州市和苑小学整体维修改造工程 | 杭州市和苑小学 | 区教育局 | 杭州市和苑小学 | 竞舟北路和苑小学 | 18.50 | 7443 | 1500 | | 1500 | | | 0 | | | | | 100 | | 100 | | 前期准备 | 完成设计 | 完成设计 | 2022.3 | 2022.12 | 否 | |
| 3 | 基础设施 | 通仓路（北站路—沈康路） | 杭州北部软件园发展有限公司 | 区科技工业功能区管委会 | 杭州北部软件园有限公司 | 北站路—沈康路 | 12.9 | - | 8503 | | | 8503 | 6216 | 50 | | | 50 | | 50 | | | 50 | 拆迁 | 拆迁 | 拆迁 | 2022年 | 2023年 | 代建 | |
| 4 | 基础设施 | 长浜廊路(俞家桥路-储鑫路) | 杭州北部软件园发展有限公司 | 区科技工业功能区管委会 | 杭州北部软件园有限公司 | 俞家桥路-储鑫路 | 27.3 | - | 19964 | | | 19964 | 14115 | 50 | | | 50 | | 50 | | | 50 | 拆迁 | 拆迁 | 拆迁 | 2022年 | 2023年 | 代建 | |
| 5 | 基础设施 | 北站路（管家漾河东-沈半路） | 杭州北部软件园发展有限公司 | 区科技工业功能区管委会 | 杭州北部软件园有限公司 | 管家漾河东-沈半路 | 114.42 | - | 87855 | | | 87855 | 69894 | 52495 | | | 52495 | 52435 | 50 | | | 50 | 初步设计批复 | 前期 | 跟进拆迁及硬质地面拆除进展 | 2024年 | 2026年 | 代建 | 涉及粮食收储公司及省防汛物资公司拆迁，且存在新增硬质地面，征地手续无法办理 |
| 6 | 基础设施 | 管家漾路(俞家桥路-电厂热水河东) | 杭州北部软件园发展有限公司 | 区科技工业功能区管委会 | 杭州北部软件园有限公司 | 俞家桥路-电厂热水河东 | 40.8 | - | 17063 | 15661 | | 1402 | 7590 | 608 | | | 608 | 593 | 10 | | | 10 | 拆迁 | 拆迁 | 拆迁 | 2024年 | 2026年 | 代建 | 涉及铁路北站货场及粮食收储公司拆迁，市发改不予下达政府投资计划 |
| 7 | 保障性住房 | 大关单元GS0503-39地块安置房 | 杭州大宸发投资有限公司 | 区城建发展中心 | 杭州市拱墅区城市建设发展中心、杭州大宸发投资有限公司 | 位于大关单元长乐区块，红建河以东，规划香积寺路以南，规划支路四以西，规划支路九以北 | 23.7 | 49400 | 30000 | | | 30000 | 5000 | 5414 | | | 5414 | 0 | 300 | | | 300 | 控规调整 | 前期 | 征地 | 2022.6 | 2025.12 | EPC | 霞湾变电站需征迁 |
| 8 | 社会事业 | 长乐GS0503-14香积寺中学 | 杭州大宸发投资有限公司 | 区城建发展中心 | 杭州市拱墅区城市建设发展中心、杭州大宸发投资有限公司 | 位于大关单元GS0503-14地块，丽水路以东，规划香积寺路以南，红建河以西，中策职高以北 | 23.2 | 42526 | 75778 | | | 75778 | 49048 | 42121 | | | 42121 | 42050 | 1155 | | | 1155 | 选址意见 | 前期 | EPC招标 | 2022.6 | 2024.6 | EPC | |
| 9 | 社会事业 | 大关单元GS0507-A33-09地块八丈井东小学 | 杭州上塘城市建设发展有限公司 | 区城建发展中心 | 杭州市拱墅区城中村改造指挥部上塘分指挥部、杭州上塘城市建设发展有限公司 | 东至德胜小学南苑校区，南至大关南三苑，西至通信器材市场，北至八丈井东路 | 12.3 | 20000 | 19900 | | | 19900 | 7000 | 0 | | | 0 | 0 | 175 | | | 175 | 增补立项 | 前期 | 方案设计 | 2022 | 2025 | EPC | |
| 10 | 社会事业 | 大关单元GS0502-17地块养老设施用房及GS0502-37地块绿地 | 杭州市拱墅区城市建设发展有限公司 | 区城建发展中心 | 杭州市拱墅区城市建设发展中心、杭州市拱墅区城市建设发展有限公司 | 东至杭州市工商行政管理局拱墅分局，南至规划支路十，西至规划支路三，北至规划支路一 | 4.3 | 3139 | 4197 | | | 4197 | 1965 | 1449 | | | 1449 | 1347 | 500 | | | 500 | 完成图审 | 前期 | 申领工规证 | 2022 | 2023 | 无 | |
| 11 | 社会事业 | 铁路北站单元GS1104-14地块农贸市场 | 杭州上塘城市建设发展有限公司 | 区城建发展中心 | 杭州市拱墅区城中村改造指挥部上塘分指挥部、杭州上塘城市建设发展有限公司 | 神龙路以西，长浜廊路以北，铁北单元GS1104-06安置房地块以南 | 7.1 | 10575 | 8000 | | | 8000 | 2000 | 1870 | | | 1870 | 1302 | 170 | | | 170 | 方案设计 | 前期 | 施工图设计 | 2022 | 2024 | EPC | |
| 12 | 基础设施 | 拱墅区铁路北站单元神龙路（龙塘路-北站路）道路工程 | 杭州上塘城市建设发展有限公司 | 区城建发展中心 | 杭州市拱墅区城中村改造指挥部上塘分指挥部 | 龙塘路-北站路 | 24.5 | 694*（20-23） | 24301 | | | 24301 | 18318 | 16801 | | | 16801 | 16471 | 20 | | | 20 | 启动估算调整 | 前期 | 施工图设计 | 2022.3 | 2023.12 | 代建 | |
| 13 | 基础设施 | 沈康路（拱康路-俞家桥路）道路工程 | 杭州市拱墅区城中村改造指挥部上塘分指挥部 | 区城建发展中心 | 杭州市拱墅区城中村改造指挥部上塘分指挥部 | 拱康路-俞家桥路 | 19.2 | 360*30 | 4061 | | | 4061 | 1896 | 1897 | | | 1897 | 1896 | 30 | | | 30 | 可研报批 | 前期 | 设计招标 | 2022 | 2023 | 代建 | 目前被智慧网谷项目的临时设施占用 |
| 14 | 基础设施 | 沈康路（电厂热水河-储鑫路）道路工程 | 杭州上塘城市建设发展有限公司 | 区城建发展中心 | 杭州市拱墅区城中村改造指挥部上塘分指挥部、杭州上塘城市建设发展有限公司 | 电厂热水河-储鑫路 | 28.3 | 598*30 | 7133 | | | 7133 | 3630 | 124 | | | 124 | 0 | 5 | | | 5 | 初步设计文本完成 | 前期 | 网谷临设占用，根据周边项目进度予以实施 | 2022 | 2023 | 代建 | |

| 序号 | 项目大类 | 项目名称 | 建设主体 | 责任单位 | 实施主体 | 四至范围 | 用地面积（亩） | 建筑面积（平方米） | 总投资（万元） | | | | | 截至2020年预计累计投资（万元）(以财务支出数据为准) | | | | | 2021年计划投资（万元）(以财务支出数据为准) | | | | 2020年底进度 | 2021年进度计划 | | | | 是否EPC或代建 | 项目存在问题 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 合计数 | 其中市级以上资金 | 区财政资金 | 自筹资金 | 其中征地拆迁款 | 合计数 | 其中市级以上资金 | 区财政资金 | 自筹资金 | 其中已支付征地拆迁款 | 合计数 | 其中市级以上资金 | 区财政资金 | 自筹资金 | 年底前已完成前期审批节点或工程建设节点 | 工作目标 | 具体目标内容 | 拟开工时间 | 拟竣工（完工或投用）时间 | | |
| 15 | 基础设施 | 长乐地块规划支路十（规划支路一上塘路）道路工程 | 杭州市拱墅区城市建设发展有限公司 | 区城建发展中心 | 杭州市拱墅区城市建设发展中心、杭州市拱墅区城市建设发展有限公司 | 长乐地块规划支路一-上塘路 | 6.5 | 170*12+280*7 | 8362 | | | 8362 | 7216 | 4349 | | | 4349 | 4338 | 200 | | | 200 | 代建招标；勘测定界 | 前期 | 施工图设计 | 2022 | 2023 | 无 | |
| 16 | 基础设施 | 苑胜路（德苑路-德胜路）道路工程 | 杭州上塘城市建设发展有限公司 | 区城建发展中心 | 杭州市拱墅区城中村改造指挥部上塘分指挥部、杭州上塘城市建设发展有限公司 | 德苑路-德胜路 | 5.6 | 330*9 | 1700 | | | 1700 | 200 | 14 | | | 14 | 0 | 1500 | | | 1500 | 勘测定界 | 前期 | 初步设计 | 2022 | 2023 | 无 | |
| 17 | 基础设施 | 大关路弄（大关路-上塘路）道路工程 | 杭州上塘城市建设发展有限公司 | 区城建发展中心 | 杭州市拱墅区城中村改造指挥部上塘分指挥部、杭州上塘城市建设发展有限公司 | 大关路-上塘路 | 4.2 | 240*10 | 3200 | | | 3200 | 1200 | 15 | | | 15 | 0 | 100 | | | 100 | 勘测定界 | 前期 | 初步设计 | 2022 | 2023 | 无 | |
| 18 | 基础设施 | 瓜山地块规划支路一（茶汤路-东教路）道路工程 | 杭州上塘城市建设发展有限公司 | 区城建发展中心 | 杭州市拱墅区城中村改造指挥部上塘分指挥部、杭州上塘城市建设发展有限公司 | 茶汤路-东教路 | 6.8 | 300*15 | 9000 | | | 9000 | 7200 | 6526 | | | 6526 | 6526 | 140 | | | 140 | 施工图设计 | 前期 | 征地 | 2022 | 2023 | 无 | |
| 19 | 基础设施 | 瓜山地块规划支路二（茶汤路-东教路）道路工程 | 杭州上塘城市建设发展有限公司 | 区城建发展中心 | 杭州市拱墅区城中村改造指挥部上塘分指挥部、杭州上塘城市建设发展有限公司 | 茶汤路-东教路 | 6.8 | 300*15 | 2350 | | | 2350 | 350 | 0 | | | 0 | 0 | 140 | | | 140 | 勘测定界 | 前期 | 征地 | 2022 | 2023 | 无 | |
| 20 | 基础设施 | 拱上路（拱康路-上塘路）道路工程 | 杭州上塘城市建设发展有限公司 | 区城建发展中心 | 杭州市拱墅区城中村改造指挥部上塘分指挥部、杭州上塘城市建设发展有限公司 | 拱康路-上塘路 | 5.4 | 300*12 | 1800 | | | 1800 | 300 | 0 | | | 0 | 0 | 50 | | | 50 | 勘测定界 | 前期 | 征地 | 2023 | 2024 | 无 | |
| 21 | 基础设施 | 树人街西路三期（东教路-沈半路）道路工程 | 杭州上塘城市建设发展有限公司 | 区城建发展中心 | 杭州市拱墅区城中村改造指挥部上塘分指挥部、杭州上塘城市建设发展有限公司 | 东教路-沈半路 | 16.8 | 560*20 | 10300 | | | 10300 | 5800 | 2403 | | | 2403 | 2403 | 85 | | | 85 | 勘测定界 | 前期 | 初步设计 | 2023 | 2024 | 无 | |
| 22 | 基础设施 | 八丈井东路（上塘路-小区道路）道路工程 | 杭州上塘城市建设发展有限公司 | 区城建发展中心 | 杭州市拱墅区城中村改造指挥部上塘分指挥部、杭州上塘城市建设发展有限公司 | 上塘路-小区道路 | 4.3 | 240*12 | 9900 | | | 9900 | 8542 | 6159 | | | 6159 | 6159 | 50 | | | 50 | 勘测定界 | 前期 | 征地 | 2023 | 2024 | 无 | |
| 23 | 基础设施 | 上塘单元规划支路三（湖州街-舟山东路）道路工程 | 杭州上塘城市建设发展有限公司 | 区城建发展中心 | 杭州市拱墅区城中村改造指挥部上塘分指挥部、杭州上塘城市建设发展有限公司 | 湖州街-舟山东路 | 18.6 | 620*20 | 11300 | | | 11300 | 8623 | 4529 | | | 4529 | 4529 | 100 | | | 100 | 勘测定界 | 前期 | 征地 | 2023 | 2024 | 无 | |
| 24 | 基础设施 | 长乐地块规划支路一二期(长乐路-上塘路)道路工程 | 杭州市拱墅区城市建设发展有限公司 | 区城建发展中心 | 杭州市拱墅区城市建设发展中心 | 长乐路-上塘路 | 11.9 | 381*18 | 11600 | | | 11600 | 10528 | 7801 | | | 7801 | 7500 | 20 | | | 20 | 施工图调整完成，待金诚问题处理完成后才能招标施工 | 前期 | 施工图设计 | 2022 | 2023 | 无 | |
| 25 | 基础设施 | 长乐地块规划支路三（玉兔路-规划支路十）道路工 | 杭州市拱墅区城市建设发展有限 | 区城建发展中心 | 杭州市拱墅区城市建设发展中心 | 玉兔路-规划支路十 | 1.2 | 85*12 | 5356 | | | 5356 | 4848 | 27 | | | 27 | 0 | 80 | | | 80 | 代建招标；勘测定界 | 前期 | 施工图设计 | 2022 | 2023 | 无 | |
| 26 | 基础设施 | 长乐地块规划支路四（香积寺路-规划支路九）道路工程 | 杭州市拱墅区城市建设发展有限公司 | 区城建发展中心 | 杭州市拱墅区城市建设发展中心 | 香积寺路-规划支路九 | 2.5 | 165*10 | 354 | | | 354 | 90 | 17 | | | 17 | 0 | 120 | | | 120 | 代建招标；勘测定界 | 前期 | 控规调整 | 2022 | 2023 | 无 | |
| 27 | 基础设施 | 长乐地块规划支路九（长乐路-七号路）道路工程 | 杭州市拱墅区城市建设发展有限 | 区城建发展中心 | 杭州市拱墅区城市建设发展中心 | 长乐路-七号路 | 4.6 | 330*10 | 3421 | | | 3421 | 2642 | 41 | | | 41 | 0 | 100 | | | 100 | 代建招标；勘测定界 | 前期 | 控规调整 | 2022 | 2023 | 无 | |
| 28 | 基础设施 | 科园路（石祥路-北站路）道路工程 | 杭州上塘城市建设发展有限公司 | 区城建发展中心 | 杭州市拱墅区城中村改造指挥部上塘分指挥部 | 石祥路-北站路 | 42.3 | 813*36 | 5356 | | | 5356 | 1692 | 2450 | | | 2450 | 1550 | 100 | | | 100 | 完成初步设计文本 | 前期 | 征地 | 2023 | 2024 | 是 | |
| 29 | 基础设施 | 上塘单元规划支路二（东教路-台州东路）道路工程 | 杭州上塘城市建设发展有限公司 | 区城建发展中心 | 杭州市拱墅区城中村改造指挥部上塘分指挥部、杭州上塘城市建设发展有限公司 | 东教路-台州东路 | 3.2 | 240*9 | 8700 | | | 8700 | 7600 | 5 | | | 5 | 0 | 160 | | | 160 | 勘测定界 | 前期 | 征地 | 2022 | 2023 | 无 | |

| 序号 | 项目大类 | 项目名称 | 建设主体 | 责任单位 | 实施主体 | 四至范围 | 用地面积（亩） | 建筑面积（平方米） | 总投资（万元） | | | | | 截至2020年预计累计投资（万元）(以财务支出数据为准) | | | | | 2021年计划投资（万元）(以财务支出数据为准) | | | | 2020年底进度 | 2021年进度计划 | | | | 是否EPC或代建 | 项目存在问题 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 合计数 | 其中市级以上资金 | 区财政资金 | 自筹资金 | 其中征地拆迁款 | 合计数 | 其中市级以上资金 | 区财政资金 | 自筹资金 | 其中已支付征地拆迁款 | 合计数 | 其中市级以上资金 | 区财政资金 | 自筹资金 | 年底前已完成前期审批节点或工程建设节点 | 工作目标 | 具体目标内容 | 拟开工时间 | 拟竣工（完工或投用）时间 | | |
| 30 | 基础设施 | 小河支路（小河路-长征桥路）道路工程 | 杭州市拱墅区城市建设发展有限公司 | 区城建发展中心 | 杭州市拱墅区城市建设发展中心、杭州市拱墅区城市建设发展有限公司 | 小河路-长征桥路 | 3.6 | 300*8 | 1650 | | | 1650 | 180 | 0 | | | 0 | 0 | 5 | | | 5 | 立项 | 前期 | 用地测绘 | 2023 | 2024 | 无 | |
| 31 | 基础设施 | 小河地块规划支路二（小河路-大运河沿河绿化带）道路工程 | 杭州市拱墅区城市建设发展有限公司 | 区城建发展中心 | 杭州市拱墅区城市建设发展中心、杭州市拱墅区城市建设发展有限公司 | 小河路-大运河沿河绿化带 | 4.1 | 230*12 | 2280 | | | 2280 | 796 | 796 | | | 796 | 796 | 5 | | | 5 | 立项 | 前期 | 用地测绘 | 2023 | 2024 | 无 | |
| 32 | 基础设施 | 树人街（沈半路-上塘河）道路工程 | 杭州上塘城市建设发展有限公司 | 区城建发展中心 | 杭州市拱墅区城中村改造指挥部上塘分指挥部、杭州上塘城市建设发展有限公司 | 沈半路-上塘河 | 6.3 | 300*20 | 7646 | | | 7646 | 5296 | 5296 | | | 5296 | 5296 | 5 | | | 5 | 立项 | 前期 | 用地测绘 | 2023 | 2024 | 无 | |
| 33 | 基础设施 | 长浜廊路（龙塘路-储鑫路）道路工程 | 杭州上塘城市建设发展有限公司 | 区城建发展中心 | 杭州市拱墅区城中村改造指挥部上塘分指挥部 | 龙塘路-储鑫路 | 28.3 | 1000*20 | 3629 | | | 3629 | 198 | 282 | | | 282 | 0 | 30 | | | 30 | 取得初步设计批复 | 前期 | 施工图设计 | 2022 | 2022.12 | 代建 | |
| 34 | 生态环境 | 拱宸桥单元GS0609-G1-11地块绿化 | 杭州市拱墅区城市建设发展有限公司 | 区城建发展中心 | 杭州市拱墅区城市建设发展中心、杭州市拱墅区城市建设发展有限公司 | 东、南至小河地块规划支路二，西至小河路，北至凯德龙湾 | 4.7 | | 1350 | | | 1350 | 1000 | 0 | | | 0 | 0 | 10 | | | 10 | 立项 | 前期 | 立项 | 2022 | 2023 | 无 | |
| 35 | 生态环境 | 上塘单元GS0703-G1-19地块绿化 | 杭州上塘城市建设发展有限公司 | 区城建发展中心 | 杭州市拱墅区城市建设发展中心、杭州市拱墅区城中村改造指挥部上塘分指挥部、杭州上塘城市建设发展有限公司 | 东至上塘单元FG04-R21-03地块农转居拆迁安置房、南至皋亭坝河、北至皋亭坝公园、西至沈半路 | 7.5 | - | 6400 | | | 6400 | 6000 | 0 | | | 0 | 0 | 300 | | | 300 | 立项 | 前期 | 立项 | 2022 | 2023 | 无 | |
| 36 | 生态环境 | 上塘单元FG09-G1-03地块绿化 | 杭州上塘城市建设发展有限公司 | 区城建发展中心 | 杭州市拱墅区城市建设发展中心、杭州市拱墅区城中村改造指挥部上塘分指挥部、杭州上塘城市建设发展有限公司 | 东至上塘河，善贤人家及灯具市场东地块， | 17.7 | | 5000 | | | 5000 | 4000 | 0 | | | 0 | | 10 | | | 10 | 立项 | 前期 | 立项 | 2022 | 2023 | 无 | |
| 37 | 社会事业 | 庆隆小河单元GS0301-A33-08地块27中学（启航中学扩建） | 杭州拱墅华丰开发建设投资有限公司 | 城中村指挥部 | 华丰建设 | 东至和丰路，南至和睦公园，西至和睦新村，北至萍水东路 | 39.9 | 39900 | 61000 | | | 61000 | 35000 | 22344 | | | 22344 | 22344 | 2150 | | | 2150 | 立项 | 立项 | 立项 | 2024 | 2027 | EPC | 保留古桥 |
| 38 | 社会事业 | 申花单元GS0403-A33-25地块60班小学（莫干山路小学扩建） | 杭州拱墅华丰开发建设投资有限公司 | 城中村指挥部 | 华丰建设 | 东至短浜路，南至至湖州街，西至华纤新村，北至育才路 | 62.0 | 62000 | 94300 | | | 94300 | 54000 | 34720 | | | 34720 | 34720 | 300 | | | 300 | 立项 | 初步设计 | 初步设计 | 2022 | 2025 | EPC | |
| 39 | 社会事业 | 庆隆小河单元GS0301-R22-04地块18班幼儿园 | 杭州拱墅华丰开发建设投资有限公司 | 城中村指挥部 | 华丰建设 | 东至湖墅北路，南至规划支路，西至规划住宅用地，北至保留用地 | 13.7 | 13000 | 18500 | | | 18500 | 12000 | 7672 | | | 7672 | 7672 | 400 | | | 400 | 立项 | 立项 | 立项 | 2024 | 2026 | 无 | |
| 40 | 社会事业 | 新华医院（原申花单元C2-05、C2-06地块） | 新华医院 | 城中村指挥部 | 城中村投资公司 | 东至莫干山路，南至申花单元申花单元GS0404-U12-17地块，西至GS0404-1/B2-10地块,北至三号支路 | 61.5 | 12.3 | 52620 | | | 52620 | 50339 | 50620 | | | 50620 | 50339 | 2000 | | | 2000 | 土壤治理 | 完成土壤治理 | 完成土壤治理 | 2022 | 2025 | 无 | 只负责土壤治理 |
| 41 | 社会事业 | 庆隆小河单元GS0304-R22-11地块服务设施项目 | 杭州市拱墅区城中村投资管理有限公司 | 城中村指挥部 | 城中村投资公司 | 东至规划支路，南至沁园路，西至规划永固路，北至规划商业地块 | 5.6 | 9000 | 9000 | | | 9000 | 2800 | 2581 | | | 2581 | 2581 | 0 | | | 0 | 立项 | 立项 | 立项 | 2023 | 2025 | 无 | |
| 42 | 社会事业 | 祥符东单元GS0806-R22/A6/A4-11配套地块 | 杭州市拱墅区城中村投资管理有限公司 | 城中村指挥部 | 城中村投资公司 | 西侧为杨家浜路；东侧为祥景路；北侧为总管堂安置房地块；南侧为祥富路 | 20.5 | 34000 | 19950 | | | 19950 | 0 | 2 | | | 2 | | 110 | | | 110 | 立项 | 前期 | 初步设计 | 2022 | 2025 | 无 | 另含体育、养老、卫生等 |

| 序号 | 项目大类 | 项目名称 | 建设主体 | 责任单位 | 实施主体 | 四至范围 | 用地面积（亩） | 建筑面积（平方米） | 总投资（万元） | | | | | 截至2020年预计累计投资（万元）(以财务支出数据为准) | | | | | 2021年计划投资（万元）(以财务支出数据为准) | | | | 2020年底进度 | 2021年进度计划 | | | | 是否EPC或代建 | 项目存在问题 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 合计数 | 其中市级以上资金 | 区财政资金 | 自筹资金 | 其中征地拆迁款 | 合计数 | 其中市级以上资金 | 区财政资金 | 自筹资金 | 其中已支付征地拆迁款 | 合计数 | 其中市级以上资金 | 区财政资金 | 自筹资金 | 年底前已完成前期审批节点或工程建设节点 | 工作目标 | 具体目标内容 | 拟开工时间 | 拟竣工（完工或投用）时间 | | |
| 43 | 社会事业 | 申花单元GS0407-R22-11地块公共服务设施项目 | 杭州拱墅华丰开发建设投资有限公司 | 城中村指挥部 | 华丰建设 | 东至湖墅北路，南至规划住宅用地，西北至规划商业用地 | 5.3 | 10000 | 10000 | | | 10000 | 3100 | 2940 | | | 2940 | 2940 | 80 | | | 80 | 未启动 | 前期 | 立项 | 2022 | 2025 | 无 | 另含医疗、文化、养老、居委会。 |
| 44 | 社会事业 | 申花单元GS0403-A1/A6/A5/R22-24地块公共服务设施项目 | 杭州拱墅华丰开发建设投资有限公司 | 城中村指挥部 | 华丰建设 | 东至短浜路，南至育才路，西至汽车北站，北至规划医疗地块 | 12.9 | 34400 | 31400 | | | 31400 | 10500 | 10000 | | | 10000 | 7224 | 10 | | | 10 | 立项 | 前期 | 立项 | 2024 | 2026 | 无 | |
| 45 | 社会事业 | 申花单元GS0403-R22-32地块15班幼儿园 | 杭州拱墅华丰开发建设投资有限公司 | 城中村指挥部 | 华丰建设 | 东至规划住宅，南至育才路，西至短浜路，北至规划绿地 | 12.0 | 12000 | 17800 | | | 17800 | 10000 | 9500 | | | 9500 | 6720 | 1000 | | | 1000 | 方案设计 | 前期 | 初步设计 | 2022 | 2024 | 无 | |
| 46 | 社会事业 | 拱墅区申花单元GS0404-19地块消防站 | 杭州市拱墅区城中村改造工程指挥部 | 城中村指挥部 | 城中村投资公司 | 东至规划环卫用地、南至规划绿化用地，西至学院北路，北至婴儿港河 | 10.0 | 8600 | 6000 | | | 6000 | 1200 | 250 | | | 250 | | 330 | | | 330 | 征地 | 前期 | 施工图设计 | 2022.3 | 2024 | 无 | |
| 47 | 生态环境 | 申花单元GS0407-10地块提升改造 | 杭州拱宸建设发展有限公司 | 城中村指挥部 | 拱宸建设 | 东至西塘河，南至萍水东路，西至湖墅北路，北至纸厂路 | 20.9 | 2800 | 1000 | | | 1000 | 0 | 12 | | | 12 | | 0 | | | 0 | 立项 | 前期 | 方案设计 | 2022 | 2024 | 无 | 华丰西塘河工业遗存 |
| 48 | 基础设施 | 和丰路(湖州街-萍水东路)道路工程 | 杭州拱墅华丰开发建设投资有限公司 | 城中村指挥部 | 华丰建设 | 南起萍水东路，北至湖州街 | 35.81 | 650*30 | 25400 | | | 25400 | 21120 | 21200 | | | 21200 | 21120 | 30 | | | 30 | 初步设计 | 前期 | 初步设计 | 2022.10 | 2024.10 | 无 | |
| 49 | 基础设施 | 湖墅北路（萍水东路-登云路）道路工程 | 杭州拱墅华丰开发建设投资有限公司 | 城中村指挥部 | 华丰建设 | 南起登云路，北至萍水东路 | 15.3 | 511*20 | 15440 | | | 15440 | 13400 | 8568 | | | 8568 | 8568 | 230 | | | 230 | 立项 | 前期 | 立项 | 2024 | 2025 | 无 | |
| 50 | 基础设施 | 华丰规划支路(湖墅北路-和丰路)道路工程 | 杭州拱墅华丰开发建设投资有限公司 | 城中村指挥部 | 华丰建设 | 东起湖墅北路,西至和丰路 | 5.4 | 315*12 | 5240 | | | 5240 | 4700 | 3024 | | | 3024 | 3024 | 80 | | | 80 | 立项 | 前期 | 立项 | 2024 | 2025 | 无 | |
| 51 | 基础设施 | 新华路（莫干山路-石祥路）道路工程 | 杭州市拱墅区城中村改造工程指挥部 | 城中村指挥部 | 城中村投资公司 | 南起石祥路，北至莫干山路 | 11.1 | 370*20 | 6000 | | | 6000 | 5000 | 0 | | | 0 | | 20 | | | 20 | 立项 | 前期 | 立项 | 2023 | 2025 | 无 | |
| 52 | 基础设施 | 科技北路（祥符南路—科技南路）及科技南路（科技北路—祥符南路）道路工程 | 杭州市拱墅区城中村投资管理有限公司 | 城中村指挥部 | 城中村投资公司 | 南起祥符南路，北至祥符南路 | 4.0 | 500*12 | 900 | | | 900 | 0 | 0 | | | 0 | | 20 | | | 20 | 立项 | 前期 | 初步设计 | 2022 | 2023 | 无 | |
| 53 | 基础设施 | 祥符南路二期(莫干山路-大吉路)道路工程 | 杭州市拱墅区城中村投资管理有限公司 | 城中村指挥部 | 城中村投资公司 | 东起莫干山路,西至大吉路 | 11.0 | 360*20 | 600 | | | 600 | 0 | 0 | | | 0 | | 100 | | | 100 | 立项 | 前期 | 初步设计 | 2022 | 2023 | 无 | |
| 54 | 基础设施 | 申花规划支路（申花路-申花GS0404-A5-12地块）道路工程 | 杭州市拱墅区城中村改造工程指挥部 | 城中村指挥部 | 城中村投资公司 | 南至申花路，北至规划医院地块 | 1.8 | 120*10 | 400 | | | 400 | 100 | 51 | | | 51 | | 100 | | | 100 | 征地 | 前期 | 初步设计 | 2022 | 2023 | 无 | |
| 55 | 基础设施 | 永固路（登云路-沁园路）道路工程 | 杭州市拱墅区城中村投资管理有限公司 | 城中村指挥部 | 城中村投资公司 | 南至沁园路，北至登云路 | 9.0 | 300*20 | 800 | | | 800 | 0 | 0 | | | 0 | | 0 | | | 0 | 立项 | 前期 | 立项 | 2023 | 2024 | 无 | |
| 56 | 基础设施 | 规划支路（沁园路-庆隆小河单元GS0304-B1/B2-16地块）道路工程 | 杭州市拱墅区城中村投资管理有限公司 | 城中村指挥部 | 城中村投资公司 | 南至沁园路，北至规划商业地块 | 0.9 | 50*12 | 100 | | | 100 | 0 | 0 | | | 0 | | 0 | | | 0 | 立项 | 前期 | 立项 | 2023 | 2024 | 无 | |
| 57 | 基础设施 | 规划支路（沁园路-庆隆小河单元GS0304-R21/B1/B2-01地块）道路工程 | 杭州市拱墅区城中村投资管理有限公司 | 城中村指挥部 | 城中村投资公司 | 南至沁园路，北至规划商业地块 | 1.7 | 110*10 | 200 | | | 200 | 10 | 0 | | | 0 | | 10 | | | 10 | 立项 | 前期 | 立项 | 2022 | 2023 | 无 | |
| 58 | 基础设施 | 祥景路（祥园路-祥富路）道路工程 | 杭州市拱墅区城中村投资管理有限公司 | 城中村指挥部 | 城中村投资公司 | 南至祥富路，北至祥园路 | 7.0 | 230*20 | 500 | | | 500 | 0 | 0 | | | 0 | | 30 | | | 30 | 立项 | 前期 | 初步设计 | 2022 | 2023 | 无 | |
| 59 | 基础设施 | 纸厂路（莫干山路-和丰路）道路工程 | 杭州拱墅华丰开发建设投资有限公司 | 城中村指挥部 | 华丰建设 | 东起和丰路，西至莫干山路 | 13.4 | 400*20 | 12400 | | | 12400 | 9480 | 7600 | | | 7600 | 7504 | 100 | | | 100 | 立项 | 前期 | 初步设计 | 2022 | 2023 | 无 | |
| 60 | 基础设施 | 纸厂路（和丰路-杭行路）道路工程 | 杭州拱墅华丰开发建设投资有限公司 | 城中村指挥部 | 华丰建设 | 东起杭行路，西至和丰路 | 25.0 | 550*（20-30） | 16500 | | | 16500 | 9400 | 7100 | | | 7100 | 7000 | 200 | | | 200 | 立项 | 前期 | 初步设计 | 2022 | 2024 | 无 | |
| 61 | 基础设施 | 轻萍路(湖州街-萍水东路)道路工程 | 杭州拱墅华丰开发建设投资有限公司 | 城中村指挥部 | 华丰建设 | 南起萍水东路，北至湖州街 | 20.0 | 643*20 | 14600 | | | 14600 | 12000 | 11500 | | | 11500 | 11200 | 0 | | | 0 | 立项 | 前期 | 立项 | 2023 | 2024 | 无 | |
| 62 | 基础设施 | 育才路（莫干山路-短浜路）道路工程 | 杭州拱墅华丰开发建设投资有限公司 | 城中村指挥部 | 华丰建设 | 东起短浜路，西至莫干山路 | 7.2 | 400*12 | 6100 | | | 6100 | 5100 | 4032 | | | 4032 | 4032 | 180 | | | 180 | 立项 | 前期 | 立项 | 2023 | 2024 | 无 | |

| 序号 | 项目大类 | 项目名称 | 建设主体 | 责任单位 | 实施主体 | 四至范围 | 用地面积（亩） | 建筑面积（平方米） | 总投资（万元） | | | | | 截至2020年预计累计投资（万元）(以财务支出数据为准) | | | | | 2021年计划投资（万元）(以财务支出数据为准) | | | | 2020年底进度 | 2021年进度计划 | | | | 是否EPC或代建 | 项目存在问题 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 合计数 | 其中市级以上资金 | 区财政资金 | 自筹资金 | 其中征地拆迁款 | 合计数 | 其中市级以上资金 | 区财政资金 | 自筹资金 | 其中已支付征地拆迁款 | 合计数 | 其中市级以上资金 | 区财政资金 | 自筹资金 | 年底前已完成前期审批节点或工程建设节点 | 工作目标 | 具体目标内容 | 拟开工时间 | 拟竣工（完工或投用）时间 | | |
| 63 | 基础设施 | 桥西拱宸桥单元规划支路二(育苗路—湖州街)道路工程 | 杭州市拱墅区城中村投资管理有限公司 | 城中村指挥部 | 城中村投资公司 | 南起湖州街，北至育苗路 | 11.0 | 450*16 | 1500 | | | 1500 | 500 | 0 | | | 0 | | 0 | | | 0 | 立项 | 前期 | 立项 | 2023 | 2024 | 无 | |
| 64 | 基础设施 | 文岚街(巨州路—桥西单元规划支路2)道路工程 | 杭州市拱墅区城中村投资管理有限公司 | 城中村指挥部 | 城中村投资公司 | 东至巨州路，西至桥西单元规划支路2 | 6.7 | 370*12 | 1000 | | | 1000 | 100 | 0 | | | 0 | | 0 | | | 0 | 立项 | 前期 | 立项 | 2026 | 2027 | 无 | |
| 65 | 生态环境 | 祥符河（花园桥路-大吉路） | 杭州市拱墅区城中村投资管理有限公司 | 城中村指挥部 | 城中村投资公司 | 东起大吉路，西至花园桥路 | 20.3 | | 3000 | | | 3000 | 1200 | 300 | | | 300 | | 1000 | | | 1000 | 立项 | 前期 | 立项 | 2023 | 2024 | 无 | |
| 66 | 基础设施 | 育才路(短浜路-湖墅北路)道路工程 | 杭州拱墅华丰开发建设投资有限 | 城中村指挥部 | 华丰建设 | 东起湖墅北路-西至短浜路 | 5.4 | 278*16 | 5420 | | | 5420 | 4700 | 3050 | | | 3050 | 3024 | 610 | | | 610 | 初步设计 | 前期 | 初步设计 | 2022 | 2024 | 无 | |
| 67 | 基础设施 | 庆隆支路（隐秀路-余杭塘路）道路工程 | 杭州市拱墅区城中村投资管理有限公司 | 城中村指挥部 | 城中村投资公司 | 南至余杭塘路，北至隐秀路 | 3.6 | 180*14 | 500 | | | 500 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 20 | | | 20 | 初步设计 | 前期 | 初步设计 | 2022 | 2024 | 无 | |
| 68 | 社会事业 | 祥符单元GS0905-A41-09体育用地 | 杭州市拱墅区城中村投资管理有限公司 | 城中村指挥部 | 城中村投资公司 | 东至大吉路，南至祥符河，西至公交用地，北至环镇北路 | 15.9 | 18000 | 14000 | | | 14000 | 5000 | 0 | | | 0 | | 750 | | | 750 | 未启动 | 前期 | 预征地 | 2024 | 2026 | 无 | |
| 69 | 生态环境 | 申花单元GS0403-G1-16地块绿化工程 | 杭州市拱墅区城中村投资管理有限公司 | 城中村指挥部 | 城中村投资公司 | 东至景致公寓，南至花园岗村10%留用地，西至短浜路，北至福茹弄 | 14.9 | 5000 | 3200 | | | 3200 | 800 | 0 | | | 0 | | 0 | | | 0 | 立项 | 前期 | 立项 | 2023 | 2025 | 无 | |
| 70 | 生态环境 | 申花单元GS0404-G2-06地块绿地 | 杭州市拱墅区城中村投资管理有限公司 | 城中村指挥部 | 城中村投资公司 | 东至苗圃路，南至申花路，西至学院北路，北至规划市政和消防用地 | 12.0 | | 2500 | | | 2500 | 600 | 0 | | | 0 | | 600 | | | 600 | 立项 | 前期 | 预征地 | 2023 | 2025 | 无 | |
| 71 | 生态环境 | 庆隆小河单元GS0305-G1-45地块绿化工程 | 杭州市拱墅区城中村投资管理有限公司 | 城中村指挥部 | 城中村投资公司 | 东至西城时代，西南至隐秀路，北至规划幼儿园 | 8.7 | 700 | 1500 | | | 1500 | 500 | 0 | | | 0 | | 0 | | | 0 | 立项 | 前期 | 立项 | 2023 | 2025 | 无 | |
| 72 | 生态环境 | 庆隆小河单元GS0305-G1-46地块绿化 | 杭州市拱墅区城中村投资管理有限公司 | 城中村指挥部 | 城中村投资公司 | 东至住宅用地，南至幼儿园，西至俞家圩路，北至庆隆河 | 4.8 | | 1000 | | | 1000 | 0 | 0 | | | 0 | | 10 | | | 10 | 立项 | 前期 | 立项 | 2022 | 2024 | 无 | |
| 73 | 生态环境 | 祥符单元GS0907-G2-19、24地块绿地 | 杭州市拱墅区城中村投资管理有限公司 | 城中村指挥部 | 城中村投资公司 | 东至规划新华路，南至石祥路，西至莫干山路，北至规划商业商务地块 | 21.6 | 60 | 4000 | | | 4000 | 1100 | 0 | | | 0 | | 1080 | | | 1080 | 立项 | 前期 | 立项 | 2023 | 2024 | 无 | |
| 74 | 生态环境 | 祥符东单元GS0806-G1/S42-30地块绿地 | 杭州市拱墅区城中村投资管理有限公司 | 城中村指挥部 | 城中村投资公司 | 东至周家河，南至周家河和住宅用地，西至祥景路，北至总管堂安置房 | 23.4 | 75 | 8000 | | | 8000 | 1170 | 0 | | | 0 | | 1200 | | | 1200 | 立项 | 前期 | 立项 | 2023 | 2025 | 无 | |
| 75 | 生态环境 | 祥符东单元GS0806-G2-28地块绿地 | 杭州市拱墅区城中村投资管理有限公司 | 城中村指挥部 | 城中村投资公司 | 东至通益路，南至祥园路，西至规划住宅地块，北至祥运路 | 13.5 | | 2200 | | | 2200 | 700 | 0 | | | 0 | | 680 | | | 680 | 立项 | 前期 | 立项 | 2023 | 2024 | 无 | |
| 76 | 生态环境 | 祥符东单元GS0806-G2-29地块绿地 | 杭州市拱墅区城中村投资管理有限公司 | 城中村指挥部 | 城中村投资公司 | 东至通益路，南至周家河，西至总管堂安置房，北至祥园路 | 11.0 | | 1500 | | | 1500 | 550 | 0 | | | 0 | | 560 | | | 560 | 立项 | 前期 | 立项 | 2023 | 2024 | 无 | |
| 77 | 保障性住房 | 康桥单元GS1205-04B地块　人才专项租赁用房（暂名） | 杭州市拱墅区京杭运河综合保护开发有限公司 | 拱宸桥指挥部 | 杭州市拱墅区京杭运河综合保护开发有限公司 | 北至马桥路，南至杭钢河，西至俞家桥河，东至电厂热水河 | 20.0 | 66000 | 53000 | | | 53000 | | 0 | | | 0 | | 10000 | | | 10000 | 选址论证 | 前期 | 初步设计 | 2022.6 | 2024 | 无 | |
| 78 | 生态环境 | 康桥单元GS1205-G1-26绿化工程 | 杭州市拱墅区京杭运河综合保护开发有限公司 | 拱宸桥指挥部 | 杭州市拱墅区京杭运河综合保护开发有限公司 | 西临溪居路，北至平炼路，南至平安桥路 | 18.9 | - | 1000 | | | 1000 | | 0 | | | 0 | | 5 | | | 5 | 预测绘 | 前期 | 两书合一 | 2023 | 2024 | 无 | 涉及农转用、俞家桥河改道 |
| 79 | 生态环境 | 康桥单元GS1205-G1-17绿化及地下停车场库工程 | 杭州市拱墅区京杭运河综合保护开发有限公司 | 拱宸桥指挥部 | 杭州市拱墅区京杭运河综合保护开发有限公司 | 西临溪居路，北至平安桥路，南至马桥路 | 9.9 | 500 | 6000 | | | 6000 | | 0 | | | 0 | | 5 | | | 5 | 预测绘 | 前期 | 两书合一 | 2024 | 2025 | 无 | 涉及农转用,现状邵逸夫医院工棚 |
| 80 | 生态环境 | 康桥单元GS1205-G1-18绿化及地下停车场库工程 | 杭州市拱墅区京杭运河综合保护开发有限公司 | 拱宸桥指挥部 | 杭州市拱墅区京杭运河综合保护开发有限公司 | 西临溪俞家角港，北至平炼路，南至马桥路 | 7.8 | 500 | 5000 | | | 5000 | | 0 | | | 0 | | 5 | | | 5 | 预测绘 | 前期 | 两书合一 | 2024 | 2025 | 无 | 涉及农转用 |
| 81 | 社会事业 | 运河新城单元GS1002-17地块小学 | 杭州市城中村改造指挥部康桥分指挥部、杭州市拱墅区京杭运河综合保护开发有限公司 | 拱宸桥指挥部 | 杭州市拱墅区京杭运河综合保护开发有限公司 | 位于平安桥河东侧绿化带以东，平安桥路以南，拱康路以西，杭钢河以北 | 48.3 | 45500 | 49335 | | | 49335 | 19760 | 26700 | | | 26700 | 26205 | 1100 | | | 1100 | 因控规调整，重新立项 | 前期 | 扩初批复 | 2022.6 | 2025.3 | EPC | |

| 序号 | 项目大类 | 项目名称 | 建设主体 | 责任单位 | 实施主体 | 四至范围 | 用地面积（亩） | 建筑面积（平方米） | 总投资（万元） | | | | | 截至2020年预计累计投资（万元）(以财务支出数据为准) | | | | | 2021年计划投资（万元）(以财务支出数据为准) | | | | 2020年底进度 | 2021年进度计划 | | | | 是否EPC或代建 | 项目存在问题 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 合计数 | 其中市级以上资金 | 区财政资金 | 自筹资金 | 其中征地拆迁款 | 合计数 | 其中市级以上资金 | 区财政资金 | 自筹资金 | 其中已支付征地拆迁款 | 合计数 | 其中市级以上资金 | 区财政资金 | 自筹资金 | 年底前已完成前期审批节点或工程建设节点 | 工作目标 | 具体目标内容 | 拟开工时间 | 拟竣工（完工或投用）时间 | | |
| 82 | 社会事业 | 运河新城单元GS1002-10地块幼儿园 | 杭州市城中村改造指挥部康桥分指挥部、杭州市拱墅区京杭运河综合保护开发有限公司 | 拱宸桥指挥部 | 杭州市拱墅区京杭运河综合保护开发有限公司 | 位于平安桥河东侧绿化带以东，平安桥路以南，拱康路以西，杭钢河北侧规划小学以北 | 7.1 | 7600 | 7851 | | | 7851 | 2911 | 100 | | | 100 | | 295 | | | 295 | 因控规调整，重新立项 | 前期 | 扩初批复 | 2022.6 | 2025.3 | EPC | |
| 83 | 社会事业 | 杭钢单元GS1301-A33-10地块30班小学 | 杭州市拱墅区京杭运河综合保护开发有限公司 | 拱宸桥指挥部 | 杭州市拱墅区京杭运河综合保护开发有限公司 | 东至越园路，南至独城路，西至康钢璐，北至电厂河沿线绿带 | 41.3 | 48980 | 53000 | | | 53000 | | 0 | | | 0 | | 0 | | | 0 | 预测绘 | 前期 | 农转用上报 | 2023.11 | 2026.6 | 无 | 涉及农用地，独城老年过渡房未拆 |
| 84 | 社会事业 | 杭钢单元GS1301-A33-11地块30班中学 | 杭州市拱墅区京杭运河综合保护开发有限公司 | 拱宸桥指挥部 | 杭州市拱墅区京杭运河综合保护开发有限公司 | 东至越园路，南至焦北路，西至康钢璐，北至独城路 | 55.2 | 60596 | 67000 | | | 67000 | | 0 | | | 0 | | 0 | | | 0 | 预测绘 | 前期 | 农转用上报 | 2023.11 | 2026.6 | 无 | 涉及农用地，独城老年过渡房未拆 |
| 85 | 社会事业 | 杭钢单元GS1301-R22-08地块15班幼儿园 | 杭州市拱墅区京杭运河综合保护开发有限公司 | 拱宸桥指挥部 | 杭州市拱墅区京杭运河综合保护开发有限公司 | 东至杭钢单元GS1301-R21-05地块，南至杭钢单元GS1301-B1/B2-13地块，西至越园路，北至独城路 | 11.3 | 11000 | 15058 | | | 15058 | | 0 | | | 0 | | 0 | | | 0 | 预测绘 | 前期 | 农转用上报 | 2023.11 | 2026.6 | 无 | 涉及农用地，独城老年过渡房未拆 |
| 86 | 社会事业 | 康桥单元GS1202-R22-10地块12班幼儿园 | 杭州市拱墅区京杭运河综合保护开发有限公司 | 拱宸桥指挥部 | 杭州市拱墅区京杭运河综合保护开发有限公司 | 东至康桥单元GS1202-G1-28地块，南至规划7号支路，西至康桥单元GS1202-R21/B-07地块，北至康桥路 | 9.0 | 11000 | 15016 | | | 15016 | 7288 | 0 | | | 0 | | 5 | | | 5 | 完成两书合一出件 | 前期 | 农转用上报 | 2022.11 | 2024.12 | 无 | |
| 87 | 社会事业 | 康桥单元GS1201-05地块9班幼儿园 | 杭州市拱墅区京杭运河综合保护开发有限公司 | 拱宸桥指挥部 | 杭州市拱墅区京杭运河综合保护开发有限公司 | 西至崇明路、南至1号支路、东至GS1201-09地块36班小学 | 7.1 | 7000 | 8000 | | | 8000 | | 0 | | | 0 | | 0 | | | 0 | 两书合一 | 前期 | 农用地上报 | 2025 | 2028 | 无 | |
| 88 | 社会事业 | 康桥单元GS1201-09地块36班小学 | 杭州市拱墅区京杭运河综合保护开发有限公司 | 拱宸桥指挥部 | 杭州市拱墅区京杭运河综合保护开发有限公司 | 西至崇明路、南至1号支路、东至北马桥港 | 47.4 | 45000 | 50000 | | | 50000 | | 0 | | | 0 | | 0 | | | 0 | 预测绘 | 前期 | 前期 | 2025 | 2028 | 无 | 涉及农用地，10KV |
| 89 | 基础设施 | 110KV昌钢1181线、110KV杭钢1197线部分线路迁改工程 | 杭州市拱墅区京杭运河综合保护开发有限公司 | 拱宸桥指挥部 | 杭州市拱墅区京杭运河综合保护开发有限公司 | 杭钢单元 | 线路全长3.3公里 | - | 5000 | | | 5000 | | 0 | | | 0 | | 3500 | | | 3500 | 可行方案 | 前期 | 施工图 | 2022 | 2022 | 无 | |
| 90 | 基础设施 | 康贤路（康桥路-平炼路）道路工程 | 杭州市拱墅区京杭运河综合保护开发有限公司 | 拱宸桥指挥部 | 杭州市拱墅区京杭运河综合保护开发有限公司 | 北起康桥路，南至平炼路 | 47.9 | - | 25840 | | | 25840 | | 0 | | | 0 | | 900 | | | 900 | 两书合一 | 前期 | 初步设计 | 2023 | 2025 | 无 | |
| 91 | 基础设施 | 康钢路（康桥路-焦北路）道路工程 | 杭州市拱墅区京杭运河综合保护开发有限公司 | 拱宸桥指挥部 | 杭州市拱墅区京杭运河综合保护开发有限公司 | 北起康桥路，南至焦北路 | 18.6 | - | 18000 | | | 18000 | | 0 | | | 0 | | 300 | | | 300 | 两书合一 | 前期 | 初步设计 | 2023 | 2025 | 无 | |
| 92 | 基础设施 | 越园路（电厂河-焦北路）道路工程 | 杭州市拱墅区京杭运河综合保护开发有限公司 | 拱宸桥指挥部 | 杭州市拱墅区京杭运河综合保护开发有限公司 | 北至电厂河，南至焦北路 | 11.8 | - | 5270 | | | 5270 | | 0 | | | 0 | | 300 | | | 300 | 两书合一 | 前期 | 初步设计 | 2023 | 2025 | 无 | |
| 93 | 基础设施 | 焦北路（康贤路-康园路）道路工程 | 杭州市拱墅区京杭运河综合保护开发有限公司 | 拱宸桥指挥部 | 杭州市拱墅区京杭运河综合保护开发有限公司 | 西起康贤路，东至康园路 | 25.4 | - | 8800 | | | 8800 | | 0 | | | 0 | | 600 | | | 600 | 两书合一 | 前期 | 初步设计 | 2022 | 2024 | 无 | 涉及110KV |
| 94 | 基础设施 | 独城路（康贤路-康园路）道路工程 | 杭州市拱墅区城中村改造指挥部康桥分指挥部 | 拱宸桥指挥部 | 杭州市拱墅区京杭运河综合保护开发有限公司 | 西起康贤路，东至康园路 | 36.7 | - | 19600 | | | 19600 | | 0 | | | 0 | | 30 | | | 30 | 两书合一 | 前期 | 初步设计 | 2022 | 2024 | 无 | 独城安置房配套 |
| 95 | 基础设施 | 码头路（独城公园-康贤路）道路工程 | 杭州市拱墅区京杭运河综合保护开发有限公司 | 拱宸桥指挥部 | 杭州市拱墅区京杭运河综合保护开发有限公司 | 独城公园-康贤路 | 4.0 | - | 1000 | | | 1000 | | 0 | | | 0 | | 400 | | | 400 | 两书合一 | 前期 | 前期 | 2025.11 | 2026.11 | 无 | |
| 96 | 基础设施 | 康园中路（拱康路-康桥河） | 杭州市拱墅区京杭运河综合保护开发有限公司 | 拱宸桥指挥部 | 杭州市拱墅区京杭运河综合保护开发有限公司 | 拱康路-康桥河 | 30.0 | - | 18000 | | | 18000 | | 0 | | | 0 | | 0 | | | 0 | 无 | 前期 | | 2023.11 | 2025.12 | 无 | 涉及220KV半崇半横 |
| 97 | 基础设施 | 康恒路（冯家塘路-康园西一路）道路工程 | 杭州市拱墅区京杭运河综合保护开发有限公司 | 拱宸桥指挥部 | 杭州市拱墅区京杭运河综合保护开发有限公司 | 西起冯家塘路，东至康园西一路 | 18.3 | - | 14094 | | | 14094 | | 0 | | | 0 | | 0 | | | 0 | 无 | 前期 | 预测绘 | 2025 | 2027 | 无 | 涉铁 |
| 98 | 基础设施 | 冯家塘路（GS1202-01地块-康桥路）道路工程 | 杭州市拱墅区京杭运河综合保护开发有限公司 | 拱宸桥指挥部 | 杭州市拱墅区京杭运河综合保护开发有限公司 | 南起康桥路，北至GS1202-01地块 | 13.0 | - | 7927 | | | 7927 | | 0 | | | 0 | | 0 | | | 0 | 无 | 前期 | 预测绘 | 2025 | 2027 | 无 | |
| 99 | 基础设施 | 崇文街（九曲港-北马桥港）道路工程 | 杭州市拱墅区京杭运河综合保护开发有限公司 | 拱宸桥指挥部 | 杭州市拱墅区京杭运河综合保护开发有限公司 | 西起九曲港，东至北马桥港 | 15.1 | - | 7505 | | | 7505 | | 0 | | | 0 | | 20 | | | 20 | 预测绘 | 前期 | 农用地上报 | 2022 | 2024 | 无 | |

| 序号 | 项目大类 | 项目名称 | 建设主体 | 责任单位 | 实施主体 | 四至范围 | 用地面积（亩） | 建筑面积（平方米） | 总投资（万元） | | | | | 截至2020年预计累计投资（万元）(以财务支出数据为准) | | | | | 2021年计划投资（万元）(以财务支出数据为准) | | | | 2020年底进度 | 2021年进度计划 | | | | 是否EPC或代建 | 项目存在问题 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 合计数 | 其中市级以上资金 | 区财政资金 | 自筹资金 | 其中征地拆迁款 | 合计数 | 其中市级以上资金 | 区财政资金 | 自筹资金 | 其中已支付征地拆迁款 | 合计数 | 其中市级以上资金 | 区财政资金 | 自筹资金 | 年底前已完成前期审批节点或工程建设节点 | 工作目标 | 具体目标内容 | 拟开工时间 | 拟竣工（完工或投用）时间 | | |
| 100 | 基础设施 | 1号支路(拱康路-康贤路）道路工程 | 杭州市拱墅区京杭运河综合保护开发有限公司 | 拱宸桥指挥部 | 杭州市拱墅区京杭运河综合保护开发有限公司 | 西起拱康路，东至康贤路 | 37.0 | - | 20000 | | | 20000 | | 0 | | | 0 | | 0 | | | 0 | 无 | 前期 | 两书合一 | 2023 | 2025 | 无 | |
| 101 | 基础设施 | 沾驾桥路（九渠港-1号支路）道路工程 | 杭州市拱墅区京杭运河综合保护开发有限公司 | 拱宸桥指挥部 | 杭州市拱墅区京杭运河综合保护开发有限公司 | 北起九渠港，南至1号支路 | 12.0 | - | 9917 | | | 9917 | | 0 | | | 0 | | 0 | | | 0 | 无 | 前期 | 两书合一 | 2022 | 2023 | 无 | |
| 102 | 基础设施 | 崇明路（洋湾路-1号支路）道路工程 | 杭州市拱墅区京杭运河综合保护开发有限公司 | 拱宸桥指挥部 | 杭州市拱墅区京杭运河综合保护开发有限公司 | 北起洋湾路，南至1号支路 | 9.1 | - | 4000 | | | 4000 | | 0 | | | 0 | | 0 | | | 0 | 无 | 前期 | 两书合一 | 2022 | 2023 | 无 | |
| 103 | 基础设施 | 杭钢单元康中路（崇超路—320国道）道路工程 | 杭州天宸实业发展有限公司 | 拱宸桥指挥部 | 杭州天宸实业发展有限公司 | 崇超路—320国道 | 22.2 | - | 6425 | | | 6425 | | 0 | | | 0 | | 20 | | | 20 | 预测绘 | 前期 | 两书合一 | 2023 | 2024 | 无 | 涉及杭钢厂区交地、土壤修复 |
| 104 | 基础设施 | 杭钢单元康乐路（崇超路—沿山东路）道路工程 | 杭州天宸实业发展有限公司 | 拱宸桥指挥部 | 杭州天宸实业发展有限公司 | 崇超路—沿山东路 | 12.8 | - | 6386 | | | 6386 | | 0 | | | 0 | | 30 | | | 30 | 预测绘 | 前期 | 两书合一 | 2022 | 2023 | 无 | 涉及杭钢厂区交地、土壤修复 |
| 105 | 基础设施 | 杭钢单元沿山东路（石沈路—康乐路）道路工程 | 杭州天宸实业发展有限公司 | 拱宸桥指挥部 | 杭州天宸实业发展有限公司 | 石沈路—康乐路 | 6.5 | - | 4547 | | | 4547 | | 0 | | | 0 | | 30 | | | 30 | 预测绘 | 前期 | 两书合一 | 2022 | 2023 | 无 | 涉及杭钢厂区交地、分段开工实施、土壤修复 |
| 106 | 基础设施 | 杭钢单元轧钢路（沿山港—沈家桥路东）道路工程 | 杭州天宸实业发展有限公司 | 拱宸桥指挥部 | 杭州天宸实业发展有限公司 | 沿山港—沈家桥路东 | 10.6 | - | 4925 | | | 4925 | | 0 | | | 0 | | 30 | | | 30 | 预测绘 | 前期 | 两书合一 | 2022 | 2023 | 无 | 涉及杭钢厂区交地、分段开工实施、土壤修复 |
| 107 | 基础设施 | 杭钢单元石沈路（轧钢路—沿山东路）道路工程 | 杭州天宸实业发展有限公司 | 拱宸桥指挥部 | 杭州天宸实业发展有限公司 | 轧钢路—沿山东路 | 13.5 | - | 4900 | | | 4900 | | 0 | | | 0 | | 20 | | | 20 | 预测绘 | 前期 | 两书合一 | 2023 | 2024 | 无 | 涉及杭钢厂区交地、土壤修复 |
| 108 | 基础设施 | 杭钢单元沈钢路（石沈路-杭钢云计算中心）道路工程 | 杭州天宸实业发展有限公司 | 拱宸桥指挥部 | 杭州天宸实业发展有限公司 | 石沈路-杭钢云计算中心 | 4.0 | | 1400 | | | 1400 | | 0 | | | 0 | | 10 | | | 10 | 预测绘 | 前期 | 两书合一 | 2023 | 2024 | 无 | 涉及杭钢厂区交地、土壤修复 |
| 109 | 基础设施 | 杭钢单元崇超路（杭钢云计算中心—康桥路）道路工程 | 杭州天宸实业发展有限公司 | 拱宸桥指挥部 | 杭州天宸实业发展有限公司 | 杭钢云计算中心—康桥路 | 27.8 | - | 11800 | | | 11800 | | 0 | | | 0 | | 20 | | | 20 | 预测绘 | 前期 | 两书合一 | 2023 | 2024 | 无 | 涉及杭钢厂区交地、土壤修复 |
| 110 | 基础设施 | 四号支路（崇康路-北秀街）道路工程 | 杭州市拱墅区京杭运河综合保护开发有限公司 | 拱宸桥指挥部 | 杭州市拱墅区京杭运河综合保护开发有限公司 | 西起崇康路，东至北秀街 | 19.8 | - | 12945 | | | 12945 | 5134 | 0 | | | 0 | | 600 | | | 600 | 完成可研批复 | 前期 | 施工图设计 | 2022 | 2023 | 无 | 涉铁 |
| 111 | 基础设施 | 7号支路（拱康路-康桥路）道路工程（原三号支路） | 杭州市拱墅区城中村改造指挥部康桥分指挥部 | 拱宸桥指挥部 | 杭州市拱墅区京杭运河综合保护开发有限公司 | 西起拱康路，北至康桥路 | 15.2 | - | 17621 | | | 17621 | | 0 | | | 0 | | 10 | | | 10 | 立项 | 前期 | 农用地上报 | 2022 | 2023 | EPC | 项目名称需变更 |
| 112 | 基础设施 | 电厂路（康桥路-电厂河）道路工程 | 杭州市拱墅区城中村改造指挥部康桥分指挥部 | 拱宸桥指挥部 | 杭州市拱墅区京杭运河综合保护开发有限公司 | 南起电厂河，北至康桥路 | 11.5 | - | 1390 | | | 1390 | | 0 | | | 0 | | 10 | | | 10 | 农用地上报 | 前期 | 初步设计 | 2022 | 2023 | 无 | 涉及半山电厂拆迁 |
| 113 | 社会事业 | 沈家桥村莫茶坞地块落架大修（拆除重建）工程 | 杭州天宸实业发展有限公司 | 拱宸桥指挥部 | 杭州天宸实业发展有限公司 | 项目东北至规划绿地及吴家角港、南至丰源街、西至观桃路，西南侧与B1/B2-12地块贴邻 | 57.3 | 20500 | 23600 | | | 23600 | | 0 | | | 0 | | 0 | | | 0 | 无 | 前期 | 前期 | 2022.12 | 2022.12 | 无 | 符合半山旅游规划前提下招商 |
| 114 | 社会事业 | 康桥单元GS1201-06地块项目一期（暂名） | 杭州天宸实业发展有限公司（暂定） | 拱宸桥指挥部 | 杭州天宸实业发展有限公司（暂定） | 东至北马桥港，南至康桥单元GS1201-09地块，西至崇明路，北至洋湾路 | 35.0 | 5000 | 5500 | | | 5500 | | 0 | | | 0 | | 500 | | | 500 | 无 | 前期 | 前期 | 2023.11 | 2025.11 | 无 | 省环保辐射监测站规划安置房 |
| 115 | 基础设施 | 康贤路（区界-康乐路） | 杭州市拱墅区京杭运河综合保护开发有限公司 | 拱宸桥指挥部 | 杭州市拱墅区京杭运河综合保护开发有限公司 | 区界-康乐路 | 20.0 | - | 15000 | | | 15000 | | 0 | | | 0 | | 0 | | | 0 | 无 | 前期 | 前期 | 2024.11 | 2025.11 | 无 | |
| 116 | 生态环境 | 俞家桥河河道改造工程 | 杭州市拱墅区京杭运河综合保护开发有限公司 | 拱宸桥指挥部 | 杭州市拱墅区京杭运河综合保护开发有限公司 | 平安桥路至电厂热水河 | 10.0 | - | 5000 | | | 5000 | | 0 | | | 0 | | 0 | | | 0 | 无 | 前期 | 前期 | 2022 | 2023 | 无 | 涉及农用地和河道闸门移位 |
| 117 | 生态环境 | 桃源单元GS15-G2-12地块绿地 | 杭州天宸实业发展有限公司 | 拱宸桥指挥部 | 杭州天宸实业发展有限公司 | 桃源单元北秀街北侧 | 3 | - | 100 | | | 100 | | 0 | | | 0 | | 100 | | | 100 | 无 | 前期 | 前期 | 2022 | 2022 | 无 | |
| 118 | 生态环境 | 桃源单元GS15-G2-14地块绿地 | 杭州天宸实业发展有限公司 | 拱宸桥指挥部 | 杭州天宸实业发展有限公司 | 桃源单元北秀街北侧 | 6 | - | 200 | | | 200 | | 0 | | | 0 | | 200 | | | 200 | 无 | 前期 | 前期 | 2022 | 2022 | 无 | |
| 119 | 生态环境 | 桃源单元GS15-G2-16地块绿地 | 杭州天宸实业发展有限公司 | 拱宸桥指挥部 | 杭州天宸实业发展有限公司 | 桃源单元北秀街北侧 | 5.4 | - | 180 | | | 180 | | 0 | | | 0 | | 180 | | | 180 | 无 | 前期 | 前期 | 2022 | 2022 | 无 | |
| 120 | 生态环境 | 桃源单元GS15-G2-17地块绿地 | 杭州天宸实业发展有限公司 | 拱宸桥指挥部 | 杭州天宸实业发展有限公司 | 桃源单元北秀街北侧 | 4.65 | - | 155 | | | 155 | | 0 | | | 0 | | 155 | | | 155 | 无 | 前期 | 前期 | 2022 | 2022 | 无 | |
| 121 | 生态环境 | 桃源单元GS15-G2-18地块绿地 | 杭州天宸实业发展有限公司 | 拱宸桥指挥部 | 杭州天宸实业发展有限公司 | 桃源单元北秀街北侧 | 2.85 | - | 95 | | | 95 | | 0 | | | 0 | | 95 | | | 95 | 无 | 前期 | 前期 | 2022 | 2022 | 无 | |
| 122 | 生态环境 | 桃源单元GS15-G2-19地块绿地 | 杭州天宸实业发展有限公司 | 拱宸桥指挥部 | 杭州天宸实业发展有限公司 | 桃源单元北秀街北侧 | 4.8 | - | 160 | | | 160 | | 0 | | | 0 | | 160 | | | 160 | 无 | 前期 | 前期 | 2022 | 2022 | 无 | |
| 123 | 生态环境 | 桃源单元GS15-G1-27地块绿地 | 杭州天宸实业发展有限公司 | 拱宸桥指挥部 | 杭州天宸实业发展有限公司 | 桃源单元桃源街北侧 | 7.8 | - | 260 | | | 260 | | 0 | | | 0 | | 260 | | | 260 | 无 | 前期 | 前期 | 2022 | 2022 | 无 | |

| 序号 | 项目大类 | 项目名称 | 建设主体 | 责任单位 | 实施主体 | 四至范围 | 用地面积（亩） | 建筑面积（平方米） | 总投资（万元） | | | | | 截至2020年预计累计投资（万元）(以财务支出数据为准) | | | | | 2021年计划投资（万元）(以财务支出数据为准) | | | | 2020年底进度 | 2021年进度计划 | | | | 是否EPC或代建 | 项目存在问题 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 合计数 | 其中市级以上资金 | 区财政资金 | 自筹资金 | 其中征地拆迁款 | 合计数 | 其中市级以上资金 | 区财政资金 | 自筹资金 | 其中已支付征地拆迁款 | 合计数 | 其中市级以上资金 | 区财政资金 | 自筹资金 | 年底前已完成前期审批节点或工程建设节点 | 工作目标 | 具体目标内容 | 拟开工时间 | 拟竣工（完工或投用）时间 | | |
| 124 | 生态环境 | 桃源单元GS15-G1-15地块绿地 | 杭州天宸实业发展有限公司 | 拱宸桥指挥部 | 杭州天宸实业发展有限公司 | 桃源单元桃源街南侧 | 7.35 | - | 245 | | | 245 | | 0 | | | 0 | | 245 | | | 245 | 无 | 前期 | 前期 | 2022 | 2022 | 无 | |
| 125 | 生态环境 | 桃源单元GS15-G1-33地块绿地 | 杭州天宸实业发展有限公司 | 拱宸桥指挥部 | 杭州天宸实业发展有限公司 | 桃源单元桃源街南侧 | 6.3 | - | 210 | | | 210 | | 0 | | | 0 | | 210 | | | 210 | 无 | 前期 | 前期 | 2022 | 2022 | 无 | |
| 126 | 生态环境 | 桃源单元GS15-G1-36地块绿地 | 杭州天宸实业发展有限公司 | 拱宸桥指挥部 | 杭州天宸实业发展有限公司 | 桃源单元云锦路与北秀街交叉口 | 2.25 | - | 75 | | | 75 | | 0 | | | 0 | | 75 | | | 75 | 无 | 前期 | 前期 | 2022 | 2022 | 无 | |
| 127 | 生态环境 | 桃源单元GS15-G1-35地块绿地 | 杭州天宸实业发展有限公司 | 拱宸桥指挥部 | 杭州天宸实业发展有限公司 | 桃源单元北秀街南侧 | 4.05 | - | 135 | | | 135 | | 0 | | | 0 | | 0 | | | 0 | 无 | 前期 | 前期 | 2022 | 2023 | 无 | |
| 128 | 生态环境 | 桃源单元GS15-G2-10地块绿地 | 杭州天宸实业发展有限公司 | 拱宸桥指挥部 | 杭州天宸实业发展有限公司 | 桃源单元沈半路西侧 | 12.45 | - | 415 | | | 415 | | 0 | | | 0 | | 0 | | | 0 | 无 | 前期 | 前期 | 2022 | 2023 | 无 | |
| 129 | 生态环境 | 桃源单元GS15-G2-11地块绿地 | 杭州天宸实业发展有限公司 | 拱宸桥指挥部 | 杭州天宸实业发展有限公司 | 桃源单元沈半路西侧 | 19.05 | - | 635 | | | 635 | | 0 | | | 0 | | 0 | | | 0 | 无 | 前期 | 前期 | 2022 | 2023 | 无 | |
| 130 | 生态环境 | 运河新城单元GS1003-G1-41公园绿地 | 杭州市拱墅区京杭运河综合整治与保护开发指挥部 | 杭州市拱墅区京杭运河综合整治与保护开发指挥部 | 杭州市拱墅区京杭运河综合整治与保护开发指挥部 | 东至GS1003-42地块，南至二号支路，西至顾扬路，北至GS1003-15地块 | 4.1 | - | 1461 | 1461 | | | 1215 | 92 | 92 | | | 82 | 120 | 120 | | | 列入政府投资项目建设计划 | 前期 | 完成方案报批 | 2022 | 2023 | 无 | 该项目所在地块已用作谢村小学和谢村留用地临设场地，建议暂缓实施 |
| 131 | 生态环境 | 运河新城单元GS1003-G1-42公园绿地 | 杭州市拱墅区京杭运河综合整治与保护开发指挥部 | 杭州市拱墅区京杭运河综合整治与保护开发指挥部 | 杭州市拱墅区京杭运河综合整治与保护开发指挥部 | 东至一号支路，南至二号支路，西至GS1003-42地块，北至GS1003-15地块 | 4.6 | - | 1681 | 1681 | | | 1395 | 102 | 102 | | | 92 | 120 | 120 | | | 列入政府投资项目建设计划 | 前期 | 完成方案报批 | 2022 | 2023 | 无 | |
| 132 | 社会事业 | 运河新城单元GS1003-R22-08地块15班幼儿园 | 杭州市拱墅区京杭运河综合整治与保护开发指挥部 | 杭州市拱墅区京杭运河综合整治与保护开发指挥部 | 杭州市拱墅区京杭运河综合整治与保护开发指挥部 | 东、北至GS1003-01地块，南至三里洋路，西至顾扬路 | 11.3 | 11744 | 14036 | 14036 | | | 3375 | 6344 | 6344 | | | 6334 | 50 | 50 | | | 列入政府投资项目建设计划 | 前期 | 完成可研批复 | 2022 | 2024 | EPC | 交地、供地有困难 |
| 133 | 社会事业 | 运河新城单元GS1002-A33-15地块48班初中 | 杭州市拱墅区京杭运河综合整治与保护开发指挥部 | 杭州市拱墅区京杭运河综合整治与保护开发指挥部 | 杭州市拱墅区京杭运河综合整治与保护开发指挥部 | 东至顾扬路，南至朱家坝路，西至丽水路，北至电厂河沿岸绿地 | 81.6 | 74533 | 90411 | 90411 | | | 24480 | 15990 | 15990 | | | 15970 | 1600 | 1600 | | | 列入政府投资项目建设计划 | 前期 | 完成立项 | 2022 | 2025 | EPC | 交地、供地有困难 |
| 134 | 社会事业 | 运河新城单元GS1002-R22-09地块12班幼儿园 | 杭州市拱墅区京杭运河综合整治与保护开发指挥部 | 杭州市拱墅区京杭运河综合整治与保护开发指挥部 | 杭州市拱墅区京杭运河综合整治与保护开发指挥部 | 东、南至GS1002-A33-15地块，西至GS1002-R22-08地块，北至电厂河沿岸绿化 | 9.1 | 9552 | 9621 | 9621 | | | 2745 | 910 | 910 | | | 900 | 290 | 290 | | | 列入政府投资项目建设计划 | 前期 | 完成立项 | 2022 | 2025 | EPC | 交地、供地有困难 |
| 135 | 社会事业 | 运河新城单元GS1002-R22-07地块15班幼儿园 | 杭州市拱墅区京杭运河综合整治与保护开发指挥部 | 杭州市拱墅区京杭运河综合整治与保护开发指挥部 | 杭州市拱墅区京杭运河综合整治与保护开发指挥部 | 东、南至GS1002-A33-14地块，西至运河路，北至电厂河南侧绿地 | 11.9 | 12033 | 18130 | 18130 | | | 3555 | 3510 | 3510 | | | 3500 | 20 | 20 | | | 列入政府投资项目建设计划 | 前期 | 完成立项 | 2023 | 2026 | EPC | 根据土地收储及出让计划确定开工时间 |
| 136 | 社会事业 | 运河新城单元GS1002-A33-14地块36班小学 | 杭州市拱墅区京杭运河综合整治与保护开发指挥部 | 杭州市拱墅区京杭运河综合整治与保护开发指挥部 | 杭州市拱墅区京杭运河综合整治与保护开发指挥部 | 东至丽水路，南至规划道路，西至运河与GS1002-R22-07地块，北至电厂河沿岸绿地 | 59.6 | 53933 | 72107 | 72107 | | | 17865 | 17010 | 17010 | | | 17000 | 50 | 50 | | | 列入政府投资项目建设计划 | 前期 | 完成立项 | 2023 | 2026 | EPC | |
| 137 | 基础设施 | 运河新城一号支路（金昌路-谢村路） | 杭州市拱墅区京杭运河综合整治与保护开发指挥部 | 杭州市拱墅区京杭运河综合整治与保护开发指挥部 | 杭州市拱墅区京杭运河综合整治与保护开发指挥部 | 北起金昌路，南至谢村路 | 7.3 | - | 4908 | 4909 | | | 3092 | 2 | 2 | | | 0 | 10 | 10 | | | 取得可研批复 | 前期 | 完成施工图设计 | 2022 | 2023 | EPC | 谢村36班初中配套项目 |
| 138 | 基础设施 | 运河新城单元二号支路（顾扬路-一号支路） | 杭州市拱墅区京杭运河综合整治与保护开发指挥部 | 杭州市拱墅区京杭运河综合整治与保护开发指挥部 | 杭州市拱墅区京杭运河综合整治与保护开发指挥部 | 西起顾扬路，东至一号支路 | 4.4 | - | 1999 | 1999 | | | 1317 | 10 | 10 | | | | 20 | 20 | | | 列入政府投资项目建设计划 | 前期 | 完成初步设计批复 | 2022 | 2023 | EPC | 该项目所在地块已用作谢村小学和谢村留用地临设场地，建议暂缓实施 |
| 139 | 基础设施 | 运河新城单元七号支路（顾扬路—九号支路） | 杭州市拱墅区京杭运河综合整治与保护开发指挥部 | 杭州市拱墅区京杭运河综合整治与保护开发指挥部 | 杭州市拱墅区京杭运河综合整治与保护开发指挥部 | 东至顾扬路，西至九号支路 | 19.4 | - | 9657 | 9657 | | | 5662 | 10 | 10 | | | 0 | 10 | 10 | | | 项目建议书 | 前期 | 取得建设计划 | 2024 | 2025 | EPC | |
| 140 | 基础设施 | 运河新城单元九号支路（七号支路—十号支路） | 杭州市拱墅区京杭运河综合整治与保护开发指挥部 | 杭州市拱墅区京杭运河综合整治与保护开发指挥部 | 杭州市拱墅区京杭运河综合整治与保护开发指挥部 | 南至七号支路，北至十号支路 | 8.5 | - | 5473 | 5473 | | | 3419 | 10 | 10 | | | 0 | 10 | 10 | | | 项目建议书 | 前期 | 取得建设计划 | 2024 | 2025 | EPC | |
| 141 | 基础设施 | 运河新城单元十号支路（九号支路-GS1002-15地块） | 杭州市拱墅区京杭运河综合整治与保护开发指挥部 | 杭州市拱墅区京杭运河综合整治与保护开发指挥部 | 杭州市拱墅区京杭运河综合整治与保护开发指挥部 | 西至九号支路，东至GS1002-15地块 | 15.7 | - | 11070 | 11070 | | | 7169 | 10 | 10 | | | 0 | 10 | 10 | | | 项目建议书 | 前期 | 取得建设计划 | 2024 | 2025 | EPC | |

| 序号 | 项目大类 | 项目名称 | 建设主体 | 责任单位 | 实施主体 | 四至范围 | 用地面积（亩） | 建筑面积（平方米） | 总投资（万元） | | | | | 截至2020年预计累计投资（万元）(以财务支出数据为准) | | | | | 2021年计划投资（万元）(以财务支出数据为准) | | | | 2020年底进度 | 2021年进度计划 | | | | 是否EPC或代建 | 项目存在问题 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 合计数 | 其中市级以上资金 | 区财政资金 | 自筹资金 | 其中征地拆迁款 | 合计数 | 其中市级以上资金 | 区财政资金 | 自筹资金 | 其中已支付征地拆迁款 | 合计数 | 其中市级以上资金 | 区财政资金 | 自筹资金 | 年底前已完成前期审批节点或工程建设节点 | 工作目标 | 具体目标内容 | 拟开工时间 | 拟竣工（完工或投用）时间 | | |
| 142 | 基础设施 | 运河新城单元西里浜路（运河路—里扬路） | 杭州市拱墅区京杭运河综合整治与保护开发指挥部 | 杭州市拱墅区京杭运河综合整治与保护开发指挥部 | 杭州市拱墅区京杭运河综合整治与保护开发指挥部 | 西起运河路，东至里扬路 | 13.6 | - | 3000 | 3000 | | | 2000 | 10 | 10 | | | | 20 | 20 | | | 列入政府投资项目建设计划 | 前期 | 完成初步设计批复 | 2022 | 2023 | EPC | |
| 143 | 基础设施 | 运河新城单元东里浜路（拱墅区范围）（丽水路-余杭界） | 杭州市拱墅区京杭运河综合整治与保护开发指挥部 | 杭州市拱墅区京杭运河综合整治与保护开发指挥部 | 杭州市拱墅区京杭运河综合整治与保护开发指挥部 | 西至丽水路，东至余杭界 | 3.4 | - | 1234 | 1234 | | | 524 | 10 | 10 | | | 0 | 20 | 20 | | | 项目建议书 | 前期 | 完成初步设计批复 | 2022 | 2023 | EPC | 有水田指标，与余杭相交。 |
| 144 | 基础设施 | 蒋家浜路（后浜路-余杭界）道路工程 | 杭州市拱墅区京杭运河综合整治与保护开发指挥部 | 杭州市拱墅区京杭运河综合整治与保护开发指挥部 | 杭州市拱墅区京杭运河综合整治与保护开发指挥部 | 南至后浜路，北至余杭界 | 2.7 | - | 1970 | 1970 | | | 1184 | 10 | 10 | | | 0 | 20 | 20 | | | 项目建议书 | 前期 | 完成初步设计批复 | 2022 | 2023 | EPC | |
| 145 | 生态环境 | 拱康路西侧GS1003-39地块提升改造工程 | 杭州市拱墅区京杭运河综合整治与保护开发指挥部 | 杭州市拱墅区京杭运河综合整治与保护开发指挥部 | 杭州市拱墅区京杭运河综合整治与保护开发指挥部 | 东至拱康路，南至谢村路和GS1003-18地块，西至一号支路和GS1003-18地块，北至金昌路 | 30.2 | - | 9452 | 9452 | | | 7546 | 0 | 0 | | | | 20 | 20 | | | 列入政府投资项目建设计划 | 前期 | 完成方案设计 | 2022 | 2023 | 无 | 需征迁、交地及用地指标 |
| 146 | 生态环境 | 拱康路西侧GS1003-40地块提升改造工程 | 杭州市拱墅区京杭运河综合整治与保护开发指挥部 | 杭州市拱墅区京杭运河综合整治与保护开发指挥部 | 杭州市拱墅区京杭运河综合整治与保护开发指挥部 | 东至GS1003-39地块，南至谢村路，西、北至GS1003-19地块 | 6.4 | - | 2022 | 2022 | | | 1599 | 0 | 0 | | | | 10 | 10 | | | 列入政府投资项目建设计划 | 前期 | 完成方案设计 | 2023 | 2024 | 无 | 需征迁、交地及用地指标 |
| 147 | 社会事业 | 运河新城单元GS1001-23地块12班幼儿园 | 杭州市拱墅区京杭运河综合整治与保护开发指挥部 | 杭州市拱墅区京杭运河综合整治与保护开发指挥部 | 杭州市拱墅区京杭运河综合整治与保护开发指挥部 | 东至里扬路，北、西至GS1001-02地块，南至GS1001-55地块 | 7.4 | 9852 | 9734 | 9734 | | | 2624 | 10 | 10 | | | 0 | 10 | 10 | | | 项目建议书 | 前期 | 列入政府投资项目建设计划 | 2023 | 2025 | EPC | |
| 148 | 基础设施 | 上塘路延伸段人行天桥 | 杭州市拱墅区京杭运河综合整治与保护开发指挥部 | 杭州市拱墅区京杭运河综合整治与保护开发指挥部 | 杭州市拱墅区京杭运河综合整治与保护开发指挥部 | 位于上塘路 | 0.5 | - | 1200 | 1200 | | | 100 | 10 | 10 | | | 0 | 50 | 50 | | | 项目建议书 | 前期 | 完成施工图设计 | 2022 | 2023 | 无 | |
| 149 | 基础设施 | 拱康路人行天桥 | 杭州市拱墅区京杭运河综合整治与保护开发指挥部 | 杭州市拱墅区京杭运河综合整治与保护开发指挥部 | 杭州市拱墅区京杭运河综合整治与保护开发指挥部 | 位于拱康路 | 0.5 | - | 1300 | 1300 | | | 100 | 10 | 10 | | | 0 | 50 | 50 | | | 项目建议书 | 前期 | 完成施工图设计 | 2022 | 2023 | 无 | |
| 150 | 社会事业 | 杭钢单元GS1304-04地块12班幼儿园 | 杭州市拱墅区京杭运河综合整治与保护开发指挥部 | 杭州市拱墅区京杭运河综合整治与保护开发指挥部 | 杭州市拱墅区京杭运河综合整治与保护开发指挥部 | 东至GS1304-06地块、南至独城路、西至规划支路、北至GS1304-05地块 | 9.0 | 9452 | 12339 | 12339 | | | 5269 | 10 | 10 | | | 0 | 10 | 10 | | | 项目建议书 | 前期 | 列入政府投资项目建设计划 | 2023 | 2026 | EPC | |
| 151 | 社会事业 | 杭钢单元GS1304-06地块42班小学 | 杭州市拱墅区京杭运河综合整治与保护开发指挥部 | 杭州市拱墅区京杭运河综合整治与保护开发指挥部 | 杭州市拱墅区京杭运河综合整治与保护开发指挥部 | 东至崇超路、南至独城路、西至GS1304-05用地、北至规划绿地 | 52.6 | 51889 | 67605 | 67605 | | | 30733 | 10 | 10 | | | 0 | 10 | 10 | | | 项目建议书 | 前期 | 列入政府投资项目建设计划 | 2023 | 2026 | EPC | |
| 152 | 基础设施 | 规划支路（创享路 - 教工路）道路工程 | 杭州拱墅投资发展有限公司 | 拱投发 | 杭州拱墅投资发展有限公司 | 创享路 - 教工路 | 3.2 | 道路长240米宽9米 | 480 | 480 | | | 50 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | 0 | - | 前期 | 立项 | 2022.9 | 2023.9 | EPC | |
| 153 | 基础设施 | 民生路北段（永固路-莫干山路）道路工程 | 杭州拱墅投资发展有限公司 | 拱投发 | 杭州拱墅投资发展有限公司 | 永固路-莫干山路 | 13.0 | 道路长362米，宽24 | 1800 | 1800 | | | 200 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | 0 | - | 前期 | 立项 | 2022.12 | 2023.12 | EPC | 存在单位及沿街商户拆迁 |
| 154 | 生态环境 | 湖墅单元GS0201-50地块绿地工程 | 杭州拱墅投资发展有限公司 | 拱投发 | 杭州拱墅投资发展有限公司 | 莫干山路南侧及河道绿地 | 14.9 | | 700 | 700 | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | - | 前期 | 立项 | 2022.9 | 2023.9 | EPC | |
| 155 | 生态环境 | 湖墅单元GS0201-52地块绿地工程 | 杭州拱墅投资发展有限公司 | 拱投发 | 杭州拱墅投资发展有限公司 | 莫干山路南侧 | 6.2 | | 290 | 290 | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | - | 前期 | 立项 | 2022.9 | 2023.9 | EPC | |
| 156 | 生态环境 | 湖墅单元GS0201-48地块绿地工程 | 杭州拱墅投资发展有限公司 | 拱投发 | 杭州拱墅投资发展有限公司 | 永固路南侧、民生路西侧、河道绿地 | 17.4 | | 820 | 820 | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | - | 前期 | 立项 | 2022.9 | 2023.9 | EPC | |
| 157 | 生态环境 | 湖墅单元GS0201-55地块绿地工程 | 杭州拱墅投资发展有限公司 | 拱投发 | 杭州拱墅投资发展有限公司 | 永固路南侧 | 9.9 | | 460 | 460 | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | - | 前期 | 立项 | 2022.9 | 2023.9 | EPC | |
| 158 | 生态环境 | 湖墅单元GS0201-28-2地块绿地工程 | 杭州拱墅投资发展有限公司 | 拱投发 | 杭州拱墅投资发展有限公司 | 民生路西侧，小学东侧 | 7.8 | | 360 | 360 | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | - | 前期 | 立项 | 2022.9 | 2023.9 | EPC | |
| 159 | 生态环境 | 湖墅单元GS0201-03-2地块绿地工程 | 杭州拱墅投资发展有限公司 | 拱投发 | 杭州拱墅投资发展有限公司 | 民生路东侧 | 3.6 | | 200 | 200 | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | - | 前期 | 立项 | 2022.9 | 2023.9 | EPC | |
| 160 | 生态环境 | 湖墅单元GS0201-42-5地块绿地工程 | 杭州拱墅投资发展有限公司 | 拱投发 | 杭州拱墅投资发展有限公司 | 余杭塘路与教工路交叉口公园绿地 | 6.5 | | 300 | 300 | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | - | 前期 | 立项 | 2022.9 | 2023.9 | EPC | |
| 161 | 社会事业 | 文晖单元XC0402-A33-19地块36班小学（王马小学） | 区城投集团 | 区城投集团 | 区城投集团 | 东至XC0402-R21-17地块、XC0402-U15/S2-20地块、南至王马路、西至三里塘路、北至白兔墩巷 | 36 | 35540 | 33810 | | 33810 | 0 | 10711 | 0 | | | | | 400 | | 400 | | 预测绘 | 前期 | 初设批复 | 2023.12 | 2025.12 | 否 | |

| 序号 | 项目大类 | 项目名称 | 建设主体 | 责任单位 | 实施主体 | 四至范围 | 用地面积（亩） | 建筑面积（平方米） | 总投资（万元） | | | | | 截至2020年预计累计投资（万元）(以财务支出数据为准) | | | | | 2021年计划投资（万元）(以财务支出数据为准) | | | | 2020年底进度 | 2021年进度计划 | | | | 是否EPC或代建 | 项目存在问题 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 合计数 | 其中市级以上资金 | 区财政资金 | 自筹资金 | 其中征地拆迁款 | 合计数 | 其中市级以上资金 | 区财政资金 | 自筹资金 | 其中已支付征地拆迁款 | 合计数 | 其中市级以上资金 | 区财政资金 | 自筹资金 | 年底前已完成前期审批节点或工程建设节点 | 工作目标 | 具体目标内容 | 拟开工时间 | 拟竣工（完工或投用）时间 | | |
| 162 | 社会事业 | 石桥单元XC0804-A22-03地块公共服务设施用房 | 区城投集团 | 区城投集团 | 区城投集团 | 东至新俞路、南至石横路、西与XC0804-G1-38地块相邻、北至XC0804-G2-70地块 | 12 | 22813 | 23847 | | 23847 | 0 | 12441 | 0 | | | | | 100 | | 100 | | 预测绘 | 前期 | 征地 | - | - | 否 | |
| 163 | 社会事业 | 石桥单元XC0802-R22-13地块公共服务设施用房 | 区城投集团 | 区城投集团 | 区城投集团 | XC0802-R21-08地块南侧 | 5 | / | 15000 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | | | | | 20 | | 20 | | - | 前期 | 征地 | - | - | 否 | |
| 164 | 社会事业 | 王星记文化创意园 | 区城投集团 | 区城投集团 | 区城投集团 | 河东路与潮王路交叉处 | / | 3500 | 6900 | / | 6900 | / | 3400 | 0 | | | | | 50 | | 50 | | - | 前期 | - | - | - | - | - |
| 165 | 社会事业 | 文晖单元XC0407-R22-32地块公共配套服务设施用房 | 区国投集团 | 区国投集团 | 杭州月隐天城投资有限公司 | 西至规划支路三、东至中医院、北至规划支路一、南至恒康医院 | 3 | 6000 | 5824 | | 5824 | | 2138 | 2138 | | 2138 | | 2138 | 50 | | 50 | | 设计批复完成 | 正式开工 | 施工图设计深化；施工许可证办理；桩基工程正式施工 | 2021.12 | 2022.12 | 是 | 征地拆迁费2138万元，2020年已支付征地拆迁费2138万元 |
| 166 | 社会事业 | 灯塔单元XC0704-R22-06地块12班幼儿园 | 区城投集团 | 区数产园 | 区跨投公司 | 东至XC0704-A33-08地块，南至XC0704-A33-08地块，西至汽轮纵路，北至永潮街 | 9 | 8700 | 11955 | | 11955 | | 6300 | 2394 | | 2394 | | 2394 | 100 | | 100 | | 单元控规修编中 | 前期 | 前期 | | | 建设管理服务 | 控规未批复 |
| 167 | 社会事业 | 灯塔单元XC0704-A33-07地块48班小学 | 区城投集团 | 区数产园 | 区跨投公司 | 东至石桥路绿代带，南至汽轮横路，西至汽轮纵路，北至永潮街 | 53.1 | 63400 | 78380 | | 78380 | | 37170 | 8819 | | 8819 | | 8819 | 100 | | 100 | | 单元控规修编中 | 前期 | 前期 | | | 建设管理服务 | 控规未批复 |
| 168 | 社会事业 | 石桥单元XC0803-A33-11地块36班小学 | 区城投集团 | 区数产园 | 区跨投公司 | 东至新俞路、南至将军河、西至中联路、北至俞章路 | 37.17 | 36799 | 22548 | | 22548 | | 0 | 1212 | | 1212 | | 1212 | 50 | | 50 | | 未启动 | 前期 | 前期 | | | 建设管理服务 | 该地块跨原江干和下城两区，地块涉及两区拆迁 |
| 169 | 社会事业 | 华丰单元XC1006-09地块15班幼儿园 | 区数产园管委会发展中心 | 区数产园 | 区数产园管委会发展中心 | 康宁路与华东路交界口西北角 | 11.41 | 11020 | 7163 | | 7163 | | 0 | 17 | | 17 | | | 30 | | 30 | | 未启动 | 前期 | 前期 | | | 否 | 现为市公交集团公交车停保基地，20待三敦停保基地建成搬迁后才能交地 |
| 170 | 社会事业 | 华丰单元XC1005-11地块36班九年一贯制学校及地下社会停车库 | 区教育局 | 区教育局 | 区教育局 | 华丰单元，东至油车港，南至永宁路，西至规划支路，北至华丰路 | 47.48 | 43670 | 58026 | 0 | 58026 | 0 | 33202 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 100 | | 100 | | 等市城投注销规划条件和用地规划许可证 | 完成设计、清单编制 | 完成设计、清单编制 | - | - | 代建 | 涉及轴承厂拆迁，暂无法进行 |
| 171 | 社会事业 | 石桥单元XC0804-02地块36班中学及地下社会停车库 | 区教育局 | 区教育局 | 杭州市景成实验学校 | 石桥单元XC0804-02地块内，东至石大路货运场、杭州杨家村经济合作社，南至长华街，西至新汇路，北至下城区石天路货运场扩建 | 45.53 | 47657 | 63507 | 0 | 63507 | 0 | 34197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | | 100 | | 完成可研批复 | 完成设计方案、清单编制 | 完成设计方案、清单编制 | 2022.12 | 2025.12 | 代建 | |
| 172 | 社会事业 | 文晖单元XC0404-A33-25地块42班初级中学 | 区教育局（暂定） | 区教育局（暂定） | 区教育局（暂定） | 东新路东侧，现为汽修厂 | 37.84 | 38989 | 25419 | 0 | 25419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | | 50 | | - | - | - | - | - | 代建 | 本项目因控规原因，还未涉及前期方案，本表总投资不含征地拆迁费用，最终规模及总投资以实际方案为准。前期与下城国投沟通，得知电力承装公司还未拆迁，本学校项目一半的占地面积属于电力承装公司，前期方案存在不确定性，导致推动本项目存在不确定性。 |
| 173 | 社会事业 | 综合性医院 | 区卫健局 | 区卫健局 | | 三塘单元XC0501-A51-18地块内 | 43 | 100000 | 80000 | | 80000 | | | 0 | | | | | 100 | | 100 | | 控规调整 | 前期规划、设计、 | 前期规划、设计、 | - | - | 代建 | 等待控规调整批复 |
| 174 | 社会事业 | 东新街道社区卫生服务中心分中心 | 东新街道社区卫生服务中心 | 区卫健局 | 东新街道社区卫生服务中心 | 三塘单元XC0501-A51-18地块内 | 43 | 15000 | 10000 | | 10000 | | | 0 | | | | | 100 | | 100 | | 控规调整 | 前期规划、设计、 | 前期规划、设计、 | - | - | 代建 | 等待控规调整批复 |

| 序号 | 项目大类 | 项目名称 | 建设主体 | 责任单位 | 实施主体 | 四至范围 | 用地面积（亩） | 建筑面积（平方米） | 总投资（万元） | | | | | 截至2020年预计累计投资（万元）(以财务支出数据为准) | | | | | 2021年计划投资（万元）(以财务支出数据为准) | | | | 2020年底进度 | 2021年进度计划 | | | | 是否EPC或代建 | 项目存在问题 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 合计数 | 其中市级以上资金 | 区财政资金 | 自筹资金 | 其中征地拆迁款 | 合计数 | 其中市级以上资金 | 区财政资金 | 自筹资金 | 其中已支付征地拆迁款 | 合计数 | 其中市级以上资金 | 区财政资金 | 自筹资金 | 年底前已完成前期审批节点或工程建设节点 | 工作目标 | 具体目标内容 | 拟开工时间 | 拟竣工（完工或投用）时间 | | |
| 175 | 社会事业 | 公共卫生中心 | 区卫健局 | 区卫健局 | 区卫健局 | | | | 10000 | | 10000 | | | 0 | | | | | 100 | | 100 | | | 前期规划、设计、 | 前期规划、设计、 | - | - | 代建 | 等待控规 |
| 176 | 社会事业 | 三塘单元XC0506-A33-30地块42班小学及社会停车库 | 区建管中心 | 东新街道、区教育局 | 城投集团 | 南起杨六堡路，北至兴新路，东沿珠埠樣西路，西临大业巷 | 42.80 | 46595 | 53107 | | 53107 | | 29955 | 350 | | 350 | | | 100 | | 100 | | 方案设计 | 方案设计批复 | 完成方案设计批复和集体土地征地补偿 | 2022 | 2025 | 代建 | 地上房屋拆迁 |
| 177 | 基础设施 | 文三路-文晖路（运河-绍兴路） | 区城建基础发展中心 | 区住建局 | 区城建基础发展中心 | 运河-绍兴路 | | 76440 | 4586 | | 4586 | | | 0 | | | | | 100 | | 100 | | | 完成前期 | 完成前期 | | | | |
| 178 | 基础设施 | 文晖单元规划十号路(王马路—绍兴路)道路工程 | 区城投集团 | 区城投集团 | 区城投集团 | 王马路-绍兴路 | 18 | 11900 | 2975 | 0 | 2975 | 0 | / | 60 | | 60 | | | 50 | | 50 | | | 前期 | 征地 | 2022 | - | 否 | |
| 179 | 基础设施 | 石桥单元新俞路（将军河-重工路）道路工程 | 区城投集团 | 区城投集团 | 区城投集团 | 将军河-重工路 | 16 | 10400 | 2080 | 0 | 2080 | 0 | / | 0 | | | | | 20 | | 20 | | | 前期 | 征地 | 2022 | - | 否 | |
| 180 | 基础设施 | 石桥单元中联路（杨家路-重工路）道路工程 | 区城投集团 | 区城投集团 | 区城投集团 | 杨家路-重工路 | 27 | 17800 | 4450 | 0 | 4450 | 0 | / | 0 | | | | | 20 | | 20 | | | 前期 | 征地 | 2022 | - | 否 | |
| 181 | 基础设施 | 石桥单元汇铁路（石桥支路10-铁路西侧）道路工程 | 区城投集团 | 区城投集团 | 区城投集团 | 石桥支路10-铁路西侧 | 6 | 3728 | 932 | 0 | 932 | 0 | / | 0 | | | | | 20 | | 20 | | | 前期 | 征地 | 2022 | - | 否 | |
| 182 | 基础设施 | 石桥单元机二路（石桥路-铁路）道路工程 | 区城投集团 | 区城投集团 | 区城投集团 | 石桥路-铁路 | 8 | 5304 | 1326 | 0 | 1326 | 0 | / | 0 | | | | | 20 | | 20 | | | 前期 | 征地 | 2022 | - | 否 | |
| 183 | 基础设施 | 石桥单元汇铁路（重工路-XC0803-H41-54地块）道路工程 | 区城投集团 | 区城投集团 | 区城投集团 | 重工路-XC0803-H41-54地块 | 10 | 6406 | 1506 | 0 | 1506 | 0 | 815 | 0 | | | | | 20 | | 20 | | | 前期 | - | 2022 | - | 否 | |
| 184 | 基础设施 | 华丰单元水车路（华丰路-康宁路）道路工程 | 区城投集团 | 区城投集团 | 区城投集团 | 华丰路-康宁路 | 21 | 13872 | 3468 | 0 | 3468 | 0 | / | 0 | | | | | 20 | | 20 | | | 前期 | 征地 | 2022 | - | 否 | |
| 185 | 基础设施 | 石桥单元汇顺路（新苑路-中联路）道路工程 | 区城投集团 | 区城投集团 | 区城投集团 | 新苑路-中联路 | 9 | 6160 | 10378 | 0 | 10378 | 0 | 8265 | 0 | | | | | 20 | | 20 | | | 前期 | 初步设计阶段 | 2022 | - | 否 | |
| 186 | 基础设施 | 石桥单元俞章路（石桥路-重工路）道路工程 | 区城投集团 | 区城投集团 | 区城投集团 | 石桥路-重工路 | 27 | 17860 | 4465 | 0 | 4465 | 0 | / | 0 | | | | | 20 | | 20 | | | 前期 | 暂缓 | 2022 | - | 否 | |
| 187 | 基础设施 | 石桥单元石横路（重工路-华中路东侧规划支路）道路工程 | 区城投集团 | 区城投集团 | 区城投集团 | 重工路-华中路东侧规划支路 | 2 | 1420 | 355 | 0 | 355 | 0 | / | 0 | | | | | 20 | | 20 | | | 前期 | 初步设计阶段 | 2022 | - | 否 | |
| 188 | 基础设施 | 石桥单元机二路（重工路-华中路东侧规划支路）道路工程 | 区城投集团 | 区城投集团 | 区城投集团 | 重工路-华中路东侧规划支路 | 2 | 1650 | 413 | 0 | 413 | 0 | / | 0 | | | | | 20 | | 20 | | | 前期 | 初步设计阶段 | 2022 | - | 否 | |
| 189 | 基础设施 | 华丰单元永华路（永华街-杭玻路）道路工程 | 区城投集团 | 区城投集团 | 区城投集团 | 永华街-杭玻路 | 10 | 6399 | 991 | 0 | 991 | 0 | 306 | 0 | | | | | 20 | | 20 | | | 前期 | 征地 | 2022 | - | 否 | |
| 190 | 基础设施 | 石桥单元华中路东侧规划支路（石横路-横俞路）道路工程 | 区城投集团 | 区城投集团 | 区城投集团 | 石横路-横俞路 | 13 | 8688 | 2172 | 0 | 2172 | 0 | / | 0 | | | | | 20 | | 20 | | | 前期 | 暂缓 | 2022 | - | 否 | |
| 191 | 基础设施 | 西塘路（新市街-南应家河北侧）道路工程 | 区城投集团 | 区城投集团 | 区城投集团 | 新市街-南应家河北侧 | 6 | 3821 | 955 | 0 | 955 | 0 | / | 0 | | | | | 20 | | 20 | | | 前期 | 初步设计阶段 | 2022 | - | 否 | |
| 192 | 基础设施 | 和汇路（新市街-支路一）道路工程 | 区城投集团 | 区城投集团 | 区城投集团 | 新市街-支路一 | 10 | 6543 | 1636 | 0 | 1636 | 0 | / | 0 | | | | | 20 | | 20 | | | 前期 | 初步设计阶段 | 2022 | - | 否 | |
| 193 | 基础设施 | 支路一（西塘路-东新路）道路工程 | 区城投集团 | 区城投集团 | 区城投集团 | 西塘路-东新路 | 6 | 3669 | 917 | 0 | 917 | 0 | / | 0 | | | | | 20 | | 20 | | | 前期 | 初步设计阶段 | 2022 | - | 否 | |
| 194 | 基础设施 | 支路二（和汇路-东新路）道路工程 | 区城投集团 | 区城投集团 | 区城投集团 | 和汇路-东新路 | 3 | 2108 | 527 | 0 | 527 | 0 | / | 0 | | | | | 20 | | 20 | | | 前期 | 初步设计阶段 | 2022 | - | 否 | |
| 195 | 基础设施 | 东新单元一号支路（东新路-沈家路）道路工程 | 区城投集团 | 区城投集团 | 区城投集团 | 东新路-沈家路 | 17 | 11124 | 2781 | 0 | 2781 | 0 | / | 0 | | | | | 20 | | 20 | | | 前期 | - | 2022 | - | 否 | |
| 196 | 基础设施 | 东新单元二号支路（新天地街-三号支路）道路工程 | 区城投集团 | 区城投集团 | 区城投集团 | 新天地街-三号支路 | 6 | 4000 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | / | 0 | | | | | 20 | | 20 | | | 前期 | - | 2022 | - | 否 | |
| 197 | 基础设施 | 八号支路（东新路-东新河）道路工程 | 区城投集团 | 区城投集团 | 区城投集团 | 东新路-东新河 | / | / | 1137 | 0 | 1137 | 0 | / | 0 | | | | | 50 | | 50 | | | 前期 | 征地 | 2022 | - | 否 | |
| 198 | 基础设施 | 东新单元三号支路（东新路-东新河）道路工程 | 区城投集团 | 区城投集团 | 区城投集团 | 东新路-东新河 | 6 | 3672 | 1918 | 0 | 1918 | 0 | / | 0 | | | | | 50 | | 50 | | | 前期 | 征地 | 2022 | - | 否 | |
| 199 | 基础设施 | 永华街（回龙路-石桥路）道路工程 | 区城投集团 | 区城投集团 | 区城投集团 | 回龙路-石桥路 | 10 | 6399 | 2790 | 0 | 2790 | 0 | / | 0 | | | | | 20 | | 20 | | | 前期 | 初步设计阶段 | 2022 | - | 否 | |
| 200 | 基础设施 | 大业巷(兴新北路—珠埠漾西路）道路工程 | 区城投集团 | 区城投集团 | 区城投集团 | 兴新北路—珠埠漾西路 | 14 | 9520 | 4551 | 0 | 4551 | 0 | 3734 | 0 | | | | | 50 | | 50 | | | 前期 | - | 2022 | - | 否 | |
| 201 | 基础设施 | 灯塔单元永潮街（竹清路-石桥路）道路工程 | 区城投集团 | 区城投集团 | 区城投集团 | 竹清路-石桥路 | 13 | 8900 | 2225 | 0 | 2225 | 0 | - | 445 | | 445 | | | 20 | | 20 | | | 前期 | 初步设计阶段 | 2022 | - | 否 | |
| 202 | 基础设施 | 珠埠漾西路（香积寺路-德胜路）道路工程 | 区城投集团 | 区城投集团 | 区城投集团 | 香积寺路-德胜路 | 22 | 14384 | 2430 | 0 | 2430 | 0 | - | 70 | | 70 | | | 50 | | 50 | | | 前期 | 初步设计阶段 | 2022 | - | 否 | |
| 203 | 基础设施 | 石桥单元石桥支路3（石横路-机二路）道路工程 | 区城投集团 | 区城投集团 | 区城投集团 | 石横路-机二路 | 8 | 5200 | 1300 | 0 | 1300 | 0 | - | 0 | | | | | 20 | | 20 | | | 前期 | 初步设计阶段 | 2022 | - | 否 | |

| 序号 | 项目大类 | 项目名称 | 建设主体 | 责任单位 | 实施主体 | 四至范围 | 用地面积（亩） | 建筑面积（平方米） | 总投资（万元） | | | | | 截至2020年预计累计投资（万元）(以财务支出数据为准) | | | | | 2021年计划投资（万元）(以财务支出数据为准) | | | | 2020年底进度 | 2021年进度计划 | | | | 是否EPC或代建 | 项目存在问题 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 合计数 | 其中市级以上资金 | 区财政资金 | 自筹资金 | 其中征地拆迁款 | 合计数 | 其中市级以上资金 | 区财政资金 | 自筹资金 | 其中已支付征地拆迁款 | 合计数 | 其中市级以上资金 | 区财政资金 | 自筹资金 | 年底前已完成前期审批节点或工程建设节点 | 工作目标 | 具体目标内容 | 拟开工时间 | 拟竣工（完工或投用）时间 | | |
| 204 | 基础设施 | 石桥单元新苑路（杨家路-重工路）道路工程 | 区城投集团 | 区城投集团 | 区城投集团 | 杨家路-重工路 | 29 | 19320 | 4830 | 0 | 4830 | 0 | - | 0 | | | | | 20 | | 20 | | | 前期 | 初步设计阶段 | 2022 | - | 否 | |
| 205 | 基础设施 | 灯塔单元新华内横路（竹清路-汽轮纵路）道路工程 | 区城投集团 | 区城投集团 | 区城投集团 | 竹清路-汽轮纵路 | 6 | 3960 | 990 | 0 | 990 | 0 | - | 0 | | | | | 20 | | 20 | | | 前期 | 初步设计阶段 | 2022 | - | 否 | |
| 206 | 基础设施 | 华丰单元华西路（华丰路-康宁路）道路工程 | 区城投集团 | 区城投集团 | 区城投集团 | 华丰路-康宁路 | 25 | 16860 | 4215 | 0 | 4215 | 0 | - | 0 | | | | | 20 | | 20 | | | 前期 | 初步设计阶段 | 2022 | - | 否 | |
| 207 | 基础设施 | 灯塔单元汽轮横路（竹清路-石桥路）道路工程 | 区城投集团 | 区城投集团 | 区城投集团 | 竹清路-石桥路 | 15 | 9875 | 2469 | 0 | 2469 | 0 | - | 0 | | | | | 20 | | 20 | | | 前期 | 征地 | 2022 | - | 否 | |
| 208 | 基础设施 | 灯塔单元竹清路（永华街-消防培训中心）道路工程 | 区城投集团 | 区城投集团 | 区城投集团 | 永华街-消防培训中心 | 50 | 33440 | 8360 | 0 | 8360 | 0 | - | 0 | | | | | 20 | | 20 | | | 前期 | 征地 | 2022 | - | 否 | |
| 209 | 基础设施 | 灯塔单元汽轮纵路（华丰路-石祥路）道路工程 | 区城投集团 | 区城投集团 | 区城投集团 | 华丰路-石祥路 | 38 | 25120 | 6280 | 0 | 6280 | 0 | - | 0 | | | | | 20 | | 20 | | | 前期 | 征地 | 2022 | - | 否 | |
| 210 | 基础设施 | 三塘单元兴新北路(绍兴路-珠埠漾西路)道路工程 | 区城投集团 | 区城投集团 | 区城投集团 | 绍兴路-珠埠漾西路 | 11 | 7312 | 1087 | 0 | 1087 | 0 | 2711 | 554 | | 554 | | | 50 | | 50 | | | 前期 | 初步设计阶段 | 2022 | - | 否 | |
| 211 | 基础设施 | 东新单元XC0607-R21/B1/S2-07长木东新路区域农居安置房(3#)、XC0607-R21/B1-05 长木村安置房（4#）地下连通道工程 | 区城投集团 | 区城投集团 | 区城投集团 | 地下连通道工程位于XC0607-R21/B1/S2-07长木东新路区域农居安置房(3#)、XC0607-R21/B1-05 长木村安置房（4#）之间 | - | 1083 | 1071 | 0 | 1071 | 0 | 0 | 0 | | | | | 100 | | 100 | | | 前期 | - | - | - | 否 | |
| 212 | 基础设施 | 文晖单元规划支路三（文晖路-朝晖路） | 区国投集团 | 区国投集团 | 杭州月隐天城投资有限公司 | 西至杭政储出【2018】25号地块、东至XC0407-R22-32地块、北至文晖路、南至朝晖路 | 5 | - | 3683 | | 3683 | | | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 设计批复完成 | 设计深化 | 工规证办理；施工图设计深化； | 2022.3 | 2022.12 | 否 | 征地拆迁费3333万元，2020年已支付征地拆迁费3333万元 |
| 213 | 基础设施 | 文晖单元规划支路一（建国北路-绍兴支路） | 区国投集团 | 区国投集团 | 杭州月隐天城投资有限公司 | 西至建国北路、东至绍兴支路、北至开元商贸学校、南至中医院 | 5 | - | 3766 | | 3766 | | | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | | 设计批复完成 | 设计深化 | 工规证办理；施工图设计深化； | 2022.3 | 2022.12 | 否 | 征地拆迁费3386万元，2020年已支付征地拆迁费3386万元 |
| 214 | 生态环境 | 六塘汶漾（绍兴路—红西河）综合整治工程 | 区河道整治建设中心 | 区住建局 | 区河道整治建设中心 | 绍兴路—红西河 | 40 | | 1500 | | 1500 | | | 50 | | 50 | | | 50 | | 50 | | 初步设计编制完成 | 完成前期 | 完成前期 | | | 否 | 因周边地块开发建设影响无法同步施工 |
| 215 | 生态环境 | 华丰单元油车港（杭玻路—南黄港）河道整治工程 | 区城投集团 | 区城投集团 | 区城投集团 | 杭玻路—南黄港 | - | 1300 | 3900 | | 3900 | | | 0 | | | | | 20 | | 20 | | | 前期 | 征地 | 2022 | - | 否 | |
| 216 | 生态环境 | 华丰单元水车港（南黄路—褚家港）河道整治工程 | 区城投集团 | 区城投集团 | 区城投集团 | 南黄路—褚家港 | - | 1500 | 4500 | | 4500 | | | 0 | | | | | 20 | | 20 | | | 前期 | 征地 | 2022 | - | 否 | |
| 217 | 生态环境 | 灯塔单元、石桥单元回龙港（铁路-南黄港）河道整治工程 | 区城投集团 | 区城投集团 | 区城投集团 | 铁路-南黄港 | - | 630 | 1890 | | 1890 | | | 0 | | | | | 20 | | 20 | | | 前期 | 征地 | 2022 | - | 否 | |
| 218 | 生态环境 | 石桥单元南大河（石桥河-消防队）河道整治工程 | 区城投集团 | 区城投集团 | 区城投集团 | 石桥河-消防队 | - | 1200 | 3600 | | 3600 | | | 0 | | | | | 20 | | 20 | | | 前期 | 征地 | 2022 | - | 否 | |
| 219 | 生态环境 | 石桥单元石桥河（铁路—费家漾）河道整治工程 | 区城投集团 | 区城投集团 | 区城投集团 | 铁路—费家漾 | - | 2800 | 2100 | | 2100 | | | 0 | | | | | 20 | | 20 | | | 前期 | 征地 | 2022 | - | 否 | |
| 220 | 生态环境 | 石桥单元XC0802-G1-30地块公园绿地 | 区城投集团 | 区城投集团 | 区城投集团 | 北侧规划支路，南侧汇顺路，西侧XC0802-R22-14地块，东侧规划河道 | 2 | - | 968 | | 968 | | | 0 | | | | | 32 | | 32 | | | 前期 | 征地 | - | - | 否 | |
| 221 | 生态环境 | 东新单元XC0607-G2-46费家塘路东侧绿地工程 | 区城投集团 | 区城投集团 | 区城投集团 | 北临XC0607-U31-22、XC0607-U12-21，南侧德胜路，西临费家塘路 | 8 | - | 153 | | 153 | | | 0 | | | | | 20 | | 20 | | | 前期 | 征地 | - | - | 否 | |
| 222 | 生态环境 | 东新单元XC0606-G1-17沈家小学东侧绿地工程 | 区城投集团 | 区城投集团 | 区城投集团 | 北临沈家路，南临东园北路，西靠沈家小学，东靠费家塘路 | 4 | - | 150 | | 150 | | | 0 | | | | | 20 | | 20 | | | 前期 | 征地 | - | - | 否 | |
| 223 | 生态环境 | 东新单元XC0607-G1-28东新路与德胜路交叉口绿地工程 | 区城投集团 | 区城投集团 | 区城投集团 | 北侧西侧靠东新河，西临东新路，南临德胜路 | 10 | - | 396 | | 396 | | | 0 | | | | | 20 | | 20 | | | 前期 | 征地 | - | - | 否 | |
| 224 | 生态环境 | 文晖单元XC0402-G1-01德胜里长木三角周围绿地 | 区城投集团 | 区城投集团 | 区城投集团 | 北靠德胜路，西临绍兴路，东靠杭锅支河 | 12 | - | 492 | | 492 | | | 0 | | | | | 20 | | 20 | | | 前期 | 征地 | - | - | 否 | |
| 225 | 生态环境 | 石桥单元XC0804-G1-38石横路北侧绿地工程 | 区城投集团 | 区城投集团 | 区城投集团 | 西与北临XC0804-G2-70,南靠XC0804-R21-13,东靠石横路 | 8 | - | 306 | | 306 | | | 0 | | | | | 20 | | 20 | | | 前期 | 征地 | - | - | 否 | |

| 序号 | 项目大类 | 项目名称 | 建设主体 | 责任单位 | 实施主体 | 四至范围 | 用地面积（亩） | 建筑面积（平方米） | 总投资（万元） | | | | | 截至2020年预计累计投资（万元）(以财务支出数据为准) | | | | | 2021年计划投资（万元）(以财务支出数据为准) | | | | 2020年底进度 | 2021年进度计划 | | | | 是否EPC或代建 | 项目存在问题 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 合计数 | 其中市级以上资金 | 区财政资金 | 自筹资金 | 其中征地拆迁款 | 合计数 | 其中市级以上资金 | 区财政资金 | 自筹资金 | 其中已支付征地拆迁款 | 合计数 | 其中市级以上资金 | 区财政资金 | 自筹资金 | 年底前已完成前期审批节点或工程建设节点 | 工作目标 | 具体目标内容 | 拟开工时间 | 拟竣工（完工或投用）时间 | | |
| 226 | 生态环境 | 石桥单元XC0803-G2-37、38、43、XC0808-G2-08、25、09、10石横路北侧绿地工程 | 区城投集团 | 区城投集团 | 区城投集团 | 北起将军河，南至宣杭-沪杭铁路连接线，西起XC0803-B1/W1-13，东至备塘河 | 153 | - | 3060 | | 3060 | | | 0 | | | | | 20 | | 20 | | | 前期 | 征地 | - | - | 否 | |
| 227 | 生态环境 | 石桥单元XC0803-G1-61将军河南侧，重工路西侧绿地工程 | 区城投集团 | 区城投集团 | 区城投集团 | 北靠将军河，南靠XC0803-U9-09,西靠XC0803-G2-37,东临重工路 | 9 | - | 354 | | 354 | | | 0 | | | | | 20 | | 20 | | | 前期 | 征地 | - | - | 否 | |
| 228 | 生态环境 | 华丰单元XC1002-G1/S42-11桦枫居西侧绿地工程 | 区城投集团 | 区城投集团 | 区城投集团 | 北靠XC1002-A6-08,南靠XC1002-R22-06,西临永丰路，东临桦枫居 | 10 | - | 2881 | | 2881 | | | 0 | | | | | 20 | | 20 | | | 前期 | 征地 | - | - | 否 | |
| 229 | 生态环境 | 石桥单元XC0807-G2-27、28杭宣-沪杭铁路连接线防护绿地工程 | 区城投集团 | 区城投集团 | 区城投集团 | 东北起杭宁高铁防护绿地，南至德胜中路 | 37 | - | 738 | | 738 | | | 0 | | | | | 20 | | 20 | | | 前期 | 征地 | - | - | 否 | |
| 230 | 生态环境 | 石桥单元XC0802-G1/S42-50杨家沁苑南苑以南绿地工程 | 区城投集团 | 区城投集团 | 区城投集团 | 北靠杨家沁苑南苑，南靠XC0802-G1-54,西临XC0802-G1-17,东临XC0802-R22-11 | 16 | - | 4558 | | 4558 | | | 0 | | | | | 20 | | 20 | | | 前期 | 征地 | - | - | 否 | |
| 231 | 生态环境 | 石桥单元XC0802-G1-17、51、56杨家沁苑南苑以南绿地工程 | 区城投集团 | 区城投集团 | 区城投集团 | 北靠杨家沁苑南苑，西临新杨路，东临XC0802-G1-19 | 11 | - | 438 | | 438 | | | 0 | | | | | 20 | | 20 | | | 前期 | 征地 | - | - | 否 | |
| 232 | 生态环境 | 石桥单元XC0802-G2-57、35、38、39杨家沁苑安置房以西绿地工程 | 区城投集团 | 区城投集团 | 区城投集团 | 北靠新天地街，杨家沁苑1、2安置房以西，南靠重工路 | 48 | - | 963 | | 963 | | | 0 | | | | | 20 | | 20 | | | 前期 | 征地 | - | - | 否 | |
| 233 | 生态环境 | 石桥单元XC0803-G2-30、32、33石桥路与兴业街交叉口右侧绿地工程 | 区城投集团 | 区城投集团 | 区城投集团 | 北靠兴业街，南靠长城街，石桥路以东 | 15 | - | 309 | | 309 | | | 0 | | | | | 20 | | 20 | | | 前期 | 征地 | - | - | 否 | |
| 234 | 生态环境 | 石桥单元XC0804-G1-60杨家工业园安置房西侧绿地工程 | 区城投集团 | 区城投集团 | 区城投集团 | 北靠兴业街，杨家工业园安置房以西，新俞路以东 | 2 | - | 96 | | 96 | | | 0 | | | | | 20 | | 20 | | | 前期 | 征地 | - | - | 否 | |
| 235 | 生态环境 | 华丰单元XC1005-G1/S42-17华丰南地块绿地工程 | 区城投集团 | 区城投集团 | 区城投集团 | 北靠XC1005-R22-07,南临XC1005-R22-08，华西路以东，XC1005-R21-04以西 | 19 | - | 5332 | | 5332 | | | 0 | | | | | 20 | | 20 | | | 前期 | 征地 | - | - | 否 | |
| 236 | 生态环境 | 华丰单元XC1003-G1/A4-13华西路西侧，杭玻街南侧绿地工程 | 区城投集团 | 区城投集团 | 区城投集团 | 北靠杭玻街，南靠华丰路，华西路以西 | 20 | - | 5633 | 0 | 5633 | 0 | 0 | 0 | | | | | 20 | | 20 | | | 前期 | | | | | |
| 237 | 生态环境 | 灯塔单元XC0701-G2/S42-12石桥路以西，永祥街以南绿地工程 | 区城投集团 | 区城投集团 | 区城投集团 | 北靠永祥街，南临永玻街，石桥路以西 | 9 | - | 2449 | 0 | 2449 | 0 | 0 | 0 | | | | | 20 | | 20 | | | 前期 | | | | | |
| 238 | 生态环境 | 灯塔单元XC0704-G2-23、22石祥路与回龙路交叉口以东绿地工程 | 区城投集团 | 区城投集团 | 区城投集团 | 石祥路以北，回龙路以西，XC0704-U31-18-1以南 | 23 | - | 459 | 0 | 459 | 0 | 0 | 0 | | | | | 20 | | 20 | | | 前期 | | | | | |
| 239 | 生态环境 | 灯塔单元XC0701-G2-09永丰2安置房东侧绿地工程 | 区城投集团 | 区城投集团 | 区城投集团 | 永丰2安置房东侧 | 8 | - | 159 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | | | | | 20 | | 20 | | | 前期 | | | | | |
| 240 | 生态环境 | 华丰单元XC1002-G2-14石桥路与永华街、杭玻路间绿地工程 | 区城投集团 | 区城投集团 | 区城投集团 | 北临永华街，南临杭玻路，石桥路以西 | 8 | - | 165 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | | | | | 20 | | 20 | | | 前期 | | | | | |
| 241 | 生态环境 | 石桥单元XC0801-G2-18、21石祥路与宁杭高铁旁绿地工程 | 区城投集团 | 区城投集团 | 区城投集团 | 北临石祥路，南临机二路 | 31 | - | 621 | 0 | 621 | 0 | 0 | 0 | | | | | 20 | | 20 | | | 前期 | | | | | |
| 242 | 生态环境 | 东新单元XC0603-G1/S42-26地块（沈家北园北绿地兼地下公共停车场） | 区城投集团 | 区城投集团、城投武林公司 | 区城投集团、城投武林公司 | 东至规划城市九号支路、西至东新河、南至规划XC0603-R21-02地块、北至规划三号支路。 | 21 | - | 10982 | / | / | 10982 | / | 0 | | | | | 20 | | 20 | | | 前期 | - | - | - | PPP | 存在20%异地车位配建，资金来源尚未明确 |
| 243 | 生态环境 | 东新单元XC0606-G1/S42-24地块（沈家南园南绿地兼地下公共停车场） | 区城投集团 | 区城投集团、城投武林公司 | 区城投集团、城投武林公司 | 东至长浜河、南至规划东园南路、西至长浜路、北至规划XC0606-R21-04地块。 | 17 | - | 26262 | / | / | 26262 | 14955（项目建设计划） | 0 | | | | | 20 | | 20 | | | 前期 | - | - | - | PPP | 存在20%异地车位配建，资金来源尚未明确 |

| 序号 | 项目大类 | 项目名称 | 建设主体 | 责任单位 | 实施主体 | 四至范围 | 用地面积（亩） | 建筑面积（平方米） | 总投资（万元） | | | | | 截至2020年预计累计投资（万元）(以财务支出数据为准) | | | | | 2021年计划投资（万元）(以财务支出数据为准) | | | | 2020年底进度 | 2021年进度计划 | | | | 是否EPC或代建 | 项目存在问题 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 合计数 | 其中市级以上资金 | 区财政资金 | 自筹资金 | 其中征地拆迁款 | 合计数 | 其中市级以上资金 | 区财政资金 | 自筹资金 | 其中已支付征地拆迁款 | 合计数 | 其中市级以上资金 | 区财政资金 | 自筹资金 | 年底前已完成前期审批节点或工程建设节点 | 工作目标 | 具体目标内容 | 拟开工时间 | 拟竣工（完工或投用）时间 | | |
| 244 | 生态环境 | 城北体育公园三期地上部分 | 区住建局 | 区国投集团 | 杭州扬帆置业有限公司 | 北至城北体育公园，南至XC0503-14地块，西至绍兴路，东至白石路 | 81 | 54000 | 7442 | | 7442 | | | 26 | | 26 | | | 100 | | 100 | | 完成立项 | 选址论证 | 选址论证 | 2023.1 | 2023.12 | 否 | |
| 245 | 生态环境 | 文晖单元XC0407-G1-04公园绿地 | 区国投集团 | 区国投集团 | 杭州月隐天城投资有限公司 | 西至规划支路三、东至开元商贸学校、北至开元商贸学校、南至规划支路一 | 3 | 3200 | 5003 | | 5003 | | | 0 | | | | | 100 | | 100 | | 设计批复完成 | 设计深化 | 工规证办理；施工图设计深化； | 2022.3 | 2022.12 | 是 | 征地拆迁费2282万元，2020年已支付征地拆迁费2282万元 |
| 246 | 生态环境 | 文晖单元XC0407-G1-01公园绿地 | 区国投集团 | 区国投集团 | 杭州月隐天城投资有限公司 | 东至规划支路三、西至建国北路、北至文晖路、南至商储地块 | 7 | 1600 | 6722 | | 6722 | | | 0 | | | | | 0 | | 0 | | 设计批复完成 | 设计深化 | 工规证办理；施工图设计深化； | 2022.3 | 2022.12 | 否 | 征地拆迁费4720万元，2020年已支付征地拆迁费4720万元 |
| 247 | 生态环境 | 文晖单元XC0407-G1-06公园绿地 | 区国投集团 | 区国投集团 | 杭州月隐天城投资有限公司 | 东至规划支路三、西至建国北路、北至商储地块、南至朝晖路90号宿舍 | 3 | - | 2324 | | 2324 | | | 0 | | | | | 0 | | 0 | | 设计批复完成 | 设计深化 | 工规证办理；施工图设计深化； | 2022.3 | 2022.12 | 否 | 征地拆迁费2087万元，2020年已支付征地拆迁费2087万元 |
| 248 | 保障性住房 | 水稻研究所(体育场路359号)老旧小区综合改造提升工程（涉及1个小区，为水稻研究所(体育场路359号)小区） | 天水街道 | 天水街道 | 天水街道 | 北至体育场路、南至万寿亭街、东至出版大厦、西至体育场路景新 | | 12496 | 500 | 225 | 225 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 做好前期准备工作 | 完成前期居民意见征求及设计方案 | 2022年10月（主要考虑亚运会） | 2023年4月 | 否 | 2021年先行立项，计划2022年10月开工，2023年4月竣工 |
| 249 | 保障性住房 | 环西社区桃花河新村、混堂桥小区综合改造提升工程（涉及2个小区，为桃花河新村小区，混堂桥小区） | 武林街道 | 武林街道 | 武林街道 | 东至古新河，南至体育场路，西至环城西路，北至环城北路。另含桃花河新村2、3、12号三幢房屋 | | 47868 | 1912 | 860.4 | 860.4 | 191.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 150 | 0 | | 做好前期准备工作 | 完成前期手续 | 2022年10月（主要考虑亚运会） | 2023年6月 | 否 | 2021年先行立项，计划2022年10月开工，2023年6月竣工 |

# 拱墅区2021年政府投资项目计划汇总表（实施项目）

| 序号 | 项目大类 | 项目名称 | 建设主体 | 责任单位 | 实施主体 | 四至范围 | 用地面积（亩） | 建筑面积（平方米） | 总投资（万元） | | | | | 截至2020年预计累计投资（万元）(以财务支出数据为准) | | | | | 2021年计划投资（万元）(以财务支出数据为准) | | | | 2020年底进度 | 2021年进度计划 | | | | 是否EPC或代建 | 项目存在问题 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 合计数 | 其中市级以上资金 | 区财政资金 | 自筹资金 | 其中征地拆迁款 | 合计数 | 其中市级以上资金 | 区财政资金 | 自筹资金 | 其中已支付征地拆迁款 | 合计数 | 其中市级以上资金 | 区财政资金 | 自筹资金 | 年底前已完成前期审批节点或工程建设节点 | 工作目标 | 具体目标 内容 | 拟开工时间 | 拟竣工（完工或投用）时间 | | |
| **共700个** | | | | | | | **31506** | **24315555** | **12948395** | **587983** | **3181758** | **9178653** | **4597342** | **5205366** | **137218** | **711803** | **4356344** | **2629181** | **2407592** | **212720** | **686652** | **1508220** | | | | | | | |
| **开工项目有292个** | | | | | | | **9210** | **11051664** | **2830318** | **207495** | **637209** | **1985614** | **778901** | **509286** | **20230** | **62223** | **426834** | **427086** | **846606** | **105072** | **287850** | **453685** | | | | | | | |
| 1 | 社会事业 | 大运河保护公益诉讼检察创新实践基地 | 区检察院 | 区检察院 | 区检察院 | 京杭大运河杭州景区游客服务中心内 | - | 120 | 102 | | 102 | | | 0 | | | 0 | | 102 | | 102 | | 立项、设计、 | 开竣工 | | 2021.3 | 2021.11 | 无 | |
| 2 | 社会事业 | 拱宸桥派出所创建枫桥式派出所（执法办案区改造） | 拱墅区公安分局 | 区公安分局 | 拱墅区公安分局 | 杭州市拱墅区温州路33号 | | 160 | 200 | 200 | | | | | | | | | 200 | 200 | | | | 开竣工 | | 2021.8 | 2021.10 | 否 | |
| 3 | 社会事业 | 文澜实验中学室内改造工程 | 文澜实验中学 | 区教育局 | 拱墅区教育局 | 通益路文澜实验中学内 | - | - | 300 | | 300 | | | | | | | | 300 | | 300 | | | 开工 | 7月开工 | 2021.7 | 2021.9 | 否 | |
| 4 | 社会事业 | 文澜实验中学操场改造工程 | 文澜实验中学 | 区教育局 | 拱墅区教育局 | 通益路文澜实验中学内 | - | - | 200 | | 200 | | | | | | | | 200 | | 200 | | | 开工 | 7月开工 | 2021.7 | 2021.9 | 否 | |
| 5 | 社会事业 | 大关实验中学改造工程 | 大关实验中学 | 区教育局 | 拱墅区教育局 | 花园岗路大关实验中学内 | - | - | 350 | | 350 | | | | | | | | 350 | | 350 | | | 开工 | 7月开工 | 2021.7 | 2021.9 | 否 | |
| 6 | 社会事业 | 暑期校园改造工程专项 | 相关直属单位 | 区教育局 | 拱墅区教育局 | 各直属单位 | - | - | 3685 | | 3550 | 135 | | | | | | | 3685 | | 3550 | 135 | | 开工 | 7月开工 | 2021.7 | 2021.9 | 否 | |
| 7 | 社会事业 | 2021年校园维修改造工程 | 各相关校园 | 区教育局 | 区教育局 | - | - | - | 12699 | 270 | 12037 | 392 | 0 | 0 | | | | | 10347 | 270 | 9685 | 392 | 竣工 | 开工并完工 | 各相关下属学校校园改造提升 | | | 其中杭州市风帆中学为代建，其他“否 | |
| 8 | 社会事业 | 杭州市下城区青少年活动中心城北宫装修改造工程 | 杭州市下城区青少年活动中心 | 区教育局 | 杭州市下城区青少年活动中心 | 颜三路58号 | | | 4600 | | 4600 | | | | | | | | 600 | | 600 | | 前期准备 | 前期工作 | 前期工作 | 2021.12 | 2022.6 | 代建 | |
| 9 | 社会事业 | 杭州市长寿桥小学长寿校区过渡安置点维修改造工程 | 杭州市长寿桥小学 | 区教育局 | 杭州市长寿桥小学 | 朝晖路166-3号 | | | 400 | | 400 | | | 0 | | | | | 300 | | 300 | | 竣工 | 开工并完工 | 长寿桥小学长寿校区过渡安置点维修改造 | 2021.8 | 2021.12 | 否 | |
| 10 | 保障性住房 | 老旧小区综合改造提升工程 | 各街道、指挥部 | 区住建局 | 各街道、指挥部 | - | 6369.7 | 6057568 | 254759 | 98504 | 98504 | 57751 | | 40000 | 20000 | 20000 | 0 | | 100000 | 40000 | 30000 | 30000 | 88个项目续建，46个项目开工 | 开竣工 | 88个项目竣工，46个续建项目完成项目主体竣工 | 2021.1 | 2021.12 | EPC | |
| 11 | 其他 | 德胜高架昆仑公馆小区北面路段安装隔音屏工程 | 区基础设施建设中心 | 区住建局 | 区基础设施建设中心 | 德胜高架昆仑公馆小区北面路段 | - | | 95 | | 95 | | | 0 | | 0 | | | 85 | | 85 | | 签订代建、设计、施工、监理等委托合同，取得市城管局复函 | 开竣工 | | 2021.1 | 2021.12 | 代建 | 因拟建隔音屏遮挡现状交通标牌及监控，交警高架大队未同意占道施工 |
| 12 | 生态环境 | 紫荆公园改造工程 | 杭州市拱墅区园林绿化发展中心 | 区住建局 | 杭州市拱墅区园林绿化发展中心 | 紫荆公园内 | 40.5 | - | 500 | | 500 | | | 0 | | 0 | | | 300 | | 300 | | 前期准备 | 开竣工 | 按“迎亚运”三年行动计划要求，实施百园百景项目，对紫荆公园进行提升改造。 | 2021.4 | 2021.12 | 无 | |
| 13 | 生态环境 | 和睦公园改造工程 | 杭州市拱墅区园林绿化发展中心 | 区住建局 | 杭州市拱墅区园林绿化发展中心 | 和睦公园内 | 15.8 | - | 500 | | 500 | | | 0 | | 0 | | | | | | | 前期准备 | 开竣工 | 按“迎亚运”三年行动计划要求，实施百园百景项目，和睦公园进行提升改造。 | 2021.4 | 2021.12 | 无 | |
| 14 | 生态环境 | 墅园改造工程 | 杭州市拱墅区园林绿化发展中心 | 区住建局 | 杭州市拱墅区园林绿化发展中心 | 墅园内 | 49.5 | - | 1000 | | 1000 | | | 0 | | 0 | | | | | | | 前期准备 | 开竣工 | 按“迎亚运”三年行动计划要求，实施百园百景项目，墅园进行提升改造。 | 2021.4 | 2021.12 | 无 | |
| 15 | 生态环境 | 大关科普公园美化家园项目 | 杭州市拱墅区园林绿化发展中心 | 区住建局 | 杭州市拱墅区园林绿化发展中心 | 大关科普公园内 | 15.0 | - | 300 | 150 | 150 | | | 0 | | 0 | | | | | | | 前期准备 | 开竣工 | 美化家园项目，对大关科普公园进行美化彩化。 | 2021.4 | 2021.12 | 无 | |
| 16 | 社会事业 | 人防大厦地下停车场库修缮工程 | 区住建局 | 区住建局 | 区住建局 | 人防大厦地下停车场 | - | - | 50 | | 50 | | | 0 | | 0 | | | 50 | | 50 | | 未启动 | 开竣工 | 完成改造 | 2021.2 | 2021.12 | 无 | |
| 17 | 生态环境 | 花镜花坛 | 杭州市拱墅区园林绿化发展中心 | 区住建局 | 杭州市拱墅区园林绿化发展中心 | 拱墅区 | | | 200 | 25 | 175 | | | | | | | | 200 | 25 | 175 | | 前期准备 | 开竣工 | 完成春节环境小品、五一花境、国庆立体花坛、花展等。 | 2021.1 | 2021.12 | 无 | |
| 18 | 保障性住房 | 祥符街道吉如社区新安天苑整治工程 | 祥符街道 | 区住建局 | 祥符街道 | 东至通益路，南至loft49，西至工业小镇规划道路，北至湖 | | 172267 | 3900 | 3900 | | | | | | | | | 2800 | 2800 | | | | 开竣工 | | 44378 | 44531 | EPC | |
| 19 | 基础设施 | 拱墅区二次供水改造 | 属地街道及城建指挥部 | 区城管局 | - | - | - | - | 5500 | 2475 | 1485 | 1540 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 4075 | 2475 | 1000 | 600 | 启动现场踏勘 | 开工 | | 2021.3 | 2021.21 | 无 | |
| 20 | 基础设施 | 2021年盲区暗点消除工程 | 杭州市拱墅区城市管理局 | 区城管局 | - | - | - | - | 160 | | 160 | | | 0 | | 0 | | | 95 | | 95 | | | 开工 | | 2021.9 | 2021.12 | 无 | |
| 21 | 生态环境 | 南港河二期 | 拱墅区城市河道建设中心 | 区城管局 | 拱墅区城市河道建设中心 | 东：祥园东路、祥茂路 南：祥运路、规划新文路 西：规划新文路、南港河 北：新文村 | 18.3 | - | 3300 | | | 3300 | 600 | 0 | | | 0 | 0 | 650 | | | 650 | 完成项目选址意见书和土地预审 | 开工 | | 2021.12 | 2022.12 | 无 | |
| 22 | 生态环境 | 2021年花园桥港等河道绿道建设工程 | 拱墅区城市河道建设中心 | 区城管局 | - | 花园桥港、十字港河、罗家斗河、信义河等河道绿道建设 | - | - | 1200 | | 1200 | | | 0 | | 0 | | | 420 | | 420 | | 前期现场踏勘 | 开竣工 | | 2021.8 | 2021.12 | 无 | |
| 23 | 生态环境 | 2021年公厕提升改造 | 杭州市拱墅区城市管理局 | 区城管局 | - | 田园公厕等7座公厕 | - | - | 267 | | 267 | | | 0 | | 0 | | | 140 | | 140 | | 现场摸底 | 开竣工 | | 2021.7 | 2021.12 | 无 | |
| 24 | 生态环境 | 公厕无障碍设施改造 | 杭州市拱墅区城市管理局 | 区城管局 | - | 墅园东等82座公厕 | - | - | 306 | | 306 | | | 0 | | 0 | | | 275 | | 275 | | 现场摸底 | 开竣工 | | 2021.5 | 2021.12 | 无 | |

| 序号 | 项目大类 | 项目名称 | 建设主体 | 责任单位 | 实施主体 | 四至范围 | 用地面积（亩） | 建筑面积（平方米） | 总投资（万元） | | | | | 截至2020年预计累计投资（万元）(以财务支出数据为准) | | | | | 2021年计划投资（万元）(以财务支出数据为准) | | | | 2020年底进度 | 2021年进度计划 | | | | 是否EPC或代建 | 项目存在问题 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 合计数 | 其中市级以上资金 | 区财政资金 | 自筹资金 | 其中征地拆迁款 | 合计数 | 其中市级以上资金 | 区财政资金 | 自筹资金 | 其中已支付征地拆迁款 | 合计数 | 其中市级以上资金 | 区财政资金 | 自筹资金 | 年底前已完成前期审批节点或工程建设节点 | 工作目标 | 具体目标 内容 | 拟开工时间 | 拟竣工（完工或投用）时间 | | |
| 25 | 生态环境 | 霞湾公园美化家园、大关路口口袋公园工程 | 杭州市拱墅区城市管理局 | 区城管局 | - | 霞湾公园（德胜路以北，运河以东，清水公寓以西，胜利河以南）、莫干山路大关路口西 | - | - | 150 | 0 | 150 | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | 开展前期调查 | 开竣工 | | 2021.8 | 2021.12 | 无 | |
| 26 | 生态环境 | 拱墅区迎宾觀线工程 | 杭州市拱墅区城市管理局 | 区城管局 | - | - | - | - | 200 | 0 | 200 | | | 0 | 0 | 0 | | | 800 | | 800 | | 开展前期调查 | 开竣工 | | 2021.8 | 2021.12 | 无 | |
| 27 | 生态环境 | 拱墅区道路景观提升工程 | 杭州市拱墅区城市管理局 | 区城管局 | - | 拱墅区道路 | - | - | 300 | 0 | 300 | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | 开展前期调查 | 开竣工 | | 2021.8 | 2021.12 | 无 | |
| 28 | 生态环境 | 拱墅区行道树树穴扩容工程 | 杭州市拱墅区城市管理局 | 区城管局 | - | 小河路、大关苑路、叶青兜路、依山路、湖州街等 | - | - | 250 | 0 | 250 | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | 开展前期调查 | 开竣工 | | 2021.8 | 2021.12 | 无 | |
| 29 | 生态环境 | 运河石护栏维护维修工程 | 杭州市拱墅区城市管理局 | 区城管局 | - | （白马公寓-石祥路）运河东西两岸 | - | - | 35 | | 35 | | | 0 | | 0 | | | 35 | | 35 | | 完成项目招投标 | 开竣工 | | 2021.1 | 2021.12 | 无 | |
| 30 | 生态环境 | 花镜、立体花坛及春节环境小品 | 杭州市拱墅区城市管理局 | 区城管局 | - | - | - | - | 175 | | 175 | | | 0 | | 0 | | | 100 | | 100 | | 开展前期调查 | 开竣工 | | 2021.1 | 2021.12 | 无 | |
| 31 | 生态环境 | 2021年无障碍设施改造工程 | 杭州市拱墅区城市管理局 | 区城管局 | - | 拱墅区公园 | - | - | 30 | | 30 | | | 24 | | 24 | | | 22 | | 22 | | 开展前期调查 | 开竣工 | | 2021.8 | 2021.12 | 无 | |
| 32 | 基础设施 | 道路无障碍设施改造 | 杭州市拱墅区城市管理局 | 区城管局 | - | 叶青兜路等28条道路 | | | 105 | | 105 | | | 0 | | 0 | | | 90 | | 90 | | 现场摸底 | 开竣工 | | 2021.5 | 2021.12 | 无 | |
| 33 | 基础设施 | 迎亚运道路整治 | 杭州市拱墅区城市管理局 | 区城管局 | 杭州市拱墅区市政养护所 | 拱墅区道路 | - | - | 5956 | 5334 | 621 | | | 0 | | 0 | | | 4200 | 700 | 3500 | | 开展前期调查 | 开竣工 | | 2021.1 | 2021.12 | 无 | |
| 34 | 生态环境 | 2020年“污水零直排区”建设项目 | 杭州市拱墅区城市管理局 | 区城管局 | 杭州市拱墅区市政养护所 | 拱宸桥街道、湖墅街道、米市巷街道、小河街道 | | | 5345 | | 2673 | 2672 | | 717 | | 717 | | | 955 | | 955 | | 开展前期调查 | 开竣工 | | 2021.1 | 2021.12 | 无 | |
| 35 | 社会事业 | 铁路北站单元GS1104-11地块社区配套用房 | 上塘街道 | 上塘街道 | 上塘街道 | 东至规划道路、西至规划道路、南至北站路、北至规划绿地 | 11.3 | 28454 | 9800 | | | 9800 | | 0 | | | 0 | | 200 | | | 200 | 征地，方案设计 | 开工 | 2021年11月开工 | 2021.11 | 2024.6 | 无 | |
| 36 | 社会事业 | 铁路北站单元GS1104-16地块社区配套用房 | 上塘街道 | 上塘街道 | 上塘街道 | 东至规划道路、西至规划道路、南至北站路、北至规划绿地 | 6.3 | 15131 | 5200 | | | 5200 | | 0 | | | 0 | | 200 | | | 200 | 征地，方案设计 | 开工 | 2021年11月开工 | 2021.11 | 2024.6 | 无 | |
| 37 | 社会事业 | 上塘街道瓜山社区上石苑整治工程 | 杭州市拱墅区人民政府上塘街道办事处 | 上塘街道 | 杭州市拱墅区人民政府上塘街道办事处 | 东至城北变电所，南至余杭塘河，西至上塘路，北至石祥路 | 1.6 | 42753 | 1795 | 1795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1795 | 1795 | 0 | 0 | | 开竣工 | 消防设施、安防设施、雨污管网局部修缮、照明设施、<br>垃圾分类设施、停车设施、屋面修缮、整治私搭乱建、棱道<br>整修、外立面修缮等 | 2021.7 | 2021.12 | EPC | |
| 38 | 社会事业 | 蓝孔雀社区无障碍改造 | 蓝孔雀社区 | 祥符街道 | 蓝孔雀社区 | 冬泽巷196号 | - | - | 45 | | 0 | 45 | | 0 | | 0 | | | 45 | | | 45 | 完成项目申请及方案计划的上报 | 开工 | 至年底竣工 | 2021.9 | 2021.12 | 无 | |
| 39 | 社会事业 | 半山路131号办公楼危旧房改造 | 半山街道集镇改造建设指挥部 | 半山街道 | 半山街道集镇改造建设指挥部 | 东、南至杭钢南苑社区，西至杭玻阔板桥社区，北至131弄居民楼 | - | 4060 | 390 | | | 390 | | 0 | | | 0 | | 390 | | | 390 | | 开工 | 项目为五层危旧房办公楼改造，加固，总面积4060平方米。 | 2021.6 | 2022.6 | 无 | |
| 40 | 社会事业 | 康乐社区2021年度浙江省无障碍社区环境改造项目 | 康桥街道办事处 | 康桥街道 | 康乐社区 | 康乐社区服务中心、周边沿街商铺坡道、小区、学校等无障碍改造 | | | 70 | | | 70 | | | | | | | 70 | | | 70 | | 开竣工（完成创建验收） | 无障碍改造项目竣工并完成创建验收 | 2021年6月 | 2021年10月 | | |
| 41 | 保障性住房 | 拱宸桥街道登云阁老旧小区综合改造提升三期工程 | 拱宸桥街道办事处<br>杭州天宸实业发展有限公司 | 拱宸桥街道 | 拱宸桥街道办事处<br>杭州天宸实业发展有限公司 | 东至金华路，南至登云路，西至丽水路，北至宁波街 | 47.25 | 31500 | 385 | 0 | 0 | 385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 385 | 0 | 0 | 385 | 无 | 主体完工 | 主体完工 | 2021.8 | 2021.12 | 是 | |
| 42 | 社会事业 | 德胜社区2021年度浙江省无障碍社区环境改造项目 | 拱墅区人民政府大关街道办事处 | 大关街道 | 大关街道德胜社区 | | | | 80 | | | 80 | | | | | | | 80 | | | 80 | | 开竣工 | 德胜社区阳光老人家提升改造、文化家园无障碍设施改造、街道文化站无障碍设施改造、社区服务中心和会议室无障碍设施提升改造、德胜新村19幢公厕新建无障碍卫生间及路面提升改造、社区增设信息化配套设备、残疾人及老年人家庭入户无障碍改造等 | 2021.5 | 2021.6 | | |
| 43 | 保障性住房 | 和睦未来社区提升改造 | 杭州拱宸建设发展有限公司、和睦街道 | 和睦街道 | 和睦街道 | 和睦街道内 | — | — | 15000 | | | 15000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 7000 | | | 7000 | 前期谋划 | 开工 | 完成进度50% | 2021.8 | 2022.4 | EPC | |
| 44 | 基础设施 | 管家漾路(拱康路—俞家桥路）道路工程 | 杭州北部软件园发展有限公司 | 区科技工业功能区管委会 | 杭州北部软件园有限公司 | 拱康路-俞家桥路 | 35.6 | - | 19870 | 11209 | | 8661 | 15813 | 15405 | | | 15405 | 15405 | 200 | | | 200 | 可研批复 | 开工 | 12月开工 | 2021.12 | 2023.11 | 代建 | 因疫情及市发改建设计划下达时间推迟6个月，导致前期时间紧张 |
| 45 | 社会事业 | 铁路北站单元GS1102-05地块（科技邻里中心） | 杭州北部软件园发展有限公司 | 区科技工业功能区管委会 | 杭州北部软件园有限公司 | 北至管家漾路，南至管家漾路绿化带，西至拱康路绿化带，东至GS1102-11地块 | 10.5 | 17500 | 19287 | | | 19287 | 1629 | 1630 | | | 1630 | 1629 | 1500 | | | 1500 | 初步设计审查 | 开工 | 桩基施工 | 2021.6 | 2024.6 | EPC | |
| 46 | 保障性住房 | 上塘单元FG08-R21-38A(原拱宸桥单元FG08-R21-38A)地块拆迁安置 | 杭州上塘城市建设发展有限公司 | 区城建发展中心 | 杭州上塘城市建设发展有限公司 | 北至嘉兴东路，西至宸麟路，东南至宸铭府 | 11.7 | 31899 | 69089 | / | / | 69089 | 51000 | 15128 | / | / | 15128 | | 330 | / | / | 330 | 方案扩初审查 | 开工 | 开工 | 2021.10 | 2025.4 | EPC | 已上报，有遗漏，现已补充 |

| 序号 | 项目大类 | 项目名称 | 建设主体 | 责任单位 | 实施主体 | 四至范围 | 用地面积（亩） | 建筑面积（平方米） | 总投资（万元） | | | | | 截至2020年预计累计投资（万元）(以财务支出数据为准) | | | | | 2021年计划投资（万元）(以财务支出数据为准) | | | | 2020年底进度 | 2021年进度计划 | | | | 是否EPC或代建 | 项目存在问题 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 合计数 | 其中市级以上资金 | 区财政 资金 | 自筹资金 | 其中征地拆迁款 | 合计数 | 其中市级以上资金 | 区财政资金 | 自筹资金 | 其中已支付征地拆迁款 | 合计数 | 其中市级以上资金 | 区财政资金 | 自筹资金 | 年底前已完成前期审批节点或工程建设节点 | 工作目标 | 具体目标 内容 | 拟开工时间 | 拟竣工（完工或投用）时间 | | |
| 47 | 社会事业 | 运河新城单元C-A33-01地块30班小学(瓜山) | 杭州上塘城市建设发展有限公司 | 区城建发展中心 | 杭州市拱墅区城中村改造指挥部上塘分指挥部、杭州上塘城市建设发展有限公司 | 位于运河新城单元C-A33-01地块，拱康路以东，上塘路延伸段以南，瓜山新苑以北 | 41.1 | 49377 | 78396 | | | 78396 | 50226 | 44806 | | | 44806 | 44475 | 11520 | | | 11520 | 施工许可证 | 开工 | 桩基完成、土方完成、地下室结构施工完成30%、 | 2021.6 | 2024.3 | EPC | |
| 48 | 保障性住房 | 祥符新村落架大修（拆除重建）工程 | 杭州大宸发投资有限公司 | 区城建发展中心 | 祥符街道、杭州市拱墅区城市建设发展中心 | 东至莫干山路，西、南至GS0906-18地块，北至三墩路 | 9.8 | 18000 | 19000 | | | 19000 | 10000 | 0 | | | 0 | 0 | 500 | | | 500 | 增补立项 | 开工 | 施工简复单 | 2021.12 | 2023 | 无 | 视住户搬迁进度和方案确认进度，开工难度很大 |
| 49 | 保障性住房 | 信义新村13幢落架大修（拆除重建）工程 | 杭州大宸发投资有限公司 | 区城建发展中心 | 湖墅街道、杭州市拱墅区城市建设发展中心 | 信义坊13幢 | 2.5 | 2500 | 4000 | | | 4000 | 200 | 844 | | | 844 | 844 | 410 | | | 410 | 施工招标 | 开工 | 主体施工40% | 2021.6 | 2023.6 | 无 | |
| 50 | 保障性住房 | 上塘街道瓜山佳苑老旧小区综合改造提升工程 | 杭州上塘城市建设发展有限公司 | 区城建发展中心 | 杭州市拱墅区城中村改造指挥部上塘分指挥部、杭州上塘城市建设发展有限公司 | 东至规划铁路北站单元GS1102-08地块，南至科祥街，西至拱康路，北至瓜山东苑 | 61 | 84299 | 3372 | | | 3372 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 100 | | | 100 | 方案设计 | 开工 | 开工准备 | 2021.10 | 2022.12 | EPC | |
| 51 | 保障性住房 | 小河街道小河佳苑老旧小区综合改造提升二期工程（南区） | 小河街道、杭州市拱墅区城市建设发展有限公司 | 区城建发展中心 | 杭州市拱墅区城市建设发展有限公司 | 小河佳苑南区 | - | 141000 | 3060 | | | 3060 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 2000 | | | 2000 | 准备立项 | 开工 | 开工 | 2021.10 | 2022.10 | EPC | |
| 52 | 保障性住房 | 小河街道小河佳苑老旧小区综合改造提升二期工程（北区） | 小河街道、杭州市拱墅区城市建设发展有限公司 | 区城建发展中心 | 杭州市拱墅区城市建设发展有限公司 | 小河佳苑北区 | - | 228000 | 4940 | | | 4940 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 3000 | | | 3000 | 准备立项 | 开工 | 开工 | 2021.10 | 2022.10 | EPC | |
| 53 | 生态环境 | 上塘古运河风景区（上塘段）公共设施配套建设项目 | 杭州上塘城市建设发展有限公司 | 区城建发展中心 | 杭州上塘城市建设发展有限公司 | 欢喜永宁桥-西联桥 | - | 2600米 | 8100 | | | 8100 | | 0 | | | 0 | 0 | 6800 | | | 6800 | 立项 | 开竣工 | 竣工 | 2021.4 | 2021.7 | 无 | |
| 54 | 生态环境 | 上塘河皋亭坝码头建设工程 | 杭州上塘城市建设发展有限公司 | 区城建发展中心 | 杭州上塘城市建设发展有限公司 | 皋亭坝码头 | - | 500 | 390 | | | 390 | | 0 | | | 0 | 0 | 330 | | | 330 | 立项 | 开竣工 | 竣工 | 2021.4 | 2021.7 | 无 | |
| 55 | 基础设施 | 舟山东路步行街 | 杭州上塘城市建设发展有限公司 | 区城建发展中心 | 杭州市拱墅区城市建设发展中心、杭州市拱墅区城中村改造指挥部上塘分指挥部、杭州上塘城市建设发展有限公司 | 东文教路-沈半路 | 22.8 | 760*20 | 18000 | | | 18000 | 4700 | 33 | | | 33 | 0 | 30 | | | 30 | 方案设计 | 开工 | 施工简复单 | 2021.10 | 2022.10 | 无 | |
| 56 | 基础设施 | 长乐地块七号路（霞湾路-六号路)道路工程 | 杭州市拱墅区城市建设发展有限公司 | 区城建发展中心 | 杭州市拱墅区城市建设发展中心 | 霞湾巷-六号路 | 23.5 | 612*20 | 8693 | | | 8693 | 7550 | 473 | | | 473 | 0 | 1000 | | | 1000 | 施工图设计 | 开工 | 施工许可 | 2021.11 | 2022 | 无 | |
| 57 | 基础设施 | 隽祥路（隽逸路-石祥路）道路工程 | 杭州上塘城市建设发展有限公司 | 区城建发展中心 | 杭州市拱墅区城中村改造指挥部上塘分指挥部 | 隽逸路-石祥路 | 3.3 | 171*12 | 2600 | | | 2600 | 1977 | 314 | | | 314 | 250 | 545 | | | 545 | 初步设计 | 开工 | 施工许可 | 2021.11 | 2022 | 无 | |
| 58 | 基础设施 | 祥符南街（大吉路-莫干山路绿化带）道路工程 | 杭州大宸发投资有限公司 | 区城建发展中心 | 杭州市拱墅区城市建设发展中心、杭州大宸发投资有限公司 | 大吉路-莫干山路绿化带 | 3.8 | 280*9 | 5100 | | | 5100 | 3496 | 3050 | | | 3050 | 3050 | 20 | | | 20 | 代建招标；勘测定界 | 开工 | 施工许可 | 2021.11 | 2022 | 无 | |
| 59 | 基础设施 | 拱墅区铁路北站单元龙塘路（科园路-北站路）道路工程 | 杭州上塘城市建设发展有限公司 | 区城建发展中心 | 杭州市拱墅区城中村改造指挥部上塘分指挥部 | 科园路-北站路 | 32.0 | 1066*20 | 67625 | | | 67625 | 57302 | 55980 | | | 55980 | 55543 | 212 | | | 212 | 启动估算调整 | 开工 | 施工许可 | 2021.11 | 2023.12 | 代建 | |
| 60 | 基础设施 | 上塘单元一号支路（科园路-沈半路）道路工程（隽逸路） | 杭州上塘城市建设发展有限公司 | 区城建发展中心 | 杭州市拱墅区城中村改造指挥部上塘分指挥部 | 二号支路（科园路）-沈半路 | 12.0 | 500*16 | 9300 | | | 9300 | 7400 | 8326 | | | 8326 | 7353 | 100 | | | 100 | 施工图设计 | 开工 | 施工许可 | 2021.11 | 2022 | 无 | |
| 61 | 基础设施 | 长乐路（香积寺路-霞湾巷）道路工程 | 杭州市拱墅区城市建设发展有限公司 | 区城建发展中心 | 杭州市拱墅区城市建设发展中心 | 香积寺路-霞湾巷 | 23.9 | 362*22 | 7929 | | | 7929 | 3920 | 3405 | | | 3405 | 3405 | 887 | | | 887 | 施工招标 | 开工 | 开工 | 2021.5 | 2023 | 无 | |
| 62 | 基础设施 | 长板巷（潮王支路-上塘路）地铁恢复工程 | 杭州市拱墅区城市建设发展有限公司 | 区城建发展中心 | 杭州市拱墅区城市建设发展中心、杭州市拱墅区城市建设发展有限公司 | 潮王支路—上塘路 | 16.5 | 550*20 | 4000 | | | 4000 | 0 | 20 | | | 20 | 0 | 1676 | | | 1676 | 方案设计 | 开竣工 | 竣工 | 2021.6 | 2021.12 | 无 | |
| 63 | 基础设施 | 地铁三号线（拱墅段）沿线地铁恢复工程 | 杭州市拱墅区城市建设发展有限公司 | 区城建发展中心 | 杭州市拱墅区城市建设发展有限公司 | 拱墅段 | 323.0 | 215000 | 25000 | | | 25000 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 10000 | | | 10000 | 方案设计 | 开竣工 | 竣工 | 2021.6 | 2021.12 | EPC | |
| 64 | 基础设施 | 隽逸花苑北侧沿留石高架隔声屏障工程 | 杭州上塘城市建设发展有限公司 | 区城建发展中心 | 杭州上塘城市建设发展有限公司 | 科西路以西、隽家塘路以东 | - | 300米 | 180 | | | 180 | 0 | 0 | | | | 0 | 180 | | | 180 | 噪声检测 | 开竣工 | 竣工 | 2021.4 | 2021.8 | 无 | |
| 65 | 基础设施 | 大浒西苑东侧沿沿上塘高架隔声屏障工程 | 杭州市拱墅区城市建设发展有限公司 | 区城建发展中心 | 杭州市拱墅区城市建设发展有限公司 | 登云路以南、大浒街以北 | - | 550米 | 350 | | | 350 | 0 | 0 | | | | 0 | 350 | | | 350 | 噪声检测 | 开竣工 | 竣工 | 2021.8 | 2021.12 | 无 | |
| 66 | 其他 | 杭州市国安局大楼防激光窃听特种贴膜工程 | 杭州市拱墅区城市建设发展有限公司 | 区城建发展中心 | 杭州市拱墅区城市建设发展有限公司 | 东至上塘路，南至新青年广场，西至盛德嘉苑，北至胜利河 | - | | 400 | | | 400 | 0 | 0 | | | 0 | | 400 | | | 400 | 增补立项 | 开竣工 | 竣工 | 2021.8 | 2021.12 | 无 | |
| 67 | 社会事业 | 拱墅区珠儿潭巷5号（（原区政府经济楼）改造装修工程 | 杭州市拱墅区城市建设发展有限公司 | 区城建发展中心 | 杭州市拱墅区城市建设发展有限公司 | 珠儿潭巷以北、贾家弄以南、原区政府政法楼以东、湖墅北路以西、 | - | 2953 | 2800 | | | 2800 | / | 0 | | | | 0 | 2500 | | | 2500 | 方案设计 | 开竣工 | 竣工 | 2021.7 | 2022.7 | 无 | |
| 68 | 其他 | 祥符直街38号 | 杭州市拱墅区城市建设发展中心、杭州大宸发投资有限公司 | 区城建发展中心 | 杭州市拱墅区城市建设发展中心、杭州大宸发投资有限公司 | 祥符直街38号 | - | 474 | 600 | | | 600 | | 0 | | | | 0 | 500 | | | 500 | 历保建筑修缮申请 | 开竣工 | 竣工 | 2021.10 | 2022.12 | 无 | |

| 序号 | 项目大类 | 项目名称 | 建设主体 | 责任单位 | 实施主体 | 四至范围 | 用地面积（亩） | 建筑面积（平方米） | 总投资（万元） | | | | | 截至2020年预计累计投资（万元）(以财务支出数据为准) | | | | | 2021年计划投资（万元）(以财务支出数据为准) | | | | 2020年底进度 | 2021年进度计划 | | | | 是否EPC或代建 | 项目存在问题 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 合计数 | 其中市级以上资金 | 区财政资金 | 自筹资金 | 其中征地拆迁款 | 合计数 | 其中市级以上资金 | 区财政资金 | 自筹资金 | 其中已支付征地拆迁款 | 合计数 | 其中市级以上资金 | 区财政资金 | 自筹资金 | 年底前已完成前期审批节点或工程建设节点 | 工作目标 | 具体目标 内容 | 拟开工时间 | 拟竣工（完工或投用）时间 | | |
| 69 | 基础设施 | 霞湾变电站迁建工程 | 杭州市拱墅区城市建设发展有限公司 | 区域建发展中心 | 杭州市拱墅区城市建设发展有限公司 | 位于大关单元长乐区块，红建河以东，规划香积寺路以南，长乐七号路以西，规划支路九 | - | / | 50000 | | | 50000 | 10000 | 0 | | | 0 | 0 | 10000 | | | 10000 | 准备立项 | 开工 | 开工 | 2021.11 | 2024.11 | 无 | |
| 70 | 社会事业 | 庆隆小河单元GS0305-20地块24班小学 | 杭州市拱墅区城中村改造工程指挥部 | 城中村指挥部 | 城中村投资公司 | 东至庆隆苑，南至余杭塘路，西至登云路，北至隐秀路 | 38.0 | 40687 | 161680 | | | 161680 | 137821 | 138349 | | | 138349 | 137552 | 6310 | | | 6310 | 初步设计批复 | 开工 | 主体完成10% | 2021.6 | 2024 | EPC | |
| 71 | 社会事业 | 祥符东单元GS0806-R22-09幼儿园 | 杭州市拱墅区城中村改造工程指挥部 | 城中村指挥部 | 城中村投资公司 | 西临杨家浜路；南至服务设施配套地块；东北侧为总管堂安置房地块 | 9.3 | 9993 | 6448 | | | 6448 | 462 | 501 | | | 501 | 462 | 2430 | | | 2430 | 初步设计批复 | 开工 | 主体完成45% | 2021.6 | 2023 | 无 | |
| 72 | 社会事业 | 庆隆小河单元GS0301-A1/R22-06地块公共服务设施项目 | 杭州拱墅华丰开发建设投资有限公司 | 城中村指挥部 | 华丰建设 | 东至和丰路，南至登云路，西北至和睦新村 | 9.8 | 20615 | 22397 | | | 22397 | 11604 | 11800 | | | 11800 | 11604 | 2460 | | | 2460 | 初步设计 | 开工 | 桩基施工 | 2021.9 | 2024 | 无 | 另含派出所、街道办事处、其他公共服务设施等 |
| 73 | 社会事业 | 华丰工业遗存装饰工程 | 杭州拱宸建设发展有限公司 | 城中村指挥部 | 拱宸建设 | 东至规划幼儿园，南至规划支路，西至规划和丰路，北至规划萍水东路 | 20.7 | 9000 | 1800 | | | 1800 | | 0 | | | 0 | | 350 | | | 350 | 立项 | 开工 | 施工进场 | 2021.12 | 2023 | 无 | |
| 74 | 基础设施 | 育苗变东侧220KV线路上改下工程 | 杭州拱宸建设发展有限公司 | 城中村指挥部 | 拱宸建设 | 东至规划上园路，西至育苗变 | - | - | 89600 | | | 89600 | 570 | 100 | | | 100 | | 54800 | | | 54800 | 方案设计 | 开工 | 管线施工 | 2021.9 | 2022.9 | 代建+EPC | |
| 75 | 基础设施 | 短浜路(育英路-湖州街)道路工程 | 杭州拱墅华丰开发建设投资有限公司 | 城中村指挥部 | 华丰建设 | 南起湖州街，北至育英路 | 21.0 | 465*30 | 20555 | | | 20555 | 16429 | 16500 | | | 16500 | 16429 | 700 | | | 700 | 施工图设计 | 开工 | 雨污水管道施工 | 2021.3 | 2023 | 无 | |
| 76 | 基础设施 | 湖墅北路(湖州街-萍水东路)道路工程 | 杭州拱墅华丰开发建设投资有限公司 | 城中村指挥部 | 华丰建设 | 南起萍水东路，北至湖州街 | 20.0 | 670*20 | 14680 | | | 14680 | 12000 | 11250 | | | 11250 | 11200 | 320 | | | 320 | 初步设计 | 开工 | 雨污水管道施工 | 2021.9 | 2023 | 无 | |
| 77 | 基础设施 | 工业设计小镇规划支路(湖州街-吉如路)道路工程 | 杭州市拱墅区城中村改造工程指挥部 | 城中村指挥部 | 城中村投资公司 | 东起吉如路,西至湖州街 | 4.9 | 274*12 | 500 | | | 500 | 0 | 60 | | | 60 | | 100 | | | 100 | 初步设计 | 开工 | 雨污水管道施工 | 2021.6 | 2023 | 无 | |
| 78 | 基础设施 | 和丰路(萍水东路—登云路)道路工程 | 杭州拱墅华丰开发建设投资有限公司 | 城中村指挥部 | 华丰建设 | 南起登云路，北至萍水东路 | 24.8 | 550*30 | 25100 | | | 25100 | 18820 | 19000 | | | 19000 | 18820 | 140 | | | 140 | 施工图设计 | 开工 | 施工进场 | 2021.12 | 2023 | 无 | |
| 79 | 基础设施 | 庆隆支路（隐秀路-庆隆小河单元GS0305-33地块） | 杭州市拱墅区城中村投资管理有限公司 | 城中村指挥部 | 城中村投资公司 | 南至庆隆小河单元GS0305-33地块，北至隐秀路 | 2.3 | 150*10 | 150 | | | 150 | 0 | 10 | | | 10 | | 120 | | | 120 | 初步设计 | 开工 | 道路结构层完成 | 2021.6 | 2022 | 无 | |
| 80 | 基础设施 | 阮家桥支路（丰登街-阮家桥港）道路工程 | 杭州市拱墅区城中村投资管理有限公司 | 城中村指挥部 | 城中村投资公司 | 南至丰登街，北至阮家桥港 | 2.2 | 180*8 | 150 | | | 150 | 0 | 10 | | | 10 | | 120 | | | 120 | 初步设计 | 开工 | 道路结构层完成 | 2021.9 | 2022 | 无 | |
| 81 | 生态环境 | 永兴河、北庄河、婴儿港河水生态修复工程 | 杭州市拱墅区城中村投资管理有限公司 | 城中村指挥部 | 城中村投资公司 | 东至学院北路，南至申花路，西至丰潭路，北至留祥路 | 69.0 | 长约1900米 | 1600 | | | 1600 | 0 | 0 | | | 0 | | 1030 | | | 1030 | 未启动 | 开工 | 水环境治理 | 2021.6 | 2022 | 无 | |
| 82 | 基础设施 | 地铁5号线道路恢复工程 | 杭州市拱墅区城中村投资管理有限公司 | 城中村指挥部 | 城中村投资公司 | 地铁5号线拱墅段周边 | - | - | 300 | | | 300 | 0 | 0 | | | 0 | | 130 | | | 130 | 方案设计 | 开工 | 施工进场 | 2021.9 | 2022 | 无 | 长约3000米 |
| 83 | 基础设施 | 地铁10号线道路恢复工程 | 杭州市拱墅区城中村投资管理有限公司 | 城中村指挥部 | 城中村投资公司 | 地铁10号线拱墅段周边 | - | - | 29200 | | | 29200 | 0 | 65 | | | 65 | | 10000 | | | 10000 | 方案设计 | 开工 | 道路结构层施工 | 2021.9 | 2022 | 无 | 长约6000米 |
| 84 | 生态环境 | 拱墅区半山单元G12-33地块绿地及地下停车场工程 | 杭州天宸实业发展有限公司（暂定） | 拱宸桥指挥部 | 杭州天宸实业发展有限公司 | 东至上塘河,北至下塘河,杭玻路与临丁路交叉口东北角 | 16.4 | 4437 | 14958 | | | 14958 | 9672 | 0 | | | 0 | | 897 | | | 897 | 农用地报批 | 开工 | 地下室结构完成 | 2021.6 | 2022.12 | EPC | 根据地类参考标准，土地报批重新进行，涉及新增农用地报批 |
| 85 | 生态环境 | 拱墅区半山单元G12-34地块绿地及地下停车场工程 | 杭州天宸实业发展有限公司（暂定） | 拱宸桥指挥部 | 杭州天宸实业发展有限公司 | 东至上塘河,南至下塘河,上塘河与临丁路交叉口西南角 | 16.8 | 4919 | 13085 | | | 13085 | 8934 | 0 | | | 0 | | 897 | | | 897 | 农用地报批 | 开工 | 地下室结构完成 | 2021.6 | 2022.12 | EPC | 根据地类参考标准，土地报批重新进行，涉及新增农用地报批 |
| 86 | 保障性住房 | 杭政储出【2020】26号地块人才专项租赁住房 | 杭州天宸实业发展有限公司 | 拱宸桥指挥部 | 杭州天宸实业发展有限公司 | 东至半山单元R21-01A,南至绿化，西至绿化，北至半山东路 | 20.3 | 48946 | 36468 | | | 36468 | 9374 | 9390 | | | 9390 | 9374 | 1735 | | | 1735 | 工程证 | 开工 | 地下室施工 | 2021.9 | 2024.12 | EPC | |
| 87 | 其他 | 杭政储出【2019】37号地块商业商务用房项目 | 杭州天宸实业发展有限公司 | 拱宸桥指挥部 | 杭州天宸实业发展有限公司 | 东、北至桃源单元R21-21地块公租房，南至丰源街，西至观桃路 | 17.6 | 64131 | 84615 | | | 84615 | 21186 | 21299 | | | 21299 | 21186 | 535 | | | 535 | 方案审查 | 开工 | 桩基施工 | 2021.11 | 2024.3 | EPC | |
| 88 | 社会事业 | 铁路北站单元GS1105-R22-03地块12班幼儿园 | 杭州市拱墅区京杭运河综合保护开发有限公司 | 拱宸桥指挥部 | 杭州市拱墅区京杭运河综合保护开发有限公司 | 北秀街以西，四号支路以南，铁路以东 | 11.4 | 11070 | 7414 | | | 7414 | 773 | 1133 | | | 1133 | 773 | 315 | | | 315 | 完成可研批复 | 开工 | 桩基施工 | 2021.11 | 2023.12 | 无 | |
| 89 | 基础设施 | 金昌路（北秀街-320国道）道路工程 | 杭州天宸实业发展有限公司 | 拱宸桥指挥部 | 杭州天宸实业发展有限公司 | 西起北秀街，东至320国道，道路分期实施，一期北秀街-观桃路，长约1200米；二期观桃路-320国道，长约350米 | 119.12 | - | 49065 | | | 49065 | | 100 | | | 100 | | 1828 | | | 1828 | 初步设计 | 开工 | 开工 | 2021.12 | 2023.11 | 无 | 涉及土壤修复 |
| 90 | 基础设施 | 杭钢单元康乐路（沿山东路—浙江云计算中心）道路工程 | 杭州天宸实业发展有限公司 | 拱宸桥指挥部 | 杭州天宸实业发展有限公司 | 沿山东路—浙江云计算中心 | 5.8 | | 2894 | | | 2894 | | 0 | | | 0 | | 30 | | | 30 | 预测绘 | 开工 | 开工 | 2021.12 | 2022 | 无 | |
| 91 | 基础设施 | 杭钢单元沿山东路（康乐路—320国道）道路工程 | 杭州天宸实业发展有限公司 | 拱宸桥指挥部 | 杭州天宸实业发展有限公司 | 康乐路—320国道 | 2.5 | | 1749 | | | 1749 | | 0 | | | 0 | | 30 | | | 30 | 预测绘 | 开工 | 开工 | 2021.12 | 2022 | 无 | |
| 92 | 基础设施 | 杭钢单元轧钢路（沈家桥路东-320国道）道路工程 | 杭州天宸实业发展有限公司 | 拱宸桥指挥部 | 杭州天宸实业发展有限公司 | 沈家桥路东-320国道 | 10.3 | | 4786 | | | 4786 | | 0 | | | 0 | | 30 | | | 30 | 预测绘 | 开工 | 开工 | 2021.12 | 2022 | 无 | |
| 93 | 生态环境 | 浙江省辐射环境监测站至半山320国道雨污水管铺设工程 | 杭州天宸实业发展有限公司 | 拱宸桥指挥部 | 杭州天宸实业发展有限公司 | 浙江省辐射环境监测站至半山320国道雨污水管铺设工程 | - | - | 950 | | | 950 | | 0 | | | 0 | | 406 | | | 406 | 设计完成 | 开工 | 开工 | 2021.11 | 2022.11 | 无 | |

| 序号 | 项目大类 | 项目名称 | 建设主体 | 责任单位 | 实施主体 | 四至范围 | 用地面积（亩） | 建筑面积（平方米） | 总投资（万元） | | | | | 截至2020年预计累计投资（万元）(以财务支出数据为准) | | | | | 2021年计划投资（万元）(以财务支出数据为准) | | | | 2020年底进度 | 2021年进度计划 | | | | 是否EPC或代建 | 项目存在问题 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 合计数 | 其中市级以上资金 | 区财政资金 | 自筹资金 | 其中征地拆迁款 | 合计数 | 其中市级以上资金 | 区财政资金 | 自筹资金 | 其中已支付征地拆迁款 | 合计数 | 其中市级以上资金 | 区财政资金 | 自筹资金 | 年底前已完成前期审批节点或工程建设节点 | 工作目标 | 具体目标 内容 | 拟开工时间 | 拟竣工（完工或投用）时间 | | |
| 94 | 生态环境 | 临半路102号附近婆娑竹影景观提升工程 | 杭州天宸实业发展有限公司 | 拱宸桥指挥部 | 杭州天宸实业发展有限公司 | 临半路102号附近婆娑竹影景观提升工程 | 30.0 | - | 900 | | | 900 | | 0 | | | 0 | | 406 | | | 406 | 设计完成 | 开工 | 开工 | 2021.11 | 2022.11 | 无 | |
| 95 | 生态环境 | 临半路102号周边森林防火带工程 | 杭州天宸实业发展有限公司 | 拱宸桥指挥部 | 杭州天宸实业发展有限公司 | 临半路102号周边森林防火带工程 | - | - | 950 | | | 950 | | 0 | | | 0 | | 406 | | | 406 | 设计完成 | 开工 | 开工 | 2021.11 | 2022.11 | 无 | |
| 96 | 生态环境 | 浙江省辐射环境监测站周边围墙及其他工程 | 杭州天宸实业发展有限公司 | 拱宸桥指挥部 | 杭州天宸实业发展有限公司 | 浙江省辐射环境监测站周边围墙及其他工程 | - | 800 | 900 | | | 900 | | 0 | | | 0 | | 406 | | | 406 | 设计完成 | 开工 | 开工 | 2021.11 | 2022.11 | 无 | |
| 97 | 生态环境 | 显宁寺周边环境整治工程(根据控规调整名称) | 杭州天宸实业发展有限公司 | 拱宸桥指挥部 | 杭州天宸实业发展有限公司 | 显宁寺周边环境整治工程(根据控规调整名称) | 40.0 | - | 900 | | | 900 | | 0 | | | 0 | | 406 | | | 406 | 设计完成 | 开工 | 开工 | 2021.11 | 2022.11 | 无 | |
| 98 | 基础设施 | 半山单元A-R21-112地块北侧支路（规划支路-杭钢南苑28号楼以南段）工程 | 杭州市拱墅区城中村改造指挥部半山分指挥部 | 拱宸桥指挥部 | 杭州天宸实业发展有限公司 | 位于拱墅区半山单元，西起规划 支路，东至杭钢南苑 28 号楼以南段 | 3.7 | - | 18730 | | | 18730 | 17084 | 17084 | | | 17084 | 17084 | 106 | | | 106 | 农转用上报 | 开工 | 开工 | 2021.12 | 2023 | 无 | 配合安置房建设时序 |
| 99 | 基础设施 | 半山单元A-R21-16地块东侧支路（沈半路-半山单元A-R21-112地块北侧支路）工程 | 杭州市拱墅区城中村改造指挥部半山分指挥部 | 拱宸桥指挥部 | 杭州天宸实业发展有限公司 | 位于拱墅区半山单元，南起沈半 路，北至半山单元 A-R21-112 地块北侧支路，跨越下塘河。 | 4.9 | - | 17317 | | | 17317 | 14974 | 14974 | | | 14974 | 14974 | 106 | | | 106 | 农转用上报 | 开工 | 开工 | 2021.12 | 2023 | 无 | 配合安置房建设时序 |
| 100 | 基础设施 | 康桥路沿线开发综合提升改造项目（拱康路以东） | 杭州市拱墅区人民政府康桥街道办事处、杭州市拱墅区京杭运河中和保护开发有限公司 | 拱宸桥指挥部 | 杭州市拱墅区京杭运河综合保护开发有限公司 | 西至拱康路、东至沈家桥 | | | 1531 | | | 1531 | | 0 | | | 0 | 0 | 100 | | | 100 | 前期 | 开工 | 开工 | 2021.9 | 2022.12 | 无 | |
| 101 | 基础设施 | 运河新城四号支路（三号支路—顾扬路） | 杭州市拱墅区京杭运河综合整治与保护开发指挥部 | 杭州市拱墅区京杭运河综合整治与保护开发指挥部 | 杭州市拱墅区京杭运河综合整治与保护开发指挥部 | 西至三号支路，东至顾扬路 | 4.3 | - | 1505 | 1505 | | | 869 | 10 | 10 | | | 0 | 989 | 989 | | | 完成施工图 | 开工 | 开工 | 2021 | 2022 | 否 | |
| 102 | 基础设施 | 运河新城三号支路（金昌路-管家漾路） | 杭州市拱墅区京杭运河综合整治与保护开发指挥部 | 杭州市拱墅区京杭运河综合整治与保护开发指挥部 | 杭州市拱墅区京杭运河综合整治与保护开发指挥部 | 北至金昌路，南至管家漾路 | 19.1 | - | 5103 | 5103 | | | 2670 | 10 | 10 | | | 0 | 3010 | 3010 | | | 完成施工图 | 开工 | 开工 | 2021 | 2022 | 否 | |
| 103 | 基础设施 | 运河新城单元康扬路（后浜路-余杭界） | 杭州市拱墅区京杭运河综合整治与保护开发指挥部 | 杭州市拱墅区京杭运河综合整治与保护开发指挥部 | 杭州市拱墅区京杭运河综合整治与保护开发指挥部 | 北至余杭区界，南至后浜路 | 2.8 | - | 1150 | 1150 | | | 438 | 10 | 10 | | | 0 | 1150 | 1150 | | | 项目建议书 | 开工 | 开工 | 2021 | 2021 | 否 | |
| 104 | 基础设施 | 康桥路提升改造工程 | 杭州市拱墅区京杭运河综合整治与保护开发指挥部 | 杭州市拱墅区京杭运河综合整治与保护开发指挥部 | 杭州市拱墅区京杭运河综合整治与保护开发指挥部 | 东至拱康路，西至运河 | - | - | 1100 | 1100 | | | 0 | 10 | 10 | | | 0 | 1100 | 1100 | | | 完成方案设计 | 开工 | 开工 | 2021 | 2021 | EPC | |
| 105 | 基础设施 | 杭州运河新城（拱墅区范围）老龄委地块东侧规划支路（规划三里洋路-规划绿地）道路工程 | 杭州市拱墅区京杭运河综合整治与保护开发指挥部 | 杭州市拱墅区京杭运河综合整治与保护开发指挥部 | 杭州市拱墅区京杭运河综合整治与保护开发指挥部 | 北起三里洋路，南至规划绿地 | 1.5 | - | 321 | 321 | | | 80 | 190 | 190 | | | 180 | 310 | 310 | | | 完成施工图设计 | 开工 | 开工 | 2021 | 2021 | EPC | |
| 106 | 保障性住房 | 杭政储出[2020]58号地块人才专项租赁用房（铁路北站人才房） | 杭州拱墅投资发展有限公司 | 拱投发 | 杭州拱墅投资发展有限公司 | 东至规划科西路，南至杭州天和建筑工程有限公司，西至铁路北站GS1104-01-1，北至规划北站路 | 17.3 | 46248 | 38450 | | | 38450 | | 10200 | | | 10200 | | 4500 | | | 4500 | 桩基先行施工 | 开工 | 地下室结构完成70% | 2021.1 | 2024.6 | EPC | |
| 107 | 社会事业 | 湖墅单元GS0201-18幼儿园 | 杭州拱墅投资发展有限公司 | 拱投发 | 杭州拱墅投资发展有限公司 | 东至教工路，南至GS0201-42-2地块，西至规划支路，北至创享路 | 10.0 | 12000 | 8200 | 8200 | | | | 0 | 0 | | | | 800 | 800 | | | 初步设计 | 开工 | 开工 | 2021.9 | 2023.9 | EPC | |
| 108 | 生态环境 | 运河亚运公园附属设施提升工程 | 杭州拱宸建设发展有限公司 | 城中村指挥部 | 拱宸建设 | 运河亚运公园范围内 | / | 5100 | 1200 | | | 1200 | 0 | 0 | | | | | 1200 | | | 1200 | / | 开竣工 | 楼梯出入口、驿站等附属设施提升等 | 2021.8 | 2021.12 | | |
| 109 | 基础设施 | 运河亚运公园周边人行道提升工程 | 杭州市拱墅区城中村投资管理有限公司 | 城中村指挥部 | 城中村投资公司 | 运河亚运公园周边学院北路、申花路、丰潭路、石祥路 | 25 | / | 1000 | | | 1000 | 0 | 0 | | | | | 1000 | | | 1000 | / | 开竣工 | 运河亚运公园周边道路人行道及附属设施提升等 | 2021.8 | 2021.12 | | |
| 110 | 基础设施 | 广安新桥，坝子桥、古通济桥保养维护工程 | 区住建局 | 区住建局 | 区住建局 | 广安新桥，坝子桥、古通济桥 | 1.20 | 590 | 18 | | 18 | | | 0 | | | | | 18 | | 18 | | 无 | 开工并完工 | 对野外文物进行保养维护，具体内容包括更换破损路板、除草、修复桥身配套设施。 | 7月 | 12月 | 否 | |
| 111 | 社会事业 | 三塘单元XC0502-02地块12班幼儿园 | 区国投集团 | 区国投集团 | 杭州下城国投建设开发有限公司 | 北至白石北路，南至西湖漾，东至XC0502-G1-03地块，西至XC0502-R21-01地块 | 7.76 | 7388 | 5520.4 | | 5520.4 | | | 189 | | 189 | | | 1800 | | 1800 | | 概算调整 | 开工 | 完成±0.00施工 | 2021年5月 | 2022年7月 | 否 | 征地拆迁费5129万元，2020年已支付征地拆迁费5129万元 |
| 112 | 基础设施 | 城北体育公园三期地下停车库 | 区国投集团 | 区国投集团 | 杭州扬帆置业有限公司 | 东至白石路，南至三塘单元XC0503-S41/B1/B2-14地块，西至绍兴路，北至城北体育公园 | 24.80 | 22217 | 28000 | | | 28000 | | 4932 | | | 4932 | | 7300 | | | 7300 | 图审完成 | 桩基施工完成 | 桩基施工完成 | 2021年5月 | 2023年2月 | 否 | |

| 序号 | 项目大类 | 项目名称 | 建设主体 | 责任单位 | 实施主体 | 四至范围 | 用地面积（亩） | 建筑面积（平方米） | 总投资（万元） | | | | | 截至2020年预计累计投资（万元）(以财务支出数据为准) | | | | | 2021年计划投资（万元）(以财务支出数据为准) | | | | 2020年底进度 | 2021年进度计划 | | | | 是否EPC或代建 | 项目存在问题 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 合计数 | 其中市级以上资金 | 区财政 资金 | 自筹资金 | 其中征地拆迁款 | 合计数 | 其中市级以上资金 | 区财政资金 | 自筹资金 | 其中已支付征地拆迁款 | 合计数 | 其中市级以上资金 | 区财政资金 | 自筹资金 | 年底前已完成前期审批节点或工程建设节点 | 工作目标 | 具体目标 内容 | 拟开工时间 | 拟竣工（完工或投用）时间 | | |
| 113 | 社会事业 | XC0401-A33-22地块18班小学（五里塘小学） | 区城投集团 | 区城投集团 | 区城投集团 | 北到新市街、南到XC0401-B1/B2-23地块、西到西塘路、东到和汇路 | 16.5 | 18431 | 12936 | | 12936 | 0 | 0 | 0 | | | | | 450 | | 450 | | / | 开工 | 开工 | 2021.12 | 2023.3 | 否 | |
| 114 | 社会事业 | 三塘单元XC0508-R22-16地块12班幼儿园（电信巷幼儿园） | 区城投集团 | 区城投集团 | 区城投集团 | 东至规划电信巷、南至XC0508-G1-17地块绿化、西至XC0508-G1-15地块绿化、北至规划兴新路 | 6.0 | 5363 | 3606 | | 3606 | 0 | 238 | 0 | | | | | 150 | | 150 | | 预测绘 | 开工 | 开工 | 2021.12 | 2023.12 | 否 | |
| 115 | 社会事业 | 华丰单元XC1005-R22-08地块18班幼儿园 | 区城投集团 | 区数产园 | 区跨投公司 | 东至XC1005-R21-04地块，南至康宁路、西至华西路、北至XC1005-G1/S42-17地块 | 13.65 | 13200 | 17580 | | 17580 | | 9000 | 9000 | | 9000 | | 9000 | 2000 | | 2000 | | 农居已拆平 | 开工 | 开工 | 2021.12开工 | 2023.12月竣工 | 建设管理服务 | 红线范围内省属企业海富达未拆迁 |
| 116 | 社会事业 | 文晖单元XC0402-R22-25地块12班幼儿园室内精装修及景观绿化工程 | 区城投集团 | 区城投集团 | 区城投集团 | 北至王马路东至蝶飞路西南至规划xc0402-R21-22地块 | 9.0 | 8243 | 1500 | | 1500 | | | 0 | | | | | 1000 | | 1000 | | 项目立项 | 开工 | 开工 | 2021.7 | 2022.8 | 否 | 装修部分概算，土建和安装概算不能超过该项目概算总投资5147.66万元 |
| 117 | 社会事业 | 东新单元XC0607-A33-09地块24班小学及社会停车场库项目装修及智能化弱电工程 | 区城投集团 | 区城投集团 | 区建管中心 | 南起长浜弄、北至香积寺路及XC0607-08地块、东临河道绿地、西沿长浜路 | | 40072 | 5389.99 | | 5389.99 | | | 0 | | | | | 3234 | | 3234 | | | 开工 | | 9月份 | | 代建 | |
| 118 | 社会事业 | 东新单元XC0607-R22-08地块12班幼儿园项目装修及智能化弱电工程 | 区城投集团 | 区城投集团 | 区建管中心 | 南起XC0607-09地块、北至香积寺路、东临河道绿地、西接XC0607-09地块 | | 9564 | 1109.75 | | 1109.75 | | | 0 | | | | | 666 | | 666 | | | 开工 | | 9月份 | | 代建 | |
| 119 | 社会事业 | 杭州北景园生态公园亚运电竞场馆（1#游憩建筑）体育工艺项目 | 区城投集团 | 区数产园 | 区跨投公司 | 东至宁杭铁路客运专线，南至石祥路、西至长浜路、北至东新路 | - | 79621 | 7494 | | 7494 | | | 0 | | | | | 5995 | | 5995 | | 前期设计 | 施工完成 | 电竞及演艺设备、场地照明、竞赛智能化、数字驾驶舱、声学分析及构造、体育赛事安防系统、体育工艺弱电系统、体育工艺电力配套、体育工艺第三方检测等 | 2021.8 | 2021.10 | 建设管理服务 | |
| 120 | 其他 | 石桥单元XC0803-W1-13地块仓储用房项目 | 区跨投公司 | 区数产园 | 区跨投公司 | 东至铁路、南至铁路、西至石桥路、北至重工路 | 49.80 | 73200 | 72840 | | | 72840 | 34000 | 0 | | | | | 34000 | 0 | 0 | 34000 | | 前期 | | 2021年12月 | 2025年12月 | | 预计土地购置费为34000 |
| 121 | 基础设施 | 桥梁维修加固工程 | 区城管局 | 区城管局 | 原下城区随路桥梁 | | 94座 | 94座 | 170 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | | | | | 170 | | 170 | | | 开工完工 | 通过修缮工程消除桥梁安全隐患 | | | | |
| 122 | 基础设施 | 下城区无障碍环境建设工程（第二批） | 区城管局 | 区城管局、区教育局、区文广旅体局、区信访局、区民政局、区老年干部局、区公安局以及属地街道 | 区城管局、区教育局、区文广旅体局、区信访局、区民政局、区老年干部局、区公安局以及属地街道 | | | | 5000 | 0 | 2200 | 2800 | 0 | 0 | | | | | 1320 | | 1320 | | 完成绝大部分点位设计方案，个别点位已完工。 | 完工 | 下城区第二批无障碍设施问题清单、城北体育公园公厕、环北公厕等25座公厕无障碍提升，东清巷等市政道路无障碍设施提升 | 2021.1 | 2021.12 | 否 | 无 |
| 123 | 生态环境 | 2021年暗区盲点整治工程 | 区城管局 | 区城管局 | 区城管局 | - | - | - | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | | | | | 200 | | 200 | | 提报立项 | 完工 | 竣工 | 2021.8 | 2021.11 | 否 | |
| 124 | 生态环境 | 2021年地铁出入口环境整治提升改造项目 | 区城管局 | 区城管局 | 天水街道、武林街道、朝晖街道 | | - | - | 570 | | 570 | | | 0 | | | | | 406 | | 406 | | | 完工 | 地铁出入口绿化、铺装道路进行综合提升，并增设花箱、导视（指示牌），提升绿化、亮化、美化品质 | 2021年5月 | 2021年底 | | |
| 125 | 社会事业 | 长庆潮鸣街道社区卫生服务中心整体提升改造 | 长庆潮鸣街道社区卫生服务中心 | 区卫健局 | 长庆潮鸣街道社区卫生服务中心 | | | 2000 | 195 | | 195 | | | 0 | | | | | 195 | | 195 | | | 2021年12月底前完成 | 完成提升改造 | 2021.7 | 2021.12完工 | 否 | 因批复可能较以往迟及工程开展时不能停止医疗业务12月底前完工有一定压力。 |
| 126 | 社会事业 | 朝晖街道社区卫生服务中心公共卫生楼提升改造 | 朝晖街道社区卫生服务中心 | 区卫健局 | 朝晖街道社区卫生服务中心 | | | 200 | 50 | | 50 | | | 0 | | | | | 50 | | 50 | | | 2021年12月底前完成 | 完成提升改造 | | 2021.12完工 | 否 | |
| 127 | 社会事业 | 东新街道社区卫生服务中心外立面及外环境提升改造 | 东新街道社区卫生服务中心 | 区卫健局 | 东新街道社区卫生服务中心 | | | 200 | 60 | | 60 | | | 0 | | | | | 60 | | 60 | | | 2021年12月底前完成 | 完成提升改造 | 2021.10 | 2021.12完工 | 否 | |
| 128 | 社会事业 | 德胜东村社区卫生服务站迁建 | 东新街道社区卫生服务中心 | 区卫健局 | 东新街道社区卫生服务中心 | 德胜东村16幢北一层 | | 220 | 50 | | 50 | | | 0 | | | | | 50 | | 50 | | | 开工并竣工 | 完成迁建 | | 2021.12完工 | 否 | |
| 129 | 社会事业 | 石桥街道社区卫生服务中心医疗附楼、庭院长廊提升改造 | 石桥街道社区卫生服务中心 | 区卫健局 | 石桥街道社区卫生服务中心 | | | 1000 | 180 | | 180 | | | 0 | | | | | 180 | | 180 | | | 2021年12月底前完成 | 完成医疗附楼部分业务科室和中心入口处及庭院的提升改造。改善整体医疗环境，促进就医流程，提升居民就医满意度。 | 2021.6.1 | 2021.10.30完工 | 否 | |

| 序号 | 项目大类 | 项目名称 | 建设主体 | 责任单位 | 实施主体 | 四至范围 | 用地面积（亩） | 建筑面积（平方米） | 总投资（万元） | | | | | 截至2020年预计累计投资（万元）(以财务支出数据为准) | | | | | 2021年计划投资（万元）(以财务支出数据为准) | | | | 2020年底进度 | 2021年进度计划 | | | | 是否EPC或代建 | 项目存在问题 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 合计数 | 其中市级以上资金 | 区财政 资金 | 自筹资金 | 其中征地拆迁款 | 合计数 | 其中市级以上资金 | 区财政资金 | 自筹资金 | 其中已支付征地拆迁款 | 合计数 | 其中市级以上资金 | 区财政资金 | 自筹资金 | 年底前已完成前期审批节点或工程建设节点 | 工作目标 | 具体目标 内容 | 拟开工时间 | 拟竣工（完工或投用）时间 | | |
| 130 | 社会事业 | 天水武林街道社区卫生服务中心2号楼改建项目 | 天水武林街道社区卫生服务中心 | 区卫健局 | 天水武林街道社区卫生服务中心 | | | 1600 | 370 | | 370 | | | 0 | | | | | 370 | | 370 | | | 开工并竣工 | | 由于恒隆工地深基坑开挖影响，目前开工时间无法确定 | | EPC | 目前恒隆工地深基坑开挖，造成中心1号楼倾斜，目前房屋紧急加固中，同时对2号楼.3号楼进行房屋安全鉴定，暂时未能开工 |
| 131 | 社会事业 | 万家星城社区卫生服务站迁建 | 东新街道社区卫生服务中心 | 区卫健局 | 东新街道社区卫生服务中心 | 万家星城三期23幢（商）7号、8号一层 | | 202 | 50 | | 50 | | | 0 | | | | | 50 | | 50 | | | 开工并竣工 | 完成迁建 | 2021.8 | 2021.12完工 | 否 | |
| 132 | 社会事业 | 下城区3岁以下婴幼儿照护服务发展中心改造项目 | 下城区3岁以下婴幼儿照护服务发展中心 | 区卫健局 | 发展中心 | | | 650 | 126 | | 126 | | | 0 | | | | | 126 | | 126 | | | 2021年12月底前完成装修设计 | | 受恒隆工地深基坑开挖影响，项目目前无法推进 | | 否 | 受恒隆工地深基坑开挖影响，项目目前无法推进 |
| 133 | 社会事业 | 天水武林街道社区卫生服务中心传染性疾病监测哨点 | 天水武林街道社区卫生服务中心 | 区卫健局 | 天水武林街道社区卫生服务中心 | 耶稣堂弄4号 | | 35 | 20 | | 20 | | | 0 | | | | | 20 | | 20 | | 因受恒隆工地深基坑开挖影响，目前已拆除过渡 | 2021年6月底前完成 | 完成发热筛查诊室（哨点）改造 | 受恒隆工地深基坑开挖影响，项目目前无法推进 | | 否 | 受恒隆工地深基坑开挖影响，项目目前无法推进 |
| 134 | 社会事业 | 朝晖街道社区卫生服务中心传染性疾病监测哨点 | 朝晖街道社区卫生服务中心 | 区卫健局 | 朝晖街道社区卫生服务中心 | 朝晖七小区12号 | | 40 | 6 | | 6 | | | 0 | | | | | 6 | | 6 | | 建设竣工 | 2021年6月底前完成 | 完成发热筛查诊室（哨点）改造 | | 2021.6 | 否 | |
| 135 | 社会事业 | 文晖街道社区卫生服务中心传染性疾病监测哨点 | 文晖街道社区卫生服务中心 | 区卫健局 | 文晖街道社区卫生服务中心 | 绍兴支路25号 | | 50 | 20 | | 20 | | | 0 | | | | | 20 | | 20 | | | 2021年6月底前完成 | 完成发热筛查诊室（哨点）改造 | 2021.5 | 2021.6 | 否 | |
| 136 | 社会事业 | 东新街道社区卫生服务中心传染性疾病监测哨点 | 东新街道社区卫生服务中心 | 区卫健局 | 东新街道社区卫生服务中心 | 白兔墩巷39号辅助用房 | | 80 | 4 | | 4 | | | 0 | | | | | 4 | | 4 | | | 2021年6月底前完成 | 完成发热筛查诊室（哨点）改造 | 2021.4 | 2021.6 | 否 | |
| 137 | 社会事业 | 石桥街道社区卫生服务中心传染性疾病监测哨点 | 石桥街道社区卫生服务中心 | 区卫健局 | 石桥街道社区卫生服务中心 | 石桥路316号 | | 35 | 25 | | 25 | | | 0 | | | | | 25 | | 25 | | | 2021年6月底前完成 | 完成发热筛查诊室（哨点）改造 | 2021.5.20 | 2021.6 | 否 | |
| 138 | 社会事业 | 迎亚运体育场提升改造项目 | 下城区体育中心 | 区文广旅体局 | 区文广旅体局 | 潮王路8号 | - | - | 600 | | 600 | | | 0 | | | | | 500 | 0 | 500 | 0 | 根据亚运场馆提升文件要求制定体育场改造项目和计划，上报预算，准备立项 | 前期方案审批、招标，力争开工 | 体育场灯杆、监控、音响、灯光改造提升；体育场看台设施改造提升；西看台顶棚安装 | 2021.12 | 2022.6 | 代建 | |
| 139 | 社会事业 | 区文化馆、下城区图书馆改造 | 区文广旅体局 | 区文广旅体局 | 区文广旅体局 | 潮王路8-1号 | 13.62 | 5095 | 1364 | | 1364 | | | 32 | | 32 | | | 1100 | 0 | 1100 | 0 | 完成方案设计 | 开工并完工 | 改建区文体中心（区文化馆、区图书馆），使之达到国家一级图书馆和国家一级文化馆标准。改造含馆舍服务阵地功能性改造、室内翻新、智能化和空调提升等 | 2021.03 | 2021.07 | 代建 | |
| 140 | 社会事业 | 下城老人公寓提升改造工程 | 区民政局 | 区民政局 | 区民政局 | 朝晖五区18号 | 2.56 | 3400 | 2050 | 300 | 1450 | 300 | 0 | 0 | | | | | 1435 | 300 | 835 | 300 | 未开工 | 开工 | 确定建设方式，完成设计、图审、招投标工作，开始施工 | 2021.9 | 2022年底 | 否 | 建筑距今已30多年，基础老化，经鉴定为C级危房，改造较难，且在居民小区内，隔壁为幼儿园，存在一定社会风险。目前建设方式以改建或拆复建还需上级协调。 |
| 141 | 社会事业 | 微型消防站建设工程 | 各街道 | 区应急管理局 | 区消防大队 | 各街道微型站 | - | - | 200 | | 200 | | | 0 | | | | | 200 | 0 | 200 | 0 | | 开工并完工 | 开工并完工 | 2021年6月1日 | 2021年8月1日 | 否 | |
| 142 | 基础设施 | 戒坛寺巷社区--创建省级无障碍社区 | 天水街道 | 天水街道 | 天水街道 | 东起延安路，西至武林路，南靠狮虎桥路，北临体育场路 | - | - | 60 | | 60 | | | 0 | | | | | 60 | 0 | 0 | 60 | | 竣工验收 使用 | 竣工验收 使用 | 2021年初 | 2021年9月底前 | 否 | 需要辖区单位学校、商场等共同配合完成无障碍设施改造 |
| 143 | 社会事业 | 武林街道残疾人之家 | 武林街道 | 武林街道 | 武林街道 | - | - | 600 | 170 | | | 170 | | 0 | | | | | 170 | 0 | 0 | 170 | 已经完成工程招标 | 完成 | | | | 否 | 房子产权属于杭州市建委下属单位，之前签订过意向书。目前，正式协议未签，房子还未移交给街道。 |
| 144 | 保障性住房 | 武林街道智安小区9个 | 武林街道 | 武林街道 | 武林街道 | 武林街道辖区 | | | 180 | | 60 | 120 | | 0 | | | | | 180 | 0 | 60 | 120 | | 开工 | | | | | |
| 145 | 保障性住房 | 长庆街道智安小区18个 | 长庆街道 | 长庆街道 | 长庆街道 | 旧改部分参照旧改工程范围内的小区部分；非旧改部分参照小区封闭管理所需的四至范围 | | | 240 | | 80 | 160 | | 0 | | | | | 240 | 0 | 80 | 160 | 初步设计供审核 | 开工并竣工 | 完成项目规定的智安小区建设 | 7月 | 11月底 | | 成立新拱墅区后，智安小区建设执行标准不明，数据接入、线路平台、设备选择等要求不明，经费使用、招投标、工程管理要求不明 |
| 146 | 社会事业 | 长庆街道民兵装备器材库建设 | 长庆街道 | 长庆街道 | 长庆街道 | | | 2000 | 16 | | | 16 | | 0 | | | | | 16 | 0 | 0 | 16 | | 开工并竣工 | 长庆街道民兵装备器材库建设 | 8月 | 12月底 | | |

| 序号 | 项目大类 | 项目名称 | 建设主体 | 责任单位 | 实施主体 | 四至范围 | 用地面积（亩） | 建筑面积（平方米） | 总投资（万元） | | | | | 截至2020年预计累计投资（万元）(以财务支出数据为准) | | | | | 2021年计划投资（万元）(以财务支出数据为准) | | | | 2020年底进度 | 2021年进度计划 | | | | 是否EPC或代建 | 项目存在问题 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 合计数 | 其中市级以上资金 | 区财政　资金 | 自筹资金 | 其中征地拆迁款 | 合计数 | 其中市级以上资金 | 区财政资金 | 自筹资金 | 其中已支付征地拆迁款 | 合计数 | 其中市级以上资金 | 区财政资金 | 自筹资金 | 年底前已完成前期审批节点或工程建设节点 | 工作目标 | 具体目标　内容 | 拟开工时间 | 拟竣工（完工或投用）时间 | | |
| 147 | 社会事业 | 长庆街道“幸福邻里”社区综合服务中心建设 | 长庆街道 | 长庆街道 | 长庆街道 | | | 800 | 220 | | | 220 | | 0 | | | | | 220 | 0 | 0 | 220 | | 开工并竣工 | 对原建筑进行地面、墙面、外立面、管线、设备进行改造，根据实际设置养老服务、退役军人服务、人大代表联络、文体文娱等功能活动场所。 | 8月 | 12月底 | | |
| 148 | 保障性住房 | 潮鸣街道智安小区14个 | 潮鸣街道 | 潮鸣街道 | 潮鸣街道 | 东至环城东路、北至运河、南至庆春路、西至东河 | - | - | 200 | | 120 | 80 | | 0 | | | | | 200 | 0 | 120 | 80 | 未开工 | 开工并竣工 | 浙大小高层、宏盛公寓、天园阁、体育场路87号、艮园、东园、石板巷新村、东园巷178号、树园、锦园、西泠公寓、永康苑南区、永康苑北区、刀茅巷护校宿舍 | 2021.9 | 2021.12 | 以租代建 | 街道财政资金紧张 |
| 149 | 社会事业 | 潮邻悦享城市书房 | 潮鸣街道 | 潮鸣街道 | 潮鸣街道 | 双牛大厦南角太平桥旁 | 双牛大厦南角太平桥旁 | 250 | 80 | | | 80 | | 0 | | | | | 80 | 0 | 0 | 80 | | 建成 | 打造优雅的社区公共生活场景，创造出怡人的阅读天地，通过引入第三方运营机构，实现社区文化活动中心社会化的运营模式，为社区居民提供了一个触手可及的文化休闲空间。 | 2021年6月 | 2021年11月 | 否 | 无 |
| 150 | 社会事业 | 社会工作站 | 潮鸣街道 | 潮鸣街道 | 潮鸣街道 | 回龙庙前51号 | 回龙庙前52号 | 120 | 63 | | | 63 | | 0 | | | | | 63 | 0 | 0 | 63 | | 建成 | 内设休闲阅读、治理协商、心理服务、成果展示、社会服务等功能，兼具潮邻益家社会工作发展中心办公。潮鸣街道社会工作站致力于打造社会工作的基层综合型服务平台，发挥枢纽作用，做好区域资源整合工作，建立健全区域社会工作网络体系，统筹带动社区特色社会工作室的发展。 | 2020年9月 | 2021年1月 | 否 | 无 |
| 151 | 社会事业 | 庆春门古城墙文化家园建设项目 | 潮鸣街道 | 潮鸣街道 | 潮鸣街道 | 环城东路和庆春路交叉口贴沙河边（庆春路口东北角） | | 1000 | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | | | | | 200 | 0 | 0 | 200 | | 开工并竣工 | 街道根据资金安排情况对庆春门古城墙进行补漏修缮等工程，预计年底前完成。 | 2021.8 | 2021.12 | 否 | 街道财政资金紧张 |
| 152 | 社会事业 | 潮鸣街道百姓健身房 | 潮鸣街道 | 潮鸣街道 | 潮鸣街道 | 环城东路272号 | | 150 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | | | | | 30 | 0 | 30 | 0 | | 建成 | 6月前确定改造方案和专业合作机构，11月前完成改造试运营 | 2021年7月 | 2021年11月 | 否 | 无 |
| 153 | 保障性住房 | 东园社区老旧小区综合改造提升工程（涉及2个小区，为东园小区，春丰苑小区） | 潮鸣街道 | 潮鸣街道 | 潮鸣街道 | 东至刀茅巷，南至凤起路，西至大树路，北至东园街。 | | 155189 | 6208 | 2793.6 | 2793.6 | 620.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 600 | 0 | | 开工 | 完成前期手续并开工 | 2021年12月 | 2022年12月 | 是 | 计划2021年开工，2022年12月竣工 |
| 154 | 保障性住房 | 艮园小区、工人新村老旧小区综合改造提升工程（涉及2个小区，为艮园小区，工人新村小区） | 潮鸣街道 | 潮鸣街道 | 潮鸣街道 | 东至环城东路，南至东园街，西至大树路，北至体育场路 | | 182392 | 7296 | 3283.2 | 3283.2 | 729.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 700 | 0 | | 开工 | 完成前期手续并开工 | 2021年12月 | 2022年12月 | 是 | 计划2021年开工，2022年12月竣工 |
| 155 | 保障性住房 | 刀茅巷178号、环城东路240号老旧小区综合改造提升工程（涉及2个小区，为刀茅巷178号小区，环城东路240号小区） | 潮鸣街道 | 潮鸣街道 | 潮鸣街道 | 东至环城东路，南至市红会医院，西至刀茅巷，北至工人新村 | | 7746 | 310 | 139.5 | 139.5 | 31.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | | 开工 | 完成前期手续并开工 | 2021年12月 | 2022年12月 | 否 | 计划2021年开工，2022年12月竣工 |
| 156 | 生态环境 | 高乔木修剪及应急 | 朝晖街道 | 朝晖街道 | 朝晖街道 | 朝晖街道辖区范围内 | | | 75 | | | 75 | | 0 | | | | | 75 | 0 | 0 | 75 | 已完成施工 | 计划当年完成项目施工 | 修剪高乔木、应急修剪 | 2019年10月 | 2020年10月 | 否 | 无 |
| 157 | 社会事业 | 灌南驻杭流动党员党委陈列馆 | 朝晖街道 | 朝晖街道 | 朝晖街道 | 朝晖一区13幢东 | 0.3 | 183 | 110 | | | 110 | | 0 | | | | | 110 | 0 | 0 | 110 | | 3月立项、4-6月建设、7月启用 | 一楼打造老年助餐点和红色加油站；二楼打造灌南流动党委发展史展厅和邵中国工作室；三楼平台打造开放式党员活动空间。 | 2021.07 | 2021.11 | 否 | |
| 158 | 社会事业 | 西湖文化广场喷泉设施维护提升 | 朝晖街道 | 朝晖街道 | 朝晖街道 | 广场中心区域和东区域 | | | 200 | | | 200 | | 0 | | | | | 200 | 0 | 0 | 200 | | 完工 | 修复喷泉设施 | 2021.6 | 2021.9 | 否 | |

| 序号 | 项目大类 | 项目名称 | 建设主体 | 责任单位 | 实施主体 | 四至范围 | 用地面积（亩） | 建筑面积（平方米） | 总投资（万元） | | | | | 截至2020年预计累计投资（万元）(以财务支出数据为准) | | | | | 2021年计划投资（万元）(以财务支出数据为准) | | | | 2020年底进度 | 2021年进度计划 | | | | 是否EPC或代建 | 项目存在问题 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 合计数 | 其中市级以上资金 | 区财政 资金 | 自筹资金 | 其中征地拆迁款 | 合计数 | 其中市级以上资金 | 区财政资金 | 自筹资金 | 其中已支付征地拆迁款 | 合计数 | 其中市级以上资金 | 区财政资金 | 自筹资金 | 年底前已完成前期审批节点或工程建设节点 | 工作目标 | 具体目标 内容 | 拟开工时间 | 拟竣工（完工或投用）时间 | | |
| 159 | 社会事业 | 文晖街道微融媒体中心建设 | 文晖街道 | 文晖街道 | 文晖街道 | 文晖街道综合科技楼一楼 | 0.1 | 100 | 25 | | | 25 | | 0 | | | | | 25 | 0 | 0 | 25 | | 开工并竣工 | 构筑形成“新闻线索素材收集、新媒体报道策划、视频拍摄制作、信息发布、舆情监测”等功能于一体，数字赋能，将街道数字驾驶舱与微融媒体中心融合发展，形成上下联动紧密、发布渠道丰富、平台可管可控、辖区覆盖全面的街道微融媒体宣传阵地。 | 2021.3 | 2021.4 | 否 | |
| 160 | 保障性住房 | 文晖街道智安小区13个 | 文晖街道 | 文晖街道 | 文晖街道 | 北至德胜路、南至运河、西至上塘河、东至东新路 | - | - | 210 | 0 | 70 | 140 | 0 | 0 | | | | | 210 | 0 | 70 | 140 | | 开工并竣工 | 完成16个智安小区建设 | 三季度 | 年底 | 否 | |
| 161 | 社会事业 | 文晖街道应急救援宣教体验馆 | 文晖街道 | 文晖街道 | 文晖街道 | 江南巷5号浙报公寓底商 | - | 40 | 50 | | | 50 | | 0 | | | | | 50 | 0 | 0 | 50 | | 开工并竣工 | 完成应急救援宣教体验馆 | 三季度 | 年底 | 否 | |
| 162 | 基础设施 | 艮山农贸市场西侧道路整治工程 | 文晖街道 | 文晖街道 | 文晖街道 | 东至艮山农贸市场，南至运河公园，西至京都苑小区，北至会安坝弄 | 1.5 | - | 50 | | 50 | | | 0 | | | | | 50 | 0 | 50 | 0 | | 开工并竣工 | 针对艮山农贸市场西侧道路长期存在的脏乱差、破损现象进行整治，落实长效管理 | 2021.4 | 2021.6 | 否 | |
| 163 | 基础设施 | 汇融公寓与现代家园之间无名路的贯通工程 | 文晖街道 | 文晖街道 | 文晖街道 | 东至汇融公寓和绍兴路87号，南至置业街，西至现代家园小区，北至通胜弄 | 3.0 | - | 50 | | | 50 | | 0 | | | | | 50 | 0 | 0 | 50 | | 开工并竣工 | 汇融公寓与现代家园之间无名路自建成后长期无养护、维护，导致该道路成为街道中心地区的乱象背街，针对该问题，对该无名路进行优化整治，贯通南北，并落实长效管理 | 2021.6 | 2021.9 | 否 | |
| 164 | 生态环境 | 文晖街道辖区“三不管”区域提升改造工程 | 文晖街道 | 文晖街道 | 文晖街道 | 文晖辖区全域 | - | - | 200 | | | 200 | | 0 | | | | | 200 | 0 | 0 | 200 | | 开工并竣工 | 对文晖街道辖区“三不管”绿化、道路等区域实施提升改造，消除卫生死角、管理盲区，落实长效管理 | 2021.6 | 2021.12 | 否 | |
| 165 | 生态环境 | 文晖街道辖区铁路沿线环境提升改造工程 | 文晖街道 | 文晖街道 | 文晖街道 | 铁路沿线东西两侧 | - | - | 200 | | | 200 | | 0 | | | | | 200 | 0 | 0 | 200 | | 开工并竣工 | 对文晖街道辖区流水桥、尧典桥路等铁路沿线环境实施河道、绿化、路面等提升改造。 | 2021.7 | 2021.12 | 否 | |
| 166 | 社会事业 | 街道应急仓库提升改造项目 | 文晖街道 | 文晖街道 | 文晖街道 | 流水西苑25幢底楼 | 0.2 | - | 50 | | | 50 | | 0 | | | | | 50 | 0 | 0 | 50 | | 开工并竣工 | 对位于流水西苑25赚底楼的街道应急仓库进行提升改造、装修 | 2021.5 | 2021.7 | 否 | |
| 167 | 生态环境 | 京都苑小区环境提升整治 | 文晖街道 | 文晖街道 | 文晖街道 | 京都苑社区老年食堂周边 | - | - | 200 | | | 200 | | 0 | | | | | 200 | 0 | 0 | 200 | | 开工并竣工 | 对京都苑小区停车秩序、老年食堂及其周边环境、小区绿化等进行整治，提升小区基本生活环境质量。 | 2021.6 | 2021.12 | 否 | |
| 168 | 生态环境 | 水岸雅苑环境整治工程 | 文晖街道 | 文晖街道 | 文晖街道 | 水岸雅苑2、4、6、8、9、10幢周边 | - | - | 100 | | | 100 | | 0 | | | | | 100 | 0 | 0 | 100 | | 开工并竣工 | 对水岸雅苑2、4、6、8、9、10幢车库住人清退后的绿化、道路等环境提升改造 | 2021.7 | 2021.12 | 否 | |
| 169 | 生态环境 | 河罕上环境优化整治工程 | 文晖街道 | 文晖街道 | 文晖街道 | 东至朝晖路，南至运河公园，西至建北桥，北至流水西苑小区 | - | - | 50 | | | 50 | | 0 | | | | | 50 | 0 | 0 | 50 | | 开工并竣工 | 对河罕上环境优化整治、设置交通隔离栏，设施设备优化提升 | 2021.7 | 2021.12 | 否 | |
| 170 | 社会事业 | 流水西苑社区居家养老服务中心 | 文晖街道 | 文晖街道 | 流水西苑社区 | 流水苑51幢底层 | 0.84 | 560 | 200 | | | 200 | | 0 | | | | | 200 | 0 | 0 | 200 | | 开工并竣工 | 围绕老年人生活、休闲娱乐、康复等需求，提供安全、便捷、舒适的居家养老服务中心活动场所。 | 2021.5 | 2021.11 | 否 | 前期需做结构加固、地面下挖 |

| 序号 | 项目大类 | 项目名称 | 建设主体 | 责任单位 | 实施主体 | 四至范围 | 用地面积（亩） | 建筑面积（平方米） | 总投资（万元） | | | | | 截至2020年预计累计投资（万元）(以财务支出数据为准) | | | | | 2021年计划投资（万元）(以财务支出数据为准) | | | | 2020年底进度 | 2021年进度计划 | | | | 是否EPC或代建 | 项目存在问题 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 合计数 | 其中市级以上资金 | 区财政　资金 | 自筹资金 | 其中征地拆迁款 | 合计数 | 其中市级以上资金 | 区财政资金 | 自筹资金 | 其中已支付征地拆迁款 | 合计数 | 其中市级以上资金 | 区财政资金 | 自筹资金 | 年底前已完成前期审批节点或工程建设节点 | 工作目标 | 具体目标　内容 | 拟开工时间 | 拟竣工（完工或投用）时间 | | |
| 171 | 社会事业 | 胜利社区党群服务中心（邻里中心） | 文晖街道 | 文晖街道 | 胜利社区 | 乐府1号楼底层、熙晖府1号楼一层、二层 | 0.9 | 625 | 350 | | | 350 | | 0 | | | | | 350 | 0 | 0 | 350 | | 开工并竣工 | 提升居民办事大厅环境。为辖区居民群众提供多元化、温馨、舒适的综合性共享空间，培养良好的社群关系。 | 2021.5 | 2021.10 | 否 | |
| 172 | 社会事业 | 流水西苑社区邻里中心 | 文晖街道 | 文晖街道 | 流水西苑社区 | 流水苑42幢底层 | 0.28 | 189 | 100 | | | 100 | | 0 | | | | | 100 | 0 | 0 | 100 | | 开工并竣工 | 为辖区居民群众提供温馨、舒适的活动空间，培养良好的社群关系。 | 2021.5 | 2021.11 | 否 | |
| 173 | 社会事业 | 流水西苑社区党群驿站 | 文晖街道 | 文晖街道 | 流水西苑社区 | 北邻流水苑32幢，南邻流水苑28幢，东邻流水苑21幢京都小学（流水苑校区），西邻流水苑31幢 | 0.1 | 97 | 50 | | | 50 | | 0 | | | | | 50 | 0 | 0 | 50 | | 开工并竣工 | 深化推进“沿河”小区党群服务驿站建设，集中资源力量服务党员群众。 | 2021.6 | 2021.12 | 否 | |
| 174 | 社会事业 | 城北体育公园塑胶跑道改造项目 | 东新街道 | 东新街道 | 东新街道 | 城北体育公园内 | 1.0 | 0 | 220 | | | 220 | | 0 | | | | | 220 | 0 | 0 | 220 | | 2021.9.1-2021.11.1 | 塑胶跑道改造 | 2021.9 | 2021.11 | 否 | |
| 175 | 保障性住房 | 东新街道智安小区14个 | 东新街道 | 东新街道 | 东新街道 | - | - | - | 420 | | 140 | 280 | | 0 | | | | | 420 | 0 | 140 | 280 | | 开工并竣工 | 完成智安小区建设 | | | 否 | |
| 176 | 生态环境 | 三塘桂园公园及周边环境提升项目 | 东新街道 | 东新街道 | 东新街道 | 东至碧桃巷，南至香积填寺路，西至绿柳巷，北至竹桂巷 | 6.5 | 0 | 130 | | | 130 | | 0 | | | | | 130 | 0 | 0 | 130 | | 开工并竣工 | 中心公园整体提升改造 | 2021.7 | 2022.1 | 否 | |
| 177 | 生态环境 | 水印康庭小区木桥修缮项目 | 东新街道 | 东新街道 | 东新街道 | 水印康庭小区内 | - | - | 30 | | | 30 | | 0 | | | | | 30 | 0 | 0 | 30 | | 开工并竣工 | 木桥修缮 | 2021.8 | 2022.1 | 否 | |
| 178 | 保障性住房 | 石桥街道智安小区11个 | 石桥街道 | 相关社区 | 相关社区物业和业委会 | | - | - | 330 | | 110 | 220 | | 0 | | | | | 330 | 0 | 110 | 220 | 2020年底已完成12个智安小区建设 | 开工并竣工 | 华中社区的田逸之星、亿城雅苑、风华新语、元都新景；景安社区的芳洲苑；景荣社区的月桂苑、枫丹苑；天堂园社区的景翠公寓；石桥社区的新鼎家园；景春社区的景洲公寓；华锦社区的桦枫居北区。11小区均为基本型。 | 6月初 | 11月底 | 代建 | 无 |
| 179 | 社会事业 | 石桥街道百姓健身房 | 石桥街道 | 石桥街道 | 石桥街道 | 永丰社区文化活动中心 | - | 200 | 50 | | 50 | | | 0 | | | | | 50 | 0 | 50 | 0 | | 5月底完成项目设计方案并确定建设单位，7月完成项目建设，11月完成项目验收及项目审计 | | | | | |
| 180 | 保障性住房 | 杭州重机宿舍区块拆迁安置房 | 区城投集团 | 区城投集团 | 区城投集团 | 东至东新河，南至西湖漾，西至东新路，北至沈家路 | 65.7 | 209178 | 293131 | | 293131 | 0 | 199200 | 200 | | 200 | | | 155000 | | 155000 | | 用地规划意见、用地预审 | 开工 | 开工 | 2021.12 | 2025.9 | | |
| 181 | 保障性住房 | 2021年天水街道老旧小区综合改造提升工程 | 区住建局 | 天水街道 | 天水街道 | 位于杭州市中心，东起中河路，西至中山北路，南临凤起路，北衔体育场路，北至狮虎桥路南至凤起路。东至延安路西至武林路，东起中河北路，西至中山北路，南连体育场路，北接环城北路 | - | 300000 | 12012 | 5814 | 6198 | | | 0 | | | | | 7327 | 4324 | 3003 | 0 | 居民意见征求 | 竣工 | 竣工 | 6月 | 12月 | 否 | |
| 182 | 保障性住房 | 2021年武林街道老旧小区综合改造提升工程 | 区住建局 | 武林街道 | 武林街道 | 南至二圣庙前，北至凤起路，东至清远里西侧中国银行无名路，西至中山北路，呈整体块状区域。东至武林路，南至浙江物产集团，西至环城西路，北至桃花河 | - | 160500 | 6419 | 3107 | 3312 | | | 0 | | | | | 3916 | 2311 | 1605 | 0 | 居民意见征求 | 竣工 | 竣工 | 6月 | 12月 | 部分EPC | |
| 183 | 保障性住房 | 2021年长庆街道老旧小区综合改造提升工程 | 区住建局 | 长庆街道 | 长庆街道 | 北至凤起路，南至王马巷，西至新华路，东至东清巷。北至长庆街，南至岳官巷，西至六克巷，东至新华路。北至健康路，南至凤起路，西至新华路，东至岳家湾。北至珠冠巷，南至长庆街，西至柳营花园西区，东至柳营巷。北至池塘巷，南至长庆街，西至长宁街，东至柳营巷。北至中河，南至体育场路，西至田家桥，东至东河 | - | 335100 | 13405 | 6488 | 6917 | | | 0 | | | | | 8177 | 4826 | 3351 | 0 | 居民意见征求 | 竣工 | 竣工 | 6月 | 12月 | 部分EPC | |
| 184 | 保障性住房 | 2021年潮鸣街道老旧小区综合改造提升工程 | 区住建局 | 潮鸣街道 | 潮鸣街道 | 东至大树路，西至建国北路，北至东园街，南至凤起农贸市场 | - | 89400 | 3578 | 1732 | 1846 | | | 0 | | | | | 2183 | 1288 | 895 | 0 | 居民意见征求 | 竣工 | 竣工 | 6月 | 12月 | EPC | |

| 序号 | 项目大类 | 项目名称 | 建设主体 | 责任单位 | 实施主体 | 四至范围 | 用地面积（亩） | 建筑面积（平方米） | 总投资（万元） | | | | | 截至2020年预计累计投资（万元）(以财务支出数据为准) | | | | | 2021年计划投资（万元）(以财务支出数据为准) | | | | 2020年底进度 | 2021年进度计划 | | | | 是否EPC或代建 | 项目存在问题 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 合计数 | 其中市级以上资金 | 区财政 资金 | 自筹资金 | 其中征地拆迁款 | 合计数 | 其中市级以上资金 | 区财政资金 | 自筹资金 | 其中已支付征地拆迁款 | 合计数 | 其中市级以上资金 | 区财政资金 | 自筹资金 | 年底前已完成前期审批节点或工程建设节点 | 工作目标 | 具体目标 内容 | 拟开工时间 | 拟竣工（完工或投用）时间 | | |
| 185 | 保障性住房 | 2021年朝晖街道老旧小区综合改造提升工程 | 区住建局 | 朝晖街道 | 朝晖街道 | 北至南应加河，南至文晖路，西至武林外滩，东至河东路。北至文晖路，南至文青弄，西至青园小区，东至中山北路。南至朝晖路，北至秋水弄，西至春雨巷延伸段，东至国都大厦。南至南应家河，北至潮王路，西至京杭大运河，东至河东路。南至潮王路，北至长板巷，西至京杭大运河，东至河东路。稻香园北区东临运河，西至古河巷，南临潮王路，北至江心岛小学 | - | 528200 | 21126 | 10226 | 10900 | | | 0 | | | | | 12887 | 7605 | 5282 | 0 | 居民意见征求 | 竣工 | 竣工 | 6月 | 12月 | 部分EPC | |
| 186 | 保障性住房 | 2021年文晖街道老旧小区综合改造提升工程 | 区住建局 | 文晖街道 | 文晖街道 | 东至沪杭铁路，南至闸弄口，西至朝晖路，北至流水桥<br>打铁关路：东至建国北路，南至朝晖路，西至和平小区，北至文晖里（除平凡里公寓、和平饭店）朝晖路90、100号：东至恒康医院（在建），南至朝晖路，西至光源大厦，北至商储25号工地<br>东至泛远巷，南至文晖路，西至东新路，北至胜景路<br>东至西塘路，南至打铁关三弄，西至上塘河，北至现代名苑 | - | 212300 | 8492 | 4110 | 4382 | | | 0 | | | | | 5180 | 3057 | 2123 | 0 | 居民意见征求 | 竣工 | 竣工 | 6月 | 12月 | EPC | |
| 187 | 保障性住房 | 2021年东新街道老旧小区综合改造提升工程 | 区住建局 | 东新街道 | 东新街道 | 东至东新路，南至德胜路，西至电信巷，北至长木里1、长德公寓小区东至东新路，南至长德弄，西至文野巷，北至六塘汶漾；2、三塘南村小区东至红西河，南至六塘汶漾，西至白石巷，北至香积寺路；3、三塘北村小区东至绿柳巷，南至香积寺路，西至白石巷，北至白石路. | - | 255000 | 10200 | 4937 | 5263 | | | 0 | | | | | 6870 | 5173 | 1697 | 0 | 居民意见征求 | 竣工 | 竣工 | 6月 | 12月 | 部分EPC | |
| 188 | 基础设施 | 2021治堵任务公交站建设 | 区城管局 | 区城管局 | 区城管局 | | | | 120 | | 120 | | | 0 | | | | | 120 | | 120 | | | 开工并竣工 | 1、杭玻街（桦枫居附近）：增加2个直线式公交站。<br><br>2、市公交集团公交站（辅道南侧）：划设2个公交泊位，2号泊位增设候车亭、座椅等配套设施。<br>3、杭州装饰城公交站（石桥路东侧）：公交站实施标准化改造。 | 2021.6 | 2021.12 | 否 | 夯实城管局主体责任 |
| 189 | 基础设施 | 数字出版大楼南侧支路工程 | 区城建基础发展中心 | 区住建局 | 区城建基础发展中心 | 北起出版大厦南至天水巷 | - | 600 | 100 | | 100 | | | 0 | | | | | 100 | 0 | 100 | 0 | 方案 | 开工 | 开工 | | | 否 | |
| 190 | 基础设施 | 莫衙营路（建国路-永天路）整治工程 | 区城建基础发展中心 | 区住建局 | 区城建基础发展中心 | 建国路-永天路 | - | 4688 | 285 | | 285 | | | 116.80 | | 116.80 | | | 97 | 0 | 97 | 0 | | 开工并完工 | 开工并完工 | 2021.10 | 2021.12 | 否 | |
| 191 | 基础设施 | 河东路（文晖路-长板巷） | 区城建基础发展中心 | 区住建局 | 区城建基础发展中心 | 文晖路-长板巷 | - | 33075 | 1924 | 566 | 1358 | | | 76.80 | | 76.80 | | | 885 | 283 | 602 | 0 | | 开工 | 开工 | 2021.12 | | 否 | |
| 192 | 基础设施 | 中山北路（文晖路-朝晖路） | 区城建基础发展中心 | 区住建局 | 区城建基础发展中心 | 文晖路-朝晖路 | - | 19760 | 1323 | 575 | 748 | | | 52.80 | | 52.80 | | | 609 | 288 | 321 | 0 | | 开工 | 开工 | 2021.12 | | 否 | |
| 193 | 基础设施 | 潮王路（华电支路-潮王支路） | 区城建基础发展中心 | 区住建局 | 区城建基础发展中心 | 华电支路-潮王支路 | - | 14100 | 723 | 509 | 214 | | | 28.80 | | 28.80 | | | 513 | 382 | 131 | 0 | | 开工并完工 | 开工并完工 | 2021.10 | 2021.12 | 否 | |
| 194 | 基础设施 | 新天地街（东新路-石桥路） | 区城建基础发展中心 | 区住建局 | 区城建基础发展中心 | 东新路-石桥路 | - | 60000 | 3772 | 2169 | 1603 | | | 151.20 | | 151.20 | | | 2678 | 1627 | 1051 | 0 | | 开工并完工 | 开工并完工 | 2021.08 | 2021.12 | 否 | |
| 195 | 基础设施 | 长浜路（沈家巷-东文街） | 区城建基础发展中心 | 区住建局 | 区城建基础发展中心 | 沈家巷-东文街 | - | 24480 | 1622 | 736 | 886 | | | 64.80 | | 64.80 | | | 1152 | 552 | 599 | 0 | | 开工并完工 | 开工并完工 | 2021.10 | 2021.12 | 否 | |

| 序号 | 项目大类 | 项目名称 | 建设主体 | 责任单位 | 实施主体 | 四至范围 | 用地面积（亩） | 建筑面积（平方米） | 总投资（万元） | | | | | 截至2020年预计累计投资（万元）(以财务支出数据为准) | | | | | 2021年计划投资（万元）(以财务支出数据为准) | | | | 2020年底进度 | 2021年进度计划 | | | | 是否EPC或代建 | 项目存在问题 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 合计数 | 其中市级以上资金 | 区财政资金 | 自筹资金 | 其中征地拆迁款 | 合计数 | 其中市级以上资金 | 区财政资金 | 自筹资金 | 其中已支付征地拆迁款 | 合计数 | 其中市级以上资金 | 区财政资金 | 自筹资金 | 年底前已完成前期审批节点或工程建设节点 | 工作目标 | 具体目标 内容 | 拟开工时间 | 拟竣工（完工或投用）时间 | | |
| 196 | 基础设施 | 华中路（杭波路-太公街） | 区城建基础发展中心 | 区住建局 | 区城建基础发展中心 | 杭波路-太公街 | - | 24000 | 1355 | 861 | 494 | | | 54.40 | | 54.40 | | | 962 | 645 | 316 | 0 | | 开工并完工 | 开工并完工 | 2021.10 | 2021.12 | 否 | |
| 197 | 基础设施 | 同协路（华丰路-大农巷路） | 区城建基础发展中心 | 区住建局 | 区城建基础发展中心 | 华丰路-大农巷路 | - | 60000 | 1851 | 861 | 990 | | | 74.40 | | 74.40 | | | 1314 | 646 | 668 | 0 | | 开工并完工 | 开工并完工 | 2021.09 | 2021.12 | 否 | |
| 198 | 基础设施 | 杭玻路（康华路-同协路） | 区城建基础发展中心 | 区住建局 | 区城建基础发展中心 | 康华路-同协路 | - | 12800 | 573 | 213 | 360 | | | 23.20 | | 23.20 | | | 407 | 160 | 247 | 0 | | 开工并完工 | 开工并完工 | 2021.11 | 2021.12 | 否 | |
| 199 | 基础设施 | 兴业街（石桥路-同协路） | 区城建基础发展中心 | 区住建局 | 区城建基础发展中心 | 石桥路-同协路 | - | 61200 | 3251 | 2014 | 1237 | | | 260 | | 260 | | | 2178 | 1511 | 667 | 0 | | 开工并完工 | 开工并完工 | 2021.08 | 2021.12 | 否 | |
| 200 | 基础设施 | 华中路（横俞路-俞章路） | 区城建基础发展中心 | 区住建局 | 区城建基础发展中心 | 横俞路-俞章路 | - | 13464 | 785 | 785 | | | | 63.20 | | 63.20 | | | 526 | 589 | (63) | 0 | | 开工并完工 | 开工并完工 | 2021.11 | 2021.12 | 否 | |
| 201 | 基础设施 | 竹清路（华丰路-镜苑路）道路整治工程 | 区城建基础发展中心 | 区住建局 | 区城建基础发展中心 | 华丰路-镜苑路 | - | 16000 | 939 | 420 | 519 | | | 37.60 | | 37.60 | | | 667 | 315 | 352 | 0 | | 开工并完工 | 开工并完工 | 2021.09 | 2021.12 | 否 | |
| 202 | 基础设施 | 永潮街（汽轮西路-竹清路）道路整治工 | 区城建基础发展中心 | 区住建局 | 区城建基础发展中心 | 汽轮西路-竹清路 | - | 2000 | 129 | 68 | 61 | | | 4.80 | | 4.80 | | | 92 | 51 | 41 | 0 | | 开工并完工 | 开工并完工 | 2021.11 | 2021.12 | 否 | |
| 203 | 基础设施 | 新俞路（蔡家桥弄-兴业街）整治工程 | 区城建基础发展中心 | 区住建局 | 区城建基础发展中心 | 蔡家桥弄-兴业街 | - | 4810 | 257 | 118 | 139 | | | 20.80 | | 20.80 | | | 172 | 89 | 83 | 0 | | 开工并完工 | 开工并完工 | 2021.11 | 2021.12 | 否 | |
| 204 | 基础设施 | 香积寺路东段（长浜路—费家塘路） | 区城建基础发展中心 | 区住建局 | 区城建基础发展中心 | 长浜路—费家塘路 | 13.96 | / | 2509 | | 2509 | | | 100 | | 100 | | | 1155 | 0 | 1155 | 0 | 建设计划 | 开工 | 开工 | 2021.11 | 2022.6 | 否 | 经合社不肯盖章，无法进行征地报批 |
| 205 | 基础设施 | 文晖单元王马路（绍兴路-东新路）道路工程 | 区域投集团 | 区域投集团 | 区域投集团 | 绍兴路-东新路 | 26.52 | 17680 | 24028 | 0 | 24028 | 0 | 21127 | 21127 | 0 | 21127 | 0 | 21127 | 950 | | 950 | | 初步设计 | 开工 | 开工 | 2021.10 | 2022 | 否 | |
| 206 | 基础设施 | 三塘单元兴新路（绍兴路-东新路）道路工程 | 区域投集团 | 区域投集团 | 区域投集团 | 绍兴路-东新路 | 43.38 | 28920 | 5057 | 0 | 5057 | 0 | 594 | 2539 | 0 | 2539 | 0 | 594 | 1500 | | 1500 | | 初步设计 | 开工 | 开工 | 2021.10 | 2022 | 否 | |
| 207 | 基础设施 | 三塘单元杨六堡路（绍兴路—再行路）道路工程 | 区域投集团 | 区域投集团 | 区域投集团 | 绍兴路—再行路 | 15.12 | 10080 | 5557 | 0 | 5557 | 0 | 3195 | 4720 | 0 | 4720 | 0 | 3195 | 700 | | 700 | | 初步设计 | 开工 | 开工 | 2021.10 | 2022 | 否 | |
| 208 | 基础设施 | 三塘单元电信巷（德胜路-兴新路）道路工程 | 区域投集团 | 区域投集团 | 区域投集团 | 德胜路-兴新路 | 6.21 | 4140 | 972 | 0 | 972 | 0 | 505 | 769 | 0 | 769 | 0 | 505 | 250 | | 250 | | 初步设计 | 开工 | 开工 | 2021.10 | 2022 | 否 | |
| 209 | 基础设施 | 三塘单元大成巷（兴新路-兴新北路）道路工程 | 区域投集团 | 区域投集团 | 区域投集团 | 兴新路-兴新北路 | 4.47 | 2982 | 665 | 0 | 665 | 0 | 1073 | 508 | 0 | 508 | 0 | 1073 | 150 | | 150 | | 初步设计 | 开工 | 开工 | 2021.10 | 2022 | 否 | |
| 210 | 基础设施 | 灯塔单元永波街（竹清路-石桥路）道路工程 | 区域投集团 | 区域投集团 | 区域投集团 | 竹清路-石桥路 | 9.63 | 6417 | 1604 | 0 | 1604 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 802 | | 802 | | 项目启动 | 开工 | 开工 | 2021.12 | 2022 | 否 | |
| 211 | 基础设施 | 北景生态公园规划支路一（东新东路北段-北景生态公园） | 区域投集团 | 区域投集团 | 区域投集团 | 东新东路北段-北景生态公园 | 3.12 | 2080 | 624 | 0 | 624 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 439 | | 439 | | 项目启动 | 开工 | 开工 | 2021.12 | 2022 | 否 | |
| 212 | 基础设施 | 北景生态公园规划支路二（纵一路-甘长苑安置房） | 区域投集团 | 区域投集团 | 区域投集团 | 纵一路-甘长苑安置房 | 1.26 | 840 | 270 | 0 | 270 | 0 | 260.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189 | | 189 | | 项目启动 | 开工 | 开工 | 2021.12 | 2022 | 否 | |
| 213 | 基础设施 | 漾河弄（漾河人家-西文路）道路工程 | 区国投集团 | 区国投集团 | 杭州下城国投建设开发有限公司 | 位于下城区三塘单元，西起漾河人家，东至西文路 | 7.00 | 4320 | 725 | | 725 | | | 17 | | 17 | | | 380 | | 380 | | 施工招标完成，拟开工 | 工程完工 | 工程完工 | 2021年4月 | 2021年12月 | 否 | |
| 214 | 基础设施 | 2021年小巷提升改造工程 | 天水街道 | 天水街道 | 天水街道 | 仓桥社区玄坛弄 | | 1800 | 96 | | 96 | | | 0 | | | | | 67 | | 67 | | 项目调研 | 开工完工 | 道路两侧和路面改造 | 2021年6月 | 2021年12月 | 否 | |
| 215 | 基础设施 | 2021年小巷提升改造工程 | 武林街道 | 武林街道 | 武林街道 | 东至武林路，南至南昌化路，西至环城西路，北至北昌化路。 | | | 1500 | | 1500 | | | 0 | | | | | 1050 | | 1050 | | 未开工 | 开工完工 | 杆线上改下，沿街立面整治，绿化改造，，雨水管网提升改造 | 6月份 | 12月份 | 否 | 请尽快明确立项，下拨资金 |
| 216 | 基础设施 | 2021年小巷提升改造工程 | 长庆街道 | 长庆街道 | 长庆街道 | 柳营巷北至池塘巷，南至长庆街，珠冠巷西至长宁街，东至柳营巷 | | 2600 | 185 | | 185 | | | 0 | | | | | 130 | | 130 | | | 开工并竣工 | | 6月 | 10月 | | |
| 217 | 基础设施 | 2021年小巷提升改造工程 | 潮鸣街道 | 潮鸣街道 | 潮鸣街道 | 东园街西段（建国北路——大树路） | - | - | 385 | | 385 | | | 0 | | | | | 270 | | 270 | | | 开工完工 | 对东园街西段（含部分大树路）实施提升改造，东园街西段长约230米，面积2500平方米。结合锦园小区旧改同步进行，主要对路面，绿化景观，沿线店招，外立面，围墙等进行整治，局部线路上改下，历史文化挖掘等 | 10月 | 12月 | 否 | |
| 218 | 基础设施 | 2021年小巷提升改造工程 | 朝晖街道 | 朝晖街道 | 朝晖街道 | 集市街东至河东路，贯穿朝晖七区，延伸段北至潮王路，为朝晖七区北门 | 8.4 | 5600 | 1168 | | 1168 | | | 0 | | | | | 818 | | 818 | | | 开工完工 | 集市街贯穿朝晖七区，朝晖七区为2021年老旧小区提升改造小区，计划于2021年结合旧改完成集市街沿线强弱电上改下工作，并结合旧改做好沿街绿化部分景观的梳理。 | 8月 | 12月 | 否 | |

| 序号 | 项目大类 | 项目名称 | 建设主体 | 责任单位 | 实施主体 | 四至范围 | 用地面积（亩） | 建筑面积（平方米） | 总投资（万元） | | | | | 截至2020年预计累计投资（万元）(以财务支出数据为准) | | | | | 2021年计划投资（万元）(以财务支出数据为准) | | | | 2020年底进度 | 2021年进度计划 | | | | 是否EPC或代建 | 项目存在问题 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 合计数 | 其中市级以上资金 | 区财政 资金 | 自筹资金 | 其中征地拆迁款 | 合计数 | 其中市级以上资金 | 区财政资金 | 自筹资金 | 其中已支付征地拆迁款 | 合计数 | 其中市级以上资金 | 区财政资金 | 自筹资金 | 年底前已完成前期审批节点或工程建设节点 | 工作目标 | 具体目标 内容 | 拟开工时间 | 拟竣工（完工或投用）时间 | | |
| 219 | 基础设施 | 2021年小巷提升改造工程 | 文晖街道 | 文晖街道 | 文晖街道 | 东至铁路桥洞，南至运河，西至朝晖路，北至流水东苑小区 | 3.2 | — | 100 | | 100 | | | 0 | | | | | 70 | | 70 | | | 开工完工 | 结合老旧小区改造，街容街貌整洁整治，运河“艮山十景”文化挖掘 | 2021.7 | 2021.11 | 否 | |
| 220 | 基础设施 | 2021年小巷提升改造工程 | 东新街道 | 东新街道 | 东新街道 | 长木里 | - | - | 276 | | 276 | | | 0 | | | | | 193 | | 193 | | | 开工完工 | 完成长木里美丽小巷改造 | 2021.6 | 2021.12 | | |
| 221 | 基础设施 | 2021年“迎亚运”道路修缮——中山北路 | 区城管局 | 区城管局 | 区城管局 | 体育场路-庆春路 | - | 沥青砼路面13100m$^2$，人行道11790m$^2$ | 1000 | | 1000 | | | 0 | | | | | 700 | | 700 | | | 开工完工 | 10月主体完成，12月完成竣工验收 | 8月下旬 | 10月下旬 | 否 | |
| 222 | 基础设施 | 2021年“迎亚运”道路修缮——延安路 | 区城管局 | 区城管局 | 区城管局 | 体育场路-庆春路 | - | 沥青砼路面46329m$^2$，人行道2500m$^2$ | 800 | | 800 | | | 0 | | | | | 560 | | 560 | | | 开工完工 | 10月主体完成，12月完成竣工验收 | 8月下旬 | 10月下旬 | 否 | |
| 223 | 基础设施 | 2021年“迎亚运”道路修缮——体育场路 | 区城管局 | 区城管局 | 区城管局 | 环城东路-武林路 | - | 沥青砼路面65000m$^2$，人行道10000m$^2$ | 1500 | | 1500 | | | 0 | | | | | 1050 | | 1050 | | | 开工完工 | 10月主体完成，12月完成竣工验收 | 8月下旬 | 10月下旬 | 否 | |
| 224 | 基础设施 | 2021年“迎亚运”道路修缮——回龙路 | 区城管局 | 区城管局 | 区城管局 | 回龙立交B匝道-永祥街 | - | 沥青砼路面29679m$^2$，人行道2520m$^2$ | 500 | | 500 | | | 0 | | | | | 350 | | 350 | | | 开工完工 | 10月主体完成，12月完成竣工验收 | 8月下旬 | 10月下旬 | 否 | |
| 225 | 基础设施 | 2021年“迎亚运”道路修缮——长寿路（横长寿路） | 区城管局 | 区城管局 | 区城管局 | 武林路-横长寿路；长寿路-延安路 | - | 沥青砼路面3500m$^2$，人行道11790m$^2$ | 100 | | 100 | | | 0 | | | | | 70 | | 70 | | | 开工完工 | 10月主体完成，12月完成竣工验收 | 9月下旬 | 10月下旬 | 否 | |
| 226 | 基础设施 | 2021年“迎亚运”道路修缮——孩儿巷西段） | 区城管局 | 区城管局 | 区城管局 | 延安路-武林路 | - | 沥青砼路面2382m$^2$，人行道1314m$^2$ | 70 | | 70 | | | 0 | | | | | 49 | | 49 | | | 开工完工 | 10月主体完成，12月完成竣工验收 | 9月下旬 | 10月下旬 | 否 | |
| 227 | 基础设施 | 2021年“迎亚运”道路修缮——白石巷（跃颜巷-东新路） | 区城管局 | 区城管局 | 区城管局 | 跃颜巷-东新路 | - | 沥青砼路面14070m$^2$，人行道2000m$^2$ | 200 | | 200 | | | 0 | | | | | 140 | | 140 | | | 开工完工 | 10月主体完成，12月完成竣工验收 | 9月下旬 | 10月下旬 | 否 | |
| 228 | 基础设施 | 2021年“迎亚运”道路修缮——永清路永波路（东起竹清路，向西折南至镜苑路） | 区城管局 | 区城管局 | 区城管局 | 东起竹清路，向西折南至镜苑路 | - | 沥青砼路面18505m$^2$，人行道10544m$^2$ | 660 | | 660 | | | 0 | | | | | 462 | | 462 | | | 开工完工 | 10月主体完成，12月完成竣工验收 | 8月下旬 | 10月下旬 | 否 | |
| 229 | 基础设施 | 2021年“迎亚运”道路修缮——竹清巷（回龙路向东折北至永祥街） | 区城管局 | 区城管局 | 区城管局 | 回龙路向东折北至永祥街 | - | 沥青砼路面13534m$^2$，人行道8856m$^2$ | 510 | | 510 | | | 0 | | | | | 357 | | 357 | | | 开工完工 | 10月主体完成，12月完成竣工验收 | 8月下旬 | 10月下旬 | 否 | |
| 230 | 生态环境 | 长浜路（瑞银街--德胜路）绿化提升改造工程 | 区住建局 | 区住建局 | 区住建局 | 长浜路（瑞银街--德胜路） | 15.00 | / | 250 | | 250 | | | 0 | | | | | 175 | 0 | 175 | | | 开工并完工 | 北景生态公园周边环境提升项目，并按“迎亚运”三年行动计划要求，实施迎宾靓线项目 | 5月 | 7月 | 否 | 根据原下城主要领导工作要求，项目位于迎亚运核心区域，建议提高改造标准，拟将总投资提高为400万元。该项目因时间紧，已启动招投标流程。 |
| 231 | 生态环境 | 延安路（庆春路--体育场路）绿化提升改造工程 | 区住建局 | 区住建局 | 区住建局 | 延安路（庆春路--体育场路） | 7.50 | / | 125 | | 125 | | | 0 | | | | | 90 | 0 | 90 | | | 开工并完工 | 按“迎亚运”三年行动计划要求，实施迎宾靓线项目 | 5月 | 7月 | 否 | |
| 232 | 生态环境 | 庆春路花箱更换及滴灌系统布置工程 | 区住建局 | 区住建局 | 区住建局 | 庆春路（环城西路-环城东路） | 更换花箱约5000个，安装滴灌系统约6千米 | / | 150 | | 150 | | | 0 | | | | | 105 | 0 | 105 | | | 开工并完工 | 按“迎亚运”三年行动计划要求，实施迎宾靓线项目 | 5月 | 7月 | 否 | |
| 233 | 生态环境 | 杭氧北村公园绿化提升改造工程 | 区住建局 | 区住建局 | 区住建局 | 再行路以东，三塘汶园西北侧 | 15.75 | / | 250 | | 250 | | | 0 | | | | | 200 | 0 | 200 | | | 开工并完工 | 按“迎亚运”三年行动计划要求，实施百园百景项目。且该项目纳入全市2021民生实事（改造50个城市小公园） | 3月 | 5月 | 否 | |
| 234 | 生态环境 | 城东公园绿化提升改造工程 | 区住建局 | 区住建局 | 区住建局 | 贴沙河以东，艮山西路以南 | 3.00 | / | 50 | | 50 | | | 0 | | | | | 50 | 0 | 50 | | | 开工并完工 | 按“迎亚运”三年行动计划要求，实施迎宾靓线项目 | 4月 | 5月 | 否 | |
| 235 | 生态环境 | 东园公园绿化恢复及提升改造工程 | 区住建局 | 区住建局 | 区住建局 | 艮园社区内 | 15.00 | / | 250 | | 250 | | | 0 | | | | | 150 | 0 | 150 | | | 开工 | 配合东园停车场建设，实施绿化恢复和局部提升改造 | 10月 | 次年5月 | 否 | |
| 236 | 生态环境 | 宣杭铁路西侧（沈家路-德胜路）绿地整治工程 | 区住建局 | 区住建局 | 区住建局 | 宣杭铁路西侧（沈家路-德胜路） | 28.50 | / | 190 | | 190 | | | 0 | | | | | 114 | 0 | 114 | | | 开工并完工 | 配合费家塘路建设，实施绿化恢复和局部提升改造 | 9月 | 12月 | 否 | |
| 237 | 生态环境 | 建党100周年立体花坛、21年主题花展活动 | 区住建局 | 区住建局 | 区住建局 | 西湖文化广场、杭氧北村公园（再行路以东，三塘汶园西北侧）、城北体育公园 | 4.50 | / | 240 | | 240 | | | 0 | | | | | 144 | 0 | 144 | | | 开工并完工 | 为迎接建党100周年大庆，实施花境花坛一处，面积约1000平方米。开展一次主题花展活动。实施春节、五一、十一花事活动 | 5月 | 10月 | 否 | |

| 序号 | 项目大类 | 项目名称 | 建设主体 | 责任单位 | 实施主体 | 四至范围 | 用地面积（亩） | 建筑面积（平方米） | 总投资（万元） | | | | | 截至2020年预计累计投资（万元）(以财务支出数据为准) | | | | | 2021年计划投资（万元）(以财务支出数据为准) | | | | 2020年底进度 | 2021年进度计划 | | | | 是否EPC或代建 | 项目存在问题 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 合计数 | 其中市级以上资金 | 区财政资金 | 自筹资金 | 其中征地拆迁款 | 合计数 | 其中市级以上资金 | 区财政资金 | 自筹资金 | 其中已支付征地拆迁款 | 合计数 | 其中市级以上资金 | 区财政资金 | 自筹资金 | 年底前已完成前期审批节点或工程建设节点 | 工作目标 | 具体目标 内容 | 拟开工时间 | 拟竣工（完工或投用）时间 | | |
| 238 | 生态环境 | 全区重要节点美化彩化工程 | 区住建局 | 区住建局 | 区住建局 | 环城东路与环城北路交叉口等多处 | 11.25 | / | 300 | | 300 | | | 0 | | | | | 180 | 0 | 180 | | | 开工并完工 | 按“迎亚运”三年行动计划要求，实施景观点睛工程，新增景观小品总面积约2500平方米，精细化养护约5000平方米 | 3月 | 7月 | 否 | |
| 239 | 生态环境 | 全区行道树更新及修剪工程 | 区住建局 | 区住建局 | 区住建局 | 香积寺路、环城东路等道路 | / | / | 250 | | 250 | | | 0 | | | | | 150 | 0 | 150 | | | 开工 | 对2000株行道树实施整形修剪，并对所有品种行道树进行排查，对部分危树、长势不良行道树进行有机更换及修剪（其他行道树约修剪400株，更换约100株） | 2月 | 次年2月 | 否 | |
| 240 | 生态环境 | 行道树树穴展宽工程 | 区住建局 | 区住建局 | 区住建局 | 武林路等道路 | / | / | 150 | | 150 | | | 0 | | | | | 90 | 0 | 90 | | | 开工并完工 | 根据全市行道树专项整治工作要求，对我区部分道路进行行道树树穴展宽工作 | 9月 | 11月 | 否 | |
| 241 | 生态环境 | 全区重点绿地喷灌系统布置及周边绿化改造工程 | 区住建局 | 区住建局 | 区住建局 | 石祥路、石桥路、德胜路（原下城段），体育场路（环城西路-环城东路），绍兴路与东新路交叉口跨线桥 | 75.00 | / | 1015 | | 1015 | | | 0 | | | | | 609 | 0 | 609 | | | 开工并完工 | 北景生态公园周边环境提升项目：1.体育场路、绍兴路跨线桥月季精细化养护，安装滴灌系统。德胜、秋石、留石高架桥荫绿化，安装喷灌系统，并对喷灌系统安装造成的绿地进行修复，涉及开挖面积约5千平方米。<br>2.上塘、中河、德胜、秋石、留石高架机非隔离带绿化及局部桥荫绿地提升改造。涉及面积约4.5万平方米，其中北景生态公园周边核心区域绿地约2.5万平方米。 | 8月 | 12月 | 否 | 根据原下城主要领导工作要求，项目位于迎亚运核心区域，建议提高改造标准，拟将总投资提高为1875万元，2021年投入1312万元。 |
| 242 | 生态环境 | 全区公共绿地设施维修项目 | 区住建局 | 区住建局 | 区住建局 | 蔡家河滨水绿地、西文公园等园林设施 | / | / | 240 | | 240 | | | 0 | | | | | 144 | 0 | 144 | | | 开工并完工 | 维修包括：1.蔡家河景观桥修缮，面积约200平方米。2.全区绿化破损护栏更换（需更换护栏约6500米）。3.西文公园景观墙（危墙）拆复建。4.东新园区域性公园硬质铺装及设施维修，面积约1000平方米。5.园林构建物维护维修 | 5月 | 10月 | 否 | |
| 243 | 生态环境 | 古树名木复壮及周边环境改造工程 | 区住建局 | 区住建局 | 区住建局 | 红会医院古树名木等 | / | / | 81 | | 81 | | | 0 | | | | | 50 | 0 | 50 | | | 开工并完工 | 针对我区18棵古树名木进行复壮，并对周边环境进行提升改造。 | 9月 | 11月 | 否 | |
| 244 | 生态环境 | 上塘河（下城段）绿道提升改造工程 | 区住建局 | 区住建局 | 区住建局 | 上塘河东南侧（石祥路-五会港） | 172.50 | / | 2240 | | 2240 | | | 0 | | | | | 1568 | 0 | 1568 | | | 开工并主体完工 | 上塘河（石祥路-五会港）绿道提升改造，绿道总长约4.5千米，绿地总面积11.2万方，包括绿道系统整体改造、绿道周边绿化迁移及恢复、滨水绿地局部提升改造、绿道配套设施布置等。 | 8月 | 次年2月 | 否 | |
| 245 | 生态环境 | 草荡生态公园南侧（宣杭铁路下方）绿化提升改造工程 | 区住建局 | 区住建局 | 区住建局 | 石港街以南，回龙路以东，宣杭铁路以北 | 4.50 | / | 25 | | 25 | | | 0 | | | | | 25 | 0 | 25 | | | 开工并完工 | 北景生态公园周边环境提升项目，对该处绿地存在环境问题进行提升改造 | 5月 | 7月 | 否 | 根据原下城主要领导工作要求，项目位于迎亚运核心区域，建议提高改造标准，拟将总投资提高为120万元。 |

| 序号 | 项目大类 | 项目名称 | 建设主体 | 责任单位 | 实施主体 | 四至范围 | 用地面积（亩） | 建筑面积（平方米） | 总投资（万元） | | | | | 截至2020年预计累计投资（万元）(以财务支出数据为准) | | | | | 2021年计划投资（万元）(以财务支出数据为准) | | | | 2020年底进度 | 2021年进度计划 | | | | 是否EPC或代建 | 项目存在问题 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 合计数 | 其中市级以上资金 | 区财政资金 | 自筹资金 | 其中征地拆迁款 | 合计数 | 其中市级以上资金 | 区财政资金 | 自筹资金 | 其中已支付征地拆迁款 | 合计数 | 其中市级以上资金 | 区财政资金 | 自筹资金 | 年底前已完成前期审批节点或工程建设节点 | 工作目标 | 具体目标 内容 | 拟开工时间 | 拟竣工（完工或投用）时间 | | |
| 246 | 生态环境 | 石祥路与回龙路交叉口周边绿化提升改造工程 | 区住建局 | 区住建局 | 区住建局 | 石祥路与回龙路交叉口 | 7.50 | / | 125 | | 125 | | | 0 | | | | | 75 | 0 | 75 | | | 开工并完工 | 北景生态公园周边环境提升项目，对该处绿地存在环境问题进行提升改造 | 5月 | 7月 | 否 | 根据原下城主要领导工作要求，项目位于迎亚运核心区域，建议提高改造标准，拟将总投资提高为200万元。 |
| 247 | 生态环境 | 临丁路南侧（石桥路-衣锦街段）绿化提升改造工程 | 区住建局 | 区住建局 | 区住建局 | 临丁路南侧（石桥路-衣锦街段） | 13.50 | / | 225 | | 225 | | | 0 | | | | | 135 | 0 | 135 | | | 开工并完工 | 北景生态公园周边环境提升项目，对该处绿地存在环境问题进行提升改造 | 9月 | 11月 | 否 | 根据原下城主要领导工作要求，项目位于迎亚运核心区域，建议提高改造标准，拟将总投资提高为360万元。 |
| 248 | 生态环境 | 新天地区域部分绿地提升改造工程 | 区住建局 | 区住建局 | 区住建局 | 新天地区域 | 17.25 | / | 345 | | 345 | | | 0 | | | | | 207 | 0 | 207 | | | 开工并完工 | 北景生态公园周边环境提升项目，对新天地区域进行整体提升改造 | 8月 | 12月 | 否 | 根据原下城主要领导工作要求，项目位于迎亚运核心区域，建议提高改造标准，拟将总投资提高为460万元。 |
| 249 | 生态环境 | 下城区体育馆南侧绿地改造工程 | 区住建局 | 区住建局 | 区住建局 | 东晖路以东、潮王路以北、体育馆以南 | 1.65 | / | 110 | | 110 | | | 0 | | | | | 110 | 0 | 110 | | | 开工并完工 | 中央环保督察初步整治后，绿地整体提升改造 | 1月 | 2月 | 否 | |
| 250 | 生态环境 | 运河（下城段）绿道提升改造工程 | 区住建局 | 区住建局 | 区住建局 | 运河（原下城段） | 435.00 | / | 5392 | 4384 | 1008 | | | 0 | | | | | 5090 | 4384 | 706 | | | 开工并完成50%工程量 | 根据市区领导批示要求，根据全市统一改造方案，对运河绿道进行提升改造 | 11月 | 次年5月 | 否 | |
| 251 | 生态环境 | 灯塔单元石桥河（上塘河—石祥路）河道(临时)整治工程 | 区城投集团 | 区城投集团 | 区城投集团 | 上塘河—石祥路 | - | 700 | 500 | | 500 | | | 0 | | | | | 400 | | 400 | | 初步设计 | 开工并完工 | 开工并完工 | 2021 | 2021 | 否 | |
| 252 | 生态环境 | 沈家河东段（长浜路-费家塘路）综合整治工程 | 区城投集团 | 区城投集团 | 区城投集团 | 长浜路-费家塘路 | 7.7 | 5100 | 17212 | | 17212 | | | 1000 | | 1000 | | | 2000 | | 2000 | | 初步设计 | 开工 | 开工 | 2021.1 | 2022 | 否 | |
| 253 | 生态环境 | 2021年污水零直排建设雨污分流项目 | 武林街道、朝晖街道、东新街道 | 区城管局 | 武林街道、朝晖街道、东新街道 | 武林街道、朝晖街道、东新街道 | - | - | 2581 | | 2581 | | | 0 | | | | | 1806 | 0 | 1806 | 0 | 前期调查 | 完工 | 完工 | 2021年1月 | 2021年12月 | 否 | |
| 254 | 生态环境 | 2021年二次供水改造项目 | 天水街道、长庆街道、潮鸣街道、朝晖街道、文晖街道、东新街道、石桥街道 | 区城管局 | 天水街道、长庆街道、潮鸣街道、朝晖街道、文晖街道、东新街道、石桥街道 | - | - | - | 16519 | 7433.55 | 7433.55 | 1651.90 | | 0 | | | | | 12059 | 7434 | 2974 | 1652 | | 完工 | 完工 | 2021年4月 | 2021年12月 | 否 | |
| 255 | 生态环境 | 2021年智慧美丽河道提升-褚家河工程 | 区河道保护管理中心 | 区城管局 | 区河道保护管理中心 | 褚家河 | - | - | 180 | | 180 | | | 0 | | | | | 126 | 0 | 126 | 0 | | 开工并竣工 | 开工并竣工 | 2021年6月 | 2021年10月 | 否 | |
| 256 | 生态环境 | 2021年智慧美丽河道提升-北大河工程 | 区河道保护管理中心 | 区城管局 | 区河道保护管理中心 | 北大河 | - | - | 120 | | 120 | | | 0 | | | | | 84 | 0 | 84 | 0 | | 开工并竣工 | 开工并竣工 | 2021年6月 | 2021年10月 | 否 | |
| 257 | 生态环境 | 2021年智慧美丽河道提升-蔡家河工程 | 区河道保护管理中心 | 区城管局 | 区河道保护管理中心 | 蔡家河 | - | - | 225 | | 225 | | | 0 | | | | | 158 | 0 | 158 | 0 | | 开工并竣工 | 开工并竣工 | 2021年6月 | 2021年10月 | 否 | |
| 258 | 生态环境 | 2021年智慧美丽河道提升-红西河工程 | 区河道保护管理中心 | 区城管局 | 区河道保护管理中心 | 红西河 | - | - | 170 | | 170 | | | 0 | | | | | 119 | 0 | 119 | 0 | | 开工并竣工 | 开工并竣工 | 2021年6月 | 2021年10月 | 否 | |
| 259 | 生态环境 | 2021年智慧美丽河道提升-石桥河工程 | 区河道保护管理中心 | 区城管局 | 区河道保护管理中心 | 石桥河 | - | - | 105 | | 105 | | | 0 | | | | | 74 | 0 | 74 | 0 | | 开工并竣工 | 开工并竣工 | 2021年6月 | 2021年10月 | 否 | |
| 260 | 生态环境 | 2021年低洼排水工程 | 区河道保护管理中心 | 区城管局 | 区河道保护管理中心 | 回龙路等18条道路沿线低洼积水点进行改造和1处流水西苑 | - | - | 128 | | 128 | | | 0 | | | | | 90 | 0 | 90 | 0 | 前期调查 | 完工 | 完工 | 2021年3月 | 2021年4月 | 否 | |
| 261 | 生态环境 | 康家河（北大河-石桥河）、钱家河（石桥河-江干界)等清淤 | 区河道保护管理中心 | 区城管局 | 区河道保护管理中心 | 康家河、钱家河 | - | - | 160 | | 160 | | | 0 | | | | | 160 | 0 | 160 | 0 | / | 开工并竣工 | 开工并竣工 | 2021年6月 | 2021年10月 | 否 | |
| 262 | 生态环境 | 红西河和陆家河驳坎抢修工程 | 区河道保护管理中心 | 区城管局 | 区河道保护管理中心 | 红西河、陆家河 | - | - | 97 | | 97 | | | 0 | | | | | 97 | 0 | 97 | 0 | / | 完工 | 完工 | 2021年6月 | 2021年10月 | 否 | |
| 263 | 生态环境 | 中东河截流井提升改造 | 区河道保护管理中心 | 区城管局 | 区河道保护管理中心 | 中东河沿线 | - | - | 163 | | 163 | | | 0 | | | | | 163 | 0 | 163 | 0 | 前期调查 | 开工完工 | 开工完工 | 2021年1月 | 2021年12月 | 否 | |
| 264 | 生态环境 | 河道排出口整治 | 区河道保护管理中心 | 区城管局 | 区河道保护管理中心 | 全区河道 | - | - | 320 | | 320 | | | 0 | | | | | 320 | 0 | 320 | 0 | 前期调查 | 开工完工 | 开工完工 | 2021年1月 | 2021年12月 | 否 | |
| 265 | 生态环境 | 2021年公厕提升改造工程 | 区城管局 | 区城管局 | 区城管局 | 南应加河公厕、玄坛弄北公厕、港航码头公厕、环西南公厕、水陆寺巷公厕、宝善公寓公厕、香积寺路公厕、长德公寓公厕等8座公厕 | - | - | 600 | | 600 | | | 0 | | | | | 420 | 0 | 420 | 0 | | 工程竣工 | 针对玄坛弄北公厕等8座公厕调整内部布局，更新内部设施，完善无障碍设施等，完成提升改造 | 2021.8 | 2021.11 | 否 | |
| 266 | 其他 | 2021年度既有住宅加装电梯 | 区住建局 | 区住建局 | 各街道 | - | - | - | 3213 | 1309 | 1904 | 0 | 0 | 0 | | | | | 3213 | 1309 | 1904 | 0 | | 开工并完工 | 完成85台电梯加装 | 1月 | 11月 | 否 | |
| 267 | 其他 | 中国丝绸城精品馆 | 区城投集团 | 区城投集团 | 区城投集团 | 十五家园21幢(室内) | / | 342 | 137 | | | 137 | | 61 | | | 61 | | 76 | 0 | 0 | 76 | - | 竣工 | - | - | - | 否 | |
| 268 | 其他 | 杭州音乐厅项目现场指挥部装修工程 | 区城投集团 | 区城投集团 | 区城投集团 | 东新路240号兔狗创新大厦6层(仅室内) | / | 1074 | 200 | | | 200 | | 0 | | | | | 200 | 0 | 0 | 200 | - | 完工 | 完工 | 2021.2 | 已竣工 | 否 | |
| 269 | 生态环境 | 久安里历史文化街区提升改造项目 | 区国投集团 | 区国投集团 | 区国投集团 | 北至孩儿巷，南至横长寿路，西至长寿路，东至嘉里中心 | 11.70 | 30000 | 30000 | | | 30000 | | 32 | | | 32 | | 6000 | 0 | 0 | 6000 | 概念方案征集 | 开工 | 11月底开工 | 2021年12月 | 2024年12月 | 否 | |
| 270 | 生态环境 | 城北体育公园北健身馆装修工程 | 区国投集团 | 区国投集团 | 杭州下城国投建设开发有限公司 | 城北体育公园二期用地内的东北角，白石路与新西路的西北夹角处 | / | 4870 | 900 | | | 900 | | 0 | | | | | 900 | 0 | 0 | 900 | 施工图图审 | 装修完成 | 装修完成 | 2021年5月 | 2021年10月 | 否 | |
| 271 | 生态环境 | 西湖文化广场杭州书房项目 | 区国投集团 | 区国投集团 | 杭州下城国投建设开发有限公司 | 西湖文化广场内部西南侧 | / | 180 | 200 | | | 200 | | 0 | | | | | 200 | 0 | 0 | 200 | 施工图纸完成 | 装修完成 | 装修完成 | 2021年3月 | 2021年5月 | 否 | |
| 272 | 生态环境 | 西湖文化广场运河畔小木屋项目 | 区国投集团 | 区国投集团 | 杭州下城国投建设开发有限公司 | 西湖文化广场内部西北侧 | / | 180 | 200 | | | 200 | | 0 | | | | | 200 | 0 | 0 | 200 | 施工图纸完成 | 装修完成 | 装修完成 | 2021年3月 | 2021年5月 | 否 | |

| 序号 | 项目大类 | 项目名称 | 建设主体 | 责任单位 | 实施主体 | 四至范围 | 用地面积（亩） | 建筑面积（平方米） | 总投资（万元） | | | | | 截至2020年预计累计投资（万元）(以财务支出数据为准) | | | | | 2021年计划投资（万元）(以财务支出数据为准) | | | | 2020年底进度 | 2021年进度计划 | | | | 是否EPC或代建 | 项目存在问题 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 合计数 | 其中市级以上资金 | 区财政资金 | 自筹资金 | 其中征地拆迁款 | 合计数 | 其中市级以上资金 | 区财政资金 | 自筹资金 | 其中已支付征地拆迁款 | 合计数 | 其中市级以上资金 | 区财政资金 | 自筹资金 | 年底前已完成前期审批节点或工程建设节点 | 工作目标 | 具体目标 内容 | 拟开工时间 | 拟竣工（完工或投用）时间 | | |
| 273 | 生态环境 | 西湖文化广场露天小剧场提升改造工程 | 区国投集团 | 区国投集团 | 杭州下城国投建设开发有限公司 | 西湖文化广场内部西南侧 | / | 400 | 200 | | | 200 | | 0 | | | | | 200 | 0 | 0 | 200 | / | 开工并完工 | 改造完成 | 2021年6月 | 2021年8月 | 否 | |
| 274 | 其他 | 新延安饭店改造工程 | 区国投集团 | 区国投集团 | 杭州下城国投建设开发有限公司 | 拱墅区延安路直戒坛寺巷20号 | / | 6300 | 3500 | | | 3500 | | 0 | | | | | 1000 | 0 | 0 | 1000 | / | 开工 | 完成装修20% | 2021年9月 | 2022年2月 | 否 | |
| 275 | 其他 | 蓝立方部分楼层装修工程（7层、9层） | 区国投集团 | 区国投集团 | 杭州下城国投建设开发有限公司 | 西文路325号 | / | 3627 | 600 | | | 600 | | 0 | | | | | 600 | 0 | 0 | 600 | 施工图纸完成 | 开工并完工 | 开工并完工 | 2021年5月 | 2021年8月 | 否 | |
| 276 | 其他 | 中河北路90号大楼装修工程 | 区国投集团 | 区国投集团 | 杭州下城国投建设开发有限公司 | 中河北路90号 | / | 约4000 | 1600 | | | 1600 | | 0 | | | | | 1000 | 0 | 0 | 1000 | / | 开工 | 加固工程完成 ，装修工程完成 60% | 2021年8月 | 2022年3月 | 否 | |
| 277 | 其他 | 三立时代广场14楼装修工程 | 区国投集团 | 区国投集团 | 杭州下城国投建设开发有限公司 | 三立时代广场14楼 | / | 2015 | 200 | | | 200 | | 0 | | | | | 200 | 0 | 0 | 200 | / | 开工并完工 | 开工并完工 | 2021年6月 | 2021年9月 | 否 | |
| 278 | 其他 | 云上城管指挥中心系统整体搬迁工程 | 区国投集团 | 区国投集团 | 杭州下城国投建设开发有限公司 | 城北体育公园二期用地内的东北角，白石路与新西路的西北夹角处 | / | / | 340 | | | 340 | | 0 | | | | | 300 | 0 | 0 | 300 | / | 开工并完工 | 开工并完工 | 2021年7月 | 2021年10月 | 否 | |
| 279 | 社会事业 | 派出法庭 | 区法院 | 区法院 | 区法院 | 电竞小镇内 | - | 2600 | 1000 | 300 | 700 | 0 | 0 | 0 | | | | | 1000 | 300 | 700 | 0 | 设计初稿 | 基本建成 | 年底试运行 | 7月 | 12月 | 否 | |
| 280 | 社会事业 | 文晖派出所提升改造工程 | 区公安分局 | 区国投集团 | 杭州下城国投建设开发有限公司 | 杭州市下城区闸弄口路127号 | - | 4010 | 998 | | | 998 | | 0 | | | | | 998 | 0 | 0 | 998 | | 开工并完工 | 开工并完工 | 2021年8月 | 2021年12月 | 否 | 由下城区国有投资控股集团有限公司出资并实施代建 |
| 281 | 社会事业 | 省委机关旧址展陈室 | 天水街道 | 天水街道 | 天水街道 | 狮虎桥路42号浙江省就业指导中心一楼 | - | 70 | 150 | | 150 | | | 0 | | | | | 150 | | 150 | | 项目调研 | 开工并竣工 | 开工并竣工 | 2021年6月 | 2021年12月 | 否 | |
| 282 | 生态环境 | 狮虎桥河下2号周边环境整治 | 天水街道 | 天水街道 | 天水街道 | 对狮虎桥河下2号沿街店铺、绿化等周边环境 | - | 3000 | 200 | | 200 | | | 0 | | | | | 200 | | 200 | | 项目调研 | 开工并竣工 | 开工并竣工 | 2021年6月 | 2021年12月 | 否 | |
| 283 | 社会事业 | 长庆街道办公用房修缮改造项目 | 长庆街道 | 长庆街道 | 长庆街道 | | | 1500 | 120 | | | 120 | | 0 | | | | | 120 | 0 | 0 | 120 | | 开工并竣工 | 对长庆街道部分办公用房进行修缮改造 | 8月 | 12月底 | | |
| 284 | 社会事业 | 知足弄社区办公用房装修 | 潮鸣街道 | 潮鸣街道知足弄社区 | 潮鸣街道知足弄社区 | 建国北路144号 | 建国北路144号 | 745 | 95 | | | 95 | | 0 | | | | | 95 | | | 95 | | 建成 | 内容包含：1、办公用房；2、活动室；3、文化家园；4、退役军人服务站；5、日间照料中心；6、矛盾调解中心；7、交通治理站；8、其他功能 | 2021年6月 | 2021年10月 | 否 | 无 |
| 285 | 社会事业 | 艮园社区办公用房装修 | 潮鸣街道艮园社区 | 潮鸣街道艮园社区 | 潮鸣街道艮园社区 | 刀茅巷296号；艮园10幢对面 | 刀茅巷296号；艮园10幢对面 | 565 | 60 | | | 60 | | 0 | | | | | 60 | | | 60 | | 建成 | 包含了老办公室整体硬装软装，办公室家具采购，功能包含办公室、会议室、办事大厅、日间照料中心、退役军人服务站等。老工疗站区域建设社区党群中心。 | 2021年7月 | 2021年11月 | 否 | 无 |
| 286 | 生态环境 | 城北体育办公室提升改造项目 | 东新街道 | 东新街道 | 东新街道 | 城北体育公园内 | 0.5 | 300 | 98 | | | 98 | | 0 | | | | | 98 | 0 | 0 | 98 | | 2021.8.1-2021.11.30 | 平改坡，内装修 | 2021.8 | 2021.11 | 否 | |
| 287 | 社会事业 | 执法中队办公场地装修工程 | 东新街道 | 东新街道 | 东新街道 | 西至上塘河，南至漾河人家，北至香源公寓，东至规划道路 | 1 | 800 | 400 | | | 400 | | 0 | | | | | 400 | 0 | 0 | 400 | | 开工并竣工 | 内部装修等 | 2021.08 | 2021.12 | 否 | |
| 288 | 其他 | 杭锅8号老厂房工业遗存加固保护项目 | 区域投集团 | 区域投集团 | 区域投集团 | 地块东至中舟路，南至XC0404-06、40地块和绍兴路，西至三里塘路，北至XC0404-04地块 | 51.51 | 12000 | 4000 | / | 4000 | / | / | / | / | / | / | / | 3300 | | 3300 | | / | 开工 | 老厂房结构补强修缮 | 2021.7 | 2022.2 | 否 | |
| 289 | 其他 | 东新单元XC0603-B1/B2-08地块商业商务用房项目(工业品市场3号） | 杭州衡联置业有限公司 | 区域投集团 | 武林新城 | 东至二号支路，南至三号支路，西至东新路，北至新天地街 | 33 | 134958 | 135000 | | | 135000 | | 251 | | 251 | | | 80000 | 0 | 0 | 80000 | 方案调整 | 开工 | / | / | / | 否 | |
| 290 | 社会事业 | 杭州音乐艺术中心项目 | 杭州市一门心思文化传媒有限公司 | 区域投集团 | 杭州市一门心思文化传媒有限公司 | 地块东至中舟路，南至XC0404-06、40地块和绍兴路，西至三里塘路，北至XC0404-04地块 | 52 | 91000（含地下建筑面积）（暂估） | 160000 | | | 160000 | | 0 | | | | | 60000 | | | 60000 | 做地中 | 开工 | 完成桩基工程 | 2021.8 | 2024.2 | 是 | |
| 291 | 其他 | 浙金创新产业园项目（一期） | 区国投集团 | 区国投集团 | 杭州下城国投物联有限公司 | 北至XC0404-26地块，南至绍兴路，西至东新河，东至胜景路 | 37.65 | 161818 | 130000 | | | 130000 | | 566 | | | 566 | | 50000 | 0 | 0 | 50000 | 概念性方案设计完成 | 开工 | 11月底开工 | 2021年11月 | 2025年12月 | 否 | |
| 292 | 其他 | 电子信息大楼地块项目 | 区国投集团 | 区国投集团 | 区国投集团 | 杭州市拱墅区天水街道，东至中山北路，西至电信大楼，南至体育场路，北至规划支路 | 11.19 | 80000 | 220000 | | | 220000 | | 3 | | | 3 | | 14000 | 0 | 0 | 14000 | 控规调整 | 开工 | 11月底开工 | 2017年11月 | - | 否 | |
| **续建项目有203个** | | | | | | | **19079** | **8778708** | **8099749** | **273384** | **2216919** | **5609446** | **3227574** | **3307558** | **78682** | **428242** | **2800635** | **1688553** | **1266363** | **68065** | **363422** | **834876** | | | | | | | |
| 293 | 社会事业 | 瓜山多层公寓老旧小区综合改造提升工程 | 杭州上塘实业投资有限公司 | 上塘街道 | 杭州上塘实业投资有限公司 | 东至俞家桥路、南至瓜山新苑、西至上塘高架路、北至管家漾河 | 45.0 | 63000 | 25000 | / | / | 25000 | / | 0 | / | / | 0 | / | 3500 | | | 3500 | 电梯加装 | 续建 | 电梯加装18台，多层公寓外立面整治 | / | 2022.6 | 是 | |
| 294 | 社会事业 | 祥符东单元GS0804-R22-01地块（星桥村邻里中心） | 杭州市拱墅区经济发展投资有限公司 | 区科技工业功能区管委会 | 杭州市拱墅区经济发展投资有限公司 | 东至规划祥宏路，南至绿带，西至西塘河绿带，北至园中河绿带 | 16.8 | 40395 | 28456 | | | 28456 | 8340 | 12200 | | | 12200 | 8340 | 8500 | | | 8500 | 开工 | 续建 | 地下室完成100% | 2020.12 | 2022.12 | EPC | |
| 295 | 基础设施 | 谢村路（拱康路-俞家桥路） | 杭州北部软件园发展有限公司 | 区科技工业功能区管委会 | 杭州北部软件园有限公司 | 拱康路-俞家桥路 | 20.6 | - | 13262 | 13262 | | 0 | 10285 | 10040 | 3503 | | 6537 | 3248 | 1500 | 1500 | | 0 | 地下管道施工 | 续建 | 主体完工 | 2020.3 | 2022.11 | 代建 | 涉及康桥运贸拆迁 |
| 296 | 基础设施 | 俞家桥路（管家漾路—石祥路） | 杭州北部软件园发展有限公司 | 区科技工业功能区管委会 | 杭州北部软件园有限公司 | 管家漾路—石祥路 | 46.3 | - | 23461 | 19631 | | 3830 | 7000 | 9000 | 7600 | | 1400 | 7000 | 9000 | 7000 | | 2000 | 电力沟体迁改 | 电力迁改完成 | 12月电力迁改完成 | 2020.4 | 2022.11 | 代建 | 涉及110kv、220kv高压电力沟体迁改 |

| 序号 | 项目大类 | 项目名称 | 建设主体 | 责任单位 | 实施主体 | 四至范围 | 用地面积（亩） | 建筑面积（平方米） | 总投资（万元） | | | | | 截至2020年预计累计投资（万元）(以财务支出数据为准) | | | | | 2021年计划投资（万元）(以财务支出数据为准) | | | | 2020年底进度 | 2021年进度计划 | | | | 是否EPC或代建 | 项目存在问题 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 合计数 | 其中市级以上资金 | 区财政 资金 | 自筹资金 | 其中征地拆迁款 | 合计数 | 其中市级以上资金 | 区财政资金 | 自筹资金 | 其中已支付征地拆迁款 | 合计数 | 其中市级以上资金 | 区财政资金 | 自筹资金 | 年底前已完成前期审批节点或工程建设节点 | 工作目标 | 具体目标 内容 | 拟开工时间 | 拟竣工（完工或投用）时间 | | |
| 297 | 基础设施 | 储鑫路（石祥路—北站路） | 杭州北部软件园发展有限公司 | 区科技工业功能区管委会 | 杭州北部软件园有限公司 | 石祥路—北站路 | 51.5 | - | 28253 | | | 28253 | 21197 | 21197 | | | 21197 | 21197 | 2500 | | | 2500 | 实质性开工 | 地下管道施工 | 12月地下管道施工 | 2020.11 | 2023.11 | 代建和EPC | 涉及部队代征地，补偿到位证明无法开具，供地手续无法办理 |
| 298 | 基础设施 | 铁路北站单元1号支路（北段） | 杭州北部软件园发展有限公司、杭州市拱墅区城中村改造指挥部康桥分指挥部 | 区科技工业功能区管委会 | 杭州北部软件园有限公司 | 金昌路-谢村路 | 12.6 | - | 19147 | | | 19147 | 15883 | 13218 | | | 13218 | 13218 | 0 | | | 0 | 除古树段均完工 | 续建 | 古树方案设计 | 2018.4 | 2022 | 代建 | |
| 299 | 保障性住房 | 大关单元GS0505-R21-01地块拆迁安置房(大关村安置房) | 杭州上塘城市建设发展有限公司 | 区城建发展中心 | 杭州市拱墅区城市建设发展中心、杭州市拱墅区城中村改造指挥部上塘分指挥部、杭州上塘城市建设发展有限公司 | 东至红建河，西至大关路弄，南至GS0505-A51-15地块，北至大关路 | 20.7 | 36292 | 38961 | | | 38961 | 21700 | 27813 | | | 27813 | 21780 | 4800 | | | 4800 | 施工至±0.00 | 续建 | 主体装饰完成80% | 2019.5 | 2022.9 | 代建+EPC | |
| 300 | 保障性住房 | 皋亭村铁路北站单元GS1104-06地块安置房 | 杭州上塘城市建设发展有限公司 | 区城建发展中心 | 杭州市拱墅区城市建设发展中心、杭州市拱墅区城中村改造指挥部上塘分指挥部、杭州上塘城市建设发展有限公司 | 东至神龙路，西至科园路，南至长浜廊路，北至神龙桥河及北站路 | 61.5 | 186282 | 118276 | | | 118276 | 42116 | 61574 | | | 61574 | 37570 | 15280 | | | 15280 | 地下主体结构完成；地上主体结构完成35% | 续建 | 主体装饰完成65%，室外工程20% | 2019.7 | 2023.6 | 代建+EPC | |
| 301 | 保障性住房 | 皋亭村铁路北站单元GS1104-09地块安置房 | 杭州上塘城市建设发展有限公司 | 区城建发展中心 | 杭州市拱墅区城市建设发展中心、杭州市拱墅区城中村改造指挥部上塘分指挥部、杭州上塘城市建设发展有限公司 | 东至龙塘路，西至神龙路，南至长浜廊路，北至神龙桥河及北站路 | 48.3 | 127912 | 83304 | | | 83304 | 29349 | 36843 | | | 36843 | 17950 | 10150 | | | 10150 | 地下主体结构完成；地上主体结构完成55% | 续建 | 主体装饰完成75%，室外工程30% | 2019.7 | 2023.6 | 代建+EPC | |
| 302 | 保障性住房 | 大关单元GS0507-R21-01地块八丈井东片安置房及GS0507-G1S42-30地块绿地兼社会停车场 | 杭州上塘城市建设发展有限公司 | 区城建发展中心 | 杭州市拱墅区城市建设发展中心、杭州市拱墅区城中村改造指挥部上塘分指挥部、杭州上塘城市建设发展有限公司 | 上塘路以东，香积寺路以南，通讯市场以北 | 42.9 | 123943 | 131766 | / | / | 131766 | 73662 | 114395 | / | / | 114395 | 106630 | 13861 | | | 13861 | 土方外运完成50% | 续建 | 主体结构完成50% | 2019.12 | 2023.8 | 代建+EPC | |
| 303 | 保障性住房 | 上塘单元FG09-R21A2-99、FG09-G1-35地块拆迁安置房及公园绿化 | 杭州上塘城市建设发展有限公司 | 区城建发展中心 | 杭州市拱墅区城市建设发展中心、杭州市拱墅区城中村改造指挥部上塘分指挥部、杭州上塘城市建设发展有限公司 | 树人街西路以南，上塘路以东，姚家坝河以北，红建河以西 | 25.5 | 91127 | 76817 | / | / | 76817 | 33908 | 27657 | / | / | 27657 | 21223 | 10325 | | | 10325 | 土方外运完成80% | 续建 | 主体结构完成30% | 2019.11 | 2023.10 | 代建+EPC | |
| 304 | 保障性住房 | 上塘单元FG01-R21-02地块瓜山南安置房 | 杭州上塘城市建设发展有限公司 | 区城建发展中心 | 杭州市拱墅区城市建设发展中心、杭州市拱墅区城中村改造指挥部上塘分指挥部、杭州上塘城市建设发展有限公司 | 规划支路以南，茶汤路以东，陈家桥河沿线绿带以北，规划商业商务用地以西 | 38.4 | 114634 | 103631 | / | / | 103631 | 52327 | 50650 | / | / | 50650 | 44321 | 16425 | | | 16425 | 支撑完成50%，土方外运完成15% | 续建 | 主体结构完成30% | 2020.8 | 2024.1 | 代建+EPC | |
| 305 | 保障性住房 | 铁北单元GS1102-R21-07地块瓜山北安置房 | 杭州上塘城市建设发展有限公司 | 区城建发展中心 | 杭州市拱墅区城市建设发展中心、杭州市拱墅区城中村改造指挥部上塘分指挥部、杭州上塘城市建设发展有限公司 | 东至规划俞家桥路，南至铁路北站单元GS1102-R21-08地块，西至铁路北站单元GS1102-R21-02地块，北至规划沈康路 | 30.0 | 90126 | 69050 | / | / | 69050 | 28639 | 30153 | / | / | 30153 | 24950 | 12489 | | | 12489 | 土方完成30%，1、2#楼垫层完成 | 续建 | 主体结构完成80% | 2020.7 | 2023.12 | 代建+EPC | |
| 306 | 保障性住房 | 大关单元长乐地块R21-C19拆迁安置房 | 杭州市拱墅区城市建设发展有限公司 | 区城建发展中心 | 区城建发展中心 | 东至规划七号支路，西至八丈井新村，南至规划B1/S42-C01及B1-C01地块，北至规划支路 | 17.7 | 117738 | 71000 | / | / | 71000 | 15000 | 30987 | / | / | 30987 | 13364 | 18050 | | | 18050 | 完成主体结构85% | 续建 | 竣工验收 | 2018.12 | 2022.4 | EPC | |
| 307 | 保障性住房 | 大关单元GS0508-03地块安置房项目（东新村安置房） | 杭州上塘城市建设发展有限公司 | 区城建发展中心 | 区城建发展中心 | 东至东新村、西至德苑路、南至德胜路、北至德胜新村 | 26.5 | 51710 | 93396 | / | / | 93396 | 66258 | 70070 | / | / | 70070 | 59944 | 6909 | | | 6909 | 主体结顶 | 续建 | 主体完工，室外工程完成40% | 2018.12 | 2022.12 | 代建+EPC | |
| 308 | 保障性住房 | 上塘单元FG10-R21-02地块安置房（七古登二期安置 | 杭州上塘城市建设发展有限公司 | 区城建发展中心 | 区城建发展中心 | 东至上塘单元FG10-R21-03地块，西至东文教路，南至姚家坝，北至树人街 | 19.7 | 108750 | 90935 | / | / | 90935 | 40126 | 50422 | / | / | 50422 | 35220 | 15200 | | | 15200 | 地下主体结构完成。地上部分主体结顶，主体结构完成 | 续建 | 主体装饰完成100% | 2019.2 | 2022.12 | 代建+EPC | |
| 309 | 保障性住房 | 正兴堂弄9幢、10幢落架大修（拆除重建）工程 | 杭州市拱墅区城市建设发展有限公司 | 区城建发展中心 | 小河街道、杭州市拱墅区城市建设发展中心 | 西至和睦路，北至娄婆弄，东至娄婆新村，南至嘉墅街 | 3.8 | 4513 | 5300 | | | 5300 | 3500 | 2265 | | | 2265 | 1848 | 1270 | | | 1270 | 主体结构完成15% | 续建 | 室外工程、装饰工程完成50% | 2020.9 | 2022.4 | 无 | |
| 310 | 保障性住房 | 长乐路20弄11幢落架大修（拆除重建）工程 | 杭州市拱墅区城市建设发展有限公司 | 区城建发展中心 | 湖墅街道、、杭州市拱墅区城市建设发展中心 | 西至长乐路，北至大关路，东至上塘路，南至长乐路二十弄 | 5.5 | 5600 | 10540 | | | 10540 | 6000 | 4701 | | | 4701 | 3695 | 1820 | | | 1820 | 主体结构完成30% | 续建 | 室外工程、装饰工程完成50% | 2020.7 | 2022.11 | 无 | |
| 311 | 保障性住房 | 小兜弄4幢落架大修（拆除重建）工程 | 杭州市拱墅区城市建设发展有限公司 | 区城建发展中心 | 湖墅街道、杭州市拱墅区城市建设发展中心 | 西至大兜弄，北至石亭路，东至香积寺巷 | | 3898 | | | | | | | | | | | | | | | 完成正负0 | 续建 | 室外工程、装饰工程完成50% | 2020.7 | 2022.11 | 无 | |
| 312 | 社会事业 | 铁路北站单元GS1104-17地块职业高级中学（拱墅职高） | 杭州上塘城市建设发展有限公司 | 区城建发展中心 | 杭州市拱墅区城中村改造指挥部上塘分指挥部、杭州上塘城市建设发展有限公司 | 东至规划商业地块、南至北站路、西至规划绿地、北至宣杭铁路 | 50.2 | 67846 | 62671 | | | 62671 | 32010 | 23928 | | | 23928 | 23220 | 11038 | | | 11038 | 桩基施工 | 续建 | 主体施工完成50% | 2020.11 | 2023.12 | EPC | |

| 序号 | 项目大类 | 项目名称 | 建设主体 | 责任单位 | 实施主体 | 四至范围 | 用地面积（亩） | 建筑面积（平方米） | 总投资（万元） | | | | | 截至2020年预计累计投资（万元）(以财务支出数据为准) | | | | | 2021年计划投资（万元）(以财务支出数据为准) | | | | 2020年底进度 | 2021年进度计划 | | | | 是否EPC或代建 | 项目存在问题 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 合计数 | 其中市级以上资金 | 区财政资金 | 自筹资金 | 其中征地拆迁款 | 合计数 | 其中市级以上资金 | 区财政资金 | 自筹资金 | 其中已支付征地拆迁款 | 合计数 | 其中市级以上资金 | 区财政资金 | 自筹资金 | 年底前已完成前期审批节点或工程建设节点 | 工作目标 | 具体目标 内容 | 拟开工时间 | 拟竣工（完工或投用）时间 | | |
| 313 | 社会事业 | 上塘单元FG08-A33-01地块30班小学（传媒） | 杭州上塘城市建设发展有限公司 | 区城建发展中心 | 杭州市拱墅区城中村改造指挥部上塘分指挥部、杭州上塘城市建设发展有限公司 | 红建河以东、规划住宅地块以南、东文教路以西、树人街以北 | 37.8 | 49236 | 68708 | | | 68708 | 42000 | 25651 | | | 25651 | 18379 | 8500 | | | 8500 | 地下室结构完成；地上主体结构完成50% | 续建 | 主体装饰完成100% | 2019.6 | 2022.6 | EPC | |
| 314 | 社会事业 | 铁路北站单元GS1104-19地块小学及社会停车库工程（文澜二小） | 杭州上塘城市建设发展有限公司 | 区城建发展中心 | 杭州市拱墅区城中村改造指挥部上塘分指挥部 | 神龙路东侧，龙塘路西侧，沈康路南侧，石祥路北侧 | 50.4 | 62100 | 51772 | | | 51772 | 20144 | 17697 | | | 17697 | 14654 | 12500 | | | 12500 | 土方外运完成50%底板完成35% | 续建 | 主体结构完成 、室内外装修10% | 2020.9 | 2022.12 | EPC | |
| 315 | 社会事业 | 上塘单元FG05-R22-02地块幼儿园及FG05-A33-01地块中学建设（东沃幼儿园及东沃中学） | 杭州上塘城市建设发展有限公司 | 区城建发展中心 | 杭州市拱墅区城中村改造指挥部上塘分指挥部、杭州上塘城市建设发展有限公司 | 东至沈半路，南至FG05-B1/B2-98地块，西至上塘单元规划支路，北至皋亭坝路 | 70.2 | 93553 | 132825 | | | 132825 | 82701 | 29767 | | | 29767 | 23408 | 11433 | | | 11433 | 土方外运完成80% | 续建 | 室内外装修20% | 2019.9 | 2023.3 | EPC | |
| 316 | 社会事业 | 上塘单元FG10-R22-01地块幼儿园(沈塘湾幼儿园) | 杭州上塘城市建设发展有限公司 | 区城建发展中心 | 杭州市拱墅区城中村改造指挥部上塘分指挥部、杭州上塘城市建设发展有限公司 | 东至FG10-A1-01地块（上塘街道办事处），三面临FG10-G1-04地块绿化 | 9.0 | 9650 | 27420 | | | 27420 | 21225 | 23162 | | | 23162 | 21486 | 2160 | | | 2160 | 地下室结构施工完成 | 续建 | 主体装饰完成100% | 2020.5 | 2022.6 | EPC | 无 |
| 317 | 社会事业 | 铁北单元GS1102-R22-04地块12班幼儿园（瓜山北幼儿园） | 杭州上塘城市建设发展有限公司 | 区城建发展中心 | 杭州市拱墅区城市建设发展中心、杭州市拱墅区城中村改造指挥部上塘分指挥部、杭州上塘城市建设发展有限公司 | 东至规划瓜山村安置用地，南至规划瓜山村安置用地，西临茶汤路，北靠规划支路 | 9.2 | 11816 | 19046 | | | 19046 | 12404 | 14932 | | | 14932 | 14279 | 2348 | | | 2348 | 支撑完成 | 续建 | 主体装饰完成50%，室外工程完成30% | 2020.9 | 2022.9 | EPC | |
| 318 | 社会事业 | 上塘单元FG01-R22-01地块幼儿园工程（恒忆幼儿园） | 杭州上塘城市建设发展有限公司 | 区城建发展中心 | 杭州市拱墅区城市建设发展中心、杭州市拱墅区城中村改造指挥部上塘分指挥部、杭州上塘城市建设发展有限公司 | FG01-R1-02地块以东，瓜山地块规划支路二以南，FG01-G1/S42-01地块以西，FG01-R1-02地块以北 | 11.3 | 12510 | 18884 | | | 18884 | 11813 | 12100 | | | 12100 | 10120 | 2522 | | | 2522 | 支撑完成、土方外运完成20% | 续建 | 市政管网30%，装修完成50% | 2020.8 | 2022.7 | EPC | |
| 319 | 社会事业 | 祥符单元GS0906-A33-13地块24班小学及社会停车场 | 杭州大宸发投资有限公司 | 区城建发展中心 | 杭州市拱墅区城市建设发展中心、杭州大宸发投资有限公司 | 规划祥符老街以东，规划绿化以南，莫干山路绿化带以西，祥符南路以北（祥符老街范围） | 28.2 | 36809 | 40928 | | | 40928 | 18223 | 15206 | | | 15206 | 10629 | 10100 | | | 10100 | 结构施工完成至正负0 | 续建 | 主体装饰完成100%，室外工程完成30% | 2020.3 | 2023.6 | EPC | |
| 320 | 社会事业 | 铁北单元GS1102-R22-08地块农贸市场及配套（瓜山北） | 杭州上塘城市建设发展有限公司 | 区城建发展中心 | 杭州市拱墅区城市建设发展中心、杭州市拱墅区城中村改造指挥部上塘分指挥部、杭州上塘城市建设发展有限公司 | 东至俞家桥路，南接科祥路，西靠瓜山佳苑，北临规划瓜山村安置用地 | 6.0 | 11531 | 7458 | | | 7458 | 2060 | 3549 | | | 3549 | 1635 | 1833 | | | 1833 | 地下室二层顶板完成 | 续建 | 主体装饰完成70%，室外工程完成30% | 2020.9 | 2022.9 | EPC | |
| 321 | 社会事业 | 祥符单元GS0906-A6-15地块养老院 | 杭州大宸发投资有限公司 | 区城建发展中心 | 杭州市拱墅区城市建设发展中心、杭州大宸发投资有限公司 | GS0906-A2-17 地块以东，GS0906-G1-28 以南，GS0906-G1-28 以西，祥符南街以北（祥符老街） | 5.3 | 5800 | 11508 | | | 11508 | 6551 | 7869 | | | 7869 | 6712 | 2200 | | | 2200 | 结构施工完成至正负0 | 续建 | 主体完工，室外工程完成30% | 2020.6 | 2023.9 | EPC | |
| 322 | 社会事业 | 上塘单元FG04-R22-01地块居住区配套公共服务设施（上塘邻里中心） | 杭州上塘城市建设发展有限公司 | 区城建发展中心 | 杭州市拱墅区城中村改造指挥部上塘分指挥部 | 规划支路以东、石祥路以南、规划商业地块以西、规划道路以北 | 22.5 | 58293 | 59830 | | | 59830 | 26075 | 30322 | | | 30322 | 19602 | 13000 | | | 13000 | 地下室结构完成；地上主体结构完成50% | 续建 | 主体装饰完成100%，室外工程完成50% | 2019.6 | 2022.3 | EPC | |
| 323 | 社会事业 | 祥符单元GS0906-A2-17地块文化设施、祥符单元GS0906-G1-29地块 | 杭州大宸发投资有限公司 | 区城建发展中心 | 杭州市拱墅区城市建设发展中心、杭州大宸发投资有限公司 | 东至规划GS0906-A6-15地块，南至祥符南街，西至规划大吉路和GS0906-B1/B2-10地块,北至五里塘河（祥符老 | 22.5 | 25640 | 67555 | | | 67555 | 47766 | 30232 | | | 30232 | 26033 | 10000 | | | 10000 | 结构施工完成至正负0 | 续建 | 主体完工，室外工程完成30% | 2020.7 | 2023.9 | EPC | |
| 324 | 生态环境 | 祥符单元GS0906-G1-25地块公园绿地 | 杭州大宸发投资有限公司 | 区城建发展中心 | 杭州市拱墅区城市建设发展中心、杭州大宸发投资有限公司 | 东至莫干山路，南至五里塘河，西至规划大吉路，北至GS0906-B1-18地块 | 9.8 | 1196 | 4787 | | | 4787 | 2287 | 5330 | | | 5330 | 5008 | 1800 | | | 1800 | 施工图完成，综合管网完成 | 续建 | 工程总量完成90% | 2019.12 | 2022.3 | EPC | |
| 325 | 生态环境 | 拱宸桥单元GS0609-08地块配套文化活动站 | 杭州市拱墅区城市建设发展有限公司 | 区城建发展中心 | 杭州市拱墅区城市建设发展中心 | 登云路以南，小河路以西，凯德龙湾以北 | 3.1 | 4219 | 6145 | | | 6145 | 2190 | 4626 | | | 4626 | 1922 | 1447 | | | 1447 | 地下室结构完成；地上结构完成85% | 续建 | 装修施工 | 2019.11 | 2022.1 | 无 | |
| 326 | 基础设施 | 树人街西路（红建河-东文教路）道路工 | 杭州上塘城市建设发展有限公司 | 区城建发展中心 | 杭州市拱墅区城中村改造指挥部上塘分指 | 红建河-东文教路 | 4.6 | 191*16 | 2927 | | | 2927 | 1739 | 2129 | | | 2129 | 1437 | 5 | | | 5 | 桥梁方案未定，停工中 | 续建 | 桥梁主体建设 | 2018.3 | 2022.12 | 无 | |
| 327 | 生态环境 | 庆隆小河单元GS0301-G1/A2-18地块提升改造 | 杭州拱宸建设发展有限公司 | 城中村指挥部 | 拱宸建设 | 东至规划幼儿园，南至规划支路，西至规划和丰路，北至规划萍水东路 | 20.7 | 不少于7444 | 5000 | | | 5000 | 0 | 170 | | | 170 | | 1800 | | | 1800 | EPC招标 | 续建 | 主体完成 | 2020 | 2022 | EPC | 华丰工业遗存公园（含华丰纸业办公楼历保建筑） |
| 328 | 保障性住房 | 祥符单元GS0906-R21/R22-03地块农转居公寓兼用服务设施项目 | 杭州市拱墅区城中村改造工程指挥部 | 城中村指挥部 | 城中村投资公司 | 东侧为已建丽景湾和祥符佳苑安置小区，南侧为祥符路，西侧为商业商务设施用地，北侧临五里塘河。 | 31.0 | 65415 | 48640 | | | 48640 | 15325 | 10899 | | | 10899 | 1870 | 6400 | | | 6400 | 地下室结构完成90%，主体完成10% | 续建 | 主体结项 | 2019 | 2023 | 代建+EPC | |
| 329 | 保障性住房 | 祥符东单元GS0806-R21-10、GS0806-R21-13地块农转居公寓项目 | 杭州市拱墅区城中村改造工程指挥部 | 城中村指挥部 | 城中村投资公司 | 东至总管堂股份经济合作社，南至总管堂股份经济合作社，西至祥瑞路，北至祥园路 | 113.5 | 293241 | 555730 | | | 555730 | 416028 | 486547 | | | 486547 | 430878 | 33100 | | | 33100 | 主体结构完成80% | 续建 | 完成外架拆除 | 2019 | 2022 | 代建+EPC | |
| 330 | 保障性住房 | 祥符单元GS0904-R21-03地块农转居公寓项目 | 杭州市拱墅区城中村改造工程指挥部 | 城中村指挥部 | 城中村投资公司 | 东至大吉路，西至花园桥路，南至环镇北路，北至孔家埭路 | 59.8 | 132375 | 100632 | | | 100632 | 34200 | 33195 | | | 33195 | 6738 | 21930 | | | 21930 | 主体结项 | 续建 | 土建基本竣工 | 2018 | 2022 | 代建+EPC | |
| 331 | 保障性住房 | 莫干山路70号1-3幢落架大修（拆除重建）工程 | 杭州市拱墅区城中村改造工程指挥部 | 城中村指挥部 | 城中村指挥部 | 东至半道红小区，南至杭州银星饭店，西临莫干山路，北临文晖路 | 6.1 | 10000 | 12000 | | | 12000 | 4761 | 4996 | | | 4996 | 4761 | 3240 | | | 3240 | 桩基施工 | 续建 | 主体完成 | 2020 | 2022 | EPC | |

| 序号 | 项目大类 | 项目名称 | 建设主体 | 责任单位 | 实施主体 | 四至范围 | 用地面积（亩） | 建筑面积（平方米） | 总投资（万元） | | | | | 截至2020年预计累计投资（万元）(以财务支出数据为准) | | | | | 2021年计划投资（万元）(以财务支出数据为准) | | | | 2020年底进度 | 2021年进度计划 | | | | 是否EPC或代建 | 项目存在问题 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 合计数 | 其中市级以上资金 | 区财政 资金 | 自筹资金 | 其中征地拆迁款 | 合计数 | 其中市级以上资金 | 区财政资金 | 自筹资金 | 其中已支付征地拆迁款 | 合计数 | 其中市级以上资金 | 区财政资金 | 自筹资金 | 年底前已完成前期审批节点或工程建设节点 | 工作目标 | 具体目标 内容 | 拟开工时间 | 拟竣工（完工或投用）时间 | | |
| 332 | 保障性住房 | 杭印路4幢（原杭一毛宿舍）落架大修（拆除重建）工程 | 杭州市拱墅区城中村改造工程指挥部 | 城中村指挥部 | 城中村指挥部 | 东至通益路，南至吉如路，西临商业地块，北临新安天苑天苑 | 2.8 | 4500 | 5000 | | | 5000 | 575 | 2071 | | | 2071 | 323 | 1900 | | | 1900 | 桩基完成 | 续建 | 装饰工程完成50% | 2020 | 2022 | 无 | |
| 333 | 社会事业 | 庆隆小河单元GS0304-R22/U13-34地块配套服务设施项目 | 杭州市拱墅区城中村改造工程指挥部 | 城中村指挥部 | 城中村投资公司 | 东至规划支路，南至正德里街，西至规划行政办公用地，北至规划商住用地 | 10.5 | 19299 | 14915 | | | 14915 | 5264 | 5500 | | | 5500 | 5264 | 4500 | | | 4500 | 桩基开工 | 续建 | 地下室结构完成 | 2020 | 2023 | EPC | 另含医疗、文化、体育、燃气抢修点等。 |
| 334 | 社会事业 | 庆隆小河单元GS0305-15地块公共服务设施工程 | 杭州市拱墅区城中村改造工程指挥部 | 城中村指挥部 | 城中村投资公司 | 东至庆隆河；南至庆云居；西至登云路，北至沁园路 | 19.9 | 50151 | 30850 | | | 30850 | 7212 | 6466 | | | 6466 | 763 | 15000 | | | 15000 | 土方开挖完成30% | 续建 | 主体结项 | 2020 | 2023 | EPC | 另含卫生、文化、体育、邮政所、工疗站、社区服务中心、派出所等 |
| 335 | 社会事业 | 庆隆小河单元GS0301-A33-07地块42班小学 | 杭州拱墅华丰开发建设投资有限公司 | 城中村指挥部 | 华丰建设 | 东至华丰新村，南至登云路，西至和丰路，北至华丰新村 | 44.1 | 48132 | 65753 | | | 65753 | 37434 | 38000 | | | 38000 | 37434 | 10610 | | | 10610 | 开工 | 续建 | 主体完成30% | 2020 | 2023 | EPC | |
| 336 | 社会事业 | 申花单元GS0403-A33-31地块54班九年一贯制学校 | 杭州拱墅华丰开发建设投资有限公司 | 城中村指挥部 | 华丰建设 | 东至湖墅北路，南至湖州街，西至短浜路，北至规划支路 | 78.3 | 80916 | 106819 | | | 106819 | 59224 | 59600 | | | 59600 | 59224 | 14950 | | | 14950 | 开工 | 续建 | 主体完成30% | 2020 | 2023 | EPC | |
| 337 | 基础设施 | 祥符单元大吉路（环镇北路-区界）道路工程 | 杭州市拱墅区城中村改造工程指挥部 | 城中村指挥部 | 城中村投资公司 | 南起环镇北路,北至区界 | 27.2 | 759*26 | 6305 | | | 6305 | 2808 | 706 | | | 706 | 442 | 1300 | | | 1300 | 场地占用 | 一期续建 | 雨污管完成 | 2020 | 2027 | 代建+EPC | |
| 338 | 基础设施 | 祥符单元大吉路（环镇北路-五里塘河）道路工程 | 杭州市拱墅区城中村改造工程指挥部 | 城中村指挥部 | 城中村投资公司 | 北起环镇北路,南至五里塘河 | 23.0 | 666*26 | 9826 | | | 9826 | 4362 | 919 | | | 919 | 86 | 1400 | | | 1400 | 西段水稳层完成 | 一期续建 | 北段桥梁完成 | 2019 | 2025 | 代建+EPC | |
| 339 | 基础设施 | 庆隆小河单元沁园路（登云路-化工路）道路工程 | 杭州市拱墅区城中村改造工程指挥部 | 城中村指挥部 | 城中村投资公司 | 西起登云路，东至化工路 | 20.0 | 585*24 | 3781 | | | 3781 | 99 | 182 | | | 182 | 84 | 1000 | | | 1000 | 场地占用 | 续建 | 雨污管施工 | 2020 | 2023 | 代建+EPC | |
| 340 | 基础设施 | 景中路(丰庆路—花园桥路)道路工程 | 杭州市拱墅区城中村改造工程指挥部 | 城中村指挥部 | 城中村投资公司 | 西起丰庆路，东至花园桥路 | 4.8 | 209*16 | 1776 | | | 1776 | 454 | 581 | | | 581 | 454 | 1040 | | | 1040 | 场地平整 | 续建 | 桥梁完成70% | 2020 | 2022 | 代建+EPC | |
| 341 | 基础设施 | 孔家埭路（花园桥路-大吉路）道路工程 | 杭州市拱墅区城中村改造工程指挥部 | 城中村指挥部 | 城中村投资公司 | 西起花园桥路，东至大吉路 | 4.5 | 240*14 | 2753 | | | 2753 | 1963 | 2000 | | | 2000 | 1963 | 210 | | | 210 | 场地占用 | 续建 | 雨污管施工 | 2019 | 2022 | 无 | |
| 342 | 基础设施 | 东园路（登云路-萍水东路）道路工程 | 杭州市拱墅区城中村改造工程指挥部 | 城中村指挥部 | 城中村投资公司 | 南起登云路，北至萍水东路 | 15.8 | 536*20 | 2447 | | | 2447 | 0 | 95 | | | 95 | 0 | 350 | | | 350 | 施工进场 | 续建 | 黨子桥路以南段完工 | 2019 | 2023 | 无 | |
| 343 | 基础设施 | 祥符单元花园桥路（环镇北路-长青路）道路工程 | 杭州市拱墅区城中村改造工程指挥部 | 城中村指挥部 | 城中村投资公司 | 南起环镇北路，北至长青路 | 8.3 | 380*16 | 3783 | | | 3783 | 2326 | 1692 | | | 1692 | 1566 | 600 | | | 600 | 场地占用 | 续建 | 孔家埭路以南段完工 | 2020 | 2022 | 无 | |
| 344 | 保障性住房 | 半山单元R21-01A地块拆迁安置房 | 区城中村改造指挥部半山分指挥部、杭州市拱墅区京杭运河综合保护开发有限公司 | 拱宸桥指挥部 | 杭州市拱墅区京杭运河综合保护开发有限公司 | 东至R24-01地块，南至上塘河，西至规划道路，北至半山东路 | 27.6 | 70749 | 73562 | | | 73562 | 41000 | 48465 | | | 48465 | 41000 | 14055 | | | 14055 | 地下室整体正负零完成 | 续建 | 主体完工 | 2019.10. | 2022.9 | EPC+代建 | |
| 345 | 保障性住房 | 半山单元A-R21-03地块拆迁安置房 | 区城中村改造指挥部半山分指挥部、杭州市拱墅区京杭运河综合保护开发有限公司 | 拱宸桥指挥部 | 杭州市拱墅区京杭运河综合保护开发有限公司 | 东至规划道路，南至规划绿地，西、北至规划A-R21-16地块。 | 18.5 | 41056 | 69536 | | | 69536 | 47633 | 52113 | | | 52113 | 47633 | 6555 | | | 6555 | 地下室整体正负零完成 | 续建 | 主体完工 | 2019.9 | 2022.9 | EPC+代建 | |
| 346 | 保障性住房 | 半山单元A-R21-112地块拆迁安置房 | 区城中村改造指挥部半山分指挥部、杭州市拱墅区京杭运河综合保护开发有限公司 | 拱宸桥指挥部 | 杭州市拱墅区京杭运河综合保护开发有限公司 | 东南至规划绿地，西至规划支路，北至规划支路 | 20.2 | 43908 | 39461 | | | 39461 | 17200 | 21635 | | | 21635 | 17200 | 8355 | | | 8355 | 地下室整体正负零完成 | 续建 | 主体完工 | 2019.9 | 2022.9 | EPC+代建 | |
| 347 | 保障性住房 | 运河新城（拱墅区范围）A-R21-08地块农转非居民拆迁安置房（原拱墅区康桥单元R21-09地块农转非居民拆迁安置房） | 杭州市拱墅区城中村改造指挥部康桥分指挥部、杭州天宸实业发展有限公司 | 拱宸桥指挥部 | 杭州天宸实业发展有限公司 | 东至R24-01地块，南至上塘河，西至规划道路，北至半山东路 | 88.6 | 262893 | 152140 | | | 152140 | 50000 | 138216 | | | 138216 | 50000 | 40090 | | | 40090 | 主体完工 | 五方验收 | 五方验收 | 2018.9 | 2022.6.31 | EPC+代建 | |
| 348 | 保障性住房 | 康桥单元FG09-R21-10地块安置房 | 杭州市拱墅区城中村改造指挥部康桥分指挥部、杭州天宸实业发展有限公司 | 拱宸桥指挥部 | 杭州天宸实业发展有限公司 | 项目东至规划支路，南至规划支路，西至崇康路，北至电厂河 | 34.6 | 75866 | 85001 | | | 85001 | 52775 | 61941 | | | 61941 | 52775 | 10145 | | | 10145 | 地下室全部完成，主体两栋结顶 | 续建 | 主体完工 | 2019.8 | 2022.10 | EPC+代建 | |
| 349 | 保障性住房 | 康桥单元FG09-R21-11地块安置房 | 杭州市拱墅区城中村改造指挥部康桥分指挥部、杭州天宸实业发展有限公司 | 拱宸桥指挥部 | 杭州天宸实业发展有限公司 | 项目东至规划支路，南至规划支路，西至崇康路，北至规划支路 | 51.1 | 131405 | 129050 | | | 129050 | 72119 | 86584 | | | 86584 | 72119 | 15115 | | | 15115 | 地下室全部完成 | 续建 | 主体完工 | 2019.8 | 2022.10 | EPC+代建 | |

| 序号 | 项目大类 | 项目名称 | 建设主体 | 责任单位 | 实施主体 | 四至范围 | 用地面积（亩） | 建筑面积（平方米） | 总投资（万元） | | | | | 截至2020年预计累计投资（万元）(以财务支出数据为准) | | | | | 2021年计划投资（万元）(以财务支出数据为准) | | | | 2020年底进度 | 2021年进度计划 | | | | 是否EPC或代建 | 项目存在问题 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 合计数 | 其中市级以上资金 | 区财政 资金 | 自筹资金 | 其中征地拆迁款 | 合计数 | 其中市级以上资金 | 区财政资金 | 自筹资金 | 其中已支付征地拆迁款 | 合计数 | 其中市级以上资金 | 区财政资金 | 自筹资金 | 年底前已完成前期审批节点或工程建设节点 | 工作目标 | 具体目标 内容 | 拟开工时间 | 拟竣工（完工或投用）时间 | | |
| 350 | 保障性住房 | 沈家桥安置房 | 杭州市拱墅区城中村改造指挥部半山分指挥部、杭州市拱墅区京杭运河综合保护开发有限公司 | 拱宸桥指挥部 | 杭州市拱墅区城中村改造指挥部半山分指挥部、杭州市拱墅区京杭运河综合保护开发有限公司 | 东至规划康钢路，南至码头路，西至规划康贤路，北至规划平安桥路 | 60.0 | 147986 | 179151 | | | 179151 | 109667 | 100631 | | | 100631 | 50000 | 13230 | | | 13230 | 开工 | 续建 | 地下室施工 | 2020.12 | 2023.12 | EPC+代建 | 完成土壤修复后才能办理规划许可证、供地、施工许可 |
| 351 | 保障性住房 | 桃源单元R21-21地块公租房工程 | 杭州市拱墅区桃源新区开发建设指挥部、杭州天宸实业发展有限公司 | 拱宸桥指挥部 | 杭州天宸实业发展有限公司 | 项目东北至规划绿地及吴家角港、南至丰源街、西至观桃路，西南侧与B1/B2-12地块贴邻 | 22.1 | 76992 | 50766 | | | 50766 | 14096 | 18524 | | | 18524 | 14096 | 10060 | | | 10060 | 地下室底板完成 | 续建 | 主体施工 | 2019.10. | 2023.60 | EPC | |
| 352 | 社会事业 | 康桥健康产业园康桥单元FG03-A5-01地块项目 | 杭州市拱墅区京杭运河综合保护开发有限公司 | 拱宸桥指挥部 | 杭州市拱墅区京杭运河综合保护开发有限公司 | 东至俞家桥河，南至杭钢河，西至康桥路，北至马桥路 | 59.1 | 172897 | 134399 | | | 134399 | 20196 | 65392 | | | 65392 | 20196 | 33640 | | | 33640 | 地下室结构施工 | 续建 | ±0.00完成，主体施工 | 2020.1 | 2024.12 | EPC | |
| 353 | 社会事业 | 康桥健康产业园康桥单元FG04-A5-02地块项目 | 杭州市拱墅区京杭运河综合保护开发有限公司 | 拱宸桥指挥部 | 杭州市拱墅区京杭运河综合保护开发有限公司 | 东至俞家桥河，南至杭钢河，西至康桥路，北至马桥路 | 15.6 | 41306 | 33751 | | | 33751 | 3116 | | | | | | | | | | 地下室结构施工 | 续建 | ±0.00完成，主体施工 | 2020.1 | 2024.12 | EPC | |
| 354 | 基础设施 | 洋湾路（拱康路-石前港）道路工程 | 杭州市拱墅区城中村改造指挥部康桥分指挥部 | 拱宸桥指挥部 | 杭州市拱墅区京杭运河综合保护开发有限公司 | 西起拱康路，东至石前港 | 38.5 | - | 19078 | | | 19078 | 1258 | 6558 | | | 6558 | 1258 | 5053 | | | 5053 | 管线及塘渣路基完成 | 续建 | 基本完工 | 2020.1 | 2022.4 | 代建 | |
| 355 | 基础设施 | 金星街（北秀街-沈半路）道路工程（二期） | 杭州市拱墅区桃源新区开发建设指挥部 | 拱宸桥指挥部 | 杭州天宸实业发展有限公司 | 西起桃源街，东至沈半路 | 31.5 | - | 12174 | | | 12174 | | 1500 | | | 1500 | | 1550 | | | 1550 | 开工 | 续建 | 桥梁及道路主体完成 | 2020.11 | 2022.5 | 无 | |
| 356 | 保障性住房 | 拱宸桥街道锦绣兰庭小区改造提升项目 | 杭州市拱墅区人民政府拱宸桥街道办事处、杭州天宸实业发展有限公司 | 拱宸桥指挥部 | 杭州天宸实业发展有限公司 | 南桥弄街、北至风景街、西至通益路、东至兰庭巷 | 31.6 | 67882 | 855 | | | 855 | | 0 | | | 0 | | 428 | | | 428 | 续建 | 续建 | 续建 | 2020.12 | 2022.1 | 无 | |
| 357 | 保障性住房 | 吴家墩社区保留农居二期整治项目 | 杭州市拱墅区城中村改造指挥部康桥分指挥部、杭州市拱墅区京杭运河综合保护开发有限公司 | 拱宸桥指挥部 | 杭州市拱墅区城中村改造指挥部康桥分指挥部、杭州市拱墅区京杭运河综合保护开发有限公司 | 吴家墩社区 | | | 700 | | | 700 | | 0 | | | 0 | | 700 | | | 700 | 开工 | 续建 | 续建 | 2020.12 | | 无 | |
| 358 | 社会事业 | 康桥健康产业园康桥单元FG03-A5-01、FG04-A5-02地块医疗专项工程 | 杭州市拱墅区京杭运河综合保护开发有限公司 | 拱宸桥指挥部 | 杭州市拱墅区京杭运河综合保护开发有限公司 | 东至俞家桥河，南至杭钢河，西至康桥路，北至马桥路 | 0.0 | 0 | 21700 | | | 21700 | | 0 | | | 0 | 0 | 1000 | | | 1000 | 与康桥健康产业园康桥单元FG03-A5-01、FG04-A5-02地块同步实施 | 与康桥健康产业园康桥单元FG03-A5-01、FG04-A5-02地块同步实施 | ±0.00完成，主体施工 | 2020.1 | 2024.12 | 无 | |
| 359 | 社会事业 | 运河新城GS1003-A33-15地块36班初中 | 杭州市拱墅区京杭运河综合整治与保护开发指挥部 | 杭州市拱墅区京杭运河综合整治与保护开发指挥部 | 杭州市拱墅区京杭运河综合整治与保护开发指挥部 | 东至一号支路，南至公园绿地，西至顾扬路，北至金昌路防护绿地 | 63.6 | 63380 | 67891 | 67891 | | | 26588 | 27088 | 27088 | | | 26588 | 9600 | 9600 | | | 开工 | 续建 | 主体结构平均2层 | 2020.11 | 2023.09 | EPC | |
| 360 | 社会事业 | 运河新城单元GS1202-A33-28地块48班小学 | 杭州市拱墅区京杭运河综合整治与保护开发指挥部 | 杭州市拱墅区京杭运河综合整治与保护开发指挥部 | 杭州市拱墅区京杭运河综合整治与保护开发指挥部 | 东至顾扬路、南至谢村路、西至三号支路、北至四号支路 | 62.1 | 59899 | 40827 | 40827 | | | 4500 | 7003 | 7003 | | | 3503 | 16500 | 16500 | | | 主体结构平均3层 | 续建 | 基本完成主体装修，及市政地下管线 | 2019.12 | 2022.09 | EPC | |
| 361 | 社会事业 | 运河新城单元GS1202-R22-27地块15班幼儿园 | 杭州市拱墅区京杭运河综合整治与保护开发指挥部 | 杭州市拱墅区京杭运河综合整治与保护开发指挥部 | 杭州市拱墅区京杭运河综合整治与保护开发指挥部 | 东南至GS1003-14地块、西至三号支路、北至四号支路 | 11.3 | 10881 | 7817 | 7817 | | | 900 | 1600 | 1600 | | | 595 | 4060 | 4060 | | | 主体结构结顶 | 续建 | 基本建成 | 2020.12 | 2022.09 | EPC | |
| 362 | 保障性住房 | 杭政储出[2018]37号地块（杭州市申花单元GS0403-R21-07地块人才专项租赁房项目） | 杭州拱墅投资发展有限公司 | 拱投发 | 杭州拱墅投资发展有限公司 | 南至飞虹路，北至短浜北路，东至短浜路，西至莫干山路 | 44.9 | 90177 | 88600 | | | 88600 | | 53000 | | | 53000 | | 9000 | | | 9000 | 主体结顶，装修完成30% | 主体完工 | 主体完工 | 2019.1 | 2022.6 | EPC | |
| 363 | 社会事业 | 湖墅单元GS0201-28-1九年一贯制学校 | 杭州拱墅投资发展有限公司 | 拱投发 | 杭州拱墅投资发展有限公司 | 东至民生路绿化带，南至余杭塘路，西至学院路，北至文教路。 | 43.5 | 42559 | 31108 | 31108 | | | | 6000 | 6000 | | | | 8000 | 8000 | | | 地下室底板完成50% | 主体结顶 | 主体结顶 | 2020.7 | 2023.6 | EPC | |
| 364 | 基础设施 | 永固路（月亮路-教工路）道路工程 | 杭州拱墅投资发展有限公司 | 拱投发 | 杭州拱墅投资发展有限公司 | 余杭塘河-教工路 | 19.4 | 道路长419米，宽22米，含桥梁 | 5478 | 5478 | | | | 100 | 100 | | | | 2800 | 2800 | | | 开工 | 基本完工 | 基本完工 | 2020.11 | 2022.12 | EPC | |
| 365 | 基础设施 | 文教路（学院北路-民生路）道路工程 | 杭州拱墅投资发展有限公司 | 拱投发 | 杭州拱墅投资发展有限公司 | 学院北路-民生路 | 7.0 | 道路长248米，宽20米 | 1083 | 1083 | | | | 50 | 50 | | | | 500 | 500 | | | 开工 | 基本完工 | 基本完工 | 2020.11 | 2022.12 | EPC | |

| 序号 | 项目大类 | 项目名称 | 建设主体 | 责任单位 | 实施主体 | 四至范围 | 用地面积（亩） | 建筑面积（平方米） | 总投资（万元） | | | | | 截至2020年预计累计投资（万元）(以财务支出数据为准) | | | | | 2021年计划投资（万元）(以财务支出数据为准) | | | | 2020年底进度 | 2021年进度计划 | | | | 是否EPC或代建 | 项目存在问题 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 合计数 | 其中市级以上资金 | 区财政资金 | 自筹资金 | 其中征地拆迁款 | 合计数 | 其中市级以上资金 | 区财政资金 | 自筹资金 | 其中已支付征地拆迁款 | 合计数 | 其中市级以上资金 | 区财政资金 | 自筹资金 | 年底前已完成前期审批节点或工程建设节点 | 工作目标 | 具体目标 内容 | 拟开工时间 | 拟竣工（完工或投用）时间 | | |
| 366 | 基础设施 | 民生路南段（永固路-余杭塘路）道路工程 | 杭州拱墅投资发展有限公司 | 拱投发 | 杭州拱墅投资发展有限公司 | 永固路-余杭塘路 | 17.4 | 道路长490米，宽24米 | 3231 | 3231 | | | | 100 | 100 | | | | 1500 | 1500 | | | 开工 | 基本完工 | 基本完工 | 2020.11 | 2022.12 | EPC | |
| 367 | 基础设施 | 创享路（民生路-教工路）道路工程 | 杭州拱墅投资发展有限公司 | 拱投发 | 杭州拱墅投资发展有限公司 | 民生路-教工路 | 7.1 | 道路长261米，宽20米 | 1092 | 1092 | | | | 50 | 50 | | | | 500 | 500 | | | 开工 | 基本完工 | 基本完工 | 2020.11 | 2022.12 | EPC | |
| 368 | 基础设施 | 杭政储出[2018]58号地块商业商务用房（地下公共停车库） | 杭州城商文晖置业有限公司 | 区住建局 | 杭州城商文晖置业有限公司 | | | | 500 | 250 | 250 | | | 93 | 93 | | | | 93 | 0 | 93 | 0 | | 续建 | | | | | 奖补 |
| 369 | 基础设施 | 杭政储出[2019]25号地块商住兼城市轨道交通兼社会停车场 | 杭州中海启晖房地产有限公司 | 区住建局 | 杭州中海启晖房地产有限公司 | | | | 500 | 250 | 250 | | | 0 | | | | | 200 | 100 | 100 | 0 | | 续建 | | | | | 奖补 |
| 370 | 社会事业 | 东新单元XC0606-R22-09地块15班幼儿园（沈3） | 区城投集团 | 区城投集团、城投武林公司 | 区城投集团、城投武林公司 | 西至十号支路，北至XC0606-A33-11地块，东至XC0606-R22-10地块，南至东园北路 | 7.722 | 7845 | 10175 | | 0 | 10175 | 5119 | 3217 | | 0 | 3217 | | 203 | 0 | 0 | 203 | 主体结构 | 交付使用 | 交付使用 | / | 2021.8 | PPP | |
| 371 | 社会事业 | 东新单元XC0606-A33-11地块36班小学（沈家小学） | 区城投集团 | 区城投集团、城投武林公司 | 区城投集团、城投武林公司 | 沈家路以南，XC0606-R22-09地块和XC0606-R22-10地块以北，十号支路以东，费家塘路以西 | 36.01 | 41085 | 43457 | | 0 | 43457 | 22372 | 13248 | | 0 | 13248 | | 905 | 0 | 0 | 905 | 完成正负零 | 交付使用 | 交付使用 | / | 2021.9 | PPP | |
| 372 | 社会事业 | 文晖单元XC0402-R22-25地块12班幼儿园（和平幼儿园） | 区城投集团 | 区城投集团 | 区城投集团 | 位于杭州市下城区文晖单元内，北至王马路东至蝶飞路西南至规划xc0402-R21-22地块 | 9.0 | 8243 | 11535 | | 11535 | | 0 | 2550 | | 2550 | 0 | | 939 | 0 | 939 | 0 | 主体结构 | 主体结构验收 | 主体结构验收 | / | 2021.9 | 否 | |
| 373 | 社会事业 | 三塘单元XC0506-R22-27地块12班幼儿园（长德弄幼儿园） | 区城投集团 | 区城投集团 | 区城投集团 | 下城区位于下城区三塘单元内，北至XC0506-R21-26，南至兴新路，东至珠埠漾西路，西至XC0506-B1/B2-25地块。 | 5.6 | 5612.03 | 8083 | | 8083 | | | 2385 | | 2385 | 0 | 0 | 111 | 0 | 111 | 0 | 绿化景观 | 竣工交付 | 竣工交付 | / | 2021.9 | 否 | |
| 374 | 社会事业 | 三塘单元XC0508-R22-04地块9班幼儿园（杨六堡幼儿园） | 区城投集团 | 区城投集团 | 区城投集团 | 东至珠埠漾，南至杨六堡路，西至珠埠漾西路，北至XC0508-R21-01地块 | 7.0 | 6208.05 | 13430 | | 13430 | | | 2065 | | 2065 | 0 | 0 | 256 | 0 | 256 | 0 | 绿化景观 | 竣工交付 | 竣工交付 | / | 2021.9 | 否 | |
| 375 | 社会事业 | 石桥单元XC0802-R22-14地块15班幼儿园（杨家幼儿园） | 区城投集团 | 区城投集团 | 区城投集团 | 下城石桥单位XC0802-R22-14，南至汇丰街，东至XC0802-30地块，西、北两侧均为规划道路。 | 7.9 | 7884 | 11827 | | 11827 | | | 2716 | | 2716 | 0 | 0 | 399 | 0 | 399 | 0 | 绿化景观 | 竣工交付 | 竣工交付 | / | 2021.9 | 否 | |
| 376 | 社会事业 | 华丰单元XC1004-R22-05地块12班幼儿园（华丰工业园幼儿园） | 区城投集团 | 区城投集团 | 区城投集团 | 华丰单元XC1004-R22-05地块，东、南至XC1004-R/B-06地块，北至杭玻路，西至华东路。 | 4696.0 | 6556 | 9190 | | 9190 | | 4930 | 6331 | | 6331 | 0 | 4930 | 1782 | 0 | 1782 | 0 | 主体结顶 | 五方竣工验收 | 五方竣工验收 | / | 2021.12 | 否 | |
| 377 | 社会事业 | 灯塔单元XC0701-R22-07地块18班幼儿园（永丰幼儿园） | 区城投集团 | 区城投集团 | 区城投集团 | 灯塔单元XC0701-R22-07地块，东、北至XC0701-R/B-03地块，南至永华街，西至XC0701-G1/S42-04地块。 | 9050.0 | 11562 | 15371 | | 15371 | | 7858 | 9569 | | 9569 | 0 | 7559 | 2797 | 0 | 2797 | 0 | 主体结顶 | 五方竣工验收 | 五方竣工验收 | / | 2021.9 | 否 | |
| 378 | 社会事业 | 东新单元XC0607-U31-22地块文晖消防站 | 区城投集团 | 区城投集团 | 区城投集团 | 东新单元XC0607-G1/42-4地块以东、长浜弄以南、费家塘路以西、东新单元XC0607-U12-21、东新单元XC0607-G2-46地块以北 | 7.3 | 18329 | 15052 | | 15052 | 0 | 4487 | 2091 | | 2091 | 0 | 0 | 1724 | 0 | 1724 | 0 | 完成正负零 | 完工 | / | / | 2021.12 | 否 | 周边无可接正式电的开关站 |
| 379 | 社会事业 | 文晖单元XC0403-A1/A2/R22/U22-48地块行政办公兼文化设施兼服务设施兼环卫设施用房 | 区城投集团 | 区城投集团 | 区城投集团 | 胜景路以东，服务设施用地以西，XC0403-G2-29地块以北，公园绿地以南。 | 12.5 | 35737 | 27470 | | 27470 | 0 | 3750 | 4165 | | 4165 | 0 | 3750 | 5873 | 0 | 5873 | 0 | 取得施工许可证 | 续建 | 地下部分结构施工 | / | 2022.10 | 否 | 无 |
| 380 | 社会事业 | 东新公园地下停车库 | 区城投集团 | 区城投集团 | 区城投集团 | 东至蝶飞巷，南至王马路，西至德胜东村，北至德胜东村 | 11.3 | 2855 | 2781 | | 0 | 2781 | 0 | 64 | | 0 | 64 | 0 | 1640 | 0 | 0 | 1640 | 方案调整 | 续建 | 地下室结构施工 | 2021.6 | 2022.7 | 否 | 无 |
| 381 | 社会事业 | 武林美术馆XC0604-R22-04 | 区城投集团、区跨投公司 | 区数产园 | 区跨投公司 | 东临欣景苑住宅小区、西临永福桥路、北至新天地街、南接规划幼儿园 | 22.299 | 48905 | 57535 | | 57535 | | | 18439 | | 18439 | | | 11000 | 0 | 11000 | 0 | 完成地下室施工，完成地上主体结构施工50% | 完成主体结构施工 | 完成主体结构施工100%、幕墙施工100%、开始精装 | 2019.6 | 2022.3 | 建设管理服务 | |
| 382 | 社会事业 | 灯塔单元XC0704-U31-18-1地块消防站 | 区城投集团 | 区数产园 | 区跨投公司 | 东至回龙港滨河绿地，南至石祥快速路北侧绿化带，西至回龙路，北至规划XC0704-B1/B2-18-2地块 | 26 | 31900 | 24361 | | | 24361 | 8532 | 8923 | | | 8923 | 3006 | 6000 | 0 | 0 | 6000 | 完成地下室扫尾，开始地上土建主体施工。 | 完成主体结构施工 | 完成主体结构施工100%、幕墙施工100%、开始精装 | 2019.12 | 2021.12 | 建设管理服务 | |
| 383 | 社会事业 | 杭州北景园生态公园 | 区城投集团 | 区数产园 | 区跨投公司 | 东至回龙路、南至石祥路、西至长浜路及XC0705B1-29地块，北至东新路 | 542 | 81959 | 451148 | | 451148 | | 294936 | 39701 | | 39701 | | 7337 | 54000 | 0 | 54000 | 0 | 场馆部分，完成桩基工程95%，土方开挖及外运完成65%，中央场馆区域底板施工完成27%。<br>绿化启动区块已完成。 | 场馆完工；绿化完成80%。 | 完成地上结构100%、外立面工程100%、场馆精装修100%；完成场馆附属绿化工程80% | 2020.9 | 2022.5 | 建设管理服务 | |

| 序号 | 项目大类 | 项目名称 | 建设主体 | 责任单位 | 实施主体 | 四至范围 | 用地面积（亩） | 建筑面积（平方米） | 总投资（万元） | | | | | 截至2020年预计累计投资（万元）(以财务支出数据为准) | | | | | 2021年计划投资（万元）(以财务支出数据为准) | | | | 2020年底进度 | 2021年进度计划 | | | | 是否EPC或代建 | 项目存在问题 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 合计数 | 其中市级以上资金 | 区财政 资金 | 自筹资金 | 其中征地拆迁款 | 合计数 | 其中市级以上资金 | 区财政资金 | 自筹资金 | 其中已支付征地拆迁款 | 合计数 | 其中市级以上资金 | 区财政资金 | 自筹资金 | 年底前已完成前期审批节点或工程建设节点 | 工作目标 | 具体目标 内容 | 拟开工时间 | 拟竣工（完工或投用）时间 | | |
| 384 | 社会事业 | 灯塔单元XC0704-R22-14-1地块18班幼儿园 | 区城投集团 | 区数产园 | 区跨投公司 | 东至规划 XC0704-14 地块、南至石祥路绿化带XC0704-21-2 地块）、西至规划 XC0704-15 地块、北至规划新华内横路 | 14 | 11459 | 21966 | | 21966 | | 14811 | 4361 | | 4361 | | 4171 | 3000 | 0 | 3000 | 0 | 施工准备 | 完成主体结构施工50% | 完成主体结构施工50% | 2021.3 | 2022.7 | 建设管理服务 | |
| 385 | 社会事业 | 石桥单元XC0804-R22-31地块12班幼儿园 | 区城投集团 | 区数产园 | 区跨投公司 | 项目位于杭州市下城区石桥单元内，东至规划 XC0804-26 地块，南临俞章路，与俞章路南侧（XC0806-05-06 地块）商业隔路相对，西北至规划 XC0804-21 地块 | 9 | 8690 | 9932 | | 9932 | | 4418 | 2162 | | 2162 | | 2055 | 2300 | 0 | 2300 | 0 | 施工准备 | 完成地下室主体结构 | 完成地下室主体结构 | 因涉及俞章路出入口问题，目前未正式开工。 | 2022.7 | 建设管理服务 | |
| 386 | 社会事业 | 东新单元XC0607-A33-09地块24班小学及社会停车库 | 区城投集团 | 区城投集团 | 区建管中心 | 东新单元（XC06）内，北至香积寺路，南至长浜弄，西至长浜路，东至城市公共绿地与长浜河，东北面紧邻XC0606-R22-08地块12班幼儿园 | 33.68 | 40072 | 45255 | | 45255 | | 24935 | 30193 | 2500 | 27693 | | 24935 | 7000 | 0 | 7000 | 0 | ±0.00完成 | 工程基本完工 | 土建主体工程100%，安装工程97%，精装修工程90%，智能化工程70% | 2019年11月 | 2022年4月 | 由区建管中心代为管理 | |
| 387 | 社会事业 | 东新单元XC0607-R22-08地块12班幼儿园 | 区城投集团 | 区城投集团 | 区建管中心 | 东新单元（XC06）内，北至香积寺路，南至长浜弄，西至长浜路，东至城市公共绿地与长浜河，东北面紧邻XC0606-R22-08地块12班幼儿园 | 9.02 | 9564 | 13086 | | 13086 | | 8488 | 9943 | | 9943 | | 8488 | 2000 | 0 | 2000 | 0 | ±0.00完成 | 工程基本完工 | 土建主体工程100%，安装工程97%，精装修工程90%，智能化工程70% | 2019年11月 | 2022年4月 | 由区建管中心代为管理 | |
| 388 | 生态环境 | 下城区无障碍环境建设项目（第一批） | 区城管局（区无障碍办） | 区城管局、区教育局、区住建局、区文广旅体局、区卫健局、区审管办以及各街道 | 区城管局、区教育局、区住建局、区文广旅体局、区卫健局、区审管办以及各街道 | - | - | - | 4646 | | 4151.4 | 494.6 | | 698 | | 698.0 | | | 3948 | 0 | 3453 | 495 | 市无障碍办下发的第一批无障碍设施整改清单的60% | 竣工 | 完成整改送审 | | 2021.11 | 否 | 无 |
| 389 | 生态环境 | 景观亮灯提升工程 | 区城管局 | 区城管局 | 区城管局 | - | - | - | 3000 | | 3000 | 0 | | 51 | | 51 | | | 2049 | 0 | 2049 | 0 | 完成立项 | 工程结算 | 竣工 | 2021.8 | 2021.11 | 否 | |
| 390 | 社会事业 | 三塘单元XC0501-A33-26地块30班中学及地下公共停车库 | 区教育局 | 区教育局 | 区教育局 | 本项目位于白石北路以北、规划漾河弄以南、西文公园以东，规划XC0501-R22-27地块以西。 | 35.44 | 39842 | 21500 | | 21500 | | | 14542 | | 14542 | | | 2300 | 0 | 2300 | 0 | 东区地下室底板完成90%、顶板完成20%；西区装饰工程完成85% | 竣工 | 竣工验收 | 2018.1 | 2021.5 | 无 | 1721.0985（耕地占补平衡费和预收征地费） |
| 391 | 社会事业 | 杭州市青春中学前进校区食堂、活动室扩建工程 | 杭州市青春中学 | 区教育局 | 杭州市青春中学 | 刀茅巷167号 | 25.29 | 8836 | 8881 | | 8881 | | 3219 | 5500 | | 5500 | | | 1500 | 0 | 1500 | 0 | 完成地下室负一层完成浇筑；支撑梁拆除完成；钢柱钢梁吊装完成 | 竣工 | 竣工验收 | 2019.3 | 2021.9 | 无 | |
| 392 | 社会事业 | 武林街道居家养老服务中心提升改造项目 | 武林街道 | 武林街道 | 武林街道 | | | 800 | 120 | | 120 | | | 23 | | 23 | | | 97 | 0 | 97 | 0 | 初步完成 | 竣工 | | | | 否 | |
| 393 | 保障性住房 | 武林街道智安小区 | 武林街道 | 武林街道 | 武林街道 | 武林街道辖区 | | | 201 | | 120 | 81 | | 0 | | | | | 201 | 0 | 120 | 81 | | 竣工 | | | | | |
| 394 | 社会事业 | 武林街道交治站 | 武林街道 | 武林街道 | 武林街道 | 武林街道辖区 | | | 38 | | | 38 | | 0 | | | | | 38 | 0 | 0 | 38 | | 竣工 | | | | | |
| 395 | 社会事业 | 武林街道综治中心建设 | 武林街道 | 武林街道 | 武林街道 | 集市街东至河东路，贯穿朝晖七区，延伸段北至潮王路，为朝晖七区北门 | | | 329 | | | 329 | | 80 | | | 80 | | 249 | 0 | 0 | 249 | | 竣工 | | | | | |
| 396 | 社会事业 | 武林街道五色预警市域治理 | 武林街道 | 武林街道 | 武林街道 | 竹竿巷12号1、2楼 | | | 28 | | | 28 | | 0 | | | | | 28 | 0 | 0 | 28 | | 竣工 | | | | | |
| 397 | 生态环境 | 武林街道亚运大比武 | 武林街道 | 武林街道 | 武林街道 | 武林路武林大妈微笑亭 | | | 49 | | | 49 | | 8 | | | 8 | | 41 | 0 | 0 | 41 | | 竣工 | | | | | |
| 398 | 社会事业 | 武林街道竹竿巷社区微型消防站建设 | 武林街道 | 武林街道 | 武林街道 | | | 12 | 3 | | | 3 | | 0 | | | | | 3 | 0 | 0 | 3 | | 竣工 | | | | | |
| 399 | 社会事业 | 武林街道安吉社区微型消防站建设 | 武林街道 | 武林街道 | 武林街道 | | | 15 | 5 | | | 5 | | 0 | | | | | 5 | 0 | 0 | 5 | | 竣工 | | | | | |
| 400 | 社会事业 | 武林街道中北社区微型消防站建设 | 武林街道 | 武林街道 | 武林街道 | | | 10 | 2 | | | 2 | | 0 | | | | | 2 | 0 | 0 | 2 | | 竣工 | | | | | |
| 401 | 社会事业 | 示范性居家养老服务照料中心建设 | 文晖街道 | 文晖街道 | 文晖街道 | 胜南路329号-319号 | 1.7 | 1100 | 264 | | | 264 | | 70 | | | 70 | | 194 | 0 | 0 | 194 | 工程已完工、竣工并使用，未审计 | 竣工 | 完成审计 | 2020.7 | 2020.12 | 否 | |
| 402 | 社会事业 | 工疗站扩面升级改造（慈善超市改造） | 文晖街道 | 文晖街道 | 文晖街道 | 河罕上38号 | 0.8 | 510 | 30 | | | 30 | | 22.30 | | | 22.30 | | 7.7 | 0 | 0 | 7.7 | 工程已完工、竣工并使用，未审计 | 竣工 | 完成审计 | 2020.6 | 2020.8 | 否 | |
| 403 | 社会事业 | 文晖街道交治站 | 文晖街道 | 文晖街道 | 文晖街道 | 街道及各社区 | — | 200 | 50 | | | 50 | | 0 | | | 0 | | 50 | 0 | 0 | 50 | 建设中 | 开工并竣工 | 根据《全市道路交通安全综合治理三年行动计划（2020-2022）》及全市道路交通安全百日攻坚战行动方案，建立一个街道级交治管理中心和八个社区级交治管理中心 | 2021.5 | 2021.9 | 否 | |
| 404 | 社会事业 | 东新街道社区社会工作室项目 | 东新街道 | 东新街道 | 东新街道 | 东至万家星城二期，南至河道，西至安桥路，北至东文路 | 0.4 | 535 | 249 | | | 249 | | 145 | | | 145 | | 104 | 0 | 0 | 104 | | 2021年3月完成硬装 | 完成软硬装 | 已开工 | 2021.1 | 否 | |
| 405 | 保障性住房 | 武林天水单元XC0105-R21/B1-05B地块拆迁安置房（百井坊安置房） | 区百井坊指挥部 | 区住建局 | 区百井坊指挥部 | 百井坊巷与延安路交汇处的东北侧，北、东至XC0105-05A地块，南接百井坊巷，西至规划打枝弄 | 10.91 | 77000 | 104279 | 0 | 104279 | 0 | 49707 | 22000 | | 22000 | | 7423 | 18700 | 0 | 18700 | 0 | 工程桩完成70% | 续建（第五道支撑拆除及地下五层结构施工完成） | 第五道支撑拆除，地下五层结构施工完成。 | | | 否 | 总投资不含征地拆迁款49707万元，已支付征地拆迁款7423万元 |

| 序号 | 项目大类 | 项目名称 | 建设主体 | 责任单位 | 实施主体 | 四至范围 | 用地面积（亩） | 建筑面积（平方米） | 总投资（万元） | | | | | 截至2020年预计累计投资（万元）(以财务支出数据为准) | | | | | 2021年计划投资（万元）(以财务支出数据为准) | | | | 2020年底进度 | 2021年进度计划 | | | | 是否EPC或代建 | 项目存在问题 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 合计数 | 其中市级以上资金 | 区财政 资金 | 自筹资金 | 其中征地拆迁款 | 合计数 | 其中市级以上资金 | 区财政资金 | 自筹资金 | 其中已支付征地拆迁款 | 合计数 | 其中市级以上资金 | 区财政资金 | 自筹资金 | 年底前已完成前期审批节点或工程建设节点 | 工作目标 | 具体目标 内容 | 拟开工时间 | 拟竣工（完工或投用）时间 | | |
| 406 | 保障性住房 | 三塘单元XC0506-R21-26地块拆迁安置房 | 区域投集团 | 区域投集团 | 区域投集团 | 北至兴新北路，南至规划幼儿园，西至XC0506-B1/B2-23地块，东至珠埠漾西路 | 18.2 | 45427 | 34741 | | 34741 | | 9250 | 9250 | | 9250 | | 9250 | 5328 | 0 | 5328 | 0 | 取得施工许可意见 | 续建 | 土方开挖 | / | 2023.10 | 否 | |
| 407 | 保障性住房 | 东新单元XC0604-R21-10地块拆迁安置房（丝宏） | 区域投集团 | 区域投集团 | 区域投集团 | 东至沈家河及沿河绿化带，南至陆家河及沿河绿化带，西至长浜路，北靠沈家北一路 | 27.0 | 75183.53 | 35298 | | 35298 | 0 | / | 9200 | 0 | 9200 | 0 | 0 | 6583 | 0 | 6583 | 0 | 地下室完成40% | 续建 | 主体结顶 | / | 2022.5 | 否 | |
| 408 | 保障性住房 | 东新单元XC0607-R21/B1/S2-07地块拆迁安置房（3#） | 区域投集团 | 区域投集团、城投武林公司 | 区域投集团、城投武林公司 | 南起长浜弄，北至香积寺路，东临长浜河，西沿东新路 | 21.7305 | 69086 | 28860 | | 0 | 28860 | 6173 | 6688 | 0 | | 6688 | 0 | 6188 | 0 | 0 | 6188 | 桩基施工 | 续建 | 土方开挖完成45%，地下室结构完成10% | / | 2023.6 | PPP | |
| 409 | 保障性住房 | 东新单元XC0607-R21/B1-05地块拆迁安置房（4#） | 区域投集团 | 区域投集团、城投武林公司 | 区域投集团、城投武林公司 | 南起长木路，北临六塘汶漾河，东沿东新河，西至东新路沿路绿地 | 22.1655 | 62519 | 30965 | | 0 | 30965 | 16005 | 9137 | 0 | 0 | 9137 | 0 | 4717 | 0 | 0 | 4717 | 地下室结构施工 | 续建 | 主体结构完成至75% | / | 2022.12 | PPP | |
| 410 | 保障性住房 | 三塘单元XC0508-R21-25地块拆迁安置房（5#） | 区域投集团 | 区域投集团、城投武林公司 | 区域投集团、城投武林公司 | 东至东新路，南至XC0508-R21-26地块，西至章家洋河，北至兴新路 | 16.4925 | 39671 | 30649 | | 0 | 30649 | 12880 | 6924 | 0 | 0 | 6924 | 0 | 7360 | 0 | 0 | 7360 | 土方开挖 | 续建 | 主体结构完成50% | / | 2022.12 | PPP | |
| 411 | 保障性住房 | 三塘单元XC0507-R21-07地块拆迁安置房（6#） | 区域投集团 | 区域投集团、城投武林公司 | 区域投集团、城投武林公司 | 东至珠埠洋，南至兴新路，西至珠埠洋西路，北至六塘汶漾 | 52.6305 | 149960 | 91287 | | | 91287 | 30360 | 21567 | | | 21567 | | 26681 | 0 | 0 | 26681 | 地下室结构施工 | 续建 | 主体结顶 | / | 2022.7 | PPP | |
| 412 | 保障性住房 | 三塘单元XC0508-R21-01地块拆迁安置房（7#） | 区域投集团 | 区域投集团、城投武林公司 | 区域投集团、城投武林公司 | 东至珠埠洋沿河绿地，南至XC0508-R22-04地块，西至珠埠漾西路，北至兴新路 | 22.8975 | 55365 | 40594 | | | 40594 | 15580 | 9226 | | | 9226 | | 9084 | 0 | 0 | 9084 | 地下室结构施工 | 续建 | 主体结顶 | / | 2022.12 | PPP | |
| 413 | 保障性住房 | 东新单元XC0607-R21/B1-03地块拆迁安置房（9#） | 区域投集团 | 区域投集团、城投武林公司 | 区域投集团、城投武林公司 | 南起长浜路，北至香积寺路，东沿草庵村留用地，西临中诸葛路 | 66.321 | 175921 | 79956 | | | 79956 | 19915 | 32603 | | | 32603 | | 26510 | 0 | 0 | 26510 | 地下室结构施工 | 续建 | 主体结顶 | / | 2022.8 | PPP | |
| 414 | 保障性住房 | 东新单元XC0606-R21-06地块拆迁安置房（10#） | 区域投集团 | 区域投集团、城投武林公司 | 区域投集团、城投武林公司 | 南起香积寺路，北至规划绿地，东临长浜河，西沿东新东路 | 39.207 | 92891 | 62447 | | | 62447 | 29869 | 18180 | | | 18180 | | 6306 | 0 | 0 | 6306 | 主体结构施工 | 竣工 | 竣工 | / | 2021.12 | PPP | |
| 415 | 保障性住房 | 三里亭单元JG0901-R21-04B地块拆迁安置房（11#） | 区域投集团 | 区域投集团、城投武林公司 | 区域投集团、城投武林公司 | 北至JG0901-R21-04A地块，东至北塘河沿河绿化带，南至百田巷，西至百田巷 | 13.653 | 35964 | 16034 | | | 16034 | 0 | 8972 | | | 8972 | | 2998 | 0 | 0 | 2998 | 地下室结构施工 | 竣工 | 竣工 | / | 2021.12 | PPP | |
| 416 | 保障性住房 | 东新单元XC0603-R21-02地块拆迁安置房（12#） | 区域投集团 | 区域投集团、城投武林公司 | 区域投集团、城投武林公司 | 东至九号支路，南至沈家路，西至东新河，北至XC0603-G1/S42-26地块 | 34.2105 | 88154 | 36198 | | | 36198 | 1513 | 19633 | | | 19633 | | 12480 | 0 | 0 | 12480 | 地下室结构施工 | 竣工 | 竣工 | / | 2021.12 | PPP | |
| 417 | 保障性住房 | 东新单元XC0604-R21-02地块拆迁安置房（13#） | 区域投集团 | 区域投集团、城投武林公司 | 区域投集团、城投武林公司 | 南起东新单元规划支路五，北至沈家河，东沿费家塘路，西至东新单元XC0604-12地块规划公共绿地 | 42.984 | 99799 | 60834 | | | 60834 | 26869 | 20388 | | | 20388 | | 13239 | 0 | 0 | 13239 | 主体施工 | 竣工 | 竣工 | / | 2021.12 | PPP | |
| 418 | 保障性住房 | 东新单元XC0606-R21-02地块拆迁安置房（14#） | 区域投集团 | 区域投集团、城投武林公司 | 区域投集团、城投武林公司 | 南起庙桥港，北至东园北路，东至XC0606-A6-03地块，西至长浜路 | 24.138 | 55686 | 31229 | | | 31229 | 6630 | 15195 | | | 15195 | | 11274 | 0 | 0 | 11274 | 地下室结构施工 | 续建 | 主体结构完成100%，装饰装修完成50% | / | 2022.7 | PPP | |
| 419 | 保障性住房 | 东新单元XC0606-R21-04地块拆迁安置房（15#） | 区域投集团 | 区域投集团、城投武林公司 | 区域投集团、城投武林公司 | 南起规划绿地，北至庙桥河，东临长浜河，西沿长浜路 | 39.93 | 92002 | 50203 | | | 50203 | 16999 | 18120 | | | 18120 | | 10033 | 0 | 0 | 10033 | 地下室结构施工 | 续建 | 主体结顶 | / | 2022.7 | PPP | |
| 420 | 保障性住房 | 文晖单元XC0402-R21/R22-24地块拆迁安置房（81#） | 区域投集团 | 区域投集团、城投武林公司 | 区域投集团、城投武林公司 | 南邻长岳街，西接三里塘路，北靠王马路，东至中舟路 | 73.9455 | 211542 | 153041 | | | 153041 | 51765 | 15984 | | | 15984 | | 16324 | 0 | 0 | 16324 | 桩基施工 | 续建 | 土方开挖60%；地下室结构完成20% | / | 2023.10 | PPP | |
| 421 | 保障性住房 | 灯塔单元XC0701-R21-06地块拆迁安置房（永丰1） | 区域投集团 | 区域投集团 | 区域投集团 | 东至竹清路，南至永祥街，北至北景枫丹苑，西至北景枫丹苑 | 14.831 | 38848 | 17005 | 0 | 17005 | 0 | 0 | 6196 | | 6196 | | | 4019 | 0 | 4019 | 0 | 正负零完成 | 竣工 | 主体结顶 | / | 221.12 | 绿城代建 | |
| 422 | 保障性住房 | 灯塔单元XC0701-R21-08地块拆迁安置房（永丰2） | 区域投集团 | 区域投集团 | 区域投集团 | 东至石桥路绿化带，南至永祥街，西至竹清路，北至永华街 | 54.489 | 153883 | 63341 | 0 | 63341 | 0 | 34381 | 15101 | | 15101 | | | 11936 | 0 | 11936 | 0 | 土方工程完成 | 续建 | 主体平均完成十二层且砌体平均不少于七层 | / | 2022.5 | 绿城代建 | |
| 423 | 保障性住房 | 华丰单元XC1003-R21-01地块拆迁安置房（华丰1） | 区域投集团 | 区域投集团 | 区域投集团 | 东至华西路，南至永宁路，西至油车港，北至华丰路 | 35.034 | 97867 | 44052 | 0 | 44052 | 0 | 65948 | 12585 | | 12585 | | | 6909 | 0 | 6909 | 0 | 地下夹层结构施工 | 续建 | 主体结顶 | / | 2023.5 | 绿城代建 | |
| 424 | 保障性住房 | 华丰单元XC1003-R21-02地块拆迁安置房（华丰2） | 区域投集团 | 区域投集团 | 区域投集团 | 东至水车路，南至永宁路，西至<br>华西路，北至华丰路 | 139.261 | 387856 | 157894 | 0 | 157894 | 0 | 139849 | 34152 | | 34152 | | | 21444 | 0 | 21444 | 0 | 土方工程完成60% | 续建 | 地下室顶板完成50% | / | 2023.12 | 绿城代建 | |
| 425 | 保障性住房 | 石桥单元XC0802-R21-06地块拆迁安置房（杨家沁苑1） | 区域投集团 | 区域投集团 | 区域投集团 | 东至新苑路，南至规划XC0802-12 地块，西至杭宁客运专线绿化隔离带，北至规划沿河绿化带 | 57.784 | 159368 | 86004 | 0 | 86004 | 0 | 61652 | 17314 | | 17314 | | | 9756 | 0 | 9756 | 0 | 地下室底板完成10% | 续建 | 主体结顶 | / | 2023.5 | 绿城代建 | |
| 426 | 保障性住房 | 石桥单元XC0802-R21-47地块拆迁安置房（杨家沁苑2） | 区域投集团 | 区域投集团 | 区域投集团 | 东至新苑路，南至规划沿河绿化带，西至杭宁客运专线绿化隔离带，北至杨家路南侧规划公园绿地。 | 112.421 | 276711 | 36942 | 0 | 36942 | 0 | 37517 | 12897 | | 12897 | | | 5676 | 0 | 5676 | 0 | 土方完成80%；栈桥支撑全部完成 | 续建 | 地下负一层完成50% | / | 2023.12 | 绿城代建 | |
| 427 | 保障性住房 | 石桥单元XC0802-R21-08地块拆迁安置房（杨家沁苑3） | 区域投集团 | 区域投集团 | 区域投集团 | 东至石桥河沿河绿化带，南至XC0802-R22-13地块河将军河沿岸，西至新苑路，北至俞章路。 | 36.072 | 110192 | 195505 | 0 | 195505 | 0 | 108919 | 23601 | | 23601 | | | 24428 | 0 | 24428 | 0 | 地下二层土方开挖 | 续建 | 主体平均十二层 | / | 2023.8 | 绿城代建 | |
| 428 | 保障性住房 | 石桥单元XC0803-R21-07地块拆迁安置房（杨家跨贸） | 区域投集团 | 区域投集团 | 区域投集团 | 东至中联路，南至汇铁路，西至石桥路，北至将军河 | 10.628 | 24956 | 11583 | 0 | 11583 | 0 | 4806 | 4951 | | 4951 | | | 2947 | 0 | 2947 | 0 | 主体12F | 竣工 | 竣工 | / | 2022.5 | 绿城代建 | |

| 序号 | 项目大类 | 项目名称 | 建设主体 | 责任单位 | 实施主体 | 四至范围 | 用地面积（亩） | 建筑面积（平方米） | 总投资（万元） | | | | | 截至2020年预计累计投资（万元）(以财务支出数据为准) | | | | | 2021年计划投资（万元）(以财务支出数据为准) | | | | 2020年底进度 | 2021年进度计划 | | | | 是否EPC或代建 | 项目存在问题 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 合计数 | 其中市级以上资金 | 区财政 资金 | 自筹资金 | 其中征地拆迁款 | 合计数 | 其中市级以上资金 | 区财政资金 | 自筹资金 | 其中已支付征地拆迁款 | 合计数 | 其中市级以上资金 | 区财政资金 | 自筹资金 | 年底前已完成前期审批节点或工程建设节点 | 工作目标 | 具体目标 内容 | 拟开工时间 | 拟竣工（完工或投用）时间 | | |
| 429 | 保障性住房 | 石桥单元XC0804-R21/S2-21地块拆迁安置房（杨家工业园） | 区域投集团 | 区域投集团 | 区域投集团 | 东至XC0804-R21/S2-26地块（现状景洲公寓），南至俞章路，西至XC0804-G1/S2-61地块和XC0804-G2-76地块，北至兴业街 | 40.715 | 119373 | 64115 | 0 | 64115 | 0 | 24372 | 10036 | | 10036 | | | 9356 | 0 | 9356 | 0 | 第一道支撑施工 | 续建 | 主体平均四层 | / | 2023.11 | 绿城代建 | |
| 430 | 保障性住房 | 灯塔单元XC0704-R21/R22-11地块拆迁安置房（石桥1） | 区域投集团 | 区域投集团 | 区域投集团 | 东至汽轮纵路，南至新华内横路，西至回龙港沿河绿地，北至规划XC0704-B1-B2-10地 | 53.115 | 140480 | 66341 | 0 | 66341 | 0 | 37170 | 6639 | | 6639 | | | 15252 | 0 | 15252 | 0 | AC坑土方开挖 | 续建 | 地下室正负零完成 | / | 2023.12 | 绿城代建 | |
| 431 | 保障性住房 | 灯塔单元XC0704-R21-19地块拆迁安置房（石桥2） | 区域投集团 | 区域投集团 | 区域投集团 | 东至石桥路沿线防护绿化带，南至规划XC0704-R21-20地块，西至汽轮纵路，北至规划XC0704-B1/B2-19-1地块 | 54.27 | 164542 | 89296 | 0 | 89296 | 0 | 37911 | 7889 | | 7889 | | | 18166 | 0 | 18166 | 0 | 桩基工程 | 续建 | 地下室正负零完成 | / | 2023.12 | 绿城代建 | |
| 432 | 保障性住房 | 灯塔单元XC0704-R21-20地块拆迁安置房（石桥3） | 区域投集团 | 区域投集团 | 区域投集团 | 浙江省杭州市下城区 东至石桥路沿线绿化带，南至石祥路沿线防护绿化带，西至汽轮纵路，北至XC0704-R21-19地块 | 15.897 | 43149 | 23656 | 0 | 23656 | 0 | 11027 | 3788 | | 3788 | | | 4656 | 0 | 4656 | 0 | 土方开挖 | 续建 | 地下室正负零完成 | / | 2023.12 | 绿城代建 | |
| 433 | 保障性住房 | 灯塔单元XC0705-R21-05地块拆迁安置房（甘长苑） | 区域投集团 | 区域投集团 | 区域投集团 | 东至规划电竞西路，南至石祥路，西至石桥港，北至规划电竞西路。 | 56.376 | 191253 | 79369 | 0 | 79369 | 0 | 33206 | 6608 | | 6608 | | | 18481 | 0 | 18481 | 0 | 负一层底板完成 | 续建 | 地下室正负零完成 | / | 2023.8 | 绿城代建 | |
| 434 | 保障性住房 | 三塘单元XC0501-R21-22地块拆迁安置房 | 区国投集团 | 区国投集团 | 杭州下城国投建设开发有限公司 | 东至西文路，西至漾河人家，南至漾河弄，北至西文北苑和规划地块 | 24.04 | 75335 | 33901 | | 33901 | | 10292 | 13383 | | 13383 | | 10292 | 7500 | 0 | 7500 | 0 | 桩基完成50% | 地下室施工 | 地下室负一层施工 | 2020年10月 | 2023年7月 | 否 | 征地拆迁费10292万元，2020年已支付征地拆迁费10292万元 |
| 435 | 基础设施 | 东新路（环城北路-同协路）整治工程（红线内） | 区城建基础发展中心 | 区住建局 | 中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司、杭州市市政工程集团有限公司（联合体） | 南起环城北路，北至同协路 | 40.00 | 400000 | 84035 | 71172 | 12863 | 0 | 0 | 26845 | 21476 | 5369 | 0 | 0 | 33964 | 10000 | 23964 | 0 | 项目总体完成约35%（石祥路以南道路完成约40%、石祥路以北道路完成约34%、文晖路地道完成约30%、新天地街地道完成约35%） | 竣工 | 2021年4月30日石祥路以南道路贯通，2021年9月1日前石祥路以北道路及两个地道基本完成。 | 2020年4月 | 2021年12月 | EPC | |
| 436 | 基础设施 | 东新路（环城北路-同协路）整治工程（红线外） | 区城建基础发展中心 | 区住建局 | 区城建基础发展中心 | 南起环城北路，北至同协路 | - | - | 11216 | | 11216 | | 0 | 0 | | | | | 6100 | 0 | 6100 | 0 | | 竣工 | | | | | |
| 437 | 基础设施 | 建国路（庆春路-环城北路）整治工程（红线内） | 区城建基础发展中心 | 区住建局 | 区城建基础发展中心 | 南起环城北路，北至同协路 | 117.79 | - | 10189 | 8712 | 1477 | | 0 | 2082 | 1519 | 563 | | | 927 | 0 | 927 | 0 | | 竣工 | | | | | |
| 438 | 基础设施 | 凤起路（岳家湾-回龙庙前） | 区城建基础发展中心 | 区住建局 | 区城建基础发展中心 | 岳家湾-回龙庙前 | 23.04 | - | 1150 | 1080 | 70 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 679 | 308 | 371 | 0 | 完成招标 | 竣工 | 完成道路整体施工 | 已开工 | 2021.11 | | 地铁5号线场地退让 |
| 439 | 基础设施 | 刀茅巷拓宽改建工程 | 区城建基础发展中心 | 区住建局 | 区城建基础发展中心 | | 10.72 | - | 1724 | 0 | 1724 | | 0 | 195 | 0 | 195 | | | 1109 | 0 | 1109 | 0 | 完成招标 | 竣工 | 完成道路整体施工 | 已开工 | 2021.11 | EPC | 地铁5号线场地退让 |
| 440 | 基础设施 | 沈家北一路（九号支路-永福桥路）道路工程 | 区域投集团 | 区住建局 | 区城建基础发展中心 | 九号支路-永福桥路 | 9.44 | - | 732 | 0 | 732 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 290 | 0 | 290 | 0 | 完成招标 | 续建 | 完成道路整体施工 | 2021.6 | 2021.12 | | 小区土地退让和房屋拆除影响了施工进场 |
| 441 | 基础设施 | 东新单元五号支路（长浜路-费家塘路）道路工程 | 区域投集团 | 区住建局 | 区城建基础发展中心 | 长浜路-费家塘路 | 7.06 | - | 786 | 0 | 786 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 324 | 0 | 324 | 0 | 完成招标 | 续建 | 完成道路整体施工 | 2021.11 | 2021.12 | 代建 | |
| 442 | 基础设施 | 东新单元长浜弄（费家塘路-东新路） | 区域投集团 | 区住建局 | 区城建基础发展中心 | 费家塘路-东新路 | 31.48 | - | 4550 | 0 | 4550 | | 0 | 1303 | 0 | 1303 | | | 1250 | 0 | 1250 | 0 | 完成招标 | 续建 | 完成道路整体施工 | 2021.6 | 2021.12 | 代建 | |
| 443 | 基础设施 | 永福桥路（新天地街-沈家北路）道路工程 | 区域投集团 | 区住建局 | 区城建基础发展中心 | 新天地街-沈家北路 | 11.13 | - | 751 | 0 | 751 | | 0 | 436 | 0 | 436 | | | 250 | 0 | 250 | 0 | 完成招标 | 完工 | 完成道路整体施工 | 已开工 | 2021.12 | 代建 | 红线范围内尚有房屋未拆除，无法进行征地报批 |
| 444 | 基础设施 | 东新单元长木路（东新路-长浜路） | 区域投集团 | 区住建局 | 区城建基础发展中心 | 东新路-长浜路 | 19.08 | - | 2975 | 0 | 2975 | | 0 | 1259 | 0 | 1259 | | | 838 | 0 | 838 | 0 | 完成招标 | 完工 | 完成道路整体施工 | 已开工 | 2021.6 | 代建 | |
| 445 | 基础设施 | 费家塘路（新天地街—德胜路）道路工 | 区城建基础发展中心 | 区住建局 | 区城建基础发展中心 | 新天地街—德胜路 | 59.63 | - | 25499 | 0 | 25499 | | 0 | 3324 | 0 | 3324 | | | 1410 | 0 | 1410 | 0 | 完成招标 | 完工 | 完成道路整体施工 | 已开工 | 2021.5 | 代建 | 经合社不肯盖章，无法进行征地报批 |
| 446 | 基础设施 | 东新单元东园北路（长浜路-费家塘 | 区域投集团 | 区住建局 | 区城建基础发展中心 | 长浜路-费家塘路 | 8.86 | - | 2894 | 0 | 2894 | | | 305 | 0 | 305 | | | 152 | 0 | 152 | 0 | 完成招标 | 竣工结算 | 完成道路整体施工 | 已开工 | 2021.8 | 否 | |
| 447 | 基础设施 | 东新单元东园南路（长浜路-费家塘路）道路工程 | 区域投集团 | 区住建局 | 区城建基础发展中心 | 长浜路-费家塘路 | 8.18 | - | 1531 | 0 | 1531 | | 0 | 708 | 0 | 708 | | | 478 | 0 | 478 | 0 | 完成招标 | 完工 | 完成道路整体施工 | 已开工 | 2021.5 | 代建 | |
| 448 | 基础设施 | 华丰单元永宁路（华西路-华中路） | 区域投集团 | 区住建局 | 区城建基础发展中心 | 华西路-华中路 | 16.21 | - | 3323 | 0 | 3323 | | | 590 | 0 | 590 | | | 904 | 0 | 904 | 0 | 完成招标 | 完工 | 完成道路整体施工 | 已开工 | 2021.7 | 代建 | |
| 449 | 基础设施 | 通胜弄（绍兴路-东新路）道路工程 | 区城建基础发展中心 | 区住建局 | 区城建基础发展中心 | 绍兴路-东新路 | 8.07 | - | 1508 | 0 | 0 | 1508 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1035 | 0 | 0 | 1035 | 完成招标 | 完工 | 完成道路整体施工 | 已开工 | 2021.7 | 代建 | |
| 450 | 基础设施 | 三塘单元再行路延伸段（新西路-西文街）道路工程 | 区域投集团 | 区域投集团 | 区域投集团 | 新西路-西文街 | 10.2 | 6798 | 497 | | 497 | 0 | 0 | 323 | | 323 | 0 | 0 | 350 | 0 | 350 | 0 | 水稳层铺设 | 完工 | 完工 | / | 2021.6 | 否 | |
| 451 | 基础设施 | 三塘单元文南路（白石路-东新路）道路工程 | 区域投集团 | 区域投集团 | 区域投集团 | 白石路-东新路 | 26.6 | 17721 | 2117 | | 2117 | 0 | 0 | 1264 | | 1264 | 0 | 0 | 800 | 0 | 800 | 0 | 桥梁施工 | 完工 | 完工 | / | 2021.6 | 否 | |
| 452 | 基础设施 | 石桥单元石横路（机二路-重工路）道路工程 | 区域投集团 | 区域投集团 | 区域投集团 | 机二路-重工路 | 26.6 | 17740 | 2397 | | 2397 | 0 | 116 | 130 | | 130 | 0 | 116 | 74 | 0 | 74 | 0 | 进场准备 | 完工 | 沥青铺设 | 2021.5 | 2022 | 否 | |
| 453 | 基础设施 | 灯塔单元纵三路（东新路-纵二路）道路工程 | 区域投集团 | 区域投集团 | 区域投集团 | 东新路-纵二路 | 7.7 | 5160 | 622 | | 622 | 0 | 0 | 347 | | 347 | 0 | 0 | 269 | 0 | 269 | 0 | 土方开挖 | 完工 | 完工 | 2021.4 | 2021.7 | 否 | |

| 序号 | 项目大类 | 项目名称 | 建设主体 | 责任单位 | 实施主体 | 四至范围 | 用地面积（亩） | 建筑面积（平方米） | 总投资（万元） | | | | | 截至2020年预计累计投资（万元）(以财务支出数据为准) | | | | | 2021年计划投资（万元）(以财务支出数据为准) | | | | 2020年底进度 | 2021年进度计划 | | | | 是否EPC或代建 | 项目存在问题 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 合计数 | 其中市级以上资金 | 区财政资金 | 自筹资金 | 其中征地拆迁款 | 合计数 | 其中市级以上资金 | 区财政资金 | 自筹资金 | 其中已支付征地拆迁款 | 合计数 | 其中市级以上资金 | 区财政资金 | 自筹资金 | 年底前已完成前期审批节点或工程建设节点 | 工作目标 | 具体目标 内容 | 拟开工时间 | 拟竣工（完工或投用）时间 | | |
| 454 | 基础设施 | 东新单元中诸葛路（香积寺路-德胜路）道路工程 | 区城投集团 | 区城投集团 | 区城投集团 | 香积寺路-德胜路 | 19.1 | 12700 | 12917 | | 12917 | 0 | 321 | 321 | | 321 | 0 | 321 | 1800 | 0 | 1800 | 0 | 初设批复 | 完工 | 综合管线施工 | 2021.7 | 2022 | 否 | |
| 455 | 基础设施 | 东新单元九号支路（新天地街-沈家路）道路工程 | 区城投集团 | 区城投集团 | 区城投集团 | 新天地街-沈家路 | 16.4 | 10900 | 1486 | | 1486 | 0 | 336 | 1200 | | 1200 | 0 | 336 | 276 | 0 | 276 | 0 | 桥梁施工 | 完工 | 完工 | / | 2021.7 | 否 | |
| 456 | 基础设施 | 东新单元六号支路（沈家北路—沈家路）道路工程 | 区城投集团 | 区城投集团 | 区城投集团 | 沈家北路—沈家路 | 4.2 | 2796 | 1775 | | 1775 | 0 | 76 | 76 | | 76 | 0 | 76 | 400 | 0 | 400 | 0 | 进场准备 | 主体完工 | 智能交通施工 | 2021.6 | 2021.12 | 否 | |
| 457 | 基础设施 | 东新单元沈家北路（九号支路-费家塘路）道路工程 | 区城投集团 | 区城投集团 | 区城投集团 | 九号支路-费家塘路 | 18.6 | 12400 | 1832 | | 1832 | 0 | 254 | 254 | | 254 | 0 | 254 | 400 | 0 | 400 | 0 | 初设批复 | 续建 | 桥梁施工 | 2021.7 | 2022 | 否 | |
| 458 | 基础设施 | 东新单元三号支路（九号支路—东新河）道路工程 | 区城投集团 | 区城投集团 | 区城投集团 | 九号支路—东新河 | 3.7 | 2496 | 781 | | 781 | 0 | 95 | 250 | | 250 | 0 | 95 | 150 | 0 | 150 | 0 | 综合管线施工 | 完工 | 完工 | / | 2021.6 | 否 | |
| 459 | 基础设施 | 石桥单元机二路（石桥路-重工路）道路工程 | 区城投集团 | 区城投集团 | 区城投集团 | 石桥路-重工路 | 32.0 | 21320 | 4379 | | 4379 | 0 | 140.86 | 140.86 | | 140.86 | 0 | 140.86 | 1950 | 0 | 1950 | 0 | 进场准备 | 完工 | 沥青铺设 | 2021.5 | 2022 | 否 | |
| 460 | 基础设施 | 东新单元十号支路（沈家路-东园北路）道路工程 | 区城投集团 | 区城投集团 | 区城投集团 | 沈家路-东园北路 | 4.1 | 2760 | 498 | | 498 | 0 | 15.84 | 15.84 | | 15.84 | 0 | 15.84 | 159 | 0 | 159 | 0 | 进场准备 | 完工 | 智能交通施工 | 2021.5 | 2021.12 | 否 | |
| 461 | 基础设施 | 2020年“迎亚运”道路修缮——武林 | 区城管局 | 区城管局 | 区城管局 | 庆春路-环城北路 | - | 沥青砼路面6470m$^2$，人行道 | 800 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | | | | | 496 | 0 | 496 | 0 | | 结算 | | | | | |
| 462 | 基础设施 | 2020年“迎亚运”道路修缮——中河北路 | 区城管局 | 区城管局 | 区城管局 | 庆春路-环城北路 | - | 沥青砼路面39566m$^2$，人行道2100m$^2$ | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | | | | | 616 | 0 | 616 | 0 | | 结算 | | | | | |
| 463 | 基础设施 | 2020年“迎亚运”道路修缮——香积寺路 | 区城管局 | 区城管局 | 区城管局 | 上塘河-金桂巷 | - | 沥青砼路面29226m$^2$，人行道10831m$^2$ | 1200 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | | | | | 692 | 0 | 692 | 0 | | 结算 | | | | | |
| 464 | 基础设施 | 2020年小巷提升美化工程 | 各街道 | 区城管局 | 各街道 | | | | 3600 | 0 | 3600 | 0 | 0 | 1564 | 0 | 1564 | 0 | 0 | 838 | 0 | 838 | 0 | 已完工 | 结算 | | | | 否 | |
| 465 | 生态环境 | 东新河（新天地街—德胜路）综合整治工程 | 区河道整治建设中心 | 区住建局 | 区河道整治建设中心 | 北起新天地街，南至德胜路 | 97.43 | - | 30319 | | 30319 | 0 | 1797 | 1861 | | 1861 | | | 2200 | 0 | 2200 | 0 | 主体完成30%，绿化进场 | 主体工程的70% | 主体工程的70% | | | 否 | 征地拆迁费为1797.02万元 |
| 466 | 生态环境 | 红西河支河（章家洋河）（红西河-六塘汶漾）综合整治工程 | 区河道整治建设中心 | 区住建局 | 区河道整治建设中心 | 西起红西河，北至六塘汶漾 | 46.88 | - | 29238 | | 29238 | | | 940 | | 940 | | | 1100 | 0 | 1100 | 0 | 主体完成30% | 完成主体工程 | 完成主体工程 | | 2021.12 | 否 | |
| 467 | 生态环境 | 杭锅支河（红西河—三里塘路）综合整治工程 | 区河道整治建设中心 | 区住建局 | 区河道整治建设中心 | 北起红西河，南至三里塘路 | 14.10 | - | 1423 | 0 | 1423 | 0 | 0 | 284 | | 284 | | | 853 | 0 | 853 | 0 | 前期 | 完工 | 完工 | | 2021.12 | 否 | |
| 468 | 生态环境 | 长浜河（东新河-庙桥港）综合整治工程 | 区河道整治建设中心 | 区住建局 | 区河道整治建设中心 | 北起庙桥港，西至东新河 | 78.72 | - | 21032 | | 21032 | | 4648 | 2380 | | 2380 | | | 1500 | 0 | 1500 | 0 | 主体基本完工 | 完工 | 完工 | | 2021.12 | 否 | 征地拆迁费为4648.39万元 |
| 469 | 生态环境 | 沈家河（东新河—长浜路）综合整治工 | 区河道整治建设中心 | 区住建局 | 区河道整治建设中心 | 西起东新河，东至长浜路 | 21.08 | - | 17038 | | 17038 | | 13328 | 1613 | | 1613 | | | 100 | 0 | 100 | 0 | 主体基本完工 | 完工 | 完工 | | 2021.12 | 否 | 征地拆迁费为13328.18万元 |
| 470 | 生态环境 | 红西河（香积寺路—绍兴路）综合整治工程 | 区河道整治建设中心 | 区住建局 | 区河道整治建设中心 | 北起香积寺路，南至王马路 | 72.24 | - | 32919 | | 32919 | | 28800 | 3110 | | 3110 | | | 500 | 0 | 500 | 0 | 主体完成80% | 完工 | 完工 | | 2021.12 | 否 | 征地拆迁费为28800万元 |
| 471 | 生态环境 | 西湖漾（白石巷-西文街）综合整治工程 | 区河道整治建设中心 | 区住建局 | 区河道整治建设中心 | 西起白石巷，南至西文街 | 32.45 | - | 4559 | | 4559 | | 2150 | 1200 | | 1200 | | | 600 | 0 | 600 | 0 | 完工 | 竣工结算 | 竣工结算 | | 2021.12 | 否 | 征地拆迁费为2150万元 |
| 472 | 生态环境 | 西湖漾（西文街—横河港）综合整治工 | 区河道整治建设中心 | 区住建局 | 区河道整治建设中心 | 北起西文街。南至横河港 | 19.71 | - | 5414 | | 5414 | | | 2433 | | 2433 | | | 450 | 0 | 450 | 0 | 主体完成80% | 完工 | 完工 | | 2021.12 | 否 | |
| 473 | 生态环境 | 西湖漾（东新路-东新河）综合整治工程 | 区河道整治建设中心 | 区住建局 | 区河道整治建设中心 | 西起东新路，东至东新河 | - | - | 25989 | | 25989 | | | 6497 | | 6497 | | | 5755 | 5197 | 558 | 0 | | 完工 | 完工 | | 2021.12 | 否 | |
| 474 | 生态环境 | 庙桥港东段（长浜河-费家塘路）综合整治工程 | 区城投集团 | 区城投集团 | 区城投集团 | 长浜河-费家塘路 | - | 2000 | 5055 | | 5055 | | | 0 | | | | | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 清单编制 | 续建 | 景观施工 | 2021.8 | 2022.12 | 否 | |
| 475 | 生态环境 | 2020年污水零直排生活小区建设工程 | 各街道 | 区城管局 | 各街道 | 天水街道、武林街道、长庆街道、潮鸣街道、朝晖街道、文晖街道、东新街道、石桥街道 | - | - | 22609 | | 22609 | | | 12143 | 0 | 12143 | 0 | 0 | 5579 | 0 | 5579 | 0 | 完工 | 送审 | 送审 | / | / | 否 | |
| 476 | 生态环境 | 2020年区属医院、学校污水零直排整治工程 | 各街道 | 区城管局 | 各街道 | 天水街道、武林街道、长庆街道、潮鸣街道、朝晖街道、文晖街道、东新街道、石桥街道 | - | - | 3661 | | 3661 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2783 | 0 | 2783 | 0 | 完工 | 送审 | 送审 | / | / | 否 | |
| 477 | 生态环境 | 2020油车港泵站建设工程 | 区河道保护管理中心 | 区城管局 | 区河道保护管理中心 | 油车港 | - | - | 960 | | 960 | | | 33 | 0 | 33 | 0 | 0 | 672 | 0 | 672 | 0 | 设计、勘测 | 送审 | 送审 | 2021年3月 | 2022年2月 | 否 | |
| 478 | 生态环境 | 东新单元XC0607-G1/S42-38地块（锡铂园北侧绿地兼地下公共停车场 ） | 区城投集团 | 区城投集团 | 区城投集团 | 北临香积寺路，南临杭证储出【2018】51号地块，东临费家塘路，西临长浜河 | 5.9 | 3964 | 10207.28 | | 10207.28 | 0 | 5167 | 5222 | 0 | 5222 | 0 | 5167 | 1946 | 0 | 1946 | 0 | 取得施工许可意见 | 续建 | 地下室结构施工 | 2021.6 | 2022.8 | 否 | |
| 479 | 生态环境 | 东新单元XC0607-G1/S42-40地块（锡铂园南侧绿地兼地下公共停车场 ） | 区城投集团 | 区城投集团 | 区城投集团 | 北至长浜弄、西至XC0607-G10-43地块、东至XC0607-U31-22地块、南至XC0607-U12-21地块 | 5.2 | 3471 | 7396.60 | | 7396.60 | 0 | 4349 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1580 | 0 | 1580 | 0 | 初设批复 | 续建 | 桩基施工 | 2021.6 | 2022.8 | 否 | |

| 序号 | 项目大类 | 项目名称 | 建设主体 | 责任单位 | 实施主体 | 四至范围 | 用地面积（亩） | 建筑面积（平方米） | 总投资（万元） | | | | | 截至2020年预计累计投资（万元）(以财务支出数据为准) | | | | | 2021年计划投资（万元）(以财务支出数据为准) | | | | 2020年底进度 | 2021年进度计划 | | | | 是否EPC或代建 | 项目存在问题 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 合计数 | 其中市级以上资金 | 区财政资金 | 自筹资金 | 其中征地拆迁款 | 合计数 | 其中市级以上资金 | 区财政资金 | 自筹资金 | 其中已支付征地拆迁款 | 合计数 | 其中市级以上资金 | 区财政资金 | 自筹资金 | 年底前已完成前期审批节点或工程建设节点 | 工作目标 | 具体目标 内容 | 拟开工时间 | 拟竣工（完工或投用）时间 | | |
| 480 | 生态环境 | 灯塔单元XC0701-G1/S42-04地块公园绿地兼容社会停车场项目 | 区国投集团 | 区国投集团 | 杭州市下城区国有资产经营有限公司 | 东至回龙路，南至永丰公园，西至永丰公园，北至永丰公园 | 3.22 | 14385 | 14269 | | | 14269 | | 1815 | | | 1815 | | 5000 | 0 | 0 | 5000 | 桩基完成 | 地下四层施工 | A区砼支撑拆除完成，±0.00施工完成 | 2020年8月 | 2022年11月 | 否 | |
| 481 | 其他 | 杭政储出【2018】17号地块商业商务用房 | 杭州恒烨置业有限公司 | 区城投集团 | 杭州恒烨置业有限公司 | 北至长浜弄，东至长浜河,南至东新单元 XC0607-B1/B2-17 地块,西至长浜路 | 23.9 | 95192.61 | 152800 | | | 152800 | | 8136 | | | 8136 | | 12160 | 0 | 0 | 12160 | 地下室底板施工 | 续建 | 部分主体结顶 | / | 2022.8 | 是 | |
| 482 | 其他 | 杭政储出【2018】19号地块商业商务用房 | 杭州恒昇置业有限公司 | 区城投集团 | 杭州恒昇置业有限公司 | 东至长浜河，南至杭州胜利经济合作社，西至规划长浜路，北至东新单元 XC0607-B1/B2-14 地块 | 30.1 | 116241.3 | 182000 | | | 182000 | | 6740 | | | 6740 | | 15912 | 0 | 0 | 15912 | 地下室底板施工 | 续建 | 部分主体结顶 | / | 2022.8 | 是 | |
| 483 | 其他 | 杭政储出【2018】51号地块商业商务用房 | 浙江武林新城投资建设开发有限公司 | 区城投集团 | 武林新城 | 长浜弄北侧，东临费家塘路，西临长浜河，东西面宽约 110 米，南北进深约 124 米 | 19.7 | 64934.5 | 75173 | | | 75173 | | 9493 | | | 9493 | | 8535 | 0 | 0 | 8535 | 地下室施工 | 续建 | 装修完成50% | / | 2022.4 | 否 | |
| 484 | 保障性住房 | 杭政储出【2018】54号地块住宅（人才专项租赁用房） | 杭州通济置业有限公司 | 区城投集团 | 杭州通济置业有限公司 | 南临规划XC0508-29地块、北至杨六堡路、西至珠墀漾西路、东沿珠墀漾河 | 13.2 | 35361 | 35425 | | | 35425 | | 4580 | | | 4580 | | 4603 | 0 | 0 | 4603 | 主体结构完成90% | 续建 | 装修完成80% | / | 2022.3 | 否 | 关于围护桩施工碰到老桩的问题变更联系单 |
| 485 | 保障性住房 | 杭政储出【2019】86号地块住宅（人才专项租赁用房）（人才房2号） | 杭州下城城建资产管理有限公司 | 区城投集团 | 杭州下城城建资产管理有限公司 | 南至石横路，东邻规划XC0804-05商业用地，北邻石大路0804-41绿化用地，西至新俞路 | 22.0 | 65409 | 56877 | | | 56877 | | 108 | | | 108 | | 9136 | 0 | 0 | 9136 | 开工 | 续建 | 地下室施工 | / | 2024.2 | 否 | 无 |
| 486 | 其他 | 杭政储出【2017】93号地块商业和商务用房 | 杭州恒品置业有限公司 | 区城投集团 | 杭州恒品置业有限公司 | 东至规划支路，南至杭氧街，西至东新路，北至 XC0403-B1/B2-03A地块 | 4.8 | 12658 | 30566 | | | 30566 | 0 | 2068 | | | 2068 | | 3300 | 0 | 0 | 3300 | 竣工 | 竣工 | 交付使用 | / | / | 否 | 无 |
| 487 | 其他 | 杭政储出【2017】29号地块商业商务兼容用房 | 杭州下城城建资产管理有限公司 | 区城投集团 | 杭州下城城建资产管理有限公司 | 东至胜利经济合作社（XC0403-B1/B2-16 地块），南至茂德巷，西至胜南路，北至德胜快速路绿化带 | 7.8 | 23849.95 | 39657 | | | 39657 | 0 | 2292 | | | 2292 | | 5354 | 0 | 0 | 5354 | 主体结顶 | 竣工 | 交付使用 | / | 2021.12 | 否 | |
| 488 | 其他 | 杭政储出[2018]25号地块项目及周边配套项目 | 区国投集团 | 区国投集团 | 杭州月隐天城投资有限公司 | 东至规划支路三、西至建国北路、北至01号公园绿地、南至06号公园绿地 | 54.0 | 240001 | 355386 | | | 355386 | | 274921 | | | 274921 | | 35000 | 0 | 0 | 35000 | 地下室底板施工完成80% | 地下室施工、主体结构施工 | A区±0.00施工完成，主体结构及安装工程施工； | 2019年2月 | 2022年2月 | 是 | |
| 489 | 其他 | 杭政储出[2018] 30号地块商业商务用房项目 | 区国投集团 | 区国投集团 | 杭州扬帆置业有限公司 | 东至城北体育公园，南至城北体育公园，西至绍兴路，北至善贤路 | 24.5 | 120649 | 190000 | | | 190000 | | 138000 | | | 138000 | | 28000 | 0 | 0 | 28000 | 桩基施工完成 | 主体结构施工 | 主体施工完成，内墙砌筑完成，粉刷完成，幕墙完成，局部安装工程完成。 | 2019年4月 | 2021年11月 | 是 | |
| 490 | 其他 | 杭政储出[2017]72号地块商业兼容商务用房项目（华丰单元XC1003-10地块） | 区跨投公司 | 区数产园 | 区跨投公司 | 华西路以西，杭玻街以北，永华街华丰变电站以南，油车港以东 | 9.78 | 30549.4 | 19352 | | | 19352 | | 5976 | | | 5976 | | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 地下室施工完成约85% | 完成主体结构施工 | 完成主体结构施工100%、幕墙施工100%、开始精装 | 2018.12 | 2022.3 | 否 | 土地费为21288万元，截至2020年底已支付21288万元土地费。 |
| 491 | 其他 | 潮鸣苑1号（原安然大酒店）改造工程 | 区国投集团 | 区国投集团 | 杭州下城国投建设开发有限公司 | 原安然大酒店内 | - | 4000 | 1500 | | | 1500 | | 400 | | | 400 | | 700 | 0 | 0 | 700 | 图审完成 | 工程完工 | 工程完工 | 2021年4月 | 2021年9月 | 否 | |
| 492 | 其他 | 新天地数力大厦（杭政储出【2015】21号地块商务兼容商业用房）1号楼、3号楼装修项目 | 区跨投公司 | 区数产园 | 区跨投公司 | 东至杭宁铁路线，北至石祥路，西至费家塘路，南至安桥港河 | - | 25472 | 13000 | | | 13000 | | 0 | | | | | 10400 | 0 | 0 | 10400 | 未开工 | 完成精装修 | 计划于2021年6月30日完工，7月底竣工验收 | 2021.3 | 2021.8 | 否 | |
| 493 | 社会事业 | 杭州市下城区人民法院大楼装修、大型修缮及增建食堂用房 | 区法院 | 区法院 | 区法院 | 下城法院内 | 10.00 | 600 | 834 | 500 | 334 | 0 | 0 | 0 | | | | | 834 | 500 | 334 | 0 | 方案论证 | 开工 | 院内功能区改造基本完成 | 2021.5.1 | 2021.12.31 | 否 | |
| 494 | 社会事业 | 机关食堂改造及办公大楼修缮提升改造项目 | 天水街道 | 天水街道 | 天水街道 | 武林新村104号 | - | 2300 | 180 | | | 180 | | 50 | | | 50 | | 130 | 0 | 0 | 130 | 完成食堂拆旧 | 开工完工 | 完成机关大楼整体改造 | 2021年初 | 2021年9月底前 | 否 | |
| 495 | 其他 | 武林路国际商业街区建设项目 | 武林街道 | 武林街道 | 武林街道<br>杭州市下城国投商街运营管理有限公司 | 南起庆春路，北至凤起路，东至延安路，西接环城西路 | 庆春路至凤起路段684米，整个街区面积约0.37平方公里 | 庆春路至凤起路段684米，整个街区面积约0.37平方公里 | 1000 | | | 1000 | | 900 | | | 900 | | 100 | 0 | 0 | 100 | | 竣工 | 后期维护，时光隧道地面道板更换，两处花架更换 | 2021.5 | 2012.12 | 否 | 用电支付结算，后期维护难 |
| **竣工、投用、决算项目有205个** | | | | | | | **3218** | **4485183** | **2018328** | **107105** | **327630** | **1583593** | **590867** | **1388521** | **38307** | **221339** | **1128875** | **513542** | **294623** | **39583** | **35380** | **219660** | | | | | | | |
| 496 | 社会事业 | 杭州市肢残人综合服务中心 | 杭州市拱墅区残疾人联合会 | 区残联 | 区残联 | 位于拱墅区湖墅单元FG08-C5/R22-02地块，东至莫干山路，南至余杭塘河，北至余杭塘路 | 8.67 | 38684 | 36696 | | 36696 | | 13670 | 27831 | | 27831 | | 13670 | 700 | | 700 | | 高压氧舱主体竣工 | 完成竣工验收 | 室外工程、竣工验收 | 2016.1 | 2021.6 | 代建 | |
| 497 | 社会事业 | 杭州市肢残人康复中心装饰工程 | | 区卫健局 | | 东至莫干山路西侧公园绿地，西南至余杭塘河沿岸绿地，北至余杭塘路 | 8.7 | 38106 | 9000 | | 9000 | | | 8440 | | 8440 | | | 1176 | | 485 | 691 | 5个单位已有4个单位入驻 | 全部投入使用，工程竣工决算、审计 | | | 2021.10 | EPC | |
| 498 | 社会事业 | 杭州市拱墅区康桥街道社区卫生服务中心装修工程项目 | | 区卫健局 | | 西临规划顾扬路,北靠规划扬蒋路，南侧为现状康桥路东侧与A-U9-01规划消防设施用地毗邻 | 1.5 | 10500 | 2800 | | | 2800 | | 2079 | | | 2079 | | 600 | | | 600 | 已投入使用 | 工程竣工决算、审计 | | | 2021.10 | 无 | |
| 499 | 社会事业 | 拱墅区中西医结合医院迁建工程 | | 区卫健局 | | 东至规划大吉路，西至花园桥港，南至五里塘河，北至三墩路 | 8.3 | 17004 | 6490 | | | 6490 | | 4561 | | | 4561 | | 905 | | | 905 | 已投入使用，部分病房装修 | 全部投入使用，工程竣工决算、审计 | | | 2021.10 | EPC | |
| 500 | 社会事业 | 拱墅区中西医结合医院二期工程精装修 | | 区卫健局 | | 东至规划大吉路，西至花园桥港，南至五里塘河，北至三墩路 | 8.3 | 17004 | 388 | | | 388 | | 226 | | | 226 | | 162 | | | 162 | 已投入使用，部分病房装修 | 全部投入使用，工程竣工决算、审计 | | | 2021.10 | EPC | |

| 序号 | 项目大类 | 项目名称 | 建设主体 | 责任单位 | 实施主体 | 四至范围 | 用地面积（亩） | 建筑面积（平方米） | 总投资（万元） | | | | | 截至2020年预计累计投资（万元）(以财务支出数据为准) | | | | | 2021年计划投资（万元）(以财务支出数据为准) | | | | 2020年底进度 | 2021年进度计划 | | | | 是否EPC或代建 | 项目存在问题 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 合计数 | 其中市级以上资金 | 区财政 资金 | 自筹资金 | 其中征地拆迁款 | 合计数 | 其中市级以上资金 | 区财政资金 | 自筹资金 | 其中已支付征地拆迁款 | 合计数 | 其中市级以上资金 | 区财政资金 | 自筹资金 | 年底前已完成前期审批节点或工程建设节点 | 工作目标 | 具体目标 内容 | 拟开工时间 | 拟竣工（完工或投用）时间 | | |
| 501 | 生态环境 | 园中河 | 拱墅区城市河道建设中心 | 区城管局 | 拱墅区城市河道建设中心 | 西南街西塘河、向东北沿星桥街、祥盛路，在杭行路向北至余杭区界。 | 65.4 | 240 | 8900 | | 6070 | 2830 | | 2323 | | | 2323 | | 1020 | | | 1020 | 竣工验收 | 完成验收 | | | | 无 | |
| 502 | 生态环境 | 神龙桥河 | 拱墅区城市河道建设中心 | 区城管局 | 拱墅区城市河道建设中心 | 东至上塘街道皋亭坝村、南至上塘河、西至上塘街道皋亭村，北至康桥街道康桥村、上塘街道瓜山村。 | 109.4 | 185 | 15065 | | 10965 | 4100 | | 3423 | | | 3423 | | | | | | 竣工验收 | 完成验收 | | | | 无 | |
| 503 | 生态环境 | 胜利河美食街提升工程 | 杭州市拱墅区城市管理局 | 区城管局 | 区城管局 | 胜利河美食街 | | | 1650 | 0 | 0 | 1650 | 0 | 1041 | 0 | 0 | 1041 | 0 | 570 | | | 570 | 已竣工 | | | | | 无 | |
| 504 | 生态环境 | 上塘河风情小镇改造提升项目（上塘街道段） | 杭州上塘实业投资有限公司 | 上塘街道 | 杭州上塘实业投资有限公司 | 东至上塘河，南至善贤坝，西至沈半路，北至高铁干线 | 300.0 | 60000 | 6000 | | 1000 | 5000 | | 1000 | | 1000 | | | 2000 | | | 2000 | 完工 | 竣工 | 2021年6月 竣工 | - | 2021.6 | 无 | |
| 505 | 社会事业 | 上塘河水上运动小镇半山桥区块项目 | 半山街道 | 半山街道 | 半山街道 | 南临上塘河，西、北邻明德小学，东邻半山桥 | 10.0 | 2740.5 | 1400 | | | 1400 | | 1200 | | | 1200 | | 100 | | | 100 | 决算审计 | 决算 | 完成决算审计，支付剩余工程款 | - | - | 无 | |
| 506 | 基础设施 | 莫干山路三宝西路口绿化带状公园及道路拼宽项目建设工程（原湖墅单元GS0201-R/B-25地块配套绿化和道路拼宽整治项目） | 小河街道 | 小河街道 | 小河街道 | 绿化项目位于拱墅区湖墅单元GS0201-R/B-25 地块用地红线外东南侧，莫干山路西侧、三宝西路北侧；本项目道路拼宽整治工程位三宝西路东段，从东侧莫干山路交叉口至西侧基地现状机动车出入口。 | 5.224 | 2258 | 250 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 180 | 0 | | 完成初步方案 | 竣工 | 竣工 | 2021.4.1 | 2021.9.30 | 代建 | 无 |
| 507 | 社会事业 | 未检办案工作区改造 | 区检察院 | 区检察院 | 区检察院 | 区检察院大楼内 | - | 698 | 290 | | 290 | | | 250 | | 250 | | | 35 | | 35 | | 竣工 | 决算 | 决算 | | 2021.11 | 无 | |
| 508 | 社会事业 | 拱墅区2018年阳光老人家社区居家养老服务体系建设项目 | 各街道 | 区民政局 | 各街道 | 涉及上塘、祥符、半山、康桥、米市巷、湖墅、小哥、拱宸桥、和睦、大关 | - | 1027.8 | 2489 | | 1286 | 1203 | | 2240 | | 1109 | 1131 | | 635 | 212 | 423 | | 运营 | 决算 | 决算19家“阳光老人家”站点 | 2018.4 | 2018.12 | 无 | |
| 509 | 社会事业 | 拱墅区2019年阳光老人家社区居家养老服务体系建设项目 | 各街道 | 区民政局 | 各街道 | 涉及上塘、祥符、半山、康桥、米市巷、湖墅、小哥、拱宸桥、和睦、大关 | - | 22037 | 5021 | | 1761 | 3260 | | 3514 | | 403 | 3111 | | | | | | 运营 | 决算 | 决算33家“阳光老人家”站点 | 2019.4 | 2019.12 | 无 | |
| 510 | 社会事业 | 拱墅区2020年阳光老人家社区居家养老服务体系建设项目 | 各街道 | 区民政局 | 各街道 | 涉及上塘、祥符、半山、康桥、米市巷、湖墅、小哥、拱宸桥、和睦、大关 | - | 15531 | 4401 | | 1760 | 2641 | | 2200 | | 600 | 1600 | | | | | | 运营 | 决算 | 决算19家“阳光老人家”站点 | 2020.4 | 2020.12 | 无 | |
| 511 | 社会事业 | 半山派出所综合勤务室改造项目 | 区公安分局 | 区公安分局 | 区公安分局 | 杭州市拱墅区宁和路3号 | - | 330 | 70 | | 70 | | | 0 | | 0 | | | 70 | | 70 | | 完成开工 | 竣工、决算 | | 2020.12 | 2021.1 | 无 | |
| 512 | 社会事业 | 半山派出所宿舍区及办案区功能改造 | 区公安分局 | 区公安分局 | 区公安分局 | 杭州市拱墅区宁和路3号 | 3.0 | 3854 | 90 | | 90 | | | 0 | | 0 | | | 70 | | 70 | | | 立项、开工、竣工、决算 | | 2020.9 | 2020.11 | 无 | |
| 513 | 社会事业 | 战训合一基地建设 | 区公安分局 | 区公安分局 | 区公安分局 | 在分局看守所内 | - | 1800 | 190 | | 190 | | | 102 | | 102 | | | 51 | | 51 | | 续建 | 决算 | | | | | 补充，全为结转结余资金 |
| 514 | 生态环境 | 李佛桥二期综合整治涉铁工程 | 拱墅区城市河道建设中心 | 区城管局 | - | 位于拱墅区铁路北站单元，河道西起李佛桥一期的李佛桥，东至电厂热水河。 | 11.9 | - | 40484 | 20242 | 20242 | | 3498 | 19000 | 9500 | 9500 | 0 | 3498 | 1260 | 1260 | | | 进场施工 | 竣工 | | 2020.11 | 2021.10 | 无 | |
| 515 | 基础设施 | 金昌路（拱康路-永宁路） | 区住建局 | 区住建局 | 区基础设施建设中心 | 拱康路-永宁路 | | | 31687 | | 31687 | | | 28415 | | 28415 | | | 1800 | | 1800 | | 竣工结算中 | 结算审计 | | | | 无 | |
| 516 | 社会事业 | 德胜社区卫生服务站提升改造工程 | 杭州市拱墅区大关上塘社区卫生服务中心 | 区卫健局 | 杭州市拱墅区大关上塘社区卫生服务中心 | | | 260 | 50 | | | 50 | | 0 | | | | | 50 | | | 50 | | 竣工 | | | 2021.10 | 无 | |
| 517 | 社会事业 | 善贤社区卫生服务站提升改造工程 | 杭州市拱墅区大关上塘社区卫生服务中心 | 区卫健局 | 杭州市拱墅区大关上塘社区卫生服务中心 | | | 500 | 80 | | | 80 | | 0 | | | | | 80 | | | 80 | | 竣工 | | | 2021.12 | 无 | |
| 518 | 社会事业 | 半山街道社区卫生服务中心门诊部分科室提升改造工程 | 半山街道社区卫生服务中心 | 区卫健局 | 半山街道社区卫生服务中心 | | | 500 | 130 | | | 130 | | 0 | | | | | 130 | | | 130 | | 竣工 | | | 2021.12 | 无 | |
| 519 | 保障性住房 | 亲仁里6.8.10.11.12幢落架大修（拆除重 | 拱宸桥街道拱宸桥指挥部 | 拱宸桥街道 | 拱宸桥街道拱宸桥指挥部 | 东至新昌路，南至新昌路，西至金华路，北至温州路 | 25 | 14876 | 12486 | 0 | 10956 | 1530 | 5000 | 8450 | 0 | 6920 | 1530 | 3000 | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 主体竣工 | 交付 | 交付 | | 2021.2 | EPC | |
| 520 | 保障性住房 | 香积寺路265号房屋落架大修（拆除重建）工程 | 大关街道、杭州上塘城市建设发展有限公司 | 大关街道 | 杭州上塘城市建设发展有限公司 | 香积寺路265号，南至香积寺路，北至大关南四苑50幢，东至八丈井农贸市场门前路，西至大关南四苑52幢。 | 0.3 | 1024.63 | 600 | / | / | 600 | | 71 | | | 71 | | 528 | | | 528 | 主体竣工 | 交付 | 交付 | | 2021.2 | 否 | |
| 521 | 社会事业 | 祥符东单元GS0803-A33-15地块42班中学（含社 | 杭州市拱墅区经济发展投资有限公司 | 区科技工业功能区管委会 | 杭州市拱墅区经济发展投资有限公司 | 东至规划道路六，西至祥宏路，南至星桥街，北至祥园路 | 71.5 | 88402 | 88679 | | | 88679 | 35023 | 53756 | | | 53756 | 3487 | 12688 | | | 12688 | 竣工移交 | 移交 | 审计结算 | 2018.09 | 2021.4 | EPC | |
| 522 | 社会事业 | 祥符东单元GS0803-R22-19地块9班幼儿园 | 杭州市拱墅区经济发展投资有限公司 | 区科技工业功能区管委会 | 杭州市拱墅区经济发展投资有限公司 | 东至规划道路六，南至星桥街，西、北至规划中学 | 7.5 | 9399 | 16737 | | | 16737 | 10275 | | | | | 9122 | | | | | | | | 2018.09 | 2021.4 | EPC | |
| 523 | 生态环境 | 拱康路侯圣街交叉口节点景观提升改造工程 | 杭州北部软件园发展有限公司 | 区科技工业功能区管委会 | 杭州北部软件园有限公司 | 金昌路到侯圣街区段 | 52.6 | - | 400 | | | 400 | | 9 | | | 9 | | 391 | | | 391 | 开工 | 竣工 | 竣工 | 2020.12 | 2021.12 | 未定 | |
| 524 | 生态环境 | 侯圣街至石祥路道路沿线景观提升改造工程 | 杭州北部软件园发展有限公司 | 区科技工业功能区管委会 | 杭州北部软件园有限公司 | 侯圣街到石祥路区段 | 73.5 | - | 400 | | | 400 | | 9 | | | 9 | | 391 | | | 391 | 开工 | 竣工 | 竣工 | 2020.12 | 2021.12 | 未定 | |
| 525 | 基础设施 | 仓储路（北站路-科祥路） | 杭州北部软件园发展有限公司、杭州市拱墅区城中村改造指挥部 | 区科技工业功能区管委会 | 杭州北部软件园发展有限公司 | 北起北站路，南至科祥路 | 20.0 | - | 16132 | | | 16132 | 15797 | 16132 | | | 16132 | 15917 | 800 | | | 800 | 雨污水管90% | 竣工 | 竣工验收 | 2019.8 | 2021.11 | 代建 | |

| 序号 | 项目大类 | 项目名称 | 建设主体 | 责任单位 | 实施主体 | 四至范围 | 用地面积（亩） | 建筑面积（平方米） | 总投资（万元） | | | | | 截至2020年预计累计投资（万元）(以财务支出数据为准) | | | | | 2021年计划投资（万元）(以财务支出数据为准) | | | | 2020年底进度 | 2021年进度计划 | | | | 是否EPC或代建 | 项目存在问题 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 合计数 | 其中市级以上资金 | 区财政资金 | 自筹资金 | 其中征地拆迁款 | 合计数 | 其中市级以上资金 | 区财政资金 | 自筹资金 | 其中已支付征地拆迁款 | 合计数 | 其中市级以上资金 | 区财政资金 | 自筹资金 | 年底前已完成前期审批节点或工程建设节点 | 工作目标 | 具体目标 内容 | 拟开工时间 | 拟竣工（完工或投用）时间 | | |
| 526 | 基础设施 | 红旗路二期 | 杭州市拱墅区经济发展投资有限公司 | 区科技工业功能区管委会 | 杭州北部软件园发展有限公司 | 祥兴路-祥宏路 | 6.2 | - | 10470 | | | 10470 | 8248 | 8435 | | | 8435 | 8248 | 330 | | | 330 | 综合管线施工完成 | 竣工 | 竣工 | 2019.11 | 2021.11 | 无 | |
| 527 | 基础设施 | 祥宏路 | 杭州城投新文建设发展有限公司 | 区科技工业功能区管委 | 杭州北部软件园发展有限公司 | 星桥街以北-红旗路 | 11.6 | - | 16745 | | | 16745 | 14128 | 14703 | | | 14703 | 14128 | 475 | | | 475 | 竣工 | 竣工 | 审计结算 | 2019.11 | 2021.5 | 无 | |
| 528 | 基础设施 | 祥兴路（红旗路-石祥路） | 杭州市拱墅区经济发展投资有限公司 | 区科技工业功能区管委会 | 杭州市拱墅区经济发展投资有限公司 | 南起石祥路，北至红旗路 | 10.6 | - | 12596 | | | 12596 | 264 | 575 | | | 575 | | 250 | | | 250 | 竣工 | 竣工 | 审计结算 | 2018.12 | 2020.09 | 无 | 征地款需核对 |
| 529 | 基础设施 | 祥茂路（红旗路-石祥路）（含桥梁） | 杭州市拱墅区经济发展投资有限公司 | 区科技工业功能区管委会 | 杭州市拱墅区经济发展投资有限公司 | 南起石祥路，北至红旗路 | 8.3 | - | 11880 | | | 11880 | 481 | 521 | | | 521 | | 165 | | | 165 | 综合管线施工完成 | 竣工 | 竣工 | 2018.12 | 2021.11 | 无 | 征地款需核对 |
| 530 | 保障性住房 | 上塘单元FG02-R21-01地块拆迁安置房二期（蔡马人家） | 杭州上塘城市建设发展有限公司 | 区城建发展中心 | 杭州市拱墅区城中村改造指挥部上塘分指挥部、杭州上塘城市建设发展有限公司 | 东至东教路、西至茶汤路、南至湖州路、北至陈家桥河 | 27.0 | 70862 | 69753 | / | / | 69753 | 23701 | 55302 | / | / | 55302 | 33507 | 5719 | / | / | 5719 | 竣备 | 结算 | 结算 | 2017.12 | 2020.11 | 代建+EPC | |
| 531 | 保障性住房 | 皋亭村上塘单元FG04-R21-03地块安置房 | 杭州上塘城市建设发展有限公司 | 区城建发展中心 | 杭州市拱墅区城中村改造指挥部上塘分指挥部、杭州上塘城市建设发展有限公司 | 东至上塘河、南至FG04-G1-06绿地、西至沈半路，北至石祥路 | 12.7 | 89616 | 93750 | / | / | 93750 | 46027 | 108031 | / | / | 108031 | 53779 | 7620 | / | / | 7620 | 一期：精装修完成80%，室外景观绿化60%，<br>二期：地下室顶板完成 | 竣工 | 竣工验收及竣备完成 | 2018.7 | 2021.11 | 代建+EPC | |
| 532 | 保障性住房 | 祥符单元南河下2幢-7幢落架大修（拆除重建）工程 | 杭州大宸发投资有限公司 | 区城建发展中心 | 杭州市拱墅区城市建设发展中心、杭州大宸发投资有限公司 | 拱墅区祥符街道莫干山路1337号祥符南街，五里塘河以南，莫干山路以西 | 5.0 | 5030 | 2600 | | | 2600 | | 3019 | | | 3019 | 2104 | 200 | | | 200 | 二层以上装饰装修完成，外架拆除 | 竣工 | 竣工验收及竣备完成 | 2019.5 | 2021.6 | 无 | |
| 533 | 保障性住房 | 八丈井新村15-19幢落架大修（拆除重建）工程 | 杭州市拱墅区城市建设发展有限公司 | 区城建发展中心 | 杭州市拱墅区城市建设发展中心 | 东至长乐C19安置房，南至绿地旅游综合体项目，西至规划幼儿园，北至规划长乐支路九 | 12.0 | 19779 | 13941 | | | 13941 | 5020 | 13610 | | | 13610 | 9941 | 1500 | | | 1500 | 竣工 | 竣工 | 交付 | 2018.9 | 2020.11 | 无 | |
| 534 | 社会事业 | 大关单元长乐区块R22-C05地块配套幼儿园 | 杭州市拱墅区城市建设发展有限公司 | 区城建发展中心 | 杭州市拱墅区城市建设发展中心 | 东临八丈井新村，西至长乐路，北至规划支路，南至绿地集团项目 | 8.5 | 8003 | 8448 | | | 8448 | 4091 | 5505 | | | 5505 | 2734 | 910 | | | 910 | 竣工 | 竣工 | 验收完成交付使用单位 | 2020.9 | 2021.9 | EPC | |
| 535 | 社会事业 | 铁路北站单元GS1104-18地块中学及社会停车场工程（南方机电） | 杭州上塘城市建设发展有限公司 | 区城建发展中心 | 杭州市拱墅区城中村改造指挥部上塘分指挥部、杭州上塘城市建设发展有限公司 | 东至科园路、西至科西路、南至长浜廊路、北至规划绿地 | 63.5 | 74328 | 68831 | | | 68831 | 32540 | 41239 | | | 41239 | 30865 | 6700 | | | 6700 | 主楼外墙装饰90% | 竣工 | 竣工验收及竣备完成 | 2019.7 | 2021.12 | EPC | |
| 536 | 社会事业 | 铁路北站单元FG20-R22-18地块配套服务中心（人武部） | 杭州上塘城市建设发展有限公司 | 区城建发展中心 | 杭州市拱墅区城中村改造指挥部上塘分指挥部 | 科西路以东、规划FG20-R22-17地块以南、规划FG20-B/R-01地块一西、沈康路以北 | 13.7 | 14804 | 16699 | | | 16699 | 8470 | 7905 | | | 7905 | 5260 | 800 | | | 800 | 主楼外墙装饰完成 | 竣工 | 移交 | 2018.4 | 2021.6 | 无 | |
| 537 | 其他 | 昆仑中心（中石化办公用房）装修 | 杭州市拱墅区城市建设发展有限公司 | 区城建发展中心 | 杭州市拱墅区城中村改造指挥部上塘分指挥部、杭州上塘城市建设发展有限公司 | 上城区富春路132号 | - | 21674.2 | 8000 | | | 8000 | | 1336 | | | 1336 | 0 | 5000 | | | 5000 | 开工 | 竣工 | 竣工 | 2020.11 | 2021.11 | 无 | |
| 538 | 基础设施 | 科祥路（俞家桥路-科园路）道路工程（一期） | 杭州上塘城市建设发展有限公司 | 区城建发展中心 | 杭州市拱墅区城中村改造指挥部上塘分指挥部 | 储鑫路-科园路 | 16.8 | 560*20 | 19381 | | | 19381 | 13670 | 7772 | | | 7772 | 6226 | 132 | | | 132 | 竣工 | 移交 | 移交 | 2018.5 | 2020.5 | 无 | |
| 539 | 基础设施 | 拱宸中路(红建河-湖州街)道路工程 | 杭州上塘城市建设发展有限公司 | 区城建发展中心 | 杭州市拱墅区城中村改造指挥部上塘分指挥部 | 红建河-湖州街 | 37.7 | 1200*16 | 6400 | | | 6400 | 4000 | 10281 | | | 10281 | 8804 | 363 | | | 363 | 竣工 | 移交 | 移交 | 2017.12 | 2020.12 | 无 | |
| 540 | 基础设施 | 拱宸支路(树人街西路-东阳路)道路工程 | 杭州上塘城市建设发展有限公司 | 区城建发展中心 | 杭州市拱墅区城中村改造指挥部上塘分指挥部 | 树人街西路-东阳路 | 3.5 | 205*12 | 594 | | | 594 | 139 | 6784 | | | 6784 | 6477 | 92 | | | 92 | 竣工 | 移交 | 移交 | 2019.3 | 2019.1 | 代建 | |
| 541 | 基础设施 | 台州东路（上塘路-黑白路）道路工程 | 杭州上塘城市建设发展有限公司 | 区城建发展中心 | 杭州市拱墅区城中村改造指挥部上塘分指挥部 | 上塘路-东文教路 | 15.4 | 650*20 | 18524 | | | 18524 | 13453 | 6866 | | | 6866 | 5346 | 890 | | | 890 | 桥梁施工完成 | 竣工 | 交付 | 2018.12 | 2020.12 | 无 | |
| 542 | 基础设施 | | | 区城建发展中心 | | 东文教路-黑白路 | 9.7 | 323*20 | | | | | | 35 | | | 35 | 0 | 466 | | | 466 | 施工图设计 | 前期 | 初步设计 | 2022 | 2023 | 无 | 二期未实施 |
| 543 | 基础设施 | 拱墅区衢州路二期（上塘路-红建河）道路工程 | 杭州上塘城市建设发展有限公司 | 区城建发展中心 | 杭州市拱墅区城中村改造指挥部上塘分指挥部 | 上塘路-红建河 | 11.3 | 355*（20-23） | 7437 | | | 7437 | 5345 | 1919 | | | 1919 | 927 | 530 | | | 530 | 桥梁结构完成 | 竣工 | 交付 | 2018.12 | 2020.12 | 无 | |
| 544 | 基础设施 | 沈康路（储鑫路-沈半路）道路工程 | 杭州上塘城市建设发展有限公司 | 区城建发展中心 | 杭州市拱墅区城中村改造指挥部上塘分指挥部 | 储鑫路-沈半路 | 50.0 | 906*30 | 19150 | | | 19150 | 12750 | 23889 | | | 23889 | 22535 | 2925 | | | 2925 | 雨污水管道70%，检查井70%，水泥搅拌桩100%，土方外运70%，塘渣回填60%。 | 竣工 | 完成竣工验收，移交准备 | 2020.10 | 2021.8 | 代建+EPC | |
| 545 | 基础设施 | 舟山东路（上塘路-沈半路）道路工程一期 | 杭州上塘城市建设发展有限公司 | 区城建发展中心 | 杭州市拱墅区城中村改造指挥部上塘分指挥部、杭州上塘城市建设发展有限公司 | 上塘路-东文教路 | 19.6 | 640*20 | 6756 | | | 6756 | 3700 | 16268 | | | 16268 | 14660 | 700 | | | 700 | 水稳完成80% | 竣工 | 竣工 | 2020.5 | 2021.12 | 无 | |
| 546 | 基础设施 | 皋亭支路（隽逸路-皋亭坝路）道路工程 | 杭州上塘城市建设发展有限公司 | 区城建发展中心 | 杭州市拱墅区城中村改造指挥部上塘分指 | 隽逸路-皋亭坝路 | 4.9 | 283*12 | 4779 | | | 4779 | 3936 | 910 | | | 910 | 300 | 200 | | | 200 | 竣工 | 竣工 | 移交 | 2019.12 | 2021.5 | 代建 | |
| 547 | 基础设施 | 科西路(北站路-科祥路)道路工程二期（北站路-长浜廊路）道路工程 | 杭州上塘城市建设发展有限公司 | 区城建发展中心 | 杭州市拱墅区城中村改造指挥部上塘分指挥部 | 北站路-长浜廊路 | 6.8 | 283*16 | 3854 | | | 3854 | 3353 | 6977 | | | 6977 | 6396 | 150 | | | 150 | 综合管线施工30% | 竣工 | 竣工 | 2020.10 | 2021.6 | 无 | |
| 548 | 基础设施 | 长乐地块六号路二期（红建河西侧-上塘路）道路工程 | 杭州市拱墅区城市建设发展有限公司 | 区城建发展中心 | 杭州市拱墅区城市建设发展中心 | 红建河西侧-上塘路 | 10.2 | 250*20 | 10040 | | | 10040 | 7776 | 11565 | | | 11565 | 10148 | 220 | | | 220 | 桥梁架设完成 | 竣工 | 竣工 | 2018.8 | 2021.8 | 无 | |

| 序号 | 项目大类 | 项目名称 | 建设主体 | 责任单位 | 实施主体 | 四至范围 | 用地面积（亩） | 建筑面积（平方米） | 总投资（万元） | | | | | 截至2020年预计累计投资（万元）(以财务支出数据为准) | | | | | 2021年计划投资（万元）(以财务支出数据为准) | | | | 2020年底进度 | 2021年进度计划 | | | | 是否EPC或代建 | 项目存在问题 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 合计数 | 其中市级以上资金 | 区财政 资金 | 自筹资金 | 其中征地拆迁款 | 合计数 | 其中市级以上资金 | 区财政资金 | 自筹资金 | 其中已支付征地拆迁款 | 合计数 | 其中市级以上资金 | 区财政资金 | 自筹资金 | 年底前已完成前期审批节点或工程建设节点 | 工作目标 | 具体目标 内容 | 拟开工时间 | 拟竣工（完工或投用）时间 | | |
| 549 | 基础设施 | 拱墅区衢州路一期（原名：东阳路）（红建河-东文教路）道路工程 | 杭州上塘城市建设发展有限公司 | 区城建发展中心 | 杭州市拱墅区城中村改造指挥部上塘分指挥部 | 红建河-东文教路 | 6.6 | 219*（20-23） | 710 | | | 710 | 230 | 617 | | | 617 | 470 | 160 | | | 160 | 雨水管道顶管完成 | 竣工 | 竣工 | 2019.7 | 2020.6 | 无 | |
| 550 | 基础设施 | 杭州市庆隆小河单元打铁弄道路改造项目 | 杭州市拱墅区城市建设发展有限公司 | 区城建发展中心 | 杭州市拱墅区城市建设发展中心 | 赵伍路-莫干山路 | 5.5 | 270*13.5 | 1359 | | | 1359 | 892 | 271 | | | 271 | 0 | 200 | | | 200 | 道路工程完成90% | 竣工 | 竣工 | 2019.7 | 2021.6 | 否 | |
| 551 | 基础设施 | 蔡马路二期（蔡马路一期-科园路）道路工程 | 杭州上塘城市建设发展有限公司 | 区城建发展中心 | 杭州市拱墅区城中村改造指挥部上塘分指挥部 | 蔡马路一期-科园路 | 1.7 | 96*12 | 392 | | | 392 | 69 | 42 | | | 42 | 0 | 50 | | | 50 | 施工许可 | 竣工 | 竣工 | 2020.12 | 2021.12 | 无 | |
| 552 | 生态环境 | 祥符单元五里塘河（大吉路-莫干山路）河道整治 | 杭州大宸发投资有限公司 | 区城建发展中心 | 杭州市拱墅区城市建设发展中心、杭州大宸发投资有限公司 | 东至莫干山路，南至拱墅区祥符单元GS0906-G1-28地块景观绿化，西至大吉路，北至祥符北街 | 14.8 | 350*30 | 5489 | | | 5489 | 115 | 2196 | | | 2196 | 3188 | 1000 | | | 1000 | 工程施工完成90% | 竣工 | 竣工 | 2019.12 | 2021.12 | EPC | |
| 553 | 保障性住房 | 花园岗公寓提升改造 | 杭州市拱墅区城中村投资管理有限公司 | 城中村指挥部 | 城中村投资公司 | 花园岗公寓 | - | - | 1000 | | | 1000 | 0 | 7 | | | 7 | | 800 | | | 800 | 开工 | 竣工 | 竣工 | 2020 | 2021 | 无 | 弱电、景观、门面装修及附属工程等提升改造 |
| 554 | 保障性住房 | 花园岗和苑提升改造 | 杭州市拱墅区城中村投资管理有限公司 | 城中村指挥部 | 城中村投资公司 | 花园岗和苑 | - | - | 1500 | | | 1500 | 0 | 8 | | | 8 | | 900 | | | 900 | 开工 | 竣工 | 竣工 | 2020 | 2021 | 无 | 弱电、景观、门面装修及附属工程等提升改造 |
| 555 | 生态环境 | 运河亚运公园（原城西公园） | 杭州市拱墅区城中村改造工程指挥部 | 城中村指挥部 | 拱宸建设 | 东至学院北路，南至申花路，西至丰潭路，北至留祥路 | 701.7 | 186713 | 290898 | 5050 | | 285848 | 58505 | 204800 | 5050 | | 199750 | 58755 | 52835 | | | 52835 | 精装修完成95%，幕墙工程完工，室外管线完成85%，景观完成70% | 竣工 | 竣工 | 2019 | 2021 | EPC | |
| 556 | 生态环境 | 杭州运河中央公园（二期） | 杭州市拱墅区城中村改造工程指挥部 | 城中村指挥部 | 拱宸建设 | 东至十字港河，南至十字港河，西至西塘河，北至严家桥路 | 167.0 | 69871 | 145361 | 178 | | 145183 | 32000 | 53774 | | 178 | 53596 | 7 | 17680 | | | 17680 | 装修完成90%,景观完成70% | 竣工 | 竣工 | 2018 | 2021 | EPC | 与区住建尚未结算 |
| 557 | 基础设施 | 短浜路（飞虹路-育英路）道路工程 | 杭州市拱墅区城中村改造工程指挥部 | 城中村指挥部 | 城中村投资公司 | 南起育英路，北至飞虹路 | 5.5 | 250*16 | 5106 | | | 5106 | 4121 | 338 | | | 338 | 100 | 130 | | | 130 | 视公交车站拆迁进度 | 竣工 | 竣工 | 2019 | 2021 | 无 | 公交首末站拆迁中 |
| 558 | 基础设施 | 庆隆小河单元塘中路（隐秀路-登云路）道路工程 | 杭州市拱墅区城中村改造工程指挥部 | 城中村指挥部 | 城中村投资公司 | 西起隐秀路，东至登云路 | 3.5 | 205*12 | 1238 | | | 1238 | 0 | 720 | | | 720 | 0 | 335 | | | 335 | 雨污管完成 | 竣工 | 竣工 | 2020 | 2021 | 代建+EPC | |
| 559 | 基础设施 | 桥西拱宸桥单元规划支路二(育苗路—吉如规划支路)道路工程 | 杭州市拱墅区城中村改造工程指挥部 | 城中村指挥部 | 城中村投资公司 | 南起育苗路，北至吉如规划支路 | 5.9 | 313*12 | 1175 | | | 1175 | 237 | 273 | | | 273 | 32 | 385 | | | 385 | 沥青完成 | 竣工 | 竣工并开通 | 2020 | 2021 | 代建+EPC | |
| 560 | 基础设施 | 方家中路（申花路-婴儿港）道路工程 | 杭州市拱墅区城中村改造工程指挥部 | 城中村指挥部 | 城中村投资公司 | 北起申花路，南至婴儿港 | 10.2 | 441*20 | 2608 | | | 2608 | 0 | 1237 | | | 1237 | 0 | 600 | | | 600 | 沥青完成 | 竣工 | 竣工并开通 | 2018 | 2021 | 无 | |
| 561 | 基础设施 | 桥西拱宸桥单元杭印街(萍水路-十字港河以东) | 杭州市拱墅区城中村改造工程指挥部 | 城中村指挥部 | 城中村投资公司 | 西起萍水路，东至十字港河 | 2.6 | 125*20 | 1342 | | | 1342 | 0 | 876 | | | 876 | 0 | 310 | | | 310 | 完工 | 竣工 | 竣工并开通 | 2019 | 2021 | 代建+EPC | |
| 562 | 基础设施 | 振华路（镇东河-丰庆路）道路工程 | 杭州市拱墅区城中村改造工程指挥部 | 城中村指挥部 | 城中村投资公司 | 西起镇东河，东至丰庆路 | 5.9 | 465*20 | 1707 | | | 1707 | 0 | 464 | | | 464 | 0 | 740 | | | 740 | 桥梁完成70% | 竣工 | 竣工 | 2019 | 2021 | 代建+EPC | |
| 563 | 基础设施 | 祥符单元花园桥路（三墩路-环镇北路）道路工程 | 杭州市拱墅区城中村改造工程指挥部 | 城中村指挥部 | 城中村投资公司 | 南起三墩路，北至环镇北路 | 11.5 | 468*16 | 2270 | | | 2270 | 0 | 748 | | | 748 | 0 | 250 | | | 250 | 竣工 | 竣工 | 完成移交 | 2019 | 2021 | 无 | |
| 564 | 保障性住房 | 蓝孔雀R21-03A、B地块农转非居民拆迁安置房 | 杭州市拱墅区城中村改造工程指挥部 | 城中村指挥部 | 城中村投资公司 | 东至化纤路，南至育英路和苗圃路，西至孔雀路，北至花园港路 | 55.0 | 133418 | 63244 | | | 63244 | 43577 | 78547 | | | 78547 | 43577 | 3000 | | | 3000 | 已完工 | 结算审计 | | | | 无 | |
| 565 | 基础设施 | 飞虹路（湖墅北路-莫干山路） | 杭州市拱墅区农转居多层公寓建设管理中心 | 城中村指挥部 | 城中村投资公司 | 西起莫干山路，东至湖墅北路 | 18.0 | 510*24 | 6400 | | | 6400 | 5314 | 6271 | | | 6271 | 5314 | 50 | | | 50 | 已完工 | 结算完成 | | | | 无 | |
| 566 | 基础设施 | 短浜路（飞虹路-短浜北路） | 杭州市拱墅区农转居多层公寓建设管理中心 | 城中村指挥部 | 城中村投资公司 | 南起飞虹路，北至短浜北路 | 4.0 | 180*16 | 485 | | | 485 | 0 | 156 | | | 156 | 0 | 50 | | | 50 | 已完工 | 结算完成 | | | | 无 | |
| 567 | 基础设施 | 短浜北路（湖墅北路-莫干山路） | 杭州市拱墅区农转居多层公寓建设管理中心 | 城中村指挥部 | 城中村投资公司 | 东至湖墅北路，西至莫干山路 | 11.7 | 440*16 | 1700 | | | 1700 | 965 | 1637 | | | 1637 | 965 | 50 | | | 50 | 已完工 | 结算完成 | | | | 无 | |
| 568 | 社会事业 | 申花单元GS0404-02地块九年一贯制学校及社会停车库工程（华师大附校） | 杭州市拱墅区城中村改造工程指挥部 | 城中村指挥部 | 城中村投资公司 | 东至苗圃路，南至婴儿港河，西至化工路，北至三号支路 | 88.0 | 102921 | 78691 | | | 78691 | 19712 | 77408 | | | 77408 | 22102 | 500 | | | 500 | 已完工 | 结算完成 | | | | 无 | |
| 569 | 社会事业 | 申花单元GS0404-03地块幼儿园工程（华师大幼儿园） | 杭州市拱墅区城中村改造工程指挥部 | 城中村指挥部 | 城中村投资公司 | 东至苗圃路，南至婴儿港河，西北至GS0404-02九年一贯制学校及社会停车库 | 6.0 | 6041 | 4148 | | | 4148 | 342 | 1105 | | | 1105 | 569 | 50 | | | 50 | 已完工 | 结算完成 | | | | 无 | |
| 570 | 社会事业 | 祥符派出所营房装修工程 | 杭州市拱墅区城中村改造工程指挥部 | 城中村指挥部 | 城中村投资公司 | 申花单元花园岗街以南 | - | 13400 | 2177 | | | 2177 | | 2051 | | | 2051 | 0 | 450 | | | 450 | 已完工 | 结算审计 | | | | 无 | |
| 571 | 基础设施 | 110KV谢村1090线4#-11#改造 | 杭州市拱墅区城中村改造工程指挥部 | 城中村指挥部 | 城中村投资公司 | 申花板块 | - | - | 4500 | | | 4500 | | 84 | | | 84 | | 300 | | | 300 | 已完工 | 结算审计 | | | | 无 | |

| 序号 | 项目大类 | 项目名称 | 建设主体 | 责任单位 | 实施主体 | 四至范围 | 用地面积（亩） | 建筑面积（平方米） | 总投资（万元） | | | | | 截至2020年预计累计投资（万元）(以财务支出数据为准) | | | | | 2021年计划投资（万元）(以财务支出数据为准) | | | | 2020年底进度 | 2021年进度计划 | | | | 是否EPC或代建 | 项目存在问题 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 合计数 | 其中市级以上资金 | 区财政 资金 | 自筹资金 | 其中征地拆迁款 | 合计数 | 其中市级以上资金 | 区财政资金 | 自筹资金 | 其中已支付征地拆迁款 | 合计数 | 其中市级以上资金 | 区财政资金 | 自筹资金 | 年底前已完成前期审批节点或工程建设节点 | 工作目标 | 具体目标 内容 | 拟开工时间 | 拟竣工（完工或投用）时间 | | |
| 572 | 基础设施 | 棠子桥路（化工路-莫干山路） | 杭州市拱墅区城中村改造工程指挥部 | 城中村指挥部 | 城中村投资公司 | 东至莫干山路，西至化工路 | 28.0 | 605*20 | 2646 | | | 2646 | 4 | 1667 | | | 1667 | 4 | 85 | | | 85 | 已完工 | 结算完成 | | | | 无 | |
| 573 | 基础设施 | 永固路（棠子桥路-登云路） | 杭州市拱墅区城中村改造工程指挥部 | 城中村指挥部 | 城中村投资公司 | 南至登云路，北至棠子桥路 | 9.0 | 290*20 | 979 | | | 979 | 100 | 589 | | | 589 | 100 | 15 | | | 15 | 已完工 | 结算完成 | | | | 无 | |
| 574 | 基础设施 | 申花单元湖墅北路（石祥路-湖洲街） | 杭州市拱墅区城中村改造工程指挥部 | 城中村指挥部 | 城中村投资公司 | 北起石祥路，南至湖州街 | 30.1 | 1081*20 | 3838 | | | 3838 | 381 | 2400 | | | 2400 | 381 | 450 | | | 450 | 扫尾 | 竣工 | 竣工 | 2019 | 2021 | 无 | |
| 575 | 社会事业 | 祥符单元GS0906-R22-11地块幼儿园工程（祥符幼儿园） | 杭州市拱墅区城中村改造工程指挥部 | 城中村指挥部 | 城中村投资公司 | 东、北至规划居住用地，南至祥符路，西至大吉路。 | 12.0 | 11998 | 10603 | | | 10603 | 5178 | 9415 | | | 9415 | 5178 | 1100 | | | 1100 | 已完工 | 结算审计 | | | | 无 | |
| 576 | 社会事业 | 祥符单元GS0905-A33-08地块九年一贯制学校及社会停车库工程 | 杭州市拱墅区城中村改造工程指挥部 | 城中村指挥部 | 城中村投资公司 | 东至大吉路，西至花园桥路，南至三墩路，北至规划地块。 | 76.7 | 81482 | 79152 | | | 79152 | 39300 | 69455 | | | 69455 | 39300 | 5700 | | | 5700 | 装修完成30% | 二期竣工 | 竣工 | 2018 | 2021.7 | EPC | |
| 577 | 基础设施 | 110KV苗祥线1322线1#-10#改造 | 杭州拱墅华丰开发建设投资有限公司 | 城中村指挥部 | 城中村投资公司 | 华丰板块 | - | 长1600米 | 3500 | | | 3500 | 0 | 225 | | | 225 | | 500 | | | 500 | 续建 | 竣工 | 竣工 | 2019 | 2021 | 无 | |
| 578 | 社会事业 | 庆隆小河单元GS0305-16地块九年一贯制学校工程 | 杭州市拱墅区城中村改造工程指挥部 | 城中村指挥部 | 城中村投资公司 | 东至婴儿港、南至隐秀路、西北至庆隆小河单元GS0305-05住宅地块 | 43.8 | 43686 | 42945 | | | 42945 | 19213 | 24411 | | | 24411 | 7369 | 4500 | | | 4500 | 已完工 | 结算审计 | | | | EPC | |
| 579 | 基础设施 | 塘北单元东环河桥 | 杭州市拱墅区城中村改造工程指挥部 | 城中村指挥部 | 城中村投资公司 | 西起圣东街，东至方家北路 | 1.6 | 50*20.5 | 1157 | | | 1157 | 0 | 470 | | | 470 | 0 | 265 | | | 265 | 已完工 | 结算审计 | | | | EPC | |
| 580 | 保障性住房 | 上塘河沿岸整治（半山单元G12-33地块东侧）落架大修（拆除重建）工程 | 杭州市拱墅区城中村改造指挥部半山分指挥部 | 拱宸桥指挥部 | 杭州天宸实业发展有限公司 | 半山单元G12-33地块东侧，上塘河沿岸15米范围 | 6.0 | 1500 | 4089 | | | 4089 | 3000 | 3000 | | | 3000 | 3000 | 683 | | | 683 | 开工 | 竣工 | 竣工 | 2020.9 | 2021.12 | 无 | |
| 581 | 保障性住房 | 上塘河沿岸整治（半山单元G12-34地块东侧）落架大修（拆除重建）工程 | 杭州市拱墅区城中村改造指挥部半山分指挥部 | 拱宸桥指挥部 | 杭州天宸实业发展有限公司 | 半山单元G12-34地块东侧，上塘河沿岸15米范围 | 8.0 | 1500 | 5388 | | | 5388 | 4000 | 4000 | | | 4000 | 4000 | 683 | | | 683 | 开工 | 竣工 | 竣工 | 2020.9 | 2021.12 | 无 | |
| 582 | 生态环境 | 桥西拱宸桥单元GS0605-14地块公园绿地及地下公共停车库项目 | 杭州市拱宸桥地区旧城改造工程指挥部 | 拱宸桥指挥部 | 杭州天宸实业发展有限公司 | 拱墅区拱宸桥街道北星社区，东北至里马弄、南至文岚街、西至后横港路 | 11.6 | 4050 | 3338 | | | 3338 | 206 | 592 | | | 592 | 206 | 1320 | | | 1320 | 地下室结构完成 | 竣工 | 竣工 | 2020.03 | 2021.06 | EPC | |
| 583 | 社会事业 | 桃源A33-02地块48班小学及停车场库 | 杭州天宸实业发展有限公司 | 拱宸桥指挥部 | 杭州天宸实业发展有限公司 | 东至桃源街、南至下塘河、西至康园路，北至金星街 | 50.0 | 64800 | 35578 | | | 35578 | 3799 | 21799 | | | 21799 | 3799 | 2040 | | | 2040 | 装饰工程 | 竣工 | 竣工 | 2018.11 | 2021.6 | EPC | |
| 584 | 社会事业 | 桃源R22-04地块9班幼儿园 | 杭州天宸实业发展有限公司 | 拱宸桥指挥部 | 杭州天宸实业发展有限公司 | 杭州市拱墅区桃源单元，西、北至R21-07居住用地，南至G2-18绿地，东至秀锦巷。 | 7.0 | 7722.1 | 5456 | | | 5456 | | 2600 | | | 2600 | | 830 | | | 830 | 装饰工程 | 竣工 | 竣工 | 2018.11 | 2021.6 | EPC | |
| 585 | 基础设施 | 康园路（金昌路-北秀街）道路工程 | 杭州市拱墅区桃源新区开发建设指挥部 | 拱宸桥指挥部 | 杭州天宸实业发展有限公司 | 南起北秀街，北至金昌路 | 36.9 | - | 30488 | | | 30488 | 15000 | 16700 | | | 16700 | 15000 | 1565 | | | 1565 | 基础施工 | 竣工 | 竣工 | 2019.9 | 2021.12 | EPC | |
| 586 | 基础设施 | 荷塘街(金昌路-云锦路)道路工程 | 杭州市拱墅区桃源新区开发建设指挥部 | 拱宸桥指挥部 | 杭州天宸实业发展有限公司 | 北起金昌路，南至云锦路 | 19.6 | - | 13379 | | | 13379 | | 700 | | | 700 | | 908 | | | 908 | 管线施工及水稳路基完成 | 竣工 | 竣工 | 2019.12 | 2021.12 | EPC | |
| 587 | 基础设施 | 5号支路（文锦路-沈半路）及其支路道路工程 | 杭州市拱墅区桃源新区开发建设指挥部 | 拱宸桥指挥部 | 杭州天宸实业发展有限公司 | 5号支路西起文锦路，东至沈半路；其支路北起5号支路，南至GS1105-10地块 | 21.3 | - | 9120 | | | 9120 | | 0 | | | 0 | | 438 | | | 438 | 续建 | 竣工 | 竣工 | 2020.8 | 2021.2 | 无 | |
| 588 | 基础设施 | 文锦路(北秀街-5号支路)道路工程 | 杭州市拱墅区桃源新区开发建设指挥部 | 拱宸桥指挥部 | 杭州天宸实业发展有限公司 | 南起5号支路，北至北秀街 | 6.0 | - | 2813 | | | 2813 | | 0 | | | 0 | | 296 | | | 296 | 续建 | 竣工 | 竣工 | 2020.8 | 2021.8 | 无 | |
| 589 | 基础设施 | 康桥单元（GS12）马桥路延伸段（马桥路—平炼路）道路 | 杭州市拱墅区城中村改造指挥部康桥分指挥部 | 拱宸桥指挥部 | 杭州市拱墅区京杭运河综合保护开发有限公司 | 北起平炼路，南至马桥路 | 10.6 | - | 5469 | | | 5469 | | 0 | | | 0 | | 1013 | | | 1013 | 续建 | 竣工 | 竣工 | 2018.12 | 2021.8 | 无 | |
| 590 | 基础设施 | 观桃路(金昌路-下塘河)道路工程 | 杭州市拱墅区桃源新区开发建设指挥部 | 拱宸桥指挥部 | 杭州天宸实业发展有限公司 | 北起金昌路，南至下塘河 | 13.1 | - | 7287 | | | 7287 | 0 | 100 | | | 100 | 0 | 538 | | | 538 | 管线施工及水稳路基完成 | 竣工 | 竣工 | 2019.12 | 2021.12 | EPC | |
| 591 | 基础设施 | 拱墅区“迎亚运”道路整治（地铁4号线）道路恢复工程 | 杭州天宸实业发展有限公司 | 拱宸桥指挥部 | 杭州天宸实业发展有限公司 | 地铁4号线拱墅段春蓝路、夏莲支路、沈半路、观桃路等 | - | - | 16865 | | | 16865 | 0 | 100 | | | 100 | 0 | 6720 | | | 6720 | 开工 | 竣工 | 竣工 | 2020.12 | 2021.12 | EPC | 涉及地铁交地 |
| 592 | 生态环境 | 运河文化公园（GS1201-36地块） | 杭州市拱墅区京杭运河综合整治与保护开发指挥部 | 杭州市拱墅区京杭运河综合整治与保护开发指挥部 | 杭州市拱墅区京杭运河综合整治与保护开发指挥部 | 东至丽水路，南至石祥路西至京杭大运河，北至（GS1201-38地块） | 44.5 | - | 19202 | 19202 | | | 2672 | 7680 | 7680 | | | 2672 | 5000 | 5000 | | | 主体结构结顶 | 竣工 | 竣工验收备案 | 2019.12 | 2021.12 | 无 | |
| 593 | 保障性住房 | 拱墅区天和蓝领公寓项目（一期） | 杭州拱墅投资发展有限公司 | 拱投发 | 杭州拱墅投资发展有限公司 | 长浜路与规划科西路交叉口北侧 | -- | 5200 | 380 | | | 380 | | 0 | | | | | 380 | | | 380 | 完工 | 交付 | 交付 | 2020.11 | 2021.6 | 否 | |
| 594 | 保障性住房 | 拱墅区天和蓝领公寓项目（二期） | 杭州拱墅投资发展有限公司 | 拱投发 | 杭州拱墅投资发展有限公司 | 长浜路与规划科西路交叉口北侧 | -- | 6800 | 800 | | | 800 | | 0 | | | | | 700 | | | 700 | 开工 | 交付 | 交付 | 2020.12 | 2021.6 | 否 | |

| 序号 | 项目大类 | 项目名称 | 建设主体 | 责任单位 | 实施主体 | 四至范围 | 用地面积（亩） | 建筑面积（平方米） | 总投资（万元） | | | | | 截至2020年预计累计投资（万元）(以财务支出数据为准) | | | | | 2021年计划投资（万元）(以财务支出数据为准) | | | | 2020年底进度 | 2021年进度计划 | | | | 是否EPC或代建 | 项目存在问题 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 合计数 | 其中市级以上资金 | 区财政　资金 | 自筹资金 | 其中征地拆迁款 | 合计数 | 其中市级以上资金 | 区财政资金 | 自筹资金 | 其中已支付征地拆迁款 | 合计数 | 其中市级以上资金 | 区财政资金 | 自筹资金 | 年底前已完成前期审批节点或工程建设节点 | 工作目标 | 具体目标　内容 | 拟开工时间 | 拟竣工（完工或投用）时间 | | |
| 595 | 社会事业 | 杭政储出【2016】1号地块住宅（设配套公建）兼容商业商务用房（地下公共停车库） | 杭州绿城凤起置业有限公司 | 区住建局 | | | | | 750 | 375 | 375 | | | 300 | 150 | 150 | | | 450 | 225 | 225 | 0 | | 竣工启用 | | | | | |
| 596 | 基础设施 | 潮鸣艮山单元XC0205-G1/S42-51地块地下社会停车库(原东园公园地下公共停车库) | 区城建基础发展中心 | 区住建局 | 区城建基础发展中心 | 西至大树路，东至公园绿地，南至公园绿地，北至公园绿地 | 1.28 | 4715 | 3976 | 1988 | 1988 | | | 2386 | 1193 | 1193 | | | 994 | 497 | 497 | 0 | 主体完成约60% | 完工 | 完工 | | 2021.12 | epc | |
| 597 | 基础设施 | 潮鸣艮山单元R22-W09地块停车场项 | 区住建局 | 区住建局 | | | | | 5 | | 5 | | | 0 | | | | | 5 | 0 | 5 | 0 | | 结算补差 | | | | | |
| 598 | 基础设施 | 再行路绿地地下停车库 | 区城建基础发展中心 | 区住建局 | | | | | 11 | | 11 | | | 10 | | 10 | | | 1 | 0 | 1 | 0 | | 结算补差 | | | | | |
| 599 | 社会事业 | 三塘单元XC0502-A33-45地块30班小学（三塘灯塔小学） | 区城投集团 | 区城投集团 | 区城投集团 | 东至三塘单元XC0502-R21-46地块 ,南至新西路 ,西至红西河,北至文南路 。 | 28.5 | 33800 | 22474 | | 22474 | 0 | 7700 | 19532 | | 19532 | 0 | | 2500 | 0 | 2500 | 0 | 已建成交付使用 | 竣工结算 | 完成项目竣工结算 | - | - | 否 | |
| 600 | 社会事业 | 东新单元XC0603-A33-07地块24班小学、24班中学及地下社会停车库（万家星城南实验学校） | 区城投集团 | 区城投集团、城投武林公司 | 区城投集团、城投武林公司 | 东至规划九号之路，南至陆家河，西至东新河，北至新天地街 | 54.6 | 64000 | 47179 | | 0 | 47179 | 13218 | 64551 | | 0 | 64551 | | 25032 | 0 | 0 | 25032 | 完工 | - | - | - | - | PPP | |
| 601 | 社会事业 | 东新单元XC0603-R22-04地块15班幼儿园（沈1） | 区城投集团 | 区城投集团、城投武林公司 | 区城投集团、城投武林公司 | 西至东新河绿化带，北至沈家北路，东面及南面至XC0603-G1/S42-26地块 | 9.15 | 8795 | 15115 | | 0 | 15115 | 4620 | 10206 | | 0 | 10206 | | 3583 | 0 | 0 | 3583 | 完工 | - | - | - | - | PPP | |
| 602 | 社会事业 | 东新单元XC0604-R22-06地块12班幼儿园（沈2） | 区城投集团 | 区城投集团、城投武林公司 | 区城投集团、城投武林公司 | 东至欣景苑小区，南临沈家北路，西临永福桥路，北与东新单元XC0604-05地块相邻 | 9.28 | 10140 | 14462 | | 0 | 14462 | 4510 | 14133 | | 0 | 14133 | | 3894 | 0 | 0 | 3894 | 完工 | - | - | - | - | PPP | |
| 603 | 社会事业 | 求知（校改园）幼儿园 | 区教育局 | 区教育局 | 杭州市求知小学 | 康宁街36号位置 | 1.57 | 3969 | 1500 | | 1500 | | | 1450 | | 1450 | | | 50 | 0 | 50 | 0 | 交付使用 | 财务竣工决算 | 财务竣工决算 | 土建2018.12.2装 | 土建2019.12.2装 | 无 | |
| 604 | 社会事业 | 求知小学二期扩建项目 | 区教育局 | 区教育局 | 杭州市求知小学 | 康宁街36号位置 | 15.70 | 13676 | 4859 | | 4859 | | | 9110 | | 9110 | | | 120 | 0 | 120 | 0 | 财务竣工决算 | 财务竣工决算 | / | 2016.3 | 2017.9 | 无 | 总投资额不含拆迁费4371（都工办支付） |
| 605 | 社会事业 | 杭州市艮山中学中江花园分校及地下公共停车库 | 杭州市艮山中学中江 | 区教育局 | 杭州市艮山中学中江 | 环城东路体育场路西北侧位置 | 9.46 | 14287 | 8821 | | 8821 | | | 4187 | | 4187 | | | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 地上三层主体结构（梁、柱、顶）完成地上三层主体结构（梁、柱、顶）完成五分之三五分之三 | 竣工并开展审计 | 竣工验收 | 2017.9 | 2021年10月 | 无 | |
| 606 | 社会事业 | 杭州市风华中学新建辅助用房工程 | 区教育局（杭州市风华中学） | 区教育局 | 杭州市风华中学 | 太公街以南，康宁街以北，在风华中学原实验楼和教学楼围合的庭院东侧 | 0.79 | 1500 | 850 | | 850 | | | 482 | | 482 | | | 250 | 0 | 250 | 0 | 完成竣工验收 | 竣工验收、装修工程审计决算，支付工程各项尾款 | 完成项目审计决算 | 土建工程2018.12.20装饰装修2020.9.20 | 土建工程2020.7.10装饰装修2020.10.20 | 无 | |
| 607 | 社会事业 | 教室照明改造项目 | 区教育技术中心 | 区教育局 | 区教育技术中心 | - | - | - | 779 | | 779 | | | 0 | | 0 | | | 779 | 0 | 779 | 0 | / | 竣工验收、工程审计决算，支付工程各项款项 | 竣工验收、支付完成 | 2020.11 | 2021.4 | 无 | |
| 608 | 生态环境 | 潮邻中心公园提升改造（原潮邻中心公园地下车库） | 区城投集团 | 区城投集团 | 区城投集团 | 潮鸣街道办事处南侧，包龙桥巷与潮鸣寺巷交汇处 | 2.25 | - | 400 | | | 400 | | 30 | | | 30 | | 370 | 0 | 0 | 370 | 方案调整 | 竣工结算 | 竣工结算 | 2021.4 | 2021.6 | 否 | |
| 609 | 社会事业 | 梅鹤堂建筑群历史保护及提升改造整治工程 | 区国投集团 | 区国投集团 | 杭州下城国投建设开发有限公司 | 武林路与教场路交叉口，北至教场路，东至武林路，南至临安路 | - | 2318 | 1800 | | | 1800 | | 450 | | | 450 | | 140 | 0 | 0 | 140 | 工程完工 | 工程结算 | 工程结算 | 2019年12月 | 2020年12月 | 否 | |
| 610 | 生态环境 | 2019年亮灯建设游步道增灯工程 | 区城管局 | 区城管局 | 区城管局 | 红西河（香积寺路-颜三路）、南应加河（武林外滩-朝晖一区）、褚家河（石大路-永华街） | 三条河两侧游步道约4670米长 | 新设3.5米庭院灯149套 | 180 | | 180 | | | 75 | | 75 | | | 70 | 0 | 70 | 0 | | 结算 | | | | | |
| 611 | 生态环境 | 暗区盲点整治 | 区城管局 | 区城管局 | 区城管局 | - | - | - | 319 | | 319 | | | 59 | | 59 | | | 15 | 0 | 15 | 0 | 已竣工 | 结算 | 结算尾款 | 已竣工 | 已竣工 | 否 | |
| 612 | 生态环境 | 九曲桥亮化改造提升工程 | 区城管局 | 区城管局 | 区城管局 | - | - | - | 4 | | 4 | | | 4 | | 4 | | | 0.22 | 0 | 0.22 | 0 | 已竣工 | 结算 | 结算审计费 | 已竣工 | 已竣工 | 否 | |
| 613 | 生态环境 | 2020年地铁出入口周边环境提升改造建设 | 区城管局 | 区城管局 | 原下城区市政园林工程有限公司 | - | - | - | 145 | | 145 | | | 0 | | | | | 145 | 0 | 145 | 0 | | 结算 | 地铁出入口绿化、铺装道路进行综合提升，并增设花箱、导视（指示牌），提升绿化、亮化、美化品质 | | | | |
| 614 | 社会事业 | 对重大火灾隐患挂牌督办居住小区消防设施维修改造项目进行财政补助 | 区应急管理局 | 区应急管理局 | 区应急管理局 | | | | 200 | | 200 | | | 0 | | | | | 200 | 0 | 200 | 0 | 2020年没有资金，未进行补贴 | 对2020年度已整改完成且申请材料齐全的居住小区进行补助。并对2021年新完成整改的居住小区进行补助 | 对完成整改的小区应补尽补，用足补助资金 | | | | |
| 615 | 社会事业 | 社会治理综合服务中心加固工程 | 长庆街道 | 长庆街道 | 长庆街道 | 北至珠冠巷，南至柳营巷3幢，西至柳营花园西区，东至柳营巷 | | 2000 | 275 | | | 275 | | 144 | | | 144 | | 131 | 0 | 0 | 131 | 竣工 | 结算 | | | | | |

| 序号 | 项目大类 | 项目名称 | 建设主体 | 责任单位 | 实施主体 | 四至范围 | 用地面积（亩） | 建筑面积（平方米） | 总投资（万元） | | | | | 截至2020年预计累计投资（万元）(以财务支出数据为准) | | | | | 2021年计划投资（万元）(以财务支出数据为准) | | | | 2020年底进度 | 2021年进度计划 | | | | 是否EPC或代建 | 项目存在问题 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 合计数 | 其中市级以上资金 | 区财政资金 | 自筹资金 | 其中征地拆迁款 | 合计数 | 其中市级以上资金 | 区财政资金 | 自筹资金 | 其中已支付征地拆迁款 | 合计数 | 其中市级以上资金 | 区财政资金 | 自筹资金 | 年底前已完成前期审批节点或工程建设节点 | 工作目标 | 具体目标 内容 | 拟开工时间 | 拟竣工（完工或投用）时间 | | |
| 616 | 社会事业 | 社会治理综合服务中心提升改造 | 长庆街道 | 长庆街道 | 长庆街道 | 北至珠冠巷，南至柳营巷3幢，西至柳营花园西区，东至柳营巷 | | 2000 | 210 | | | 210 | | 126 | | | 126 | | 84 | 0 | 0 | 84 | 竣工 | 结算 | | | | | |
| 617 | 社会事业 | 长庆街道居家养老服务中心提升改造 | 长庆街道 | 长庆街道 | 长庆街道 | | | 800 | 310 | | | 310 | | 238 | | | 238 | | 72 | 0 | 0 | 72 | 已完成 | 结算 | 已完成工程审计 | | | | |
| 618 | 社会事业 | 文晖街道党群驿站 | 文晖街道 | 文晖街道 | 文晖街道 | 北邻河罕上路，南邻京杭大运河，东邻绍兴路 | 0.15 | 100 | 90 | | | 90 | | 38 | | | 38 | | 38 | 0 | 0 | 38 | 竣工 | 竣工 | 完成决算审计 | 2020.07 | 2020.08 | 否 | |
| 619 | 社会事业 | 文晖街道人武部物资仓库改造工程 | 文晖街道 | 文晖街道 | 文晖街道 | 江南巷1号 | - | 70 | 12 | | | 12 | | 0 | | | | | 12 | 0 | 0 | 12 | 竣工 | 竣工 | 审计结算 | 2020.11 | 2020.12 | 否 | |
| 620 | 社会事业 | 文晖街道数字“驾驶舱”项目基建工程项目 | 文晖街道 | 文晖街道 | 文晖街道 | 江南巷11号 | - | - | 31 | | | 31 | | 0 | | | | | 31 | 0 | 0 | 31 | 已开工、建设中 | 投入使用 | 完成项目决算审计 | 2020.12 | 2021.6 | 否 | |
| 621 | 社会事业 | 现代城“社区微脑”展厅项目基建工程项目 | 文晖街道 | 文晖街道 | 文晖街道 | 绍兴路305号 | - | - | 8 | | | 8 | | 0 | | | | | 8 | 0 | 0 | 8 | 竣工 | 投入使用 | 完成项目决算审计 | 2020.11 | 2020.12 | 否 | |
| 622 | 社会事业 | 华锦社区服务用房装修工程 | 石桥街道 | 石桥街道 | 华锦社区 | 桦枫居26幢商1号 | | 624.8 | 108 | | | 108 | | 84 | | | 84 | | 22 | 0 | 0 | 22 | | 完成审计 | | | | | |
| 623 | 保障性住房 | 2019年旧住宅区改造（2020年结转项目） | 区住建局 | 区住建局 | 天水、武林、长庆、潮鸣、文晖、朝晖、东新、石桥街道 | - | - | 61895 | 1200 | 173 | 1027 | 0 | 0 | 854 | 173 | 681 | | | 346 | 0 | 346 | 0 | 完成工程结算审计 | 竣工决算 | 竣工决算 | - | - | | |
| 624 | 保障性住房 | 小天竺、知足弄社区综合整治工程（2019年结转项目） | 区住建局 | 潮鸣街道 | 潮鸣街道 | 小天竺、知足弄社区，珠碧苑小区（南）东至楚庆巷，南至珠碧一弄，西至醋坊巷，北至珠碧二弄 | - | 74000 | 3257 | 1565 | 1692 | 0 | 0 | 2065 | 1077 | 988 | | | 1192 | 503 | 689 | 0 | 竣工 | 竣工决算 | 竣工决算 | - | - | 是 | |
| 625 | 保障性住房 | 文晖街道流水北苑美丽家园提升改造工程（2019年结转项 | 区住建局 | 文晖街道 | 文晖街道 | 东至绍兴路，西至绍兴支路，南至朝晖路，南至下城区政府 | - | 39000 | 899 | 530 | 369 | 0 | 0 | 702 | 444 | 258 | | | 197 | 197 | 0 | 0 | 竣工 | 竣工决算 | 竣工决算 | - | - | 否 | |
| 626 | 保障性住房 | 天水街道环北新村美丽家园提升改造工程（2019年结转项 | 区住建局 | 天水街道 | 天水街道 | 环北新村东至杭州大厦，南至体育场路，西至武林路，北至环城北路 | - | 34800 | 1850 | 737 | 1113 | 0 | 0 | 1137 | 242 | 895 | | | 713 | 191 | 0 | 522 | 竣工 | 竣工决算 | 竣工决算 | - | - | 是 | |
| 627 | 保障性住房 | 武林街道麒麟街小区美丽家园提升改造工程（2019年结转项目） | 区住建局 | 武林街道 | 武林街道 | 东至观巷小区，南至孩儿巷，西至凤麟社区警务室，北至凤起路 | - | 27741 | 1337 | 587 | 750 | 0 | 0 | 1007 | 403 | 604 | | | 330 | 0 | 0 | 330 | 竣工 | 竣工决算 | 竣工决算 | - | - | 否 | |
| 628 | 保障性住房 | 长庆街道青春坊美丽家园提升改造工程（2019年结转项目） | 区住建局 | 长庆街道 | 长庆街道 | 东至六克巷，南至庆春路,西至大福清巷,北至长庆街 | - | 142408 | 4907 | 2451 | 2456 | 0 | 0 | 2450 | 861 | 1589 | | | 2457 | 2457 | 0 | 0 | 竣工 | 竣工决算 | 竣工决算 | - | - | 是 | |
| 629 | 保障性住房 | 2020年天水街道老旧小区综合改造提升工程（2020年结转项目） | 区住建局 | 天水街道 | 天水街道 | 皇亲苑社区（皇亲苑、余官巷）东至中山北路，南至凤起路，西至延安路，北至百井坊巷；戒坛寺巷社区（戒坛寺巷小区，武林桥河下小区，狮虎桥路、万寿亭小区，武林新村小区）东至直戒坛寺巷，南至狮虎桥路，西至武林路，北至体育场路 | - | 276000 | 8874 | 4463 | 4411 | 0 | 0 | 4469 | 0 | 4469 | | | 4405 | 3477 | 0 | 928 | 竣工 | 竣工决算 | 竣工决算 | - | - | 部分EPC | |
| 630 | 保障性住房 | 2020年武林街道老旧小区综合改造提升工程（2020年结转项目） | 区住建局 | 武林街道 | 武林街道 | 大和弄小区东起麒麟街，南到孩儿巷，西至延安路，北到凤起路，不包括2019年麒麟街沿线的房屋；镜瑞弄小区东至国都公寓，南到观巷，西至麒麟街，北到凤起路，不包括2019年麒麟街沿线的房屋；广福路小区南至竹竿巷，北起孩儿巷，广福路两侧沿线房屋，及竹竿巷广福路口南侧两幢；观巷、豆腐巷小区东至中山北路，南至孩儿巷，西至麒麟街，北至观巷北侧沿线，含法轮寺弄，不包括国都公寓及2019年麒麟街沿线的房屋；布店弄小区东邻启正中学，南至孩儿巷，西至麒麟街1、2号，北邻观巷小区，布店弄内四幢房屋。 | - | 162859 | 5708 | 2846 | 2862 | 0 | 0 | 2845 | 0 | 2845 | | | 2863 | 198 | 0 | 2665 | 竣工 | 竣工决算 | 竣工决算 | - | - | 是 | |

| 序号 | 项目大类 | 项目名称 | 建设主体 | 责任单位 | 实施主体 | 四至范围 | 用地面积（亩） | 建筑面积（平方米） | 总投资（万元） | | | | | 截至2020年预计累计投资（万元）(以财务支出数据为准) | | | | | 2021年计划投资（万元）<br>(以财务支出数据为准) | | | | 2020年底进度 | 2021年进度计划 | | | | 是否EPC或代建 | 项目存在问题 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 合计数 | 其中市级以上资金 | 区财政　资金 | 自筹资金 | 其中征地拆迁款 | 合计数 | 其中市级以上资金 | 区财政资金 | 自筹资金 | 其中已支付征地拆迁款 | 合计数 | 其中市级以上资金 | 区财政资金 | 自筹资金 | 年底前已完成前期审批节点或工程建设节点 | 工作目标 | 具体目标　内容 | 拟开工时间 | 拟竣工（完工或投用）时间 | | |
| 631 | 保障性住房 | 2020年长庆街道老旧小区综合改造提升工程（2020年结转项目） | 区住建局 | 长庆街道 | 长庆街道 | 新华坊西（新华路小区、助圣庙前小区、新华坊小区西一区、新华坊小区西二区）东至瓷瓶巷，南至国信房产大厦，西至新华路，北至健康路；王马社区南片（水陆寺巷北片、水陆寺巷南片、东清巷、王马巷）东至东青巷，南至东清大厦，西至新华路，北至王马巷；贡院东至西健康路，南至杭高教学楼，西至中河，北至杭高体育场；新华、石匠片（新华片一区、二区、三区，石匠片）东至新华路，南至杭丝印巷、池塘巷，西至杭州市测绘公司，北至凤起路；杭大、水星阁（杭大小区一区、二区、三区，水星阁西区多层，水星阁东区多层）：杭大一小区东至大营盘路、南至体育场路138号，西至浙江日报东围墙，北至体育场路156号。杭大二小区东至体育场路158号-2号老年食堂，南至浙江日报北围墙，西至体育场路166号，北至田家桥路大营盘老10号。杭大三小区东至体育场路166号九九园，南至浙江日报科技馆围墙，西至田家桥17号，北至田家桥路小山头金山头。水星阁西区多层东至新坝24—25小区，南至长运路中河横河西至长运路武林国际南面绿化带，北至武林国际围墙。水星阁东区多层东至武林国际公寓，南至长运路中河横河，西至中河高架桥，北至水星阁高层23幢。 | - | 391200 | 14074 | 7000 | 7074 | 0 | 0 | 6992 | 0 | 6992 | | | 7082 | 4848 | 0 | 2234 | 竣工 | 竣工决算 | 竣工决算 | - | - | 是 | |
| 632 | 保障性住房 | 2020年潮鸣街道老旧小区综合改造提升工程（2020年结转项目） | 区住建局 | 潮鸣街道 | 潮鸣街道 | 珠碧一弄12号东邻发展大厦，南邻发展大厦，西邻中国农业银行，北至珠碧一弄；刀茅巷60号东至刀茅巷，南邻海友酒店，西邻青春中学（珠碧校区），北邻凤鸣苑；潮鸣苑（潮鸣寺巷以南）东至醋坊巷、南邻金龙财富中心，西至建国北路、北至潮鸣寺巷；潮鸣苑（潮鸣寺巷以北）东至回龙庙前，南至潮鸣寺巷，西至建国北路，北邻红枫苑；红枫苑东邻杭州市人民职业学校，南邻潮鸣苑，西至建国北路，北至游泳巷；石板巷小区东邻凤栖花园，南邻刀茅巷小学，西至回龙庙前，北至凤起路；兴和公寓东至刀茅巷，南邻凤鸣苑，西至回龙庙前，北至归德弄。 | - | 256100 | 10108 | 4799 | 5309 | 0 | 0 | 4748 | 22 | 4726 | | | 5360 | 4299 | 1061 | 0 | 竣工 | 竣工决算 | 竣工决算 | - | - | 是 | |
| 633 | 保障性住房 | 2020年朝晖街道老旧小区综合改造提升工程（2020年结转项目） | 区住建局 | 朝晖街道 | 朝晖街道 | 朝晖一区(东至上塘路，南至文晖路，西至河东路，北至南应家河）；朝晖二区（东至东晖路，南至文晖路，西至上塘路，北至玉公弄）；朝晖三区（东至上塘路，南至南应家河，西至河东路，北至新市街）；朝晖四区（东至东晖路，南至玉公弄，西至上塘路，北至新市街，）；朝晖四区（东至东晖路，南至玉公弄，西至上塘路，北至新市街，）；朝晖五区、朝晖八区(东至上塘路，南至新市街，西至河东路，北至长板巷）；朝晖六区（东至东晖路，南至新市街，西至上塘路，北至潮王路） | - | 792000 | 19896 | 10302 | 9594 | 0 | 0 | 10373 | 2225 | 8148 | | | 9523 | 1989 | 0 | 7534 | 竣工 | 竣工决算 | 竣工决算 | - | - | 是 | |
| 634 | 保障性住房 | 2020年文晖街道老旧小区综合改造提升工程（2020年结转项目） | 区住建局 | 文晖街道 | 文晖街道 | 东至绍兴路，南至河罕上，西至建国北路，北至朝晖路；河西南38号 | - | 167200 | 5803 | 2896 | 2907 | 0 | 0 | 2895 | 1061 | 1834 | | | 2908 | 2533 | 0 | 375 | 竣工 | 竣工决算 | 竣工决算 | - | - | 部分EPC | |
| 635 | 保障性住房 | 2020年东新街道老旧小区综合改造提升工程（2020年结转项目） | 区住建局 | 东新街道 | 东新街道 | 绍兴路以东，德胜路以南，东新路以西，王马路以北；东至再行路，西至杨六堡路，南至德胜路，北至 | - | 306200 | 11166 | 5546 | 5620 | 0 | 0 | 5539 | 2311 | 3228 | | | 5627 | 4503 | 1124 | 0 | 竣工 | 竣工决算 | 竣工决算 | - | - | 部分EPC | |

| 序号 | 项目大类 | 项目名称 | 建设主体 | 责任单位 | 实施主体 | 四至范围 | 用地面积（亩） | 建筑面积（平方米） | 总投资（万元） | | | | | 截至2020年预计累计投资（万元）(以财务支出数据为准) | | | | | 2021年计划投资（万元）(以财务支出数据为准) | | | | 2020年底进度 | 2021年进度计划 | | | | 是否EPC或代建 | 项目存在问题 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 合计数 | 其中市级以上资金 | 区财政资金 | 自筹资金 | 其中征地拆迁款 | 合计数 | 其中市级以上资金 | 区财政资金 | 自筹资金 | 其中已支付征地拆迁款 | 合计数 | 其中市级以上资金 | 区财政资金 | 自筹资金 | 年底前已完成前期审批节点或工程建设节点 | 工作目标 | 具体目标 内容 | 拟开工时间 | 拟竣工（完工或投用）时间 | | |
| 636 | 保障性住房 | 2020年石桥街道老旧小区综合改造提升工程（2020年结转项目） | 区住建局 | 石桥街道 | 石桥街道 | 长新里东至新汇路，南至蔡家河，西至石桥路，北至石祥路；纺机宿舍东至石桥路，南至杨家沁苑南苑，西至石桥河，北至新天地街 | - | 72000 | 2290 | 1853 | 437 | 0 | 0 | 1853 | 1853 | | | | 437 | | 437 | 0 | 竣工 | 竣工决算 | 竣工决算 | - | - | 是 | |
| 637 | 保障性住房 | 朝晖八区创建无违建综合整治项目 | 朝晖街道 | 朝晖街道 | 朝晖街道 | 朝晖八小区 | 共19幢居民楼 | | 218 | | 109 | 109 | | 95 | | 47 | 48 | | 124 | 0 | 62 | 62 | 已完成施工 | 审计结算 | 朝晖八区创建无违建综合整治 | 2016.11 | 2018.2 | 否 | |
| 638 | 基础设施 | 公交站建设 | 区城管局 | 区住建局 | 区城管局 | 华中路 | | | 213 | | 213 | | | 176 | | 176 | | | 37 | 0 | 37 | 0 | 已完成工程审计 | 竣工启用 | | | | 否 | |
| 639 | 基础设施 | 公交站建设 | 区城管局 | 区住建局 | 区城管局 | 白石巷、朝晖路 | | | 70 | | 70 | | | 47 | | 47 | | | 23 | 0 | 23 | 0 | 已完成竣工验收 | 竣工启用 | | | | 否 | |
| 640 | 基础设施 | 香积寺路（金桂巷-长浜路） | 区城建基础发展中心 | 区住建局 | 区城建基础发展中心 | 西起金桂巷东至长浜路 | 44.00 | | 1318 | 450 | 868 | 0 | 0 | 220 | 130 | 90 | | | 542 | 0 | 542 | 0 | 完工 | 结算 | | | | EPC | |
| 641 | 基础设施 | 西文街（白石路-东新路） | 区城建基础发展中心 | 区住建局 | 区城建基础发展中心 | 西起白石路东至东新路 | 44.00 | | 1788 | 1788 | 0 | 0 | 0 | 773 | 773 | 0 | | 0 | 1015 | 0 | 1015 | 0 | 完工 | 结算 | | | | EPC | |
| 642 | 基础设施 | 西文北路二期 | 区城建基础发展中心 | 区住建局 | 区城建基础发展中心 | | 11.74 | | 1190 | 0 | 1190 | 0 | 0 | 614 | 0 | 614 | | | 222 | 0 | 222 | 0 | 完工 | 结算补差 | | | | | |
| 643 | 基础设施 | 东新单元二号支路（重机巷） | 区城建基础发展中心 | 区住建局 | 区城建基础发展中心 | | 7.64 | | 3206 | 0 | 3206 | 0 | 2013 | 2318 | 0 | 2318 | | 1130 | 312 | 0 | 312 | 0 | 完工 | 结算补差 | | | | | 征地拆迁费为2013万元，已支付征地拆迁款1130万元 |
| 644 | 基础设施 | 众贤路竹桂巷 | 区城建基础发展中心 | 区住建局 | 区城建基础发展中心 | | 7.31 | | 925 | 0 | 925 | 0 | 274 | 597 | 0 | 597 | | 0 | 127 | 0 | 127 | 0 | 完工 | 结算补差 | | | | | 征地拆迁费为274万元 |
| 645 | 基础设施 | 新西路拓宽改建工程 | 区住建局 | 区住建局 | 区城建基础发展中心 | 西起上塘河，东至东新路 | 30 | | 4959 | 3549 | 1410 | | 1250 | 3140 | 2389 | 751 | | 1250 | 1819 | 1160 | 659 | 0 | 完工 | 结算补差 | | | | | |
| 646 | 基础设施 | 白石路（杭钢市场-东新路）工程 | 区住建局 | 区住建局 | 区城建基础发展中心 | 西起杭钢市场围墙东至东新路 | 18 | | 1349 | | 1349 | | | 850 | | 850 | | | 499 | 0 | 499 | 0 | 完工 | 结算补差 | | | | | |
| 647 | 基础设施 | 费家塘路拾遗补缺工程 | 区住建局 | 区住建局 | | | | | 6 | | 6 | | | 6 | | 6 | | | 1 | 0 | 1 | 0 | | 结算补差 | | | | | |
| 648 | 基础设施 | 永波街等支小路项目 | 区住建局 | 区住建局 | | | | | 24 | | 24 | | | 20 | | 20 | | | 4 | 0 | 4 | 0 | | 结算补差 | | | | | |
| 649 | 基础设施 | 延安路综合整治工 | 区住建局 | 区住建局 | | | | | 519 | | 519 | | | 358 | | 358 | | | 161 | 0 | 161 | 0 | | 结算补差 | | | | | |
| 650 | 基础设施 | 三塘区间道路等10个支小路交通设施整治工程 | 区城建基础发展中心 | 区住建局 | | | | | 263 | | 263 | | | 250 | | 250 | | | 13 | 0 | 13 | 0 | | 结算补差 | | | | | |
| 651 | 基础设施 | 三塘单元善新路（文南路-新西路）道路工程 | 区城投集团 | 区城投集团 | 区城投集团 | 文南路-新西路 | 0.84 | 560 | 133 | | 133 | 0 | 0 | 70 | | 70 | | | 63 | 0 | 63 | 0 | 完工 | 竣工结算 | | - | - | 否 | |
| 652 | 基础设施 | 文晖单元蝶飞路（长岳街-王马路）道路工程 | 区城投集团 | 区城投集团 | 区城投集团 | 长岳街-王马路 | 18.75 | 12500 | 5537 | | 5537 | 0 | 3995 | 4820 | | 4820 | | 3995 | 200 | 0 | 200 | 0 | 完工 | 竣工结算 | | - | - | 否 | |
| 653 | 基础设施 | 文晖单元规划支路XC0403-B1/B2-03A地块-杭氧街 | 区城投集团 | 区城投集团 | 区城投集团 | 南北向的城市支路，道路南起杭氧街，北至XC0403-B1/B2-03A 地块，全长64.543m，红线宽度 9m | - | - | 130 | | 130 | | | 60 | | 60 | | | 70 | 0 | 70 | 0 | 竣工 | 竣工结算 | 竣工结算 | / | / | 否 | |
| 654 | 基础设施 | 永丰路（华丰路-杭玻街）整治工程 | 区数产园 | 区数产园 | 区跨投公司 | 华丰路-杭玻街 | - | 道路整治工程 | 2912 | | 2912 | | | 665 | | 665 | | | 512 | 0 | 512 | 0 | 已竣工 | 拆迁征地暂不具备支付条件，待完成后启动财务竣工决算 | 拆迁征地暂不具备支付条件，待完成后启动财务竣工决算 | 2018.9 | 2018.12 | 否 | |
| 655 | 基础设施 | 杭玻路（石桥路-同协路）整治工程 | 区数产园 | 区数产园 | 区跨投公司 | 石桥路-同协路 | - | 道路整治工程 | 18600 | | 18600 | | | 1862 | | 1862 | | | 80 | 0 | 80 | 0 | 已竣工 | 待拆迁安置工作完成后，启动财务竣工决算 | 待拆迁安置工作完成后，启动财务竣工决算 | 2017.1 | 2017.6 | 否 | |
| 656 | 生态环境 | 2018年小巷提升美化工程 | 各街道 | 区城管局 | 各街道 | | | | 4300 | | 4300 | | | 2959 | | 2959 | | | 1137 | 0 | 1137 | 0 | | 结算 | | | | 否 | |
| 657 | 生态环境 | 2019年小巷提升美化工程 | 各街道 | 区城管局 | 各街道 | | | | 8000 | | 8000 | | | 4965 | | 4965 | | | 930 | 0 | 930 | 0 | | 结算 | | | | 否 | |
| 658 | 基础设施 | 2019年交通安全隐患治理工程 | 区城管局 | 区城管局 | 区城管局 | 下城区各交通安全隐患点 | | | 44 | | 44 | | | 25 | | 25 | | | 19 | 0 | 19 | 0 | | 结算 | | | | 否 | |
| 659 | 基础设施 | 下城区潮鸣街道树园小区交通综合治理工程 | 潮鸣街道 | 潮鸣街道 | 潮鸣街道 | 东至大树路，西至建国北路，南至东园街，北至体育场路 | - | - | 242 | | | 242 | | 117 | | | 117 | | 32 | 0 | 0 | 32 | 完成审计 | 支付尾款 | 按审定金额支付尾款 | - | - | 否 | |
| 660 | 基础设施 | 河西南美丽小巷提升改造工程 | 文晖街道 | 文晖街道 | 文晖街道 | 南起河西南38号，北至朝晖路 | 2.1 | - | 276 | | | 276 | | 12 | | | 12 | | 264 | 0 | 0 | 264 | 决算审计 | 竣工 | 完成项目决算审计 | - | - | 否 | |
| 661 | 生态环境 | 2020年绿化美化提升系列 | 区住建局 | 区住建局 | 区住建局 | 环城东路、贴沙河、杭玻街等 | 22.50 | | 312 | | 312 | | | 242 | | 242 | | | 70 | 0 | 70 | 0 | 完工 | 结算 | 结算 | | | 否 | |
| 662 | 生态环境 | 东文路行道树提升改造工程 | 区住建局 | 区住建局 | 区住建局 | 东文路（费家塘路-长浜路） | | | 235 | | 235 | | | 0 | | 0 | | | 235 | 0 | 235 | 0 | 完工 | 结算 | 结算 | | | 否 | |
| 663 | 生态环境 | 石祥路（新天地）公共绿地提升改造工程 | 区住建局 | 区住建局 | 区住建局 | 新天地区域 | 60.00 | | 800 | | 800 | | | 560 | | 560 | | | 240 | 82 | 158 | 0 | 完工 | 结算 | 结算 | | | 否 | |
| 664 | 生态环境 | 香积寺路迎亚运绿化整治 | 区住建局 | 区住建局 | 区住建局 | 香积寺路（白石路-东新路） | | | 163 | | 163 | | | 130 | | 130 | | | 33 | 0 | 33 | 0 | 完工 | 结算 | 结算 | | | 否 | |
| 665 | 生态环境 | 高架桥墩覆绿工程 | 区住建局 | 区住建局 | 区住建局 | 上塘（中河）、秋石、留石、德胜高架部分桥荫绿化 | 33.00 | | 440 | | 440 | | | 200 | | 200 | | | 240 | 0 | 240 | 0 | 完工 | 结算 | 结算 | | | 否 | |
| 666 | 生态环境 | 零星绿化工程决算补差及2020年“百日集中攻坚”代整治费 | 区住建局 | 区住建局 | 区住建局 | 体育场路等往年绿化工程及2020年百日攻坚代整治项目 | | | 150 | | 150 | | | 0 | | 0 | | | 150 | 0 | 150 | 0 | 完工 | 结算 | 结算 | | | 否 | |
| 667 | 生态环境 | 2019年无物管社区高危大树修剪 | 区住建局 | 各街道 | 各街道 | 各街道 | | | 138 | | 138 | | | 35 | | 35 | | | 103 | 0 | 103 | 0 | 完工 | 结算 | 结算 | | | 否 | |

| 序号 | 项目大类 | 项目名称 | 建设主体 | 责任单位 | 实施主体 | 四至范围 | 用地面积（亩） | 建筑面积（平方米） | 总投资（万元） | | | | | 截至2020年预计累计投资（万元）(以财务支出数据为准) | | | | | 2021年计划投资（万元）(以财务支出数据为准) | | | | 2020年底进度 | 2021年进度计划 | | | | 是否EPC或代建 | 项目存在问题 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 合计数 | 其中市级以上资金 | 区财政资金 | 自筹资金 | 其中征地拆迁款 | 合计数 | 其中市级以上资金 | 区财政资金 | 自筹资金 | 其中已支付征地拆迁款 | 合计数 | 其中市级以上资金 | 区财政资金 | 自筹资金 | 年底前已完成前期审批节点或工程建设节点 | 工作目标 | 具体目标 内容 | 拟开工时间 | 拟竣工（完工或投用）时间 | | |
| 668 | 生态环境 | 东新河江南巷泵站工程 | 区河道整治建设中心 | 区住建局 | 区河道整治建设中心 | 东新河江南巷南侧 | 1.08 | 25.84 | 685 | | 685 | | | 647 | | 647 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 财务决算 | | | | | G20工程—区财政全额承担，实际投资约685万元。已到位资金647万元，2020年完成审计决算补差需安排。峰会项目，经区政府请示件批示后落实资金 |
| 669 | 生态环境 | 褚家河杭玻街泵站工程 | 区河道整治建设中心 | 区住建局 | 区河道整治建设中心 | 褚家河杭玻街南侧 | 0.93 | 28.6 | 910 | | 910 | | | 880 | | 880 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 财务决算 | | | | | G20工程—区财政全额承担，实际投资约910万元。已到位资金880万元，2021年完成审计决算补差安排。峰会项目，经区政府请示件批示后落实资金 |
| 670 | 生态环境 | 东新河绿道改造工程 | 区住建局 | 区住建局 | 区住建局 | 西起上塘河东至新天地街 | 35.69 | | 520 | 23 | 497 | | | 195 | | 195 | | | 325 | 23 | 302 | 0 | | 竣工结算 | | | | | |
| 671 | 生态环境 | 诸家河拾遗补缺 | 区河道整治建设中心 | 区住建局 | | | | | 46 | | 46 | | | 44 | | 44 | | | 2 | 0 | 2 | 0 | | 结算补差 | | | | | |
| 672 | 生态环境 | 中东河立面及绿化整治工程 | 区河道整治建设中心 | 区住建局 | 区河道整治建设中心 | 中东河沿线 | | | 260 | | 260 | | | 156 | | 156 | | | 104 | 0 | 104 | 0 | | 结算补差 | | | | | |
| 673 | 生态环境 | 上塘河（运河-绕城公路）整治工程 | 区河道整治建设中心 | 区住建局 | 区河道整治建设中心 | 南起运河北至绕城公路 | | | 12245 | | 12245 | | | 11676 | | 11676 | | | 569 | 0 | 569 | 0 | | 结算补差 | | | | | |
| 674 | 生态环境 | 东新河（上塘河-东新路）综合整治工程 | 区河道整治建设中心 | 区住建局 | 区河道整治建设中心 | 西起上塘河东至东新路 | 17.73 | | 829 | | 829 | | | 747 | | 747 | | | 82 | 0 | 82 | 0 | | 结算补差 | | | | | |
| 675 | 生态环境 | 河东路（新市街-潮王路）东侧人行道景观改造工程 | 区住建局 | 区住建局 | 区住建局 | 新市街-潮王路 | 1.05 | | 100 | | 100 | | | 0 | | | | | 100 | 0 | 100 | 0 | 完工 | 结算 | 结算 | | | 否 | |
| 676 | 生态环境 | 杭钢土壤修复治理工程 | 区国投集团 | 区国投集团 | 浙江卓锦环保科技股份有限公司 | 东至东新路，南邻漾河弄，北至西文路，西靠规划二类住宅用地 | 186亩 | 总修复土壤方量为118914.34m³ | 16500 | | 16500 | | | 14000 | | 14000 | | | 2500 | 0 | 2500 | 0 | | 土壤修复治理竣工结算 | | | | | |
| 677 | 生态环境 | 2019年公厕提升改造工程 | 区城管局 | 区城管局 | 区城管局 | | | | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 731 | 0 | 731 | 0 | 0 | 193 | 0 | 193 | 0 | | 结算 | 完成18座提改公厕工程结算工作 | | | 否 | |
| 678 | 生态环境 | 2020年公厕提升改造工程 | 区城管局 | 区城管局 | 区城管局 | | | | 1260 | 0 | 1260 | 0 | 0 | 710 | 0 | 710 | 0 | 0 | 550 | 0 | 550 | 0 | | 结算 | 完成金鹿花园等20座提改公厕工程结算工作 | | | 否 | |
| 679 | 生态环境 | 华丰环卫设施用房建设工程 | 区城管局 | 区城管局 | 区城管局 | 北至永华街、南至变电所、东至华西路，西至油车巷河道绿化 | 6.42 | 6620 | 3548 | 0 | 3548 | 0 | 0 | 2066 | 0 | 2066 | 0 | 0 | 1482 | 0 | 1482 | 0 | 已竣工 | 结算 | 审计结束，支付各项目费用 | | | 否 | 无 |
| 680 | 生态环境 | 2019年低洼排水项目经费 | 区河道保护管理中心 | 区城管局 | 区河道保护管理中心 | 同协路、新汇路，凤起路、青云街、庆春路、延安路、环城东路、石祥路、武林路、环城北路、化机路、体育场路等12个项目的低洼积水点改造 | / | / | 169 | 0 | 169 | 0 | 0 | 64 | 0 | 64 | 0 | 0 | 48 | 0 | 48 | 0 | 竣工 | 完成工程审计 | 完成工程审计 | - | - | 否 | |
| 681 | 生态环境 | 2019年“污水零直排区”建设工程 | 各街道 | 区城管局 | 各街道 | 天水、武林、长庆、潮鸣、朝晖、文晖、东新、石桥街道 | / | / | 6795 | 0 | 6795 | 0 | 0 | 4757 | 0 | 4757 | 0 | 0 | 2038 | 0 | 2038 | 0 | 竣工 | 完成工程审计 | 完成工程审计 | - | - | 否 | |
| 682 | 生态环境 | 2020年低洼积水工程 | 区河道保护管理中心 | 区城管局 | 区河道保护管理中心 | 天水、武林、长庆、潮鸣、朝晖、文晖、东新、石桥街道 | / | / | 161 | 0 | 161 | 0 | 0 | 77 | 0 | 77 | 0 | 0 | 56 | 0 | 56 | 0 | 竣工 | 结算 | 完成工程结算 | - | - | 否 | |
| 683 | 生态环境 | 2020年清肠行动工程 | 区河道保护管理中心 | 区城管局 | 区河道保护管理中心 | 天水、武林、长庆、潮鸣、朝晖、文晖、东新、石桥街道 | / | / | 390 | 0 | 390 | 0 | 0 | 233 | 0 | 233 | 0 | 0 | 157 | 0 | 157 | 0 | 竣工 | 结算 | 完成工程结算 | - | - | 否 | |
| 684 | 生态环境 | 2020年化粪池清掏工程 | 区河道保护管理中心 | 区城管局 | 区河道保护管理中心 | 天水、武林、长庆、潮鸣、朝晖、文晖、东新、石桥街道 | / | / | 400 | 0 | 400 | 0 | 0 | 236 | 0 | 236 | 0 | 0 | 157 | 0 | 157 | 0 | 竣工 | 结算 | 完成工程结算 | - | - | 否 | |
| 685 | 生态环境 | 2020年横河港生态治理工程 | 区河道保护管理中心 | 区城管局 | 区河道保护管理中心 | 横河港 | / | / | 80 | 32 | 48 | 0 | 0 | 51 | 18.00 | 33.00 | 0 | 0 | 28 | 14 | 14 | 0 | 竣工 | 结算 | 完成工程结算 | - | - | 否 | |
| 686 | 生态环境 | 2020年北大河清淤工程 | 区河道保护管理中心 | 区城管局 | 区河道保护管理中心 | 北大河 | / | / | 90 | 36 | 54 | 0 | 0 | 56 | 20.00 | 36.00 | 0 | 0 | 30 | 14 | 16 | 0 | 竣工 | 结算 | 完成工程结算 | - | - | 否 | |
| 687 | 生态环境 | 2020年二次供水工程 | 区河道保护管理中心 | 区城管局 | 各街道 | 天水、武林、长庆、潮鸣、朝晖、文晖、东新、石桥街道 | / | / | 17138 | 7712 | 7712 | 1714 | 0 | 2172 | 0 | 2172 | 0 | 0 | 10331 | 5720 | 3323 | 1287 | 完成21个小区竣工通水，8个小区跨年度实施 | 结算 | 完成竣工小区的结算工作 | 2021年1月 | 2021年9月 | 否 | |
| 688 | 生态环境 | 2018年油车港驳砍抢修 | 区河道保护管理中心 | 区城管局 | 区河道保护管理中心 | 油车港 | / | / | 47 | 19.0 | 28.0 | 0 | 0 | 37 | 19 | 18 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 竣工 | 结算 | 完成工程结算 | - | - | 否 | |
| 689 | 生态环境 | 2018年无物管社区绿地改造工程-朝晖 | 朝晖街道 | 朝晖街道 | 朝晖街道 | | | | 42 | 21 | 15 | 6 | | 21 | 21 | | | | 21 | 0 | 0 | 21 | 已完成施工 | 竣工结算 | 绿化提升改造 | 2018年4月 | 2018年12月 | 否 | |
| 690 | 生态环境 | 2011年-2012年屋顶整治工程 | 区住建局 | 区住建局 | 区住建局，天水、长庆、潮鸣、朝晖、文晖、东新、石桥街道，区教育局、中国邮政储蓄银行股份有限公司浙江分公司 | - | - | 88350 | 1567 | 692 | 682 | 193 | 0 | 1534 | 692 | 649 | 193 | | 33 | 0 | 33 | 0 | 尾款清算 | 尾款支付 | 尾款支付 | - | - | 否 | |
| 691 | 其他 | 大业巷5号及绍兴路416号康源汽车两处辅房提升改造工程 | 区城投集团 | 区城投集团 | 区城投集团 | 东至大业巷，北至康源汽车，南至申通汽车，西至申兰汽车。 | 2.75 | 2037 | 780 | 0 | | 780 | 0 | 630 | | | 630 | | 150 | 0 | 0 | 150 | 竣工 | 竣工结算 | 竣工结算 | - | - | 否 | |
| 692 | 其他 | 杭州中国丝绸城能级提升工程 | 区城投集团 | 区城投集团 | 区城投集团 | 北至体育场路，南至凤起路，东至新华路，西至杭州高级中学 | - | 4056 | 2800 | 0 | | 2800 | 0 | 2443 | | | 2443 | | 357 | 0 | 0 | 357 | 竣工 | 竣工结算 | 竣工结算 | - | - | 否 | |

| 序号 | 项目大类 | 项目名称 | 建设主体 | 责任单位 | 实施主体 | 四至范围 | 用地面积（亩） | 建筑面积（平方米） | 总投资（万元） | | | | | 截至2020年预计累计投资（万元）(以财务支出数据为准) | | | | | 2021年计划投资（万元）(以财务支出数据为准) | | | | 2020年底进度 | 2021年进度计划 | | | | 是否EPC或代建 | 项目存在问题 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 合计数 | 其中市级以上资金 | 区财政　资金 | 自筹资金 | 其中征地拆迁款 | 合计数 | 其中市级以上资金 | 区财政资金 | 自筹资金 | 其中已支付征地拆迁款 | 合计数 | 其中市级以上资金 | 区财政资金 | 自筹资金 | 年底前已完成前期审批节点或工程建设节点 | 工作目标 | 具体目标　内容 | 拟开工时间 | 拟竣工（完工或投用）时间 | | |
| 693 | 其他 | 城投子公司加固工程 | 区城投集团 | 区城投集团 | 区城投集团 | 东至大业巷，北至康源汽车，南至申通汽车，西至申兰汽车。 | 2.75 | 2037 | 380 | 0 | | 380 | 0 | 285 | | | 285 | | 95 | 0 | 0 | 95 | 竣工 | 竣工结算 | 竣工结算 | - | - | 否 | |
| 694 | 其他 | 区城投集团办公大楼装修改造及智能化提升工程 | 区城投集团 | 区城投集团 | 区城投集团 | 区城投集团办公大楼 | - | 3000 | 3500 | | | 3500 | | 1980 | | | 1980 | | 90 | 0 | 0 | 90 | 竣工决算 | 竣工结算 | | | | | |
| 695 | 其他 | 环西新村1号提升改造整治工程 | 区国投集团 | 区国投集团 | 杭州下城国投建设开发有限公司 | 位于环城西路与昌化路交叉口，环西新村1号 | - | 1877 | 1992 | | | 1992 | | 400 | | | 400 | | 120 | 0 | 0 | 120 | 工程完工 | 工程结算 | 工程结算 | 2019年8月 | 2020年12月 | 否 | |
| 696 | 其他 | 建国北路677号房屋修缮工程 | 区国投集团 | 区国投集团 | 杭州下城国投建设开发有限公司 | 建国北路677号 | - | 1176 | 300 | | | 300 | | 193 | | | 193 | | 100 | 0 | 0 | 100 | 工程完工 | 工程结算 | 工程结算 | 2020年9月 | 2020年10月 | 否 | |
| 697 | 其他 | 潮鸣苑1号（原安然大酒店）加固工程 | 区国投集团 | 区国投集团 | 杭州下城国投建设开发有限公司 | 原安然大酒店内 | - | - | 380 | | | 380 | | 300 | | | 300 | | 80 | 0 | 0 | 80 | 施工 | 工程结算 | 工程结算 | 2020年8月 | 2021年5月 | 否 | |
| 698 | 社会事业 | 朝晖路派出所加固维修及装修工程 | 区公安分局 | 区公安分局 | 区公安分局 | 东至文昌巷，南至华园弄，西至河东路，北至新市街 | - | 2382 | 327 | | 327 | | | 146 | | 146 | | | 181 | 0 | 181 | 0 | 建设中 | 完工 | 派出所提升改造 | 2020年5月 | 2021年1月 | 否 | |
| 699 | 社会事业 | 长庆派出所部分区域提升改造工程 | 区公安分局 | 区公安分局 | 区公安分局 | 东至东清巷，南至王马巷，西至遥祥寺巷，北至双眼井巷 | - | 2100 | 350 | | 350 | | | 91 | | 91 | | | 259 | 0 | 259 | 0 | 建设中 | 完工 | 派出所提升改造 | 2020年11月 | 2021年5月 | 否 | |
| 700 | 生态环境 | 武林广场中通道景观亮灯提升改造项目 | 天水街道 | 天水街道 | 天水街道 | 武林广场中通道，改建四块室外透光显示屏 | - | 76 | 380 | | 380 | | | 0 | | | | | 380 | 0 | 380 | 0 | 项目调研 | 开工并竣工 | 完成中通道景观亮灯 | 2021年初 | 2021年7月 | 否 | |