

永嘉县人民政府办公室文件

永政办发〔2011〕177号

永嘉县人民政府办公室 关于印发永嘉县创建省级卫生县城百日攻坚 行动实施方案的通知

各功能区管委会，各镇（街道）人民政府（办事处），县政府直属各单位：

《永嘉县创建省级卫生县城百日攻坚行动实施方案》已经县政府同意，现印发给你们，请认真贯彻执行。

二〇一一年九月十九日

永嘉县创建省级卫生县城百日攻坚行动 实施方案

2011 年是我县创建省级卫生县城攻坚之年。为确保成功创建省级卫生县城，根据“三县三城联创”工作安排，特制定本实施方案。

一、指导思想

以成功创建省级卫生县城为目标，坚持建设与管理相结合、突击整治与长效管理相结合、依法管理与道德约束相结合，全面发动，集中治理，不断改善县城形象，提升县城品位，优化发展环境，切实提高群众满意度和幸福感。

二、目标任务

在巩固 2010 年创建成果的基础上，以“一票否决”工程建设、农贸市场改造、县城管理、闲置地改造、县城基础设施建设、河流治理、省级卫生村整治和精品社区建设等为整治重点，对照创卫标准，查缺补漏、重点突破、长效保持，确保成功创建省级卫生县城。

（一）确保完成“一票否决”工程建设。一要切实抓好戈田山垃圾场整改工作，9 月上旬完成垃圾无害化处理，11 月底前完成大坝及污水处理系统建设。二要大力推进上塘污水净化站建设，9 月上旬解决污水不能正常运行问题，9 月底解决监测报告不能出具问题。三要继续推进县垃圾焚烧发电厂建设，确保 2012 年 6 月份完工并投入使用。

（二）大力推进农贸市场改造提升。一要完成城关农贸市场改造提升，9月份启动建设，12月份完成主体框架建设。二要继续抓好城西农贸市场提升工作，9月份完成占道经营整治及卫生保洁工作。三要9月底完成下堡新农贸市场建设，并将下堡马路市场摊点搬迁入新下堡农贸市场。

（三）持续加强县城管理。一要在9月底前完成占道经营、户外广告、“牛皮癣”治理。二要继续加强秋季“除四害”工作。三要推进路面保洁“三延伸”。9月底完成县城保洁从主干道向次干道延伸，背街小巷向居民生活区延伸，中心城区向城乡结合部延伸，大街保洁时间为18小时，其它地段保洁时间为16小时。四要切实抓好县城交通秩序整治，特别是人民医院前、环城西路与县前路交叉口等重要节点的交通管制，并深入开展车辆有序停放整治工作。五要9月底完成背街小巷、居民生活区、城中村、城郊结合部环境卫生专项整治。六要在9月底完成小餐饮业（包括馒头店、面店、排挡、快餐店）等“脏乱差”专项整治。

（四）有序推进闲置地改造。一要在9月份完成少保坊前空地整治。二要在9月初完成档案局、图书馆前空地整治。三要在9月份开始整治嘉兴街、永嘉车站后空地，11月中旬完成。四要在10月底完成环城东路南入城口两侧空地整治。五要在9月底完成城北社区对面闲置地整治。六要在9月底完成浦东公厕前空地整治。

（五）继续推进县城基础设施建设。一要加快永建路综合改造，确保11月底完成整治，同时切实加强施工管理。二要加快西入城

口人行道改造，确保 2011 年 12 月底完成整治。三要加快城南垃圾中转站建设政策处理，确保 10 月份进场施工。四要抓好越江路、永兴路段路面铺设立项工作，确保 10 月份开工建设。五要在 10 月底完成城区主要道路、街、巷破损路面修补工作。六要在 9 月中旬完成望江路路面铺设。

（六）认真抓好河流治理。一要在 10 月份完成鹅浦河公园下游河道简易治理，特别是坡岸垃圾的清理。二要妥善做好政策处理，大力推进中塘溪河道治理，确保 2012 年 6 月份完成。三要妥善做好政策处理，大力推进仁堂凹挖沟工程建设，确保 2012 年 6 月份完成。

（七）深入推进省级卫生村整治和精品社区建设。一要在 10 月底完成浦东村整治，并通过省级验收。二要在 10 月底完成桥头村整治，并通过省级验收。三要在 10 月底完成龙翔村整治，并通过省级验收。四要在 10 月份完成城南社区整治，并申报文明社区创建。五要在 10 月份完成城北社区整治，并申报文明社区创建。同时要做好健康教育宣传和创卫氛围营造工作。

三、方法步骤

这次攻坚活动从 9 月 1 日开始至 11 月底结束，分三个阶段进行。

（一）宣传发动阶段（9 月 1 日—9 月 10 日）。层层召开动员大会，安排部署各项具体工作。展开强大的舆论宣传攻势，大力宣

传百日攻坚的重要性、紧迫性和艰巨性，形成全民参与、共同创卫的良好氛围。

（二）集中攻坚阶段（9月10日—10月20日）。各相关单位按照职责分工，强力推进创卫重点工作，使各项工作达到相关标准。

（三）巩固提高阶段（10月20日—11月31日）。对各项工作进行检查验收，发现问题，限期整改，巩固攻坚成果。

四、保障措施

（一）加强领导，落实责任。各单位要高度重视，主要领导要亲自谋划、亲自部署、亲自督导落实，切实把百日攻坚各项工作抓紧抓好。要制定切实可行的工作方案，把各项工作细化、量化，把任务分解到具体科室和个人，定目标、定责任、定时限，做到面上有人管、点上有人抓，确保各项工作落到实处。

（二）协调联动，形成合力。各单位要进一步强化大局意识，既要按职责分工，各司其职，又要密切配合，全力攻坚。县创建办要统筹安排、加强协调调度，形成步调一致、整体联动的工作机制。

（三）培树典型，示范带动。各单位要倾斜人力物力，深入开展示范街、示范村、示范小区、示范医院、示范店、示范学校、示范企业创建工作，打造精品，推出亮点，以此带动创卫工作全面开展，提高创卫工作的整体水平。

（四）加强督查，强化问责。县监察局、县考绩办、县创建办要加强对各项工作的检查督导，发现问题及时通知相关单位限期整

改，对进展缓慢的下发督办卡限期完成，确保工作进度；对工作不力致使创建不能成功的，要追究责任。

附件：永嘉县创建省级卫生县城百日攻坚行动重点项目任务表

附件：

永嘉县创建省级卫生县城百日攻坚行动重点项目任务表

序号	类别	项目名称	工作目标	责任领导	责任单位/责任人	进展状况	存在问题	下步工作措施
1	“一票否决”工程 建设类	戈田山垃圾场 整改	9月上旬完成垃圾 无害化处理;11月 底完成大坝及污 水处理系统建设。	陈志斌	上塘中心城 区/潘剑永	垃圾无害化处理虽已启 动建设,但目前处于停 工状态;大坝及污水处 理系统建设未进场施 工。	填埋垃圾方量存 在争议;大坝建设 方案调整,没组织 实施。	1. 抓紧协调填埋 垃圾方量争议; 2. 加快大坝按新 方案组织实施。
2		上塘污水净化 站	9月上旬解决污水 不能正常运行问 题;9月底解决监 测报告不能出具 问题。	陈志斌	上塘中心城 区/潘剑永	现已将污水不能正常运 行解决方案上报县政 府;已拟就解决监测报 告不能出具报告方案, 与县电信局已初步衔 接。	设备供应商因设 备尾款问题而在 设备技术上设置 壁垒。	1. 抓紧与设备供 应商谈判; 2. 加快建设进 度; 3. 抓紧组织工程 验收,做好转交 使用。
3		县垃圾焚烧发 电厂	2012年6月份完工 并投入使用。	陈志斌	县垃圾焚烧 发电厂指挥 部/厉建兴	完成投资额的 32%。	炸药库搬迁滞后 影响工程进度。	加快施工进度; 加快搬迁炸药库。

序号	类别	项目名称	工作目标	责任领导	责任单位/责任人	进展状况	存在问题	下步工作措施
4	农贸市场 改造类	城关农贸市场改造提升	9月底启动建设，12月份完成主体框架建设。	陈志斌	县城建设指挥部/胡克祥 县规划建设局/陈芝双	1、土地处于报批阶段； 2、政策处理即将完毕。	工作进展缓慢。	县政府要确定建设方案，抓紧组织土地报批、方案会审、工程招标投标。
5		城西农贸市场	9月份完成内部环境卫生、占道经营及周边环境治理。	周星柱	县市场服务开发中心/郑信勇	正在整治中。	面临改制，人心浮动，无心工作。	加大整治力度。
6		下堡马路市场改造	9月底完成下堡马路市场搬迁。	陈志斌	上塘中心城区/金卓民	正在粉刷墙面。	施工人员少，进展缓慢（原计划8月底完成）。	增加施工人员，加快建设进度。
7	城市管理类	占道经营、户外广告、“牛皮癣”治理	9月底完成。	陈志斌	上塘城管大队/潘云祥	正在整治。	占道经营、“牛皮癣”屡治屡发；永建路等主要街道横幅仍有悬挂；个别广告破旧不堪。	1. 继续加大整治力度； 2. 县城各街道要发动社区、城中村共同参与治理。
8		秋季“除四害”	10月底完成。	郑小小	上塘中心城区/胡永樟	已经部署。		督促承包公司做好“除四害”工作。

序号	类别	项目名称	工作目标	责任领导	责任单位/责任人	进展状况	存在问题	下步工作措施
9		路面保洁“三延伸”	9月底完成从主干道向次干道延伸，背街小巷向居民生活区延伸，中心区向城乡结合部延伸，保洁时间达到16-18小时。	陈志斌	上塘城管大队/ 潘云祥	新招聘环卫工人48人，路面保洁基本实现。	环卫工人有待进一步配置；劝导不文明行为力量薄弱；执法管理有待加强，“门前三包”落实差。	继续招收环卫工人；加强力量进行不文明行为劝导；对个别钉子户加大执法力度；进一步落实“门前三包”制度。
10		县城交通秩序整治	持续管理。	陈东晨	县交警大队/ 郑新平	正在整治。	县城停车位少；县城交警警力少；永建路正在施工。	1. 加强主要街道交通管制； 2. 加强重要时刻交通管制。
11		背街小巷、生活区、城中村、城郊结合部环境卫生专项整治。	9月底整治到位	陈志斌	东城街道/ 李旭林 南城街道/ 刘惠芬 北城街道/ 陈海洲	已着手制订方案，开始组织实施。	市民保洁意识差，垃圾死角多，屋前屋后堆放物严重，“牛皮癣”、小广告现象突出，环卫设施不足。	1. 深入开展创卫宣 2. 开展环境卫生大整治； 3. 实行网格化保洁管理； 4. 投放一批环卫设施（垃圾桶等）。

序号	类别	项目名称	工作目标	责任领导	责任单位/责任人	进展状况	存在问题	下步工作措施
12		小餐饮业(包括馒头店、面店、排档、快餐店)等“脏乱差”专项整治	9月底完成整治。	郑小小	县卫生局 /周伟 上塘城管大队、县工商局配合	已制订方案。	环境卫生脏乱差、占道经营严重	依法严管。
13	闲置地改造类	少保坊前空地	9月份完成整治。	陈志斌	上塘中心城区/金卓民	正在整治。	施工进展缓慢。	加快施工进度。
14		档案局、图书馆前空地	9月初完成整治。	陈志斌	上塘中心城区/金卓民	即将完成。		加快施工进度。
15		嘉兴街、永嘉车站后空地	9月份开始整治，11月中旬完成整治。	陈志斌	上塘中心城区/金卓民	未启动整治，正在做方案。	工作进展慢。	加快工作进度。
16		环城东路南入口两侧空地	10月底完成整治。	陈志斌	上塘中心城区/金卓民	处于停滞状态。	政策处理难。	妥善政策处理，加快建设进度。
17		城北社区对面闲置地	9月底完成整治。	陈志斌	上塘中心城区/金卓民	正在整治。		加快施工。
18		浦东公厕前空地	9月底完成整治。	陈志斌	上塘中心城区/金卓民	已拆除违章建筑。	工作进度慢。	1. 加快场地整理; 2. 做好绿化规划。

序号	类别	项目名称	工作目标	责任领导	责任单位/责任人	进展状况	存在问题	下步工作措施
19	县城基础设施建设类	永建路综合改造	11月底竣工。	陈志斌	县城建设指挥部/黄国飞	正在施工。	对市民交通出行影响较大。	加快施工。
20		西入城口人行道改造	2011年12月底完成改造。	陈志斌	上塘中心城区/金卓民	已动工。	施工缓慢。	增加施工人员，加快施工进度。
21		城南垃圾中转站建设	10月份进场施工。	陈志斌	上塘城管大队/潘云祥	手续审批已完毕。	进场施工政策处理难。	加快政策处理，争取早日进场施工。
22		越江路、永兴路段路面铺设	10月份开工建设。	陈志斌	上塘城管大队/潘云祥		对交通影响大。	加快立项。
23		城区主要道路、街、巷破损路面修补	10月底完成。	陈志斌	上塘城管大队/潘云祥	部分已整修。		继续维修。
24		望江路路面铺设	9月中旬完成路面铺设。	秦肖	县公路段/徐李喜	已动工。		加快施工。
25	河流治理类	鹅浦河公园下游河道简易治理	10月份完成整治。	陈志斌	上塘城管大队/潘云祥	河道垃圾、坡岸垃圾已初步整治。	坡岸“脏乱差”仍有存在	继续加强垃圾清理。
26	河流治理类	中塘溪河道治理	2012年6月份完成。	陈志斌	县城建设指挥部/胡朝曦	已启动。	部分地段政策处理困难。	抓好政策处理，加快施工进度。

序号	类别	项目名称	工作目标	责任领导	责任单位/责任人	进展状况	存在问题	下步工作措施
27		仁堂凹挖沟工程	2012年6月份完成。	陈志斌	县城建设指挥部/胡朝曦	已启动。	部分地段政策处理困难。	抓好政策处理，加快施工进度。
28	省级卫生村整治和精品社区建设类	浦东村	10月底通过省级验收。	郑小小	东城街道办事处/李修林	正在整治。		加快整治。
29		桥头村	10月底通过省级验收。	郑小小	南城街道办事处/刘惠芬	正在整治。		加快整治。
30		龙翔村	10月底通过省级验收。	郑小小	南城街道办事处/刘惠芬	正在整治。		加快整治。
31		城南社区	10月份申报文明社区。	郑秋文	南城街道办事处/李建林	正在整治。		加快整治，做好申报准备。
32		城北社区	10月份申报文明社区。	郑秋文	北城街道办事处/麻益领	正在整治。		加快整治，做好申报准备。
33	其它	健康教育宣传	9月底健康教育宣传要掀起高潮，市民知晓率达80%以上。	郑小小	县卫生局/周伟	已组织实施。	在校学生、住院人员、市民健康教育知晓率、行为形成率不高。	加强各类人员健康教育宣传。
34		创卫宣传	9月底掀起创卫宣传高潮，创卫知晓率达92%。	郑小小	东城街道/ 陈婷婷 南城街道/ 李建林 北城街道/ 麻益领	已着手做方案。		启动方案实施，深入宣传发动。

主题词：城乡建设 卫生县城△ 方案 通知

抄送：县委各部门，县人大办、政协办，县人武部，县法院、
检察院，各民主党派、人民团体，新闻单位。

永嘉县人民政府办公室

2011年9月19日印发
