

# 瑞安市发展和改革局文件

瑞发改投〔2024〕114号

01-26

瑞安安阳中心城区开发建设中心：

你单位《关于要求审批瑞安市瑞祥新区瑞枫大道北侧（01-26地块）周边河道治理及绿化工程设计变更的函》及相关材料已收悉。为推进工程建设的顺利实施，根据市人民政府请示报告处理单（收文编号：4-290）、市人民政府专题会议纪要〔2021〕261号精神，瑞水〔2024〕12号、瑞发改投〔2020〕79号、瑞发改投〔2021〕144号文件、部门审查意见和概算审核咨询报告书，经研究，原则同意瑞安市瑞祥新区瑞枫大道北侧（01-26地块）

周边河道治理及绿化工程设计变更。现就其主要内容批复如下：

## 一、变更原因

由于原线路地质条件低于预期、周边地块建设导致工作场地发生重大变化、土方消纳政策发生变化、新增电力交叉建设以及周家桥河道因为涉及塘岙底隧洞建设需要统一规划塘岙底隧洞施工等因素，根据瑞安安阳中心城区开发建设中心提交的《关于要求瑞安市瑞祥新区瑞枫大道北侧（01-26 地块）周边河道治理及绿化工程桥梁变更的函》，原则同意对本项目进行变更。

## 二、变更内容

该工程原建设内容为河道总长约 1019.47 米，其中三汉河河道长约 395.11 米，双岙河河道长约 323.15 米，周家桥河河道长约 301.21 米；建设护岸（堤防）长度约 1877.64 米，含拦水堰坝 4 座，沿河景观提升面积约 8123 平方米；三段河道护岸工程按规划标准排涝 20 年一遇设计，相应防洪等级为 IV 等，相关配套设施同步建设。本次变更河道长度减少 301.21m，护岸（堤防）长度减少 711.96 米，拦水堰坝减少 1 座，沿河景观提升面积减少 3191 平方米，三汉河与双岙河支流交汇河湾北岸护岸以及双岙河支流两岸全线护岸的挡墙结构由俯斜式干砌石挡墙均改为桩板式挡墙。变更后建设内容为河道总长 718.26 米，其中三汉河长 395.11 米，双岙河长 323.15 米；建设护岸（堤防）长度 1165.68 米，含拦水堰坝 3 座，沿河景观提升面积 4932 平方米。三段河道护岸工程按规划标准排涝 20 年一遇设计，相应防洪等级为 IV 等，相关配套设施同步建设。

### 三、投资概算变更

变更后本工程总投资 542 万元，比原初步设计阶段总投资减少 384 万元。其中建安工程费用 450 万元，工程建设其他费用 72 万元，预备费 20 万元，建设所需资金由市财政拨款解决。

四、原《关于瑞安市瑞祥新区瑞枫大道北侧（01-26 地块）周边河道治理及绿化工程初步设计的批复》（瑞发改投〔2021〕144 号）其他内容保持不变，请建设单位做好与财政、资规、水利等有关单位的衔接，按规定办理相关手续，确保工程依法实施。

接文后，请据此开展相关工作。

瑞安市发展和改革委员会

2024 年 7 月 5 日

附注：投资项目执行唯一代码制度，通过投资项目在线审批监管平台，实现投资项目“平台受理、代码核验、办件归集、信息共享”。请项目业主准确核对项目代码并根据审批许可文件及时更新项目登记的基本信息。

---

抄送：市财政局、市住建局、市自然资源和规划局、市水利局、市综合行政执法局、安阳街道办事处。

---

瑞安市发展和改革委员会办公室

2024 年 7 月 5 日印发

---

项目代码：2020-330381-76-01-112345

