

温州市鹿城区发展和改革局

会议纪要

〔2019〕2号

2019年1月21日

2019年1月9日上午，在鹿城区行政会议中心7号楼四楼第五会议室，由区发改局陈峰局长主持召开2019年度鹿城区第一次重点建设联席会议。参加会议的有：区发改局肖忠格、金慧冰、叶云潘、吴雨石，区财政局郑祥勇，区审计局魏雪飞，区住建局翁家金，区教育局史素波、刘勇，区融管办（筹）成帅，区历史文化街区建设管理办公室蔡蔓蔓、陈华和、孔均瑞、郑森磊，双屿街道赵宾武、娄小明。会议邀请了远洋国际建设有限公司、浙江鼎力工程项目管理有限公司、温州设计集团、温州华夏建设有限公司、温州浦发咨询有限公司、温州设计集团有限公司等相关人员参加。现将会议研究明确事项纪要如下：

一、关于鹿城区五马历史文化商圈改造提升工程一期（蝉街改造提升工程，五马街改造提升工程）整体照明方案优化变更事宜。

会议听取区历史文化街区建设管理办公室关于鹿城区五马历史文化商圈改造提升工程一期（蝉街改造提升工程，五马街改

造提升工程)整体照明方案优化变更的汇报。蝉街、五马街在2018年国庆试开街期间区历史文化街区建设管理办公室向社会各界广泛征求意见,结合现场试灯效果,以及市委市政府主要领导、社会各界和专家意见,照明方案进一步优化。蝉街改造提升工程优化整体照明方案涉及鸿华大厦、五马商圈、金信大厦、金祥大厦、中国银行、城市大学松台校区、温州大酒家、蝉街商厦、温州教育宾馆、温州八中、利府大楼12幢沿街建筑,信河街过街通道钢结构玻璃顶棚增加照明设施。五马街改造提升工程涉及五马街沿街两侧建筑天际线照明,墙体浮雕泛光等建筑立面亮化照明设施。蝉街改造提升工程照明及景观亮化优化增加费用86万元;五马街改造提升工程照明及景观亮化优化增加费用74万元。

经会议讨论,同意区历史文化街区建设管理办公室提出的变更要求,变更造价以结算审核为准。

二、关于鹿城区职业技术学校临时宿舍楼工程重大设计变更事宜。

会议听取双屿城中村改造建设有限公司关于鹿城区职业技术学校临时宿舍楼工程重大设计变更的汇报。鹿城区职业技术学校临时宿舍楼工程拟新建宿舍楼总面积1050平方米,二层轻钢结构,项目暂估价320万元。根据区政府专题会议纪要(2018)76号文件同意,由区教育局负责图纸设计,双屿街道负责项目招投标及建设工作,项目不予立项,边审批、边施工。该项目于

2018年10月完成招标，中标价258万元，由于该工程时间紧，任务重，前期未做地勘，后补勘经设计单位复核，对基础结构重新设计，增加了桩基基础，增加造价29.9万元。

经会议讨论，同意双屿城中村改造建设有限公司提出的变更要求，变更造价以结算审核为准，该方案报区分管领导审定同意后实施。

附件：会议签到表

会议签到单

会议名称	鹿城区 2019 年度第一次重点建设联席会议		
会议地点	行政会议中心 7 号楼四楼第五会议室	会议时间	2019 年 1 月 9 日上午 9 点
主持单位	温州市鹿城区发展和改革委员会		
单 位	参加人员	电 话	
区发改局	于东平		
区发改局			
区发改局	叶会清	669217	
融管办(筹)	成坤		
瓯江街道建设办	梁莹莹		
蓝十设计集团	蓝新亮		
	王 靖		
温州市建筑设计公司	叶西平		
远洋国际建设有限公司	徐华宇		
瓯江文化街建设办	孔锦卿		
	郑森森		
温州市瓯江新城开发建设指挥部	刘 玉		
	方 银		
区审计局	魏雪飞		
区审计局			
双屿街道			
区财政			

会议签到单

会议名称	鹿城区 2019 年度第一次重点建设联席会议		
会议地点	行政会议中心 7 号楼四楼第 五会议室	会议时间	2019 年 1 月 9 日 上午 9 点
主持单位	温州市鹿城区发展和改革局		
单 位	参加人员	职 务	电 话
鹿城职校	刘磊	教师	13819705697
鹿城教育局	史育的		
温州浦外咨询有限公司	丁建		13968802071
区发改	吴雨石		

抄送：全一凡副区长，区财政局，区审计局，区住建局，区教育局，
区融管办（筹），区历史文化街区建设管理办公室，双屿街道。
